

Fecha

2025-06-30

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1746-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	48.47%
% EJECUTADO	46.02%
% VARIACIÓN	-2.45%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución. Se continúan adelantando los productos atrasados de la etapa de factibilidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.	Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1746-2023	Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	\$ 9.499.800.724,00	Valor Inicial	\$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	\$ 10.244.997.368,00	Total Contrato	\$ 2.373.319.011,00
Valor Pagado	\$ 1.358.114.736,00	Valor Pagado	\$ 484.871.231,00
Plazo Inicial	450 días	Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	570 días	Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20	Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-03-19	Fecha de Terminación Actual	2026-03-19
No. Empleos generados	47	No. Empleos generados	29

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	\$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	\$ 2.373.319.011,00
Valor Pagado	\$ 484.871.231,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-03-19

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	87,23	\$ 3.216.916.313,00	\$ 2.952.710.175,49

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
RAI- Topografía	1.0	0.99	-0.01	Aprobado
RAI - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI- Diseños Geometricos	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PAVIMENTOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PREDIOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ARQUEOLOGÍA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD- Topografía	1.0	0.9	-0.1	
FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	0.93	-0.07	
FACTIBILIDAD- Diseños Geometricos	1.0	0.93	-0.07	
FACTIBILIDAD - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	0.94	-0.06	
FACTIBILIDAD - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	0.94	-0.06	
FACTIBILIDAD - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	0.96	-0.04	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	0.9	-0.1	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	0.83	-0.17	
FACTIBILIDAD - PAVIMENTOS	1.0	0.94	-0.06	
FACTIBILIDAD - PREDIOS	1.0	0.91	-0.09	
FACTIBILIDAD - ARQUEOLOGÍA	1.0	0.91	-0.09	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	0.6	-0.4	
FACTIBILIDAD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	0.96	0.38	-0.58	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.05	0.2	0.15	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.05	0.2	0.15	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.04	0.04	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.02	0.0	-0.02	

ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - SUELOS, GEOTECNIA	0.03	0.13	0.1	
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.04	0.0	-0.04	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.04	0.0	-0.04	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PAVIMENTOS	0.03	0.0	-0.03	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ARQUEOLOGÍA	0.03	0.85	0.82	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS SOCIALES	0.05	0.0	-0.05	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	