

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Fecha del informe:	4/07/2025
Unidad responsable:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE	Contrato No.	12-SER040 DE 2024
Supervisor (A):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	27/12/2024
Interventor :	CONSORCIO JR	Valor total:	\$ 150.879.112,00
Contratista:	CONSORCIO CARVI	Plazo total:	HASTA 30/05/2024
Nit:	901.900.002-5	Fecha de terminacion:	30/05/2024
Modalidad de Selección	CM-01 DE 2024	Lugar de ejecución:	Neiva-Huila
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100,00%
		Estado actual:	TERMINADO

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del de licitación pública que tiene por objeto contratar a nombre de la nación - consejo superior de la judicatura dirección ejecutiva de administración judicial seccional Neiva, la adecuación y remodelación de la infraestructura física de los pisos quinto y sexto de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	27/12/2024	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	HASTA 31/12/2024	Suspension	N/A			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024	Reinicio	N/A			
		Prórroga	1	27/12/2024	4 meses	30/04/2025
Fecha terminación:	30/04/2025	Prórroga	2	01/04/2025	1 mes	30/05/2025

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 150.879.112,00	Valor Total:	\$ 150.879.112,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ -

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
43,16%	\$ 65.119.424,35	PAGO FACTURA FE-1 -Acta parcial 1- Actividades de Ejecucion de Obra Palacio de Justicia del municipio de Neiva.
35,43%	\$ 53.456.469,07	PAGO FACTURA FE-2 -Acta parcial 2- Actividades de Ejecucion de Obra Palacio de Justicia del municipio de Neiva.
21,41%	\$ 32.303.218,58	PAGO FACTURA FE-3 - ACTA FINAL-Actividades de Ejecucion de Obra Palacio de Justicia del municipio de Neiva.
100,00%		
TOTAL	\$ 150.879.112,00	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
118999125	23/04/2025	\$ 65.119.424,35	10625	8/05/2025	\$ 53.456.469,07

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte	Avance	% Avance	Actividad Realizada
4/07/2025	39,00	100,00%	Durante el periodo comprendido entre el 22 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025, la interventoría continuo con el seguimiento técnico, administrativo y contractual a la ejecución de las obras de adecuación y remodelación de los pisos quinto y sexto del edificio Rodrigo Lara Bonilla – Palacio de Justicia de Neiva. Alcanzando así el 100% de ejecución acumulado, con un progreso destacado en la adecuación de los espacios, la instalación de elementos estructurales y el cumplimiento de los ajustes técnicos necesarios. La obra culmino sus actividades dentro de los parámetros establecidos en el contrato y el cronograma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De	Descripción del Bien o Servicio Recibido
4/07/2025	Durante entre el periodo del 22 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025, se ha avanza de manera significativa un % de 21,41 alcanzando así el 100% de ejecución acumulado, con un progreso destacado en la adecuación de los espacios, la instalación de elementos estructurales y el cumplimiento de los ajustes técnicos necesarios. La obra culmino sus actividades dentro de los parámetros establecidos en el contrato y el cronograma.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI	☒	NO	☐	SI	☒
				NO	☐

Resumen ejecución del contrato:
Durante el periodo del presente informe, la supervisión recibe, conforme al Informe de Ejecución de Obra No. 03 y acta parcial No.03. se reciben las actividades de la fase de ejecución obra, que corresponden a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del de licitación pública que tiene por objeto contratar a nombre de la nación - consejo superior de la judicatura dirección ejecutiva de administración judicial seccional Neiva, la adecuación y remodelación de la infraestructura física de los pisos quinto y sexto de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.

El supervisor presenta los documentos correspondientes para el trámite del **PAGO FINAL** entre los que se encuentran el acta parcial FINAL, registra el informe FINAL de interventoria de las actividades ejecutadas, la factura FE-3 por valor de \$32.303.218,58 que corresponde a la interventoria realizada para la ejecución de actividades presupuestadas para el palacio de justicia de Neiva.

De tal manera, esta Supervisión da cumplido y autoriza el pago de la factura FE-3 Por valor de \$32.303.218,58 por pago del acta FINAL para el Distrito Judicial de Neiva, correspondiente al avance de obra ejecutado en el presente contrato.

Observaciones: para efectos de tramites financieros, la supervision deja constancia que el presente contrato pertenece a "Adiciones y mejoras"



HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo DESAJ NEIVA
SUPERVISOR