

DATOS DEL CONTRATO Y/O COOPERANTE									
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT. CONV. / AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación			
junio-2025		Dirección de Infraestructura	2169-2024	CONSORCIO INTER-LÍNEAS 2.0		981.981.429-1			
DATOS DEL SUPERVISOR									
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo		No. de identificación			
342177956		30/12/2024		DANIELA ARRIAGA ALVARO - Gerente de Infraestructura		45.278.3029			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)									
Convenio	Contrato	Legislación Recurrente	SI	NO	X	Legislación Bienes	SI	NO	X
INTERVENITORIA					CONCURSO DE BIENES				
Objeto: Ejecutar la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.									
No. Múltip prepaguado		Número del Múltip Prepaguado		Valor Central y/o Gasto		Fechas			
C-2301-0405-21-35204A-2301027-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIDO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVIDO DE CONDICIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO VASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL		Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.830.900.000,00		Fecha de Suscripción		27/12/2024	
				Aporte - Fondo Único TIC (dólares) \$ -		Fecha de Inicio		31/12/2024	
				Aporte - Otros \$ -		Fecha Final de Ejecución		31/12/2025	
				Aporte - Otros \$ -		Fecha Final de ejecución según prórroga			
				Valor Total \$ 3.830.900.000,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP		Registro Prepaguado No. 644124 del 27 de diciembre de 2024, por valor de 1.117.278.416, correspondiente a recursos vigencia 2024.					
FISC/CIA-887-2024		30/12/2024							
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza inicial N.º	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (SI aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Prepaguado	Valor en el Registro	Fecha Registro Prepaguado	Fecha Suscripción	Acta de Inicio (Cambio Agrupado)	
CUMPLIMIENTO 11-44-101240221	30/12/2024			644124	\$ 1.117.278.416	27/12/2024	31/12/2024		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 11-44-101240221	30/12/2024			19625	\$ 2.713.621.584	16/01/2025			
CALIDAD DEL SERVIDO 11-44-101240221	30/12/2024								
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 11-44-101257235	30/12/2024								
Modificación Contractual									
FECD-1	Fecha de la Modificación Contractual	Fecha de la prórroga (SI aplica)	Fecha final de ejecución según prórroga	Modificaciones / Terminación / Liquidación		Justificación de la Modificación Contractual			
	25/02/25	N/A	N/A	Valores de la adición o reducción		N/A			
				TOTAL \$ -		CERO (0) Y CERO (0) DE MIL Y CINCO (5) CIENTOS (500) PESOS (500.000.000.000) POR EL PREPAGO DE LA Póliza 11-44-101240221 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, POR VALOR DE 1.117.278.416, CORRESPONDIENTE A RECURSOS VIGENCIA 2024.			
Terminación anticipada		Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de Liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación	
SI	NO	X		SI	NO				Comentarios
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE									
Valor Aporte Fondo Único TIC \$		3.830.900.000		Anticipo \$		%			
Pág. e Desembolsos Programados									
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor (\$)	Anticipo (%)	Fecha programada	Valor (\$) real amortizado
26/12/2024	\$ 1.117.278.416,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
21/04/2025	\$ 985.078.317,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
21/01/2025	\$ 576.181.080,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
20/10/2025	\$ 576.181.080,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
9/12/2025	\$ 384.126.734,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
26/12/2025	\$ 152.080.364,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo Técnico.			0,00%	\$ -			\$ -
TOTAL	\$ 3.830.900.000,00		ACUMULADOS	0%	\$ -	0%	TOTAL	\$ -	\$ -

GCC-TD-FM

Pública Página 3 de 3

GCC-TIC-FM



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
<p>Nota 1: Mediante el oficio No 1 al contrato de interventoría 2169-2024 se modificaron: + Clausula CUARTA del contrato: FORMA DE PAGO E IMPLANTACION PRESUPUESTAL. + NUMERAL 2.9.1 ORGANIGRAMA DEL ANEXO TECNICO Lo anterior teniendo en cuenta que: + El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 31 de diciembre de 2024. + El contratista realizó la solicitud de modificación de acuerdo con la necesidad de contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados. Los recursos citados son requeridos por la interventoría en los meses de abril y mayo de 2025 y por consiguiente se recomendará una vez se dé la aprobación por parte de la supervisión cuando se registre su cumplimiento.</p> <p>Nota 2: Durante el periodo objeto del presente informe, la supervisión de las actividades fue ejercida por la Ingeniera Dénice Bibiana Acero Vargas, Directora de Infraestructura, no obstante, en virtud de la Resolución No. 02888 del 1 de julio de 2025, mediante la cual se designa al Ingeniero Juan Manuel Guerrero Forero como Director de Infraestructura encargado durante el periodo de incapacidad de la Ingeniera Acero Vargas, el Ingeniero Guerrero Forero asumirá las funciones inherentes al cargo a partir de la fecha de su encargo. Por lo anterior, el presente informe será suscrito por el Director de Infraestructura encargado, una vez se realice la revisión correspondiente al informe de junio que se elabora y firma mes vencido, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el encargo.</p>			
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS			
Vigencia	Recurso para la vigencia		Rubro
2025	\$	2.713.621.984	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES- SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A INTERNET NACIONAL
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - Directora de Infraestructura - - - - -	Firma del Supervisor:	
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"			

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2169-2024 - Junio 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250707-172416-9a5440-53510362

Creación: 2025-07-07 17:24:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-08 07:11:15



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmó Director Infraestructura (E) - Res No. 02688 del 1 de julio de 2025

Juan Manuel Guerrero Forero

1049616253

jguerrero@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

Roberto Carlos Rubio Bautista

75102069

rrubio@mintic.gov.co

Contratista
MinTIC

Revisión: Revisó

Iván Darío Giraldo García

15347768

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2169-2024 - Junio 2025			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250707-172416-9a5440-53510362		Creación: 2025-07-07 17:24:16	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-07-08 07:11:15	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-07-07 17:24:26 Lec.: 2025-07-07 17:27:32 Res.: 2025-07-07 17:28:46 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Roberto Carlos Rubio Bautista rrubio@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-07 17:28:46 Lec.: 2025-07-07 17:29:13 Res.: 2025-07-07 17:30:01 IP Res.: 191.95.52.118
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-07-07 17:30:01 Lec.: 2025-07-08 07:11:12 Res.: 2025-07-08 07:11:14 IP Res.: 190.145.189.98