

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	32

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así :

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	1/31/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 5.388.069.994,73		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 5.388.069.994,73		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 281.045.204		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	32

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 30.308.822,50
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 250.736.381,50
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de abril de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2023

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 5.388.070.000	\$ 4.248.801.773.89	\$ 1.139.268.226,11
TOTAL				\$ 5.388.070.000	\$ 4.248.801.773.89	\$ 1.139.268.226,11

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	\$ 1.525.061.580	\$	\$ 76.253.079	\$ 1.448.808.501

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 1/01/2023, para el periodo diciembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 19.62% relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	32

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 5.315.510.385,35	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.272.762.916,94	99.20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 4.229.846.977,89	79.58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 4.248.801.773,93	79.93%

2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 281.045.204
Amortizado	\$ 193.321.394,5
Saldo	\$ 87.723.809,5

3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99.55%

Meta física ejecutada %: 79.93%

31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	32

34. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	31/12/2022
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/07/2022	31/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 5	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil	\$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 5	31/01/2022	31/12/2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	5	DE	32

Extracontractual (RCE)				
Otros				

37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

38. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-573	02/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION 1. NO CONFORMIDADES SST:PLAN DE MANEJO VIAL, DOTACION DE PERSONAL Y REPOSICION DE EPP, LAVADO DE CARRO MIXER.EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL
ET-2274-582	07/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO VIAL, SEÑALIZACION EN EXCAVACIONES PARA BOXCOULVERT
ET-2274-583	09/12/2022	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE SAN PELAYO	INVITACION A PARTICIPAR EN COMITÉ DE VEEDURIA EN LA MADERA
ET-2274-584	09/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION 1: SOLICITUD RELLENO DE EXCAVACIONES EN TRAMO 2
ET-2274-589	12/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION 1. NO CONFORMIDAD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO VIAL, SEÑALIZACION EN EXCAVACIONES PARA BOX COULVERT
ET-2274-590	12/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DE PRESENCIA DE PROFESIONAL SST 100% EN OBRA-HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACION EN OBRA
ET-2274-591	12/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RECOMENDACIONES PARA MEJORAR RENDIMIENTO EN OBRA
ET-2274-596	13/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE
ET-2274-597	13/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL
ET-2274-601	13/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL EN OBRA
ET-2274-603	14/12/2022	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE SAN PELAYO	COMUNICACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORIA RESPECTO A SEÑALIZACION DE OBRA Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN OBRA MADERA CONTRATO DE OBRA N° LP-010-2021
ET-2274-609	15/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE EGRESOS DE PERSONAL VINCULADO EN OBRA
ET-2274-612	15/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	32

ET-2274-617	15/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	PLAN DE MANEJO VIAL EN OBRA EN FESTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
ET-2274-621	19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME TRIMESTRAL N°3
ET-2274-623	20/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION N°2 SOLICITUD DE PRESENCIA DE PROFESIONAL SST 100% EN OBRA-HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACION EN OBRA
ET-2274-626	22/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACIÓN No. 1, OFICIO SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE
ET-2274-631	26/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
ET-2274-634	27/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION 1, OFICIO ET-2274-612, SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-636	27/12/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN ATENCION A ACTIVIDADES DEL AREA SST EN OBRA

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	32

Ingeniera

PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURA
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA”		
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 32

VALOR INICIAL:	\$ 8.982.215.334,2
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 8.982.215.334,2
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	\$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$481.045.204,00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	\$ 9.000.000.000	\$ 3.317.823.006.36	\$ 5.682.176.993,64
TOTAL				\$ 9.000.000.000	\$ 3.317.823.006.36	\$ 5.682.176.993,64

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	\$ 832.834.571.35	\$ 7.987.812.65	\$ 42.041.119	\$ 798.781.265

31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/12/2022, para el periodo diciembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 40.94% relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	32

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 6.212.458.172.34	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.861.291.308.00	94.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.317.823.006.36	53.41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.317.823.006.36	53.41%

3. ANTICIPO

Otorgado	\$ 481.045.204.00
Amortizado	\$ 182.414.364.00
Saldo	\$ 298.630.840.00

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94.35%

Meta física ejecutada %: 53.41%

32. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-----------------------------	--------------------------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	32

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

35. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 32

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

38. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

39. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-570	2/12/2022	CONSORCIO TERRON	PLAN DE TRABAJO EN OBRA PARA FÍN DE AÑO
ET-2274-572	2/12/2022	CONSORCIO TERRON	LLAMADO DE ATENCIÓN ANTE LA INACTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX-COULVERT K6+536 / NO INICIO DE CUNETAS
ET-2274-577	5/12/2022	CONSORCIO TERRON	SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS SEGÚN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ET-2274-588	12/12/2022	INVIAS	INFORME TRIMESTRAL No 3 CONTRATO DE OBRA NO. L.P-009 DE 2021
ET-2274-595	13/12/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
ET-2274-600	13/12/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL
ET-2274-606	15/12/2022	CONSORCIO TERRON	RECOMENDACIONES PARA LA RECONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN EL TRAMO K0+100 AL K0+650
ET-2274-607	15/12/2022	CONSORCIO TERRON	REITERACIÓN #1 PLAN DE TRABAJO EN OBRA PARA FÍN DE AÑO
ET-2274-611	15/12/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE EGRESOS DE PERSONAL VINCULADO EN OBRA
ET-2274-615	15/12/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-616	15/12/2022	CONSORCIO TERRON	PLAN DE MANEJO VIAL EN OBRA EN FESTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 32

NUMERO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-625	22/12/2022	CONSORCIO TERRON	REITERACIÓN No. 1, OFICIO SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE
ET-2274-628	22/12/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA COMITÉ DE VEEDURIA DE FECHA 21/12/2022
ET-2274-629	26/12/2022	CONSORCIO TERRON	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
ET-2274-635	27/12/2022	CONSORCIO TERRON	REITERACION 1 OFICIO ET-2274-615 SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT-COR 73703	1/12/2022	INVIAS	Presentación y radicación actas de costos ejecutados en la presente vigencia 2022
SS 76462	14/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 128151 con fecha del 24 de noviembre de 2022.
SS 76461	14/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 128019 con fecha del 24 de noviembre de 2022.
SS 76460	14/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 127537 con fecha del 23 de noviembre de 2022.
SS 75178	14/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 116954 con Fecha 27/10/2022
SS 75183	14/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 116962 con Fecha 27/10/2022
SS 77690	16/12/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 135249 con fecha del 12 de diciembre de 2022. Contrato de Obra No. L.P.-009-2021. Contrato de Interventoría No. 2274 de 2021.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	32

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así :

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
 Vía Rodania – Aguas Vivas
 Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
 Vía Salitral – La Ye
 Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
 Vía Las Llanadas – Salcipuedes
 Vía Sahagún – Maturín
 Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
 Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
 Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
 Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
 Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
 Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
 Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 32

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	2/14/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 4.269.592.960,69		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.269.592.960,69		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.216.833.994		
PLAZO INICIAL:	8 meses sin exceder el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES		
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2023		

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 4.500.000.000	\$ 1.650.265.574.81	\$ 2.849.734.425,19
TOTAL				\$ 4.500.000.000	\$ 1.650.265.574.81	\$ 2.849.734.425,19

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	32

32. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/12/2022, para el periodo diciembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 61.35% relacionado a continuación:

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 4.250.638.164,00	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.631.310.778,81	38,21 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	0,44 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.650.265.574,81	38,65 %

4. ANTICIPO

Otorgado	\$ 1.216.833.994
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 1.216.833.994

5. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%

Meta física ejecutada %: 38,65%

33. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	32

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	32

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	23/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	23/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	31/03/2026
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 1	14/02/2021	31/03/2023
Otros				

39. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	32

40. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-569	2/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REITERACIÓN No 2. RENUENCIA EXAMENES MEDICOS DE EGRESO LABORAL.
ET-2274-571	2/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE TRABAJADORES VINCULADOS EN OBRA Y REITERACION DE ACTAS DE VECINDAD EN FRENTE DE SALITRAL.
ET-2274-576	5/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REQUERIMIENTOS: REAPERTURA DE FRENTE DE TRABAJO.
ET-2274-578	6/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y PERSONAL ACTIVO EN VIAS LAS LLANADAS-SALCIPUEDES.
ET-2274-580	6/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	ENTREGA DE DOTACION VESTIDO, BOTAS DE SEGURIDAD, USO DE EPP, AUXILIARES VIALES (PALETEROS), AFILIACIONES DE PERSONAL, ENTREGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE.
ET-2274-587	9/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REITERACION #3: SOLICITUD VERIFICACION Y CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD EN FRENTE DE SALITRAL Y MANUELITAS.
ET-2274-593	13/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	SOLICITUD DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
ET-2274-598	13/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL.
ET-2274-602	14/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	ACLARACION Y REQUERIMIENTO DE RESULTADOS DE LABORATORIO PARA CARACTERIZACION DE MATERIAL DE TERRAPLEN EN VIA AGUAS VIVAS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	19	DE	32

			SUBBASE GRANULAR EN VIA MANUELITAS.
ET-2274-604	14/12/2022	SECRETARIA DE OBRAS ALCALDIA DE SAHAGUN	RESPUESTA A OFICIO CVRVYF-049-2022 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2022. SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO No 199 DE 2021.
ET-2274-605	14/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REQUERIMIENTO: ENTREGA DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ENTREGA DE PROPUESTA NUEVO ALCANCE PARA VIAS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-618	15/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	PLAN DE MANEJO VIAL EN OBRA EN FESTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-622	19/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REITERACION COMUNICADO ET-2274-559 SOLICITUD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL OCTUBRE 2022 Y SOLICITUD DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO DE OBRA 199 DE 2021.
ET-2274-624	22/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	NOTIFICACION Y REITERACION ENTREGA DE RESULTADOS DE EMSAYOS DE LABORATORIO DE LA VIA LAS MANUELITAS – LA PERLA – HOLANDA – RANCHERIA.
ET-2274-627	22/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REITERACION No 1, SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE.
ET-2274-628	22/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	SOLICITUD INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA COMITÉ DE VEEDURIA 21-12-2022.
ET-2274-632	27/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.
ET-2274-633	27/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ EFECTUADO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022.
ET-2274-637	27/12/2022	CONTRATISTA DE OBRA	REITERACION SOLICUTUD INFORMES ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 32

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 32

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO
SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T. 008-202		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS”		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 8.774.846.443		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	32

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 8.774.846.443
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/09/2023

31. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 8,940,600,000	\$ 3.888.623.944.95	\$ 5.051.976.055.05
TOTAL				\$ 8,940,600,000	\$ 3.888.623.944.95	\$ 5.051.976.055.05

32. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.9	\$ 1.073.760.214	\$ 0		\$ 1.073.760.214

33. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/12/2022, para el periodo diciembre de 2022 se reporta un atraso para el contrato de obra, de 55.13% relacionado a continuación

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	32

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 8.671.717.874	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 8.707.214.042.76	99.23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.869.669.148.95	44.10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796.00	0.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.888.623.944.95	44.32%

5. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82.22%

Meta física ejecutada %: 40.34%

34. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	32

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	1/02/2022	30/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 6	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	1/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	N/A	5 AÑOS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 32

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 4	1/02/2022	31/12/2022
Otros	\$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 4	1/02/2022	31/12/2022

40. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

41. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-568	1/12/2022	INVIAS	INFORME TRIMESTRAL NO 3 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-574	2/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD DE PLAN DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023
ET-2274-575	5/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME CON REDACCIÓN DETALLADA DENTRO DE LA GESTIÓN SOCIAL.
ET-2274-579	6/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	RECOMENDACIÓN AGILIZAR GESTIONES PARA NUEVAS FUNDICIONES DE CONCRETO DE PAVIMENTO Y REITERACIÓN ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
ET-2274-581	7/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	NO CONFORMIDADES IMPLEMENTACIÓN MANEJO VIAL (AUXILIARES VIALES) EN OBRA.
ET-2274-586	9/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD RESPUESTA A PETICIÓN DE LA SEÑORA NIDIA ROMERO MIRANDA,
ET-2274-592	12/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACION No.1, OBSERVACIONES PAGOS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ET-2274-594	13/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
ET-2274-599	13/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL
ET-2274-608	15/12/2022	PLANEACION MUNICIPAL SAN CARLOS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ DE VEEDURA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 32

ET-2274-610	15/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE EGRESOS DE PERSONAL VINCULADO EN OBRA
ET-2274-614	15/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-619	19/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	PLAN DE MANEJO VIAL EN OBRA EN FESTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-630	26/12/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	OBSERVACIONES INFORME NO 9 Y SOLICITUD CERTIFICACIONES TRIMESTRAL 3. CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 76460	14/12/2022	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA NO. 127537741 CON FECHA 23/11/2022.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 32

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	\$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 32

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 2.272.561.357,00		\$ 1.153.759.556

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$216.000.000,00		\$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$16.000.000,00		\$16.000.000,00
213922	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES	787.480.000		787.480.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 32

		PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL. NACIONAL			
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$ 63.000.000		\$ 63.000.000
			\$ 3.355.041.357		\$ 1.941.056.403

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	\$ 1.977.300,00	\$ 375.687,00	\$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	\$ 51.484.600,00	\$ 9.782.074,00	\$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	\$ 69.868.840,00	\$ 13.275.080,00	\$ 83.143.920,00
Acta de costos No 4	\$ 101.395.060,00	\$ 19.265.061,00	\$ 120.660.121,00
Acta de costos No 5	\$ 101.987.350,00	\$ 19.377.597,00	\$ 121.364.947,00
Acta de costos No 6	\$ 110.304.000,00	\$ 20.957.760,00	\$ 131.261.760,00
Acta de costos No 7	\$ 103.642.000,00	\$ 19.691.980	\$ 123.333.980,00
Acta de costos No 8	\$ 131.590.000,00	\$ 25.002.100	\$ 156.592.100,00
Acta de costos No 9	\$ 126.944.800,00	\$ 23.929.512	\$ 149.874.312,00
Acta de costos No 10	\$ 126.114.000,00	\$ 23.961.660	\$ 150.075.660,00
Acta de costos No 11	\$ 137.312.000,00	\$ 26.089.280	\$ 163.401.280,00
Acta de costos No 12	\$ 137.128.700,00	\$ 26.054.453	\$ 163.183.153,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/12/2022, para el periodo diciembre de 2022, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 1.497.510.758.00	44.36%
Total inversión ejecutada: \$ 1.461.357.964.00	43.56%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	32

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	\$ 250.456.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 1	30/12/2021	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	\$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 1	30/12/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el	\$ 500.912.271.40	14-44-101143194 Anexo No. 1	30/12/2021	31/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	32

territorio nacional para la ejecución del contrato				
Calidad del servicio	\$ 751.368.407.10	14-44-101143194 Anexo No. 2	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Con respecto al contrato de la madera en el municipio de San Pelayo al avance general del contrato tenemos una ejecución del 79,58% contra un programado de 100%, esto evidencia un atraso del 20,42%, razón por la cual le solicitamos al contratista aumentar horas de trabajo y mayor cantidad de los materiales de cantera con el fin de darles mayor rendimiento a las actividades excavación de material de sitio, mejoramiento de la subrasante, conformación de la subbase granular, aumentar cuadrillas para pavimentación en el tramo 1 y 2, instalación de bordillos y fundida de los box couvert faltantes. Aún no se culmina la actividad de sellar las juntas de pavimento, Como consecuencia de esto, esos cortes se encuentran colmatados de partículas finas de suelo, se reitera al contratista reiniciar esta actividad en el menor tiempo posible.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 32

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

_Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego

Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 

Ing de apoyo