

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	30

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de MAYO de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	1/31/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 5.388.069.994,73		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 5.388.069.994,73		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 281.045.204		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	30

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 200.935.202,5
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 80.110.001,5
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de abril de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 5.388.070.000	\$4.376.457.640,00	\$1.011.612.360,00
TOTAL				\$ 5.388.070.000	\$ 4.376.457.640,00	\$1.011.612.360,00

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	\$0	\$0	\$0	\$10

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría No.17 de fecha 1/06/2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 83,71% contra un programado de 84,72%, esto evidencia un atraso del 1,01%, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	30

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.315.510.385,35	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 4.484.345.515,70	84,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 4.503.300.311,70	84.72%

2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 281.045.204
Amortizado	\$ 200.935.202,5
Saldo	\$ 80.110.001,5

3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:84,72

Meta física ejecutada %: 83,71

31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/05/2023	3	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	30

34. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	31/12/2022
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/07/2022	31/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 6	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	30

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 6	31/01/2022	31/05/2023
Otros				

37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

38. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 30

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-883	02/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SEGUIMIENTO A LOS BORDILLOS PREFABRICADOS INSTALADOS EN OBRA
ET-2274-884	02/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RECOMENDACIONES PARA LOS BOXCOULVERT CONSTRUIDOS A LA FECHA
ET-2274-886	2/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SEÑALIZACION ACTIVIDAD INSTALACION DE BORDILLOS Y ACTIVIDADES DE BOXCOULVERT-AUSENCIA PROFESIONAL SST EN OBRA
ET-2274-893	08/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ENTREGA DE REPROGRAMACION DE OBRA
ET-2274-900	09/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD EXAMENES MEDICOS DEEGRESO LABORAL OPORTUNOS DE PERSONAL DE OBRA
ET-2274-901	10/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RECOMENDACIONES AUMENTO DE RENDIMIENTOS DE OBRA
ET-2274-902	10/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INICIO DE CARACTERIZACION VIAL DEL TRAMO INTERVENIDO
ET-2274-906	10/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	AVISO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
ET-2274-907	10/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NOTIFICACION DE ERROR EN MINUTA PRORROGA N°2
ET-2274-908	10/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REVISION APU ITEM NO PREVISTO
ET-2274-910	11/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION N°2 OFICIO ET-2274-804:NO CONFORMIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA-SEÑALIZACION-AUSENCIA PROFESIONAL SST EN OBRA
ET-2274-911	11/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL TRAMO 2
ET-2274-915	13/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INVITACION PARA PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
ET-2274-916	13/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INACTIVIDAD EN OBRA
ET-2274-917	15/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SEGUIMIENTO A LOS CILINDROS Y VIGUETAS TOMADOS EN OBRA
ET-2274-921	16/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION N°1 AVISO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
ET-2274-922	16/05/2023	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD SEGURIDAD SOCIAL ABRIL PAGADA EN MAYO 2023

39. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	30

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de MAYO de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA”		
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 8.982.215.334,2		
VALOR ADICIONES:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	30

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 8.982.215.334,2
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	\$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	\$ 9.000.000.000	\$ 4.025.409.934.77	\$ 4.974.590.065,23
TOTAL				\$ 9.000.000.000	\$ 4.025.409.934.77	\$ 4.974.590.065,23

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial N° 5	\$ 636.441.927	\$6.104.188	\$ 32.127.306	\$ 610.418.809

31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.17 de fecha 1/06/2023, para el periodo MAYO de 2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 67,15% contra un programado de 67,65%, esto evidencia un atraso del 0,50%, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	30

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 6.212.458.172,34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 4.202.514.622,94	67,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 4.171.555.845,89	67,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 4.171.555.845,89	67,15%

3. ANTICIPO

Otorgado	\$ 481.045.204,00
Amortizado	\$ 299.667.756
Saldo	\$ 181.377.448

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 67,65%

Meta física ejecutada %: 67,15%

32. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	30

35. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia
---------	-----------------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	11	DE	30

		Anexo No.	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

38. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

39. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-885	5/02/2023	CONSORCIO TERRON			FORTALECIMIENTO SEÑALIZACIÓN, PLAN DE MANEJO VIAL
ET-2274-888	5/04/2023	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD MEJORA DE ACABADOS BOX COULVERT
ET-2274-897	5/08/2023	CONSORCIO TERRON			ALERTA SOBRE BAJO RENDIMIENTO EN OBRA
ET-2274-913	5/12/2023	CONSORCIO TERRON			CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
ET-2274-918	5/15/2023	CONSORCIO TERRON			ALERTA INCUMPLIMIENTO ANTE LA INACTIVIDAD SIN JUSTIFICACIÓN EN OBRA
ET-2274-919	5/15/2023	CONSORCIO TERRON			ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2023.
ET-2274-926	5/17/2023	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO 2023
ET-2274-928	5/17/2023	INVIAS	49245	5/18/2023	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	30

40. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 25955	5/09/2023	INVIAS	Respuesta al radicado 1983 del 10/01/2023. Contrato de Interventoría No. 2274 de 2021. Contrato de Obra No. 009 de 2021 “

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	30

Ingeniera

PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de MAYO de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así :

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical

Vía Rodania – Aguas Vivas

Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla

Vía Salitral – La Ye

Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería

Vía Las Llanadas – Salcipuedes

Vía Sahagún – Maturín

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km

Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km

Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km

Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km

Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km

Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km

Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	14	DE	30

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	2/14/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 4.269.592.960,69		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.269.592.960,69		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	8 meses sin exceder el 31 de julio de 2022		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
<ul style="list-style-type: none">• OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudicación y resolución de adjudicación.			
<ul style="list-style-type: none">• SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	15	DE	30

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 4.500.000.000	\$ 2.018.399.733.38	\$ 2.481.600.266,62
TOTAL				\$ 4.500.000.000	\$ 2.018.399.733.38	\$ 2.481.600.266,62

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

32. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.17 de fecha 1/06/2023, para el periodo MAYO de 2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 46,83% contra un programado de 100%, esto evidencia un atraso del 53,17%, relacionado a continuación:

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 4.250.638.164,00	99,55 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.999.444.937.38	46.83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.018.399.733.38	47.27%

4. ANTICIPO

Otorgado	\$ 1.216.833.994
----------	------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	30

Amortizado	\$ 451.893.719
Saldo	\$ 764.940.824

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%

Meta física ejecutada %: 46,83%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	30

38. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 4	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 4	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 4	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 4	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 4	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 5	14/02/2021	30/05/2023
Otros				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		18	DE 30

39. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

40. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	30

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-887	03/05/2023	Alcaldía	Solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio artículo 86 ley 1474 de 2011 por incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. Recomendación de declaratoria de caducidad art. 18 ley 80 de 1993.
ET-2274-889	04/05/2023	Contratista	Solicitud cumplimiento compromisos pendientes.
ET-2274-890	04/05/2023	Alcaldía	Alcance solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio art. 86 ley 1474 de 2011 por incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra. Recomendación de declaratoria de caducidad art. 18 ley 80 de 1993.
ET-2274-891	08/05/2023	Contratista	Reiteración presunto incumplimiento por la no entrega de los informes mensuales de seguimiento ambiental del mes de Febrero de 2023.
ET-2274-892	08/05/2023	Contratista	Solicitud balance ambiental contrato de obra No 199 de 2021.
ET-2274-894	08/05/2023	Invias	Remisión informe No 11 correspondiente al mes de enero de 2022.
ET-2274-895	08/05/2023	Invias	Informe trimestral No 4 contrato de obra No 199 de 2021.
ET-2274-896	08/05/2023	Invias	Respuesta a oficio SS 20281.
ET-2274-898	09/05/2023	Contratista	Solicitud requerimientos para finalización del proceso de terminación de contrato en la gestión social.

41. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 30

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de MAYO 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO
SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T. 008-202		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS”		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 8.774.846.443		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	30

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 8.774.846.443
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

31. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	\$ 8,940,600,000	\$5.788.888.307	\$ 3.151.711.693
TOTAL				\$ 8,940,600,000	\$ 5.788.888.307	\$ 3.151.711.693

32. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	\$ 627.461.778	\$ 0		\$ 627.461.778

33. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.17 de fecha 1/06/2023, para el periodo MAYO de 2023 se reporta un porcentaje programado de 61,35% contra un porcentaje ejecutado de 70,99% para un avance de 9,64%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	30

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.402.272.034,00	61,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 6.229.571.968,75	70,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 6.248.526.764,75	71,21%

5. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 61,35%

Meta física ejecutada %: 70,99%

34. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	23	DE	30

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 30

Otros	\$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023
-------	------------------	--------------------------------	-----------	------------

40. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

41. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-925	17/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
ET-2274-930	17/05/2023	INVIAS	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-931	18/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN N° 7 PARA ENTREGA DE BALANCE DE OBRA – RECOMENDACIÓN RETOMAR ACTIVIDAD DE CUNETAS,
ET-2274-935	24/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN 8VA PARA ENTREGA DE BALANCE DE OBRA – REITERACIÓN RECOMENDACIÓN RETOMAR ACTIVIDAD DE CUNETAS
ET-2274-939	25/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES ÁREA SST MES DE MAYO 2023- SOLICITUD PLANILLA PRELISTA MAYO PARA PAGAR EN JUNIO 2024
ET-2274-943	25/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO
ET-2274-951	26/05/2023	INVIAS	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 2 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-21
ET-2274-956	29/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	INFORMES DE SEGUIMIENTO ABRIL DE 2023 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-964	31/05/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD CERTIFICACIÓN CONSULTA DEL ICANH - INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES ÉTNICAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	30

42. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 25955	9/05/2023	INVIAS	Respuesta al radicado 1983 del 10/01/2023. Contrato de Interventoría No. 2274 de 2021. Contrato de Obra No. 009 de 2021 “

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	30

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	\$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		27	DE 30

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	\$ 216.000.000	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL				\$ 16.000.000	\$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11			\$ 2.172.561.357	\$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL				\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11		Adición No. 1	\$ 787.480.000	\$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL				\$ 63.000.000	\$ 63.000.000
TOTAL						\$ 3.355.041.357	\$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	\$ 1.977.300,00	\$ 375.687,00	\$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	\$ 51.484.600,00	\$ 9.782.074,00	\$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	\$ 69.868.840,00	\$ 13.275.080,00	\$ 83.143.920,00
Acta de costos No 4	\$ 101.395.060,00	\$ 19.265.061,00	\$ 120.660.121,00
Acta de costos No 5	\$ 101.987.350,00	\$ 19.377.597,00	\$ 121.364.947,00
Acta de costos No 6	\$ 110.304.000,00	\$ 20.957.760,00	\$ 131.261.760,00
Acta de costos No 7	\$ 103.642.000,00	\$ 19.691.980	\$ 123.333.980,00
Acta de costos No 8	\$ 131.590.000,00	\$ 25.002.100	\$ 156.592.100,00
Acta de costos No 9	\$ 126.944.800,00	\$ 23.929.512	\$ 149.874.312,00
Acta de costos No 10	\$ 126.114.000,00	\$ 23.961.660	\$ 150.075.660,00
Acta de costos No 11	\$ 137.312.000,00	\$ 26.089.280	\$ 163.401.280,00
Acta de costos No 12	\$ 137.128.700,00	\$ 26.054.453	\$ 163.183.153,00
Acta de costos No 13	\$ 137.312.000,00	\$ 26.089.280	\$ 163.401.280,00
Acta de costos No 14	\$ 147.124.000,00	\$ 27.953.560,00	\$ 175.077.560,00
Acta de costos No 15	\$ 140.942.700,00	\$ 26.779.113,00	\$ 167.729.813,00
Acta de costos No 16	\$ 138.556.500,00	\$ 26.325.735,00	\$ 164.882.235,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	30

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.17 de fecha 1/06/2023, para el periodo MAYO de 2023, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 2.405.750.894.00	71.71%
Total inversión ejecutada: \$ 2.328.378.592.00	69.40%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 30

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	\$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	\$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	\$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	\$ 1.006.512.407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 30

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el proyecto de la Madera en el municipio de San Pelayo de acuerdo a la reprogramación entregada por el contratista con fecha de terminación de obra de 30 de mayo de 2023. Con respecto al avance general del contrato tenemos una ejecución del 84,47% contra un programado de 86,10%, esto evidencia un atraso del 1,63%, se solicita al contratista presentar plan de trabajo para recuperar ese atraso, a su vez se le recuerda que le queda como tiempo para el plazo del contrato que deberá iniciar de manera inmediata las actividades que aún no ha iniciado

Correspondiente al municipio de Sahagún en el presente informe mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 y el 30 de mayo de 2023, teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

En el municipio de San Carlos el estado de avance de la obra es el siguiente: El porcentaje programado corresponde al 66,05% y el porcentaje ejecutado tiene un valor de 71,21%, para un avance positivo del 5,16%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

_Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego

Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA

