



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.



**APPLUS SERVICIOS INTEGRALES
SAS**
NIT: 901.581.118 - 0

CONTRATO 2259 DE 2021

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA
2259-2021-IM-13-01**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023**

Calle 17 No. 69 - 46
PBX: (571) 7441133 - FAX: (Ext.) 92006
Bogotá D.C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 1

Contrato de Obra No. LP-SID-007-2021

Contratista: CONSORCIO VIAS OE 2021

Contrato de Interventoría No. 2259 - 2021

Interventoría: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVENAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME MENSUAL No. 21

MES O PERIODO: DICIEMBRE DE 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCION		4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		5
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		15
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		16
3.1	Información general del contrato		16
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		17
3.3	Seguimiento Items no previstos		19
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		20
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	31
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	33
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	40
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	45
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		47
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	48
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	49
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	50
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-2	52
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		54
5.1	Información general del contrato		54
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		55
5.3	Informes especialistas y profesionales		58
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		135
5.5	Informe matriz de riesgos.		137
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		139
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	140
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	142
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	152
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	154
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	156
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		158
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-3-FR-1	159
		MEPI-MN1-IN-9-FR-2	160
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN1-IN-9-FR-2	161
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN1-IN-9-FR-3	163
7	Conclusiones y recomendaciones		165
8	Anexos		166
8.1	Relación de correspondencia generada entre contratista e interventor, incluye asunto, referencia, fecha recibo		166
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		209
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		211
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		212

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
Nombre: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No: 25202234502 CND
RESOLUCION 2230 DE 29 DE JUNIO DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

PERIODO MES:

DICIEMBRE DE 2023

FECHA

1/1/2024

CONTRATO DE OBRA No.:

LP-SID-007-2021

PLAZO INICIAL:

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO:

1/6/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO ACUMULADO:

Diecinueve (19) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 28.201.663.605.47

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 28.201.663.605.47

ANTICIPO CONCEDIDO:

N.A.

ANTICIPO AMORTIZADO:

N.A.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVENAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO VIAS OE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2259-2021

TERVENTOR:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM
	Mejoramiento	-
	Rehabilitación	-
Estructuras	Túneles	-
	Puentes	UND
	Pontones	-
Mantenimiento	-	-
Otros (Especificar cuales)	Box Culvert y Alcantarillas	UND
		20

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0
	Mejoramiento	-	1.53
	Rehabilitación	-	-
Estructuras	Túneles	-	-
	Puentes	-	-
	Pontones	-	-
Mantenimiento	-	-	-
Otros (Especificar cuales)	Box Culvert y Alcantarillas	Und	0
			4

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

DESCRIPCION	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 27.622.971.228.49		\$ 27.622.971.228.49
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 292.208.350.98		\$ 292.208.350.98
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 240.742.879.00	\$ 45.741.147.00	\$ 286.484.026.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 28.155.922.458.47	\$ 45.741.147.00	\$ 28.201.663.605.47

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

DESCRIPCION	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.950.616.923.69
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HRS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.950.616.923.69

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ 28.201.663.605.47

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 1.950.616.923.69

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

6.92%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma



OSCAR JAVIER PELLI COBARRAL

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 22202-133853COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

3

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la implementación del programa del Gobierno Nacional **“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”** cuyo objeto es conectar territorios, gobiernos y poblaciones para aprovechar las potencialidades de las poblaciones como motor de crecimiento y equidad de todas las regiones se estableció el programa PACTOS TERRITORIALES como una herramienta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno; en consecuencia, el INVIAS suscribió con el Departamento de Sucre el Convenio Interadministrativo No. 915 de 2021 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ - EL FRANCÉS - GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN - SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ VIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

Por consiguiente, el Departamento de Sucre a través de la Secretaría de Infraestructura, adelantó el proceso de Licitación Pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, dando como adjudicado al CONSORCIO VÍAS OE 2021.

Así mismo, y de acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (Subdirección de Vías Regionales), considero oportuno adelantar el proceso de selección para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2”, proceso que fue adjudicado al APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS con orden de inicio a partir del 25 de abril de 2022.

En el presente Informe Mensual de Interventoría se hace una descripción general de las actividades en el marco del desarrollo del proyecto y las gestiones inherentes al cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría en relación con la supervisión, vigilancia y control a la correcta ejecución del contrato de obra durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento en lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Gobernación de Sucre, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, en particular lo establecido en el artículo 2, tiene como meta lograr el Desarrollo y Bienestar de su gente y de la sociedad en general, por lo cual ha proyectado implementar elementos de infraestructura y proyectos que incidan de manera directa y positiva en la calidad de vida de sus habitantes.

El Departamento de Sucre, ha establecido el mejoramiento de toda la Red Vial como pilar fundamental de sus políticas públicas, quedando enmarcado dentro del Plan de Desarrollo "SUCRE DIFERENTE", dentro de la línea estratégica "6.3. Conectividad e Integración", esto para alcanzar altos grados de productividad, competitividad, cierre de brechas y brindarles una mejor movilización a nuestros habitantes.

La infraestructura vial en el departamento tiene una longitud de 2.314km, de los cuales el 20.6% (477.2km) corresponde a la Red Nacional, el 15.5% (357.7km) a la Red Secundaria y el 63.9% (1.479km) a la Red Terciaria (INVÍAS con 526.9km, el Departamento con 151.2km y los Municipios con 800.9km). Se evidencia que el 50% de la Red Vial se encuentra con una capa de rodadura en afirmado y solo el 24.61% de la Red se encuentra pavimentada, correspondiendo este porcentaje en gran parte a la Red Primaria.


En un departamento con las condiciones demográficas de Sucre, donde un porcentaje significativo de la población vive en áreas rurales (37,7%), avanzar en conectividad es un factor esencial, por un lado, para garantizar la inclusión social de la población al facilitar vías de acceso en condiciones seguras y así acercar a las familias y sus viviendas a los servicios de salud, educación, deporte y recreación, cultura; y por otro lado, la conectividad es un prerrequisito para desarrollar la agenda productiva del departamento y posicionar a Sucre en el contexto regional gracias a sus puertos, aeropuertos y vías fluviales y terrestres, es por ello que el Departamento de Sucre en articulación con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), adelantaron el proyecto que tiene como objeto "MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE", pues estas vías se encuentra en mal estado generando que los habitantes que a diario circulan por ella se sientan en un alto grado de inseguridad, además las condiciones de transitabilidad son deplorables generando que los tiempos de circulación por ella sean excesivos en los desplazamientos, así mismo, que los campesinos que son nuestro sostén diario por el pan coger que se genera en esta importante región, no puedan sacar al mercado sus productos para comercializarlos, todo lo anterior enmarca la importancia de intervención que tiene estas vías lo que permitirá un importante desarrollo para esta importante región del país.

2.1.2. Vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el Sector Represa de Villeros.

Este tramo del proyecto está comprendido por dos vías que se encuentran en jurisdicción del municipio de Coveñas, en el inventario de la Red Terciaria del municipio de Coveñas, la primera es la vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo, que tiene una longitud de 1.80 kilómetros, iniciando en el Corregimiento de Guayabal en la intersección con la vía Aserradero – Coveñas y terminando en la intersección con la Ruta Nacional 9004 (Lorica – San Onofre), en el sector donde se encuentran los tanques de almacenamiento de Ecopetrol en los límites entre el municipio de San Antero en el departamento de Córdoba y el municipio de Coveñas en el departamento de Sucre; la segunda es la vía correspondiente al Desvío hacia le Represa Villeros, que tiene una longitud de 0.70 kilómetros, iniciando en la intersección de la vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo hasta la intersección de la vía que se está construyendo y que corresponde como una variante de la Ruta 90 a su paso por el municipio de Coveñas.

La población beneficiada comprende principalmente la de Guayabal, así como cada una de las viviendas, parcelas y fincas vecinas a la vía.

Ilustración 2-2 Localización Vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el Sector Represa de villeros



Fuente: Google Earth

2.1.3. Vía Tolú – El Frances – Guacamaya.


Este tramo del proyecto está comprendido por dos vías que se encuentran en jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú, una que hace parte de la Red Terciaria de INVIAS y la otra que se encuentran en el inventario de la Red Terciaria del municipio de Santiago de Tolú, la primera es la vía Tolú – El Frances con código 69501 con una longitud de 4.4 kilómetros y la otra es la vía El Frances – Alegría – Guacamaya, que tiene una longitud de 4.80 kilómetros.

La vía Tolú – El Frances inicia en el casco urbano del municipio de Santiago de Tolú, en la intersección con la vía Secundaria Tolú – Pita – Berlín – San Onofre (Código 90SC02) y finaliza en las playas de EL Frances; en sus primeros 0.7 kilómetros ha sido absorbida por la zona urbana, los siguientes 2.30 kilómetros fueron atendida mediante un contrato del municipio, quedando por atender mediante este proyecto los 1.40 kilómetros restantes.

La vía El Frances – Alegría – Guacamaya inicia en las playas de El Frances y termina en el sector de Guacamaya.

La población beneficiada comprende principalmente la de El Frances, Alegría y Guacamaya, así como cada una de las viviendas, parcelas y fincas vecinas a la vía.

Ilustración 2-3 Localización Vía Tolú – El Frances – Guacamaya



Fuente: Google Earth


2.1.4. Vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre.

Este tramo del proyecto está comprendido por dos vías que se encuentran en el inventario de la Red Secundaria del departamento de Sucre, la primera es la vía Aguas Negras – Berlín (Tres Esquinas) con código 90SC01, que tiene una longitud de 3.50 kilómetros, iniciando en la intersección con la Ruta Nacional 9004 (Lorica – San Onofre) y terminando en la intersección con la vía Tolú – Pita – Berlín – San Onofre (Código 90SC02); la segunda es la vía Tolú – Pita – Berlín – San Onofre con código 90SC02, que tiene una longitud de 31.70 kilómetros, iniciando en el casco urbano del municipio de Santiago de Tolú, en la intersección de la vía Tolú – El Frances (Código 69501).

La vía Aguas Negras – Berlín (Tres Esquinas), la cual se encuentra en jurisdicción del municipio de San Onofre, será atendida en su totalidad en este proyecto, mientras que la vía Tolú – Pita – Berlín – San Onofre se entenderá en el tramo Berlín – San Onofre en una longitud de 7.90 kilómetros, el cual hace parte de la jurisdicción del municipio de San Onofre.

La población beneficiada comprende principalmente la de Aguas Negras, Berlín, San Onofre, así como cada una de las viviendas, parcelas y fincas vecinas a la vía.

Ilustración 2-4 Localización Vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre



Fuente: Google Earth


2.1.5. Vía Palmira - Gualón.

Esta vía se encuentra en jurisdicción del municipio de Toluvié, en el inventario de la Red Terciaria del municipio de Toluvié, tiene una longitud total de 4.0 kilómetros, iniciando en el corregimiento de La Palmira, en la intersección con el Ramal Sincelejo - Toluvié (Código 25SC01) de la Ruta Nacional 25 y terminando en la intersección con la vía Terciaria a cargo de INVIAS, La Arena – Gualón (Código 69141) en el municipio de Toluvié.

En este proyecto se tiene contemplado en atender los primeros 2.0 kilómetros de la vía, en el sentido del corregimiento de La Palmira hacia la comunidad de Gualón.

La población beneficiada comprende principalmente la de Aguas Negras, Berlín, San Onofre, así como cada una de las viviendas, parcelas y fincas vecinas a la vía.

Ilustración 2-5 Localización Vía Palmira – Gualón



Fuente: Google Earth

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Gobernación del Departamento de Sucre, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, en particular lo establecido en el Artículo 2, tiene como meta lograr el Desarrollo y Bienestar de su gente y de la sociedad en general, por lo cual ha proyectado implementar elementos de infraestructura y proyectos que incidan de manera directa y positiva en la calidad de vida de sus habitantes.

La Gobernación para cumplir con la función social asignada en la constitución y la ley elaboró el proyecto que tiene por objeto MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE., con el fin de apoyar el programa de pavimentación de las vías Secundarias y Terciarias del Departamento, mejorando las condiciones de movilidad y tránsito de sus habitantes y por supuesto de quienes nos visitan, turistas que llegan a nuestros municipios a pasar tiempo de esparcimiento y recreación o estancia. La premisa es que la movilidad constituye un eje articulador para incrementar la calidad de vida, el desarrollo económico y la competitividad.

Es por ello que el Departamento delego técnica y administrativamente en la Secretaría de Infraestructura la ejecución de proyectos de pavimentación de vías Secundarias y Terciarias, especialmente la ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. Este Proyecto busca mejorar potencialmente la transitabilidad de estos tramos de vías, las cuales se encuentran deterioradas a causa de destinitos factores, tales como: falta de mantenimiento, altos volúmenes de tráfico, escorrentías producto de precipitaciones, y otros efectos como los del tránsito pesado que ha provocado desniveles severos, hundimientos, daños de la tuberías de servicios públicos, lo que en efecto, se traduce en una reducción de la calidad de vida útil del parque automotor que transita por esta vía, generando poco o nulo tránsito de los usuarios de la vía y claro esta afecta el normal uso del ambiente público y el desarrollo social de la comunidad.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VIAS.

Actualmente es evidente el mal estado de las vías en algunos tramos, y las obras proyectadas para ejecutar, son producto de la revisión y atención de las necesidades de una región y una comunidad que exige una pronta atención y soluciones inmediatas a la problemática existente, con lo cual se lograría el mejoramiento sustancial de su transitabilidad y el consiguiente beneficio económico y social de la zona de influencia.

En forma general, las vías se encuentran a nivel de capa de rodadura de materiales arcillosos y terraplenes en mal estado en todas sus longitudes, encontrándose un desarrollo de daños desde el mismo desgaste superficial de la vías, penetración de la vegetación (malezas, arborización menor, pastos, etc.), pasando por puntos críticos en los que es muy complicado circular en vehículos y zonas en las que existen obstrucciones parciales o totales ubicados en los pasos críticos con presencia de baches, charcos, hundimientos, abultamientos, erosión y desmoronamiento de taludes, hasta el daño total de la vía en algunos casos.

En cuanto a las obras de drenaje existentes, estos se encuentran en regular estado por efecto de falta de mantenimiento, en todos los aspectos (cabezales, tubería interna, descoles y encoles), en algunas de estas, como las alcantarillas, presentan deficiencia en cuanto a desprendimiento de aletas, falta de solado de entrada y de salida e incluso no cuentan con estas, además se puede evidenciar que el diámetro de algunas de las obras existentes no es el ideal para el caudal de las aguas de escorrentía y algunas presentan socavación superficial por el rebose de las aguas cuando trabajan en su máxima capacidad hidráulica.

2.3.1. Vía Aserradero – Coveñas.

Ilustración 2-6 PR – Inicial y Final – Vía Aserradero – Coveñas



Fuente: Registro Fotográfico – Inventario inicial de Vías

2.3.2. Vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector de Represa de Villeros.

Ilustración 2-7 PR – Inicial y Final – Vía Guayabal – Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector de Represa de villeros



Fuente: Registro Fotográfico – Inventario inicial de Vías

2.3.3. Vía Tolú – El Frances – Guacamaya.

Ilustración 2-8 PR – Inicial y Final – Vía Tolú – El Frances – Guacamaya



Fuente: Registro Fotográfico – Inventario inicial de Vías

2.3.4. Vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre

Ilustración 2-9 PR – Inicial y Final – Vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre



Fuente: Registro Fotográfico – Inventario inicial de Vías

2.3.5. Vía Palmira - Gualón

Ilustración 2-10 PR – Inicial y Final – Vía Palmira – Gualón



Fuente: Registro Fotográfico – Inventario inicial de Vías

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

2.4.1. Actividades por realizar en el proyecto

Dentro de las obras a realizar en el proyecto que serán objeto de seguimiento por parte de la interventoría para cada una de las vías son las siguientes:

- ◆ Construcción de placa huella
- ◆ Construcción de Pavimento
- ◆ Reparación y/o construcción de obras de drenaje, muros, puentes, pontones, entre otras.
- ◆ Construcción y/o reparación pontones
- ◆ Reparación y mejora de sitios críticos
- ◆ Conformación de calzada
- ◆ Otras intervenciones para Mantenimiento rutinario y/o conservación de las vías

2.4.2. Metas físicas programadas para realizar en el proyecto

Las metas físicas a realizar en el proyecto para cada una de las vías son las siguientes:

- ◆ Aserradero - Coveñas: Construcción de 1.27 Km de Pavimento Asfáltico y señalización.
- ◆ Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío a Represa Villeros: Construcción de 1 Box Culvert de 1x1 m y Construcción de 2.50 Km de Pavimento Asfáltico y Señalización.
- ◆ Tolú - El Francés - Guacamaya: Construcción de 1 Box Culvert, 9 alcantarillas, Construcción de 1.38 Km de Pavimento Asfáltico y Construcción de 3.40 Km de placa huella.
- ◆ Aguas Negras - Berlín - San Onofre: Construcción de 4 Box Culvert de 1x1 m, Construcción de un 1 Box Culvert de 2x2 m, Construcción de 1 Puente de 8x4x16 m, Mejoramiento 11.40 Km de subrasante y tratamiento superficial doble (TSD) en 11.40 km de vía.
- ◆ Palmira - Gualón: Construcción de 4 Box Culvert de 1x1 m y Construcción de 2.0 Km de placa huella

2.4.3. Especificaciones Técnicas por utilizar en el Proyecto

Las Especificaciones Técnicas de las actividades de obra del proyecto, se desarrollarán teniendo en cuenta los requerimientos técnicos establecidos por la Gobernación de Sucre. El interventor deberá realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y a ejecutar por parte del Contratista, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o rehabilitación, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje y seguridad vial, según corresponda.

Para este proyecto se utilizarán las Especificaciones Técnicas de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATOS DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 3-1 Información Contrato de Obra

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número de proceso de selección	Proceso de licitación pública LP-SID-007-2021
Número del contrato	LP-SID-007-2021
Objeto	Mejoramientos de vías aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector represa villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Francés – Guacamaya en el Municipio de Santiago de tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre.
Contratista	CONSORCIO VIAS OE 2021
NIT	901.581.118 – 0
Valor Total Inicial	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$28.201.663.605,47) M/CTE
Adiciones	N/A
Valor acumulado del contrato	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$28.201.663.605,47) M/CTE
Modificaciones	N/A
Aclaraciones	N/A
Suspensiones	N/A
Reanudaciones	N/A
Cesiones de participación	N/A
Plazo Inicial	Seis (6) meses.
Prórroga Número Uno (1)	Un (1) mes
Prórroga Número Dos (2)	Seis (6) meses
Prórroga Número Tres (3)	Cinco (5) meses
Prórroga Número Cuatro (4)	Un (1) mes
Plazo Final	Diecinueve (19) meses
Fecha de Inicio	1 de junio de 2022
Fecha de Terminación Actual	31 de diciembre de 2023
Dirección	Carrera 3 Edificio Luna del Mar Apto. 12A Barrio Manga, Cartagena - Bolívar
Número de Teléfono	(575) 664 96 96.

3.1.1. Pólizas Iniciales.

A continuación, se presentan las Pólizas Iniciales que contempla el Contrato de Obra.

Tabla 3-2 Pólizas Iniciales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PÚBLICA LP-SID-007			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	19/04/22	19/02/23	\$ 2.820.166.360,55
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/04/2022	19/10/2025	\$5.640.332.721,09
Estabilidad y/o calidad de obra	19/04/2022	19/10/2027	\$28.446.783,00

Fuente: PÓLIZA No. 101121298 ANEXO 0 – INICIALES

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes llevadas a cabo por el Contratista, durante el presente período comprendido (01-12-2023 – 31-12-2023).

3.2.1. Actividades desarrolladas en Campo.

A la fecha del presente informe se realizaron actividades en campo:

a) SEMANA No. 85

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA GUALÓN

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.
- Realizan entrega de DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA.

TRAMO GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

- No han iniciado actividades; hubo reunión con los veedores para el inicio de obra.
- Realizan entrega de DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE

b) SEMANA No.86

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA GUALÓN

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

c) SEMANA No. 87

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA GUALÓN

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

d) SEMANA No. 88

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA GUALÓN

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.
- Se realiza reunión con especialista geométrico de la interventoría y del contratista para aclaraciones puntuales del DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA.

TRAMO GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

- En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual

3.2.2. Actividades Administrativas desarrolladas.

A la fecha del presente informe mensual, no se realizan actividades administrativas por parte del contratista.

3.3. SEGUIMIENTO DE ÍTEM NO PREVISTOS

El contratista de obra presenta a través de los oficios CVOE-283-2022 Y CVOE-289-2022 los Ítems No Previstos que se generan de acuerdo con los diseños aprobados, a los cuales se les da respuesta mediante oficio APPSI-132-INVIASSG2-23, en cumplimiento del Manual de Interventoría de Obra del INVIAS.

La Gobernación a través del oficio APPSI-153-INVIASSG2-23 dio aprobación a los APU, por lo que se puede proceder a la ejecución de estos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Reiteramos nuevamente el Bajo Rendimiento de las actividades casi nulas, se está a la espera a que envíen la observación presentada al diseño geométrico de la vía Tolú - Frances-Guacamaya, Aguas Negra – Berlín – San Onofre se les aprobó la estructura para pavimento asfáltico, en espera del Diseño Geométrico, la Vía La Palmira-Gualón se encuentra liberado subbase granular del PR1+730 – PR1+860, el tramo de Guayabal-Parcelas de Algarrobo tienes liberado del PR0+380-PR0+750 para instalación de Pavimento Rígido y en el Desvió a represa de Villero del K0+630-K0+400 liberado para instalar Placa Huella.

3.4.1. Avance general del contrato financiero.

A la fecha del presente informe mensual, el avance general del contrato en el área financiera es del 5,42%.

3.4.2. Avance general del contrato físico.

En el presente informe, se registra un avance físico del 6.92%, teniendo en cuenta que hay vías se encuentra en etapa de revisión y ajustes de diseños.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Se adjuntan Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se Adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Se Adjunta Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

4.9.2. Seguimiento Programa de Obra

Se adjunta Formato MEPI-MN-1-IN-6-FR-1.

4.9.3. Seguimiento Programa de Inversiones

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

4.9.4. Actas de Comité de Obra y Reunión

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 y MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

INFORME SEMANALES

Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSION

1

PAGINA

1 DE 2

FECHA

8/12/2023

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

PACTO POR EL GOLFO DE MORROSQUILLO

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

SUCRE

SEMANA No.:

85

del

1/12/2023

al

7/12/2023

Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

GESTOR TECNICO DE PROYECTO:

FABIO DURANGO DURANGO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO - COVENAS, GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ - EL FRANCÉS - GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALON, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL

ASERRADERO - COVENAS: CONSTRUCCION DE 1.27KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO A REPRESA VILLEROS: CONSTRUCCION DE 1 BOX, CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
TOLU - EL FRANCÉS - GUACAMAYA: CONSTRUCCION DE 1 BOX Y 9 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 1.38 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE 3.4 KM DE PLACA HUELLA
AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE: CONSTRUCCION DE 3 BOX, CONSTRUCCION DE 1 PUENTE, MEJORAMIENTO 11.4 KM DE SUBRASANTE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (TSD) EN 11.4 KM DE VIA.
PALMIRA - GUALON: CONSTRUCCION DE 4 BOX Y CONSTRUCCION DE 2 KM DE PLACA HUELLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONSORCIO VIAS OE 2021

CONSTRUCOTORA ODIN SAS (50%) - EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SAS (50%)

CONTRATO No.:

LP-SID-007-2021

FECHA DE INICIO:

1/6/2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

30/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

INTERVENTOR:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

CONTRATO No.:

2259-2021

FECHA DE INICIO:

25/4/2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/7/2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

VALOR INICIAL:

\$ 28.201.663.605.47

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 28.201.663.605.47

VALOR INICIAL:

\$ 2.465.031.456.00

VALOR ADICIONES:

\$ 40.000.000.00

VALOR ACUMULADO:

\$ 2.505.031.456.00

VALOR ANTICIPO:

\$ 1.035.727.502.50

VALOR AMORTIZADO:

\$ 304.900.960.00

SALDO POR AMORTIZAR

\$ 230.626.542.50

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 28.201.663.605.47		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 28.201.663.605.47

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 6.367.935.642.1

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 1.950.616.923.69

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ 4.417.318.718.43

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 6.367.935.642.1

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.950.616.923.69

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ 4.417.318.718.43

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 6.367.935.642.12

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

NO

En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 1.841.399.003.00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.841.399.003.00

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 24.755.094.00

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 24.755.094.00

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

86404 del 04/12/2023

86770 del 06/12/2023

86787 del 06/12/2023

PERIODO FACTURADO:

OCTUBRE DE 2023

NOVIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE DE 2023

VALOR FACTURA:

\$113.705.928.00; \$112.396.928.00;\$99.020.376.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: SE PRESENTA ACTA DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023

ANTICIPOS

OTORGADO

AMORTIZADO

SALDO

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

OTORGADO

AMORTIZADO

SALDO

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

22.590%

Avance o Atraso Físico %

15.66%

Meta Física Ejecutada %

6.92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la meta física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Total	%
Estudios y diseños				\$ 298.484.028	Programado	\$ 7.538.379	\$ 12.115.390	\$ 15.664.772	\$ 21.420.945	\$ 35.375.128	\$ 92.079.624	0.33%
					Ejecutado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ajustes, Obras Complementarias Y/O Obras Adicionales				\$ 298.208.381	Programado	\$ 5.473.571	\$ 7.489.322	\$ 22.555.365	\$ 26.418.600	\$ 4.043.786	\$ 65.980.645	0.23%
					Ejecutado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
Obras				\$ 27.822.971.228	Programado	\$ 486.037.387	\$ 727.527.938	\$ 2.290.483.027	\$ 2.337.110.842	\$ 376.727.109	\$ 6.259.876.382	22.02%
					Ejecutado	\$ -	\$ 183.961.241	\$ 259.260.595	\$ -	\$ 1.507.395.128	\$ 1.950.616.924	6.917%
					Programado							
					Ejecutado							

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Moto Niveladora	4	0
Vibro Compactador	4	0
Carro tanque	6	0
Válvulas	20	0
Retrocargador	0	0
Mini Cargador	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO 1:

ASERRADERO - COVENAS

TRAMO 2:

GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO REPRESA VILLEROS

TRAMO 3:

TOLU - EL FRANCÉS - GUACAMAYA

TRAMO 4:

AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

TRAMO 5:

PALMIRA - GUALON

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

AGRECONT S.A.S.

PERMISO MINERO

SI X

DISPONIBLE

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

AGRESUCRE

PERMISO MINERO

SI X

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

OBSERVACIONES:

Proveedor empresa AGRECONT S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

OCCUPACIÓN DE CAUCES:

SI X

NO

VERTIENTOS:

SI

NO

EMISIONES:

SI

NO

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

OBSERVACIONES:

En cuanto a permisos de ocupación de cauce el proyecto cuenta con las resoluciones: 0127 tramo Palmira - Gualón, 0182 tramo Tolu - El Francés - Guacamaya, 0279 tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre, 0467 tramo Guayabal - Algarrobo - desvío represa de Villeros. Se reitero al contratista mediante oficio seguimiento a Permisos Ambientales y actualización de representen ante legal en CARSUCE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

PAGAS Tramo Palmira - Galón, tramo Tolu - el Francés - Guacamaya y tramo Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío represa de Villeros están radicado en INVIAS, los PAGA en cuanto a tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Coveñas se presenta incumplimiento a su entrega de parte del contratista.

Se presenta incumplimiento en cuanto entrega de PAGA tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Coveñas

23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSION 1
			PAGINA 2 DE 2
			FECHA 8/12/2023

V. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	8	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	7	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	1	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____ 8 _____

OBSERVACIONES: En materia de la gestión social, no se evidencio profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: No aplica para ninguno de los tramos.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	
AVALÚOS APROBADOS:	N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para el proyecto en este periodo

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Tramo La Palmira-Galón
 * En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

Tramo Tolú - El Frances- Guacamaya
 * No se realizó ninguna actividad

Tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre
 * No han iniciado actividades., hubo reunión con los veedores para los inicio de obra.

Tramo GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS
 * No se realizaron actividades en la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Guayabal -
 * Iniciar con la actividades Placa Huella en el desvío a Represa de Villero.
 *Iniciar con la instalación de pavimento rígido en la Principal de Guayabal parcelas de algarrobo
 *Seguimiento calidad y compra de material subbase


Tramo La Palmira-Gualón
 * Se tiene programado continuar con el trabajo de instalación de subbase hasta el K1+860
 * Posteriormente a la instalación de la subbase, realizar el respectivo control de calidad del material utilizado.
 * Construcción de placa huella en el tramo comprendido desde el K1+730 hasta el K1+860

Tramo Tolú - El Frances - Guacamaya
 * Replanteo de la Vía del K0+000-K1+340, por parte del contratista

Tramo San Onofre - Aguas Negras - Berlín
 * Iniciar con los trabajos en obra, específicamente con las actividades de construcción de obras hidráulicas, ya que aún no esta aprobado el diseño geométrico.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


ASERRADERO - COVENAS



GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO




TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYA



AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE



PALMIRA - GUALON





Mantenimiento




Construcción



Mejoramiento



Señalización



Tramos fuera del Alcance del Contrato



Puente


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión informativa
(compromisos de obra)
San Onofre

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
El Contrato se encuentra en la Etapa de Revisión y Ajuste a los Diseños	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: x-small;"> FIRMA NOMBRE: Oscar Javier Villacoba Triarte Matricula Profesional No.: 22202-13385COR </div> </div>

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RMAIS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL				CODIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
					VERSION		1		
					PAGINA		1	DE	2
					FECHA				15/12/2023

PROYECTO:

PACTO POR EL GOLFO DE MORROSQUILLO

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

SUCRE

SEMANA No.:

86

del

8/12/2023

al

14/12/2023

Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

GESTOR TECNICO DE PROYECTO:

FABIO DURANGO DURANGO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVENAS, GUAYABAL – PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLUVEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL

ASERRADERO - COVENAS: CONSTRUCCION DE 1.27KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO A REPRESA VILLEROS: CONSTRUCCION DE 1 BOX, CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYA: CONSTRUCCION DE 1 BOX Y 9 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 1.38 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE 3.4 KM DE PLACA HUELLA
AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE: CONSTRUCCION DE 3 BOX, CONSTRUCCION DE 1 PUENTE, MEJORAMIENTO 11.4 KM DE SUBRASANTE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (TSD) EN 11.4 KM DE VIA.
PALMIRA - GUALON: CONSTRUCCION DE 4 BOX Y CONSTRUCCION DE 2 KM DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS OE 2021

INTEGRANTES:

CONSTRUCTORA ODIN SAS (50%) - EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SAS (50%)

CONTRATO No.:

LP-SID-007-2021

FECHA DE INICIO:

1/6/2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

30/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

VALOR INICIAL:

\$ 28.201.663.605.47

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 28.201.663.605.47

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S (100%)

CONTRATO No.:

2259-2023

FECHA DE INICIO:

25/4/2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/7/2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

VALOR INICIAL:

\$ 2.465.031.456.00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 2.505.031.456.00

VALOR ANTICIPO:

\$ 1.035.727.502.50

VALOR AMORTIZADO:

\$ 804.900.960.00

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ 230.826.542.50

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 28.201.663.605.47		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 28.201.663.605.47		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 28.201.663.605.47

100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 12.735.871.284.2

45.160%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 1.950.616.923.69

6.917%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ 10.785.254.360.54

38.24%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

0.00%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 12.735.871.284.2

45.16%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.950.616.923.69

6.92%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ 10.785.254.360.54

38.24%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 6.367.935.642.12

22.58%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 1.866.154.097.00

74.50%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.866.154.097.00

74.50%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 24.755.094.00

0.99%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 24.755.094.00

0.99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

OTORGADO

\$ 1.035.727.502.50

AMORTIZADO

\$ 804.900.960.00

SALDO

\$ 230.826.542.50

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 45.160%

Avance o Atraso Físico % -38.24%

Meta Física Ejecutada % 6.92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base											MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la meta física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Estudios y diseños				\$ 286.484.020	Programado	\$ 15.036.757	\$ 24.230.781	\$ 31.305.544	\$ 42.821.890	\$ 35.979.128	\$ 148.778.300	0.53%	Moto Niveladora	4	0
					Ejecutado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	Vibro Compactador	4	0
Ajustes, Obras Complementarias Y/O Obras Adicionales				\$ 292.208.351	Programado	\$ 10.947.343	\$ 14.978.644	\$ 45.110.739	\$ 52.697.200	\$ 8.087.572	\$ 131.961.293	0.47%	Carritanque	6	0
					Ejecutado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	Volquetas	20	0
Obras				\$ 27.622.971.228	Programado	\$ 990.054.734	\$ 1.455.055.876	\$ 4.598.966.053	\$ 4.634.221.884	\$ 776.833.346	\$ 11.955.131.893	44.16%	Retrocargador	0	0
					Ejecutado	\$ -	\$ 183.961.241	\$ 259.260.555	\$ -	\$ 1.507.395.128	\$ 1.950.616.924	6.917%	Mini Cargador	0	0
					Programado										
					Ejecutado										

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO 1:

ASERRADERO - COVENAS

TRAMO 2:

GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO REPRESA VILLEROS

TRAMO 3:

TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYA

TRAMO 4:

AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

TRAMO 5:

PALMIRA - GUALÓN

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVEJO

AGRECONT S.A.S.

PERMISO MINERO

SI X

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVEJO

AGRESUCRE

PERMISO MINERO

SI X

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

OBSERVACIONES:

Proveedor empresa AGRECONT S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A X

Ocupación de CAUCES:

SI X

NO

N/A X

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A X

EMISIONES:

SI

NO

N/A X

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A X

OBSERVACIONES:

En cuanto a permisos de ocupación de cauce el proyecto cuenta con las resoluciones: 0127 tramo Palmira - Gualón, 0182 tramo Tolu - El Frances - Guacamaya, 0279 tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre, 0467 tramo Guayabal - Algarrobo - desvío represa de Villeros. Se reitera al contratista mediante oficio seguimiento a Permisos Ambientales y actualización de representen ante legal en CARISUCRE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

PAGAS Tramo Palmira - Galón, tramo Tolu - el Frances - Guacamaya y tramo Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío represa de Villeros están radicado en INVIAS, en cuanto a los PAGA tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Covenas se presenta incumplimiento en la entrega solicitada.

Contratista presenta incumplimiento en la entrega de PAGA tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Covenas..

25

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSION 1
			PAGINA 2 DE 2
			FECHA 15/12/2023

V. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	8		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	7	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: En materia de la gestión social, no se evidenció profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO REPRESA VILLEROS.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: No aplica para ninguno de los tramos.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	
AVALUOS APROBADOS:	N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para el proyecto en este periodo

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Tramo La Palmira-Galón
* En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

Tramo Tolú - El Frances- Guacamaya
* No se está realizando ninguna actividad

Tramo Aguas Negras - Berlin - San Onofre
* No han iniciado actividades.

Tramo GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO REPRESA VILLEROS
* No se realizó ninguna actividad contractual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Guayabal -
* Iniciar con la actividades Placa Huelia en el desvío a Represa de Villero.
* Iniciar con la instalación de pavimento rígido en la Principal de Guayabal parcelas de algarrobo
* Seguimiento calidad y compra de material subbase

Tramo La Palmira-Gualón
* Se tiene programado continuar con el trabajo de instalación de subbase hasta el K1+860
* Posteriormente a la instalación de la subbase, realizar el respectivo control de calidad del material utilizado.
* Construcción de placa huella en el tramo comprendido desde el K1+730 hasta el K1+860

Tramo Tolú - El Frances - Guacamaya
* Replanteo de la Vía del K0+000-K1+340, por parte del contratista

Tramo San Onofre - Aguas Negras - Berlin
* Iniciar con los trabajos en obra, específicamente con las actividades de construcción de obras hidráulicas, ya que aún no está aprobado el diseño geométrico.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

ASERRADERO - COVEÑAS

GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO

TOLU - EL FRANCÉS - GUACAMAYA

AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE

PALMIRA - GUALON

Mantenimiento
Construcción
Mejoramiento
Señalización
Tramos fuera del Alcance del Contrato
Puente

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Recorrido esta de obra Coveñas, tramo Desvío Represa Villeros

Recorrido esta de obra Coveñas, tramo Guayabal

Recorrido esta de obra Coveñas, tramo vía Parcelas de Algarrobo

Recorrido esta de obra Tolú Viejo, tramo Palmira-Gualón

Recorrido esta de obra Tolú Viejo, tramo Palmira-Gualón

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
El Contrato se encuentra en la Etapa de Revisión y Ajuste a los Diseños	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> FIRMA NOMBRE: Matricula Profesional No.: </div> <div style="text-align: center;"> Oscar Javier Villacoba Triarte 22002-133853COR </div> <div style="font-size: 8px;"> DIRECTOR DE INTERVENTORIA </div> </div>

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RNMS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

MEP-MN1-IN-15-FR-3

VERSION

1

PAGINA

1

DE

2

FECHA

22/12/2023

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

PACTO POR EL GOLFO DE MORROSQUILLO

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

SUCRE

SEMANA No.:

87

del

15/12/2023

al

21/12/2023

Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

GESTOR TECNICO DE PROYECTO:

FABIO DURANGO DURANGO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVENAS, GUAYABAL – PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALON, MUNICIPIO DE TOLUVEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL

ASERRADERO - COVENAS: CONSTRUCCION DE 1.27KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
 GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO A REPRESA VILLEROS: CONSTRUCCION DE 1 BOX, CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALIZACION.
 TOLÚ - EL FRANCES - GUACAMAYA: CONSTRUCCION DE 1 BOX Y 9 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 1.38 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE 3.4 KM DE PLACA HUELLA
 AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE: CONSTRUCCION DE 3 BOX, CONSTRUCCION DE 1 PUENTE, MEJORAMIENTO 11.4 KM DE SUBRASANTE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (TSD) EN 11.4 KM DE VIA.
 PALMIRA - GUALON: CONSTRUCCION DE 4 BOX Y CONSTRUCCION DE 2 KM DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS OE 2021

INTEGRANTES:

CONSTRUCTORA ODIN SAS (50%) - EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SAS (50%)

CONTRATO No.:

LP-SID-007-2021

VALOR INICIAL:

\$ 28.201.663.605.47

FECHA DE INICIO:

1/6/2022

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

30/11/2022

VALOR ACUMULADO:

\$ 28.201.663.605.47

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTEGRANTES:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S (100%)

CONTRATO No.:

2259-2023

VALOR INICIAL:

\$ 2.465.031.456.00

FECHA DE INICIO:

25/4/2022

VALOR ADICIONES:

\$ 40.000.000.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/7/2022

VALOR ACUMULADO:

\$ 2.505.031.456.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

VALOR ANTICIPO:

\$ 1.035.727.502.50

VALOR AMORTIZADO:

\$ 804.900.960.00

SALDO POR AMORTIZAR

\$ 230.826.542.50

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 28.201.663.605.47		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 50.100.000.00	\$ 2.414.931.456.00		

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 28.201.663.605.47	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 19.104.352.765.0	67.742%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.950.616.923.69	6.917%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 17.153.736.841.31	60.83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		0.00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 19.104.352.765.0	67.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.950.616.923.69	6.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 17.153.736.841.31	60.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 6.368.481.480.77	22.58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.890.909.191.00	75.48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.890.909.191.00	75.48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 24.755.094.00	0.99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 24.755.094.00	0.99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

OTORGADO

AMORTIZADO

SALDO

INDICADOR IIC

En el mes:

Acumulado:

OTORGADO

AMORTIZADO

SALDO

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

67.742%

Avance o Atraso Físico %

-60.83%

Meta Física Ejecutada %

6.92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la meta física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Total	%
Estudios y diseños				\$ 206.484.020	Programado \$ 22.556.780	\$ 36.347.210	\$ 46.965.658	\$ 64.234.670	\$ 35.375.128	\$ 206.482.446	0.73%	
					Ejecutado \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Ajustes, Obras Complementarias Y/O Obras Adicionales				\$ 292.208.351	Programado \$ 16.421.183	\$ 22.468.609	\$ 67.868.032	\$ 79.258.065	\$ 12.131.704	\$ 197.947.593	0.70%	
					Ejecutado \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Obras				\$ 27.622.971.239	Programado \$ 1.485.134.533	\$ 2.182.646.175	\$ 6.896.646.184	\$ 6.951.531.441	\$ 1.182.974.393	\$ 18.706.922.726	66.31%	
					Ejecutado \$ -	\$ 183.961.241	\$ 259.260.555	\$ -	\$ 1.507.395.128	\$ 1.950.616.924	6.917%	
					Programado							
					Ejecutado							

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO 1:

ASERRADERO - COVENAS

TRAMO 2:

GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO REPRESA VILLEROS

TRAMO 3:

TOLÚ - EL FRANCES - GUACAMAYA

TRAMO 4:

AGUAS NEGRAS - BERLÍN - SAN ONOFRE

TRAMO 5:

PALMIRA - GUALON

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVEJO

AGRECONT S.A.S.

PERMISO MINERO

SI X

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE TOLUVEJO

AGRESUCRE

PERMISO MINERO

SI X

NO

LICENCIA AMBIENTAL

SI X

NO

OBSERVACIONES:

Proveedor empresa AGRECONT S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

Ocupación de CAUCES:

SI X

NO

VERTIMIENTOS:

SI

NO

EMISIONES:

SI

NO

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

X

X

N/A

X

N/A

X

N/A

X

N/A

X

OBSERVACIONES:

En cuanto a permisos de ocupación de cauce el proyecto cuenta con las resoluciones: 0127 tramo Palmira - Gualón, 0182 tramo Tolu - El Frances - Guacamaya, 0279 tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre, 0467 tramo Guayabal - Algarrobo - desvío represa de Villeros. Se reitero al contratista mediante oficio seguimiento a Permisos Ambientales y actualización de representantes ante legal en CARSUCRE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

PAGAS Tramo Palmira - Galón, tramo Tolu - el Frances - Guacamaya y tramo Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío represa de Villeros están radicado en INVIAS, en cuanto a los PAGA tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Covenas se presenta incumplimiento en la entrega solicitada.

Contratista presenta incumplimiento en la entrega de PAGA tramo Aguas Negras- Berlín - San Onofre y tramo Aserradero Covenas..

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSION	1		
			PAGINA	2	DE	2
			FECHA	22/12/2023		

V. GESTION SOCIAL						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	8	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0	OBSERVACIONES: En materia de la gestión social, no se evidenció profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO y DESVIO REPRESA VILLEROS.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	7	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	1	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____ 8 _____						

VI. GESTION PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: No aplica para ninguno de los tramos.				
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A					
AVALÚOS APROBADOS:	N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A					

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD						
No aplica para el proyecto en este periodo						

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
Tramo La Palmira-Galón * En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.						
Tramo Tolú - El Frances- Guacamaya * No se esta realizando ninguna actividad						
Tramo Aguas Negras - Berlin - San Onofre * No han iniciado actividades.						
Tramo GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS * no se realizó ninguna actividad contractual.						

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Tramo Guayabal - * Iniciar con la actividades Placa Huella en el desvío a Represa de Villero. *Iniciar con la instalación de pavimento rígido en la Principal de Guayabal parcelas de algarrobo *Seguimiento calidad y compra de material subbase						
Tramo La Palmira-Gualón * Se tiene programado continuar con los trabajo de instalación de subbase hasta el K1+860 * Posteriormente a la instalación de la subbase, realizar el respectivo control de calidad del material utilizado. * Construcción de placa huella en el tramo comprendido desde el K1+730 hasta el K1+860						
Tramo Tolú - El Frances - Guacamaya * Replanteo de la Vía del K0+000-K1+340, por parte del contratista						
Tramo San Onofre - Aguas Negras - Berlin * Iniciar con los trabajos en obra, específicamente con las actividades de construcción de obras hidráulicas, ya que aún no esta aprobado el diseño geométrico.						

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS						
ASERRADERO - COVEÑAS Programado 						
GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Programado 						
TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYA Programado 						
AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE Programado 						
PALMIRA - GUALON Programado 						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Mantenimiento Construcción Mejoramiento Señalización Tramos fuera del Alcance del Contrato Puente </div>						
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
 Recorrido de obra San Onofre	 Recorrido de obra Palmira- Gualón	 Recorrido de obra Tolú-Frances	 Recorrido de obra Coveñas-Guayabal

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA El Contrato se encuentra en la Etapa de Revisión y Ajuste a los Diseños	<div style="text-align: right;"> DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA NOMBRE: Oscar Swamy Villacoba Iriarte Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR </div>

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3	VERSION 1	
		PAGINA 2	DE 2	
	FECHA 28/12/2023			

V. GESTION SOCIAL

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="width:25%;">0</td> <td style="width:25%;">8</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	8	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	7	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0	OBSERVACIONES: En materia de la gestión social, no se evidenció profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	8												
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	7												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	1												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0												

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A	OBSERVACIONES: No aplica para ninguno de los tramos.
--	---

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para el proyecto en este periodo

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Tramo La Palmira-Galón
 * En esta semana no se realizó ninguna actividad contractual.

Tramo Tolú - El Frances- Guacamaya
 * No se está realizando ninguna actividad

Tramo Aguas Negras - Berlín - San Onofre
 * No han iniciado actividades.

Tramo GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS
 * no se realizó ninguna actividad contractual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Guayabal -
 * Iniciar con la actividades Placa Huella en el desvío a Represa de Villero.
 *Iniciar con la instalación de pavimento rígido en la Principal de Guayabal parcelas de algarrobo
 *Seguimiento calidad y compra de material subbase


Tramo La Palmira-Gualón
 * Se tiene programado continuar con los trabajos de instalación de subbase hasta el K1+860
 * Posteriormente a la instalación de la subbase, realizar el respectivo control de calidad del material utilizado.
 * Construcción de placa huella en el tramo comprendido desde el K1+730 hasta el K1+860

Tramo Tolú - El Francés - Guacamaya
 * Replanteo de la Vía del K0+000-K1+340, por parte del contratista

Tramo San Onofre - Aguas Negras - Berlín
 * Iniciar con los trabajos en obra, específicamente con las actividades de construcción de obras hidráulicas, ya que aún no está aprobado el diseño geométrico.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

ASERRADERO - COVEÑAS



GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO




TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYA



AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE



PALMIRA - GUALON




Mantenimiento	Construcción	Mejoramiento	Señalización	Tramos fuera del Alcance del Contrato	Puente
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------------------	--------

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

<p style="text-align: center;">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>El Contrato se encuentra en la Etapa de Revisión y Ajuste a los Diseños</p>	<p style="text-align: center;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: center;">  FIRMA NOMBRE: Oscar Javier Villacoba Injarte Matrícula Profesional No.: 22202-133653COR </div>
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA

1/1/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

01/12/23 - 31/12/23

PROYECTO:

MEJORAMIENTOS DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No.

LP-SID-007-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS OE 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

2259 DE 2021

INTERVENTORÍA:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Minicargador			Palmira -Gualon	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Retrocargador			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Retrocargador			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta Doble troque			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta Doble troque			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta Doble troque			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Minicargador con rodillo			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Minicargador con rodillo			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Motoniveladora			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibro Compactador			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Turbo Tanque 2000 Lt			Coveñas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	341	100%

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EL CONTRATISTA NO REALIZO ACTIVIDAD COBTRACTUAL EN OBRA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ

Representante Legal

Matrícula Profesional No.: 13202182893 BLV


Firma

Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6



FECHA	1/1/2024
-------	----------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONSORCIO VIAS OE 2021

PROYECTO: MEJORAMIENTOS DE VÍAS ACERADERO - COVENAS, GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS

INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CCF DEL SUCRE

[illegible]

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA EL COTRATISTA NO HA PRESENTADO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES EN EJECUCION NO SE REALIZO ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTAS.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la calificación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de ellos y la conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (x) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que creó el servicio.

Firma: 
Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

FECHA			1/1/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
---	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No: LP-SID-007-2021	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021 MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023	PROYECTO: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2259 DE 2021	INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

-INFORMACION PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO.
 - NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES DE EJECUCION.

Firma:  Nombre: CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ Representante Legal Matrícula Profesional No.: 13202182893 BLV	Firma:  Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

FECHA			1/1/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP-SID-007-2021
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021

MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023
 PROYECTO: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2259 DE 2021
 INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

-INFORMACION VIA GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS.
- NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES DE EJECUCION.


Firma
Nombre: CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ
 Representante Legal
 Matrícula Profesional No.: 13202182893 BLV


Firma
Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
							VERSIÓN	1
							PAGINA	1 DE 1

							FECHA	1/1/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
---	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SID-007-2021	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021
	MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023	PROYECTO: TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2259 DE 2021	INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
 1. A LA FECHA DEL PRESENTE MES NO SE PRESENTAN ENSAYOS DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA
 2. NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES DE EJECUCION.

NOTAS:
 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma  Nombre: CRISTIAN STEVENSON HERNADEZ Representante Legal Matrícula Profesional No.: 13202182893 BLV	Firma  Nombre: OSCAR JAVIER ALACOB IRIARTE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 DE 2		

FECHA			1	1	2024
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
---	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-007-2021	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021
--------------------------------------	-------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2022	
PLAZO INICIAL: 6 (SEIS) MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)	
VALOR INICIAL: \$ 28,021,663,605.47	
VALOR ACUMULADO: \$ 28,201,663,605.47 (Incluye adiciones)	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 286,484,026.00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 286,484,026.00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2259 DE 2021	INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS
--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																		
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">Amparo</th> <th style="text-align: center;">% Amparo</th> <th style="text-align: center;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,802,166,360.55</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td style="text-align: center;">N.A.</td> <td style="text-align: center;">N.A.</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,604,332,721.09</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,406,499,081.64</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,406,499,081.64</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 2,802,166,360.55	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 5,604,332,721.09	Calidad de Estudios y Diseños	30	\$ 8,406,499,081.64	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 8,406,499,081.64
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																
Cumplimiento	10	\$ 2,802,166,360.55																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 5,604,332,721.09																
Calidad de Estudios y Diseños	30	\$ 8,406,499,081.64																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 8,406,499,081.64																

VIGENCIA										
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">Desde</th> <th style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19 4 2022</td> <td style="text-align: center;">10 2 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19 4 2022</td> <td style="text-align: center;">19 10 2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19 4 2022</td> <td style="text-align: center;">19 10 2027</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19 4 2022</td> <td style="text-align: center;">19 10 2027</td> </tr> </table>	Desde	Hasta	19 4 2022	10 2 2023	19 4 2022	19 10 2025	19 4 2022	19 10 2027	19 4 2022	19 10 2027
Desde	Hasta									
19 4 2022	10 2 2023									
19 4 2022	19 10 2025									
19 4 2022	19 10 2027									
19 4 2022	19 10 2027									

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101121298	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">Seguro</th> <th style="text-align: center;">% Asegurado</th> <th style="text-align: center;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,401,083,180.27</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 1,401,083,180.27	Otros		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 1,401,083,180.27							
Otros									

VIGENCIA						
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">Desde</th> <th style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19 4 22</td> <td style="text-align: center;">19 10 22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Desde	Hasta	19 4 22	19 10 22		
Desde	Hasta					
19 4 22	19 10 22					

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101044781	OTRAS PÓLIZAS No. N.A.
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1/1/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-007-2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTOS DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 6 (SEIS) MESES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2259 DE 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR: APLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐
 APROBADO: SI ☐ NO ☒
 VERSION No. 0
 FECHA DE VERSIÓN: 1/6/2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒
 No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0
 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☒
 No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0
 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐
 APROBADO SI ☐ NO ☒
 FECHA DE APROBACION: -
 No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:
 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
 CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTE DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:
 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:
 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:
 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:
 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:
 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de Gestión 1 =		
IG2: Índice de Gestión 2 =		
IG3: Índice de Gestión 3 =		
IG4: Índice de Gestión 4 =		
IG5: Índice de Gestión 5 =		
IGn: Índice de Gestión n =		

Para cada Indicador de Gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
 Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 

Nombre: **CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ**
 Representante Legal
 Matricula Profesional No.: 13202182893 BLV

Firma: N/A

Nombre:
 Profesional en Calidad Contrato de Obra
 Matricula Profesional No.:

Firma: 

Nombre: **OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE**
 Director de la Interventoría
 Matricula Profesional No.: 22202-133853COR

Firma: N/A

Nombre:
 Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
Formatos MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y MEPI-MN1-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA
	1 de 01/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SUCRE</u>
--	-------------------------------------

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. <u>0</u>	
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)	

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-SID-007-2021</u>	CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIAS OE 2021</u>
(Indicar número y año)	

OBJETO DEL CONTRATO:
 MEJORAMIENTOS DE VÍAS ASERRADERO – COVENAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>2259 DE 2021</u>	INTERVENTOR: <u>APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS</u>
(Indicar número y año)	

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

EL CONTRATO DE OBRA NO CUENTA CON ANTICIPO

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:  Nombre: CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ Representante Legal Contratista Matricula Profesional No.: 13202182893 BLV	Firma:  Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE Director de Interventoría Interventor Matricula Profesional No.: 22202-133853COR
--	--

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> <small>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</small> <small>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</small> <small>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA</small>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	01/01/2024
--	-------	------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. N/A MES: N/A INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-007-2021

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ DE _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____

CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ SUCURSAL: _____

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ _____ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2259 DE 2021

INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EL CONTRATO DE OBRA NO CUENTA CON ANTICIPO						

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
EL CONTRATO DE OBRA NO CUENTA CON ANTICIPO						
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____): \$ _____ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ _____ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:


Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

<p style="text-align: center;"> Firma: _____ Nombre: CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 13202182893 BLV </p>	<p style="text-align: center;"> Firma: _____ Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE Director de Interventoría Interventor Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR </p>
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE OBRA

Formato MEPI-MN-1-IN-6-FR-1

[illegible]

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al contrato de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Revisó Firma: 
Nombre: SAUL MARTINEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura Departamental
Supervisor del Contrato

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Formulario de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1, DE (Indicar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 28.201.663.605,47. Incluye detalles de ejecución, presupuesto, y firmas de representantes legales.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 5-1 Información contrato de interventoría

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número de proceso de selección	CONCURSO DE MÉRITOS CMA-DO-SRT-175-2021
Número del contrato	2259 de 2021
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia rural" en los municipios del departamento del Sucre – grupo 2.
Contratista	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT	901.135.902-7
Valor Total Inicial	Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos (\$2.465.031.456)
Adiciones	Cuarenta millones (\$40.000.000.00)
Valor acumulado del contrato	Dos mil quinientos cinco millones treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos (\$2.505.031.456)
Modificaciones	3
Aclaraciones	N/A
Suspensiones	N/A
Reanudaciones	N/A
Plazo Inicial	Tres (3) meses seis (6) días
Prórroga Número Uno (1)	Cinco (5) meses
Prórroga Número Dos (2)	Siete (7) meses
Prórroga Número Tres (3)	Cuatro (4) meses
Prórroga Número Cuatro (4)	Uno (1) mes
Plazo acumulado	Veinte (20) meses seis (6) días
Fecha de Inicio	25 de abril de 2022
Fecha de Reinicio 1	N/A
Fecha de Terminación Actual	31 de diciembre de 2023
Dirección	Calle 17 No. 69 - 46 Bogotá D.C
Número de Teléfono	(571) 744 11 33

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR EL INTERVENTOR.

a) SEMANA No.85

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

- En materia de la gestión social, no se evidencio profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.
- Se está a la espera de la atención a las observaciones realizadas por el especialista geométrico de la interventoría a los diseños en los tramos viales por parte del contratista.
- Se emiten oficios con asunto de actualización de Pólizas y programación, según prorroga No.4.

b) SEMANA No.86

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

- En materia de la gestión social, no se evidencio profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.
- Se emiten oficio de OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE, se está a la espera de respuesta por parte del contratista.
- Se emiten oficio de OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES - GUACAMAYA, se está a la espera de respuesta por parte del contratista.
- Se emiten oficio de RECOMENDACIONES DE SEÑALIZACIÓN VIAL, teniendo en cuenta el recorrido realizado por el personal de la interventoría en los diferentes tramos viales.

c) SEMANA No.87

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

- En materia de la gestión social, no se evidencio profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.

- Se está a la espera de la atención a las observaciones realizadas por especialista de la interventoría al DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE.
- Se realiza recorrido por parte del personal de la interventoría en los diferentes tramos viales.

d) SEMANA No.88

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

- En materia de la gestión social, no se evidencio profesional social en obra, ni se reportó ninguna ejecución de actividad en comunidad de ninguno de los tramos AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, FRANCES-GUACAMAYA, PALMIRA-GUALON y GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS.
- Se realiza reunión con especialista de geométrico de la interventoría y del contratista para aclaraciones puntuales del DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA.
- Teniendo en cuenta el incumplimiento en el área ambiental se emiten oficios con asunto LLAMADO DE ATENCIÓN A INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL y SOLICITUD DE ENTREGA INFORMES DEL COMPONENTE AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2023.

5.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS

Se adjuntan los informes presentados por cada especialistas y profesionales, donde describen las actividades realizadas en el mes.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC

Se presenta Plan de Cargas para Revisión y Aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría.

5.5. INFORME MATRIZ DE RIEZGOS

A través de la Inspector SISO del Proyecto, se realizan todas las actividades para cumplir con lo establecido en la Matriz de Riesgo de la Interventoría.

Se anexa la Matriz de Riesgo de la Interventoría y en el Informe de la Inspector SISO se describen las actividades realizadas.

5.6. INFORMACIÓN DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.

Durante el periodo comprendido del presente informe mensual de interventoría se está a la espera de Contraseña para la utilización de la plataforma CIFRA.

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE –
GRUPO 2**

INFORME DE ACTIVIDADES DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023, realizadas por el director de interventoría **OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE**, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con Applus Servicios Integrales S.A.S contrato No 2259, en el Contrato de obra pública LP-SID-007-2021. El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.

- 1.1.1.** Se realiza revisión y aprobación de informes semanales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.
- 1.1.2.** Se realiza informe de avance de obra correspondiente al mes de diciembre de 2023.
- 1.1.3.** Se realiza informe de pre-cierre presentado a los coordinadores y superiores de la empresa, el día 20 de diciembre de 2023
- 1.1.4.** Se realiza elaboración de informe mensual de interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023, en colaboración con auxiliar de interventoría.
- 1.1.5.** Se emite oficio al contratista con asunto, SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA PRORROGA NO.4.
- 1.1.6.** Se emite oficio al contratista con asunto, SOLICITUD DE ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA NO.4.
- 1.1.7.** Se remite oficio CVOE-036-2023- RESPUESTA OFICIO APPSI-154-INVIASSG2-23, al especialista en vías y transporte de la interventoría para su revisión y observaciones.
- 1.1.8.** Se emite oficio al contratista con asunto, OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE.

- 1.1.9.** Se emite oficio al contratista con asunto, RECOMENDACIONES DE SEÑALIZACIÓN VIAL.
- 1.1.10.** Se remite oficio CVOE-035-2023- RESPUESTA OFICIO APPSI-119-INVIASSG2-23, al especialista en vías y transporte de la interventoría para su revisión y observaciones.
- 1.1.11.** Se emite oficio al contratista con asunto, OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA.
- 1.1.12.** Se emite oficio al contratista con asunto, LLAMADO DE ATENCIÓN A INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL.
- 1.1.13.** Se emite oficio al contratista con asunto, SOLICITUD DE ENTREGA INFORMES DEL COMPONENTE AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2023.
- 1.1.14.** Se participa en reunión el día 28 de diciembre de 2023, con especialista geométrico de la interventoría y el contratista, asunto Diseño Geométrico tramo TOLÚ-EL FRANCÉS- GUACAMAYA.
- 1.1.15.** Se inicia trámite para solicitud de prórroga No.5 Contrato de interventoría 2259-2021.



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría

INFORME RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE –
GRUPO 2**

**INFORME DE ACTIVIDADES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA, GUAYABAL PARCELAS DE ALGARROBO
DESVIO REPRESA DE VILLERO**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 diciembre de 2023, realizadas por el Residente de interventoría **Luis Fernando Santis Cerro**, en el tramo Tolú-El Frances-Guacamaya, Guayabal-Coveñas, Desvió Represa de Villero, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con Applus Servicios Integrales S.A.S contrato No 2259, en el Contrato de obra pública LP-SID-007-2021. El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por el Residente de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.

- ❖ Recorrido a las vías con funcionario de la Gobernación a los diferentes frentes del proyecto.
- ❖ Asistencias a comité de obra en la Gobernación de Sucre ente contratante; interventoría y contratista.
- ❖ Charlas técnica Vectores Viales.
- ❖ Apoyo en la parte SGI de Interventoría.
- ❖ Control de personal en obra.
- ❖ Recorrido a las vías del proyecto.

1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

	
<p>Charla Vectores Viales</p>	<p>Reunión Comunidad San Onofre</p>
	
<p>Guayabal- Desvío Parcelas de Algarrobo</p>	<p>Palmira - Gualon</p>

REVISADO POR



LUIS FERNANDO SANTIS CERRO

Residente de Interventoría
Tramo: Guayabal Parcela de Algarrobo -
Desvío a Represa de Villero



Oscar Javier Villacob Iriarte

Director de Interventoría

INFORME RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE –
GRUPO 2**

**INFORME DE ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DEL TRAMO (PALMIRA-GUALÓN, AGUAS NEGRAS-BERLÍN-SAN ONOFRE)**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023, realizadas por el residente de interventoría **MAURO ALEJANDRO CARDOZO PEÑA**, en el tramo (Palmira - Gualón, tramo Tolú - El Frances - Guacamaya y tramo Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío represa de Villeros) en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con Applus Servicios Integrales S.A.S contrato No 2259, en el Contrato de obra pública LP-SID-007-2021. El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.

(MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.)

Primera semana:

- Acompañamiento técnico, informe de avance contractual y administrativo obra San Onofre-Berlín-Aguas Negras.
- Realización de informe semanal.

Segunda semana:

- Recorrido a las obras que han sido intervenidas con el fin de visualizar la falta de señalización por motivos de aumento de flujo vehicular y peatonal.
- Asistencia Capacitaciones APPLUS+
- Realización de informe semanal

Tercera semana:

- Capacitaciones APPLUS+
- Recorrido estado de las vías intervenidas.
- Realización de informe semanal


Cuarta semana:

- Realización de informe semanal.

Registro fotográfico:



Asistencia informe de documentación contractual San Onofre-Berlín-Agua Negras



Realización de informes y oficios.



Supervisión estado de vías intervenidas por motivo de señalización.



Supervisión estado de vías intervenidas por motivo de señalización.



Supervisión estado de vías intervenidas por motivo de señalización.



Supervisión estado de vías intervenidas por motivo de señalización.



Participación a capacitaciones de APPLUS+



Capacitación Proceso constructivo del asfalto.

	
<p>Supervisión de vías</p>	<p>Supervisión de vías</p>


MAURO ALEJANDRO CARDOZO PEÑA
 Residente de Interventoría.

REVISADO POR


Oscar Javier Villacob Iriarte
 Director de Interventoría

INFORME INGENIERO AUXILIAR



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE –
GRUPO 2**

INFORME DE ACTIVIDADES AUXILIAR DE INTERVENTORIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de DICIEMBRE de 2023, realizadas por la auxiliar de interventoría **MARIA CLAUDIA PINEDA ALFARO**, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con Applus Servicios Integrales S.A.S contrato No 2259, en el Contrato de obra pública LP-SID-007-2021. El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por la auxiliar de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de DICIEMBRE de 2023.

- 1.1.1.** Elaboración de informe mensual de interventoría correspondiente entre periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023, en colaboración con el director de interventoría.
- 1.1.2.** Control y seguimiento de cuentas de cobro de los especialistas prestadores de servicio en el contrato de interventoría.
- 1.1.3.** Solicitud y revisión de informes mensuales a los especiales del contrato de interventoría.
- 1.1.4.** Apoyo en las actividades realizadas por el director de Interventoría.
- 1.1.5.** Actualización de caja mejor correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023 en plataforma **OFFICA**, organización y envío de documentos soportes.
- 1.1.6.** Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-1 LISTA CHEQUEO INFORME MENSUAL** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.7.** Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA** para el periodo noviembre 2023
- 1.1.8.** Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - PERSONAL Y SEGURIDAD DE OBRA** para el periodo noviembre 2023.

- 1.1.9. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - ESTADO GENERAL DE TIEMPO** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.10. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.11. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO A GARANTIAS DE OBRA** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.12. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPOS Y VEHICULOS DE INTERVENTORIA** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.13. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.14. Actualización de formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTIAS INTERVENTORIA** para el periodo noviembre 2023.
- 1.1.15. Organización y pago de recibos de servicios públicos y otros, así como envió de soportes mensual.
- 1.1.16. Solicitud de información de avance de obra a los residentes de interventoría en cuadro de programado y ejecutado semanal, en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.
- 1.1.17. Actualización de cuadro de correspondencia enviada y recibida por parte del contratista, así como también archivos de correspondencia.
- 1.1.18. Reunión para actualización de cuadro de control de cuentas de cobro de los especialistas de interventoría, así como también realización de seguimiento administrativo.
- 1.1.19. Participacion en Capacitaciones impartidas por personal de la interventoria.
- 1.1.20. Se elabora el informe mensual de actividades de la auxiliar de ingenieria de interventoria, correspondiente al presente mes.
- 1.1.21. Se realiza organización de informes semanales de interventoria, teniendo en cuenta la aprobacion de las actas de costos e informacion financiera.

- 1.1.22.** Se recibe aprobacion de actas de costos No.19, No.20 y No.21, correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se procede a la elaboran facturas correspondientes a las anteriores mencionadas, en conjunto con cordinador del proyecto.
- 1.1.23.** Se realiza solicitud de mantenimiento de los vehiculos FOU-853 Y KOU-233, se realiza seguimiento via correo electronico.
- 1.1.24.** Se participa en reunion con especilistas Geomentricos (contratista e interventoria) el dia 28 de diciembre de 2023, en compañía de Residente de interventoria y director de interventoria.
- 1.1.25.** Se particia en reunion con personal HSEQ, asunto – Formato F110-SGI Informe integral de gestión de proyecto.



MARIA CLAUDIA PINEDA ALFARO
Auxiliar de Interventoría

REVISADO POR



Oscar Javier Villacob Iriarte
Director de Interventoría

INFORME PROFESIONAL SOCIAL



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE-
GRUPO 2”**

**INFORME DE ACTIVIDADES
PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA**

01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES		
ELABORACIÓN	LUISA FERNANDA MARTINEZ AMADOR PROFESIONAL SOCIAL	
REVISIÓN Y APROBACIÓN	OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE DIRECTOR INTERVENTORÍA	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVO.....	5
3.	AVANCE DE LA GESTION SOCIAL.....	6
4.	ANEXOS	7
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta informe correspondiente al periodo del mes comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023, desde esta interventoría, al seguimiento de actividades ejecutadas por el contratista en el componente social, del contrato No 2259 de 2021, teniendo en cuenta el objeto del contrato “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa “Colombia Rural”, en los municipios del Departamento de Sucre – grupo 2”, con el fin de dar a conocer las acciones ejecutadas, para cumplimiento a los requerimientos del área social, en la supervisión del contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Francés – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”, a través del (Manual de Obra Pública, 2022) del Instituto Nacional de Vías, dirigido a proyectos de infraestructura.

A través, del presente informe se logra evidenciar los alcances en el componente social durante el periodo descrito, requerimientos, recomendaciones, evidencias fotográficas y el seguimiento realizado, como parte fundamental de las actividades que se llevan a cabo por el profesional social, responsable de esta interventoría.

2. OBJETIVO

Presentar las acciones ejecutadas por la Residente Social, contemplando las obligaciones en el área social de la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.

3. AVANCE DE LA GESTION SOCIAL

El presente informe comprende el reporte de las siguientes actividades sociales en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre de 2023.

- Se llevaron a cabo visitas a obra en los tramos GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS, PALMIRA - GUALON Y AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE, para seguimiento, en el cual no se evidenció la presencia del profesional social del contratista en obra.
- Dentro del periodo descrito se realizó trabajo de oficina, como complemento de las funciones sociales de interventoría.
- Así mismo, participé de todas las capacitaciones desarrolladas en el periodo descrito, llevadas a cabo en la oficina, de manera presencial, como parte de mis responsabilidades contractuales, como lo fue simulacro de emergencia, socialización reporte de accidentes, inspección de botiquín.
- Por otra parte, participé de pausas activas realizadas en el periodo, como parte de mis responsabilidades contractuales.
- Se brindó acompañamiento en reunión con la comunidad del tramo AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE, llevada a cabo el 6 de diciembre/23.
- Se brindo atención a líderes de la comunidad del tramo AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE, teniendo en cuenta solicitud dada ante la Gobernación de Sucre, espacio en el que expusieron sus inquietudes frente al no inicio de las actividades de obra en dicho tramo.

4. ANEXOS

Tabla 1. Registro fotográfico actividades mes de diciembre 2023.

Atención a líderes de comunidad de tramo Aguas Negras-Berlín-San Onofre	Apoyo SGI – Inspección de botiquín
	
Participación en reporte de accidentes por Applus	Acompañamiento a Reunión con comunidad tramo Aguas Negras-Berlín-San Onofre
	

Trabajo de oficina



Participación en simulacro de emergencia



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este periodo se realizó visita en los tramos- de GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS y PALMIRA-GUALON, con el fin de verificar el funcionamiento de la gestión social por parte del contratista de obra, sin embargo, no hubo presencia de profesional social en campo en ninguno de los tramos contemplados en el proyecto; además no se desarrollaron actividades correspondientes la componente social, muy a pesar de los requerimientos hechos desde esta interventoría, a través de oficios, remitidos al Consorcio OE, reportados en periodos pasados.

En lo correspondiente a tramo AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE, se brindó acompañamiento a representantes de la Gobernación de Sucre en reunión solicitada y programa por la comunidad.

Así mismo, participé dinámicamente en cada una de las capacitaciones y pausas activas programadas en el periodo descrito, de manera presencial. Por otro lado, se desarrolló trabajo de oficina para revisión de información, realización de informes y apoyo al área SGI.

INFORME RESIDENTE AMBIENTAL



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

CONTRATO 2259 DE 2021

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2
INFORME RESIDENTE AMBIENTAL**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA RESIDENTE AMBIENTAL EN EL MES DICIEMBRE 2023		
ELABORACIÓN	ONIRIS MARIA VILLACOB BORRERO RESIDENTE AMBIENTAL	Oniris Villacob
REVISIÓN Y APROBACIÓN	OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE DIRECTOR INTERVENTORÍA	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO	5
2.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3.	AVANCE DE LA GESTION AMBIENTAL	6
3.1.	TRAMO GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS.....	6
3.1.	TRAMO TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ.	7
3.2.	TRAMO PALMIRA - GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO.....	9
3.3.	TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN – SAN ONOFRE MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	10
4.	ACTIVIDADES INTERVENTORÍA	11
5.	ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL MES DE ENERO DE 2024.....	13
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	14

1. INTRODUCCIÓN

Se elaboró el informe correspondiente al mes comprendido entre el 01 y 31 de diciembre 2023 de las actividades ejecutadas por la Residente Ambiental Oniris María Villacob Borrero, Contrato No 2259, "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2, , para informar las acciones ejecutadas con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del área ambiental en la supervisión del contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre”., siguiendo las indicaciones del (Manual de Interventoría Obra Pública, 2022) del Instituto Nacional de Vías, para este tipo de proyectos de infraestructura, teniendo como prioridad los principios y valores instituciones de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.

Durante este periodo no se realizaron actividades contractuales en los tramos.

2. OBJETIVO

Presentar las acciones ejecutadas por la Residente Ambiental contemplando las obligaciones en el área ambiental de la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar las solicitudes y requerimientos realizados al contratista para dar cumplimiento a las fichas ambientales del PAGA.
- Mostrar las actividades de seguimiento en campo realizadas por la residente ambiental.
- Indicar las gestiones administrativas y documentales realizadas.
- Indicar las actividades de apoyo al Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría.

3. AVANCE DE LA GESTION AMBIENTAL

El presente informe va desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2023, cabe destacar que durante este periodo no se realizaron actividades constructivas en ninguno de los tramos, y no hay personal de obra vinculado al proyecto, no se ejecutan los programas del PAGA, sin embargo, el personal de interventoría realizó recorridos para verificar las condiciones.

En a cuanto a gestión administrativa del componente ambiental:

- Se atendieron solicitudes de la Gobernación de Sucre de reporte de información tanto de contrasta como de interventoría.
- Apoyo Documental a Especialista Ambiental
- Realización de oficios con requerimientos al contratista.

3.1. TRAMO GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS

Durante este periodo se realizaron recorridos al tramo para supervisar las condiciones actuales, a continuación, el registro fotográfico:





3.1. TRAMO TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ.

Durante este periodo se realizaron recorridos al tramo para supervisar las condiciones actuales, a continuación, el registro fotográfico:

 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023, 11:15 a.m. Tolú - El Francés - Guacamaya</p>	 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023, 11:10 a.m. Tolú Tolú - El Francés - Guacamaya</p>
<p>Se mantiene la señalización en el tramo</p>	<p>Residente Ambiental recorrido en el tramo</p>
 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023, 11:08 a.m. Tolú - El Francés - Guacamaya</p>	 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023, 11:11 a.m. Tolú Tolú - El Francés - Guacamaya</p>
<p>Condiciones del tramo</p>	<p>Los puntos de permiso de ocupación de cauce continúan sin intervención</p>
 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023 11:21:44 Tolú - El Francés - Guacamaya</p>	 <p>lunes, 18 de diciembre de 2023 11:24:08 Tolú - El Francés - Guacamaya</p>
<p>Condiciones del tramo 18 de diciembre 2023</p>	

3.2. TRAMO PALMIRA - GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

Durante este periodo se realizaron recorridos al tramo para supervisar las condiciones actuales, a continuación, el registro fotográfico:

	
Condiciones del tramo 18 de diciembre de 2023	
	
Punto del permiso de ocupación de cauce continúan sin intervención	
	
Residente Ambiental recorrido al tramo	Condiciones del tramo 13 de diciembre de 2023

3.3. TRAMO AGUAS NEGRAS - BERLÍN – SAN ONOFRE MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

Durante este periodo se realizaron recorridos al tramo para supervisar las condiciones actuales, a continuación, el registro fotográfico:



4. ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

Las actividades ejecutadas por la residente ambiental de interventoría durante este periodo fueron:

- Realización de capacitaciones y actividades de promoción y prevención al equipo de interventoría
- Realización de informe mensual Sistema de Gestión Integrado (SGI) diciembre de 2023.
- Realización de inspecciones locativas y kit de emergencias.
- Seguimiento al programa orden y aseo en la oficina Sincelejo



Seguimiento Sistema Integrado de Gestión



Realización de capacitaciones al personal de interventoría temas Ambiental y SST

5. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL MES DE ENERO DE 2024

Teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el mes se plantean las siguientes actividades para el mes de diciembre de 2023.

- Seguimiento a las medidas ambientales los permisos de ocupación de cauce.
- Seguimiento a las actividades planteadas en el PAGA en los tramos donde se ejecuten actividades.
- Realizar apoyo al Sistema Integrado de Gestión de interventoría.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante este periodo no se realizaron actividades contractuales en los tramos.
- El contratista no cuenta con vinculación de personal ambiental en el proyecto
- El contratista presenta atrasos en la entrega de Informes Ambientales se les enviaron oficios de reiteración sobre requisitos en obra, permisos ambientales e incumplimiento documental.

INFORME ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTES

INFORME DE INTERVENTORÍA DE DICIEMBRE DE 2023

DISEÑO GEOMÉTRICO

Contrato de Interventoría No. 2259 DE 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo presentar la revisión del Diseño Geométrico, radicado por el CONSORCIO VIAS OE 2021, en el marco de las actividades desarrolladas comprendidas entre el 01 y 31 de diciembre de 2023, en el componente de diseño geométrico durante la ejecución del Contrato de Obra Pública LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2. OBJETIVO GENERAL

Evidenciar el resultado del proceso adelantado por el Consultor en lo correspondiente a las actividades de diseño geométrico.

Revisar el Diseño Geométrico Definitivo de acuerdo con las guías, documentos y normativas técnicas nacionales o en su defecto, internacionales, concernientes al trazado y diseño geométrico, y apoyado en los objetivos específicos y alcances técnicos de los términos de referencia del presente contrato.

Objetivos Específicos

- Revisión planos de diseño geométrico horizontal y vertical (Planta-Perfil) de todas las calzadas involucradas en el proyecto.
- Revisión planos de secciones transversales para todas las calzadas involucradas en el proyecto.
- Revisión de informe, planos y reportes de acuerdo con Guía de Entregables del IDU.
- Emisión de Observaciones.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL

El municipio de Santiago de Tolú ocupa la parte septentrional del Departamento de Sucre, siendo así el primer puerto turístico que el viajero encuentra al desplazarse por carreteras del interior del país y el occidente. Ubicado en el centro del amplio litoral del Golfo de Morrosquillo, es un universo marino con 102 Km de playas cuyos Límites son:

NORTE: Con el municipio de San Onofre.

SUR: Con los Municipios de Palmito y San Antero en Córdoba.

ESTE: Con los Municipios de Toluvié y el Municipio de Sincelejo.

OESTE: Con Panamá de acuerdo con el tratado Internacional vigente de Fronteras Terrestres y Marítimas

Ilustración 1. Localización General, Contrato de Obra N° 104 – 2022.



Fuente: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS.

El municipio Coveñas está localizado en el Golfo de Morrosquillo y a solo 30 minutos de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, es uno de los municipios con más atractivos turísticos en la Costa Atlántica colombiana, gracias al contraste que ofrecen sus playas para descansar y disfrutar de sus paisajes.

Sus playas son visitadas por miles de turistas que se alojan no solo en hoteles sino también en cabañas cerca al mar para estar en mayor contacto con la belleza de sus paisajes.

El Municipio pertenece a dos subregiones según CARSUCRE: 1) a la subregión Golfo de Morrosquillo que tiene un área de 1.921Km² y comprende los municipios de: San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú, Coveñas, San Onofre y Tolú Viejo y 2) a la Cuenca del Caribe con un área de 2.318,50Km² que comprende áreas de los municipios de: Chalan, Colosó, Coveñas, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Santiago de Tolú, Tolú Viejo y Sincelejo que se determinó para efectos del POMCH.

El municipio de Coveñas se encuentra dentro del Departamento de Sucre, en el Golfo de Morrosquillo. Es uno de los tres municipios del departamento, junto con Santiago de Tolú y San Onofre, tienen dentro de sus fronteras el mar Caribe. Se encuentra localizado al noreste del departamento, entre las coordenadas geográficas de 9° 21' 00" y 9° 27' 00" de latitud Norte y los 75° 37' 00" y 75° 37' 00" de longitud oeste a una altura de 2 m sobre el nivel del mar. (Plan de Desarrollo, 2008).

LIMITES:

El límite del Municipio de Coveñas con sus territorios vecinos se georreferencia en puntos con coordenadas planas usadas por la Red Geodésica Nacional, empleadas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" de la siguiente forma:

- Con el Municipio de San Antero en el departamento de Córdoba.
- Con el Municipio de San Antonio de Palmito.
- Con el Municipio de Santiago de Tolú.


Ilustración 2. Localización Tramo Coveñas – Guayabal – Desvío Represas de Villeros.



Fuente: Google Earth.

La vía rural objeto de estudio se encuentra ubicada en el municipio de San Onofre, departamento del sucre, específicamente el estudio está definido para el eje vial mostrado en la siguiente Ilustración.

Ilustración 3. Localización Tramo Aguas Negras – Berlín, Contrato de Obra N° 104 – 2022.



Fuente: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS.

San Onofre es un municipio colombiano, siendo uno de los más antiguos del departamento de Sucre. El casco urbano se encuentra en cercanías al Golfo de Morrosquillo y a espaldas de las faldas de las Serranías de San Jacinto. (Wikipedia)

El Municipio de San Onofre hace parte de la subregión Costera o Morrosquillo del departamento de Sucre, está ubicado en la parte más septentrional del departamento. Se encuentra localizado al norte del departamento de Sucre con 56 kilómetros de costa frente al mar caribe y sus coordenadas geográficas son: 9°8' al norte y 9°37' al sur. El Municipio está distante 68 kilómetros de Sincelejo, capital del Departamento.

San Onofre cuenta con la mayor extensión territorial dentro de la subregión Costera Aluvial o Morrosquillo con un total de 1,102.42 Km², lo cual equivale al 10.36% con relación al total del departamento. Con respecto a los municipios del Departamento, San Onofre ocupa el tercer lugar en extensión.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la ejecución de la revisión se toma como base los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías 2005.
- Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella 2015.
- Manual de Señalización Vial, Ministerio de Transporte 2015.
- A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO 2011.

5. INFORMACIÓN REVISADA.

En este mes de diciembre de 2023, se recibió:


- 5.1.** El comunicado CVOE-035-2023 del 3 de diciembre de 2023 con el asunto “Respuesta oficio APPSI-119-INVIASSG2-2.”

Observaciones Generales.

El Contratista aclara que la información enviada en el mes de septiembre de 2023 está actualizada de acuerdo con la topografía en su versión reciente.

PLANOS PLANTA - PERFIL

Se recomienda implementar el eje de diseño horizontal en un solo color en todos sus elementos, se observa que las convenciones que parecen ser del diseño en planta presentan sobre posición sobre las cuadrículas de los planos en planta. Se solicita atender estas observaciones de la Interventoría.



En el cajetín de REVISIONES, no se está llevando la trazabilidad de los comunicados de la Interventoría. Se recomienda incluirlos en la próxima entrega.

En los planos de planta se observa información sin enmarcar como se observa a continuación en los cuadros en color magenta.

REPORTES

Se solicita verificar en el archivo “CUADRO DE ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL SEP 2023.xlsx”, los radios de los empalmes espiral – espiral presentados ya que esta Interventoría ha implementado el diseño en planta con las abscisas de los PI’s y las longitudes de las espirales que se han presentado (en Civil 3D) y la información no concuerda con el archivo mencionado y que también se presenta en los planos planta – perfil. Se recomienda en este mismo archivo incluir las espirales de salida ya que se han diseñado empalmes asimétricos que no se reportan.

INFORME

No se presenta el concepto técnico mencionado en el numeral 4.3, de este comunicado (pendiente longitudinal mínima). Se solicita incluirlo en la próxima versión ya que la justificación que el Consultor indica en el informe se considera insuficiente y no sustentada adecuadamente. Lo anterior

No se está de acuerdo con implementar el diseño geométrico con velocidad de 20 Km/h, se considera que no es un parámetro adecuado ya que la velocidad indicada para el informe aplica para vías terciarias y claramente esta vía en estudio no lo es, hay que tener en cuenta que la operación es en terreno plano por lo cual los usuarios superarán este parámetro de diseño. No se entiende que la versión anterior del diseño geométrico presentaba velocidad de 30 Km/h en la mayoría de los tramos y cumplía con la mayoría de los criterios establecidos en la normatividad vigente y ahora no se puede implementar.

CONCLUSIONES

- El diseño presentado por el CONSORCIO VIAS OE 2021, no da cumplimiento a la normatividad vigente que rige a Colombia, en este caso el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías 2008.
- Esta Interventoría observa que se han realizado cambios en el diseño geométrico por parte del CONSORCIO VIAS OE 2021, que no han informado. Se solicita al Consorcio responder los comunicados de la Interventoría y sus observaciones punto por punto e indicar los cambios y su justificación.
- Se solicita el concepto técnico o justificación de la pendiente longitudinal menor a 0.30%, valor recomendado como pendiente mínima longitudinal por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS de 2008.
- Las longitudes presentadas en los reportes no están de acuerdo con las longitudes presentadas en los planos planta – perfil.
- Se anexan los archivos “DG-AGUAS TOLÚ_FRANCÉS-APPLUS-CVOE-035-2023.dwg”, diseño en planta teniendo en cuenta la información presentada por el Consultor donde se evidencia que el peralte no está de acuerdo con el presentado por el Contratista, también se evidencia que las geometrías están similares sin embargo los

valores de los radios en los empalmes espiral – espiral difieren, por lo cual se anexa el archivo “GEOMETRÍA VÍA TOLÚ - EL FRANCÉS_CVOE-035-2023-REVISIÓN APPLUS.xls” que contiene información del diseño en planta y diseño en perfil revisados por esta Interventoría donde en color amarillo se destacan los valores a revisar por parte de la Consultoría.

Estos diseños son Objetados, hasta que el Consorcio atienda las observaciones de la Interventoría.

5.2. El comunicado CVOE-036-2023 del 05 de diciembre de 2023 con el asunto “Respuesta oficio APPSI-154-INVIASSG2-23”.

Observaciones Generales.

No se recibe: planos de secciones transversales, reportes del alineamiento horizontal, reportes del alineamiento vertical, cartera de replanteo, cartera de chaflanes, cartera de movimientos de tierra y reportes de cantidades de pavimento.

En los planos de planta - perfil, no se relacionan las especificaciones técnicas y parámetros de diseño de las vías proyectadas, y no se tienen en cuenta otros parámetros de velocidad de diseño como son: pendientes longitudinales mínimas, pendiente transversal o bombeo, peralte máximo, valores K para curvas cóncavas y convexas.

Observaciones Particulares

PLANOS PLANTA - PERFIL

Los planos planta – perfiles revisados carecen de una presentación adecuada y estética, no se presentan las referencias topográficas, las convenciones no están de acuerdo con la presentación del diseño, no se utilizan las herramientas del software para realizar una buena presentación de la información. No se presentan las convenciones del diseño en perfil.

DISEÑO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL

Se solicita revisar el cuadro de curvas teniendo en cuenta que las coordenadas en el PI-54 del alineamiento en planta no coinciden con las presentadas en el cuadro de elementos de curvatura del plano adicionalmente en el cuadro mencionado aparece un radio de 40.0 m que no está en el diseño. La misma situación se presenta con otros PI's que esta Interventoría tiene identificados donde el Consultor debe corregir o el alineamiento horizontal o el cuadro de curvas.

Se encuentran PI's que requieren la implementación de concatenaciones de acuerdo con los parámetros requeridos, por citar un par de ejemplos se identificaron el PI 25 y PI 38 que por su deflexión requiere un empalme de acuerdo con el numeral “5.4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PLANTA”, del informe del diseño geométrico.

Adicionalmente se observa que las longitudes de los sectores circulares no cumplen con lo establecido en el MDGC INVIAS 2008 en el “Capítulo 2 CONTROLES PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO”, El valor mínimo de la curva circular depende de la distancia que puede recorrer un vehículo a la velocidad de diseño durante dos segundos. En la Ilustración 4 se resume el criterio mencionado.

Ilustración 4. Longitud mínima de curva circular

$$L_c \text{ mín} = 0.556 \times V_{CH}^2 ; V_{CH} : \text{Velocidad Específica en km/h}$$

Fuente. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, INVIAS 2008.

De acuerdo con lo anterior se solicita revisar los radios diseñados que cumplen con el radio mínimo y ampliarlos para darle cumplimiento a lo mencionado en el párrafo anterior. Esta Interventoría identificó alrededor de doce (12) radios que se pueden ajustar sin afectar predios.

Se recomienda revisar el cumplimiento de las entretangencias donde se pueda ajustar.

En los planos revisados no se incluyen los cuadros de las placas o cuadros de GPS, se recuerda que el “Capítulo 9 – Aseguramiento de la calidad del diseño geométrico”, del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 2008, establece que:

- En los planos de planta y perfil general, así como en los de intersecciones, se deben representar los puntos de referencia de nivel o bases de localización que se establezcan para el replanteo de la obra.

258

Por lo anterior se solicita incluir los cuadros mencionados.

DISEÑO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL

No se incluyen las longitudes de las tangentes verticales.

No se cumple con las pendientes mínimas establecidas de 0.30%, de acuerdo con el MDGC INVIAS 2008, que indica:

4.1. TANGENTE VERTICAL

4.1.1. Pendiente mínima

La pendiente mínima longitudinal de la rasante debe garantizar especialmente el escurrimiento fácil de las aguas lluvias en la superficie de rodadura y en las cunetas. La pendiente mínima que garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas debe ser de cero punto cinco por ciento (0.5%) como pendiente mínima deseable y cero punto tres por ciento (0.3%) para diseño en terreno plano o sitios donde no es posible el diseño con la pendiente mínima deseable. En la selección de uno de los dos valores anteriores se debe tener en cuenta el criterio de frecuencia, intensidad de las lluvias y el espaciamiento de las obras de drenaje tales como alcantarillas y aliviaderos.

Se solicita ajustar las pendientes longitudinales menores a 0.30%, para dar cumplimiento a la normatividad.

En el numeral “5.5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PERFIL”, del informe del diseño geométrico el consultor indica que:

- La pendiente mínima longitudinal para terreno plano según el manual de diseño geométrico de carreteras de INVIAS es de 0.3%, pero teniendo en cuenta la vía existente y minimizando los cortes y rellenos no fue posible cumplir con este parámetro.

Esta Interventoría no está de acuerdo teniendo en cuenta que:

- En las casillas de los perfiles las cantidades reportadas de corte y relleno registran valores de cero (0), los reportes de cantidades no son claros y tampoco es clara la información en las secciones transversales donde no se establecen los volúmenes de cortes y llenos.
- También se evidencia que la longitud de las tangentes verticales es demasiada larga en los casos donde la pendiente longitudinal es menor a 0.30%. Por lo anterior esta Interventoría no acepta valores menores a los establecidos en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS sin una justificación técnica y comprobable.

El MDGC en su numeral “4.2 CURVAS VERTICALES”, indica que para tramos donde la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida es menos de 1.0% (valor de “A”), no se proyectan curvas verticales ya que resulta improcedente e impráctico el implantarlas. El Consultor no ha tenido en cuenta ese criterio de la normatividad mencionada y el diseño vertical de la Vía Aguas Negras - Berlín cuenta con curvas

verticales diseñadas incluso en los sectores en los que no se requiere. Se solicita al Consultor revisar y eliminar las curvas verticales que no se necesitan.

En cuanto a los valores de K, esta Interventoría revisó la información y como resultado se evidencia que tampoco se da cumplimiento al K máximo establecido por el MDGC INVIAS, para las curvas verticales cóncavas y convexas. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS indica en el numeral 4.2.3.1. Curva convexa:

- Longitud máxima de la curva vertical convexa según el criterio de drenaje

En el punto más alto de la cresta de una curva vertical convexa con pendiente S_1 y S_2 de diferente signo se tiene un corto tramo a nivel (pendiente = 0%), que dificulta el drenaje longitudinal, para lo cual la AASHTO – 2004 considera que un valor de A igual a cero punto seis por ciento (0.6%) en un tramo de la curva igual a treinta metros (30 m), provee el adecuado drenaje en el sector más plano de la curva.

$$K_{\text{máx}} = \frac{30}{0.6} = 50$$

Para garantizar el drenaje adecuado en la cresta de la curva vertical convexa se debe diseñar la curva con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

También El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS indica en el numeral 4.2.3.2. Curva cóncava:

- Longitud máxima de la curva vertical cóncava según el criterio de drenaje

Es necesario controlar la longitud máxima de la curva vertical cóncava para evitar el empozamiento de las aguas superficiales en la batea o punto más bajo de la curva. De acuerdo con este criterio, se debe diseñar la curva vertical cóncava con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

Por lo anterior, esta Interventoría recomienda revisar el K máximo de las curvas verticales cóncavas y convexas para verificar que su valor no sea mayor a 50. Esta sugerencia va de la mano con la observación anterior ya que seguramente los valores de K máximos hallados en el diseño y que son mayores a 50, corresponde a las curvas verticales diseñadas donde el valor de A es menor al 1.0% y no se requiere diseño de curvas verticales.

SECCIONES TRANSVERSALES

Los planos no tienen una presentación adecuada, no se incluye una grilla en las secciones donde se tenga una referencia de los anchos de calzada con las cotas de los bordes.

La información de cortes y llenos es confusa no se entiende a qué corresponden las cantidades.

DISEÑO DE PERALTE

El diseño de peralte no corresponde con la planta presentada por el Consultor, por lo cual se recomienda recalcular, esta Interventoría ha realizado la modelación del peralte y encuentra inconsistencias del resultado obtenido con lo recibido del Consultor.

El diagrama no tiene una presentación adecuada, no se incluye una grilla en el diagrama de peralte y los textos se encuentran sobrepuestos. No se presenta la escala de los valores en la grilla del peralte.

No se presentan las convenciones del diagrama de peralte, no se distingue cual es el borde derecho ni cual el borde izquierdo.


REPORTES

Los reportes presentados por el Consultor son confusos.

El contenido de cada reporte al parecer está incompleto, es decir no corresponden a la información de la totalidad de la longitud de los trazados tanto en planta como en perfil.

INFORME

En la Introducción el Consultor indica lo siguiente:



Luego de revisar los trazados en planta – perfil y secciones transversales, el diseño no está de acuerdo con el texto resaltado ya que no se cumple con los parámetros para la velocidad de 40 Km/h.

La Introducción presentada por el Consultor no está de acuerdo con el objeto del contrato el cual establece: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Se recomienda ajustar la introducción al objeto del contrato.

No se presentan los objetivos específicos.

El alcance que plantea el Consultor no está de acuerdo con el objeto del contrato el cual establece: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Se recomienda llevar el alcance del diseño geométrico del tramo Aguas Negras – Berlín – San Onofre, al objeto del contrato.

No hay un numeral del “Estado Actual de la Vía”, donde se describa detalladamente y con registro fotográfico las condiciones de la vía a mejorar.

No se presenta un numeral de “Estudios Previos”, donde se describa la información consultada para la elaboración y actualización del diseño geométrico presentado, si esto aplica.

No se ha incluido un numeral de la “Metodología”, donde se presente una secuencia de las actividades a realizar para obtener un diseño geométrico acorde con el objeto del Contrato a ejecutar.

En el numeral “5.2. VELOCIDAD DE DISEÑO” se presenta la Tabla 1 donde No se indica la identificación en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008 y que corresponde a la Tabla 2.1., tampoco se indica o se resalta en la tabla el criterio establecido de 40 Km/h.

En el numeral “5.3. VEHICULO DE DISEÑO” se establece como vehículo de diseño el bus mediano, lo cual es extraño teniendo en cuenta que para las vías terciarias por lo general se establece un Camión de Tipo C3 como el vehículo de diseño. Por lo anterior se solicita al Contratista el concepto técnico del especialista de tránsito donde se indica en sus estudios el tipo de vehículo que recomienda.

En el numeral “5.4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PLANTA” el Consultor indica que:

- El radio mínimo para velocidad de 40km/h para peralte máximo de 6% es de 43 metros, el cual en la mayoría de las curvas horizontales se cumplió, con excepción de curvas donde la de deflexión fue crítica y el dejar curvas de radio de 43 metros afectaban los predios.

Se solicita al Consultar indicar cuales son los sectores donde se presentan los incumplimientos a la implementación del radio mínimo. En este mismo numeral se presenta

la Tabla 2, que en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008 corresponde a la Tabla 3.3., no se indica o se resalta el radio mínimo para la velocidad de 40 Km/h. Como se ha recomendado es importante indicar la identificación (numeración) de las tablas y figuras como se encuentran en la fuente.

En el numeral “5.5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PERFIL”, se afirma que:

- **Criterio de Drenaje:** Establece una longitud máxima que puede tener la curva vertical para evitar que, por ser muy extensa, en su parte central resulte muy plana dificultándose el drenaje de la calzada.
- Se utilizaron puntos de quiebre verticales en los casos en los cuales se presenten PIV's con diferencia algebraica de pendientes menor a 1.0%.
- La pendiente mínima longitudinal para terreno plano según el manual de diseño geométrico de carreteras de INVIAS es de 0.3%, pero teniendo en cuenta la vía existente y minimizando los cortes y rellenos no fue posible cumplir con este parámetro.

Estos criterios no se cumplen en el diseño presentado por el consultor y la explicación de esta inconformidad de la Interventoría está dada en las observaciones al diseño en planta.

En el numeral “5.6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO TRANSVERSAL” se presenta la “Tabla 3 Ancho de calzada” la cual está bien referenciada tanto en el numeral como en la fuente donde se indica correctamente que corresponde a la Tabla 5.2, sin embargo, no se indica o resalta el ancho que corresponde utilizar en el diseño geométrico de la vía en estudio. Cabe indicar que el ancho de la calzada es en metros.

Con respecto al tema de los sobreanchos, se debe tener en cuenta por parte del Consultor que para vehículos rígidos como el C3 o el Bus Mediano, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 2008, incluye el numeral “5.4.1.1. Vehículos Rígidos”, donde plantea la metodología y los criterios para el cálculo de los sobreanchos en las condiciones ya indicadas. Por lo cual se recomienda eliminar la metodología y parámetros de diseño de los sobreanchos para vehículos articulados.

Adicionalmente se debe referenciar la “Figura 5 Transición del sobreancho en las curvas” que corresponde a la Figura 5.6 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008.

En el numeral “5.7. RESUMEN DE PARAMETROS DE DISEÑO”, claramente no se cumple con lo indicado por el Consultor.

En el numeral “7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, se indica que:

- Para el desarrollo del proyecto se establece un sistema de georreferenciación amarrado al sistema de coordenadas I.G.A.C., que permiten tener soporte en el momento de realizar las labores de replanteo de la obra.

Pero en los planos no se presentan los cuadros con las placas de amarre o cuadros de GPS, tampoco hay una nota que mencione el sistema u origen de coordenadas del proyecto. Sin esa información en los planos esta conclusión no es válida.

No se presentan conclusiones que hagan referencia al cumplimiento del objeto del contrato.

CONCLUSIONES

- Como ya señaló esta Interventoría la presentación de los planos planta – perfil todavía no se mejora la presentación de los planos donde los tamaños de los textos difieren notoriamente.
- Se espera en la próxima entrega que el Consultor mejore la presentación, donde se resalte el diseño y sus elementos como son los ejes y los bordes.
- Las convenciones tanto del diseño en planta como el diseño en perfil deben ser coherentes y de nuevo se insiste en la buena presentación de los planos. Los planos de planta deben tener incluidos los parámetros de diseño para la planta y el perfil, presentar la sección típica, los cuadros de placas o de GPS, los textos al frente. En general no se da cumplimiento al Capítulo 9 del MDGC del INVÍAS de 2008.
- El diseño geométrico presenta incumplimiento en el diseño horizontal, diseño vertical y diseño de peralte.
- El esquema de sección típica presentada en los planos planta – perfil, carece de una presentación adecuada y la estructura de pavimento no corresponde con la información descrita en el Informe de diseño geométrico.
- Las secciones transversales presentadas en el oficio **CVOE-031-2022**, no indican el empalme con la vía existente en el inicio ni el final del diseño.
- Las observaciones de la Interventoría están de acuerdo con la normatividad vigente como es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS de 2008 y de la Guía de Proyectos Tipo que corresponde al “Mejoramiento de vías terciarias-vías de tercer orden” de 2018 documento emitido por el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del INVÍAS. Teniendo en cuenta que este es un Contrato de Mejoramiento el MDGC del INVÍAS 2008, indica que:

1.3.2.4. Especificaciones para el diseño geométrico del mejoramiento

La vía mejorada debe ser una carretera cómoda, segura y adaptada a las nuevas exigencias del tránsito, por lo tanto es indispensable cumplir con las especificaciones indicadas en este Manual. El resultado de mejorar la sección transversal, los alineamientos en planta y en perfil deben ser congruentes con las expectativas que inicialmente se tiene del mejoramiento, cumpliendo con los mismos requerimientos exigidos para el diseño geométrico de una vía nueva. Lograr el cumplimiento de estos criterios es el reto que el diseñador del mejoramiento debe asumir.

Y la Guía de Proyectos Tipo que corresponde al “Mejoramiento de vías terciarias-vías de tercer orden” de 2018 del DNP plantea que:

Mejoramiento: cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley de infraestructura). Comprende entre otras, las actividades de: ampliación de calzada, construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamiento horizontal y vertical), construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, construcción de estructura del pavimento, estabilización de afirmados, tratamientos superficiales o riego, señalización vertical, demarcación lineal, construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento puede considerarse la construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, cuando estos no representan más del 30% del total de la vía.

- Esta Interventoría da un concepto de Objeción al diseño geométrico presentado por el CONSORCIO VIAS OE 2021. Por lo cual se espera sean atendidas las observaciones presentadas en este documento o en su defecto justificar los incumplimientos donde se requiera. Se evidencia que no se atendieron todas las observaciones realizadas a la información adjunta al oficio **CVOE-225-2022** realizadas en abril de 2023, las cuales no fueron respondidas en el comunicado CVOE-031-2023 ni tampoco se atendieron todas las observaciones realizadas a la información adjunta al comunicado **CVOE-031-2022** realizadas en noviembre de 2023.

Se adjuntan los archivos “DG-AGUAS NEGRAS_BERLÍN-APPLUS-CVOE-036-2023.dwg” y “GEOMETRÍA VÍA AGUAS NEGRAS - BERLÍN_CVOE-036-2023-REVISIÓN APPLUS.xls” donde la Interventoría incluye notas de las revisiones realizadas sobre lo encontrado.


Saludo cordial,



WILSON YAMEL PÉREZ Q.

ING. CIVIL – ESPECIALISTA EN DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y AEROPISTAS
MAGISTER EN INFRAESTRUCTURA VIAL

REVISADO POR



Oscar Javier Villacob Iriarte

Director de Interventoría

INFORME DE TOPOGRAFIA

INFORME DE TOPOGRAFÍA

INTERVENTORÍA NO 2259 DE 2021 – INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - GRUPO 2.

CONTRATO LP-SID 007-2021 – MEJORAMIENTO DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESAS DE VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

**APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
SINCELEJO – SUCRE
DICIEMBRE 2023.**

GENERALIDADES

A continuación se presenta el informe técnico de las actividades propias de la topografía, desarrolladas para generar la información requerida en los estudios y diseños para el mejoramiento de vías localizadas en cuatro (4) municipios del departamento de Sucre.

OBJETIVO GENERAL

Generar la información topográfica necesaria para los estudios, diseños técnicos e implantación de los proyectos de mejoramiento en cuatro tramos de vías localizadas en el departamento de Sucre. (vías aserradero – coveñas, guayabal – parcela de algarrobo y desvío hacia el sector represas de villeros en el municipio de coveñas, tolú – el francés – guacamaya en el municipio de santiago de tolú, aguas negras – berlín – san onofre en el municipio de san onofre y palmira – gualón, municipio de toluviejo, departamento de sucre).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Generar perfiles longitudinal del terreno a partir de una nube de puntos levantada con equipos de última tecnología, con las respectivas cotas.
- ✓ Crear las secciones transversales de la vía levantada.

1. METODOLOGÍA

El desarrollo de nuevas tecnologías ha influido de modo decisivo en el campo de la topografía y los replanteos de obras. Los instrumentos topográficos (estaciones totales, niveles láser, cámaras semimétricas, GPS, etc.) han supuesto un cambio radical en la forma de realizar los trabajos, a la vez que se aumenta la precisión (errores inferiores al centímetro.) y se eliminan las equivocaciones, lo que ha motivado que no se utilicen los antiguos e imprecisos instrumentos taquimétricos (medidas con mira topográficos). El presente informe tiene como fin representar el levantamiento topográfico, planimétricos y altimétrico de vías aserradero – coveñas, guayabal – parcela de algarrobo y desvío hacia el sector represas de villeros en el municipio de coveñas, tolú – el francés – guacamaya en el municipio de santiago de tolú, aguas negras – berlín – san onofre en el municipio de san onofre y palmira – gualón, municipio de toluviejo, departamento de sucre.

LOGISTICA

La logística de campo estuvo a cargo del Ingeniero Agrícola Anderson Villamizar Teherán según sus requerimientos.

RECURSO HUMANO

El proyecto fue dirigido y conducido en campo por Anderson Villamizar Teherán, con el apoyo de dos (2) auxiliares de topografía que fueron contratados para tal fin. El trabajo de oficina en cuanto a la digitalización y procesamiento de la información obtenida en campo estuvo a cargo de Anderson Villamizar Teherán.

RECURSO TÉCNICO

Para lograr una mayor cobertura y obtener información copiosa de manera rápida y económica, se utilizaron herramientas con tecnología de punta, como el sistema de posicionamiento global GPS y estación total electrónica.

EQUIPO DE CAMPO

- Estación total electrónica, Topcon modelo GTS 602.
- Un cinta métrica.
- Un flexómetro.
- Un martillo.
- Clavos de acero.
- Mojones de concreto y Estacas.

EQUIPO DE OFICINA

- Computador personal de alto rendimiento marca ASUS.
- programas especializados como CIVILCAD, AUTOCAD 2022, MAGNA SIRGAS PRO V 2.0 y MAPSOURCE.

PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se arma la estación total encima del punto de referencia GPS11, y con la ayuda de un segundo punto GPS12, se hizo el amarre respectivo para el levantamiento, esto con el fin de darles coordenadas X, Y, Z a los detalles que se encontraron donde se desarrollaría el levantamiento altimétrico y planímetro.



DIBUJO DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

El dibujo de los planos topográficos se puede realizar de la siguiente manera: Dibujo manual, lo cual ya no se utiliza con frecuencia, por la demora en ejecutarse y en realizarse las correcciones; además, por la dificultad de reproducir en original las veces necesarias que el proyecto lo requiera. Programas especializados de CAD e Ingeniería, que permiten utilizar las diferentes herramientas para la realización de los planos topográficos. En la actualidad son utilizados con mayor frecuencia ya que se pueden obtener mejores rendimientos, resultados y precisión del dibujo, pues permite realizar las correcciones con mayor agilidad y la más importante, poder adicionar o eliminar información de acuerdo a las características del proyecto, reproducirse las veces necesarias o que el proyecto lo requiera, además se puede cambiar la escala de salida, también, ocultar información que no requiera el especialista en el momento de utilizar dicho plano; igualmente, puede entregarse en forma digital para que cada especialista pueda agregar su propia información.

CARACTERISTICAS DE LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.

Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un proyecto. Constituyen la geometría plana de las obras proyectadas, de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones. Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas de todas construcciones y acciones que comportan los trabajos desarrollados por el proyectista. Los planos definen las obras que se han de desarrollar o que se encuentren en desarrollo y han de contener todos los detalles necesarios para la completa y eficaz representación de las obras.

DIBUJO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Los planos se realizarán bajo el programa de AutoCAD 2022 de Autodesk, obteniendo un archivo en formato digital con extensión *.dwg. Para poder manipular y acceder con mayor agilidad se creó un archivo en planta donde se muestran los detalles del terreno.

RESULTADOS.

- Cartera de levantamiento topográfico.
- Levantamiento topográfico del tramo a intervenir.
- Perfiles y secciones transversales.

ANEXOS.


- Cartera topográfica de levantamiento.
- Planos topográficos.
- Imágenes.

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO


- Realizar reconocimiento in situ del estado de los tramos a intervenir
- Realizar el levantamiento planimétricos y altimétricos de las vías mencionadas anteriormente.
- Identificar la materialización y ocupación de los puntos topográficos de cada proyecto, debidamente georreferenciados.
- El amarre de los 2 deltas que se materializaron para hacer el levantamiento topográfico, se hizo con coordenadas del IGAC, se trasladó con estación total Topcon GTS 602.
- Realización y entrega del informe del levantamiento topográfico.

LOCALIZACIONES DE LOS PROYECTOS.


PALMIRA - GUALÓN (TOLUVIEJO-SUCRE).




GUAYABAL – COVEÑAS.




TOLÚ – EL FRANCÉS.



BERLÍN – AGUAS NEGRAS.



Alcantarillas Berlín – Aguas Negras. San Onofre.



LEVANTAMIENTOS

Nuevo chequeo de eje via Guayabal despues instalacion de subbase

EJE PRINCIPAL		
ABS	NORTE	ESTE
K0+000	1530682.82	823474.081
K0+010	1530682.52	823464.086
K0+020	1530682.07	823454.096
K0+030	1530681.47	823444.115
K0+040	1530680.86	823434.134
K0+050	1530680.24	823424.153
K0+060	1530679.63	823414.172
K0+070	1530679.08	823404.187
K0+080	1530678.69	823394.195
K0+090	1530678.46	823384.197
K0+100	1530678.4	823374.203
K0+110	1530678.39	823364.203
K0+120	1530678.38	823354.203
K0+130	1530678.37	823344.203
K0+140	1530678.35	823334.203
K0+150	1530678.34	823324.203
K0+160	1530678.33	823314.203
K0+170	1530678.32	823304.203
K0+180	1530678.31	823294.203
K0+190	1530678.3	823284.203
K0+200	1530678.28	823274.203
K0+210	1530678.27	823264.203
K0+220	1530678.26	823254.203
K0+230	1530678.25	823244.203
K0+240	1530678.24	823234.203
K0+250	1530678.23	823224.203
K0+260	1530678.22	823214.203
K0+270	1530678.2	823204.203
K0+280	1530678.19	823194.203
K0+290	1530678.18	823184.203
K0+300	1530678.17	823174.203
K0+310	1530678.65	823164.225
K0+320	1530681.02	823154.527
K0+330	1530685.26	823145.492
K0+340	1530691.22	823137.48
K0+350	1530698.17	823130.297
K0+360	1530705.15	823123.13
K0+370	1530711.86	823115.718
K0+380	1530717.93	823107.775
K0+390	1530723.32	823099.354
K0+400	1530728.39	823090.738
K0+410	1530733.47	823082.122
K0+420	1530738.54	823073.506
K0+430	1530743.62	823064.89
K0+440	1530748.7	823056.274
K0+450	1530753.77	823047.658
K0+460	1530758.85	823039.041

K0+470	1530763.92	823030.425
K0+480	1530769	823021.809
K0+490	1530774.07	823013.193
K0+500	1530779.15	823004.577
K0+510	1530784.23	822995.961
K0+520	1530789.42	822987.419
K0+530	1530794.83	822979.008
K0+540	1530800.45	822970.736
K0+550	1530806.24	822962.583
K0+560	1530812.05	822954.443
K0+570	1530817.86	822946.304
K0+580	1530823.67	822938.165
K0+590	1530829.48	822930.025
K0+600	1530835.29	822921.886
K0+610	1530841.1	822913.747
K0+620	1530846.91	822905.607
K0+630	1530852.72	822897.468
K0+640	1530858.53	822889.329
K0+650	1530864.34	822881.189
K0+660	1530870.15	822873.05
K0+670	1530875.96	822864.911
K0+680	1530881.79	822856.791
K0+690	1530887.73	822848.742
K0+700	1530893.76	822840.768
K0+710	1530899.88	822832.856
K0+720	1530906.01	822824.954
K0+730	1530912.13	822817.044
K0+740	1530918.18	822809.08
K0+750	1530924.15	822801.056
K0+760	1530930.03	822792.973
K0+770	1530935.84	822784.831
K0+780	1530941.58	822776.636
K0+790	1530947.3	822768.436
K0+800	1530953.02	822760.237
K0+810	1530958.75	822752.037
K0+820	1530964.47	822743.838
K0+830	1530970.2	822735.638
K0+840	1530975.92	822727.439
K0+850	1530981.65	822719.245
K0+860	1530987.52	822711.144
K0+870	1530993.39	822703.045
K0+880	1530999.25	822694.945
K0+890	1531005.12	822686.846
K0+900	1531010.98	822678.747
K0+910	1531016.85	822670.648
K0+920	1531022.71	822662.549

K0+930	1531028.58	822654.449
K0+940	1531034.44	822646.35
K0+950	1531040.31	822638.251
K0+960	1531046.18	822630.152
K0+970	1531052.04	822622.053
K0+980	1531057.91	822613.954
K0+990	1531063.77	822605.854
K0+1000	1531069.64	822597.755
K0+1010	1531075.5	822589.656
K0+1020	1531081.37	822581.557
K0+1030	1531087.23	822573.458
K0+1040	1531093.1	822565.358
K0+1050	1531098.96	822557.259
K0+1060	1531104.83	822549.16
K0+1070	1531110.7	822541.061
K0+1080	1531116.56	822532.962
K0+1090	1531122.43	822524.862
K0+1100	1531128.22	822516.711
K0+1110	1531133.85	822508.446
K0+1120	1531139.31	822500.07
K0+1130	1531144.6	822491.587
K0+1140	1531149.73	822482.999
K0+1150	1531154.68	822474.314
K0+1160	1531159.56	822465.585
K0+1170	1531164.49	822456.889
K0+1180	1531169.52	822448.243
K0+1190	1531174.63	822439.647
K0+1200	1531179.82	822431.103
K0+1210	1531185.1	822422.611
K0+1220	1531190.47	822414.172
K0+1230	1531195.92	822405.788
K0+1240	1531201.45	822397.458
K0+1250	1531207.07	822389.184
K0+1260	1531212.77	822380.967
K0+1270	1531218.54	822372.801
K0+1280	1531224.32	822364.643
K0+1290	1531230.1	822356.484
K0+1300	1531235.89	822348.326
K0+1310	1531241.67	822340.167
K0+1320	1531247.45	822332.009
K0+1330	1531253.24	822323.851
K0+1340	1531259.02	822315.692
K0+1350	1531264.8	822307.534
K0+1360	1531270.6	822299.39
K0+1370	1531276.47	822291.293
K0+1380	1531282.41	822283.246

K0+1390	1531288.41	822275.248
K0+1400	1531294.48	822267.301
K0+1410	1531300.62	822259.405
K0+1420	1531306.82	822251.56
K0+1430	1531313.09	822243.767
K0+1440	1531319.42	822236.026
K0+1450	1531325.81	822228.338
K0+1460	1531332.26	822220.702
K0+1470	1531338.72	822213.07
K0+1480	1531345.19	822205.439
K0+1490	1531351.65	822197.807
K0+1500	1531358.11	822190.176
K0+1510	1531364.57	822182.544
K0+1520	1531371.04	822174.913
K0+1530	1531377.5	822167.281
K0+1540	1531383.96	822159.65
K0+1550	1531390.42	822152.018
K0+1560	1531396.88	822144.387
K0+1570	1531403.35	822136.755
K0+1580	1531409.81	822129.124
K0+1590	1531416.36	822121.573
K0+1600	1531423.43	822114.498
K0+1610	1531431.01	822107.986
K0+1620	1531439.08	822102.077
K0+1630	1531447.57	822096.805
K0+1640	1531456.45	822092.201
K0+1650	1531465.65	822088.292
K0+1660	1531475.12	822085.103
K0+1670	1531484.72	822082.287
K0+1680	1531494.31	822079.471
K0+1690	1531503.91	822076.655
K0+1700	1531513.5	822073.839
K0+1710	1531523.1	822071.023
K0+1720	1531532.7	822068.207
K0+1730	1531542.29	822065.391
K0+1740	1531551.89	822062.575
K0+1750	1531561.48	822059.759
K0+1760	1531571.08	822056.943
K0+1770	1531580.67	822054.128
K0+1780	1531590.27	822051.312
K0+1790	1531599.86	822048.496
K0+1800	1531609.46	822045.68
K0+1810	1531619.05	822042.864
K0+1820	1531628.65	822040.048
K0+1830	1531638.24	822037.232
K0+1840	1531643.96	822035.555

VOLUMEN CORTE CEREZO SUBRASANE PROYECTADO

Nombre de obra lineal: CORREDOR TRAMO I VIA GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO

Descripción:

Intervalo de P.K.: Inicio: 0+760 - 0+850

CARTERA DE CAMPO																
ABSCISA	BORDE IZQUIERDO						EJE		BORDE DERECHO						VOLUMEN TOTAL (M3)	OBSERVACIONES
	VOLUMEN PARCIAL (M3)	AREA (M2)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	CORTE (M)	DESFASE (M)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	CORTE (M)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	CORTE (M)	DESFASE (M)	AREA (M2)		
K0+760		1.53	16.343	15.840	-0.503	3.350	16.312	15.903	-0.409	16.446	15.840	-0.606	3.350	1.700		
K0+770	14.45	1.36	16.385	15.857	-0.528	3.350	16.205	15.920	-0.285	16.150	15.857	-0.293	3.350	0.968	13.34	27.79
K0+780	12.92	1.22	16.060	15.631	-0.429	3.350	15.995	15.694	-0.301	15.886	15.631	-0.255	3.350	0.931	9.50	22.42
K0+790	11.65	1.11	15.601	15.216	-0.385	3.350	15.555	15.279	-0.276	15.527	15.216	-0.311	3.350	0.983	9.57	21.22
K0+800	8.65	0.62	14.934	14.731	-0.203	3.350	14.963	14.794	-0.169	14.890	14.731	-0.159	3.350	0.549	7.66	16.31
K0+810	4.69	0.36	14.336	14.246	-0.090	3.350	14.431	14.309	-0.122	14.360	14.246	-0.114	3.350	0.395	4.72	9.61
K0+820	1.16	-0.12	13.798	13.762	-0.036	3.350	13.716	13.825	0.109	13.805	13.762	-0.043	3.350	-0.111	1.42	2.59
K0+830	-1.64	-0.19	13.289	13.277	-0.012	3.350	13.217	13.340	0.123	13.287	13.277	-0.010	3.350	-0.189	-1.50	-3.04
K0+840	-0.87	0.01	12.845	12.763	-0.082	3.350	12.751	12.826	0.075	12.841	12.763	-0.078	3.350	0.005	-0.92	-1.79
K0+850	0.68	0.12	12.501	12.398	-0.103	3.350	12.432	12.461	0.029	12.487	12.398	-0.089	3.350	0.101	0.53	1.21
VOLUMEN PARCIAL	51.99													VOLUMEN PARCIAL	44.33	96.32
																VOLUMEN TOTAL

Nombre de obra lineal: CORREDOR TRAMO I VIA GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO

Descripción:

Intervalo de P.K.: inicio: 0+860 - 1+000

CARTERA DE CAMPO																		COTA DIS EJE
ABSCISA	BORDE IZQUIERDO						EJE				BORDE DERECHO				VOLUMEN PARCIAL (M3)	VOLUMEN TOTAL (M3)	OBSERVACIONES	
	VOLUMEN PARCIAL (M3)	AREA (M2)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	RRELLENO (M)	DESFASE (M)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	RRELLENO (M)	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	RRELLENO (M)	DESFASE (M)	AREA (M2)				
K0+860		-0.02	12.165	12.115	-0.050	3.350	12.140	12.178	0.038	12.088	12.115	0.027	3.350	0.109			12.526	
K0+870	0.31	0.08	11.917	11.914	-0.003	3.350	11.925	11.977	0.052	11.850	11.914	0.064	3.350	0.194	1.52	1.83	TRANSICION	
K0+880	1.26	0.17	11.690	11.716	0.026	3.350	11.704	11.779	0.075	11.631	11.716	0.085	3.350	0.268	2.31	3.57	TRANSICION	
K0+890	2.29	0.29	11.529	11.614	0.085	3.350	11.590	11.677	0.087	11.449	11.614	0.165	3.350	0.422	3.45	5.74	TRANSICION	
K0+900	3.21	0.35	11.293	11.481	0.188	3.350	11.481	11.524	0.043	11.309	11.481	0.152	3.350	0.327	3.74	6.95	TRANSICION	
K0+910	0.77	-0.20	11.113	11.307	-0.196	3.350	11.383	11.370	-0.013	11.213	11.307	0.094	3.350	0.136	2.31	3.08	TRANSICION	
K0+920	-0.97	0.01	11.183	11.192	0.009	3.350	11.281	11.255	-0.026	11.075	11.192	0.117	3.350	0.186	1.61	0.64		
K0+930	-0.46	-0.10	11.141	11.102	-0.039	3.350	11.184	11.165	-0.019	11.070	11.102	0.032	3.350	0.022	1.04	0.58		
K0+940	-0.25	0.05	10.977	11.038	0.061	3.350	11.134	11.101	-0.033	10.960	11.038	0.078	3.350	0.075	0.49	0.23		
K0+950	-0.20	-0.09	11.050	10.968	-0.082	3.350	11.061	11.061	0.000	11.016	10.968	-0.048	3.350	-0.030	0.23	0.03		
K0+960	0.82	0.25	10.847	10.964	0.117	3.350	10.994	11.027	0.033	10.853	10.964	0.111	3.350	0.241	1.06	1.89		
K0+970	3.69	0.49	10.847	10.994	0.147	3.350	10.914	11.057	0.143	10.853	10.994	0.141	3.350	0.478	3.58	7.27		
K0+980	5.52	0.62	10.816	11.040	0.224	3.350	10.958	11.103	0.145	10.880	11.040	0.160	3.350	0.511	4.93	10.45		
K0+990	5.18	0.42	10.936	11.091	0.155	3.350	11.059	11.154	0.095	10.936	11.091	0.155	3.350	0.419	4.65	9.83		
K1+000	3.08	0.20	11.078	11.177	0.099	3.350	11.221	11.240	0.019	11.099	11.177	0.078	3.350	0.162	2.91	5.99		
CAJEO	70.00	0.50			0.250	2.000						0.250	2.000	0.500	70.00	140.00		
VOLUMEN PARCIAL	94.24												VOLUMEN PARCIAL	103.82	198.06	VOLUMEN TOTAL		

COTA DESPUES DESCAPOTE EN HOMBRO Y CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA RASANTE

CAJEO= ESPESOR x ANCHO x LONGITUD

VOLUMEN RELLENO CAJEO EJECUTADO

Nombre de obra lineal: CORREDOR TRAMO I VIA GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO

Descripción:

Intervalo de P.K.: inicio: 0+810 - 0+850

CARTERA DE CAMPO															
ABSCISA	BORDE IZQUIERDO					HOMBRO			BORDE DERECHO					VOLUMEN PARCIAL (M3)	VOLUMEN TOTAL (M3)
	VOLUMEN PARCIAL (M3)	AREA (M2)	TERRENO NATURAL	COTA CORTE	ESPESOR	DESFASE (M)	TERRENO NATURAL	COTA CORTE	ESPESOR	TERRENO NATURAL	SUBRASANTE PROYECTADA	RRELLENO (M)	DESFASE (M)	AREA (M2)	
K0+810		0.23	14.336	14.128	0.208	2.00	14.331	14.309	0.022						
K0+820	2.94	0.36	13.798	13.566	0.232	2.00	13.677	13.551	0.126						12.526
K0+830	3.75	0.39	13.289	13.033	0.256	2.00	13.158	13.021	0.137						12.327
K0+840	3.52	0.31	12.845	12.637	0.208	2.00	12.699	12.597	0.102						12.129
K0+850	3.08	0.31	12.501	12.296	0.205	2.00	12.371	12.271	0.100						12.027
K0+860															11.824
VOLUMEN PARCIAL	13.29													VOLUMEN PARCIAL	0.00
															0.00
															VOLUMEN TOTAL

COTA DESPUES DESCAPOTE EN HOMBRO Y CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA RASANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Chequeo material de subbase entre K1+730 hacia mayores Gualón – La Palmira



Visita de inspección de material de subbase.



Chequeo Subbase via Guayabal – Coveñas.



Visita de inspección via Guayabal – Coveñas.



Visita de inspección via Berlín – Aguas Negras



Chequeo subbase ramal represa de Villeros – Coveñas.

OBSERVACIONES.

Este documento está basado en la información tomada en campo en el periodo comprendido desde el primero (1) hasta el treinta (31) de diciembre de 2023, tiempo durante el cual se realizaron las distintas visitas a los municipios priorizados de acuerdo al contrato LP-SID 007-2021. Realizando actividades de campo entre las que se tienen, georreferenciación de ejes, chequeo de BM'S, levantamiento de terreno natural, chequeo de excavaciones y control en cada una de las actividades realizadas por el contratista, socialización de proceso constructivo y analisis de diseño recibidos por esta interventoría correspondientes a la vía Aguas Negras – Berlín. Actividades concentradas en el tramo correspondiente al ramal de 630 metros en la vía Guayabal – Represa de Villeros en Coveñas, Tolú – el Francés y La Palmira – Gualón entre abscisas K1+730 – K1+860 los caules no han mostrado avance significativo este ultimo mes.

Anderson Villamizar Teherán
TP No 22268-324023 COR
E-mail: andersonvillamizar10@gmail.com

REVISADO POR

Oscar Javier Villacob Iriarte
Director de Interventoría

PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIA DE OBRA PUBLICA INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC										CÓDIGO		
												VERSION		
												PÁGINA		1 DE 1
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 2298 DE 2021														
OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - GRUPO 2														
INTERVENIOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS														
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SD-060-2021														
CONTRATISTA: CENSO SOCIO-055 DE 2021														
No.	MES DE EJECUCION	RECURSOS PROGRAMADOS EN EL MES			RECURSOS PROGRAMADOS ACUMULADOS			RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES			RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS			
		VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL	
1	abr-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	may-22	\$ 4,428,500.00	\$ 841,415.00	\$ 5,269,915.00	\$ 4,428,500.00	\$ 841,415.00	\$ 5,269,915.00	\$ 4,428,500.00	\$ 841,415.00	\$ 5,269,915.00	\$ 4,428,500.00	\$ 841,415.00	\$ 5,269,915.00	
3	jun-22	\$ 22,274,000.00	\$ 4,232,060.00	\$ 26,506,060.00	\$ 26,702,500.00	\$ 5,073,475.00	\$ 31,775,975.00	\$ 22,274,000.00	\$ 4,232,060.00	\$ 26,506,060.00	\$ 26,702,500.00	\$ 5,073,475.00	\$ 31,775,975.00	
4	jul-22	\$ 30,454,000.00	\$ 5,786,260.00	\$ 36,240,260.00	\$ 57,156,500.00	\$ 10,899,735.00	\$ 68,016,235.00	\$ 30,454,000.00	\$ 5,786,260.00	\$ 36,240,260.00	\$ 57,156,500.00	\$ 10,899,735.00	\$ 68,016,235.00	
5	ago-22	\$ 36,452,480.00	\$ 6,925,971.00	\$ 43,378,451.00	\$ 93,608,980.00	\$ 17,785,706.00	\$ 111,394,686.00	\$ 36,452,480.00	\$ 6,925,971.00	\$ 43,378,451.00	\$ 93,608,980.00	\$ 17,785,706.00	\$ 111,394,686.00	
6	sep-22	\$ 54,572,000.00	\$ 10,368,680.00	\$ 64,940,680.00	\$ 148,180,980.00	\$ 28,154,386.00	\$ 176,335,366.00	\$ 54,572,000.00	\$ 10,368,680.00	\$ 64,940,680.00	\$ 148,180,980.00	\$ 28,154,386.00	\$ 176,335,366.00	
7	oct-22	\$ 81,046,540.00	\$ 15,398,843.00	\$ 96,445,383.00	\$ 229,227,520.00	\$ 43,553,229.00	\$ 272,780,749.00	\$ 81,046,540.00	\$ 15,398,843.00	\$ 96,445,383.00	\$ 229,227,520.00	\$ 43,553,229.00	\$ 272,780,749.00	
8	nov-22	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 331,387,520.00	\$ 62,963,629.00	\$ 394,351,149.00	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 331,387,520.00	\$ 62,963,629.00	\$ 394,351,149.00	
9	dic-22	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 433,547,520.00	\$ 82,374,029.00	\$ 515,921,549.00	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 433,547,520.00	\$ 82,374,029.00	\$ 515,921,549.00	
10	ene-23	\$ 106,040,000.00	\$ 20,147,600.00	\$ 126,187,600.00	\$ 539,587,520.00	\$ 102,521,629.00	\$ 642,109,149.00	\$ 106,040,000.00	\$ 20,147,600.00	\$ 126,187,600.00	\$ 539,587,520.00	\$ 102,521,629.00	\$ 642,109,149.00	
11	feb-23	\$ 107,650,000.00	\$ 20,453,500.00	\$ 128,103,500.00	\$ 647,237,520.00	\$ 122,975,129.00	\$ 770,212,649.00	\$ 107,650,000.00	\$ 20,453,500.00	\$ 128,103,500.00	\$ 647,237,520.00	\$ 122,975,129.00	\$ 770,212,649.00	
12	mar-23	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 125,747,300.00	\$ 752,907,520.00	\$ 143,052,429.00	\$ 895,959,949.00	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 125,747,300.00	\$ 752,907,520.00	\$ 143,052,429.00	\$ 895,959,949.00	
13	abr-23	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 125,747,300.00	\$ 858,577,520.00	\$ 163,129,729.00	\$ 1,021,707,249.00	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 125,747,300.00	\$ 858,577,520.00	\$ 163,129,729.00	\$ 1,021,707,249.00	
14	may-23	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 960,737,520.00	\$ 182,540,129.00	\$ 1,143,277,649.00	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 121,570,400.00	\$ 960,737,520.00	\$ 182,540,129.00	\$ 1,143,277,649.00	
15	jun-23	\$ 86,296,400.00	\$ 16,396,316.00	\$ 102,692,716.00	\$ 1,047,033,920.00	\$ 198,936,445.00	\$ 1,245,970,365.00	\$ 86,296,400.00	\$ 16,396,316.00	\$ 102,692,716.00	\$ 1,047,033,920.00	\$ 198,936,445.00	\$ 1,245,970,365.00	
16	jul-23	\$ 98,672,000.00	\$ 18,747,680.00	\$ 117,419,680.00	\$ 1,145,705,920.00	\$ 217,684,125.00	\$ 1,363,390,045.00	\$ 98,672,000.00	\$ 18,747,680.00	\$ 117,419,680.00	\$ 1,145,705,920.00	\$ 217,684,125.00	\$ 1,363,390,045.00	
17	ago-23	\$ 93,396,800.00	\$ 17,745,392.00	\$ 111,142,192.00	\$ 1,239,102,720.00	\$ 235,429,517.00	\$ 1,474,532,237.00	\$ 93,396,800.00	\$ 17,745,392.00	\$ 111,142,192.00	\$ 1,239,102,720.00	\$ 235,429,517.00	\$ 1,474,532,237.00	
18	sep-23	\$ 97,486,400.00	\$ 18,522,416.00	\$ 116,008,816.00	\$ 1,336,589,120.00	\$ 253,951,933.00	\$ 1,590,541,053.00	\$ 97,486,400.00	\$ 18,522,416.00	\$ 116,008,816.00	\$ 1,336,589,120.00	\$ 253,951,933.00	\$ 1,590,541,053.00	
19	oct-23	\$ 95,551,200.00	\$ 18,154,728.00	\$ 113,705,928.00	\$ 1,432,140,320.00	\$ 272,106,661.00	\$ 1,704,246,981.00	\$ 95,551,200.00	\$ 18,154,728.00	\$ 113,705,928.00	\$ 1,432,140,320.00	\$ 272,106,661.00	\$ 1,704,246,981.00	
20	nov-23	\$ 94,451,200.00	\$ 17,945,728.00	\$ 112,396,928.00	\$ 1,526,591,520.00	\$ 290,052,389.00	\$ 1,816,643,909.00	\$ 94,451,200.00	\$ 17,945,728.00	\$ 112,396,928.00	\$ 1,526,591,520.00	\$ 290,052,389.00	\$ 1,816,643,909.00	
21	dic-23	\$ 107,402,800.00	\$ 20,406,532.00	\$ 127,809,332.00	\$ 1,633,994,320.00	\$ 310,458,921.00	\$ 1,944,453,241.00	\$ 83,210,400.00	\$ 15,809,976.00	\$ 99,020,376.00	\$ 1,609,801,920.00	\$ 305,862,365.00	\$ 1,915,664,285.00	
22	ene-24	\$ 168,865,800.00	\$ 32,084,502.00	\$ 200,950,302.00	\$ 1,802,860,120.00	\$ 342,543,423.00	\$ 2,145,403,543.00							
23	feb-24	\$ 165,815,800.00	\$ 31,505,002.00	\$ 197,320,802.00	\$ 1,968,675,920.00	\$ 374,048,425.00	\$ 2,342,724,345.00							
24	mar-24	\$ 136,231,500.00	\$ 25,883,985.00	\$ 162,115,485.00	\$ 2,105,068,450.00	\$ 399,963,006.00	\$ 2,505,031,456.00							
TOTALES		\$ 2,105,068,450	\$ 399,963,006	\$ 2,505,031,456	\$ 2,105,068,450.00	\$ 399,963,006.00	\$ 2,505,031,456.00	\$ 1,609,801,920.00	\$ 305,862,365.00	\$ 1,915,664,285.00	\$ 1,609,801,920.00	\$ 305,862,365.00	\$ 1,915,664,285.00	

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

6.6.1. Seguimiento a la Inversión del Anticipo.

Se adjuntan formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

6.6.2. Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado.


Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

6.6.3. Seguimiento al Plan de Cargas.

A la fecha del presente informe mensual comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023, se tiene según la actualización del Plan de Cargas, que la inversión programada acumulada es de \$1,944,453,241.00, teniendo un programado mensual de \$127,809,332; considerando las fechas de cierre y facturación del instituto nacional de vías INVIAS, se presenta acta de costos correspondiente al mes en ejecución, por valor de \$99,020,376.00; teniendo una inversión ejecutada acumulada actual por un valor de \$1,915,664,285.00; se tiene un saldo pendiente por ejecutar de \$589,367,170.50; se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-3.

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-5



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	1/1/2024 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SUCRE
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – GRUPO 2
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	2259 DE 2021	INTERVENTORÍA:	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-007-2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS OE 2021

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
---	--

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:


1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma _____
Nombre: OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

Firma: 
Nombre: **FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ**
Supervisor Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No: 25202234502 CND
RESOLUCION 2230 DE 29 DE JUNIO DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-7



FECHA	10/1/2024
-------	-----------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2259 DE 2021	INTERVENTOR:	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – GRUPO 2
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-SID-007-2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS OE 2021
NOMBRE ARL:	ARL SURA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFASUCRE Y CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 10 DE ENERO DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la calidad "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente en los cuales debe hacer correspondir con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la calidad "Observaciones" las acciones que adelantó a adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal profesional.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas.
10. El Interventor debe señalar con una (X) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que restó el servicio.

Firma: 
Nombre: **FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ**
Supervisor Contrato de Inventario
Matricula Profesional No: 25202234502 CND
RESOLUCION 2230 DE 29 DE JUNIO DE 2023

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE identificado(a) con CC 92099043

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		4%	\$244,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		16%	\$976,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																			\$30,500
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																			\$30,500
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		6.96%	\$424,600
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		4%	\$244,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO SANTIS CERRO identificado(a) con CC 92527830

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		4%	\$168,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		16%	\$672,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																			\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																			\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		6.96%	\$292,400
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		4%	\$168,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURO ALEJANDRO CARDOZO PEÑA identificado(a) con CC 1100247785

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	4%	\$168,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	16%	\$672,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	6.96%	\$292,400
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	4%	\$168,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA CLAUDIA PINEDA ALFARO identificado(a) con CC 1102880590

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	4%	\$130,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	16%	\$520,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	6.96%	\$226,200
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	4%	\$130,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUISA FERNANDA MARTINEZ AMADOR identificado(a) con CC 1102821160

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	4%	\$140,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	16%	\$560,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	6.96%	\$243,600
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	4%	\$140,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ONIRIS MARIA VILLACOB BORRERO identificado(a) con CC 1065833256

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	4%	\$140,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	16%	\$560,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	6.96%	\$243,600
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	4%	\$140,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79575637	0	WILSON YAMEL PEREZ QUEMBA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CARRERA 18A BIS NO 58 75 SUR		7009980		PERYAM23@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28396174	I	2023-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	496.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28396174	2024-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.						ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 79575637	PEREZ QUEMBA WILSON YAMEL	1.600.000																	0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	1.600.000	256.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.600.000	200.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.600.000	32.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	496.400	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79575637	0	WILSON YAMEL PEREZ QUEMBA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CARRERA 18A BIS NO 58 75 SUR		7009980		PERYAM23@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	28396174	I	2023-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	496.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28396174		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0


SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	0	0	256.000
SKANDIA	230901	800253055	2	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	0	8.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	0	0	8.400
CCF(Administradoras: 1)				1	32.000	0	0	0	32.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	32.000	0	0	0	32.000
Gran Total					496.400	0	0	0	496.400

Se certifica que APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS identificado(a) con NI 901135902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIELA KATIUSKA QUINTANA MEDINA identificado(a) con CC 1001875447

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9459653597	316578873	E	2023-12-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																	4%	\$90,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	16%	\$360,000
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																	0%	\$0
9459653597	316578873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	6.96%	\$156,600
9459653597	316578873	E	2023-12-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	4%	\$90,000

Este certificado se expide el día 2024-01-02 a las 09:14.

**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA**
MEPI-MN1-IN-15-FR-9



VERSIÓN	
---------	--

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

FECHA	12/2023
-------	---------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2259 DE 2021

INTERVENTOR: **APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS**

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: PACTO POR EL GOLFO DE MORROSQUILLO

CONTRATO DE OBRA No: LP-SID-007-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS OE 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal o No. de Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1102321	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACION	PRINCIPAL	\$ 50,100,000.00	\$ -
2022	355422	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL	\$ 2,414,931,456.00	\$ 375,955,804.50
TOTAL						\$ 2,465,031,456.00	\$ 375,955,804.50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	2,465,031,456.00
-------------------------------	----	------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INUIVA	Observaciones
Contrato	-	-	-	\$ -	-	-	-	-	\$ 2,465,031,456.00	\$ 2,465,031,456.00		Contrato Principal
Anticipo	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,035,727,502.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 50,100,000.00 \$ 1,379,203,953.50	\$ 2,465,031,456.00	131695 del 02/12/2022	Tramitado
1	ABRIL DE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,035,727,502.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 50,100,000.00 \$ 1,379,203,953.50	\$ 2,465,031,456.00		Se presenta Acta en \$0
2	MAYO DE 2022	\$ 4,428,500.00	\$ 841,415.00	\$ 5,269,915.00	\$ 2,214,250.00	\$ 3,055,665.00	\$ 1,033,513,252.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 50,100,000.00 \$ 1,376,148,288.50	\$ 2,459,761,541.00	135966 del 13/12/2022	Tramitada
3	JUNIO DE 2022	\$ 22,274,000.00	\$ 4,232,060.00	\$ 31,775,975.00	\$ 11,137,000.00	\$ 15,369,060.00	\$ 1,022,376,252.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 50,100,000.00 \$ 1,360,779,228.50	\$ 2,433,255,481.00	135875 del 13/12/2022	Tramitada
4	JULIO DE 2022	\$ 30,454,000.00	\$ 5,786,260.00	\$ 68,016,235.00	\$ 15,227,000.00	\$ 21,013,260.00	\$ 1,007,149,252.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 50,100,000.00 \$ 1,339,765,968.50	\$ 2,397,015,221.00	135642 del 13/12/2022	Tramitada
5	AGOSTO DE 2022	\$ 36,452,480.00	\$ 6,925,971.00	\$ 111,394,686.00	\$ 18,226,240.00	\$ 25,152,211.00	\$ 988,923,012.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ 24,947,789.00 \$ 1,339,765,968.50	\$ 2,353,636,770.00	135633 del 13/12/2022	Tramitada
6	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 54,572,000.00	\$ 10,368,680.00	\$ 176,335,366.00	\$ 27,286,000.00	\$ 37,654,680.00	\$ 961,637,012.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 1,327,059,077.50	\$ 2,288,696,090.00	135623 del 13/12/2022	Tramitada
7	OCTUBRE DE 2022	\$ 81,046,540.00	\$ 15,398,843.00	\$ 272,780,749.00	\$ 40,523,270.00	\$ 55,922,113.00	\$ 921,113,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 1,271,136,964.50	\$ 2,192,250,707.00	140523 del 20/12/2022	Tramitada
8	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 394,351,149.00	\$ 51,080,000.00	\$ 70,490,400.00	\$ 870,033,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 1,200,646,564.50	\$ 2,070,680,307.00	140496 del 20/12/2022	Tramitada
9	DICIEMBRE DE 2022	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 515,921,549.00	\$ 51,080,000.00	\$ 70,490,400.00	\$ 818,953,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 1,130,156,164.50	\$ 1,949,109,907.00	140492 del 20/12/2022	Tramitada
10	ENERO DE 2023	\$ 106,040,000.00	\$ 20,147,600.00	\$ 642,109,149.00	\$ 53,020,000.00	\$ 73,167,600.00	\$ 765,933,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 1,056,988,564.50	\$ 1,822,922,307.00	56329 del 7/06/2023	Tramitada
11	FEBRERO DE 2023	\$ 107,650,000.00	\$ 20,453,500.00	\$ 770,212,649.00	\$ 53,825,000.00	\$ 74,278,500.00	\$ 712,108,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 982,710,064.50	\$ 1,694,818,807.00	56334 del 7/06/2023	Tramitada
12	MARZO DE 2023	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 895,959,949.00	\$ 52,835,000.00	\$ 72,912,300.00	\$ 659,273,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 909,797,764.50	\$ 1,569,071,507.00	80414 del 22/08/2023	Tramitada
13	ABRIL DE 2023	\$ 105,670,000.00	\$ 20,077,300.00	\$ 1,021,707,249.00	\$ 52,835,000.00	\$ 72,912,300.00	\$ 606,438,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 836,885,464.50	\$ 1,443,324,207.00	80413 del 22/08/2023	Tramitada
14	MAYO DE 2023	\$ 102,160,000.00	\$ 19,410,400.00	\$ 1,143,277,649.00	\$ 51,080,000.00	\$ 70,490,400.00	\$ 555,358,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 766,395,064.50	\$ 1,321,753,807.00	82669 del 05/10/2023	Tramitada
15	JUNIO DE 2023	\$ 86,296,400.00	\$ 16,396,316.00	\$ 1,245,970,365.00	\$ 43,148,200.00	\$ 59,544,516.00	\$ 512,210,542.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 706,850,548.50	\$ 1,219,061,091.00	83764 del 27/10/2023	Tramitada
16	JULIO DE 2023	\$ 98,672,000.00	\$ 18,747,680.00	\$ 1,363,390,045.00	\$ 49,336,000.00	\$ 68,083,680.00	\$ 462,874,542.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 638,766,868.50	\$ 1,101,641,411.00	84769 del 14/11/2023	Tramitada
17	AGOSTO DE 2023	\$ 93,396,800.00	\$ 17,745,392.00	\$ 1,474,532,237.00	\$ 46,698,400.00	\$ 64,443,792.00	\$ 416,176,142.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 574,323,076.50	\$ 990,499,219.00	84771 del 14/11/2023	Tramitada
18	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 97,486,400.00	\$ 18,522,416.00	\$ 1,590,541,053.00	\$ 48,743,200.00	\$ 67,265,616.00	\$ 367,432,942.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 507,057,460.50	\$ 874,490,403.00	85258 del 20/11/2023	Tramitada
19	OCTUBRE DE 2023	\$ 95,551,200.00	\$ 18,154,728.00	\$ 1,704,246,981.00	\$ 47,775,600.00	\$ 65,930,328.00	\$ 319,657,342.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 441,127,132.50	\$ 760,784,475.00		En Proceso
20	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 94,451,200.00	\$ 17,945,728.00	\$ 1,816,643,909.00	\$ 47,225,600.00	\$ 65,171,328.00	\$ 272,431,742.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 375,955,804.50	\$ 648,387,547.00		En Proceso
21	DICIEMBRE DE 2023	\$ 83,210,400.00	\$ 15,809,976.00	\$ 1,915,664,285.00	\$ 41,605,200.00	\$ 57,415,176.00	\$ 230,826,542.50	1102321 DE 31/12/21 355422 DE 15/03/22	\$ - \$ 318,540,628.50	\$ 549,367,171.00		
TOTALES		\$ 1,609,801,920.00	\$ 305,862,365.00	\$ 1,915,664,285.00	\$ 804,900,960.00	\$ 1,110,736,325.00	\$ 230,826,542.50		\$ 318,540,628.50	\$ 549,367,171.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
PERSONAL	\$ 1,295,479,920.00	\$ 246,141,185.00	\$ 1,541,621,105.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 314,322,000.00	\$ 59,721,180.00	\$ 374,043,180.00
VALOR TOTAL	\$ 1,609,801,920.00	\$ 305,862,365.00	\$ 1,915,664,285.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

2. Este formato se diligencia por año.

Firma: 
Nombre: **OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

Firma: 
Nombre: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-234502 CND

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

	FECHA	1/1/2024
--	-------	----------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SUCRE
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2259 DE 2021	INTERVENTOR:	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS
--------------------------------	--------------	--------------	---------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2			

FECHA DE INICIO:	25/4/2022
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	\$ 2.465,031,456.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 2.465,031,456.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
---	----------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 246,503,146.00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1,232,515,728.00	27	12	2021	31	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 493,006,292.00	27	12	2021	31	7	2025
Calidad del servicio	30%	\$ 739,509,437.00	31	7	2022	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	96-44-101168729
Certificado de modificación o anexo No.:	0
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES
--


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 246,503,146.00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1,232,515,728.00	25	4	2022	4	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 493,006,292.00	25	4	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	\$ 739,509,437.00	27	11	2022	27	11	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	96-44-101168729
Certificado de modificación o anexo No.:	10
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

OBSERVACIONES:


NOTAS:	
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).	

Firma:  Nombre: OSCAR VILLACOB IRIARTE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR	Firma:  Nombre: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202234502 CND RESOLUCION 2230 DE 29 DE JUNIO DE 2023
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.


SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO					
					VERSIÓN	1				
					PÁGINA	1	DE	1		
					FECHA	1/1/2024				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: LP-SID-007-2021										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:										
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – GRUPO 2.										
INTERVENTOR:					APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS					
FECHA DE INICIO:					25 DE ABRIL DE 2022		PLAZO INICIAL:		HASTA 31 DE JULIO DE 2022	
CONTRATO DE OBRA No:					LP-SID-007-2021		FECHA DE VENCIMIENTO:		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA:					CONSORCIO VIAS OE 2021					
1. PLAN DE CALIDAD										
PRESENTADO:					SI		NO		X	
APROBADO:					SI		NO		X	
VERSION No.					0		FECHA DE VERSIÓN:		1/6/2022	
OBSERVACIONES:										
SE ESTA REALIZANDO EL PLAN PARA ENTREGA AL INVIAS										
2. AUDITORIAS DE CALIDAD										
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:					SI		NO		X	
No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS:					0		FECHA ÚLTIMA AUDITORIA:			
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA:					SI		NO		X	
No. DE AUDITORIAS REALIZADAS:					0		FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:			
OBSERVACIONES:										
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)										
PRESENTADO:					SI		NO		X	
APROBADO					SI		NO		X	
FECHA DE APROBACION:										
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:										
No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:										
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:					SI		NO			
OBSERVACIONES:										
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.										
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES										
No. de No Conformidades reportadas en el mes:									No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:									No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:										
OBSERVACIONES:										
5. QUEJAS Y RECLAMOS										
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:									No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:									No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:									No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	
OBSERVACIONES:										
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.										
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)										
Título indicador de Gestión:					Valor del IG mes		Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)			
IG1: Índice de Gestión 1 =										
IG2: Índice de Gestión 2 =										
IG3: Índice de Gestión 3 =										
IG4: Índice de Gestión 4 =										
IG5: Índice de Gestión 5 =										
IGn: Índice de Gestión n =										
Para cada Indicador de Gestión se debe definir un título representativo del mismo.										
OBSERVACIONES:										
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).										
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios			
OBSERVACIONES:										
EL PRESENTE CONTRATO NO CUENTA CON PROFESIONAL EN CALIDAD										
NOTA:										
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.										
Firma: 					Firma: N/A				Firma: 	
Nombre: OSCAR JANNER VILLACOB IRIARTE					Nombre:				Nombre: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	
Director de la Interventoría					Profesional en Calidad Contrato de Interventoría				Supervisor Contrato de Interventoría	
Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR					Matrícula Profesional No.:				Matrícula Profesional No: 25202234502 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.										
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.										

SEGUIMIENTO AL LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-9-FR-2



CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	19	12	2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2259 DE 2021 INTERVENTOR: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - NIT 901.135.902-7

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.: 2

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del artículo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

[illegible]

NOTAS:

- a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.
- b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**
- c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y consecutará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.
- d) El Interventor deberá anotar antes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ
Representante Legal
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO		
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	

FECHA			01/01/2024		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE	

DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☒			INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 2259 DE 2021						
CUENTA BANCARIA No.: 477-000069-80		BANCO BANCOLOMBIA		SUCURSAL:		
ANTICIPO OTORGADO: 50 %						
VALOR ANTICIPO OTORGADO: \$ - (M/CTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento de Sucre – Grupo 2.						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
 El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.


SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (): (Indicar el mes)	\$ - <small>(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)</small>
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:	\$ - <small>(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)</small>

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
 Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma: 

Nombre: **OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE**
 Director de Interventoría
 Interventor
 Matrícula Profesional No.: 22202-133853COR

Firma: _____

Nombre: **FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ**
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No: 25202234502 CND
RESOLUCION 2230 DE 29 DE JUNIO DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
APROBADO**
MEPI-MN1-IN-9-FR-2

[illegible]

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-3



880348	0401008
--------	---------

PLAN DE CARGAS INICIAL	No.
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	No.

PLAN DE CARGAS FINAL

HASTA 31 DE JULIO DE 2022

	NA
\$	7,488,031,456.00

5	2,495,031,496.00
---	------------------

	<p>Ata de Cessão Nº 18</p> <p>(Mes de Outubro de 2023)</p>
--	--

CURSAR ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROCESACIÓN II. PLAN DE CARGAS TRAMITABLE Y APROBADA

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponde a una edición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la edición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

- NOTAS**
1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el Expediente 10.000, declaró que el artículo 17 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la información pública, entendiendo que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
2. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
3. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
4. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
5. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
6. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
7. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
8. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
9. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.
10. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de las personas, que se deriva del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la libre expresión de la opinión. En consecuencia, la LAP es una ley de rango constitucional, que tiene fuerza de ley y es aplicable en todo el territorio nacional.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Carosa

Nombre: **OSCAR JAVIER VILLACOS IRIARTE**
 Director de Inventario

Original: Acta de Gestión del INAG.
Copies: United Executive, Interventory Dirección Territorial

Firma: 
Nombre: FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
Supervisor Contacto de Interventoría
Matrícula Profesional (No.): 25000.234002 CND

Firm *Standard Energy*

Supervisor Contable de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20000-234602-CD

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Continúan con el atraso en las entregas de los diseños completos de las vías, en el tramo Guayabal – Coveñas, los diseños fueron aprobados, en el tramo Tolú–Frances-Guacamaya, se aprobaron los diseños de Pavimento, el diseño geométrico entregado no fue aprobado, tuvo unas series de observaciones, se está a la espera de las respuestas. En el tramo Aguas Negras – Berlín – San Onofre se está a la espera de que entreguen las observaciones al diseño geométrico, en este tramo se aprobó el nuevo diseño de Pavimento y Diseño Estructural de los Box Couverts., en Palmira-Gualón en el Municipio de Toluvié se liberó la actividad de subbase granular hasta la K1+820 pueden instalar Placa Huella.

El Proyecto lleva un avance programado del 100% que equivale a \$28.201.663.605,47 contra un avance físico ejecutado del 6.917%, equivalente a \$ 1.950.616.923,69. Los tramos de vías donde se encuentran ejecuciones de algunas actividades contractuales son los siguientes: Palmira-Gualón, tiene un presupuesto contractual de \$1.816.430.570, a la fecha ejecutado va el 82,99%, equivalente al \$1.507.395.127,68 del valor contractual, Tolú-Frances-Guacamaya el presupuesto contractual es del \$10.352.936.957 contra un porcentaje ejecutado del 2,51% equivalente 259.388.002, Guacamaya-Parcelas de Algarrobo y Desvió a Represa de Villeros el presupuesto contractual es del \$3.308.824.848 contra un porcentaje ejecutado del 5,56% equivalente \$183.961.241, los porcentajes ejecutados son con respecto al valor contractual de cada Tramo de Vía, el proyecto lleva un atraso general del 93,08% equivalente \$26.251.046.681,7815. Esta información del retraso del contratista se ha enviado en diferentes ocasiones a la Gobernación de Sucre, la cual debe tomar las medidas que el caso amerita.

El ente contratante prorrogó hasta el 31 de marzo de 2024 el contrato de obra, se está a la espera de las actualizaciones de las pólizas.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR

8.1.1. Relación correspondencia enviada por la interventoría en el mes de diciembre de 2023

CONTRATO DE OBRA No:		LP-SID-007-2021	
OBJETO		MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS OE 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		2259 DE 2021	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.	
INTERVENTOR		APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	
CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	DESTINATARIO	ASUNTO
APPSI-163- INVIASSG2-23	06/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA PRORROGA NO.4.
APPSI-164- INVIASSG2-23	06/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA NO.4.
APPSI-166- INVIASSG2-23	12/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE.
APPSI-169- INVIASSG2-23	13/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RECOMENDACIONES DE SEÑALIZACIÓN VIAL.
APPSI-170- INVIASSG2-23	14/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLU – EL FRANCÉS - GUACAMAYA
APPSI-172- INVIASSG2-23	26/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	LLAMADO DE ATENCIÓN A INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL
APPSI-173- INVIASSG2-23	26/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE ENTREGA INFORMES DEL COMPONENTE AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2023.

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Soportes



Bogotá D.C.
Calle 71A Bis No. 20 - 69
PBX: (601) 7441133
Barranquilla
Calle 58 No. 59B - 09
PBX: (605) 3851256
www.applus.com

Together
beyond
standards

Sincelejo, 06 de diciembre de 2023

APPSI-163-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021
CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNANDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696 Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Solicitud de Actualización de Pólizas según la Prorroga No.4.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que se firmó la Prorroga No.4 del Contrato y de acuerdo con el clausulado del contrato de la referencia, se solicita a la mayor brevedad posible, realizar la actualización de las pólizas constituidas para el cumplimiento de este, de acuerdo con la fecha de la Prorroga No.4.

Estas pólizas deben ser remitidas al Ente Contratante para su aprobación y cargadas a la plataforma SECOP II.

Atentamente.

OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Anexo: N.A.

Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Saul Martínez – Secretario de Infraestructura Departamental de Sucre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Jorge Domínguez – Profesional Universitario
ARCHIVO.

Elaboró: OSCAR VILLACOB IRIARTE – Director de Interventoría



Bogotá D.C.
Calle 71A Bis No. 20 - 69
PBX: (601) 7441133
Barranquilla
Calle 58 No. 59B - 09
PBX: (605) 3851256
www.applus.com

Together
beyond
standards

Sincelejo, 06 de diciembre de 2023

APPSI-164-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021
CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNANDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696 Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Solicitud de entrega de Programación de Obra actualizada según Prorroga No.4.

Cordial saludo.

Mediante la presente solicitamos la entrega de la Programación de Obra actualizada según Prorroga No.4 del Contrato, la cual establece el 31 de diciembre de 2023 como fecha de terminación.

Se solicita muy amablemente que sea entregada por semana para un mejor seguimiento y control.

Atentamente.

OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Anexo: N.A.

Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Saul Martínez – Secretario de Infraestructura Departamental de Sucre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Jorge Domínguez – Profesional Universitario
ARCHIVO.

Elaboró: OSCAR VILLACOB IRIARTE – Director de Interventoría

F36-ADM V. 08 – 10-05-2017

1

Sincelejo, 12 de diciembre de 2023

APPSI-166-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021

CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696
Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Observaciones al Diseño Geométrico de la vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre.

Cordial saludo,

Mediante la presente se envía el informe de revisión realizado por el Especialista en Vías y Transportes de la Interventoría en relación con el Oficio No. CVOE-036-2023 de fecha 5 de diciembre de 2023, con el asunto “Respuesta oficio APPSI-154-INVIASSG2-2023” con las respuestas a las observaciones al diseño geométrico vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre.”.

El informe se describe a continuación:

1. Documentos de apoyo.

Para la ejecución de la revisión se toma como base los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías 2005.
- Manual de Señalización Vial, Ministerio de Transporte 2015.
- A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO 2011.

2. Información Revisada.

La siguiente información corresponde a la suministrada para la revisión del Diseño Geométrico del proyecto:

F36-ADM V. 10 – 20-11-2023

1

- Archivo “VIA AGUAS NEGRAS_BERLIN2 (3).dwg”, donde se presentan catorce (14) planos planta – perfil desde K0+000.00 a K11+105.00. En escala H= 1:1000 y V= 1:200.
- Archivo “INFORME DISEÑO GEOMETRICO_V0.pdf”.

No se recibe: planos de secciones transversales, reportes del alineamiento horizontal, reportes del alineamiento vertical, cartera de replanteo, cartera de chaffanes, cartera de movimientos de tierra y reportes de cantidades de pavimento.

3. Observaciones Generales.

En los planos de planta - perfil, no se relacionan las especificaciones técnicas y parámetros de diseño de las vías proyectadas, y no se tienen en cuenta otros parámetros de velocidad de diseño como son: pendientes longitudinales mínimas, pendiente transversal o bombeo, peralte máximo, valores K para curvas cóncavas y convexas.

A continuación, se presenta la tabla de revisión que contiene las observaciones a los planos presentados.

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	TOPOGRAFÍA	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Curvas de nivel: Curvas principales con su respectivo acotamiento máximo 5 m.	Cumple	
				Referencias topográficas localizadas en el plano.	No cumple	No se presentan.
				Puntos topográficos en archivo Acad digital.	Cumple	
		PLANO DE PLANTA EN DETALLE	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Se debe presentar en un mismo plano el perfil longitudinal y la planta.	Cumple	
				Tanto en la planta como en el perfil longitudinal se deben localizar y representar las diferentes obras de drenaje, así como las estructuras y eventualmente los túneles, identificándolos adecuadamente.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				Cartografía: sobre la que se proyecta el trazado debe tener como mínimo la siguiente información: cuadrícula correspondiente a las coordenadas del plano cada cien metros (100 m), indicación de la dirección del Norte y las coordenadas planas de un punto específico.	Cumple	
				Diseño geométrico de la vía en planta: Representación del eje o ejes de diseño abscisados cada diez metros (10 m), y en los puntos especiales (TE, EC, CE, ET y otros).	No cumple	El abscisado está presentando cada 10m
				Representación de la calzada y de la corona, diferenciándolas tanto en color como en intensidad de la línea que represente el eje de diseño. Asimismo, se deberá representar mediante líneas el ancho de zona o derecho de vía.	No cumple	No se presentan convenciones del diseño en planta donde se puedan identificar los elementos descritos.
				Representación a nivel de esquema de las obras de drenaje, muros de contención, puentes, etc., con sus respectivas abscisas de ubicación y parámetros básicos.	Cumple	
				Cuadro resumen con los elementos de curvatura para las curvas visibles en el plano	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	PLANO DE PERFIL EN DETALLE	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Representación gráfica del perfil longitudinal del terreno por el eje de diseño.	Cumple	
				Representación gráfica de los perfiles longitudinales del terreno por las medias bancas, tanto izquierda como derecha.	No cumple	No se presentan.
				Representación de la línea del perfil longitudinal de la rasante en el eje, con la inclusión de los vértices y las curvas verticales. Además, se debe indicar los puntos inicial y final de cada curva.	Cumple	
				Ubicación esquemática de obras de drenaje, muros de contención, puentes, y demás estructuras de importancia.	Cumple	
				La escala vertical de los perfiles longitudinales debe ser diez (10) veces la horizontal.	Cumple	
				Se debe representar gráficamente el diagrama de peraltes, con el fin de detectar errores en la definición analítica de los mismos. La escala vertical para el diagrama de transición de peraltes será de un milímetro (1 mm) por cada punto porcentual (%). La escala horizontal será la misma que la empleada para el perfil longitudinal.	Cumple	
				En los planos de planta y perfil general, así como en los de intersecciones, se deben representar los puntos de referencia de nivel o bases de localización que se establezcan para el replanteo de la obra.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				Diferencia de las pendientes de las tangentes de entrada y salida en el vértice, expresada en porcentaje (%).	No cumple	No se presentan.
				Representación de las pendientes de los alineamientos rectos, en tanto por ciento.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Perfil transversal del terreno.	No cumple	No se presenta.
				Cota de rasante en el eje.	No cumple	No se presenta.
				Acotaciones de los anchos de corona, diferenciando los anchos del separador, calzada, carriles, berma, sobreebanco y vías lentas o de adelantamiento, según sea el caso.	Cumple	
				Acotación de los peraltes.	Cumple	
				Detalle de las capas de la estructura del pavimento, con indicación del tipo y espesor de capa.	Cumple	
				En las secciones de paso por zonas urbanas, además de lo anteriormente expuesto se deben reflejar los elementos propios de dicha sección: sardineles, aceras, etc.	Cumple	
		SECCIONES TRANSVERSALES	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Para vías en doble calzada, se debe representar la sección conjunta, con el fin de facilitar su análisis.	Cumple	
				Se debe presentar el plano de secciones transversales a la escala necesaria para su correcta interpretación. Esta debe ser la misma, tanto horizontal como vertical, así como la misma en todos los planos y debe ser de 1:100. Se aceptarán	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				escalas menores en casos de secciones anchas con volúmenes altos de movimiento de tierras.		
				Se debe representar la línea del terreno natural.	Cumple	
				Las secciones se deben identificar por su abscisa, con el fin de reflejar mejor su ubicación dentro del alineamiento.	Cumple	
				En cada sección transversal, además de la abscisa, se debe representar la cota en el eje de la rasante de calzada (Cota Roja) y su proyección sobre el terreno natural (Cota Negra).	Cumple	
				Para cada sección se deberán entregar los valores de peralte para cada lado de la calzada expresados en porcentaje (%), y las cotas en el borde de corona.	No cumple	No se presentan.
				Para cada sección se deberá entregar los valores de área para corte y relleno, así como los respectivos volúmenes entre secciones.	No cumple	No se presentan.
				Las secciones se deben dibujar para abscisas espaciadas cada diez metros (10 m) y en los puntos principales del eje en planta.	Cumple	
				El número de secciones representadas en una misma hoja debe ser el máximo posible siempre que no se produzca excesiva acumulación de datos.	Cumple	

4. Observaciones Particulares del Diseño Geométrico.

PLANOS PLANTA – PERFIL

- 4.1. Los planos planta – perfil revisados carecen de una presentación adecuada, no se presentan las referencias topográficas, las convenciones no están de acuerdo con la presentación del diseño, no se utilizan las herramientas del software para realizar una buena presentación de la información. No se presentan las convenciones del diseño en perfil.

DISEÑO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL

- 4.2. Se solicita revisar el cuadro de curvas teniendo en cuenta que las coordenadas en el PI-54 del alineamiento en planta no coinciden con las presentadas en el cuadro de elementos de curvatura del plano adicionalmente en el cuadro mencionado aparece un radio de 4145.378 m que no está en el diseño. La misma situación se presenta con otros PI's que esta Interventoría tiene identificados donde el Consultor debe corregir o el alineamiento horizontal o el cuadro de curvas.
- 4.3. Se encuentran PI's que requieren la implementación de concatenaciones de acuerdo con los parámetros requeridos, por citar un par de ejemplos se identificaron el PI 25 y PI 38 que por su deflexión requiere un empalme de acuerdo con el numeral "5.4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PLANTA", del informe del diseño geométrico.
- 4.4. Adicionalmente se observa que las longitudes de los sectores circulares no cumplen con lo establecido en el MDGC INVIAS 2008 en el "Capítulo 2 CONTROLES PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO", El valor mínimo de la curva circular depende de la distancia que puede recorrer un vehículo a la velocidad de diseño durante dos segundos. En la Ilustración 1 se resume el criterio mencionado.

Ilustración 1. Longitud mínima de curva circular

$$L_c \text{ mín} = 0.556 \times V_{CH}^2 ; V_{CH} : \text{Velocidad Específica en km/h}$$

Fuente. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, INVIAS 2008.

De acuerdo con lo anterior se solicita revisar los radios diseñados que cumplen con el radio mínimo y ampliarlos para darle cumplimiento a lo mencionado en el párrafo anterior. Esta Interventoría identificó alrededor de doce (12) radios que se pueden ajustar sin afectar predios.

- 4.5. Se recomienda revisar el cumplimiento de las entretangencias donde se pueda ajustar.
- 4.6. En los planos revisados no se incluyen los cuadros de las placas o cuadros de GPS, se recuerda que el "Capítulo 9 – Aseguramiento de la calidad del diseño geométrico", del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 2008, establece que:

- En los planos de planta y perfil general, así como en los de intersecciones, se deben representar los puntos de referencia de nivel o bases de localización que se establezcan para el replanteo de la obra.

258

Por lo anterior se solicita incluir los cuadros mencionados.

DISEÑO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL

- 4.7. No se incluyen las longitudes de las tangentes verticales.
- 4.8. No se cumple con las pendientes mínimas establecidas de 0.30%, de acuerdo con el MDGC INVIAS 2008, que indica:

4.1. TANGENTE VERTICAL

4.1.1. Pendiente mínima

La pendiente mínima longitudinal de la rasante debe garantizar especialmente el escurrimiento fácil de las aguas lluvias en la superficie de rodadura y en las cunetas. La pendiente mínima que garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas debe ser de cero punto cinco por ciento (0.5%) como pendiente mínima deseable y cero punto tres por ciento (0.3%) para diseño en terreno plano o sitios donde no es posible el diseño con la pendiente mínima deseable. En la selección de uno de los dos valores anteriores se debe tener en cuenta el criterio de frecuencia, intensidad de las lluvias y el espaciamiento de las obras de drenaje tales como alcantarillas y aliviaderos.

Se solicita ajustar las pendientes longitudinales menores a 0.30%, para dar cumplimiento a la normatividad.

En el numeral “5.5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PERFIL”, del informe del diseño geométrico el consultor indica que:

- La pendiente mínima longitudinal para terreno plano según el manual de diseño geométrico de carreteras de INVIAS es de 0.3%, pero teniendo en cuenta la vía existente y minimizando los cortes y rellenos no fue posible cumplir con este parámetro.

Esta Interventoría no está de acuerdo teniendo en cuenta que:

- En las casillas de los perfiles las cantidades reportadas de corte y relleno registran valores de cero (0), los reportes de cantidades no son claros y tampoco es clara la información en las secciones transversales donde no se establecen los volúmenes de cortes y llenos.
 - También se evidencia que la longitud de las tangentes verticales es demasiada larga en los casos donde la pendiente longitudinal es menor a 0.30%. Por lo anterior esta Interventoría no acepta valores menores a los establecidos en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS sin una justificación técnica y comprobable.
- 4.9. El MDGC en su numeral “4.2 CURVAS VERTICALES”, indica que para tramos donde la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida es menos de 1.0% (valor de “A”), no se proyectan curvas verticales ya que resulta improcedente e impráctico el implantarlas. El Consultor no ha tenido en cuenta ese criterio de la normatividad mencionada y el diseño vertical de la Vía Aguas

Negras - Berlín cuenta con curvas verticales diseñadas incluso en los sectores en los que no se requiere. Se solicita al Consultor revisar y eliminar las curvas verticales que no se necesitan.

- 4.10. En cuanto a los valores de K, esta Interventoría revisó la información y como resultado se evidencia que tampoco se da cumplimiento al K máximo establecido por el MDGC INVIAS, para las curvas verticales cóncavas y convexas. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS indica en el numeral 4.2.3.1. Curva convexa:

- Longitud máxima de la curva vertical convexa según el criterio de drenaje

En el punto más alto de la cresta de una curva vertical convexa con pendiente S_1 y S_2 de diferente signo se tiene un corto tramo a nivel (pendiente = 0%), que dificulta el drenaje longitudinal, para lo cual la AASHTO – 2004 considera que un valor de A igual a cero punto seis por ciento (0.6%) en un tramo de la curva igual a treinta metros (30 m), provee el adecuado drenaje en el sector más plano de la curva.

$$K_{\text{máx}} = \frac{30}{0,6} = 50$$

Para garantizar el drenaje adecuado en la cresta de la curva vertical convexa se debe diseñar la curva con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

También El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 del INVIAS indica en el numeral 4.2.3.2. Curva cóncava:

- Longitud máxima de la curva vertical cóncava según el criterio de drenaje

Es necesario controlar la longitud máxima de la curva vertical cóncava para evitar el empozamiento de las aguas superficiales en la batea o punto más bajo de la curva. De acuerdo con este criterio, se debe diseñar la curva vertical cóncava con un valor de K menor o igual a cincuenta (50).

Por lo anterior, esta Interventoría recomienda revisar el K máximo de las curvas verticales cóncavas y convexas para verificar que su valor no sea mayor a 50. Esta sugerencia va de la mano con la observación anterior ya que seguramente los valores de K máximos hallados en el diseño y que son mayores a 50, corresponde a las curvas verticales diseñadas donde el valor de A es menor al 1.0% y no se requiere diseño de curvas verticales.

SECCIONES TRANSVERSALES

- 4.11. Los planos no presentan información de los anchos de calzada (distancias de los borde a los ejes) con las respectivas cotas de los bordes.
- 4.12. La información de cortes y llenos es confusa no se entiende a qué corresponden las cantidades.

DISEÑO DE PERALTE

- 4.13. El diseño de peralte no corresponde con la planta presentada por el Consultor, por lo cual se recomienda recalcular, esta Interventoría ha realizado la modelación del peralte y encuentra inconsistencias del resultado obtenido con lo recibido del Consultor.
- 4.14. El diagrama no tiene una presentación adecuada donde los textos se encuentran sobrepuestos.
- 4.15. No se presentan las convenciones del diagrama de peralte, no se distingue cual es el borde derecho ni cual el borde izquierdo.

REPORTES

- 4.16. Los reportes presentados por el Consultor son confusos.
- 4.17. El contenido de cada reporte al parecer está incompleto, es decir no corresponden a la información de la totalidad de la longitud de los trazados tanto en planta como en perfil.

INFORME

- 4.18. En la Introducción el Consultor indica lo siguiente:

1. INTRODUCCIÓN.

El municipio de San Onofre proyecta hacer la pavimentación del tramo de vía terciaria desde Aguas Negras a Berlín, tramo de vía objeto del presente estudio, mediante el cual se realizará el diseño geométrico de vía.

El estudio contiene el diseño geométrico vial tomando como referencia el manual de diseño geométrico de carreteras INVIAS 2008, el cual se ajusta con las especificaciones para vía terciaria en terreno plano.

Luego de revisar los trazados en planta – perfil y secciones transversales, el diseño no está de acuerdo con el texto resaltado ya que no se cumple con los parámetros para la velocidad de 40 Km/h.

La Introducción presentada por el Consultor no está de acuerdo con el objeto del contrato el cual establece: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Se recomienda ajustar la introducción al objeto del contrato.

- 4.19. No se presentan los objetivos específicos.

- 4.20. El alcance que plantea el Consultor no está de acuerdo con el objeto del contrato el cual establece: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

Se recomienda llevar el alcance del diseño geométrico del tramo Aguas Negras – Berlín – San Onofre, al objeto del contrato.

- 4.21. No hay un numeral del "Estado Actual de la Vía", donde se describa detalladamente y con registro fotográfico las condiciones de la vía a mejorar.
- 4.22. No se presenta un numeral de "Estudios Previos", donde se describa la información consultada para la elaboración y actualización del diseño geométrico presentado, si esto aplica.
- 4.23. No se ha incluido un numeral de la "Metodología", donde se presente una secuencia de las actividades a realizar para obtener un diseño geométrico acorde con el objeto del Contrato a ejecutar.
- 4.24. En el numeral "5.2. VELOCIDAD DE DISEÑO" se presenta la Tabla 1 donde No se indica la identificación en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008 y que corresponde a la Tabla 2.1., tampoco se indica o se resalta en la tabla el criterio establecido de 40 Km/h.
- 4.25. En el numeral "5.3. VEHICULO DE DISEÑO" se establece como vehículo de diseño el bus mediano, lo cual es extraño teniendo en cuenta que para las vías terciarias por lo general se establece un Camión de Tipo C3 como el vehículo de diseño. Por lo anterior se solicita al Contratista el concepto técnico del especialista de tránsito donde se indica en sus estudios el tipo de vehículo que recomienda.
- 4.26. En el numeral "5.4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PLANTA" el Consultor indica que:

- El radio mínimo para velocidad de 40km/h para peralte máximo de 6% es de 43 metros, el cual en la mayoría de las curvas horizontales se cumplió, con excepción de curvas donde la de deflexión fue crítica y el dejar curvas de radio de 43 metros afectaban los predios.

Se solicita al Consultor indicar cuales son los sectores donde se presentan los incumplimientos a la implementación del radio mínimo. En este mismo numeral se presenta la Tabla 2, que en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008 corresponde a la Tabla 3.3., no se indica o se resalta el radio mínimo para la velocidad de 40 Km/h. Como se ha recomendado es importante indicar la identificación (numeración) de las tablas y figuras como se encuentran en la fuente.

4.27. En el numeral “5.5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO EN PERFIL”, se afirma que:

- Criterio de Drenaje: Establece una longitud máxima que puede tener la curva vertical para evitar que, por ser muy extensa, en su parte central resulte muy plana dificultándose el drenaje de la calzada.
- Se utilizaron puntos de quiebre verticales en los casos en los cuales se presenten PIV's con diferencia algebraica de pendientes menor a 1.0%.
- La pendiente mínima longitudinal para terreno plano según el manual de diseño geométrico de carreteras de INVIAS es de 0.3%, pero teniendo en cuenta la vía existente y minimizando los cortes y rellenos no fue posible cumplir con este parámetro.

Estos criterios no se cumplen en el diseño presentado por el consultor y la explicación de esta inconformidad de la Interventoría está dada en las observaciones al diseño en planta.

4.28. En el numeral “5.6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO TRANSVERSAL” se presenta la “Tabla 3 Ancho de calzada” la cual está bien referenciada tanto en el numeral como en la fuente donde se indica correctamente que corresponde a la Tabla 5.2, sin embargo, no se indica o resalta el ancho que corresponde utilizar en el diseño geométrico de la vía en estudio. Cabe indicar que el ancho de la calzada es en metros.

Con respecto al tema de los sobreanchos, se debe tener en cuenta por parte del Consultor que para vehículos rígidos como el C3 o el Bus Mediano, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 2008, incluye el numeral “5.4.1.1. Vehículos Rígidos”, donde plantea la metodología y los criterios para el cálculo de los sobreanchos en las condiciones ya indicadas. Por lo cual se recomienda eliminar la metodología y parámetros de diseño de los sobreanchos para vehículos articulados.

Adicionalmente se debe referenciar la “Figura 5 Transición del sobreancho en las curvas” que corresponde a la Figura 5.6 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008.

4.29. En el numeral “5.7. RESUMEN DE PARAMETROS DE DISEÑO”, claramente no se cumple con lo indicado por el Consultor.

4.30. En el numeral “7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, se indica que:

- Para el desarrollo del proyecto se establece un sistema de georreferenciación amarrado al sistema de coordenadas I.G.A.C., que permiten tener soporte en el momento de realizar las labores de replanteo de la obra.

Pero en los planos no se presentan los cuadros con las placas de amarre o cuadros de GPS, tampoco hay una nota que mencione el sistema u origen de coordenadas del proyecto. Sin esa información en los planos esta conclusión no es válida.

No se presentan conclusiones que hagan referencia al cumplimiento del objeto del contrato.

5. CONCLUSIONES

- Como ya señaló esta Interventoría la presentación de los planos planta – perfil todavía no se mejora la presentación de los planos donde los tamaños de los textos difieren notoriamente.
- Se espera en la próxima entrega que el Consultor mejore la presentación, donde se resalte el diseño y sus elementos como son los ejes y los bordes.
- Las convenciones tanto del diseño en planta como el diseño en perfil deben ser coherentes y de nuevo se insiste en la buena presentación de los planos. Los planos de planta deben tener incluidos los parámetros de diseño para la planta y el perfil, presentar la sección típica, los cuadros de placas o de GPS, los textos al frente. En general no se da cumplimiento al Capítulo 9 del MDGC del INVÍAS de 2008.
- El diseño geométrico presenta incumplimiento en el diseño horizontal, diseño vertical y diseño de peralte.
- El esquema de sección típica presentada en los planos planta – perfil, carece de una presentación adecuada y la estructura de pavimento no corresponde con la información descrita en el Informe de diseño geométrico.
- Las secciones transversales presentadas en el oficio CVOE-031-2022, no indican el empalme con la vía existente en el inicio ni el final del diseño.
- Las observaciones de la Interventoría están de acuerdo con la normatividad vigente como es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS de 2008 y de la Guía de Proyectos Tipo que corresponde al “Mejoramiento de vías terciarias-vías de tercer orden” de 2018 documento emitido por el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del INVÍAS. Teniendo en cuenta que este es un Contrato de Mejoramiento el MDGC del INVÍAS 2008, indica que:

1.3.2.4. Especificaciones para el diseño geométrico del mejoramiento

La vía mejorada debe ser una carretera cómoda, segura y adaptada a las nuevas exigencias del tránsito, por lo tanto es indispensable cumplir con las especificaciones indicadas en este Manual. El resultado de mejorar la sección transversal, los alineamientos en planta y en perfil deben ser congruentes con las expectativas que inicialmente se tiene del mejoramiento, cumpliendo con los mismos requerimientos exigidos para el diseño geométrico de una vía nueva. Lograr el cumplimiento de estos criterios es el reto que el diseñador del mejoramiento debe asumir.

Y la Guía de Proyectos Tipo que corresponde al “Mejoramiento de vías terciarias-vías de tercer orden” de 2018 del DNP plantea que:

Mejoramiento: cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley de infraestructura). Comprende entre otras, las actividades de: ampliación de calzada, construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamiento horizontal y vertical), construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, construcción de estructura del pavimento, estabilización de afirmados, tratamientos superficiales o riego, señalización vertical, demarcación lineal, construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento puede considerarse la construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, cuando estos no representan más del 30% del total de la vía.

- Esta Interventoría da un concepto de Objeción al diseño geométrico presentado por el CONSORCIO VIAS OE 2021. Por lo cual se espera sean atendidas las observaciones presentadas en este documento o en su defecto justificar los incumplimientos donde se requiera. Se evidencia que no se atendieron todas las observaciones realizadas a la información adjunta al oficio CVOE-225-2022 realizadas en abril de 2023, las cuales no fueron respondidas en el comunicado CVOE-031-2023 ni tampoco se atendieron todas las observaciones realizadas a la información adjunta al comunicado CVOE-031-2022 realizadas en noviembre de 2023.
- Se adjuntan los archivos “DG-AGUAS NEGRAS_BERLÍN-APPLUS-CVOE-036-2023.dwg” y “GEOMETRÍA VÍA AGUAS NEGRAS - BERLÍN_CVOE-036-2023-REVISIÓN APPLUS.xls” donde la Interventoría incluye notas de las revisiones realizadas sobre lo encontrado.

Nota: Se solicita dar respuesta e indicar en que parte del documento se atendieron las observaciones.

Atentamente.



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE

Director de Interventoría.

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Anexos: APPSI-166-INVIASSG2-23 - GEOMETRÍA VÍA AGUAS NEGRAS - BERLÍN_CVOE-036-2023-REVISIÓN APPLUS.
APPSI-166-INVIASSG2-23 - DG-AGUAS NEGRAS_BERLÍN-APPLUS-CVOE-036-2023

Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Saul Martínez – Secretario de Infraestructura Departamental de Sucre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Jorge Domínguez – Profesional Universitario
ARCHIVO.

Elaboró: OSCAR VILLACOB – Director de Interventoría.

Sincelejo, 13 de diciembre de 2023

APPSI-169-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021

CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ

Representante Legal

Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga

Tel.: 6649696

Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Toluviéjo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Recomendaciones de Señalización Vial.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se acerca la época de celebración de vacaciones de navidad y fin de año , lo que por ende genera un evidente aumento del tráfico vehicular y peatonal en las vías que se están interviniendo en el proyecto de la referencia, esta Interventoria recomienda delimitar con cinta de peligro todas las excavaciones, manjoles y elementos que estén en construcción que puedan generar peligro, así mismo maquinaria y equipos que se encuentren averiados en la zonas de construcción y sean propiedad del contratista, se recomienda colocar toda la señalización preventiva e informativa que se requiera.

Con todas estas señalizaciones y delimitaciones preventivas, se busca conseguir una mayor seguridad para los usuarios de las vías y de los sectores aledaños. Es de su responsabilidad velar por la seguridad de las vías.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de posibles zonas que necesitan señalización y demarcación por el riesgo vehicular y peatonal que estas puedan ocasionar, sin embargo, se solicita atender la solicitud en todos los puntos que consideren pertinentes:

 <p>13/12/2023 9:26:52 a. m. Tolú Viejo Sucre</p>	 <p>13/12/2023 9:26:42 a. m. Tolú Viejo Sucre</p>
<p>Peligro de diferencia de nivel del tramo ya construido K1+730 y el acceso a la vía en construcción. Palmira-Gualón</p>	<p>Peligro de diferencia de nivel del tramo ya construido K1+730 y el acceso a la vía en construcción. Palmira-Gualón</p>
 <p>13/12/2023 9:25:36 a. m. La Palmira Palmira Tolú Viejo Sucre</p>	 <p>13/12/2023 9:25:15 a. m. La Palmira Palmira Tolú Viejo Sucre</p>
<p>Falta de señalización de la vía Inicio y fin de obra. Palmira-Gualón</p>	<p>Falta de señalización de la vía Inicio y fin de obra. Palmira-Gualón</p>

 <p>13/12/2023 10:35:22 a. m. Coveñas-Guayabal-Desvío villeros</p>	 <p>13/12/2023 10:34:59 a. m. Coveñas-Guayabal-Desvío villeros</p>
<p>Reductores de velocidad sin ninguna señalización hecho con material del sitio por la comunidad, Con poca visibilidad. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>	<p>Reductores de velocidad sin ninguna señalización hecho con material del sitio por la comunidad, los cuales tienen poca visibilidad. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>
 <p>13/12/2023 10:37:13 a. m. Coveñas-Guayabal-Desvío villeros</p>	 <p>13/12/2023 10:37:19 a. m. Coveñas-Guayabal-Desvío villeros</p>
<p>Peligro de diferencia de nivel Desvío Represa Villeros por excavaciones para extendido de material de subbase en el tramo de Guayabal. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>	<p>Peligro de diferencia de nivel Desvío Represa Villeros por excavaciones para extendido de material de subbase en el tramo de Guayabal. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>

	
<p>Maquinaria en la vía con poca o ninguna señalización, propiedad del contratista. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>	<p>Maquinaria en la vía con poca o ninguna señalización, propiedad del contratista. Coveñas - Guayabal - Desvío Villeros</p>

Atentamente.



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Saul Martínez – Secretario de Infraestructura Departamental de Sucre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Jorge Domínguez – Profesional Universitario
ARCHIVO.

Elaboró: OSCAR VILLACOB – Director de Interventoría.

Sincelejo, 14 de diciembre de 2023

APPSI-170-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021

CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696
Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Observaciones al Diseño Geométrico de la vía Tolu – El Frances - Guacamaya.

Cordial saludo,

Mediante la presente se envía el informe de revisión realizado por el Especialista en Vías y Transportes de la Interventoría en relación con el Oficio No. CVOE-035-2023 de fecha 3 de diciembre de 2023, con el asunto “Respuesta oficio APPSI-119-INVIASSG2-2023” con las respuestas a las observaciones al diseño geométrico vía Tolu – El Frances - Guacamaya”.

El informe se describe a continuación:

1. Documentos de apoyo.

Para la ejecución de la revisión se toma como base los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías 2005.
- Manual de Señalización Vial, Ministerio de Transporte 2015.
- A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO 2011.

2. Información Revisada.

La siguiente información corresponde a la suministrada para la revisión del Diseño Geométrico del proyecto:

- Carpeta “ANEXO No. 1 Planos Diseño Geométrico planta perfil”, que contiene:
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023.dwg”, donde se presentan siete (7) planos planta – perfil de K0+000.00 a K6+155.23, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K0+000-K0+920).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K0+920-K1+840).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K1+840-K2+760).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K2+760-K3+680).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K3+680-K4+600).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K4+000-K5+520).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
 - Archivo “ACAD-DISEÑO GEOMETRICO FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-PP-R0-(K5+520-K6+155.15).pdf”, donde se presenta un (1) plano planta – perfil, en escala H= 1:1.000 y V= 1:100.
- Carpeta “ANEXO No. 2 Secciones transversales”, que contiene:
 - Archivo “ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES FRANCES - TOLU -SEP 2023.dwg”, donde se presentan cincuenta y cuatro (54) planos de secciones transversales de K0+000.00 a K6+155.23, en escala H= 1:100.
 - Archivo de “ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-ST-RO-(K0+000-K0+110).pdf” hasta “ACAD-SECCIONES TRANSVERSALES FRANCES - TOLU -SEP 2023-GEO-ST-RO-(K6+150-K6+155.23).pdf”, donde se presentan cincuenta y cuatro (54) planos de secciones transversales, en escala H= 1:100.
- Carpeta “ANEXO No. 3. Cartera de localización del proyecto”, que contiene:
 - Archivo “CARTERA DE CAMPO COORDENADAS Y NIVELES DE EJE CORREDOR EL FRANCES - TOLU SEP 2023.xls”.

- Archivo “CARTERA DE CAMPO COORDENADAS Y NIVELES DE EJE Y BORDES DEL CORREDOR EL FRANCES - TOLU SEP 2023.xls”.
- Carpeta “ANEXO No. 4 Cartera de cantidades de obras”, que contiene:
 - Archivo “CANTIDAD DE MATERIALES CORREDOR EL FRENES - TOLU 10092023.xlsx”.
 - Archivo “CARTERA DE CORTE Y TERRAPLEN CORREDOR EL FRENES - TOLU 10092023.xlsx”.
- Carpeta “ANEXO No. 5 Informe diseño geométrico”, que contiene:
 - Archivo “INFORME DISEÑO GEOMETRICO VIA QUE CONDUCE PLAYAS EL FRANCES - TOLU SEP 2023.pdf”.
- Carpeta “ANEXO No. 6 Tabla de elementos diseño geométricos”, que contiene:
 - Archivo “CUADRO DE ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL SEP 2023.xlsx”.
 - Archivo “CUADRO DE ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO VERTICAL SEP 2023.xlsx”.


3. Observaciones Generales.

El Contratista aclara que la información enviada en el mes de septiembre de 2023 está actualizada de acuerdo con la topografía en su versión reciente.

4. Observaciones Particulares del Diseño Geométrico.


PLANOS PLANTA – PERFIL

- 4.1. Se recomienda implementar el eje de diseño horizontal en un solo color en todos sus elementos, se observa que las convenciones que parecen ser del diseño en planta presentan sobre posición sobre las cuadrículas de los planos en planta. Se solicita atender estas observaciones de la Interventoría.



- 4.2. En el cajetín de REVISIONES, no se está llevando la trazabilidad de los comunicados de la Interventoría. Se recomienda incluirlos en la próxima entrega.

- 4.3. En los planos de planta se observa información sin enmarcar como se observa a continuación en los cuadros en color magenta.



- 4.4. En el sector del puente existente el Consultor no presenta el diseño del peralte, el diseño vertical implementa dos curvas verticales que no dan cumplimiento a la longitud mínima de la tangente vertical de 60.0 m para una velocidad de 30 Km/h se puede implementar una sola curva como lo establecía el diseño anterior, también se observa que las longitudes de las curvas horizontales tanto a la entrada como a la salida están por debajo del parámetro de diseño para 30 Km/h.
- 4.5. No se cumple con las pendientes mínimas establecidas de 0.30%, de acuerdo con el MDGC INVIAS 2008, que indica:

4.1. TANGENTE VERTICAL

4.1.1. Pendiente mínima

La pendiente mínima longitudinal de la rasante debe garantizar especialmente el escurrimiento fácil de las aguas lluvias en la superficie de rodadura y en las cunetas. La pendiente mínima que garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas debe ser de cero punto cinco por ciento (0.5%) como pendiente mínima deseable y cero punto tres por ciento (0.3%) para diseño en terreno plano o sitios donde no es posible el diseño con la pendiente mínima deseable. En la selección de uno de los dos valores anteriores se debe tener en cuenta el criterio de frecuencia, intensidad de las lluvias y el espaciamiento de las obras de drenaje tales como alcantarillas y aliviaderos.

Se solicita ajustar las pendientes longitudinales menores a 0.30%, para dar cumplimiento a la normatividad. También se observa que al implementar pendientes menores a 0.30% la distancia de PÍvs es muy corta lo que finalmente se interpreta como un calco del terreno existente sin aplicación de criterios de diseño geométrico.

PLANOS DE SECCIONES TRANSVERSALES

- 4.6. No se presentan las distancias de los bordes en los planos presentados.

REPORTES

- 4.7. Se solicita verificar en el archivo “CUADRO DE ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL SEP 2023.xlsx”, los radios de los empalmes espiral – espiral presentados ya que esta Interventoría ha implementado el diseño en planta con las abscisas de los Pl’s y las longitudes de las espirales que se han presentado (en Civil 3D) y la información no concuerda con el archivo mencionado y que también se presenta en los planos planta – perfil. Se recomienda en este mismo archivo incluir las espirales de salida ya que se han diseñado empalmes asimétricos que no se reportan.

INFORME

- 4.8. No se presenta el concepto técnico mencionado en el numeral 4.3, de este comunicado (pendiente longitudinal mínima). Se solicita incluirlo en la próxima versión ya que la justificación que el Consultor indica en el informe se considera insuficiente y no sustentada adecuadamente. Lo anterior
- 4.9. No se está de acuerdo con implementar el diseño geométrico con velocidad de 20 Km/h, se considera que no es un parámetro adecuado ya que la velocidad indicada para el informe aplica para vías terciarias y claramente esta vía en estudio no lo es, hay que tener en cuenta que la operación es en terreno plano por lo cual los usuarios superarán este parámetro de diseño. No se entiende que la versión anterior del diseño geométrico presentaba velocidad de 30 Km/h en la mayoría de los tramos y cumplía con la mayoría de los criterios establecidos en la normatividad vigente y ahora no se puede implementar.

5. CONCLUSIONES

- El diseño presentado por el CONSORCIO VIAS OE 2021, no da cumplimiento a la normatividad vigente que rige a Colombia, en este caso el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías 2008.
- Esta Interventoría observa que se han realizado cambios en el diseño geométrico por parte del CONSORCIO VIAS OE 2021, que no han informado. Se solicita al Consorcio responder los comunicados de la Interventoría y sus observaciones punto por punto e indicar los cambios y su justificación.
- Se solicita el concepto técnico o justificación de la pendiente longitudinal menor a 0.30%, valor recomendado como pendiente mínima longitudinal por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS de 2008.
- Las longitudes presentadas en los reportes no están de acuerdo con las longitudes presentadas en los planos planta – perfil.

- Se anexan los archivos “DG-AGUAS TOLÚ_FRANCÉS-APPLUS-CVOE-035-2023.dwg”, diseño en planta teniendo en cuenta la información presentada por el Consultor donde se evidencia que el peralte no está de acuerdo con el presentado por el Contratista, también se evidencia que las geometrías están similares sin embargo los valores de los radios en los empalmes espiral – espiral difieren, por lo cual se anexa el archivo “GEOMETRÍA VÍA TOLÚ - EL FRANCÉS_CVOE-035-2023-REVISIÓN APPLUS.xls” que contiene información del diseño en planta y diseño en perfil revisados por esta Interventoría donde en color amarillo se destacan los valores a revisar por parte de la Consultoría.
- Estos diseños son Objetados, hasta que el Consorcio atienda las observaciones de la Interventoría.

Nota: Se solicita dar respuesta e indicar en que parte del documento se atendieron las observaciones.

Atentamente,



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Anexos: APPSI-170-INVIASSG2-23 - DG-AGUAS TOLÚ_FRANCÉS-APPLUS-CVOE-035-2023.
APPSI-170-INVIASSG2-23 - GEOMETRÍA VÍA TOLÚ - EL FRANCÉS_CVOE-035-2023-REVISIÓN APPLUS.

Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Saul Martínez – Secretario de Infraestructura Departamental de Sucre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – Jorge Domínguez – Profesional Universitario
ARCHIVO.

Elaboró: OSCAR VILLACOB – Director de Interventoría.

Sincelejo, 26 de diciembre de 2023

APPSI-172-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021

CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696
Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Tolviejo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Llamado de atención a incumplimiento de requerimiento del Componente Ambiental.

Cordial saludo.

En la presente el área ambiental de interventoría hace nuevamente la reiteración de oficios y llamado de atención ante el incumplimiento a las fechas de entrega establecidas, aún no se recibe respuesta de parte del contratista y es indispensable para el cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, para lo cual se solicita dar respuesta a las solicitudes presentadas.

OFICIO	ASUNTO	FECHA
APPSI-158-INVIASSG2-23	Llamado de Atención a incumplimiento de requerimientos del Componente Ambiental.	27/11/23
APPSI-157-INVIASSG2-23	Solicitud de Informes del componente ambiental correspondientes a noviembre de 2023	27/11/23
APPSI-143-INVIASSG2-23	Requerimiento envió Hoja de Vida de Profesionales Social y Ambiental	08/11/23
APPSI-142-INVIASSG2-23	Requerimientos en los componentes Ambiental y SST del tramo Palmira	08/11/23
APPSI-123-INVIASSG2-23	Reiteración llamada de atención para la entrega del PAGA Aserradero y Aguas Negras	20/09/23
APPSI-106-INVIASSG2-23	Observaciones a Informes Ambientales presentados para el tramo Tolú – El Frances – Guacamaya.	18/08/23
APPSI-081-INVIASSG2-23	Requerimientos en los componentes Ambiental, social y SST	17/07/23
APPSI-060-INVIASSG2-23	Observaciones a Documentación de Maquinaria, Equipos y Vehículos - PMIT-5-3-17	09/05/23
APPSI-046-INVIASSG2-23	Solicitud de entrega de certificados de pagos de servicios prestados por INTERSASEO S.A.S. E.S.P y sus permisos ambientales correspondientes.	20/04/23
APPSI-005-INVIASSG2-23	Observaciones Informes mensuales entregados de septiembre, noviembre y diciembre (2022)	12/01/23

F36-ADM V. 10 – 20-11-2023

1

En cuanto a los PAGA Aserradero – Coveñas en el municipio de Coveñas y Aguas Negras – Berlín – San Onofre en el municipio de San Onofre.


OFICIO	ASUNTO	FECHA
APPSI-123-INVIASSG2-23	Reiteración llamada de atención para la entrega del PAGA Aserradero y Aguas Negras	20/09/23
APPSI-065-INVIASSG2-23	Llamado de atención para la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) de la vía Aserradero – Coveñas en el municipio de Coveñas y Aguas Negras – Berlín – San Onofre en el municipio de San Onofre.	12/05/23
APPSI-053-INVIASSG2-23	Llamado de atención para la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) de la vía Aserradero – Coveñas en el municipio de Coveñas y Aguas Negras – Berlín – San Onofre en el municipio de San Onofre.	27/04/23
APPSI-044-INVIASSG2-23	Llamado de atención para la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) de la vía Aserradero – Coveñas en el municipio de Coveñas y Aguas Negras – Berlín – San Onofre en el municipio de San Onofre.	13/04/23
APPSI-012-INVIASSG2-23	Observaciones al PAGA de la vía Aguas Negras – Berlín – San Onofre.	25/01/23
APPSI-011-INVIASSG2-23	Observaciones al PAGA de la vía Aserradero - Coveñas	25/01/23

Cabe mencionar que el incumplimiento en la entrega de documentación es un causal de multa, tal como se menciona en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-SID-007-2021.

CLÁUSULA 15. MULTAS.

Ítem 3. “Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor”

Atentamente.



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Anexos: N.A.
Copia: ARCHIVO.
Elaboró: ONIRIS VILLACOB BORRERO – Residente Ambiental Interventoría.
DIANA MAHECHA GONZÁLEZ – Especialista Ambiental Interventoría
Revisó: OSCAR VILLACOB – Director de Interventoría

Sincelejo, 26 de diciembre de 2023

APPSI-173-INVIASSG2-23

CONSORCIO VIAS OE 2021

CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ
Representante Legal
Cra. 3 Edif. Luna del Mar Apto 12A Barrio Manga
Tel.: 6649696
Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato LP-SID-007-2021 – “Mejoramientos de Vías Aserradero – Coveñas, Guayabal - Parcela de Algarrobo y desvío hacia el sector Represa Villeros en el Municipio de Coveñas, Tolú - El Frances – Guacamaya en el Municipio de Santiago de Tolú, Aguas Negras – Berlín - San Onofre en Municipio de San Onofre y Palmira - Gualón, Municipio de Toluviéjo, Departamento de Sucre”.

Asunto: Solicitud de entrega Informes del componente ambiental correspondientes a diciembre de 2023.

Cordial saludo.

Mediante la presente se hace la solicitud de entrega de informes de componente ambiental de diciembre de 2023.

Los formatos de seguimiento del PAGA del Instituto Nacional de Vías son los siguientes:

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental del Proyecto.
2. MASPS-MN1-IN-2-FR-2: Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos.
3. MASPS-MN1-IN-2-FR-3: Matriz de cumplimiento ambiental DE PAGA.
4. MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de radicación y actualización ambiental de proyectos.
5. MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de inversión ambiental.
6. MASPS-MN1-IN-1-FR-3. Pre-Acta mensual de inversión ambiental

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Se reitera que todo lo que se relacione en los informes y formatos debe estar soportado y debe corresponder con el periodo en mención, adicionalmente en caso de cambio o uso de otro proveedor se debe enviar los correspondientes permisos ambientales.
2. En caso de que los proyectos o actividades del PAGA no apliquen al periodo o a las condiciones del contrato, especificar y no dejar espacios vacíos.
3. Los formatos de seguimiento deben estar firmados por los profesionales aprobados por interventoría.

Se solicita la entrega de estos a más tardar el 29 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que se debe revisar y aprobar por esta interventoría antes de radicar en INVIAS.

Atentamente.



OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE
Director de Interventoría.
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

Copia: ARCHIVO.

Elaboró: ONIRIS VILLACOB BORRERO – Residente Ambiental Interventoría.
DIANA MAHECHA GONZÁLEZ – Especialista Ambiental Interventoría
Revisó: OSCAR VILLACOB – Director de Interventoría

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Soportes

8.1.2. Relación correspondencia recibida en el mes de diciembre de 2023

CONTRATO DE OBRA No:		LP-SID-007-2021	
OBJETO		MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS OE 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		2259 DE 2021	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.	
INTERVENTOR		APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	
CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	REMITENTE	ASUNTO
CVOE-035-2023	03/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA OFICIO APPSI-119-INVIASSG2-23
CVOE-036-2023	05/12/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA OFICIO APPSI-154-INVIASSG2-23

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Soportes

Santiago de Tolú, 03 de diciembre de 2023

CVOE-035-2023

Señores:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE

Director de Interventoría

Bogotá D.C

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

ASUNTO: **Respuesta oficio APPSI-119-INVIASSG2-2**

Cordial saludo,

En respuesta a su oficio APPSI-119-INVIASSG2-2, enviamos aclaraciones con respecto al diseño geométrico de la vía Tolú – El Francés – Guacamaya.

Observaciones:

- Se solicita el concepto técnico o justificación de los cambios topográficos, para lo cual se anexa el archivo “Revisión1-CVOE-280-2022.dwg”, donde en color magenta se presenta la información de mayo de 2023 (bordes de vías existente, obras existentes y eje de diseño geométrico) y en color azul la información de septiembre de 2023 (bordes de vías existente, obras existentes y eje de diseño geométrico).
- Esta Interventoría considera que la información recibida del CONSORCIO VIAS OE 2021 no se puede revisar hasta que se aclare el tema topográfico.
- Estos diseños son OBJETADOS, hasta que el CONSORCIO VIAS OE 2021, aclare las diferencias topográficas encontradas en coordenadas y cotas.

Respuesta:

Realizamos un ajuste en la localización del eje, teniendo en cuenta que en la información enviada en el mes de mayo del año 2023, presentaba inconsistencia en el trazado y los bordes de las calzada quedaban ubicados sobre predios privados.

Adicional a lo anterior, luego de una revisión, logramos identificar inconsistencia con el primer levantamiento,

debido a que las coordenadas de la poligonal presentada en los documentos de fecha mayo de 2023, no coinciden con la georreferenciación del proyecto. Una vez identificada esta inconsistencia, procedimos a realizar un nuevo levantamiento dejando la nueva georreferenciación establecida con base a la realidad y características del terreno. Dicha información realizamos la entre a ustedes en el mes de Septiembre de 2023.

Agradecemos la atención y quedamos en espera a cualquier sugerencia y/o recomendación por parte de ustedes.

Cordialmente,



CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ.

Rep. Legal CONSORCIO VIAS OE 2021

Copia: Jorge Domínguez- secretaria infraestructura.

Carrera 3 Edificio Luna del Mar Apto. 12A Barrio Manga
gerenciaconsorcioviasoe@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Santiago de Tolú, 05 de diciembre de 2023

CVOE-036-2023

Señores:

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

OSCAR JAVIER VILLACOB IRIARTE

Director de Interventoría

Bogotá D.C

REFERENCIA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-SID-007-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS ASERRADERO – COVEÑAS; GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA – GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ASUNTO:

Respuesta oficio APPSI-154-INVIASSG2-23

Cordial saludo,

En respuesta a su oficio APPSI-154-INVIASSG2-23, enviamos aclaraciones con respecto al diseño geométrico de la Aguas Negras – Berlín – San Onofre.


Con relación al inciso relacionado como punto 3 llamado OBSERVACIONES GENERALES en el oficio recibido, queremos enviar el mismo cuadro con las observaciones de las correcciones solicitadas como soporte acompañadas del respectivo plano de diseño geométrico.


TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	TOPOGRAFÍA	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Curvas de nivel: Curvas principales con su respectivo acotamiento máximo 5 m.	Cumple	
				Referencias topográficas localizadas en el plano.	No cumple	CORREGIDA
				Puntos topográficos en archivo Acad digital.	No cumple	EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL INFORME TOPOGRAFICO Y LOS GPS ESTAN MATERIALIZADOS Y VISIBLES EN PLANTA
		PLANO DE PLANTA EN DETALLE	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño	Se debe presentar en un mismo plano el	Cumple	


			Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	perfil longitudinal y la planta.		
				Tanto en la planta como en el perfil longitudinal se deben localizar y representar las diferentes obras de drenaje, así como las estructuras y eventualmente los túneles, identificándolos adecuadamente.	Cumple	
TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				Cartografía: sobre la que se proyecta el trazado debe tener como mínimo la siguiente información: cuadrícula correspondiente a las coordenadas del plano cada cien metros (100 m), indicación de la dirección del Norte y las coordenadas planas de un punto específico.	No cumple	CORREGIDA
				Diseño geométrico de la vía en planta: Representación del eje o ejes de diseño abscisados cada diez metros (10 m), y en los puntos especiales (TE, EC, CE, ET y otros).	No cumple	CORREGIDA
				Representación de la calzada y de la corona, diferenciándolas tanto en color como en intensidad de la línea que represente el eje de diseño. Asimismo, se deberá representar mediante líneas el ancho de zona o derecho de vía.	No cumple	UBICADA.

				Representación a nivel de esquema de las obras de drenaje, muros de contención, puentes, etc., con sus respectivas abscisas de ubicación y parámetros básicos.	Cumple	
				Cuadro resumen con los elementos de curvatura para las curvas visibles en el plano	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	PLANO DE PERFIL EN DETALLE	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Representación gráfica del perfil longitudinal del terreno por el eje de diseño.	Cumple	
				Representación de la línea del perfil longitudinal de la rasante en el eje, con la inclusión de los vértices y las curvas verticales. Además, se debe indicar los puntos inicial y final de cada curva.	Cumple	
				Ubicación esquemática de obras de drenaje, muros de contención, puentes, y demás estructuras de importancia.	Cumple	
				La escala vertical de los perfiles longitudinales debe ser diez (10) veces la horizontal.	Cumple	
				Se debe representar gráficamente el diagrama de peraltes, con el fin de detectar errores en la definición analítica de los mismos. La escala vertical para el diagrama de transición de peraltes será de un milímetro (1 mm) por cada punto porcentual (%). La escala horizontal será la misma que la empleada para el perfil longitudinal.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				En los planos de planta y perfil general, así como en los de intersecciones, se deben representar los puntos de referencia de nivel o bases de localización que se establezcan para el replanteo de la obra.	Cumple	
				Diferencia de las pendientes de las tangentes de entrada y salida en el vértice, expresada en porcentaje (%).	No cumple	
				Representación de las pendientes de los alineamientos rectos, en tanto por ciento.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUAS NEGRAS – BERLIN – SAN ONOFRE	De K0+000.000 a K11+105.000	SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Perfil transversal al terreno.	No cumple	ES EL MISMO DE LA SECCION TIPICA
				Cota de rasante en el eje.	No cumple	 Cada sección las tiene.
				Acotación de los peraltes.	No cumple	
				Detalle de las capas de la estructura del pavimento, con indicación del tipo y espesor de capa.	No cumple	
				En las secciones de paso por zonas urbanas, además de lo anteriormente expuesto se deben reflejar los elementos propios de dicha sección: sardineles, aceras, etc.	No cumple	No se evidencias zonas urbanas.
		SECCIONES TRANSVERSALES	Requerimientos a entrega de planos, Manual de Diseño Geométrico de	Para vías en doble calzada, se debe representar la sección conjunta, con el fin de facilitar su análisis.	Cumple	

TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			Carreteras, numeral, 9.4.2.2., (Pág. 256)	Se debe presentar el plano de secciones transversales a la escala necesaria para su correcta interpretación. Esta debe ser la misma, tanto horizontal como vertical, así como la misma en todos los planos y debe ser de 1:100. Se aceptarán escalas menores en casos de secciones anchas con volúmenes altos de movimiento de tierras.	Cumple	
				Se debe representar la línea del terreno natural.	Cumple	
				Las secciones se deben identificar por su abscisa, con el fin de reflejar mejor su ubicación dentro del alineamiento.	Cumple	
				En cada sección transversal, además de la abscisa, se debe representar la cota en el eje de la rasante de calzada (Cota Roja) y su proyección sobre el terreno natural (Cota Negra).	Cumple	
				Para cada sección se deberán entregar los valores de peralte para cada lado de la calzada expresados en porcentaje (%), y las cotas en el borde de corona.	No cumple	
				Para cada sección se deberá entregar los valores de área para corte y relleno, así como los respectivos volúmenes entre secciones.	Cumple	
				Las secciones se deben dibujar para abscisas espaciadas cada diez metros (10 m) y en los puntos	Cumple	

				principales del eje en planta.		
TRAMO ANALIZADO	SECTOR ANALIZADO	COMPONENTES DEL PLANO	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTOS PARA LOS PLANOS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				El número de secciones representadas en una misma hoja debe ser el máximo posible siempre que no se produzca excesiva acumulación de datos.	Cumple	

Haciendo referencia al punto 4 OBSERVACIONES PARTICULARES DEL DISEÑO GEOMETRICO, queremos hacer referencia a lo siguiente:

PLANOS PLANTA PERFIL:

4.1. Se realizó la respectiva corrección haciendo referencia a la presentación adecuada y las referencias topográficas. Se utilizaron las convenciones de acuerdo con la presentación del diseño y se agregaron las respectivas del diseño en perfil.

DISEÑO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL:


4.2. se realiza la respectiva revisión para los PI's y se realiza corrección identificando algunos puntos que no hacen parte de la tabla de curvas.

4.3. Se realiza revisión con manual de invias y las respectivas correcciones se presentan en el plano anexo.

4.4. Se realiza revisión, teniendo en cuenta que algunos parámetros se basan en la geometría del terreno y el tipo de vía, limitándonos por los predios privados aledaños al trazado.

4.5. Se revisó el cumplimiento de las entre tangencias según recomendación y no se identificó detalle extraño de estas, solicitamos claridad en su anotación.

4.6. Efectivamente no hay imagen de las placas, pero estas si están localizadas, adicionalmente toda esta información se encuentra en los informes.



DISEÑO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL

4.7. Se realiza inclusión de las longitudes de las tangentes verticales solicitadas. Se puede verificar en los planos anexos.


4.8. Si bien es cierto que muchos parámetros se pueden ajustar a la normatividad, se presentan excepciones dependiendo del terreno donde no se recomienda subir la pendiente debido a la presencia de viviendas aledañas que quedarán por debajo de la rasante, se trata de manejar las aguas con los laterales y los respectivos bombeos.

4.9. Se acata la recomendación y se analiza eliminar las curvas verticales innecesarias según lo establecido en la normatividad.

4.10. Se realiza replanteo de los valores teniendo en cuenta también los datos del punto anterior. Se realiza modificación del diseño en algunos sectores.

SECCIONES TRANSVERSALES

4.11. Se realizó la respectiva modificación de los planos, identificando los anchos de calzada y las distancias de los bordes a los ejes, con sus concernientes cotas.



4.12. La información que hace referencia el oficio, se encuentra relación en los diseños geométricos presentados en formato pdf.

DISEÑO DE PERALTE

4.13. Se realiza modificación del peralte.

4.14. Se realiza modificación en la presentación de los textos, evitando que estos se encuentren sobrepuestos.

4.15. Las convenciones del diagrama de peralte y la información de los bordes se encuentran en el cuadro del perfil longitudinal en la parte superior.

REPORTES

4.16. Se presenta diseño geométrico en formato pdf

INFORME

4.17. Se presenta informe correspondiente.

CONCLUSIONES

Se realiza las respectivas correcciones mencionadas teniendo en cuenta todas las recomendaciones a que haya lugar, tratando de plasmar la mayor información posible y dejando claridad en los diseños.

Agradecemos la atención y quedamos en espera a cualquier sugerencia y/o recomendación por parte de ustedes.

Cordialmente,



CRISTIAN JAVIER STEVENSON HERNÁNDEZ.

Rep. Legal CONSORCIO VIAS OE 2021

Copia: Jorge Domínguez- secretaria infraestructura.

Carrera 3 Edificio Luna del Mar Apto. 12A Barrio Manga
gerenciaconsorcioviasoe@gmail.com
Cartagena - Bolívar

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE

8.2.1. Semana No.85

Reunión informativa (compromisos de obra) San Onofre



8.2.2. Semana No.86

Recorrido esta de obra Coveñas, tramo Desvío
Represa Villeros



Recorrido esta de obra Coveñas, tramo Guayabal



Recorrido esta de obra Coveñas, tramo vía Parcelas de Algarrobo



Recorrido esta de obra Tolú Viejo, tramo Palmira-Gualón



8.2.3. Semana No.87

Recorrido de obra San Onofre



Recorrido de obra Palmira- Gualón



Recorrido de obra Tolú-Frances



Recorrido de obra Coveñas-Guayabal



8.2.4. Semana No.88

- Para el periodo del presente informe no aplica este Registro Fotográfico

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

8.3.1. Actividades Ambientales

- Para el periodo del presente informe no aplica este Registro Fotográfico

8.3.2. Actividades sociales

Reunión informativa (compromisos de obra) San Onofre



8.3.3. Actividades de sostenibilidad

Para el periodo del presente informe no aplica este Registro Fotográfico.

8.4. BITÁCORA

Se adjunta bitácora correspondiente al presente mes de ejecución.

BITACORA DICIEMBRE 2023

TRAMO PALMIRA- GUALON EN EL MUNICIPIO DE TOLÚVIEJO


- * Fecha: 29 de Noviembre de 2023 (Miércoles)
- * Tiempo: Solado.
- * Personal en obra: NA.
- * Maquinaria y Equipos: Minicargador (S-I)
- * Actividades Realizadas:
- No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría.

Contratista.


- * Fecha: 30 de Noviembre de 2023 (Jueves)
- * Tiempo: Solado.
- * Personal en obra: NA.
- * Maquinaria y Equipos: Minicargador (S-I).
- * Actividades Realizadas:
- No se realizó ninguna actividad contractual.
- El material de subbase instalado por el ~~contratista~~ contratista se encuentra recibido por parte de la interventoría desde el Kit 730 - Kit 820, si este sufre afectaciones en lo que la obra está parada ya que no se encuentra personal del contratista en obra, ya sea por medios natural o humano, se hará su respectivo control de calidad necesario para satisfacer las especificaciones de este material y los costos o subcostos serán asumidos por el contratista.



Interventoría

Contratista

- * Fecha: 01 de Diciembre de 2023 (Viernes)
- * Tiempo: Solado.
- * Personal en obra: (NA)
- * Maquinaria y Equipos: Minicargador (S-I)
- * Actividades Realizadas:
- No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría.

Contratista

* Fecha: 02 de Diciembre de 2023 (Sábado)

- No se realizó ninguna actividad contractual.
- El minicargador está inactivo.

* ~~(Interventoría)~~ Interventoría

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 04 de Diciembre de 2023. (Domingo)

- No se realizó ninguna actividad contractual.
- Minicargador inactivo.

* ~~(Interventoría)~~ Interventoría

Interventoría

Contratista

* Fecha: 05 de Diciembre de 2023 (Martes)

- No se realizó ninguna actividad contractual.
- Minicargador inactivo.

Interventoría

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 06 de Diciembre de 2023 (Miércoles)

- No se realizó ninguna actividad contractual.
- Minicargador inactivo.

Interventoría

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 07 de Diciembre de 2023 (Jueves)

- No se realizó ninguna actividad contractual.
- Minicargador inactivo.

Interventoría

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 09 de Diciembre de 2023 (Sábado)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

- Minicargador inactivo

M. J. J.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 11 de Diciembre de 2023 (Domingo)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

M. J. J.

Interventoría

Contratista

* Fecha: 12 de Diciembre de 2023 (Martes)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

M. J. J.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 13 de Diciembre de 2023 (Miércoles)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

M. J. J.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 14 de Diciembre de 2023 (Jueves)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

M. J. J.

Interventoría

Contratista

* Fecha: 15 de Diciembre de 2023 (Viernes)

* No se realizó ninguna actividad contractual.

M. J. J.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 16 de Diciembre de 2023 (Sábado).

* No se realizó ninguna actividad contractual.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 18 de Diciembre de 2023 (Jueves).

* No se realizó ninguna actividad contractual.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 19 de Diciembre de 2023 (Viernes).

* No se realizó ninguna actividad contractual.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 20 de Diciembre de 2023 (Sábado).

* No se realizó ninguna actividad contractual.

Interventoría

Contratista.

* Fecha: 21 de Diciembre de 2023 (Domingo).

* No se realizó ninguna actividad contractual.

Interventoría

Contratista.

* 22 de Diciembre de 2023 : Fecha (Lunes).


* No se realizó ninguna actividad.

Interventoría


Contratista.

* Fecha: 23 de Diciembre de 2023 (Sábado)

* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría




Contratista




Interventoría

* Fecha: 26 de Diciembre de 2023 (Martes)


* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría




Contratista



Interventoría

* Fecha: 27 de Diciembre de 2023 (Miércoles)


* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría



Contratista




Interventoría

* Fecha: 28 de Diciembre de 2023 (Jueves)


* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría




Contratista




Interventoría

* Fecha: 29 de Diciembre de 2023 (Viernes)


* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría




Contratista




Interventoría

* Fecha: 30 de Diciembre de 2023 (Sábado)


* No se realizó ninguna actividad contractual.



Interventoría



Contratista



Interventoría

* Fecha: 31 de Diciembre de 2023 (Domingo)

* No se realizó ninguna actividad contractual

~~M. A.~~

Interventoría

Contratista.

BITACORA DICIEMBRE 2023
TRAMO GUAYABAL – PARCELA DE ALGARROBO Y DESVÍO HACIA
EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS

Domingo 26 de noviembre 2023

~~NO~~ laboraron

~~Interventoria~~

Lunes 27 de noviembre 2023

~~NO~~ laboraron

~~Interventoria~~

Martes 28 de noviembre 2023

~~NO~~ laboraron

~~Interventoria~~

Miércoles 29 de noviembre de 2023

~~NO~~ laboraron.

~~Interventoria~~

Jueves 30 de noviembre de 2023

~~NO~~ laboraron.

~~Interventoria~~

Viene 1 de diciembre de 2023

~~NO~~ laboraron.

~~Interventoria~~

Sábado 2 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Domingo 3 de diciembre 2023

~~NO laboraron.~~

Lunes 4 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Martes 5 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Miércoles 6 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Jueves 7 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Viernes 8 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Sábado 9 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Domingo 10 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

~~↙~~

Lunes 11 de Diciembre de 2023

~~NO laboraron~~

Martes 12 de Diciembre de 2023

~~NO laboraron.~~

Miércoles 13 de diciembre de 2023

~~NO laboraron~~

Jueves 14 de diciembre de 2023

~~NO laboraron.~~

Viernes 15 de diciembre de 2023

~~NO laboraron.~~

~~Sábado~~ 16 de diciembre de 2023

~~NO laboraron~~

~~Dominico~~ 17 de Diciembre de 2023

~~NO laboraron~~

~~Fin de~~ 18 de diciembre de 2023

~~NO laboraron~~

~~Veneres~~

Martes 19 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

Miércoles 20 de diciembre 2023

~~NO laboraron.~~

Jueve. 21 de diciembre 2023

~~NO laboraron.~~

Viene 22 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~

Sabado 23 de diciembre 2023

~~NO laboraron~~~~DOMINGO 24 de diciembre 2023~~~~NO laboraron~~~~Jueves 25 de diciembre 2023~~~~NO laboraron~~

Martes 26 de diciembre 2023

☒ NO laboraron

~~A~~

Miércoles 27 de diciembre 2023

☒ NO laboraron

~~A~~

Jueves 28 de diciembre 2023

☒ NO laboraron

~~A~~

Viernes 29 de diciembre de 2023

☒ NO laboraron

~~A~~

Sábado 30 de diciembre de 2023

☒ NO laboraron

~~A~~

Domingo 31 de diciembre de 2023

☒ NO laboraron

~~A~~