


|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Administración<br>Municipal 2024 - 2027 | República de Colombia Departamento<br>de Boyacá<br><b>Alcaldía Municipal de Otanche</b><br>Nit. 891.801.362-1<br><b>Secretaría de Planeación e Infraestructura</b> | Código: SP&IOP-GSCC |  <small>modelo integrado<br/>de planeación<br/>y gestión</small> |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Versión: 01         |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Fecha: 04/12/2023   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Página 1 de 4       |                                                                                                                                                     |

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. MC-028-2025

| CONVENIO                    | CONTRATO                                                                                                                                                                                         | X                                 | TIPO                   | OBRA |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------|------|
| No. Contrato                | MC-028-2024                                                                                                                                                                                      | Fecha de suscripción del contrato |                        | DÍA  | MES  | AÑO  |
|                             |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        | 22   | 04   | 2025 |
| Objeto del Contrato:        | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CABALLERIZAS UBICADAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ                                                                                         |                                   |                        |      |      |      |
| Interventor y/o Supervisor: | ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ                                                                                                                                                                      |                                   |                        |      |      |      |
| Contratista:                | N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S Nit: 901.928329-1, R/L LILIANA ANDREA UMAÑA GARCIA C.C. 1.055.551.176 de Otanche, Cel: 3233264402, correo electrónico: lilianaandreaumanagarcia@gmail.com, |                                   |                        |      |      |      |
| FECHA ACTA DE INICIACIÓN:   |                                                                                                                                                                                                  |                                   | FECHA DE TERMINACIÓN:  |      |      |      |
| DIA                         | MES                                                                                                                                                                                              | AÑO                               | DIA                    | MES  | AÑO  |      |
| 22                          | 04                                                                                                                                                                                               | 2025                              | 07                     | 05   | 2025 |      |
| Fecha Acta de Suspensión    |                                                                                                                                                                                                  |                                   | (Si a ello hay lugar)  |      |      |      |
| Fecha Acta de Reinicio      |                                                                                                                                                                                                  |                                   | (Si a ello hay lugar)  |      |      |      |
| Valor del contrato:         |                                                                                                                                                                                                  | \$ 39.777.074,00                  | Valor Adicional: \$ 00 |      |      |      |
| valor Ejecutado:            |                                                                                                                                                                                                  | \$ 39.777.074,00                  |                        |      |      |      |
| Plazo del contrato:         |                                                                                                                                                                                                  | Quince (15) días                  | Prorroga: N/A          |      |      |      |
| Duración del contrato:      |                                                                                                                                                                                                  |                                   | Quince (15) días       |      |      |      |

Localización.



Tomada de Google Earth Pro

POLIZAS RECIBO FINAL ANEXO 1.

| GARANTÍAS OTORGADAS                                                         |    |                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------|------------|
| Número de Póliza                                                            |    | 39-44-101171776 SEGUROS DEL ESTADO S.A. |            |            |
| TIPO DE AMPARO                                                              | %  | VALOR ASEGURADO                         | VIGENCIA   |            |
|                                                                             |    |                                         | DESDE      | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO                                                                | 20 | \$ 3.977.707,40                         | 22/04/2025 | 08/09/2025 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | 20 | \$ 7.955.414,80                         | 06/05/2025 | 08/05/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10 | \$ 1.988.853,70                         | 22/04/2025 | 08/05/2028 |

La obra se proyectó bajo contrato No. MC-028-2025 del 2025 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CABALLERIZAS UBICADAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ” en la que se anexa el cumplimiento a cabalidad del contrato y de la obra en la que se adjunta el siguiente resumen financiero y registro fotográfico.

RESUMEN FINANCIERO ACTIVIDADES EJECUTADAS

| CONDICIONES ORIGINALES         |              |                  |            |                                                                                                               |     |        |                |                          |                  | EJECUTADAS PRESENTE ACTA |                  | POR EJECUTAR |         |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| Nº                             | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |            | ACTIVIDAD                                                                                                     | UND | CANT   | VALOR UNITARIO | INCREMENTO POR DISTANCIA | VALOR TOTAL      | CANT                     | VALOR            | CANT         | VALOR   |
|                                |              | GENERAL          | PARTICULAR |                                                                                                               |     |        |                |                          |                  |                          |                  |              | TOTAL   |
| 1                              |              |                  |            | PRELIMINARES                                                                                                  |     |        |                |                          |                  |                          |                  |              |         |
| 1,1                            | 1.01.68      | GOBERNACION      |            | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA                                                                  | M2  | 270,00 | 0,00%          | \$ 8.282,55              | \$ 2.236.288,00  | 270,00                   | \$ 2.236.288,00  | 0,00         | \$ 0,00 |
|                                |              |                  |            | SUBTOTAL                                                                                                      |     |        |                |                          | \$ 2.236.288,00  |                          |                  |              | \$ 0,00 |
| 2                              |              |                  |            | ESTRUCTURA                                                                                                    |     |        |                |                          |                  |                          |                  |              |         |
| 2,1                            | 1.12.43      | GOBERNACION      |            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | kg  | 353,58 | 12,00%         | \$ 22.275,97             | \$ 8.821.497,00  | 353,58                   | \$ 8.821.497,00  | 0,00         | \$ 0,00 |
| 2,2                            | 1.12.48      | GOBERNACION      |            | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.66 M                  | M2  | 528,00 | 12,00%         | \$ 48.564,82             | \$ 28.719.289,00 | 528,00                   | \$ 28.719.289,00 | 0,00         | \$ 0,00 |
|                                |              |                  |            | SUBTOTAL                                                                                                      |     |        |                |                          | \$ 37.540.786,00 |                          |                  |              | \$ 0,00 |
| SUB-TOTAL COSTO BASICO DE OBRA |              |                  |            |                                                                                                               |     |        |                |                          | \$ 39.777.074    |                          | \$ 39.777.074,00 |              | \$ 0,00 |
| ADMINISTRATIVOS (A) 23%        |              |                  |            |                                                                                                               |     |        |                |                          |                  |                          | \$ 0             |              | \$ 0,00 |



|                                         |  |  |  |                  |                  |
|-----------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| IMPREVISTOS (I) 3%                      |  |  |  | \$ 0             | \$ 0,00          |
| UTILIDAD (U) 4%                         |  |  |  | \$ 0             | \$ 0,00          |
| SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS             |  |  |  | \$ 0             | \$ 0,00          |
| VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) |  |  |  | \$ 39.777.074,00 | \$ 39.777.074,00 |

**OBSERVACIÓN:** Se ejecutó de acuerdo a los tiempos estipulados en el contrato.

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS (\$ 39.777.074,00).

#### ANEXO FOTOGRÁFICO



Handwritten signature and initials.

|                                                                                                                              |                                                 |                     |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Administración<br>Municipal 2024 - 2027 | República de Colombia Departamento<br>de Boyacá | Código: SP&IOP-GSCC | <br>mipg   modelo integrado<br>de planeación<br>y gestión |
|                                                                                                                              | Alcaldía Municipal de Otanche                   | Versión: 01         |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Nit. 891.801.362-1                              | Fecha: 04/12/2023   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Secretaría de Planeación e Infraestructura      | Página 4 de 4       |                                                                                                                                              |

Documentos originales que reposan en la carpeta del contrato de obra No. MC-064-2024.

  
06/05/2025  
**ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Supervisor

Proyecto: Ing Wilson Parra.  
Revisó: Andry Jiménez.