

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	12

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Septiembre 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1381-2022, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE SAN CARLOS DPTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”		
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	\$ 4.698.545.127,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	12

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	TRES MESES
PRÓRROGA 2:	15 DIAS
PRÓRROGA 3:	SEIS MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	20230066	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES CONVENIO 1381 DE 2022 INVIAS	500: Recursos de convenio	NACION	Contrato Principal	\$ 4.700.000.000	\$ 4.700.000.000
TOTAL							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:							\$ 4.698.545.127,00

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 4	\$ 268.446.598		\$ 68.418.353	\$ 200.028.245
ACTA 5	\$ 125.636.740		\$ 32.020.740	\$ 93.616.000

30. AVANCE DEL CONTRATO

A corte del 30 de septiembre de 2024, el porcentaje programado acumulado corresponde a 62,40% y el porcentaje ejecutado equivale al 76,57%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	12

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.672.676.827.10	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$2.931.668.741,15	62.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$3.578.751.216,05	76.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$18.954.796	0.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$3.597.706.012,05	76.57%

2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 1.197.507.136
Amortizado	\$ 1.002.594.253
Saldo	\$ 194.912.883

3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 62.40 %:

Meta física ejecutada 76.57 %:

31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	12

(Día) (Mes) (Año)					
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL SEGÚN PRORROGA No 3					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
			Desde		Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 520.000.000,00	17	7	2023
Otros		\$ 520.000.000,00	17	7	2023

37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

38. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	26/09/2024	Consortio Corredores Productivos	Registro fotográfico de días de lluvia en obra de pavimento rural de la vereda Cabuya

39. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 12

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	\$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 850.480.000		
ADICIÓN 2:	\$ 150.000.000		
ADICIÓN 3:	\$ 200.000.000		
ADICIÓN 4:	\$ 550.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$4.255.041.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE ABRIL 2024		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 12

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	\$ 216.000.000	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL				\$ 16.000.000	\$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11	Nación		\$ 2.172.561.357	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL				\$ 100.000.000	\$ -
2022	1131502	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11	Nación	Adición No. 1	\$ 787.480.000	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL			\$ 63.000.000	\$ -	
2023	977723	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11	Nación	Adición No. 2	\$ 144.000.000	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL			\$ 6.000.000	\$ -	
2023	1351523	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL	11	Nación	Adición No. 3	\$ 20.000.000	\$ -
		C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL			\$ 180.000.000	\$ -	
2024	426424	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - S. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS	11	Nación	Adición No. 4	\$ 55.000.000	\$ -
		C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VIA TERCARIA MEJORADA - S. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS			\$ 495.000.000	\$ 42.228.168	
TOTAL						\$ 4.255.041.357	\$ 42.228.168
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$	4.255.041.357				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 4.255.041.357

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	\$ 1.977.300,00	\$ 375.687,00	\$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	\$ 51.484.600,00	\$ 9.782.074,00	\$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	\$ 69.868.840,00	\$ 13.275.080,00	\$ 83.143.920,00
Acta de costos No 4	\$ 101395.060,00	\$ 19.265.061,00	\$ 120.660.121,00
Acta de costos No 5	\$ 101.987.350,00	\$ 19.377.597,00	\$ 121.364.947,00
Acta de costos No 6	\$ 110.304.000,00	\$ 20.957.760,00	\$ 131.261.760,00
Acta de costos No 7	\$ 103.642.000,00	\$ 19.691.980	\$ 123.333.980,00
Acta de costos No 8	\$ 131.590.000,00	\$ 25.002.100	\$ 156.592.100,00
Acta de costos No 9	\$ 126.944.800,00	\$ 23.929.512	\$ 149.874.312,00
Acta de costos No 10	\$ 126.114.000,00	\$ 23.961.660	\$ 150.075.660,00
Acta de costos No 11	\$ 137.312.000,00	\$ 26.089.280	\$ 163.401.280,00
Acta de costos No 12	\$ 137.128.700,00	\$ 26.054.453	\$ 163.183.153,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

Acta de costos No 13	\$ 137.312.000.00	\$26.089.280	\$163.401.280.00
Acta de costos No 14	\$147.124.000.00	\$27.953.560.00	\$175.077.560.00
Acta de costos No 15	\$140.942.700.00	\$26.779.113.00	\$167.729.813.00
Acta de costos No 16	\$138.556.500.00	\$26.325.735.00	\$164.882.235.00
Acta de costos No 17	\$121.705.000.00	\$23.123.950.00	\$144.828.950.00
Acta de costos No 18	\$ 122.093.000.00	\$23.197.670.00	\$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	\$ 124.999.000 .00	\$23.749.810.00	\$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	\$ 132.250.000.00	\$25.127.500.00	\$157.377.500.00
Acta de costos No 21	\$ 132.250.000.00	\$25.127.500.00	\$157.377.500.00
Acta de costos No 22	\$ 143.526.000.00	\$27.269.940.00	\$170.795.940.00
Acta de costos No 23	\$ 144.191.000.00	\$27.396.290.00	\$171.587.290.00
Acta de costos No 24	\$ 146.922.000.00	\$27.915.180.00	\$174.837.180.00
Acta de costos No 25	\$ 76.644.000.00	\$14.942.360.00	\$ 93.586.360.00
Acta de costos No 26	\$78.644.000.00	\$14.942.360.00	\$ 93.586.360.00
Acta de costos No 27	\$74.783.000.00	\$14.208.770.00	\$ 88.991.770.00
Acta de costos No 28	\$38.050.500.00	\$ 7.229.595	\$ 45.280.095
Acta de costos No 29	\$94.939.000.00	\$18.038.410	\$ 112.977.410
Acta de costos No 30	\$102.661.000.00	\$19.505.590	\$ 122.166.590
Acta de costos No 31	\$ 99.486.000	\$ 18.902.340	\$ 119.388.340
Acta de costos No 32	\$ 79.931.000	\$ 15.186.890	\$ 95.117.890
Acta de costos No 33	\$ 69.172.800	\$ 13.142.832	\$ 82.315.632

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.33 de fecha 1/10/2024, para el periodo septiembre de 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 4.255.041.357	100.00%
Total inversión ejecutada: \$ 4.253.324.168	99.96%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	12

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	\$ 425.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 11	30/12/2021	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	\$ 1.308.268.603.64	14-44-101143194 Anexo No.11	30/12/2021	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	\$ 851.008.271.40	14-44-101143194 Anexo No.11	30/12/2021	30/10/2027
Calidad del servicio	\$ 1.276.512.407.10	14-44-101143194 Anexo No. 11	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4 Y ADICIÓN No. 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	12

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-2062	9/04/2024	INVIAS	RESPUESTA 2023S-VBOG-011778 y 2024S-VBOG-049874 CONTRATO DE OBRA No. L.P.O.I.T - 004-2023
ET-2274-2065	5/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN #1: SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024.
ET-2274-2067	5/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACION No 1 COMUNICADO ET-2274-2055 SOLICITUD INFORME DE ACTIVIDADES SST MES DE AGOSTO 2024 Y PENDIENTES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO- JUNIO 2024, JULIO-AGOSTO 2024.
ET-2274-2070	6/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD INFORME MENSUALES JUNIO JULIO Y AGOSTO
ET-2274-2082	9/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	RECOMENDACIÓN DE AUMENTO DE RENDIMIENTO DE OBRA
ET-2274-2083	10/09/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	CONCEPTO FAVORABLE A LA REVISIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN VIAL
ET-2274-2089	16/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD SOPORTE DE PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO 2024 Y AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024.
ET-2274-2090	16/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACION DE RECOMENDACIÓN DE AUMENTO DE RENDIMIENTO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	11	DE	12

ET-2274-2097	17/09/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REQUERIMIENTOS PENDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN LA GESTION SOCIAL.
ET-2274-2101	23/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-2102	24/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACION No 2 DE RECOMENDACIÓN DE AUMENTO DE RENDIMIENTO DE OBRA Y ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO
ET-2274-2104	25/9/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD INFORME DE ACTIVIDADES SST MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y PENDIENTES DE SEGURIDAD JULIO-AGOSTO 2024 Y AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024.
ET-2274-2105	26/09/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME SOCIAL MENSUAL - SEPTIEMBRE 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el informe de interventoría se menciona, que el contratista del contrato de obra derivado L.P.O.I.T. 004 DE 2023 trabaja en la instalación de concreto MR40; la instalación de bordillos prefabricados y actividad de concreto clase D para andenes, con rendimientos por debajo de lo requerido.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12


3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En lo que se refiere al aspecto ambiental, el contratista ha seguido al pie de la letra el documento PAGA entregado y aprobado por parte de la interventoría, todas las actividades del área ambiental están siendo supervisadas por parte del personal de la interventoría.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se le recomienda al contratista de obra, en atención y evidentes bajos rendimientos de obra y solicitando su aumento inmediato, teniendo en cuenta la proximidad del plazo final contractual.

Se recomienda a los municipios realizar la devolución de los rendimientos mes a mes de la cuenta conjunta a la cuenta del tesoro nacional.



Nestor Lemus Villadiego

Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA

