













FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
ACTA No <u>56</u>		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>1456 DE 2023</u> (Número de Contrato) LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐			
SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ <u>IDU-LP-SGI-017-2022</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>LOCALIDAD PUENTE ARANDA</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>1550 DE 2023</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>TREINTA Y SEIS (36) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>22</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2023</u> (Día) (Mes) (Año)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 477.834.784.322,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números)	
CONTRATISTA		<u>CONSORCIO CC L1</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)	
INTERVENTOR		<u>CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR</u> NIT <u>901.174.212-8</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR (A)		<u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/12/2023</u>	PLAZO <u>DOS (2) MESES</u>
PRÓRROGAS	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>20/03/2024</u>	PLAZO <u>DOS (2) MESES</u>
PRÓRROGAS	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>20/05/2024</u>	PLAZO <u>TRES (3) MESES</u>
PRÓRROGAS	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>30/08/2024</u>	PLAZO <u>UN (1) MES</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u>OCHO (8) MESES</u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
TOTAL ADICIONES			VALOR _____
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
MAYORES AJUSTES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N/A</u>	DE FECHA _____	VALOR _____
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR _____
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$ 477.834.784.322,00</u>	
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>7</u>	DE FECHA <u>21/12/2023</u>	No. DIAS <u>7</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>11</u>	DE FECHA <u>27/02/2024</u>	No. DIAS <u>16</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>13</u>	DE FECHA <u>14/03/2024</u>	No. DIAS <u>4</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>15</u>	DE FECHA <u>19/03/2024</u>	No. DIAS <u>1</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>27</u>	DE FECHA <u>16/08/2024</u>	No. DIAS <u>7</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>28</u>	DE FECHA <u>23/08/2024</u>	No. DIAS <u>3</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>33</u>	DE FECHA <u>27/09/2024</u>	No. DIAS <u>18</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>40</u>	DE FECHA <u>15/10/2024</u>	No. DIAS <u>21</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>41</u>	DE FECHA <u>5/11/2024</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>42</u>	DE FECHA <u>5/12/2024</u>	No. DIAS <u>18</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u>(125) DIAS</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>44</u>	DE FECHA <u>24/12/2024</u>	No. DIAS <u>23</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>45</u>	DE FECHA <u>15/01/2025</u>	No. DIAS <u>59</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>46</u>	DE FECHA <u>15/03/2025</u>	No. DIAS <u>16</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>47</u>	DE FECHA <u>31/03/2025</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>48</u>	DE FECHA <u>15/04/2025</u>	No. DIAS <u>16</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>49</u>	DE FECHA <u>1/05/2025</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>50</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>23</u>

FORMATO					
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
ACTA No 56		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE		OBRA	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 51		DE FECHA 8/06/2025		No. DIAS 7	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 52		DE FECHA 15/06/2025		No. DIAS 15	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 55		DE FECHA 30/06/2025		No. DIAS 15	
FECHA DE REINICIACIÓN		16 DE JULIO DE 2025			
		(Día) (Mes) (Año)			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		18 DE ENERO DE 2028			
		(Día) (Mes) (Año)			
Las partes representadas por: JOSE LUIS HURTADO MEDINA (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)					
representante legal del contratista; ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)					
representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)					
Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según					
el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A del de de de Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)					
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA					
PERSONAL DIRECTIVO					
CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA
Director de Obra		100,00%	Oscar Ernesto Cruz Laguna	25202-106012 CND	I-13CR-322-23
Coordinador de Obra		50,00%	Edwin Orlando Jaramillo Pinzon	25202-175841 CND	I-13CR-573-24
PERSONAL OPERATIVO Y/O TECNICO					
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS				
Auxiliar de Ingeniería	Tania Melissa Bohórquez Cuevas				
Inspector 2	Julio Cesar Perez Giraldo				
Topografo Inspector 1	Jose Fernando Espinel Perez				
Cadenero 1-1	Cristian Camilo Ospitia Cardoso				
Cadenero 2-1	Rufino Mosquera Romaño				
Conductor o Motorista	Janer Angulo Panameño				
Secretaría 2	Jessby Faizuleny Parrado Acosta				
MAQUINARIA					
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)					
TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO	
SALVEDADES:					
POR EI CONTRATISTA: El contratista de Obra deja expresa salvedad que no fue superada la causal de suspensión descrita en el acta de suspensión No. 55, referente a la aprobación de los diseños de señalización y semaforización.					
POR EL IDU: Como se indicó en el acta No. 55 de suspensión, respecto al diseño y presupuesto para un cuarto deprimido en la intersección de Puente Aranda, solicitado por la Secretaría de Movilidad, que involucra el aval a los diseños de señalización y semaforización, como lo indica la interventoría ya fueron radicados el día 27 de junio ante la SDM dichos diseños, y para complementar lo solicitado por la SDM , el IDU ya recibió con radicado 202552600795572 del 04/06/2025 el presupuesto de diseño al 4to Deprimido, el cual se analizará y gestionará para la incorporación en la Etapa de Construcción, una vez TMSA surta el proceso de aprobación de los recursos requeridos para este hito adicional y obras complementarias. De esto se le comunicará oficialmente a la SDM, aclarando que como este hito es adicional al alcance del contrato 1456 de 2023, basado en la Ingeniería de Valor de Calle 13, el IDU realizará la Gestión para la incorporación y posterior ejecución en la Etapa de Construcción una vez se reinicie el contrato 1456 de 2023.					
Por lo tanto se estableció que una vez la SDM se pronuncie con el aval, así sea condicionado, a los EyD de Señalización y Semaforización, se podrá reiniciar inmediatamente el contrato 1456 de 2023, pues ninguna otra causal impide la ejecución y reinicio de las actividades de obra.					
Mediante oficio SI 202522408219461 del 11 de julio de 2025, la Dirección de Infraestructura de la SDM, avaló los diseños generales y manifestó que se deben realizar mesas con el área de semaforos y señalización para aprobación a los diseño y planeamientos en la conexión de biciusuarios de la Av Calle 6 y Av kR 50 al sur, el IDU acompañará el seguimiento hasta su aprobación final, pero en contexto general la infraestructura planteada ha sido aprobada, en ese sentido se tienen dadas las condiciones para el reinicio y así atender la solicitud del la SDM para que el contratista incorpore el 4to deprimido y ajustes urbanísticos en calle 6 y Kr 50 para lo coneccion de biciusuarios.					

FORMATO					
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No 56		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA			
El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>Dieciséis</u> <u>(16)</u> días del mes de <u>Julio</u> de <u>2025</u> (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (Firma)  (Nombre) JOSE LUIS HURTADO MEDINA Representante Legal del Contratista CONSORCIO CC-11 (Firma)  (Nombre) NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Director Técnico de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (Firma)  (Nombre) ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA Representante Legal del Interventor CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura (Firma)  OSCAR VIDAL SGI Instituto de Desarrollo Urbano  Andrés Hueltrano SGI </td> </tr> </table> Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.				(Firma)  (Nombre) JOSE LUIS HURTADO MEDINA Representante Legal del Contratista CONSORCIO CC-11 (Firma)  (Nombre) NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Director Técnico de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma)  (Nombre) ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA Representante Legal del Interventor CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura (Firma)  OSCAR VIDAL SGI Instituto de Desarrollo Urbano  Andrés Hueltrano SGI
(Firma)  (Nombre) JOSE LUIS HURTADO MEDINA Representante Legal del Contratista CONSORCIO CC-11 (Firma)  (Nombre) NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Director Técnico de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma)  (Nombre) ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA Representante Legal del Interventor CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura (Firma)  OSCAR VIDAL SGI Instituto de Desarrollo Urbano  Andrés Hueltrano SGI				