

Secretaría de Infraestructura
2024 - 2027

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

FECHA:

21/07/2025

PERIODO No. 13

DEL

14/07/2025

AL

20/07/2025

CONTRATO No.:

2025-04-003

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

LOCALIZACION:

CIUDAD VALLEDUPAR - CESAR

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3. AVANCE DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:

22/04/2025

PLAZO ACTUALIZADO (MESES):

N/A

PLAZO TRANSCURRIDO (MESES):

3.00

EQUIVALE AL

16.67%

VALOR INICIAL:

\$ 92.936.735.930.00

VALOR ADICIONES:

N/A

VALOR FINAL:

\$ 92.936.735.930.00

VALOR FACTURADO:

\$ 5.754.378.933.23

VALOR ANTICIPO:

\$ 37.174.694.372.00

VALOR POR PAGAR:

\$ 87.182.356.996.77

AVANCE

■ FISICO % ■ FINANCIERO %

Semana 13 PROGRAMADO

Semana 13 EJECUTADO

Semana 14 PROGRAMADO

Semana 14 EJECUTADO

Semana 15 PROGRAMADO

Semana 15 EJECUTADO

Semana 16 PROGRAMADO

Semana 16 EJECUTADO

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó limpieza de material extraído de excavación, Se realizó demolición de placa fisurada por la calle 13 C, Se realizó encofrado y fundida de contenedores por la calle 13 C, Se realizó encofrado de pozo de inspección de 8" en la abscisa k0+160, Se realizó excavación para estructura de pavimento hasta la abscisa k0+140, Se realizaron ensayos de densidades, Se realizó nivelación y conformación de subrasante, Se realizó extendida de base granular hasta la abscisa k0+110, Se realizó conformación de zona urbanística en el sector de la Laura Daniela

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2

Fotografía N° 3

Fotografía N° 4

Fotografía N° 5

Fotografía N° 6

Elaboro:

MARIA JOSE MOJICA DAZA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA