


INVERSION MUNICIPALIZADA ACTA 01



CONTRATO DE OBRA 2025 04 0003

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO	MUNICIPIO	PORCENTAJE	EJECUTADO ACTA 01	INVERSIÓN MUNICIPALIZADA
AVENIDA SIMON BOLIVAR	VALLEDUPAR	100%	\$ 5.754.378.933,23	\$ 5.754.378.933,23
TOTAL				\$ 5.754.378.933,23

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

REP. LEGAL DEL CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA

REP. LEGAL CONSORCIO INTERLIBERTADOR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Hoja 1/6



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024			
OBJETO:					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00			
VALOR ADICIONAL:		\$ -			
CONTROL DE PÓLIZAS					
	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	1
FECHA DEL ACTA:	
24 DE JUNIO DE 2025	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	22 DE ABRIL DE 2025
HASTA:	20 DE JUNIO DE 2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOSMIL VEINTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR, contratista de Obras y HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR, Contratista de Interventoria, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 01 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así: -

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE		CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE		CANTIDAD	VALOR
1.0	REHABILITACIÓN DE VÍAS																	
1.1	EXPLANACIÓN																	
1.1.1	600.1	600-22		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69.885,60	\$ 48.930,750	\$ 3.419.554.822,20	12.635,18	\$ 618.248.833,79	18,08%		12.635,18	\$ 618.248.833,79	18,08%		57.250,42	\$ 2.801.305.988,42
Subtotal								\$ 3.419.554.822,20		\$ 618.248.833,79	18,08%			\$ 618.248.833,79	18,08%		\$ 2.801.305.988,42	81,92%
1.2	DEMOLICIONES Y REMOCIONES																	
1.2.1	201.4.2	201-22		DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4.928,95	\$ 19.861,540	\$ 97.896.537,58	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		4.928,95	\$ 97.896.537,58
1.2.2	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10.569,03	\$ 10.623,080	\$ 112.275.651,21	1.764,33	\$ 18.742.618,74	16,69%		1.764,33	\$ 18.742.618,74	16,69%		8.804,70	\$ 93.533.032,48
1.2.3	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,58	\$ 223.838,460	\$ 220.163.246,41	27,38	\$ 6.127.622,61	2,78%		27,38	\$ 6.127.622,61	2,78%		956,21	\$ 214.035.623,80
1.2.4	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	48.351,06	\$ 80.915,380	\$ 3.750.513.633,30	6.882,00	\$ 556.859.645,16	14,85%		6.882,00	\$ 556.859.645,16	14,85%		39.469,06	\$ 3.193.653.968,14
Subtotal								\$ 4.180.849.068,51		\$ 581.729.886,51	13,91%			\$ 581.729.886,51	13,91%		\$ 3.599.119.182,01	86,09%
1.3	CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES																	
1.3.1	310.1	310-22		RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39.617,80	\$ 2.578,920	\$ 102.607.285,18	5.781,84	\$ 14.899.344,29	14,52%		5.781,84	\$ 14.899.344,29	14,52%		34.035,96	\$ 87.707.940,89
1.3.2	320.1	320-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49.773,05	\$ 110.784,620	\$ 5.514.084.469,23	7.363,27	\$ 815.737.068,91	14,79%		7.363,27	\$ 815.737.068,91	14,79%		42.409,78	\$ 4.698.351.400,32
1.3.3	330.1	330-22		BASE GRANULAR VIA Y BOCALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7.963,56	\$ 145.300,000	\$ 1.157.105.268,00	1.073,00	\$ 155.906.900,00	13,47%		1.073,00	\$ 155.906.900,00	13,47%		6.890,56	\$ 1.001.198.368,00
Subtotal								\$ 6.773.801.022,40		\$ 986.543.313,19	14,56%			\$ 986.543.313,19	14,56%		\$ 5.787.257.709,21	85,44%
1.4	PAVIMENTOS								124									
1.4.1	400.6	400-22		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.942,80	\$ 5.361,540	\$ 187.347.219,91	5.365,00	\$ 28.764.662,10	15,35%		5.365,00	\$ 28.764.662,10	15,35%		29.577,80	\$ 158.582.557,81
1.4.2	450.1P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INY 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1.747,14	\$ 977.800,000	\$ 1.708.353.492,00	264,33	\$ 258.466.582,58	15,13%		264,33	\$ 258.466.582,58	15,13%		1.482,81	\$ 1.449.886.909,42
1.4.3	500.1	500-22		LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7.893,61	\$ 1.341.476,920	\$ 10.589.094.218,52	496,54	\$ 666.096.949,66	6,29%		496,54	\$ 666.096.949,66	6,29%		7.397,07	\$ 9.922.997.268,67
1.4.4	500.1.1	500-22		JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	25.649,76	\$ 12.692,310	\$ 325.554.705,35	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		25.649,76	\$ 325.554.705,35
1.4.5	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES, BOCALLES Y BORDILLOS	KG	318.285,63	\$ 7.684,620	\$ 2.430.534.878,01	3.865,54	\$ 29.705.199,85	1,22%		3.865,54	\$ 29.705.199,85	1,22%		312.420,09	\$ 2.400.829.678,16
1.4.6	500.1.1	500-22		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2.355,69	\$ 19.661,540	\$ 46.316.493,18	307,10	\$ 6.038.058,93	13,04%		307,10	\$ 6.038.058,93	13,04%		2.048,59	\$ 40.278.434,23
1.4.7	500.1	500-22		CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACELERADO A 7 DIAS PARA BOCALLES(SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1.365,00	\$ 1.271.861,540	\$ 1.736.091.002,10	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		1.365,00	\$ 1.736.091.002,10
Subtotal								\$ 17.023.292.009,05		\$ 989.071.453,32	5,81%			\$ 989.071.453,32	5,81%		\$ 16.034.220.555,73	94,19%
2.0	ESPACIO PÚBLICO																	
2.1	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN																	
2.1.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29.926,55	\$ 78.938,460	\$ 2.362.355.786,43	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		29.926,55	\$ 2.362.355.786,43
2.1.2	210.4.2	210-22		DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38.956,50	\$ 24.284,620	\$ 946.043.799,03	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		38.956,50	\$ 946.043.799,03
Subtotal								\$ 3.308.399.585,46		\$ -	0			\$ -	0		\$ 3.308.399.585,46	100,00%
2.2	ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																	
2.2.1	672.1	642-22		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VA)	ML	10.494,00	\$ 40.000,000	\$ 419.760.000,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		10.494,00	\$ 419.760.000,00
2.2.2	672.1.1	672-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1.294,37	\$ 78.153,850	\$ 101.159.998,82	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		1.294,37	\$ 101.159.998,82
2.2.3	320.1	320-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	22.444,91	\$ 108.553,850	\$ 2.436.481.393,40	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		22.444,91	\$ 2.436.481.393,40
2.2.4	1P		1P	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10ML INCLUYE MALLA ELECTROOLDADA	M2	3.000,00	\$ 201.346,150	\$ 604.038.450,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		3.000,00	\$ 604.038.450,00
2.2.5	2P		2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X80) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 148.876,920	\$ 281.198.726,50	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		1.888,80	\$ 281.198.726,50
2.2.6	3P		3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X80) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 138.276,920	\$ 261.177.446,50	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		1.888,80	\$ 261.177.446,50
2.2.7	4P		4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO "ADOCIO" (INCLUIR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	20.115,72	\$ 124.600,000	\$ 2.506.418.712,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		20.115,72	\$ 2.506.418.712,00
2.2.8	5P		5P	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5.200,00	\$ 178.084,610	\$ 926.039.972,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		5.200,00	\$ 926.039.972,00
2.2.9	6P		6P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,00	\$ 1.500.392,310	\$ 150.039.231,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		100,00	\$ 150.039.231,00
2.2.10	7P		7P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	\$ 16.218.161,540	\$ 162.181.625,32	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		10,00	\$ 162.181.625,32
2.2.11	8P		8P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,00	\$ 4.016.700,000	\$ 321.336.000,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		80,00	\$ 321.336.000,00
Subtotal								\$ 8.169.831.555,54		\$ -	0,00%			\$ -	0,00%		\$ 8.169.831.555,54	100,00%
2.3	COMPONENTE SILVICULTURAL																	
2.3.1	9P		9P	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES POR COMPENSACIÓN H= 2,0 MTS., (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	650,00	\$ 145.423,080	\$ 94.525.002,00	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		650,00	\$ 94.525.002,00
2.3.2	10P		10P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,12	\$ 47.853,850	\$ 36.422.522,31	-	\$ -	0,00%		-	\$ -	0,00%		761,12	\$ 36.422.522,31

2

4.1.2.5	4.1.2.5		4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,00	\$	341.530,770	\$	34.494.607,77		20,00	\$	6.830.615,40		19,80%		20,00	\$	6.830.615,40		19,80%		81,00	\$	27.663.992,37		80,20%
4.1.2.6	4.1.2.6		4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m, CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	609,00	\$	735.455,960	\$	447.892.679,64		3,00	\$	2.206.367,88		0,49%		3,00	\$	2.206.367,88		0,49%		606,00	\$	445.686.311,76		99,51%
Subtotal									\$	995.505.562,76			\$	71.753.777,24		7,21%			\$	71.753.777,24		7,21%			\$	923.751.785,52		92,79%
4.1.3				INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO																								
4.1.3.1	4.1.3.1		4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4.263,00	\$	13.353,850	\$	56.927.462,55		174,90	\$	2.335.575,01		4,10%		174,90	\$	2.335.575,01		4,10%		4.088,10	\$	54.591.887,54		95,90%
4.1.3.2	4.1.3.2		4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3.223,00	\$	17.615,380	\$	56.774.369,74		647,48	\$	11.405.606,24		20,09%		647,48	\$	11.405.606,24		20,09%		2.575,52	\$	45.368.763,50		79,91%
4.1.3.3	4.1.3.3		4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,80	\$	22.161,540	\$	16.350.784,21		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		737,80	\$	16.350.784,21		100,00%
4.1.3.4	4.1.3.4		4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,20	\$	27.553,850	\$	25.189.729,67		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		914,20	\$	25.189.729,67		100,00%
4.1.3.5	4.1.3.5		4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,70	\$	34.653,850	\$	2.657.950,30		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		76,70	\$	2.657.950,30		100,00%
4.1.3.6	4.1.3.6		4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	198,10	\$	40.046,150	\$	7.933.142,32		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		198,10	\$	7.933.142,32		100,00%
4.1.3.7	4.1.3.7		4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,90	\$	46.723,080	\$	3.873.343,33		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		82,90	\$	3.873.343,33		100,00%
4.1.3.8	4.1.3.8		4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1.405,10	\$	61.938,460	\$	87.029.730,15		698,43	\$	43.259.678,62		49,71%		698,43	\$	43.259.678,62		49,71%		706,67	\$	43.770.051,53		50,29%
4.1.3.9	4.1.3.9		4.1.3.9	SILLA YEE 8"X6" INSTALACION	UN	403,00	\$	43.761,540	\$	17.635.900,62		29,00	\$	1.269.084,66		7,20%		29,00	\$	1.269.084,66		7,20%		374,00	\$	16.366.815,96		92,80%
4.1.3.10	4.1.3.10		4.1.3.10	SILLA YEE 10"X6" INSTALACION	UN	92,00	\$	57.169,230	\$	5.259.569,16		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		92,00	\$	5.259.569,16		100,00%
4.1.3.11	4.1.3.11		4.1.3.11	SILLA YEE 12"X6" INSTALACION	UN	114,00	\$	66.315,380	\$	7.559.953,32		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		114,00	\$	7.559.953,32		100,00%
4.1.3.12	4.1.3.12		4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,00	\$	9.130,770	\$	2.784.884,85		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		305,00	\$	2.784.884,85		100,00%
Subtotal									\$	289.976.820,21			\$	58.269.944,53		20,09%			\$	58.269.944,53		20,09%			\$	231.706.875,68		79,91%
4.2				ALCANTARILLADO PLUVIAL																								
4.2.1				EXCAVACIONES Y RELLENOS																								
4.2.1.1	4.2.1.1		4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	6.504,00	\$	32.061,540	\$	208.528.256,16		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		6.504,00	\$	208.528.256,16		100,00%
4.2.1.2	4.2.1.2		4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	9.757,00	\$	53.484,620	\$	521.849.437,34		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		9.757,00	\$	521.849.437,34		100,00%
4.2.1.3	4.2.1.3		4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	365,00	\$	37.230,770	\$	13.589.231,05		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		365,00	\$	13.589.231,05		100,00%
4.2.1.4	4.2.1.4		4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3.770,00	\$	44.261,540	\$	166.866.005,80		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		3.770,00	\$	166.866.005,80		100,00%
4.2.1.5	4.2.1.5		4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.861,00	\$	64.423,080	\$	506.429.831,88		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		7.861,00	\$	506.429.831,88		100,00%
4.2.1.6	4.2.1.6		4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	30,00	\$	228.653,850	\$	6.859.615,50		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		30,00	\$	6.859.615,50		100,00%
4.2.1.7	4.2.1.7		4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	999,00	\$	193.961,540	\$	193.767.578,46		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		999,00	\$	193.767.578,46		100,00%
4.2.1.8	4.2.1.8		4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	11.801,00	\$	83.907,690	\$	990.194.649,69		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		11.801,00	\$	990.194.649,69		100,00%
4.2.1.9	4.2.1.9		4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	567,00	\$	28.546,150	\$	16.185.667,05		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		567,00	\$	16.185.667,05		100,00%
4.2.1.10	4.2.1.10		4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	200,00	\$	27.853,850	\$	5.570.770,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		200,00	\$	5.570.770,00		100,00%
4.2.1.11	4.2.1.11		4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	160.590,00	\$	1.300,000	\$	208.767.000,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		160.590,00	\$	208.767.000,00		100,00%
Subtotal									\$	2.838.608.042,93			\$	-		0,00%			\$	-		0,00%			\$	2.838.608.042,93		100,00%
4.2.2				INFRAESTRUCTURA, POZOS DE INSPECCIÓN																								
4.2.2.1	4.2.2.1		4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	30,50	\$	1.132.653,850	\$	34.545.942,43		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		30,50	\$	34.545.942,43		100,00%
4.2.2.2	4.2.2.2		4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$	842.215,380	\$	2.526.646,14		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		3,00	\$	2.526.646,14		100,00%
4.2.2.3	4.2.2.3		4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	19,00	\$	1.262.492,310	\$	23.797.353,89		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		19,00	\$	23.797.353,89		100,00%
4.2.2.4	4.2.2.4		4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	22,00	\$	310.261,538	\$	6.825.753,85		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		22,00	\$	6.825.753,85		100,00%
4.2.2.5	4.2.2.5		4.2.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,00	\$	341.530,770	\$	1.024.592,31		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		3,00	\$	1.024.592,31		100,00%
4.2.2.6	4.2.2.6		4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.25m Y DI: 1.5m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	7,10	\$	1.631.707,760	\$	11.585.125,10		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		7,10	\$	11.585.125,10		100,00%
4.2.2.7	4.2.2.7		4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$	1.268.638,660	\$	3.805.915,98		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		3,00	\$	3.805.915,98		100,00%
4.2.2.8	4.2.2.8		4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0.25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$	1.622.323,490	\$	4.866.970,47		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		3,00	\$	4.866.970,7		

Hoia 4/6

4.3.3		INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Acta #1 CONTRATO 2025040003

Fecha 6/6.

4.4.3.7	4.4.3.7		4.4.3.7	UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,00	\$	71.600,000	\$	20.907.200,00		141,00	\$	10.095.600,00		48,29%		141,00	\$	10.095.600,00		48,29%		151,00	\$	10.811.600,00		51,71%
4.4.3.8	4.4.3.8		4.4.3.8	UNIÓN MECÁNICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,00	\$	110.016,670	\$	1.430.216,71		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		13,00	\$	1.430.216,71		100,00%
4.4.3.9	4.4.3.9		4.4.3.9	UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,00	\$	254.733,330	\$	26.237.532,99		129,00	\$	32.860.599,57		125,24%		129,00	\$	32.860.599,57		125,24%		26,00	\$	6.623.066,58		-25,24%
4.4.3.10	4.4.3.10		4.4.3.10	UNIÓN MECÁNICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,00	\$	468.375,000	\$	16.393.125,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		35,00	\$	16.393.125,00		100,00%
4.4.3.11	4.4.3.11		4.4.3.11	UNIÓN MECÁNICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,00	\$	799.983,330	\$	29.599.383,21		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		37,00	\$	29.599.383,21		100,00%
4.4.3.12	4.4.3.12		4.4.3.12	UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,00	\$	177.075,000	\$	5.312.250,00		51,00	\$	9.030.825,00		170,00%		51,00	\$	9.030.825,00		170,00%		21,00	\$	3.718.575,00		-70,00%
4.4.3.13	4.4.3.13		4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	190.791,670	\$	381.583,34		2,00	\$	381.583,34		100,00%		2,00	\$	381.583,34		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.14	4.4.3.14		4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,00	\$	361.633,330	\$	7.232.666,60		21,00	\$	7.594.299,93		105,00%		21,00	\$	7.594.299,93		105,00%		1,00	\$	361.633,33		-5,00%
4.4.3.15	4.4.3.15		4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,00	\$	463.883,330	\$	5.568.599,96		11,00	\$	5.102.716,63		91,67%		11,00	\$	5.102.716,63		91,67%		1,00	\$	463.883,33		8,33%
4.4.3.16	4.4.3.16		4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,00	\$	781.666,670	\$	11.728.000,05		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		15,00	\$	11.728.000,05		100,00%
4.4.3.17	4.4.3.17		4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	1.018.800,000	\$	2.037.600,00		2,00	\$	2.037.600,00		100,00%		2,00	\$	2.037.600,00		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.18	4.4.3.18		4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	1.361.725,000	\$	2.723.450,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	2.723.450,00		100,00%
4.4.3.19	4.4.3.19		4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,00	\$	1.824.708,330	\$	5.474.124,99		3,00	\$	5.474.124,99		100,00%		3,00	\$	5.474.124,99		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.20	4.4.3.20		4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,00	\$	2.445.116,670	\$	92.914.433,46		7,00	\$	17.115.816,69		18,42%		7,00	\$	17.115.816,69		18,42%		31,00	\$	75.798.616,77		81,56%
4.4.3.21	4.4.3.21		4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	6.555.658,330	\$	13.111.316,66		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	13.111.316,66		100,00%
4.4.3.22	4.4.3.22		4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	8.808.650,000	\$	17.617.300,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	17.617.300,00		100,00%
4.4.3.23	4.4.3.23		4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,00	\$	174.583,330	\$	1.047.499,98		4,00	\$	698.333,32		66,67%		4,00	\$	698.333,32		66,67%		2,00	\$	349.166,66		33,33%
4.4.3.24	4.4.3.24		4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$	172.083,330	\$	344.166,66		2,00	\$	344.166,66		100,00%		2,00	\$	344.166,66		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.25	4.4.3.25		4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	UN	4,00	\$	172.083,330	\$	688.333,32		4,00	\$	688.333,32		100,00%		4,00	\$	688.333,32		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.26	4.4.3.26		4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	UN	16,00	\$	162.108,330	\$	2.593.733,28		8,00	\$	1.296.866,64		50,00%		8,00	\$	1.296.866,64		50,00%		8,00	\$	1.296.866,64		50,00%
4.4.3.27	4.4.3.27		4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,00	\$	583.600,000	\$	2.334.400,00		4,00	\$	2.334.400,00		100,00%		4,00	\$	2.334.400,00		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.28	4.4.3.28		4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$	491.316,670	\$	982.633,34		2,00	\$	982.633,34		100,00%		2,00	\$	982.633,34		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.29	4.4.3.29		4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$	427.725,000	\$	427.725,00		1,00	\$	427.725,00		100,00%		1,00	\$	427.725,00		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.30	4.4.3.30		4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$	391.558,330	\$	1.566.233,32		3,00	\$	1.174.674,99		75,00%		3,00	\$	1.174.674,99		75,00%		1,00	\$	391.558,33		25,00%
4.4.3.31	4.4.3.31		4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$	704.558,330	\$	2.818.233,32		1,00	\$	704.558,33		25,00%		1,00	\$	704.558,33		25,00%		3,00	\$	2.113.674,99		75,00%
4.4.3.32	4.4.3.32		4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,00	\$	1.682.208,330	\$	1.682.208,33		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	1.682.208,33		100,00%
4.4.3.33	4.4.3.33		4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$	1.642.300,000	\$	1.642.300,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	1.642.300,00		100,00%
4.4.3.34	4.4.3.34		4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	UN	1,00	\$	1.400.383,330	\$	1.400.383,33		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	1.400.383,33		100,00%
4.4.3.35	4.4.3.35		4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$	283.066,670	\$	9.058.133,44		5,00	\$	1.415.333,35		15,63%		5,00	\$	1.415.333,35		15,63%		27,00	\$	7.642.800,09		84,38%
4.4.3.36	4.4.3.36		4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	401.533,330	\$	401.533,33		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	401.533,33		100,00%
4.4.3.37	4.4.3.37		4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	471.366,670	\$	942.733,34		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	942.733,34		100,00%
4.4.3.38	4.4.3.38		4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,00	\$	674.625,000	\$	15.516.375,00		7,00	\$	4.722.375,00		30,43%		7,00	\$	4.722.375,00		30,43%		16,00	\$	10.794.000,00		69,57%
4.4.3.39	4.4.3.39		4.4.3.39	TEE HD EL 6"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	640.958,330	\$	640.958,33		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	640.958,33		100,00%
4.4.3.40	4.4.3.40		4.4.3.40	TEE HD EL 6"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	801.825,000	\$	801.825,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	801.825,00		100,00%
4.4.3.41	4.4.3.41		4.4.3.41	TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$	1.132.275,000	\$	3.396.825,00		1,00	\$	1.132.275,00		33,33%		1,00	\$	1.132.275,00		33,33%		2,00	\$	2.264.550,00		66,67%
4.4.3.42	4.4.3.42		4.4.3.42	TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$	1.341.775,000	\$	5.367.100,00		1,00	\$	1.341.775,00		25,00%		1,00	\$	1.341.775,00		25,00%		3,00	\$	4.025.325,00		75,00%
4.4.3.43	4.4.3.43		4.4.3.43	TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$	1.722.108,330	\$	5.166.324,99		3,00	\$	5.166.324,99		100,00%		3,00	\$	5.166.324,99		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.44	4.4.3.44		4.4.3.44	TEE HD EL 10"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	1.959.041,670	\$	1.959.041,67		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	1.959.041,67		100,00%
4.4.3.45	4.4.3.45		4.4.3.45	TEE HD EL 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	2.173.525,000	\$	2.173.525,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	2.173.525,00		100,00%
4.4.3.46	4.4.3.46		4.4.3.46	TEE HD EL 10"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	2.445.366,670	\$	2.445.366,67		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	2.445.366,67		100,00%
4.4.3.47	4.4.3.47		4.4.3.47	TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	3.088.825,000	\$	3.088.825,00		1,00	\$	3.088.825,00		100,00%		1,00	\$	3.088.825,00		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.48	4.4.3.48		4.4.3.48	TEE HD EL 14"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	4.814.050,000	\$	4.814.050,00		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		1,00	\$	4.814.050,00		100,00%
4.4.3.49	4.4.3.49		4.4.3.49	TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	6.077.816,670	\$	6.077.816,67		1,00	\$	6.077.816,67		100,00%		1,00	\$	6.077.816,67		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.50	4.4.3.50		4.4.3.50	TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$	6.130.216,670	\$	6.130.216,67		1,00	\$	6.130.216,67		100,00%		1,00	\$	6.130.216,67		100,00%		-	\$	-		0,00%
4.4.3.51	4.4.3.51		4.4.3.51	TEE HD EL 18"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$	6.235.008,330	\$	24.940.033,32		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		4,00	\$	24.940.033,32		100,00%
4.4.3.52	4.4.3.52		4.4.3.52	TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO	UN	3,00	\$	6.287.400,000	\$	18.862.200,00		2,00	\$	12.574.800,00		66,67%		2,00	\$	12.574.800,00		66,67%		1,00	\$	6.287.400,00		33,33%
4.4.3.53	4.4.3.53		4.4.3.53	TEE HD EL 18"X10" SUMINISTRO	UN	2,00	\$	6.455.066,670	\$	12.910.133,34		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	12.910.133,34		100,00%
4.4.3.54	4.4.3.54		4.4.3.54	TEE HD EL 10"X3" BBB SUMINISTRO	UN	2,00	\$	3.334.483,330	\$	6.668.966,66		-	\$	-		0,00%		-	\$	-		0,00%		2,00	\$	6.668.966,66		100,00%
4.4.3.55	4.4.3.55		4.4.3.55	TEE HD EL 18"X4" BBB SUMINISTRO	UN	7,																						

Hoja 6/6.

										\$	5.754.378.933,23	
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO			
1	ACTA No. 1	24 DE JUNIO DE 2025	\$ 5.754.378.933,23	6,19%	\$ 2.301.751.573,29	\$ 34.872.942.708,71	\$ 3.452.627.359,94	\$ 87.182.356.997,00	6,19%			
TOTALES:			\$ 5.754.378.933,23	6,19%	\$ 2.301.751.573	34.872.942.708,71	\$ 3.452.627.359,94					

CARLOS Acosta O.
CARLOS ALBERTO ACOSTA OLMEDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

La Interventoría certifica que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo con los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contrato y que las obras que ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto y con las normativas que existen a nivel regulatorio para este tipo de infraestructura.

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar