

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co
INGI-50249-294-24

Señores

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Arq. Alejandro José Ocampo Mora

Profesional Especializado Grado 11

Área Técnica – STC

Calle 63 #59ª - 06

Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRD-CTO-3164-2023, CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”.

ASUNTO: Alcance a comunicación INGI-50249-265-24, Ajuste informe Semanal No. 28

Respetados Señores,

En atención a la comunicación IDRD Radicado No. 20244100237331, remitimos ajustado el Informe Semanal No. 28, el cual comprende el periodo del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2024, para su revisión y de ser, la aprobación por parte de la entidad.

Cordialmente



OSCAR DAVID RODRÍGUEZ M.

Director de Interventoría.

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032

Anexos: informe Semanal. Ajustado
Elaboró: NC
Revisó: CR



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte semanal No. 28

agosto 26, 2024

al

septiembre 1, 2024

Interventor:

CONSORCIO
INTERDEPORTI
VO 032

1.	Datos Generales	Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
		Dirección:	AC 63 #68-45			Barrio:	UPZ Jardín Botánico

2.	Contrato de Obra	COP No.	3113
		Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290
		Contratista:	CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
23-oct-23	20 MESES	22-jun-25						
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		45.951.576.181						
Adición No. 01 >:								
Anticipo:		13.785.472.854						
Rete garantía:								
			Neto Acta	0,00				
			Acumulado	0,00	0,00			

3.	Contrato de Interventoría			CI No.		3164									
	Objeto:			REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD											
	Contratista:			CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032											
	F.I.			F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.					
	23-oct-23			22-jun-25											
				Acta 1		Acta 2		Acta 3		Acta 4		Acta 5		Acta 6	
	Valor Contrato:			4.153.880.133											
	Adición:														
	Anticipo:			-											
	Rete garantía:			-		-		-		-		-		-	
				Neto Acta		-		-		-		-		-	
				Acumulado		-		-		-		-		-	

Programación.		Informe Semanal No 28		Fecha de corte:		1-sep-24			
Capítulos:	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog. Real		Diferencia	% Inversión	
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE									
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	23-oct-23	22-may-24	1.667.684.380,00	3,79%	79,98%	79,97%	-0,01%		
OBRAS CONSTRUCCION	23-may-24	22-jun-25	42.077.991.801,00	95,74%	0,00%	0,00%	0,00%		
GASTOS REEMBOLSABLES	23-may-24	22-jun-25	205.900.000,00	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%		

1.	Datos Generales	Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
		Dirección:	AC 63 #68-45			Barrio:	UPZ Jardin Botánico

Entrega informe final de gestión de calidad	mié 22/05/24	mié 22/05/24		0,0095%	100,00%	100,00%	0,00%	
Programa de Gestión social	lun 23/10/23	vie 17/05/24	16.676.843,80	0,0379%				
Plan de Gestión social	lun 23/10/23	mié 22/11/23						
Elaboración y entrega de plan de gestión social	lun 23/10/23	vie 10/11/23		0,0038%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 13/11/23	vie 17/11/23			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 20/11/23	mié 22/11/23			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega plan de gestión social	mié 22/11/23	mié 22/11/23		0,0076%	100,00%	100,00%	0,00%	
Diagnostico Social	mar 23/01/24	vie 22/03/24		0,0076%			0,00%	
Elaboración y entrega de informe	mar 23/01/24	lun 4/03/24		0,0038%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mar 5/03/24	lun 11/03/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mar 12/03/24	mié 20/03/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega Diagnostico social	jue 21/03/24	vie 22/03/24		0,0038%	100,00%	100,00%	0,00%	
Estudio de mercado	mar 23/01/24	vie 22/03/24		0,0076%				
Elaboración y entrega de informe	mar 23/01/24	lun 4/03/24		0,0038%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mar 5/03/24	lun 11/03/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mar 12/03/24	mié 20/03/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega Estudio de mercado	jue 21/03/24	vie 22/03/24		0,0038%	100,00%	100,00%	0,00%	
Programa información y comunicación	vie 9/02/24	vie 17/05/24		0,0114%				
Reunión con la comunidad	vie 9/02/24	vie 17/05/24						
Reunión con la comunidad 1	vie 9/02/24	vie 9/02/24		0,0034%	100,00%	100,00%	0,00%	
Reunión con la comunidad 2	mié 31/07/24	mié 31/07/24		0,0034%	100,00%	100,00%	0,00%	
Reunión con la comunidad 3	mié 31/07/24	mié 31/07/24		0,0046%	0,00%	0,00%	0,00%	
30% ANTEPROYECTO	mar 7/11/23	lun 5/8/24	500.305.314,00	1,14%				
Estudio Geotécnico	mar 7/11/23	vie 22/3/24		0,0683%				
Metodología de trabajo	mar 7/11/23	mar 21/11/23		0,0057%	100,00%	100,00%	0,00%	
Actividades de campo	mié 22/11/23	mar 16/1/24		0,0250%	100,00%	100,00%	0,00%	
Elaboración y entrega de informe	mié 17/1/24	vie 23/2/24		0,0250%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/2/24	vie 8/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 11/3/24	vie 22/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega estudio geotecnico	vie 22/3/24	vie 22/3/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Arquitectónico	mié 27/12/23	vie 22/3/24		0,3415%				
Elaboración de anteproyecto	mié 27/12/23	mar 6/2/24		0,2789%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 7/2/24	mar 27/2/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 28/2/24	vie 22/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto arquitectónico	vie 22/3/24	vie 22/3/24		0,0057%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto urbanístico y de paisajismo	mié 7/2/24	vie 2/8/24		0,0341%				
Entrega de anteproyecto	mié 7/2/24	mar 26/3/24		0,0335%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto urbanístico y paisajístico	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0007%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Estructural	mié 24/1/24	vie 22/3/24		0,1252%				
Entrega de anteproyecto	mié 24/1/24	mié 13/3/24		0,1227%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	jue 14/3/24	mié 20/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	jue 21/3/24	vie 22/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto estructural	vie 22/3/24	vie 22/3/24		0,0025%	100,00%	100,00%	0,00%	
Estudio De Seguridad Humana	mar 6/2/24	vie 2/8/24		0,0398%				
Elaboración y entrega de informe	mar 6/2/24	lun 18/3/24		0,0390%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mar 19/3/24	jue 28/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	vie 29/3/24	jue 4/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega estudio de seguridad humana	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0008%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Eléctricos	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0683%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0669%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto eléctrico	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0014%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto de Sistemas de Sonido	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0398%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0390%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto de sistema de sonido	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0008%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Red de Voz y Datos	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0228%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0223%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto de red de voz y datos	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0005%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Hidrosanitarios	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0569%				

1.	Datos Generales	Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
		Dirección:	AC 63 #68-45			Barrio:	UPZ Jardin Botánico

Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0558%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto hidrosanitario	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Recolección de Aguas Lluvias	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0114%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0112%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto aguas lluvias	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0002%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Red Contra Incendios	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0114%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0112%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto red contra incendios	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0002%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0341%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0335%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto de sistema de ventilación mecánica y climatización	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0007%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Protección Mecánica	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0205%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0200%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto protección mecánica	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0005%	100,00%	100,00%	0,00%	
Anteproyecto Red de Gas	mié 28/2/24	vie 2/8/24		0,0114%				
Entrega de anteproyecto	mié 28/2/24	mar 26/3/24		0,0112%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega anteproyecto de sistema de sonido	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0002%	100,00%	100,00%	0,00%	
Estudio previo Bioclimático	mié 31/1/24	vie 2/8/24		0,0569%				
Elaboración y entrega de informe	mié 31/1/24	mar 19/3/24		0,0558%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 20/3/24	mar 26/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 27/3/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega estudio previo bioclimático	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
Estudio previo Ambiental	mié 27/12/23	vie 2/8/24		0,0569%				
Actividades de campo	mié 27/12/23	mar 23/1/24		0,0262%	100,00%	100,00%	0,00%	
Elaboración y entrega de informe	mié 24/1/24	mar 26/3/24		0,0296%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega estudio previo Ambiental	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
Estudio previo Forestal	mié 27/12/23	lun 5/8/24		0,0569%				
Actividades de campo	mié 27/12/23	mar 23/1/24		0,0262%	100,00%	100,00%	0,00%	
Elaboración y entrega de informe	mié 24/1/24	mar 26/3/24		0,0296%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 27/3/24	mar 2/4/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 3/4/24	vie 2/8/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega estudio previo forestal	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
Informe de análisis patrimonial (Versión 2)	mié 14/2/24	vie 22/3/24		0,0683%				
Elaboración y entrega de informe	mié 14/2/24	mar 12/3/24		0,0669%	100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 13/3/24	mar 19/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 20/3/24	vie 22/3/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Entrega informe análisis patrimonial	vie 22/3/24	vie 22/3/24		0,0014%	100,00%	100,00%	0,00%	
Acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA.	vie 2/8/24	vie 2/8/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
RADICACION IDPC	jue 4/4/24	lun 29/7/24		0,0011%	100,00%	100,00%	0,00%	
RADICACION CURADURIA	vie 9/8/24	vie 9/8/24		0,0011%	100,00%	0,00%	-100,00%	
RADICACION METODOLOGIA EDAU SECRETARIA DE MOVILIDAD	mar 20/08/24	mar 20/08/24			100,00%	100,00%	0,00%	
RADICACION EDAU SECRETARIA DE TRANSITO	vie 16/08/24	vie 18/10/24						
Entrega a EDAU A INTERVENTORIA	vie 16/08/24	vie 16/08/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Revisión del EDAU por INTERVENTORIA	mar 20/08/24	jue 22/08/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Subsanacion observaciones consultoria	vie 23/08/24	lun 26/08/24			100,00%	100,00%	0,00%	
Aprobación EDAU INTERVENTORIA	mar 27/08/24	mié 28/08/24			100,00%	100,00%	0,00%	

1. Datos Generales

Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
Dirección:	AC 63 #68-45	Barrio:	UPZ Jardin Botánico		

Radicación EDAU Secretaria de movilidad EDAU	mié 28/08/24	mié 28/08/24			100,00%	100,00%	0,00%
EDAU aprobado por movilidad (35 días)	mié 28/08/24	vie 18/10/24			6,00%	0,00%	-6,00%
RADICACIÓN PROYECTO ESPECÍFICO	lun 21/10/24	mar 29/10/24			0,00%	0,00%	0,00%
30% PROYECTO	lun 25/3/24	mié 11/9/24	500.305.314,00	1,14%			
Diseño Arquitectónico y urbanístico	lun 25/03/24	mié 11/09/24	5.695.026,87	0,3415%			
Elaboración de proyecto	lun 25/03/24	mié 28/08/24		0,2732%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	jue 29/08/24	mié 4/09/24			60%	100,00%	40,00%
Subsanación observaciones de interventoría	jue 5/09/24	lun 9/09/24			0%	30,00%	30,00%
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto arquitectónico	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0683%	0%	0,00%	0,00%
Diseño Estructural	lun 25/03/24	mié 11/09/24	2.847.513,43	0,1707%			
Elaboración de proyecto	lun 25/03/24	lun 26/08/24		0,1366%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	mar 27/08/24	lun 2/09/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	mar 3/09/24	jue 5/09/24			0%	100,00%	100,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%
Entrega proyecto Estructural	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0341%	0%	0,00%	0,00%
Estudio De Seguridad Humana	lun 25/03/24	mié 11/09/24	1.518.673,83	0,0911%			
Elaboración y entrega de informe	lun 25/03/24	vie 23/08/24		0,0729%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	90,00%	-10,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega estudio de seguridad humana	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0182%	0%	0,00%	0,00%
Diseños Eléctricos	lun 5/08/24	mié 11/09/24	1.139.005,37	0,0683%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,05%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto eléctrico	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%
Diseños de Sistemas de Sonido	lun 5/08/24	mié 11/09/24	664.419,80	0,0398%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,03%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%
Entrega proyecto de sistemas de sonido	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%
Red de Voz y Datos	lun 5/08/24	mié 11/09/24	379.668,46	0,023%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,0182%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%
Entrega proyecto de voz y datos	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0046%	0%	0,00%	0,00%
Diseños Hidrosanitarios	lun 5/08/24	mié 11/09/24	949.171,14	0,057%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,05%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto hidrosanitario	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%
Recolección de Aguas Lluvias	lun 5/08/24	mié 11/09/24	189.834,23	0,011%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,01%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto aguas lluvias	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0023%	0%	0,00%	0,00%
Red Contra Incendios	lun 5/08/24	mié 11/09/24	189.834,23	0,011%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,0091%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto red contra incendios	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0023%	0%	0,00%	0,00%
Diseño Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización	lun 5/08/24	mié 11/09/24	569.502,69	0,0341%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,03%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	40,00%	40,00%
Entrega proyecto Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%
Protección Mecánica	lun 5/08/24	mié 11/09/24	341.701,61	0,02%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,0164%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%
Entrega proyecto protección mecánica	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,0041%	0%	0,00%	0,00%
Red de Gas	lun 5/08/24	mié 11/09/24	189.834,23	0,01%			
Elaboración de proyecto	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,009%	100%	100,00%	0,00%
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%
Entrega proyecto red de gas	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,002%	0%	0,00%	0,00%

1.	Datos Generales	Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
		Dirección:	AC 63 #68-45			Barrio:	UPZ Jardin Botánico

Estudio Bioclimático	lun 5/08/24	mié 11/09/24	949.171,14	0,057%				
Elaboración y entrega de informe	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,0455%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	0,00%	0,00%	
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	0,00%	0,00%	
Entrega estudio bioclimático	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,011%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio Ambiental	lun 5/08/24	mié 11/09/24	949.171,14	0,06%				
Elaboración y entrega de informe	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,05%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	50,00%	50,00%	
Entrega estudio ambiental	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio Forestal	lun 5/08/24	mié 11/09/24	949.171,14	0,06%				
Elaboración y entrega de informe	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,05%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%	
Entrega estudio forestal	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,01%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño de Señalética	lun 5/08/24	mié 11/09/24	284.751,34	0,02%				
Elaboración de diseño	lun 5/08/24	vie 23/08/24		0,01%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	20,00%	20,00%	
Entrega diseño señalética	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,00%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo de tránsito (PMT)	lun 5/08/24	mié 11/09/24	284.751,34	0,02%				
Actividades de campo	lun 5/08/24	vie 9/08/24		0,01%	100%	100,00%	0,00%	
Elaboración y entrega de informe	lun 12/08/24	vie 23/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	lun 26/08/24	vie 30/08/24			100%	100,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	lun 2/09/24	mié 4/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Revisión subsanación por interventoría	jue 5/09/24	mié 11/09/24			0%	60,00%	60,00%	
Entrega PMT	mié 11/09/24	mié 11/09/24		0,00%	0%	0,00%	0,00%	
Soportes de Bogotá Construcción sostenible	mié 11/09/24	mié 11/09/24	569.502,69	0,03%	0%	30,00%	30,00%	
ENTREGA DE PRODUCTO BIM INFORME FINAL	vie 13/09/24	vie 13/09/24	569.502,69	0,03%	0%	0,00%	0,00%	
10% PRESUPUESTO Y FINALES	lun 1/04/24	mié 11/09/24	166.768.438,00	0,76%				
Ajustes a diseños arquitectonicos y tecnicos	lun 9/09/24	vie 13/09/24		0,076%				
Elaboración y entrega de ajustes	lun 9/09/24	lun 9/09/24		0,046%	0%	4,00%	4,00%	
Revisión por parte de interventoría	mar 10/09/24	mié 11/09/24			0%	4,00%		
Subsanación observaciones de interventoría	jue 12/09/24	jue 12/09/24			0%			
Revisión subsanación por interventoría	vie 13/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega diseños arquitectonicos y tecnicos	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,030%	0%			
Presupuesto	lun 1/04/24	vie 13/09/24		0,114%				
Elaboración de presupuesto	lun 1/04/24	mar 27/08/24		0,068%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 28/08/24	mar 3/09/24			60%	60,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 4/09/24	vie 6/09/24			0%			
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega de presupuesto	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,027%	0%			
Presupuesto y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD	lun 1/04/24	vie 13/09/24		0,095%				
Elaboración de PGRCD	lun 1/04/24	mar 27/08/24		0,057%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 28/08/24	mar 3/09/24			60%	60,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 4/09/24	vie 6/09/24			0%			
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega de presupuesto plan de gestion de residuos de construccion y demolición	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,038%	0%			
Programación de Obra	mié 31/07/24	vie 13/09/24		0,095%				
Elaboración de programación	mié 31/07/24	mié 28/08/24		0,057%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	jue 29/08/24	mié 4/09/24			40%	40,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	jue 5/09/24	vie 6/09/24			0%			
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega de programación	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,038%	0%			
Flujo de Inversión	mié 31/07/24	vie 13/09/24		0,095%				
Elaboración de programación	mié 31/07/24	mié 28/08/24		0,057%	100%	80,00%	-20,00%	
Revisión por parte de interventoría	jue 29/08/24	mié 4/09/24			40%	40,00%	40,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	jue 5/09/24	vie 6/09/24			0%			
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega de flujo de inversión	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,038%	0%			
Manual de Especificaciones Técnicas de Obra	lun 1/04/24	vie 13/09/24		0,095%				
Elaboración de esp tecnicas	lun 1/04/24	mar 27/08/24		0,057%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 28/08/24	mar 3/09/24			60%	60,00%	0,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 4/09/24	vie 6/09/24			0%			



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte semanal No. 28

agosto 26, 2024

al

septiembre 1, 2024

Interventor:

CONSORCIO
INTERDEPORTI
VO 032

1.	Datos Generales	Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
		Dirección:	AC 63 #68-45			Barrio:	UPZ Jardín Botánico

Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%			
Entrega de manual de especificaciones técnicas de obra	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,04%	0%			
Plan de Manejo de Flora y Fauna	lun 5/08/24	vie 13/09/24		0,095%				
Elaboración del programa de flora y fauna	lun 5/08/24	mar 27/08/24		0,057%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión por parte de interventoría	mié 28/08/24	mar 3/09/24			60%	100,00%	40,00%	
Subsanación observaciones de interventoría	mié 4/09/24	vie 6/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Revisión subsanación por interventoría	lun 9/09/24	vie 13/09/24			0%	100,00%	100,00%	
Entrega del programa de flora y fauna	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,038%	0%			
Soportes de Bogotá Construcción sostenible	vie 13/09/24	vie 13/09/24		0,095%	0%	0,00%	0,00%	
TOTAL			43.951.576.181,00	100,00%	3,03%	3,03%	0,00%	

5.	Estado de la Programación	6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	16-sep-24
	Adelanto/Atraso (Días):	0
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-oct-25

7.	Licencias:							
	Construcción:		N/A	Ambiental:		N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8.	Servicios Públicos:							
	TELEFONOS		N/A	CODENSA		EAAB		OTROS
	DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	PAC 20xx		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
			AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

Para el presente Periodo se Realizo el comité de seguimiento No.28, del pasado 27 de agosto de 2024, en la cual se trataron los temas a tratar en la presente semana.

para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades de acuerdo a cada una de las especialidades:

ADMINISTRATIVO:

- El 26 de agosto se recibe con el radicado 0232, con la solicitud de la aprobación y cambio de hoja de vida del cadenero No.1
- El 26 de agosto se remite a la entidad el INGI-50249-232-24, entregando el informe Semanal No. 26
- El 26 de agosto se remite INGI-50249-233-24; Seguimiento cumplimiento entregables, ruta crítica trámites y gestión entidades externas., se remite a entidad y la consultoría para la información.
- El 26 de agosto se recibe por parte de la consultoría con radicado 0233, se recibe el cronograma ajustado de acuerdo a las observaciones
- El 27 de agosto se remite INGI-50249-236-24 - Alcance INGI-50249-184-24, Ajuste de Programación Fase Actividades Complementarias, para poder realizar la contextualización de los ajustes
- El 29 de agosto se recibe por parte de la consultoría RADICADO 0249 ALCANCE AL RADICADO 231 OBSERVACIONES CURADURIA, para revisión por parte de la interventoría
- El 29 de agosto se remite INGI-50249-243-24 - Aprobación Cambio Personal secretaria- CONSULTORIA
- El 29 de agosto se remite INGI-50249-244-24 - Aprobación Cambio Personal Cadenero- CONSULTORIA
- El 30 se elevan las aclaraciones y subsanaciones a las observaciones para el pago No. 02
- El 30 de agosto se entregó a la supervisión el correo con la información UDS-2024-08-25 RADICADO 0229 INFORMES MENSUALES 6
- El 30 de agosto se remite a la supervisión el correo con la ACLARACIONES A LA PREFACTURA DEL PAGO No: 2
- El 31 de agosto de acuerdo a la mesa realizada, se remite el correo con la SOLICITUD - ATENCIÓN observaciones IDRD productos ANTEPROYECTO

ARQUITECTURA:

- El 26 de agosto se recibe por parte de la consultoría, el radicado 0231 la respuesta a las observaciones de curaduría para el componente de arquitectura
- El 29 de agosto se recibe por parte de la supervisión las OBSERVACIONES COMPONENTE ARQUITECTONICO - ENTREGA RADICADO IDRD No. 20242100284872 ANTEPROYECTO UDS
- El 30 de agosto se recibe por parte de la consultoría el RADICADO 0252 SUBSANACION ANTEPROYECTO ARQUITECTURA, para revisión por parte de la interventoría
- El 30 de agosto se remite a la consultoría la comunicación INGI-50249-247-24-OBSERVACIONES A NIVEL ANTEPROYECTO COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

MECANICO

- El 26 de agosto se recibe por parte de la consultoría, el radicado 0232 con la subsanación a las observaciones de extracción mecánica, para revisión por parte de la interventoría.

AVIFAUNA:

- El 26 de agosto, la consultoría, remite subsanación a las observaciones de Avifauna, con el plan de avifauna, debidamente ajustada.
- El 26 de agosto se remite a la consultoría, la comunicación INGI-50249-231-24, para que se atienda la observación del producto pendiente

MOVILIDAD:

- El 26 de agosto, por parte de la entidad se recibe la extensión de la respuesta de la secretaria de movilidad, a la metodología entregada para el EDAU, que se entregue.
- El 26 de agosto con el radicado 0235, se recibió la subsanación por parte de la consultoría sin embargo se aclara que esta debe ser revisada por la interventoría
- El 27 se realiza mesa de trabajo para revisar el informe EDAU y que se realice la radicación a la secretaria de movilidad.
- El 27 se recibe con la comunicación 0237, los datos crudos del EDAU, para la revisión de la interventoría, se aclara que en etes adjunto no se contaba con el informe ajustado de acuerdo a lo informado en comité de seguimiento, este es ajustado en horas de la noche.
- El 27 de agosto se remite comunicación indicando que para la hora aun no se cuenta con la información completa para lograr la revisión por parte de la interventoría, llamado de atención.
- El 28 de agosto se remite comunicación INGI-50249-237-24-APROBACIÓN AL ESTUDIO TRÁNSITO - ESTUDIOS DE DEMANDA Y ATENCIÓN, para radicación ante la secretaria de Tránsito

PRESUPUESTO:

- El 26 de agosto se recibe por correo la actualización de los drives que contienen el presupuesto.
- El 26 de agosto, se recibe la actualización a los anexos del presupuesto 1. Formato presupuesto 2. Análisis de precios unitarios 3. Estudio de mercado con sus respectivas cotizaciones 4. Especificaciones técnicas 5. Memorias de cantidades.
- El 27 de agosto se recibe mediante el radicado 0240 de la consultoría, la justificación jurídica y financiera por parte de la consultoría del costo del proyecto., para revisión de la misma.
- El 28 de agosto se recibe mediante el radicado 0247 el cual contiene la programación para revisión por parte de la interventoría y avance de los componentes.



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte semanal No. 28

agosto 26, 2024

al

septiembre 1, 2024

Interventor:

CONSORCIO
INTERDEPORTI
VO 032

1. Datos Generales

Nombre:	Unidad deportiva el	Código:	10-290	Localidad:	10
Dirección:	AC 63 #68-45	Barrio:	UPZ Jardín Botánico		

HIDROSANITARIO:

- El 26 de agosto, se recibe por parte de la entidad se reciben las OBSERVACIONES COMPONENTE RED DE GAS, RED CONTRA INCENDIOS EXTINCIÓN Y HIDROSANITARIO - RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS - ENTREGA RADICADO IDRD No. 20242100284872 ANTEPROYECTO UDS - CTO 3113-2023, estan son remitidas a el especialista y a la consultoria.
- El 27 de agosto se remite a la consultoria mediante la comunicación INGI-50249-235-24-OBSERVACIONES COMPONENTE RED DE GAS, RED CONTRA INCENDIOS EXTINCIÓN Y HIDROSANITARIO - RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS.
- El 29 de agosto se eleva a la conusitoria la comunicación INGI-50249-241-24-OBSERVACIONES A NIVEL PROYECTO COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO, DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y GAS

SOCIAL:

- El 26 de agosto se recibe la solicitud de acuerdo al correo social de la consultoria del espacio a fin de contar con el espacio de las ligas en el avance del proyecto., se re transmite a la supervisión.
- El 30 se realiza el taller de genero propuesto por el contrato, y de acuerdo a los lineamientos del plan social de la consultoria.
- El 30 se transmite a la entidad la comunicación INGI- 50249-245-24 - Traslado derecho de petición del señor Alexander Brand Monsalve

ESTRUCTURAL:

- El 26 de agosto de acuerdo a solicitud del especilista estructural de la interventoria se recibe por parte de la consultoria, los planos DWG, para la evaluación del producto.

PAISAJISMO:

- El 27 de agosto se realiza la mesa de concertación para las observaciones realizadas de acuerdo al acta wr, a fin de poder remitir al jardin botanico.
- El 29 se de agosto se recibe el correo por parte de la entidad con REVISIÓN COMPONENTE PAISAJISMO RADICADO IDRD No. 20242100284872 - ANTEPROYECTO UDS
- El 29 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-240-24-OBSERVACIONES A NIVEL ANTEPROYECTO COMPONENTE PAISAJISMO para ajustar.
- El 30 de agosto se recibe por apte de la consultoria, el RADICADO 0251 ENTREGA DOCUMENTOS ACTA WR, para revisión por parte de la interventoria de acuerdo a los compromisos en mesa de trabajo.

ELECTRICO:

- El 26 de agosto se remite mediante la comunicación RADICADO 0252 SUBSANACION ANTEPROYECTO ARQUITECTURA, las observaciones para que sean atendidas por el contratista.
- El 27 de agosto se recibe el concepto por parte de la supervisión sobre la revisión del componente de RCI, para la atención de la consultoria y de la interventoria.
- El 28 de agosto se recibe el RADICADO 0244 ENTREGA FINAL PROYECTO SONIDO-CCTV Y COMUNICACIONES, por parte de la consultoria para revisión por parte de la interventoria y de acuerdo a las mesas de trabajo durante la semana
- El 30 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-252-24-CONCEPTO TÉCNICO COMPONENTE ELÉCTRICO

SEGURIDAD HUMANA:

- El 27 de agosto se recibe mediante el radicado 0236 el componente de seguridad Humana por parte del consultor a nivel proyecto para revisión por parte de la interventoria

AMBIENTAL:

- El 27 de agosto se envia el INGI-50249-234-24-REVISIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a la consultoria , para que sea subsanado
- El 28 de agosto se recibe por parte de la consultoria mediante la comunicación 0245 ENTREGA PROYECTO PMA,
- El 29 de agosto Se recibe la comunicación por parte de la entidad con VALIDACIÓN COMPONENTE FORESTAL, RADICADO IDRD No. 20242100284872 - ANTEPROYECTO.
- El 29 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-239-24-Atención Radicado 0234-UDS, Aprobación Plan de manejo de Fauna.
- El 30 de agosto se recibe por parte de la entidad IDRD, las OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL - ENTREGA RADICADO IDRD No. 20242100284872 ANTEPROYECTO UDS
- El 30 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-250-24-OBSERVACIONES A NIVEL ANTEPROYECTO COMPONENTE AMBIENTAL.

SEÑALETICA:

- El 28 de agosto se recibe por parte de la consultoria, mediante el radicado 0246 ENTREGA PROYECTO SEÑALETICA para revisarlo por parte de la interventoria

BIM:

- El 30 de agosto se remite INGI-50249-248-24 - REVISIÓN COMPONENTE BIM - ALERTA y REQUERIMIENTO, falta de desarrollo y coordinación entre especialidades
- EL 30 se realiza una mesa de trabajo entre la interventoria y consultoria de acuerdo a las coordinaciones realizadas para la entrega de los productos, **deben entregarlos el mismo viernes**

SG-SST:

- El 28 de agosto se remite la información a la entidad para la revisión del informe SST, No. 04 de interventoria para revisión por parte de la entidad

ESTRUCTURAL:

- El 29 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-242-24-INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, para que sea ajustado por parte de la consultoria de acuerdo a las exigencias por parte de la curaduría
- El 29 de agosto se remite a la consultoria la comunicación INGI-50249-246-24-ATENCIÓN RADICADO 0211-UDS, REVISIÓN COMPONENTE ESTRUCTURAL A FASE DE PROYECTO

GEOTECNIA:

- El 30 de agosto se remite a la consultoria, la comunicación INGI-50249-249-24-Atención Radicado 0230, comentarios a subsanación del componente de geotecnia con respecto a las observaciones preliminares de curaduría