

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	PROGRAMADO						EJECUTADO						OBRA COMPLEMENTARIA					
			OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°15 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO				
																	a	b	d	e
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	\$ 11.249.263.769	\$ 11.249.263.769	13,9555%	100,0000%			100,0000%	0,8000%	100,0000%	\$ 11.249.263.769,00	\$ -	\$ 11.249.263.769,00		13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%		
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 69.359.003.548		86,0445%																
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 276.203.937	\$ 276.203.937	0,3426%	7,7603%	80,704%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	\$ 276.203.937	\$ -	\$ 276.203.937		0,2765%	0,3426%	0,0000%	0,3426%		
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	\$ 2.321.380.170	\$ 2.321.380.170	2,8788%	9,5293%	93,9153%		95,9423%	3,0618%	99,0160%	\$ 2.227.461.595	\$ 71.077.087	\$ 2.298.538.682		2,7046%	2,7633%	0,0882%	2,8515%		
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	\$ 48.684.644.936	\$ 48.684.644.936	60,3666%	81,0139%	72,3032%		81,8339%	3,5854%	85,4193%	\$ 39.840.522.453	\$ 1.745.561.199	\$ 41.586.083.652		43,6668%	49,4248%	1,2655%	51,5003%		
4	REDES HIDRAULICAS	\$ 7.042.374.948	\$ 7.042.374.948	8,7305%	9,6685%	64,7445%		75,944%	10,399%	86,534%	\$ 5.319.289.147	\$ 770.427.472	\$ 6.089.716.618		6,5898%	9,9558%	0,75547%			
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	\$ 2.017.004.463	\$ 2.017.004.463	2,5097%	6,8090%	64,9315%		75,2013%	8,5909%	84,5005%	\$ 1.537.431.788	\$ 167.443.143	\$ 1.704.884.930		1,6252%	1,8073%	0,2077%	2,1150%		
6	SISTEMA CCTV	\$ 3.292.101.817	\$ 3.292.101.817	4,0841%	9,6685%	16,5900%		16,5900%	33,178%	54,6869%	\$ 546.169.074	\$ 1.093.197.328	\$ 1.639.366.402		0,6773%	0,6773%	0,6773%			
7	BALIZAJE	\$ 177.221.082	\$ 177.221.082	0,2199%	21,6040%			15,5271%	80,3550%	121.977.541	\$ 20.428.399		\$ 142.405.930		0,0570%	0,1513%	0,0253%	0,1767%		
8	CONTROL DE ACCESO	\$ 3.231.099.133	\$ 3.284.176.434	4,0083%	18,3246%			8,7366%	23,2087%	31.9453%	\$ 282.280.252	\$ 749.873.997	\$ 1.032.154.249		1,7628%	0,3502%	0,9303%	1,2805%		
9	OTRAS ACTIVIDADES	\$ 2.316.463.062	\$ 2.263.295.761	2,8737%	12,3239%			59,9457%	3,1920%	63,1377%	\$ 1.388.620.545	\$ 79.941.059	\$ 1.468.561.604		1,4976%	1,7227%	0,0917%	1,8144%		
	TOTAL	\$ 89.698.267.317	\$ 89.698.267.317	100,0000%							\$ 62.789.241.710	\$ 4.144.698.011	\$ 66.933.940.720		73,8741%	77,8843%	5,1418%	83,6361%		

TOTAL A PAGAR ACTA No 16		\$ 4.144.699.011
--------------------------	--	------------------

APROBO

Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).