



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

Comité de obra # 25. 7-11-2024

NOMBRE	CARGO							ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO o EXTENSIÓN	FIRMA
	ASISTENTE	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO TÉCNICO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				
Angela Hernández T.			X					F.D.R.S	angelanto414@gmail.com	320832062	
Nidia Páez			X					Consorcio Arging	nidiapaez@arging.com	3065660	
Mauricio Barón			X					C. ARS IN G	mauricio@arsing.com	3106560	
Luisa Fda Garzón			X					F.D.R.S	luisa.fgarzon@fdras.com	3037735	
Sandra L. Cárdenas			X								
Sandra Cárdenas			X					Consorcio Arging		306520653	
Paula Andrea León			X					Sitelsa		321363213	
Yuli Ovalle			X					Sitelsa SAS		320501283	
Monica Solano			X								

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 6013387000 - 6013820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GDI - GPD - F030
Versión: 04
Vigencia:
09 de septiembre de 2022
Caso HOLA: 264371



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7 nov 2024 12:18:21 p. m.
Vía Sin Nombre
Sumapaz
Bogotá
Interventoria Sitelsa SAS

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 25 con funcionarios del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, Contratista e Interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

COMPROMISOS

1. El contratista manifiesta que envió el informe social el día 31/10/2024 entrega el informe No 6. Se cumplió el compromiso versión 1.
2. El contratista solicitó la fecha para la entrega del proyecto, la Supervisión propone el 29 de noviembre o 3 de diciembre del 2024. El día de hoy el apoyo a la Supervisión manifiesta que la fecha definida es para el 29/10/2024. El contratista hace una proposición nueva que la fecha sea para el 28/11/2024. El apoyo a la Supervisión quedará de confirmar.
3. Queda por definir fecha de entrega de volante y presentación de cierre teniendo en cuenta el horario de la JAL
4. La interventoría propone para el próximo 7/11/2024 el cierre de tres actas de vecindad. Por disponibilidad de los propietarios se va a realizar el día de hoy cierre del Acta de Vecindad a los propietarios del restaurante "RINCO DE PRESTIGIO". Las otras dos quedan pendientes de coordinar con los propietarios o a quien deleguen.
5. Para la inauguración del proyecto ante la comunidad, la gestión de la comunicación con la Escuelas se hará por parte de la Entidad no hay fecha estimada de la comunicación, el contratista solicita que haya una estadística de edades de los participantes en el evento, así como la logística, quiénes van a venir, es decir, tipo de población, según lo anterior, la Entidad estima para el 1 de noviembre del 2024 entregar la información solicitada. Se realizó reunión el día 6/11/2024 donde se definió la población a participar lo cual estará a cargo de la Alcaldía Local.
6. Se cumplió con el ajuste del plan de gestión social.
7. Ajustar Acta de Comité 03 y Actas de Comité 10 y 17 de octubre con Sedes, mañana 30 de octubre se revisará y quedará terminada y las Actas del 03 y del 10 de octubre el apoyo a la Supervisión remitirá ajuste por internet. El apoyo de la Supervisión manifiesta que trajo las Actas para las firmas, se reunirá luego de la reunión para firmas. Se cumplió
8. Concepto pendiente lomo de la paloma. La interventoría comunica que se envía hoy 29/10/2024 concepto de aval. Se envió hoy 07/11/2024. Se cumplió.
9. La interventoría solicita colaboración al contratista para complementar y revisar los informes semanales, acta de mayores y menores, balance general. La interventoría y el Contratista se componen para el 30/10/2024. La interventoría propone mesa de trabajo virtual para el jueves 31 de octubre para revisión de balance general del proyecto. Se dio cumplimiento. Sin embargo, la interventoría solicita medida de las obras que hacen falta con el acompañamiento del Contratista.
10. El contratista manifiesta a raíz de la lluvia intensa del día de ayer que es necesario realizar obras que garantizan las condiciones de funcionalidad del parque. El contratista solicita reiteradamente realizar los pozos que les corresponden construir el otro contratista SEDES y coordinar. La Entidad realizará la gestión con el Contratista de SEDES
11. El contratista solicita fecha para la aprobación del anticipo de la adición, la interventoría manifiesta envió de la documentación pendiente el día 30/10/2024. El apoyo a la Supervisión manifiesta tratar el tema con la Entidad. El contratista manifiesta que no sea recibido respuesta alguna acerca de las solicitudes realizadas en el tema ya que hace parte del contrato.
12. El contratista solicita información del estado de la aclaración del valor de la primera etapa del proyecto el cual fue recibido por la Entidad el 28/10/2024 y se manifiesta el compromiso de dar trámite. El apoyo de la Supervisión manifiesta que se está adelantando el trámite ante la Entidad.
13. La interventoría manifiesta que el equipo de topografía estará para el proyecto el 05/11/2024 para la verificación final del proyecto. La interventoría manifiesta que no sea podido comunicar con la Comisión Topográfica que tiene la trazabilidad del proyecto, el compromiso queda para el día martes 12/11/2024.
14. Se da respuesta al informe del Contratista de los componentes Ambiental y SST se da Aval por parte de la interventoría.
15. La interventoría hizo recorrido el día de hoy y hace recomendaciones al personal de discapacidad para tener en cuenta.
16. En la actividad de instalación de postes la interventoría solicita que en el informe conste que se le hizo seguimiento a la polea.

COMPONENTE SOCIAL

Se continúa el comité con los temas relacionados con el componente social encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- Para el diseño y conformación del Plegable para la comunidad se realizará revisión para ultimar detalles por parte del área técnica tanto obra como interventoría el 12/11/2024.
- Las Actas de Vecindad que están pendientes por dar cierre se notificarán el 21/11/2024, en total son 6 Actas de Vecindad, para su debido cierre.
- Acerca de la presentación del cierre por parte del Contratista se realizará presentación el día el 18/11/2024.
- El contratista e interventoría del componente social se reunirán el día de hoy 07/11/2024 para revisar el informe mensual versión 2 entregado el 06/11/2024 y ponerse de acuerdo con las observaciones a presentar o corregir.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente ambiental encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- La interventoría solicita al contratista de obra, cubrir las canecas de agua que se encuentran en obra para actividades constructivas con el objetivo de prevenir la generación de vectores.
- Se solicita al contratista ir realizando la recolección de los sacos de cemento pendiente en obra para su respectiva entrega al programa de sacos verdes y correspondiente certificación. El contratista reporta que entregara los residuos pos consumo faltante en este mes de noviembre.
- Se solicita al contratista de obra realizar los debidos reportes de trimestrales correspondientes a agosto, septiembre y octubre ante la CAR de los RCD generados en obra. El contratista informa que se ejecutara de manera inmediata apenas se tenga los certificados para dicho reporte

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente SST encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- Se da respuesta al informe del contratista y se da Aval por parte de la interventoría.
- Se solicita al contratista realizar el debido seguimiento al proceso de instalación de poster y revisión de la polea utilizada para dicha acción teniendo en cuenta la medidas e identificación de peligros y por ende realizar el debido diligenciamiento de soportes para cada actividad. Adicionalmente, se solicita al contratista realizar el debido seguimiento del personal con discapacidad de área eléctrica con cargo de auxiliar (Recomendaciones médicas). El contratista manifiesta que está ejecutando el diligenciamiento del ATS y permiso de trabajo.
- Por otra parte, se solicita al contratista de obra acatar todas las medidas preventivas en cuanto a la temporada de lluvias para el personal operativo y administrativo del contrato de obra, debido a que se encuentran en un campo abierto los cuales están expuestos a tormentas eléctricas.

COMPONENTE TECNICO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente técnico encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- Interventoría y Contratista iniciaran desde hoy 07/11/2024 revisión de las cantidades faltantes y balance general. La Entidad solicita que la Directora de Interventoría esté presencialmente en los últimos comités a menos que la residente tenga todas las facultades de decisión. La Directora de Interventoría Ing Mayra responde que el residente de interventoría tiene todas las facultades para la toma de decisiones.