


4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE GESTIÓN					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
NO SE REPORTARON ACTIVIDADES EN EL PRESENTE PERIODO					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
A la fecha no se observo desarrollo de la obra					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
- El contratista ha ejecutado \$0 en comparación con un avance financiero programado de \$20,376,853,21					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
- El desarrollo de los ítems del proyecto se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el contratista y aprobadas por la interventoría.					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
Se ejecutaron apropiación del anexo técnico					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
Se ejecutaron apropiación del anexo técnico					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
Se ejecutaron apropiación del anexo técnico					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
Se ejecutaron apropiación del anexo técnico					
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES					
No se han presentado					
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR					
No se observaron actividades de obra y se procede a tener un atraso de 1,19%					
8. ANEXOS					
					
Identificación y recorrido	Identificación y recorrido	Identificación y recorrido			
					
Identificación y recorrido	Identificación de placa topográfica	Identificación y recorrido			
FIRMA:  DIRECTOR DE INTERVENTORÍA NOMBRE: CARLOS ALBERTO MONTERROZA			FIRMA:  APOYO FDRS - FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NOMBRE: DEIVER DARLY MURCIA BRICEÑO		