


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				FECHA	04/04/2023
				VERSIÓN	1
				CODIGO	GOP-F-18
FECHA DE INFORME:	23/06/2024	INFORME N°:	6	PERIODO DEL	17/06/2024
		ETAPA:	Obra	AL	23/06/2024
N° Y AÑO DE CONTRATO OBRA :	459 de 2023	ENTIDAD CONTRATANTE	Fondo de desarrollo rural de Sumapaz FDRS		
DEPARTAMENTO:	Cundinamarca	MUNICIPIO:	Bogotá, D.C.		
N° Y AÑO DE CONTRATO INTERVENTORIA :	465 de 2023	SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	El Fondo de desarrollo rural de Sumapaz FDRS		
1. INFORMACIÓN GENERAL					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAZ Y VIDA EN LA CASONA LLANO GRANDE, CENTRO POBLADO DE BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CENTRO POBLADO DE BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	ESTADO	EN EJECUCION		
PROYECTO DE INTERVENTORIA (PI)			CONTRATO DE OBRA		
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORIA (o su equivalente):		N° Y AÑO DE CONTRATO:			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ		
INTERVENOR:	SITELSA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO ARQUING		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	3 MESES	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	3 MESES		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	3 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	3 MESES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES		
ETAPA DE OBRA					
FECHA DE INICIO:	14 de mayo de 2024	FECHA DE INICIO:	14 de mayo de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	3 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	3 MESES		
FECHA DE RECIBO FINAL:	13 de agosto de 2024	FECHA DE RECIBO FINAL:	13 de agosto de 2024		
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,33 MESES	EQUIVALE AL	44,44%	PLAZO TRANSCURRIDO:	1,33 MESES
		EQUIVALE AL	44,44%		
VALOR INICIAL :	\$ 329.750.190,00	VALOR INICIAL OBRA:	\$ 1.717.778.358,21		
*VALOR ADICIÓN N° :	\$ -	*VALOR ADICIÓN N° :	\$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 329.750.190,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.717.778.358,21		
VALOR EJECUTADO	\$ 46.515.097,72	VALOR EJECUTADO:	\$ 242.312.607,00		
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ -		
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 283.235.092,28	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.475.465.751,21		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN SالدARRIAGA RIVERA	INTERVENTORIA:	SITELSA SAS		
2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
	Planeado	Ejecutado	Avance		
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	27,10%	14,11%	-12,99%		
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (\$)	\$ 465.536.101,43	\$ 242.312.607			
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en \$)	\$ -223.223.494,43				
2.1 Ejecución Física 2.2 Ejecución Presupuestal					
3. PROGRAMACIÓN DE OBRAS					
No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	
1					
2					
3					
4					
5					
4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE GESTIÓN					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
LOCALIZACION Y REPLANTEO, CERRAMIENTO LONA (OBRA ZONA INTERIOR), DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (E=10-15CM), EXCAVACION MECANICA (CARGUE+TRANSP+DISP FINAL)					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
- El contratista ha dispuesto de maquinaria amarilla, equipos de topografía y personal para la ejecución del proyecto en su etapa 2					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
- El contratista ha ejecutado \$ 242.312.607 en comparación con un avance financiero programado de \$465.536.101,42					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
- El desarrollo de los ítems del proyecto se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el contratista y aprobadas por la interventoría.					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
- Se evidencio que producto de la excavación se encontró roca de varios tamaños y tierra orgánica susceptible de reutilización In Situ. De manera adicional, se asiste a comité de obra el día 20 de junio de 2024.					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
- La interventoría verifico la documentación correspondiente del equipo automotriz a ingresar a obra, de igual manera se revisa que por parte del contratista de obra no cuenta con toda la señalización preventiva de acuerdo a lo contemplado en el SG-SST. Adicionalmente, se verifico el respectivo cerramiento de obra y se solicita al contratista realizar el cerramiento de los individuos arbóreos faltantes por cerramiento correspondiente a 05 arboles.					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
La interventoría verifica la información presentada por el contratista de obra referente a la afiliación correspondiente a seguridad social del personal operativo proyectado a ingresar al proyecto. De manera adicional, se asiste a comité de obra el día 20 de junio de 2024.					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES					
No se han presentado					
7. COMENTARIOS DEL INTERVENOR					
Durante la semana, se han registrado intensas lluvias fuerte. En esta semana se realizaron actividades de localización y replanteo abarcando a mayor parte del proyecto, así mismo se realizo el descapote con equipo mecánico y el retiro de parte del material vegetal a la zona de disposición final. Además se inician trabajos de excavación para la conformación de la pista de patinaje en la zona sur					
8. ANEXOS					

23 de junio de 2024
40 1.333333333

181588126

920

 20/06/2024 11:56:39 a. m. 4°12'55,68" N - 74°8'46,23" W 207° SW Bogotá	 17/06/2024 5:46:44 p. m. 4°12'53,596" N - 74°8'45,424" W 159° S Bogotá	 19/06/2024 2:31:27 p. m.
Comité de obra - Componentes	Roca producto de excavación	Cerramiento de obra
 19/06/2024 2:04:36 p. m. 4°12'57,906" N - 74°8'46,082" W 105° E Bogotá Altitud: 3132,2m Velocidad: 0,36km/h #INTERVENTORIA Número de índice: 3268	 18/06/2024 9:40:46 a. m.	 20/06/2024 8:51:33 a. m.
Seguimiento y comprobación de equipo automotriz	Seguimiento al avance de la obra	Seguimiento maquinaria amarilla
FIRMA:  DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: CARLOS ALBERTO MONTERROZA	FIRMA:  APOYO FDRS - FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NOMBRE: DEIVER DARLY MURCIA BRICEÑO	