

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	17

SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra 2220-2023 (Pondera – Atlántico) LP-001-2023 y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico) LP-OP-004-2023
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 30 del mes de agosto del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4711 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA CONECTANDO LOS SECTORES DE LA GIRALDA Y SANTA RITA EL VIEJO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,83 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA	NIT:	901.770.166 - 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	uno (01) de marzo de 2024	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	\$ 6.230.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		2	DE 17

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y catorce (14) días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 14 de diciembre de 2024

CONVENIO NO.	2220 DE 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39732	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$9.968.000.000		
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$2.492.000.000		
TOTAL				\$12.460.000.000		12.460.000.000

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 30/08/2024, para el periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$12.196.043.125,30	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.602.371.044,00	<u>21.34</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0.0	<u>0.0</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0.0	<u>0,0%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0.0	<u>0,0%</u>

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 21.34%
Meta física ejecutada %: 0,0%

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZA EN SUBSANACION DE OBSERAVCIONES DE PARTTE DEL CONTRATISTA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 400052346 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.246.000.000	3	7/11/2024	1/2/2025
Buen Manejo Anticipo	\$6.230.000.000	3	7/11/2024	1/8/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$2.492.000.000	3	7/11/2024	1/8/2027
Estabilidad de la Obra	N/A	3	NO PRESENTA	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 400052345 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$623.000.000,00	2	7/7/2023	1/8/2024

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANAGRANDE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL DE VÍA Terciaria que se localiza al occidente del municipio de Sabana Grande, conectando los sectores de Sabana Grande a los límites con Polonuevo.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,485 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-OP-004-2023		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	NIT:	900.614.442-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	cuatro (04) de marzo de 2024	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 6.542.182.495,26		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.542.182.495,26		
ANTICIPO	\$ 1.962.654.748,58		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
SUSPENSIÓN 2:	N/A
REINICIO 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 de diciembre de 2024

CONVENIO NO.	2221 de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO	NIT:	890115982-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39735	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 6.586.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.586.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	12 (doce) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 31 de diciembre del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$5.268.200.000	N/A	\$5.268.200.000
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$1.317.000.000	N/A	\$1.317.000.000
TOTAL				\$6.586.000.000		\$6.586.000.000

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA N°2	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 30/08/2024, para el periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 6.542.182.495,26	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.576.114.300,15	25.36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.918.840.815,00	30.87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.918.840.815,00	30.87

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	\$1.962.654.748,58
Amortizado	\$ 346.877.596,00
Saldo	\$ 1.645.777.152.58

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 25.36
Meta física ejecutada %: 30.87

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

9/05/2024	N/A	PRORROGA N1	aprobado
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 5-44-101124914 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$654.218.249,53	5	4/3/2024	4/4/2025
Buen Manejo Anticipo	\$1.962.654.748,58	5	4/3/2024	4/4/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.308.436.499,05	5	4/3/2024	4/12/2027
Calidad del servicio	\$ 11.294.944,50	5	18/5/2024	19/5/2029
Estabilidad y de la Obra	\$1.962.654.748,58	5	5 años y 1 días después de terminación.	5 años y 1 días después de terminación.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 85-40-10105727 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$464.000.000,00	5	4/3/2024	4/12/2024

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4805 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.513.605-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S (95%) Nit.830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	\$ 1.529.977.628,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.529.977.628,00		
ANTICIPO	\$ 257.139.097,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Diez (10) meses
SUSPENSIÓN 1:	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
REINICIO 1:	1 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de diciembre del 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1354523	2023	11	N/A	\$ 305.995.526	N/A	\$ 305.995.526
1354523	2023	11	N/A	\$ 1.223.982.102	N/A	\$ 1.223.982.102
			N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ 1.529.977.628	N/A	\$ 1.529.977.628

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.6	\$ 81,328,400	\$ 15,452,396	\$16,265,680	\$ 96,780,796

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.07 de fecha 30/08/2024, para el periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, el contrato reporta un avance de 33% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 33.0%
Total inversión ejecutada: 33.0%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. M-100217062 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$152.997.762,80	5	19/12/2023	14/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$257.139.097,10	5	19/12/2023	14/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$305.995.525,60	5	19/12/2023	14/12/2027
Calidad del Servicio	458.993.288,40	5	19/12/2023	14/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 9/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 5 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 26 de junio de 2024.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		14	DE 17

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-T-135-243-2024	9/0//2024	INVIAS	PO- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y/O GESTIÓN POR PARTE DEL INVIAS SOBRE INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
C-T-135-244-2024	9/0//2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a mayo y junio de 2024.
C-T-135-245-2024	9/0//2024	INVIAS	Respuesta2024S-VBOG-052573 del 02/08/2024. Informe Trimestral 1 V.2 correspondiente al CI 4805-2023 y CO No SG-LPOP- 004-2023.
C-T-135-246-2024	12/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Aprobación del Informe mensual social N° 5 del mes de julio de 2024
C-T-135-247-2024	12/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Requerimiento entrega de registro fotográfico de cada predio de las actas de vecindad de inicio con formatos aprobados.
C-T-135-248-2024	13/08/2024	INVIAS	SG- Respuesta 2024S-VBOG-052944 del 05/08/2024. Atención a observaciones al Documento PAGA correspondiente al CO No SG-LP-OP-004-2023.Mejoramiento en la vía Sabanagrande, Polo Nuevo, municipio de Sabanagrande, Atlántico.
C-T-135-249-2024	13/08/2024	PERSONERIA MUNICIPAL	Solicitud de acompañamiento a visita para formalizar firmas de actas de vecindad
C-T-135-250-2024	13/08/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Requerimiento entrega urgente de documentos sociales pendientes.
C-T-135-252-2024	14/08/2024	INVIAS	PO- Respuesta 2024S-VBOG-052992 del 05/08/2024. Atención a observaciones al Documento PAGA correspondiente al CO NoLP-001 2023.Mejoramiento, mantenimiento y conservación de La Giralda-Santa Rita El Viejo, municipio de Ponedera, Atlántico
C-T-135-253-2024	15/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- RECOMENDACIONES EN LA ETAPA DE TEXTURIZADO DEL CONCRETO
C-T-135-254-2024	17/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG. Observaciones informe mensual de seguimiento al PAGA correspondiente a los meses de junio y julio de 2024.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 17

C-T-135-255-2024	20/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- REITERACIÓN. CORTE DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA.
C-T-135-256-2024	21/08/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- REITERACIÓN COMUNICADO C-T-135-236-2024 DE FECHA DE 08 DE AGOSTO DE 2024. REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2024. Y GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024.
C-T-135-257-2024	21/08/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- REITERACIÓN COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024
C-T-135-258-2024	21/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Solicitud planilla de pago de aportes a seguridad social Cadenero de topografía
C-T-135-259-2024	26/08/2025	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- APREMIO - POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL DISEÑO GEOMÉTRICO, ESTUDIO HIDRÁULICO.
C-T-135-261-2024	27/08/2024	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No. 6 Contrato 4805-2023 - Julio 2024
C-T-135-262-2024	28/08/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS GIRADOS A LA FIDUCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004”
C-T-135-263-2024	28/08/2024	VEEDURIA CIUDADANA NO MAS SILENCIO	SG-Invitación a participar en cursos certificados por la Función Pública
C-T-135-264-2024	27/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG – REITERACIÓN 2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ANTICIPO
C-T-135-265-2024	27/08/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA.
C-T-135-266-2024	28/08/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.
C-T-135-267-2024	28/08/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO – REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA POR FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023.
C-T-135-268-2024	28/08/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiteración - Apremio al contratista por presunto incumplimiento en presentación informes de junio y julio 2024
C-T-135-269-2024	28/08/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiteración – Solicitud de presencia permanente del Director de Obra y del Residente.
C-T-135-270-2024	29/08/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Respuesta a la comunicación OBR-SOC-012-2024 del 29/08/2024. Revisión de doce actas de vecindad de inicio con subsanaciones.
C-T-135-271-2024	29/08/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA y aclaración de responsabilidades.

C-T-135-272-2024	29/08/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- REITERACIÓN 3 COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024.
C-T-135-273-2024	29/08/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- REITERACIÓN 3 COMUNICADO C-T-135-236-2024 DE FECHA DE 08 DE AGOSTO DE 2024. REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2024. Y GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024.
C-T-135-274-2024	30/08/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO – Apremio al contratista por posible incumplimiento de sus obligaciones, en componente AMBIENTAL (Informes mensuales y documento PAGA)

4. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

4.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Las obras en el Municipio de ponedera no han iniciado debido a tiempos adicionales en la elaboración de los estudios y diseños y a su vez por demoras del contratista en obtener la aprobación del diseño geométrico, diseño de pavimentos y estudio hidráulico, situación que la interventoría ha puesto en conocimiento del ente contratante y se han realizado requerimientos para el cumplimiento de obligaciones. Así mismo se han establecido compromisos con el contratista en comités de obra y de no darse cumplimiento la interventoría solicitará el inicio de proceso administrativo sancionatorio, debido a que la interventoría considera que el no inicio de las obras en el mes de junio de 2024 se debe a causas imputables al contratista de obra.

4.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

4.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- Las obras en el Municipio de ponedera no han iniciado debido a que el Municipio de Ponedera solicitó la suspensión del contrato con el fin de gestionar el cierre de la vía y los desvíos alternos con el fin de llevar a cabo la ejecución de las obras en cumplimiento del PMT propuesto por el contratista. La fecha de reanudación proyectada es el 28 de agosto de 2024. Otro de los motivos obedece a la demora del contratista en la aprobación completa de los estudios y diseños que permitan iniciar la ejecución de las obras, específicamente el diseño geométrico y el estudio hidráulico.
- La interventoría presenta inconvenientes en el seguimiento contractual, debido a que los municipios de Sabanagrande y Ponedera de manera unilateral han suscrito modificaciones a los contratos de obra derivados de los convenios sin el debido concepto y justificación por parte de la interventoría. Dichas modificaciones no han sido notificadas oportunamente a la interventoría, lo cual provoca controversias en cuanto a los plazos del contrato y de las cláusulas de los convenios.

- Se tiene pendiente que el Municipio de Pondera retorne los recursos a la cuenta del convenio por un valor de \$ 58.475.000, los cuales fueron pagados a una destinación diferente a las actividades del convenio 2220-2023 por parte del Municipio de Pondera y el banco Davivienda en el mes de noviembre de 2023, sin la autorización del INVIAS como una de las firmas autorizadas y en contravía de lo indicado en el Convenio 2220-2023. Así mismo se encuentra pendiente que el Municipio de Pondera presente soporte del giro de los rendimientos por un valor de \$ 10.468.553,28 correspondientes al mes de julio de 2024.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento del proyecto derivado del contrato de interventoría 4805

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA