

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

Doctor

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Subdirección de Red Terciaria y Férrea

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	SEPTIEMBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL
-----------	----------------

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.	1643-2021		
CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S	NIT:	830068724-8
RAZON SOCIAL:	PERSONA JURIDICA		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2		
Fecha de Inicio:	14/12/2021	No. de Oficio:	SVR70527 DE 14 DIC 2021
Valor Inicial:	\$ 645.953.947		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 645.953.947		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	HASTA 31/12/2021		
Fecha de terminación inicial:	31/12/2021		
Fecha de terminación vigente:	31/08/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
866521	NACION	11	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947	\$ 0
208222	NACION	11	\$ 119.996.098	\$ 44.332.448	\$ 75.663.650
TOTAL			\$ 765.950.045	\$ 690.286.395	\$ 75.663.650

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4

ACTAS DE COSTOS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No.1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta No.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta No.3	\$ 32.978.400	\$ 6.265.896	\$ 39.244.296
Acta No.4	\$ 97.322.800	\$ 18.491.332	\$ 115.814.132
Acta No.5	\$ 77.901.400	\$ 14.801.266	\$ 92.702.666
Acta No.6	\$ 78.499.800	\$ 14.914.962	\$ 93.414.762
Acta No.7	\$ 77.127.300	\$ 14.654.187	\$ 91.781.487
Acta No.8	\$ 87.459.200	\$ 16.617.248	\$ 104.076.448
Acta No.9	\$ 78.839.704	\$ 14.979.544	\$ 93.819.248
Acta No.10	\$ 49.943.997	\$ 9.489.359	\$ 59.433.356

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 90%

% Básico ejecutado acumulado: 90%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
6/12/2021	10	PRORROGA	APROBADA
22/06/2022	35	PRORROGA	APROBADA
24/08/2022	46	PRORROGA Y ADICION	APROBADA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 76.595.005,00	Póliza N° 11-44-101175872 Anexo N° 8	12/10/2021	16/05/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 321.699.021,00		12/10/2021	16/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 153.190.010,00		12/10/2021	16/11/2025
Calidad del servicio	\$ 229.785.015,00		27/12/2026	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	VALOR
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 4

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.


ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

Cordialmente,



JORGE ALONSO ORTEGA

Supervisor contrato

Resolución 3820 de 30/11/2021