

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

Doctor

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Subdirección de Red Terciaria y Férrea

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL
-----------	----------------

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.	1643-2021		
CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S	NIT:	830068724-8
RAZON SOCIAL:	PERSONA JURIDICA		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2		
Fecha de Inicio:	14/12/2021	No. de Oficio:	SVR70527 DE 14 DIC 2021
Valor Inicial:	\$ 645.953.947		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 645.953.947		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	HASTA 31/12/2021		
Fecha de terminación inicial:	31/12/2021		
Fecha de terminación vigente:	30/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
866521	NACION	11	\$ 645.953.947	\$247.761.094	\$ 398.192.853
TOTAL			\$ 645.953.947	\$247.761.094	\$ 398.192.853

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4

ACTAS DE COSTOS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No.1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta No.2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta No.3	\$ 32.978.400	\$ 6.265.896	\$ 39.244.296
Acta No.4	\$ 97.322.800	\$ 18.491.332	\$ 115.814.132
Acta No.5	\$ 77.901.400	\$ 14.801.266	\$ 92.702.666

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 55%

% Básico ejecutado acumulado: 53%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
6/12/2021	10	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 64.595.394,70	Póliza N° 11-44-101175872 Anexo N° 5	12/10/2021	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 271.409.222.00		12/10/2021	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 129.190.789,40		12/10/2021	30/05/2025
Calidad del servicio	\$ 193.786.184,10		5 AÑOS	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	3	DE	4

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	VALOR
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.


No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se encuentran en ejecución los contratos derivados de los convenios 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO, 2123-2020 CORINTO, 2125 -2020 MIRANDA, 2127-2020 SUAREZ y 1714-2020 CALOTO, quedando pendiente de iniciar al contrato derivado de convenios 2124-2020 GUACHENE

Cordialmente,



JORGE ALONSO ORTEGA

Supervisor contrato

Resolución 3820 de 30/11/2021