


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1643-2021



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Informe mensual No.2
Periodo: 01 al 31 de enero de 2022



1. INTRODUCCION:

El Instituto Nacional de Vías, realizo mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-049-2021 convocatoria para la interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2" Asignándolo mediante el contrato No 1643-2021 a **Ara ingeniería SAS**.

El INVÍAS suscribió convenios interadministrativos con municipios en el Departamento de Cauca cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", producto de ello los municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, GUACHENE, MIRANDA, SUAREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", para lo cual se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de seis (6) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR A INTERVENIR
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA- TIERRADURA-PADILLA
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRER – EL RECREO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM.



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



		MORALES
--	--	---------

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2.1 LOCALIZACION:


El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda y Suárez en el Departamento de Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR	LONGITUD KM
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA	22.4
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA	13.7
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES	15
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON	4
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA – TIERRADURA-PADILLA	11.61
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRERA – EL SECRETO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM. MORALES	18.61

El alcance de la interventoría consiste en desarrollar las actividades de seguimiento y control integral de los contratos de obra.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VIAS:



El presente documento corresponde a la atención del deterioro que presentan las diferentes vías terciarias de los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Suarez y Guachené, enmarcados dentro del Programa "Colombia Rural".

Municipio de Santander de Quilichao

En recorrido inicial a la vía Panamericana -Quinamayo – Capilla de Dominguillo – Crucero El Asomadero - Crucero Las Monjas – Crucero Hacienda Vilachi – Crucero Canoas – California – 3 Quebradas – Guatitallá, se pudo evidenciar que la vía presenta un deterioro en su superficie de rodadura con cunetas profundas en algunos sectores que afectan el ancho de la calzada, debido a la ausencia de obras de drenaje de la vía, tales como alcantarillas, por ello es necesario la atención en esta vía con la construcción de un tramo de placa huella el cual se definió su ubicación en la vereda dominguillo donde se ubica el colegio de esta vereda y también el asentamiento de varias viviendas, además de la construcción de alcantarillas, filtros, una batea en concreto y obras de mantenimiento rutinario y periódico.

Municipio de Caloto

En recorrido de inspección inicial a la vía Marañón – Alba – Morales - La Palomera, se pudo verificar el alto deterioro que presenta en su superficie de rodadura, debido a baches, ahuellamientos, existencia de sobre tamaños en la superficie, ausencia de obras drenaje, como alcantarillas, cunetas que permitan la

conducción adecuada de aguas superficiales, es por esto que se realizara la atención de esta importante corredor vial con la construcción de tres tramos de placa huella, el primero en la vereda de La Palomera (240 ml aproximadamente), el segundo en la vereda de Morales – El Trincho (220 ml aproximadamente), y por último en la vereda Los Tanques (340 ml aproximadamente), además de la construcción de nuevas alcantarillas, y actividades de conformación de la calzada e instalación de material de afirmado en los sitios priorizados.

Municipio de Corinto

En la visita inicial realizada a la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Corinto hacia el corregimiento de los Andes, precisamente donde finaliza la placa huella existente saliendo del casco urbano y terminando ya sobre la vereda Miravalle, se evidenció que esta vía se encuentra en material de afirmado, con un ancho promedio de calzada de 6 metros, no cuenta con cunetas y las 3 alcantarillas ubicadas en este tramo en tubería de 24", se encuentran colmatadas y sin funcionamiento, es por eso que se atenderá esta vía con la construcción de placa huella, iniciando exactamente donde finaliza la placa huella existente con una longitud aproximada entre 800 y 100 ml, además como mínimo la construcción de 3 nuevas alcantarillas, y actividades de mantenimiento periódico como es la conformación de la calzada y suministro e instalación de material de afirmado.

Municipio de Miranda.

La vía Miranda – la Munda – Tierradura – Padilla, actualmente presenta un avanzado estado de desgaste de su capa de rodadura, con ausencia de cunetas y con pendientes bajas lo cual ocasiona una difícil evacuación de aguas superficiales en la mayor parte de la vía, en el sector definido a intervenir con la construcción de placa huella, se evidencia una superficie de rodadura en mal estado, con acumulación de escombros y falta de obras de drenaje para la correcta conducción de aguas superficiales, por dichos motivos se realizara el mejoramiento de esta vía con la construcción de un pavimento tipo placa huella, además de obras complementarias como son filtros, cunetas y obras de mantenimiento rutinario como; la conformación de la calzada e instalación de material de afirmado en los sitios más críticos.

Municipio se Suarez

En recorrido inicial de la vía Playa Rica – Alejandría – La Chorrera – El Secreto – El Diviso – Carmelita – Lim. Morales, se evidenció una vía con superficie predominante en afirmado en regular estado con un ancho promedio de calzada

que varía entre 4.5 y 5.0 m, actualmente el tramo definido para intervenir con la construcción del pavimento tipo placa huella (aproximadamente 800 ml), presenta deficiencia en obras de arte transversales tipo alcantarilla, ya que cuenta con muy pocas de estas y en tubería de 24", que además presentan colmatación de material lo que impide que presten un funcionamiento adecuado, es por esto que es necesario la construcción de nuevas alcantarillas en tubería de 36".

Municipio de Guachené

Hasta la fecha del presente informe no ha sido posible realizar la visita inicial a la vía Golondrinas - El Jigal - Santa Clara - El 55 - Loma Grande - Sauce - Churo Tablón en el municipio de Guachené debido a que este se encuentra en proceso de licitación.

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución.

La interventoría realiza seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte de los contratistas de obra, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o mantenimiento, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje y seguridad vial, según corresponda.

Actividades de mejoramiento:

- Construcción de placa huella
- Construcción de obras de drenaje (alcantarillas y bateas)
- Construcción de Filtros

Actividades de mantenimiento periódico

- Conformación de calzada existente
- Suministro e instalación de afirmado



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



3. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

MUNICIPIO	SANTANDER DE QUILICHAO
Contratista	JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
Contrato No.	617 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca en el marco del proyecto Colombia Rural.
Valor del Contrato	\$ 985.828. 235.00
Valor del Anticipo	20 % de 197.165. 647.00
Plazo Actual	Hasta el 12 de febrero de 2022
Fecha de Iniciación	28/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	12/02/2022
Supervisor	Ing. Paula Andrea Arce

MUNICIPIO	CALOTO
Contratista	CONSORCIO HUELLAS 2021
Contrato No.	200 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía rural "Marañón-Alba-Morales-Palomera" del municipio de Caloto-Departamento del Cauca
Valor del Contrato	\$ 998.060. 257.00
Valor del Anticipo	30 % de 298.418.077,10
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	29/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Mario Andrés Mosquera

MUNICIPIO	CORINTO
Contratista	CONSORCIO CORINTO PC
Contrato No.	304 DE 2021
Objeto:	Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales en el marco del programa Colombia rural
Valor del Contrato	\$ 981.477. 032.00
Valor del Anticipo	50 % de \$490.738. 516.00
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	31/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Arq. Adrián Vélez

MUNICIPIO	GUACHENÉ
Observación	El municipio ha revocado la apertura de la licitación pública en dos oportunidades, la primera mediante resolución No. 510 de 2021 del 22/11/2021 ya la segunda mediante resolución No. 545 del 13/12/2021. En este momento el municipio se encuentra nuevamente en proceso para dar apertura a una nueva licitación pública.

MUNICIPIO	MIRANDA
Contratista	DRC INGENIERÍA SAS
Contrato No.	1010-12-004-522- 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía Miranda-La Munda-Tierradura-Padilla del municipio de Miranda Cauca
Valor del Contrato	\$ 867.038. 664.00
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado	6 meses según Otro si No.1
Fecha de Iniciación	17/01/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Claudia Patricia Oyola

MUNICIPIO	SUÁREZ
Contratista	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022
Contrato No.	F1-F14-214-23-12-2021
Objeto:	Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural", en el municipio de Suárez Cauca
Valor del Contrato	\$ 1.000.000.000
Valor del Anticipo	30 % de \$300.000. 000.00
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	26/01/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Sandra Samara Sarria Erazo

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

Durante el presente mes, correspondiente al periodo de del 01 al 31 de enero de 2022, se realizaron las actividades;

- El día 14 de enero de 2022, se realizó visita inicial a la vía Panamericana - Quinamayo – Capilla de Domingullo – Crucero El Asomadero - Crucero Las Monjas – Crucero Hacienda Vilachi – Crucero Canoas – California – 3

Quebradas – Guatilalá, en el municipio de Santander de Quilichao, con presencia de personal de la secretaria de infraestructura del municipio de Santander, contratista de obra e interventoría donde se reconoció el tramo a intervenir con la construcción de la placa huella y demás obras complementarias.

- Se realizó visita inicial a la vía Marañón – Alba – Morales - Palomera, en el municipio de Caloto, conjuntamente con personal de Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio, el contratista de obra Consorcio Huellas 2021 y la interventoría, para definir los 3 tramos que se van a intervenir con la construcción del pavimento tipo placa huella, en las veredas de La Palomera, Morales y Los Tanques.
- Visita inicial a la vía Miranda – la Munda – Tierradura – Padilla, con personal de la secretaria de infraestructura del municipio de miranda, contratista de obra e interventoría, para realizar el reconocimiento del tramo a intervenir con la construcción de la placa huella, y la solicitud por parte de interventoría al contratista para la entrega de la revisión y ajuste a los diseños con base en la cartilla “Colombia Rural”.
- Se llevo a cabo visita inicial a la vía Playa Rica – Alejandría – La Chorrera – El Secreto – El Diviso – Carmelita – Lim. Morales, en el municipio de Suarez, con presencia de personal de la secretaria de planeación del municipio, contratista de obra, Consorcio Vías Rurales 2022 e interventoría, en la cual se realizó el reconocimiento del tramo donde se llevará a cabo la construcción de la placa huella y la construcción de nuevas alcantarillas.
- Se realizo visita por parte de interventoría al municipio de Guachené, con el fin de conocer el estado del proceso de contratación que tiene como objeto el mantenimiento y mejoramiento de la vía Golondrinas - El Jigual -Santa Clara - El 55 - Loma Grande - Sauce - Churo Tablón, en el marco del convenio 2124 suscrito entre el municipio de Guachené y el Instituto Nacional de Vías.
- Se realizó reunión de socialización en el Municipio de Santander de Quilichao, específicamente en la vereda dominguillo, con el fin de dar a conocer a la comunidad todo lo relacionado con la ejecución del contrato No.617 de 2021 que tiene como objeto el “Mantenimiento y mejoramiento de la vía Panamericana -Quinamayo – Capilla de Dominguillo – Crucero El Asomadero - Crucero Las Monjas – Crucero Hacienda Vilachi – Crucero Canoas – California – 3 Quebradas – Guatilalá”, además de invitar a la comunidad a la conformación del comité de veedurías ciudadana.

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS:

Para el periodo no se tienen actividades no previstas de obra.

3.4 INFORME DE AVANCE:

En el periodo del presente informe, los contratistas de obra se encuentran adelantando todo lo relacionado con los estudios de topografía y de suelos, para dar inicio a la revisión y/o ajuste a los diseños de las placas huellas con base en la cartilla Colombia Rural.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO.

Los contratistas de obra de los Municipios de Santander, Caloto, Miranda y Suarez se encuentran adelantando los estudios topográficos y de suelos para realizar la revisión y/o ajuste a los diseños con base en la cartilla Colombia Rural para la respectiva revisión por parte de interventoría.

La interventoría solicitó a todos los contratistas la entrega de; programación de obra, programa de inversiones, hojas de vida del personal, relación mínima de los equipos a usar en las obras, diseño de mezclas, caracterización de agregados pétreos, programa de adaptación a la guía ambiental, permiso de explotación minera de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATOS DE OBRA:

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-3:**
Se anexan formatos

4.2. Control diario de maquinaria y equipo del proyecto, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-4**

N.A. Para el periodo: No se han iniciado actividades en obra.

4.3 Control diario del personal del contratista de obra, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

N.A. Para el periodo, no se han iniciado actividades de obra

4.4 Información financiera del contrato de obra, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-8**
Se anexan formatos

4.5 Estado general del tiempo, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-10**
N.A. Para el periodo, no se han iniciado actividades de obra

4.6 Ensayos de laboratorio, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-11**
N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



4.7 Revisión y verificación de pago de aportes legales parafiscales y de seguridad social, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12

N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.8 Avance físico y financiero, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14

N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.10 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2

Para el periodo, los contratistas no han remitido documentación respectiva.

4.11 Seguimiento al programa de obra, formato Project

N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.12 Seguimiento programa de inversiones, formatos MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y MINFRA-MN-IN-6-FR-2

Para el periodo los contratistas no han hecho entrega de los documentos.

4.13 Copia de las actas de comité y reunión, formatos MINFRA-MN-IN-14-FR-1 y MINFRA-MN-IN-14-FR-2

Se anexan las actas de reunión de visita técnica inicial realizadas hasta el momento en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Suarez.

4.14 Informes semanales de interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2

Se anexan informes semanales 3, 4, 5 y 6

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Interventor.	ARA INGENIERÍA SAS
Contrato No.	1643 DE 2021
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2
Valor del Contrato	\$ 645.953.947.0.
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actual	6 meses (hasta el 30 de junio de 2022)
Fecha de Iniciación	14/12/2021



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Gestor del Proyecto	Ing. Juan Camilo Cáceres
Supervisor	Ing. Jorge Alonso Ortega

5.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Programación y acompañamiento a visitas iniciales de las vías a intervenir en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda y Suarez.
- Se realizó reunión con funcionaria del municipio de Guachené con el fin de obtener información del nuevo proceso licitatorio para la contratación de las obras.
- Solicitud de documentación contractual a los diferentes municipios.
- Reuniones con los contratistas de obra
- Se realizó solicitud de documentación e información contractual a los contratistas de obra.
- Suscribir actas de inicio para cada uno de los contratos de obra
- Revisión de los diferentes documentos presentados por los contratista y municipios.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.

5.2 INFORMES ESPECIALISTAS:

Se anexa informe de la profesional social de la actividad de socialización realizada en el municipio de Santander de Quilichao

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- 6.1 Control diario de vehículos y equipo de la interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-5**
Se anexa formato
- 6.2 Control diario de personal de interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-7**
Se anexa formato
- 6.3 Información financiera contrato de interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**
Se anexa formato
- 6.4 Revisión y verificación de pago de aportes legales y seguridad social, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-13**.
Se anexa formato. Se remite certificación de pago de aportes parafiscales
- 6.5 Seguimiento a las garantías contractuales, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-16**
Se anexa formato
- 6.6 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos **MINFRA-MN-IN-3-FR-1** y **MINFRA-MN-IN-3-FR-2**
Para el periodo no se tiene respuesta por parte de SVR respecto a la aprobación del desembolso.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizaron las visitas iniciales a cada una de las vías objeto de cada uno de los contratos de obra, en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto y Suarez, en las cuales se reconocieron los tramos a intervenir mediante la construcción de placa huellas, conformación de la calzada, instalación de material de afirmado, construcción de nuevas alcantarillas, filtros y demás obras complementarias.
- La próxima semana se tiene programado realizar visita inicial a la vía Corinto – Los Andes en el Municipio de Corinto, conjuntamente entre personal de la secretaria de obras, contratista Consorcio Corinto PC y la Interventoría.
- En las próximas semanas se realizará la programación de las reuniones de socialización de los proyectos con las comunidades de los municipios de Corinto, Caloto, Suarez y Miranda.
- Se espera que en las próximas dos semanas los contratistas, realicen la entrega a interventoría de los ajustes y/o revisión a los diseños de la placa huella para la respectiva revisión y aprobación y se de inicio a la ejecución de las obras



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO
03/01/2022	ARA-1643-001	Presentación interventoría y solicitud documentos – Municipio Caloto
03/01/2022	ARA-1643-001A	Presentación interventoría y solicitud documentos – Municipio de Corinto
03/01/2022	ARA-1643-001B	Presentación interventoría y solicitud documentos – Municipio de Miranda
03/01/2022	ARA-1643-001C	Presentación interventoría y solicitud documentos – Municipio de Suarez
03/01/2022	ARA-1643-001D	Presentación interventoría y solicitud documentos – Municipio de Santander de Quilichao
04/01/2022	ARA-1643-002	Póliza actualizada según prorroga No.1
17/01/2022	ARA-1643-217-001	Solicitud de documentación
19/01/2022	ARA-1643-2021-003	Carta de renuncia director de interventoría
28/01/2022	ARA-1643-217-002	Prorroga contrato de obra
28/01/2022	ARA-1643-217-003	Recomendaciones diseño placa huella
28/01/2022	ARA-1643-200-001	Solicitud de documentación
28/01/2022	ARA-1643-304-001	Solicitud de documentación
28/01/2022	ARA-1643-522-001	Solicitud de documentación
28/01/2022	ARA-1643-214-001	Solicitud de documentación
31/01/2022	ARA-1643-003	Hojas de vida personal interventoría

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
25/01/2022		Revisión y recomendaciones de diseño de placa huella – Remite contratista Santander de Quilichao
25/01/2022		Solicitud Prorroga – Remite contratista Santander de Quilichao

8.2 Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.2 ENERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

ENERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

1

Localización:

SANTANDER DE QUILICHAO-VÍA
PANAMERICANA-GUAITALÁ

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

2

Localización:

SANTANDER DE QUILICHAO-VÍA
PANAMERICANA-GUAITALÁ

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

3

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

4

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.2 ENERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

ENERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

5

Localización:

MIRANDA - VIA MIRANDA - LA MUNDA -
TIERRADURA - PADILLA

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

6

Localización:

MIRANDA - VIA MIRANDA - LA MUNDA -
TIERRADURA - PADILLARUTA 2602A

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

7

Localización:

SUAREZ - VIA PLAYA RICA -
LIM.MORALES

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA



Foto No.:

8

Localización:

SUAREZ - VIA PLAYA RICA -
LIM.MORALES

Descripción:

VISITA INICIAL A LA VÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.2 ENERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

ENERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

9

Localización:

Municipio Santander de Quilichao -
Vereda Dominguillo

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA
COMUNIDAD



Foto No.:

10

Localización:

Municipio Santander de Quilichao -
Vereda Dominguillo

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA
COMUNIDAD

ANEXOS

FORMATOS MINFRA

ANEXO 9. ACTAS DE REUNION TECNICA INICIAL.

ANEXO 10. CORRESPONDENCIA ENVIADA

ANEXO 11. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ANEXO 12. INFORME EJECUTIVO SOCIAL

ANEXOS
FORMATOS MINFRA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-214-23-12-2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE ENERO DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA

FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 1.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO: \$ 1.000.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 300.000.000,00

VALOR ADICIONALES: \$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Piaca huelella	ML	800
Alcantarillas	UND	4
Mejoramiento	M3	124
Filtros	ML	0
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Piaca huelella		
Alcantarillas		
Mejoramiento		
Filtros		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)				E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)					
En el mes:	-	-	-	-				
Acumulado:	-	-	-	-				

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	\$ 1.000.000.000
Total	\$ 1.000.000.000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		1,00	16,67%	5	\$ 1.000.000.000	0	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000
Interventor:		1,00	16,67%	5	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	23-dic-21	1-may-23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23-dic-21	1-may-23
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23-dic-21	31-dic-25
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	23-dic-21	31-dic-22
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN No

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-214-001 DE FECHA 28/01/2022 SE SOLICITO AL CONTRATISTA ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA EL MOMENTO EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS

Firma

Nombre: Jose Alberto Reyes Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 1010-12-004-522-2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LA MUNDA-TIERRADURA-PADILLA
DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 867.038.664,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

CONTRATISTA: DRC INGENIERÍA SAS

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huele	ML	500
Alcantarillas	UNID	0
Mejoramiento	M3	337
Filtros	ML	100
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Placa huele		
Alcantarillas		
Mejoramiento		
Filtros		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	-	-	-			
Acumulado:	-	-	-	-			

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 867.038.664
2022	\$ 867.038.664
Total	\$ 867.038.664

E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	16,67%	5	\$ 867.038.664	0	\$ 867.038.664	\$ 867.038.664
Interventor:	1,00	16,67%	5	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	21-dic-21	30-jul-22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21-dic-21	3-ene-25
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-dic-21	3-ene-22
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN
No.009 DE 2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-001 DE FECHA 28/01/2022 SE SOLICITO AL CONTRATISTA ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA EL MOMENTO EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS

Firma: 
Nombre: Jose Alberto Jarama Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IV-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ACUMULADO:
OBJETO: MUNICIPIO DE GUCHENÉ	FECHA DE INICIACIÓN:	FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATISTA:	FECHA DE REANUDACIÓN:	VALOR ADICIONALES: \$ -
	VALOR INICIAL (incluido IVA):	AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -
	VALOR ACUMULADO:	
	ANTICIPO CONCEDIDO:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021	INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Piaca huella		
Alcantarillas		
Mejoramiento		
Filtros		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Piaca huella		
Alcantarillas		
Mejoramiento		
Filtros		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra		

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN No

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APERTURA DEL PROCESO LICITATORIO

Firma: 
Nombre: Jose Alberto Rojas Nieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 304 DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONALES:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 981.477.032,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 981.477.032,00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 490.738.516,00

CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Piezas hueles	ML	900
Alcantarillas	LIND	3
Mejoramiento	M3	326
Filtros	ML	0
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Piezas hueles	ML	
Alcantarillas	LIND	
Mejoramiento	M3	
Filtros	ML	
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	-	-	-				
Acumulado:	-	-	-	-				

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	\$ 981.477.032,00
Total	\$ 981.477.032,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		1,00	16,67%	5	\$ 981.477.032	0	\$ 981.477.032	\$ 981.477.032
Interventor:		1,00	16,67%	5	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	27-dic-21	30-oct-22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27-dic-21	30-oct-22
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	27-dic-21	30-jun-25
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-21	31-dic-26
Estabilidad y Calidad de Obra	Se ampara 5 años finalizada la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción.	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	27-dic-21	30-jun-22
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN No.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-001 DE FECHA 28/01/2022 SE SOLICITO AL CONTRATISTA ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA EL MOMENTO EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS

Firma
Nombre: Jose Albeiro Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MN-FRA-MN-IV-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 200 DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL "MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA"
DEL MUNICIPIO DE CALOTO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONALES: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Piaca huella	ML	800
Alcantarillas	UND	1
Mejoramiento	M3	342
Filtros	ML	189
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Piaca huella	ML	
Alcantarillas	UND	
Mejoramiento	M3	
Filtros	ML	
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	-	-	-				
Acumulado:	-	-	-	-				

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	\$ 998.060.257,00
Total	\$ 998.060.257,00

	EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		1,00	16,67%	5	\$ 998.060.257	0	\$ 998.060.257	\$ 998.060.257
Interventor:		1,00	16,67%	5	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20-dic-21	1-jul-23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20-dic-21	1-jul-23
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20-dic-21	31-dic-25
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20-dic-21	31-dic-22
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN
No.0023 DEL
25/01/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-001 DE FECHA 28/01/2022 SE SOLICITO AL CONTRATISTA ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA EL MOMENTO EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS

Firma
Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-B VERSIÓN 1 PÁGINA DE												
		FECHA 31 1 22 (Día) (Mes) (Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA														
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-214-23-12-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022														
MES INFORME MENSUAL: ENERO CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRTEO-EL DIVISO-CARMELITITA-LIM.MORALES SECTOR: VEREDA PLAYA RICA														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor								
2021	2.3.2.01.001.03.02-2401-1.0-031-1-Actual-ENTIDAD-1	Autopistas, carreteras, calles		nación	F1-F14-214-23-12-2021	910.000.000,00								
2021	2.3.2.01.001.03.02-2402-1.0-025-1-Anterior-ENTIDAD-1			propios		90.000.000,00								
TOTAL						1.000.000.000,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
\$ 1.000.000.000,00														
TOTALES														
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
OBRA			VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN														
AJUSTES														
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20														
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD														
VALOR TOTAL														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula No.: _____														
Firma _____ Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto Director de Interventoría Matrícula No.: 25c0245905 CND														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.														

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA		DE	

FECHA

31

1

22

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	1010-12-004-522- 2021	CONTRATISTA:	DRC INGENIERÍA SAS
MES INFORME MENSUAL:	ENERO	CARRETERA Y/O PROYECTO:	VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
		SECTOR:	MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA						
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	1420	convenio interadministrativo		nación y propios	1010-12-004-522- 2021	867.038.664,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 867.038.664,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 867.038.664,00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula No.:

Firma

Nombre: Jose Alberto Rojas Escobar

Director de Interventoria

Matricula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA		DE	

FECHA

31

(Día)

1

(Mes)

22

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	304 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORINTO PC
MES INFORME MENSUAL:	ENERO	CARRETERA Y/O PROYECTO:	VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES
		SECTOR:	VEREDA BOQUERON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA						
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	581			nación y propios	304 DE 2021	1.000.000.000,00
TOTAL						1.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 981.477.032,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 981.477.032,00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula No.:

Firma

Nombre: Jose Alberto Rojas Elvira

Director de Interventoría

Matrícula No.: 2520245905 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA		DE	

FECHA

31122

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	617 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO HUELLAS 2021
MES INFORME MENSUAL:	ENERO	CARRETERA Y/O PROYECTO:	VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL MUNICIPIO DE CALOTO
		SECTOR:	MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA						
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	232			propios	200 DE 2021	140.000.000,00
2021	232			nación		860.000.000,00
TOTAL						1.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	998.060.257,00
-------------------------------	----	----------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 998.060.257,00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: Director de Obra Matricula No.:

Firma

Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto Director de Intervención Matricula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MIN-PI-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA		31 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO		TRAMO Y/O SECTOR(S): DOMINGUILLO-CRUCERO
EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CAÑAS-CALIFORNIA 3 QUEBRADAS-GUATALA		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	SEMANA No.: 6 del 24/01/2022 al 30/01/2022
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		FECHA DE INICIO: 28/12/2021
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
KM A MEJORAR: 0.6KM	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____
No. PUENTES: _____	OTROS: ALCANTARILLAS	

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: **JULIAN LUZANDRO GONZÁLEZ CASAS**
INTEGRANTES: _____
CONTRATO No.: **617 DE 2021** VALOR INICIAL: \$ **985.828.235,00**
PLAZO INICIAL: **31/12/2021** ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO: **12/06/2021** VALOR ACUMULADO: \$ **985.828.235,00**

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENIENTE: **ARA INGENIERÍA SAS**
INTEGRANTES: _____
CONTRATO No.: **1643-2021** VALOR INICIAL: \$ **645.953.947,00**
PLAZO INICIAL: **31/12/2021** ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO: **30/06/2022** VALOR ACUMULADO: \$ **645.953.947,00**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ **985.828.235,00**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
VALOR FACTURA: \$ -
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
VALOR FACTURA: \$ -
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO (Metros)	% AVANCE	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			
KM MANTENIDOS (Km)			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:			
Vibrador de concreto:			
Motorizadores:			
Retroexcavadoras:			
Vibrocompactadores:			
Vibradores:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-217-001 DEL DÍA 17/01/2022, SE REQUIRÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA

V. GESTIÓN PREDIAL
VI. GESTIÓN SOCIAL
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



VEREDA DOMINGUILLO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



VEREDA DOMINGUILLO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



VEREDA DOMINGUILLO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-001.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO RIVERA PRIETO</u> No. MAT: <u>2530245905 CND</u> <i>Ingresar - Gestión Pública con Calidad</i>
---	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MINFRAM-MN-15-FR-2 1 DE								
	FECHA: 31/1/2022 (Día) (Mes) (Año)										
	I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>											
TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA</u>											
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>6</u> del <u>24/01/2022</u> al <u>30/01/2022</u>											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u> FECHA DE INICIO: <u>29/12/2021</u>											
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUELLAS 2021</u> INTEGRANTES: <u>OSWALDO TAMAÑO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>200 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>998.060.257,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>998.060.257,00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
VIGENCIA	2021	2022	20XX								
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -								
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -								
(Indicar valores en pesos)											
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>998.060.257,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒
SI	NO										
☐	☒										
SI	NO										
☐	☒										
III. AVANCE FÍSICO											
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS									
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (m)	AVANCE (m)	TOTAL								
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m)	0	0	0								
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0								
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0								
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0								
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0								
PUENTES (Un)	0	0	0								
OTROS	0	0	0								
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el											
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES: _____									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u> OBSERVACIONES: _____											
V. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____									
VI. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: _____									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA											
EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REUNIENDO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA1643-200-001 DE FECHA 28/01/2022											
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
REALIZAR EL AJUSTE AL DISEÑO DE LOS TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL DE INVIAS											
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO											
RUTA No. _____ PR 0+0000  PR 0,8+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.											
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-001 DE FECHA 28/01/2022, SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD		FIRMA:  NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>7520245/05 CND</u>									
		Index - Gestión Pública con Calidad									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MV-IN-15-FR-2 1 DE 1
	FECHA: 30/1/2022 (Día) (Mes) (Año)		
	I. INFORMACIÓN GENERAL		
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u> TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>6</u> del <u>24/01/2022</u> al <u>30/01/2022</u>			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u> FECHA DE INICIO: <u>31/12/2021</u>			
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u> INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GYPS SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>304 DE 2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 981,477,032.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: <u>\$ -</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981,477,032.00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 645,953,947.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: <u>\$ -</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645,953,947.00</u>	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
VIGENCIA	2021	2022	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)			
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 981,477,032.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <u>SI</u> <u>NO</u> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <u>SI</u> <u>NO</u> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
III. AVANCE FÍSICO			
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (M)	AVANCE (M)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (M)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> LICENCIA AMBIENTAL: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> APROVECHAMIENTO FORESTAL: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> CONCESIÓN DE AGUAS: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> OCUPACIÓN DE CAUCES: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> VERTIENTES: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> EMISIONES: <u>SI</u> <u>NO</u> <u>N/A</u> OTROS (Especificar cual): _____ OBSERVACIONES: _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u>		OBSERVACIONES: _____	
V. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N/A</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____	
VI. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: _____	
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
SE PROGRAMÓ VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA ENTRE CONTRATISTA, MUNICIPIO E INTERVENTORIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO A LA VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REUNIENDO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-001.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
REALIZAR VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES, PARA LLEVAR A CABO EL RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ALCANTARILLAS			
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. _____ PR 0+0000  PR 0,8+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-001, LA INTERVENTORIA HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE RAFAEL ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>252024905 CND</u>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO:	MINIFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN:	1	
			PÁGINA:	DE _____	

FECHA:	31	(DÍA)	1	(MES)	2022
--------	----	-------	---	-------	------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA MIRANDA - LA MUNDA - TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA PADILLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 6 del 24/01/2022 al 30/01/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MIRANDA-LAMUNDA-TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA FECHA DE INICIO: 17/01/2022

KM A MEJORAR: 0.6 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____ FILTROS _____

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENORIA:
CONTRATISTA: <u>DRC INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: CONTRATO No. <u>522 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>867.038.664.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>867.038.664.00</u>	INTEGRANTES: CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ _____ PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ <u>867.038.664.</u>	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 867.038.664.00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____

AVANCE DE OBRA EN % (BA): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSION EJECUTADA: \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X NO

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO PROYECTO (%)</th> <th>% AVANCE</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>KM CON OBRAS DE PARTE (KMP)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>KM MANTENIMIENTOS (Km)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>KM BASE/SUBBASE (km)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>PUENTES (UW)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO (%)	% AVANCE	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	KM CON OBRAS DE PARTE (KMP)	0	0	0	KM MANTENIMIENTOS (Km)	0	0	0	KM BASE/SUBBASE (km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (UW)	0	0	0	OTROS	0	0	0	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mezcladora de concretos</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Motorvibradores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Retrificadoras</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibrocompensadores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Volquetes</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos			0	Vibrador de concreto			0	Motorvibradores			0	Retrificadoras			0	Vibrocompensadores			0	Volquetes			0	Otros:			0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO (%)	% AVANCE	TOTAL																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0																																																														
KM CON OBRAS DE PARTE (KMP)	0	0	0																																																														
KM MANTENIMIENTOS (Km)	0	0	0																																																														
KM BASE/SUBBASE (km)	0	0	0																																																														
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																																														
PUENTES (UW)	0	0	0																																																														
OTROS	0	0	0																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
Mezcladora de concretos			0																																																														
Vibrador de concreto			0																																																														
Motorvibradores			0																																																														
Retrificadoras			0																																																														
Vibrocompensadores			0																																																														
Volquetes			0																																																														
Otros:			0																																																														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ OBSERVACIONES: _____

FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____

AVALUOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL DÍA 25 DE ENERO DE 2022 SE REALIZÓ VISITA INICIAL A LA VÍA MIRANDA - LA MUNDA - TIERRADURA - PADILLA EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA ENTRE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ING. CLAUDIA PATRICIA OVOLA, POR EL CONTRATISTA DE OBRA, DRC INGENIERIA SAS, EL ING. DURABO RUBIANO, Y POR PARTE DE ARA INGENIERIA, EL ING. ADRIAN BOLANOS, EN LA CUAL SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE LA VÍA Y SE IDENTIFICÓ EL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZAR AJUSTE Y REVISIÓN A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0,6+0000 _____

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VIA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA - PADILLA: VISITA TECNICA INICIAL

VIA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA - PADILLA: VISITA TECNICA INICIAL

VIA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA - PADILLA: VISITA TECNICA INICIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENORIA
--	--------------------------

SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-001. SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

FIRMA: _____
 N

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO VERSION PÁGINA	MINFRA-MN-IN-15-FR-2 1 DE																																																																								
			FECHA: 31/01/2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																									
	I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																											
CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA- LIM MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																																																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA																																																																												
KM A MEJORAR: 0,7 KM																																																																												
KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																												
CONTRATO DE OBRA:																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																												
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		INTERVENIOR: ARA INGENIERÍA SAS																																																																										
INTEGRANTES: CONTRATO No. 214 DE 2021 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022		INTEGRANTES: CONTRATO No. 1843-2021 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022																																																																										
VALOR INICIAL: \$ 1.000.000.000,00 ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1.000.000.000,00		VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00 ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 1.000.000.000,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>					VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																								
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -																																																																								
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
(Indicar valores en pesos)																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>OBRA</th> <th>INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td> VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ - </td> <td> EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ - </td> </tr> </table>					OBRA	INTERVENTORIA	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -	SI	NO		X	EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -	SI	NO		X																																																												
OBRA	INTERVENTORIA																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -	SI	NO		X	EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: \$ - FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -	SI	NO		X																																																																			
SI	NO																																																																											
	X																																																																											
SI	NO																																																																											
	X																																																																											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO DEL ANTERIOR (%)</th> <th>AVANCE (%)</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASES O BASES (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO DEL ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	KM BASES O BASES (Km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (Un)	0	0	0	OTROS	0	0	0																																								
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO DEL ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0																																																																									
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0																																																																									
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0																																																																									
KM BASES O BASES (Km)	0	0	0																																																																									
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																																																									
PUENTES (Un)	0	0	0																																																																									
OTROS	0	0	0																																																																									
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUENTES DE MATERIALES</th> <th>PERMISO MINERO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>PERMISO AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>CONCESION DE AGUAS: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>Ocupación de CAUCES: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>VERTIENTOS: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>EMISIONES: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>OTROS (Especificar cuál): SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>OTROS (Especificar cuál): SI</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>					FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO	SI	NO	PERMISO AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	CONCESION DE AGUAS: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	Ocupación de CAUCES: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	VERTIENTOS: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	EMISIONES: SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	OTROS (Especificar cuál): SI	_____	_____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	OTROS (Especificar cuál): SI	_____	_____	_____
FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO	SI	NO	PERMISO AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A																																																																					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	CONCESION DE AGUAS: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	Ocupación de CAUCES: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	VERTIENTOS: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	EMISIONES: SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	_____	OTROS (Especificar cuál): SI	_____	_____	_____																																																																					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	_____	OTROS (Especificar cuál): SI	_____	_____	_____																																																																					
OBSERVACIONES: _____																																																																												
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																												
ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																												
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																												
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____																																																																												
OBSERVACIONES: _____																																																																												
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OTROS: _____																																																																												
OBSERVACIONES: _____																																																																												
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																												
EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022 SE REALIZÓ RECORRIDO DE LA VÍA PLAYA RICA - ALEJANDRIA - LA CHORRERA - EL SECRETO EL DIVISO - CARMELITA - LIM MORALES EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO GUSTAVO VARGAS, PROFESIONAL DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS RURALES 2022, EL ING. ADRIEL RODRÍGUEZ VILLALBA, Y POR PARTE DE INTERVENTORIA, EL ING. ADRIAN BOLAÑOS, EN LA CUAL SE RECONOCIÓ EL TRAMO PARA INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y LAS CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ALCANTARILLAS.																																																																												
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																												
LA PRÓXIMA SEMANA EL CONTRATISTA TIENE PROGRAMADO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA																																																																												
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																												
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0+740000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																												
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL</td> <td style="text-align: center;">VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL</td> <td style="text-align: center;">VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL</td> </tr> </table>								VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL	VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL	VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL																																																																		
VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL	VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL	VEREDA PLAYA RICA: VISITA TÉCNICA INICIAL																																																																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																												
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																												
SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO EL DÍA 26 DE ENERO, SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1843-214-001, LA INTERVENTORIA REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL CONTRATISTA																																																																												
FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROMAS PRIETO No. MAT: 250245909 CND																																																																												
Ingresó: Gestión Pública con Calidad																																																																												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	31 (DÍA) 1 (MES) 2022 (AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____ MUNICIPIO DE GUACHENÉ _____ TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
 UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 6 del 24/01/2022 al 30/01/2022
 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES
 OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____ FECHA DE INICIO: _____
 KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA SAS
INTERANTES:		INTERANTES:	
CONTRATO No.:		CONTRATO No.:	1643-2021
PLAZO INICIAL:		PLAZO INICIAL:	31/12/2021
PLAZO ACUMULADO:		PLAZO ACUMULADO:	30/06/2022
VALOR INICIAL:		VALOR INICIAL:	\$ 645.953.947.00
ADICIONES:		ADICIONES:	\$ -
VALOR ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs):			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0
KM MANTENIDOS (Km):			0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0
PUENTES (Un):			0
OTROS:			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:			0
Vibrador de concreto:			0
Motorveladores:			0
Retroexcavadoras:			0
Vibrocompactadores:			0
Valetas:			0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALES APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE INTERVENTORIA A LA ALCALDÍA DE GUACHENÉ, CON EL FIN DE CONOCER EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, EL CUAL HA SIDO REVOCADO EN 2 OPORTUNIDADES. LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ING. YURI LEANDORA CANTONI, INFORMO A INTERVENTORIA QUE SE ENCUENTRAN NUEVAMENTE ADELANTANDO EL PROCESO DE LICITACIÓN, EN ESPERA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____
 PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____
 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1
 Indicar localización y actividad

FOTO 2
 Indicar localización y actividad

FOTO 3
 Indicar localización y actividad

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

EN REUNIÓN REALIZADA POR MEDIOS VIRTUALES CON FUNCIONARIOS DE INVÍAS E INTERVENTORIAS, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022, LA INGENIERA MARÍA DE LOS ANGELES CEBALLOS, SOLICITO HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO LICITATORIO DEL MUNICIPIO, LA INTERVENTORIA CONTINUARÁ HACIENDO SEGUIMIENTO A LA ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE

FIRMA: _____
 NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
 No. MAT: 250245995 CND
 Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA		
			FECHA		24 DE 1 2022 (Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO			TRAMO Y/O SECTOR(S): DOMINGUILLO-CRUCERO		
EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA 3 QUEBRADAS-GUAITALA					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		
ING. JORGE ALONSO ORTEGA			ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:			FECHA DE INICIO:		
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			29/12/2021		
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL					
KM A MEJORAR: 0,6KM	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	Nº. PUENTES:	OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JULIAN LUZANDRO GONZÁLEZ CASAS			INTERVENTOR: APA INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO Nº:	617 DE 2021	VALOR INICIAL: \$ 985.828.235.00	CONTRATO Nº:	1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ -
PLAZO ACUMULADO:	12/06/2021	VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235.00	PLAZO ACUMULADO:	30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235	\$ -	\$ -	
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 985.828.235.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -				
AVANCE DE OBRA EN % (BA):	%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -				

III. AVANCE FÍSICO					
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR AL	% AVANCE	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0		
KM MANTENIDOS (Km):			0		
KM BASE/SUBBASE (Km):			0		
KM PAVIMENTADOS (Km):			0		
PUENTES (Un):			0		
OTROS:			0		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL		
Mezcladora de concretos:					
Vibrador de concretos:					
Motorveladores:					
Retrocavadoras:					
Vibrocompactadores:					
Volquetes:					
Otros:					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
------------------------------	--	--	--	--	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO:	OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-217-001 DEL DÍA 17/01/2022, SE REQUIRIÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.	OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALES APROBADOS:	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
OTROS:	
OBSERVACIONES: SE TIENE PROGRAMADO PARA LA PRÓXIMA SEMANA REALIZAR LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD.	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REUNIENDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA EL DÍA 17 DE ENERO MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-001	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
REALIZAR REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA Nº. PR 0+0000 PR 0,6+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
LA INTERVENTORIA REALIZA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO ARA-1643-217-001 DEL DÍA 17/01/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO NO. MAT: 2530145995 CND

Ingres - Gestión Pública con Caldas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MINFRAM-MN-15-FR-2 1 DE								
	FECHA: 24 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)										
	I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>											
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA</u>									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		SEMANA No.: <u>5</u> del <u>17/01/2022</u> al <u>23/01/2022</u>									
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>											
FECHA DE INICIO: <u>29/12/2021</u>											
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>											
KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUELLAS 2021</u> INTEGRANTES: <u>OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>200 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>998,060,257.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>998,060,257.00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645,953,947.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645,953,947.00</u>									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
VIGENCIA	2021	2022	20XX								
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998,060,257	\$ -								
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -								
(Indicar valores en pesos)											
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>998,060,257.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒
SI	NO										
☐	☒										
SI	NO										
☐	☒										
III. AVANCE FÍSICO											
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS									
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (m)	AVANCE (m)	TOTAL								
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m)	0	0	0								
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0								
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0								
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0								
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0								
PUENTES (Un)	0	0	0								
OTROS	0	0	0								
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el											
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO ☒ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO ☒ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO ☒ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO ☒ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO ☒ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO ☒ N/A _____ OBSERVACIONES: _____									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____ OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____									
V. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____									
VI. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: _____									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA											
EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022 SE REALIZÓ VISITA INICIAL A LA VÍA MARAÑÓN - ALBA - MORALES - PALOMERA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ING. MARIO ANDRÉS MOSQUERA Y DE INFRAESTRUCTURA EL ING. CHILTON IBARGUEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO HUELLAS 2021, EL ING. OSWALDO TAMAYO, Y POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL ING. ADRIAN BOLANOS, EN LA CUAL SE REALIZÓ RECONOCIMIENTO DE LA VÍA Y SE IDENTIFICARON LOS TRES TRAMOS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES											
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS DE LOS TRES TRAMOS A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES											
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO											
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0.8+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.											
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
 CALOTO, VEREDA LA PALOMERA: VISITA TÉCNICA INICIAL CALOTO, VEREDA MORALES: VISITA TÉCNICA INICIAL CALOTO, VEREDA LOS TANQUES: VISITA TÉCNICA INICIAL											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
LA INTERVENTORIA REMITE AL MUNICIPIO SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, OTRO SI Y PÓLIZAS		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROSAS PRIETO</u> No. IAT: <u>2520245005 CND</u> Indice - Gestión Pública con Caloto									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE 1	

FECHA	24	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA BOQUERON

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 5 del 17/01/2022 al 23/01/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" FECHA DE INICIO: 31/12/2021

KM A MEJORAR: 0.8 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC

INTERVENIENTES: PROQUE S.A.S. 70% - CITY GYR S.A.S. 30%

CONTRATO No. 304 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 981,477,032.00

PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: -

PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 981,477,032.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENIENTES: ARA INGENIERÍA SAS

CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00

PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: -

PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981,477,032.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos	0	0	0
Vibrador de concreto	0	0	0
Motorizadores	0	0	0
Retriocavadoras	0	0	0
Vibrocompactadores	0	0	0
Wspuques	0	0	0
Otros	0	0	0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI NO NO

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NO

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI NO NO

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NO

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIENTES: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____ OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A. OBSERVACIONES: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVANOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ OBSERVACIONES: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LA INTERVENTORIA REALIZÓ VISITA AL MUNICIPIO DE CORINTO Y SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, ARQUITECTO ADRIÁN VELEZ Y CON EL INGENIERO GIOVANNY CHAMORRO EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA, CORINTO PC PARA REVISAR EL TEMA DE DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO Y PROGRAMACIÓN DE VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES, PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL SITIO DONDE SE VA A EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y LAS ALCANTARILLAS

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____ PR 0+0000 PR 0+8+0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1

CORINTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



FOTO 2

CORINTO: ESTUDIO DE SUELOS



FOTO 3

CORINTO: ESTUDIO DE SUELOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA A DE OBRA

LA INTERVENTORIA REALIZA LABORES DE COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CONTRATISTA CON EL FIN DE PROGRAMAR REUNIONES Y VISITAS A SITIO, PARA DAR INICIO FORMAL A LAS ACTIVIDADES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____ NOMBRE: JORGE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2520245805 CND

Impreso - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-PR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE _____	

FECHA	24	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VÍA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CALICA TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALICA SEMANA No.: 5 del 17/01/2022 al 23/01/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CALICA FECHA DE INICIO: 17/01/2022

KM A MEJORAR: 0.6 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: FILTROS

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: _____
INTEGRANTES: DRC INGENIERÍA SAS
CONTRATO No. 522 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 867,038,664.00
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 867,038,664.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: _____
INTEGRANTES: ARA INGENIERÍA SAS
CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867,038,664	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 867,038,664.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos			0
Vibrador de concreto			0
Retroexcavadoras			0
Retrocavadoras			0
Vibrocompactadores			0
Vibradores			0
Otros			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
APOYAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____
EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____
OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: _____ OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALUOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____
OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OTROS: _____
OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
LA INTERVENTORIA PROGRAMÓ VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA - PADILLA, CON EL CONTRATISTA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, PARA EL DÍA MARTES 25 DE ENERO DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LA VÍA Y DEFINIR LOS SITIOS DONDE SE VA A EJECUTAR EL PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y LAS OBRAS ADICIONALES

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
REALIZAR VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA MIRANDA - LA MUNDA, TIERRADURA - PADILLA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO
RUTA No. _____
PR 0+0000 _____ PR 0,6+0000 _____
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
LA INTERVENTORIA REALIZA LABORES DE COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CONTRATISTA CON EL FIN DE PROGRAMAR REUNIONES Y VISITAS A SITIO PARA DAR INICIO FORMAL A LAS ACTIVIDADES DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA: _____
NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
No. INT: 2630249955 CND
Inviés - Gestión Pública con Caldas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MV-R6-15-FR-2																																																																									
			VERSION	1																																																																									
			PÁGINA	DE																																																																									
			FECHA: 21/01/2022																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 5 del 17/01/2022 al 23/01/2022																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																																																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO:																																																																													
KM A MEJORAR: 0.7 KM KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: AL CANTARILLAS																																																																													
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES			INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS																																																																										
INTEGRANTES: INTEGRADOS SAS 90% CONTRATO No. 214 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 1,000,000,000.00 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 1,000,000,000.00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$			INTEGRANTES: 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00 CONTRATO No. 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 1,000,000,000</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -																																																																									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 1,000,000,000.00</td> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>0.0%</td> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ -</td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td>FECHA FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ -</td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1,000,000,000.00	EJECUTADO ACUMULADO:	\$ -	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.0%	MES FACTURADO:		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		FECHA FACTURA:		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -					PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO							MES FACTURADO:				VALOR FACTURA:	\$ -			FECHA FACTURA:				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -														
OBRA		INTERVENTORIA																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1,000,000,000.00	EJECUTADO ACUMULADO:	\$ -																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -																																																																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.0%	MES FACTURADO:																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -																																																																										
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		FECHA FACTURA:																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																																																										
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																												
MES FACTURADO:																																																																													
VALOR FACTURA:	\$ -																																																																												
FECHA FACTURA:																																																																													
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO ANTERIOR (%)</th> <th>% AVANCE</th> <th>TOTAL</th> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (H):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Mezcladora de concretos:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Vibrador de concreto:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Motorveladoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Retroexcavadoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Vibrocompactadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (U):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Volkswagen:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:						ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (H):		0	0	Mezcladora de concretos:			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0	Vibrador de concreto:			0	KM MANTENIDOS (Km):		0	0	Motorveladoras:			0	KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0	Retroexcavadoras:			0	KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0	Vibrocompactadores:			0	PUENTES (U):		0	0	Volkswagen:			0	OTROS:		0	0	Otros:			0
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (H):		0	0	Mezcladora de concretos:			0																																																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0	Vibrador de concreto:			0																																																																						
KM MANTENIDOS (Km):		0	0	Motorveladoras:			0																																																																						
KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0	Retroexcavadoras:			0																																																																						
KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0	Vibrocompactadores:			0																																																																						
PUENTES (U):		0	0	Volkswagen:			0																																																																						
OTROS:		0	0	Otros:			0																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th> <th colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>PERMISO MINERO:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VERTIENTES:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EMISIONES:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual):</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> </table> OBSERVACIONES:						FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A				LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		UBICACIÓN:		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A				OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A				VERTIENTES:	SI	NO	N/A				EMISIONES:	SI	NO	N/A				OTROS (Especificar cual):	SI	NO	N/A																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A																																																																								
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A																																																																								
UBICACIÓN:		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A																																																																								
		OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A																																																																								
		VERTIENTES:	SI	NO	N/A																																																																								
		EMISIONES:	SI	NO	N/A																																																																								
		OTROS (Especificar cual):	SI	NO	N/A																																																																								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:																																																																													
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																																													
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OTROS:																																																																													
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																													
EN REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 21 DE ENERO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA, PARA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL, SE PROGRAMÓ LA VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES, PARA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022 Y ASÍ MISMO DEFINIR LA FECHA PARA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO																																																																													
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																													
REALIZAR VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES																																																																													
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																													
RUTA No. PR 0+0000 PR 0+70000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																													
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> FOTO 1 Indicar localización y actividad </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> FOTO 2 Indicar localización y actividad </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> FOTO 3 Indicar localización y actividad </td> </tr> </table>						FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad																																																																					
FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad																																																																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																													
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																													
LA INTERVENTORIA REALIZA LABORES DE COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CONTRATISTA CON EL FIN DE PROGRAMAR REUNIONES Y VISITAS A SITIO PARA DAR INICIO FORMAL A LAS ACTIVIDADES DE OBRA																																																																													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMADO: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2500245905 CND																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	2022
			(DIA)	(MES)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____ MUNICIPIO DE GUACHENÉ _____ TRAMO Y/O SECTOR(S): _____
 UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 5 del 17/01/2022 al 23/01/2022
 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES
 OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____ FECHA DE INICIO: _____
 KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: _____
 INTERGRADES: _____
 CONTRATO No. _____ VALOR INICIAL: _____
 PLAZO INICIAL: _____ ADICIONES: \$ _____
 PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERGRADES: ARA INGENIERÍA SAS
 CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00
 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____
 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ -
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
 (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO
X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO
X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:	0	0	0
Vibrador de concreto:	0	0	0
Motorveladores:	0	0	0
Retroexcavadoras:	0	0	0
Vibrocompactadores:	0	0	0
Válvulas:	0	0	0
Otros:	0	0	0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____
 UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
 OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
 VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____
 EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
 OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
 FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
 AVALES APROBADOS: _____
 PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
 OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

POR MEDIO DE RESOLUCIÓN No.510 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ REVOKA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-007-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PROCESO NO CORRESPONDÍA AL PRESUPUESTO OFICIAL.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____
 PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____
 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1

Indicar localización y actividad



FOTO 2

Indicar localización y actividad



FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORIA HACE SEGUIMIENTO AL AVANCE EN EL TRÁMITE DE APERTURA DEL NUEVO PROCESO LICITATORIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 FIRMA: _____
 NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
 No. MAT: 250245905 CND

Ivafes - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA		17 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: <u>CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO</u>			TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>DOMINGUILLO-CRUCERO</u>		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>4</u> del <u>10/01/2022</u> al <u>16/01/2022</u>					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</u> FECHA DE INICIO: <u>28/12/2021</u>					
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL					
KM A MEJORAR: <u>0.6KM</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: <u>JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS</u>			INTERVENIENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No. <u>617 DE 2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>985.828.235.00</u>	CONTRATO No. <u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u>		
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____	PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____		
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>985.828.235.00</u>	PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ <u>985.828.235.00</u>	\$ _____	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 985.828.235.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % _____

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULAD \$ _____

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO					
ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hj):					
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):					
KM MANTENIDOS (Km):					
KM BASE/SUBBASE (Km):					
KM PAVIMENTADOS (Km):					
PUENTES (Un):					
OTROS:					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____		N/A	
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		N/A	
	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____		N/A	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____		N/A	
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____		N/A	
		VERTIENTES: SI _____ NO _____		N/A	
		EMISIONES: SI _____ NO _____		N/A	
		OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____		N/A	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: _____		OBSERVACIONES:			

V. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____		N/A			
FECHAS PREDIALES APROBADAS: _____					
AVALUOS APROBADOS: _____					
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____					
OBSERVACIONES:					

VI. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
OTROS: _____					

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
SE REALIZÓ VISITA Y RECORRIDO A LOS TRAMOS A INTERVENIR EN COMPAÑÍA DE LA INGENIERA PAULA ARCE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA. EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBE REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE A LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL PARA APLICAR EN EL TRAMO A EJECUTAR.					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO					
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0.5+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 Visita inicial vereda Dominguillo		 Vía a intervenir con placa huella vereda Dominguillo		 Vía a intervenir con placa huella vereda Dominguillo	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
SE CONTACTA AL MUNICIPIO Y CONTRATISTA PARA COORDINAR VISITA INICIAL DE OBRA. SE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS INICIALES: PROGRAMACIÓN, HOJAS DE VIDA, EQUIPO, ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS					
		FIRMA: _____		NOMBRE: _____	
		No. MAT: _____		250245905 CND	

Inviavi - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MIN/FRA-MN-R-15-FR-2																																																																									
			VERSIÓN	1																																																																									
			PÁGINA	DE																																																																									
			FECHA: 17 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
PROYECTO/CARRETERA: VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL MUNICIPIO DE CALOTO			TRAMO Y/O SECTOR(S): MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			SEMANA No.: 4 del 10/01/2022 al 16/01/2022																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																																																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO			FECHA DE INICIO: 29/12/2021																																																																										
KM A MEJORAR: 0.8 KM			KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:																																																																										
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS																																																																										
INTEGRANTES: OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%			INTEGRANTES: 1643-2021																																																																										
CONTRATO No. 200 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 998.060.257.00			CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00																																																																										
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ -			PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ -																																																																										
PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021 VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257.00			PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 998.060.257</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -	\$ -																																																																									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 998.060.257.00</td> <td>EJECUTADO ACUMULAD \$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>% -</td> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ -</td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> <td>FECHA FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 998.060.257.00	EJECUTADO ACUMULAD \$	-	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		X	AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	% -	MES FACTURADO:		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO				X			MES FACTURADO:				VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																						
OBRA		INTERVENTORIA																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 998.060.257.00	EJECUTADO ACUMULAD \$	-																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		X																																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	% -	MES FACTURADO:																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -																																																																										
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																																																										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																																																												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																												
	X																																																																												
MES FACTURADO:																																																																													
VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:																																																																											
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (km):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Planta de trituración:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (km):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Motorveladores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASES SUBBASE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Perforadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (km):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Vibracompactadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Volquetas:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:						ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):			0	Planta de concreto asfáltico			0	KM CON OBRAS DE ARTE (km):			0	Planta de trituración:			0	KM MANTENIDOS (km):			0	Motorveladores:			0	KM BASES SUBBASE (Km):			0	Perforadores:			0	KM PAVIMENTADOS (km):			0	Vibracompactadores:			0	PUENTES (Un):			0	Volquetas:			0	OTROS:			0	Otros:			0
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):			0	Planta de concreto asfáltico			0																																																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (km):			0	Planta de trituración:			0																																																																						
KM MANTENIDOS (km):			0	Motorveladores:			0																																																																						
KM BASES SUBBASE (Km):			0	Perforadores:			0																																																																						
KM PAVIMENTADOS (km):			0	Vibracompactadores:			0																																																																						
PUENTES (Un):			0	Volquetas:			0																																																																						
OTROS:			0	Otros:			0																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th> <th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>PERMISO MINERO: SI NO</td> <td>ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VERTIMIENTOS: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EMISIONES: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual): SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> OBSERVACIONES:						FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	N/A			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	N/A			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO	N/A			OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	N/A			VERTIMIENTOS: SI NO	N/A			EMISIONES: SI NO	N/A			OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A																																				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO	N/A																																																																										
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	N/A																																																																										
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	N/A																																																																										
		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO	N/A																																																																										
		OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	N/A																																																																										
		VERTIMIENTOS: SI NO	N/A																																																																										
		EMISIONES: SI NO	N/A																																																																										
		OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A																																																																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:																																																																													
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALES APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS: OBSERVACIONES:																																																																													
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: OTROS: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OBSERVACIONES:																																																																													
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																													
SE PROGRAMA VISITA INICIAL Y RECORRIDO POR LOS SITIOS A INTERVENIR PARA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022																																																																													
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																													
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																													
RUTA No. PR 0+0000 PR N+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																													
X. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FOTO 1</th> <th>FOTO 2</th> <th>FOTO 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicar localización y actividad</td> <td>Indicar localización y actividad</td> <td>Indicar localización y actividad</td> </tr> </tbody> </table>						FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																																											
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																																																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA LA INTERVENTORIA COORDINA CON LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y CONTRATISTA LA VISITA PARA CONCERTACIÓN DE SITIOS A INTERVENIR E INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA:  NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2620245905 CHD Inviés - Gestión Pública con Calidad																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-RV-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	

FECHA: 17 / 1 / 2022
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>	
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>	SEMANA No.: <u>4</u> del <u>10/01/2022</u> al <u>16/01/2022</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u> FECHA DE INICIO: _____			
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____	No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u> INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GVR SAS 30%</u> CONTRATO No: <u>304 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>981.477.032.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>981.477.032.00</u>	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u> INTEGRANTES: <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>
---	--

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ <u>981.477.032</u>	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

(Indicar valores en pesos)

OBRA
 VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981.477.032.00
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ %
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

 MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____

INTERVENTORIA
 EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

 MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO
IV. GESTIÓN AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
 ESTADO: _____

OBSERVACIONES:


V. GESTIÓN PREDIAL
VI. GESTIÓN SOCIAL
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO**X. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE COORDINA CON ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA LA VISITA DE CONCERTACIÓN DE SITIOS A INTERVENIR SE DEFINIRÁ FECHA LA PRÓXIMA SEMANA

FIRMA: _____
 NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
 No. MAT: 25202-45905 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Inwss - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRAM-IV-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA: 17/01/2022		

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: VÍA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 10/01/2022 al 9/01/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA					
FECHA DE INICIO: _____					
KM A MEJORAR: 0.6 KM		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: FILTROS	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: DRC INGENIERÍA SAS			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No. 522 DE 2021	VALOR INICIAL: \$ 867.038.664,00	CONTRATO No. 1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00		
PLAZO INICIAL: 31/12/2021	ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL: 31/12/2021	ADICIONES: \$ -		
PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021	VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00	PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	200X	200X	200X
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBRA</td> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 867.038.664,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (BA):</td> <td>% -</td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	OBRA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 867.038.664,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	AVANCE DE OBRA EN % (BA):	% -	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		☐ ☒	MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ -	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ ☒</td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	INTERVENTORIA		EJECUTADO ACUMULADO:	\$ -	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		☐ ☒	MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:	\$ -
OBRA																																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 867.038.664,00																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -																																												
AVANCE DE OBRA EN % (BA):	% -																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																												
	☐ ☒																																												
MES FACTURADO:																																													
VALOR FACTURA:	\$ -																																												
FECHA FACTURA:																																													
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ -																																												
INTERVENTORIA																																													
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ -																																												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																												
	☐ ☒																																												
MES FACTURADO:																																													
VALOR FACTURA:	\$ -																																												
FECHA FACTURA:																																													
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:	\$ -																																												

III. AVANCE FÍSICO					
ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0		
KM MANTENIDOS (Km):			0		
KM BASE/SUBBASE (Km):			0		
KM PAVIMENTADOS (Km):			0		
PUENTES (Un):			0		
OTROS:			0		

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL		
Planta de concreto asfáltico			0		
Planta de trituración:			0		
Motonevadoras:			0		
Retrocargadores:			0		
Vibrocompactadores:			0		
Volquetas:			0		
Otros:			0		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ OBSERVACIONES: _____			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI ____ NO ____ N/A ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ N/A ____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ____ NO ____ N/A ____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ____ NO ____ N/A ____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ____ NO ____ N/A ____ VERTIENTES: SI ____ NO ____ N/A ____ EMISIONES: SI ____ NO ____ N/A ____ OTROS (Especificar cual) SI ____ NO ____ N/A ____ OBSERVACIONES: _____		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: _____	OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.	OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
SE PROGRAMA VISITA INICIAL PARA CONCERTACIÓN DE TRAMOS A INTERVENIR PARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2022	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO AL CANCHE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SE CONTACTA AL MUNICIPIO Y CONTRATISTA PARA COORDINACIÓN DE REUNIÓN Y VISITA INICIAL AL PROYECTO, ASÍ MISMO PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO		FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2520245805 CND

Ítem 1 - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAMIN-VI-15-FR-2			
		VERSIÓN	1			
		PÁGINA	DE			
		FECHA		17	1	2022
				(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: <u>CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECTEO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA</u>					
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		SEMANA No.: <u>4</u> del <u>10/01/2022</u> al <u>16/01/2022</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA</u> FECHA DE INICIO: _____					
KM A MEJORAR: <u>0.7 KM</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS RURALES 2022</u>			INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES: <u>G DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS SA</u>			INTEGRANTES: _____		
CONTRATO No. <u>214 DE 2021</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>	CONTRATO No. <u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947,00</u>		
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: <u>\$ -</u>	PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: <u>\$ -</u>		
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>	PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947,00</u>		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:													
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	-								
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-								
(Indicar valores en pesos)													
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 1.000.000.000,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (BA): <u>%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X
SI	NO												
	X												
SI	NO												
	X												

III. AVANCE FÍSICO							
ACUMULADO PROYECTO			MAQUINARIA Y EQUIPOS				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0	Planta de concreto asfáltico			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0	Planta de filtración:		0	0
KM MANTENIDOS (Km):			0	Motoniiveladoras:		0	0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0	Retrocargadores:		0	0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0	Vitroscompactadores:		0	0
PUENTES (Un):			0	Volquetes:		0	0
OTROS:			0	Otros:			0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el							
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____				TRAMO Y/O SECTOR 2: _____			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____	Ocupación de CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____	VERTIMIENTO: SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	EMISSIONES: SI _____ NO _____ N/A _____	OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: _____			OBSERVACIONES: _____		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: _____			OBSERVACIONES: _____		

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u>	OBSERVACIONES: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____	
AVALES APROBADOS: _____	
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OTROS: _____	
OBSERVACIONES: _____	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
SE PROGRAMA VISITA INICIAL PARA CONCERTACIÓN DE TRAMOS A INTERVENIR PARA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022, EL DÍA 14 DE ENERO EL MUNICIPIO REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS DATOS DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATO DE OBRA No 214 DE 2021	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000 PR N+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
SE CONTACTA AL MUNICIPIO PARA QUE REMITAN A LA INTERVENTORIA LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, SE COORDINARÁ REUNIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	
FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245965 CND</u>	

Inicie - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNFR-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA: 11 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: <u>CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO</u> TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>DOMINGUILLO-CRUCERO</u> <u>EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA 3 QUEBRADAS-GUAITALÁ</u>					
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		SEMANA No.: <u>3</u> del <u>3/01/2022</u> al <u>9/01/2022</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</u> FECHA DE INICIO: <u>28/12/2021</u> <u>EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL</u>					
KM A MEJORAR: <u>0,6KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: <u>JUAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS</u>			INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	<u>617 DE 2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>985.828.235,00</u>	CONTRATO No.	<u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u>
PLAZO INICIAL:	<u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____	PLAZO INICIAL:	<u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO:	<u>31/12/2021</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>985.828.235,00</u>	PLAZO ACUMULADO:	<u>30/06/2022</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ _____	\$ <u>985.828.235</u>	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ <u>985.828.235,00</u>				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ _____				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	_____ %				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____				
SI	NO				
_____	_____				
INTERVENTORÍA					
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ _____				
SI	NO				
_____	_____				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-R-15-FR-2																																																																									
			VERSIÓN	1																																																																									
			PÁGINA	DE																																																																									
			FECHA: 11 / 1 / 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
PROYECTO/CARRETERA: VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL MUNICIPIO DE CALOTO			TRAMO Y/O SECTOR(S): MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			SEMANA No.: 3 del 30/1/2022 al 9/01/2022																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																																																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO			FECHA DE INICIO: 29/12/2021																																																																										
KM A MEJORAR: 0.8 KM			KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:																																																																										
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021 INTEGRANTES: OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30% CONTRATO No: 200 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 998.060.257.00 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257.00 PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021 VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257.00			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS INTEGRANTES: 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00 CONTRATO No: 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 998.060.257</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos) OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 998.060.257.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO ☐ ☒ MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ FECHA FACTURA: \$ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) INTERVENTORÍA EJECUTADO ACUMULADO \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO ☐ ☒ MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ FECHA FACTURA: \$ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -	\$ -																																																																									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																									
III. AVANCE FÍSICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Planta de trituración:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Motorveladores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASES SUBBASE (Km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Recomendadores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Vibracompactadores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Volquetes:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Otros:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:						ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):	0	0	0	Planta de concreto asfáltico	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (km):	0	0	0	Planta de trituración:	0	0	0	KM MANTENIDOS (km):	0	0	0	Motorveladores:	0	0	0	KM BASES SUBBASE (Km):	0	0	0	Recomendadores:	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (km):	0	0	0	Vibracompactadores:	0	0	0	PUENTES (Un):	0	0	0	Volquetes:	0	0	0	OTROS:	0	0	0	Otros:	0	0	0
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):	0	0	0	Planta de concreto asfáltico	0	0	0																																																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (km):	0	0	0	Planta de trituración:	0	0	0																																																																						
KM MANTENIDOS (km):	0	0	0	Motorveladores:	0	0	0																																																																						
KM BASES SUBBASE (Km):	0	0	0	Recomendadores:	0	0	0																																																																						
KM PAVIMENTADOS (km):	0	0	0	Vibracompactadores:	0	0	0																																																																						
PUENTES (Un):	0	0	0	Volquetes:	0	0	0																																																																						
OTROS:	0	0	0	Otros:	0	0	0																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th> <th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>PERMISO MINERO: SI NO</td> <td>ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>PERMISO MINERO: SI NO</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>VERTIMIENTOS: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>EMISIONES: SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual): SI NO</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> OBSERVACIONES:						FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO	N/A	UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	N/A	UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	N/A	UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO	N/A	UBICACIÓN:		OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	N/A	UBICACIÓN:		VERTIMIENTOS: SI NO	N/A	UBICACIÓN:		EMISIONES: SI NO	N/A	UBICACIÓN:		OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A																																				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:		OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:		VERTIMIENTOS: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:		EMISIONES: SI NO	N/A																																																																										
UBICACIÓN:		OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A																																																																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: OBSERVACIONES:																																																																													
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALES APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS: OBSERVACIONES:																																																																													
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OTROS: OBSERVACIONES:																																																																													
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																													
SE REMITIÓ AL MUNICIPIO OFICIO ARA-1643-001 EL DÍA 4 DE ENERO DONDE SE SOLICITA AL MUNICIPIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA, EL MUNICIPIO MANIFESTÓ MEDIANTE CORREO EL DÍA 7 DE ENERO QUE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN JURÍDICA.																																																																													
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																													
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																													
RUTA No. PR 0+0000 PR N+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																													
X. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FOTO 1</th> <th>FOTO 2</th> <th>FOTO 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table> Indicar localización y actividad						FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																																					
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA SE CONTACTA AL MUNICIPIO PARA QUE REMITAN A LA INTERVENTORÍA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA FIRMA: NOMBRE: No. MAT: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO 600245905 CHD Inviés - Gestión Pública con Calidad																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-RV-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE _____	

FECHA: 11 / 1 / 2022
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>	
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>	SEMANA No.: <u>3</u> del <u>30/1/2022</u> al <u>9/01/2022</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u> FECHA DE INICIO: _____			
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____	No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u> INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GVR SAS 30%</u> CONTRATO No.: <u>304 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>981.477.032.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>981.477.032.00</u>	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u> CONTRATO No.: _____ ADICIONES: \$ _____ PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>
--	--

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

(Indicar valores en pesos)

OBRA
 VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981.477.032.00
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ %
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

 MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____

INTERVENTORIA
 EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

 MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASES/SUBBASE (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (km):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (km):	0	0	0	KM MANTENIDOS (km):	0	0	0	KM BASES/SUBBASE (km):	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (km):	0	0	0	PUENTES (Un):	0	0	0	OTROS:	0	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Planta de trituración:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorizadoras:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rebolicadoras:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibracompatadores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volquetes:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico	0	0	0	Planta de trituración:	0	0	0	Motorizadoras:	0	0	0	Rebolicadoras:	0	0	0	Vibracompatadores:	0	0	0	Volquetes:	0	0	0	Otros:	0	0	0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):	0	0	0																																																														
KM CON OBRAS DE ARTE (km):	0	0	0																																																														
KM MANTENIDOS (km):	0	0	0																																																														
KM BASES/SUBBASE (km):	0	0	0																																																														
KM PAVIMENTADOS (km):	0	0	0																																																														
PUENTES (Un):	0	0	0																																																														
OTROS:	0	0	0																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
Planta de concreto asfáltico	0	0	0																																																														
Planta de trituración:	0	0	0																																																														
Motorizadoras:	0	0	0																																																														
Rebolicadoras:	0	0	0																																																														
Vibracompatadores:	0	0	0																																																														
Volquetes:	0	0	0																																																														
Otros:	0	0	0																																																														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES:	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES:
--	---

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
 ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A: _____	OBSERVACIONES:
--	--

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES:
--	--

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE REMITIÓ AL MUNICIPIO OFICIO ARA-1643-001A EL DÍA 4 DE ENERO DONDE SE SOLICITA AL MUNICIPIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA. EL MUNICIPIO AÚN NO HA DADO RESPUESTA RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SE CONTACTA AL MUNICIPIO PARA QUE REMITAN A LA INTERVENTORIA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA _____ _____ _____	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245905 CND</u> Invtex - Gestión Pública con Calicut
---	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRAM-IV-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA: 11/01/2022		

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: VÍA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 3/01/2022 al 9/01/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA					
FECHA DE INICIO:					
KM A MEJORAR: 0.6 KM		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	
				No. PUENTES:	
				OTROS: FILTROS	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: DRC INGENIERÍA SAS			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No. 522 DE 2021	VALOR INICIAL: \$ 867.038.664.00	CONTRATO No. 1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00		
PLAZO INICIAL: 31/12/2021	ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL: 31/12/2021	ADICIONES: \$ -		
PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021	VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664.00	PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:													
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -	\$ -									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
(Indicar valores en pesos)													
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 867.038.664.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (BA): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X
SI	NO												
	X												
SI	NO												
	X												

III. AVANCE FÍSICO							
ACUMULADO PROYECTO			MAQUINARIA Y EQUIPOS				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0	Planta de concreto asfáltico			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0	Planta de trituración:		0	0
KM MANTENIDOS (Km):			0	Motonevadoras:		0	0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0	Retrocargadores:		0	0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0	Vibrocompactadores:		0	0
PUENTES (Un):			0	Volquetas:		0	0
OTROS:			0	Otros:			0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el							
TRAMO Y/O SECTOR 1:				TRAMO Y/O SECTOR 2:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A
OBSERVACIONES:			OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A
			VERTIENTOS:	SI NO	N/A
			EMISIONES:	SI NO	N/A
			OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A
			OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO:					

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.	OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALUOS APROBADOS:	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
OTROS:	
OBSERVACIONES:	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
SE REMITIO AL MUNICIPIO OFICIO ARA-1643-001 B EL DÍA 4 DE ENERO DONDE SE SOLICITA AL MUNICIPIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA. EL MUNICIPIO MEDIANTE CORREO, EL DÍA 6 DE ENERO ENVIO EL CONTRATO DE OBRA, OTRO SI Y POLIZAS	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO AL CANCHE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____	PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
SE CONTACTA AL MUNICIPIO PARA QUE REMITAN A LA INTERVENTORIA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FIRMA: _____	
NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	
No. MAT: 25202-45505 CND	

Ítem 1 - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAM/NV-15-FR-2																																																																		
		VERSIÓN	1																																																																		
		PÁGINA	DE																																																																		
		FECHA		11	1																																																																
				(DIA)	(MES)																																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																					
PROYECTO/CARRETERA: <u>CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL DIVISO-CARMELITA-LIM MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA</u>																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		SEMANA No.: <u>3</u> del <u>3/01/2022</u> 1 <u>9/01/2022</u>																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA</u> FECHA DE INICIO: _____																																																																					
KM A MEJORAR: <u>0.7 KM</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>																																																																	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																		
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS RURALES 2022</u>			INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>																																																																		
INTEGRANTES: <u>G DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS SA</u>			INTEGRANTES: _____																																																																		
CONTRATO No. <u>214 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>1.000.000.000,00</u>			CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u>																																																																		
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____			PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____																																																																		
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>1.000.000.000,00</u>			PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ <u>1.000.000.000</u>	\$ _____	\$ _____	\$ _____																																																																
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____																																																																
(Indicar valores en pesos)																																																																					
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>1.000.000.000,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (BA): _____ % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			SI	NO		X																																																								
SI	NO																																																																				
	X																																																																				
SI	NO																																																																				
	X																																																																				
III. AVANCE FÍSICO																																																																					
ACUMULADO PROYECTO			MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM MANTENIDOS (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PUENTES (Un)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____			TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0	KM MANTENIDOS (Km)			0	KM BASE/SUBBASE (Km)			0	KM PAVIMENTADOS (Km)			0	PUENTES (Un)			0	OTROS			0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Planta de concreto asfáltico</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Planta de bituminación</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Motorveladoras</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Retrocargadores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibradores compactadores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Volquetes</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico			0	Planta de bituminación			0	Motorveladoras			0	Retrocargadores			0	Vibradores compactadores			0	Volquetes			0	Otros			0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0																																																																		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0																																																																		
KM MANTENIDOS (Km)			0																																																																		
KM BASE/SUBBASE (Km)			0																																																																		
KM PAVIMENTADOS (Km)			0																																																																		
PUENTES (Un)			0																																																																		
OTROS			0																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																		
Planta de concreto asfáltico			0																																																																		
Planta de bituminación			0																																																																		
Motorveladoras			0																																																																		
Retrocargadores			0																																																																		
Vibradores compactadores			0																																																																		
Volquetes			0																																																																		
Otros			0																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																					
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTO: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES:																																																																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____ OBSERVACIONES:																																																																					
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																					
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N.A. FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____			OBSERVACIONES:																																																																		
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:																																																																		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																					
SE REMITIÓ AL MUNICIPIO OFICIO ARA-1643-001 C EL DÍA 4 DE ENERO DONDE SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA, EL MUNICIPIO MEDIANTE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EL DÍA 5 DE ENERO MANIFESTÓ QUE ENVIARÁN DOCUMENTACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO																																																																					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																					
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																					
FOTO 1 Indicar localización y actividad		FOTO 2 Indicar localización y actividad		FOTO 3 Indicar localización y actividad																																																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																		
SE CONTACTA AL MUNICIPIO PARA QUE REMITAN A LA INTERVENTORIA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA _____ _____ _____			FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245965 CND</u> Inicie - Gestión Pública con Calidad																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	(DIA) (MES) (AÑO)
			11	1

I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ		TRAMO Y/O SECTOR(S):	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	SEMANA No.:	del 3/01/2022 al 9/01/2022
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: FECHA DE INICIO:			
KM A MEJORAR:	KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENORIA:	
CONTRATISTA:	INTERVENITOR:	ARA INGENIERÍA SAS	
INTEGRANTES:	INTEGRANTES:		
CONTRATO No.:	CONTRATO No.:	1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00
PLAZO INICIAL:	PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ -
PLAZO ACUMULADO:	PLAZO ACUMULADO:	30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SI	NO			
	X			
SI	NO			
	X			

III. AVANCE FÍSICO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs):			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0
KM MANTENIDOS (Km):			0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0
PUENTES (Un):			0
OTROS:			0
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			0
Planta de trituración			0
Motorveladores			0
Retrocargadores			0
Vibrocompactadores			0
Válvulas			0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
------------------------------	--	--	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO:	OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
POR MEDIO DE RESOLUCIÓN No.510 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ REVOKA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-007-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PROCESO NO CORRESPONDÍA AL PRESUPUESTO OFICIAL.	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENITORIA
SE REALIZA REVISIÓN EN PÁGINA DE SECOP I CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO LICITATORIO	FIRMA:  NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2520249805 CND

Invías - Gestión Pública con Calidad

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

YO, KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN, en calidad de Representante Legal de **ARA
INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT. 830.068.724-8


CERTIFICO QUE:

ARA INGENIERIA S.A.S realizó el pago de aportes de Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012) correspondientes al **Contrato de interventoría No. 1643 de 2021** para el Periodo del 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 legalmente exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Que, el pago fue verificado mediante Planilla Integrada No. 56423965.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá el 1 de febrero de 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Kerly Giovanna Cuellar Obregón

CC. 52.904.861 de Bogotá D.C.

Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
2022-02	2022-01	E		56423965	TOTAL A PAGAR	
						\$7.976.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.000	0		0		0	0	0	0	10.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	0	0	0	440.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	91.200	0		0		0	0	0	0	91.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.320.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.365.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.284.800	0	0	0	0	0	0		1.284.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.728.000	0	0	0	0	0	0		1.728.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.202.200				1.202.200	0	0	1.202.200			12.022	1.202.200	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.123.200	0	0	1.123.200	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-01	E		56423965	\$7.976.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.113.200	1.113.200
Pensión	4	4.537.800	4.537.800
Riesgos Laborales	1	1.202.200	1.202.200
CCF	1	1.123.200	1.123.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	7.976.400	7.976.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14 0
2022-02	2022-01	E		56423965	TOTAL A PAGAR \$7.976.400

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
2	CC	10103369	ORREGO LOPEZ JAVIER	1	0			S															25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1088971534	BOLAÑOS CAICEDO LUIS ADRIAN	1	0			S	X														230301	2.280.000	364.800	0	0	0	0	0	EPS041	2.280.000	91.200	14-4	2.280.000	5	158.700	CCF22	2.280.000	91.200	0	0	0	0	0	
4	CC	35899441	RENTERIA RENTERIA ANA LORENZA	1	0			S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
5	CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0			S															230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0	0
6	CC	52904159	ALONSO FARFAN ADRIANA DEL PILAR	1	0			S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
7	CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S															230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	
8	CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
9	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S															25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS044	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	
10	CC	64698616	ROMERO ALVAREZ AYNUYTH ESTER	1	0			S	X														230301	250.000	40.000	0	0	0	0	0	EPS002	250.000	10.000	14-4	250.000	5	17.400	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0	
11	CC	9976903	MORALES CARDENAS CRISTIAN PEDRO	1	0			S															230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0	
12	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S															25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0	0
13	CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S							X								25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	
14	CC	1102811973	NAVARRO RIVERA CESAR AUGUSTO	51	0			N	X														230201	250.000	40.000	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643-2021 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

FECHA DE INICIO: 14/12/2021
PLAZO INICIAL: 31/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00
VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	2/07/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	2/07/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	1	1	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	30/12/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	30/12/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	30	6	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Memorando SPSC 93395 del 10/12/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma 

Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520245905 CND

Firma _____

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 1920216412

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA			
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 617 DE 2021

CONTRATISTA: Julian Lizandro Gonzalez Casas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Realizar el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de Santander de Quilichao departamento de Cauca en el marco del programa "Colombia Rural"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>Victor Mera</u>	<u>ing. Residente</u>	<u>Contratista.</u>
<u>Paula Andrea Arce</u>	<u>Secretaria de Infraestructura</u>	<u>Alcaldia de Santander.</u>
<u>Carlos Jairo Bucheli</u>	<u>Prof. universitario</u>	<u>sec. infraestructura Alcaldia Santander</u>
<u>Adrian Bolaños</u>	<u>ing. Residente</u>	<u>Interventoria</u>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita inicial a la vía donde se ejecutaran las obras, como la placa huella, alcantarilla y obras complementarias.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Definir el PROYECTO donde se inicia la construcción de placa huella en la vía que conduce de Guabaria por carretera hacia Guacica.
2. Definir de acuerdo a las condiciones geométricas de la vía el ancho para construcción de la placa huella.
3. Ajuste todos los diseños de la placa huella.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Según decreto compromisos pactados con el contratista y el personal de la secretaria de infraestructura del municipio se intervendrá el inicio y ancho de la placa huella se determinará en el momento que se tenga el diseño definitivo de la estructura de la placa huella a construir.
2. Dentro del presupuesto se verifica que hay la construcción de 3 alcantarilla y una batea, las cuales serán definidas por el personal de la secretaria de infraestructura del municipio luego de la entrega del presupuesto y el diseño definitivo de la obra a construir.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA

(Día) (Mes) (Año)

COMPROMISOS PACTADOS

Entrega por parte del contratista
presupuesto de los diseños
(ajuste a los diseños).

FECHA DE CUMPLIMIENTO

18 de enero 2021

RESPONSABLES

Contratista de obra

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
- Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
VICTOR M. MERD (CONTRATISTA OBRA)	
Carlos J. Bucheli E (P.Univ. Infrastr.)	
Paulo Andrea Arce E.	
Juan Adrían Bolaños Carcedo	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE

FECHA 27 01 22
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. _____ DE _____

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>Yuri Leandra Cantón A</u>	<u>Secretaria despacho</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Adrián Bolaños C.</u>	<u>Resid. intermitente</u>	<u>ARA INGENIERIA</u>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Revisar el estado del proceso de contratación por parte del Municipio de Guachene, para la ejecución del objeto "Mantenimiento y mejoramiento de la vía Guachene - El Palo, Departamento del Cauca en el marco del convenio 2124 suscrito con el Instituto Nacional de Vías Invia Colombia Rural"

4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En reunión realizada en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, con la ingeniera Yuri Leandra Cantón Secretaria de Infraestructura del Municipio de Guachene, y el ingeniero Adrián Bolaños en representación de la empresa ARA INGENIERIA, interventoria del programa "Colombia Rural" designada por Invia mediante el contrato No. 1643 de 2021, por el cual se otorga al municipio, para conocer el estado del proceso de contratación, para la ejecución del contrato que tiene como objeto el "Mantenimiento y mejoramiento de la vía Guachene - El Palo, en el marco del convenio 2124 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el municipio de Guachene, la secretaria de Infraestructura informa que este proceso ya se ha realizado en 2 ocasiones, y este mismo ha sido revocado en las mismas 2 ocasiones el proceso

mediante resolución N.º 50 del 22/11/2021 y la segunda
ocasión mediante resolución N.º 545 del 13/12/2021.

La interventoría solicita al municipio que el proceso se
adjudique lo más pronto posible ya que el contrato de interventoría
tiene como plazo hasta el día 30 de junio de 2022.
La secretaría interna que está a la espera del certificado
de disponibilidad presupuestal para proceder a la publicación
del proceso.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Yon Leonardo Cantón, Apenza

Luis Adrían Bolamio Calceño

Original: Informe mensual de Interventoría

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-14-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

FECHA 18 01 22

(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 200 DE 2021

CONTRATISTA: Consorcio Huellas 2021, R.L. Oswaldo Tamayo.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía Rural "Marañón - Alba - Morales - Palomera" del Municipio de Caloto - Departamento del Cauca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Consorcio Huellas 2021	Director	
RAMO MOSQUERA	Supervisor	ALCALDIA - CALOTO
José Chilton Benjamín	Supervisor	Alcalde - Caloto
Adrián Polanco C.	Presid. Interventor	ARA INGENIERIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita inicial y seguimiento al contrato de obra N. 200 de 2021.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

*1) Se realizó visita inicial entre supervisión del municipio, contratista e interventoría a la vía Caloto Morales, la Palomera.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) En la visita a la vía Caloto, Morales, la Palomera entre la supervisión del municipio de Caloto, contratista e interventoría se reconocieron los 3 tramos de terreno para intervenir con la construcción del pavimento tipo placa hueca.

FECHA

(Dia) (Mes) (Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Rep. Legal OSWALDO TAVARES C

MAAR A. MOSQUEH

Jord Chilton Bayan H.

Nous Adrian Polanco C.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 26 02 22
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. F1-F14-214-23-12-2021
DE

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES
DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>Adriel Rodríguez Villalba</u>	<u>Representante Legal</u>	<u>Consortio Vías rurales</u>
<u>Gustavo Adolfo Vergara R.</u>	<u>Alcalde Municipal</u>	<u>Secretaría Planeación M.</u>
<u>Juan Adrian Bolanos C.</u>	<u>Residente Interventoría</u>	<u>ARA INGENIERIA</u>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. VISITA TÉCNICA INICIAL A LA VÍA PLAYA RICA - ALEXANDRIA - LA
CHORRERA - EL SECRETO EL DIVISO - CARMELITA - LIA. MORALES.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Realizar recorrido a la vía Playa Rica - Alejandria
La Chorrera - El secreto - El diviso - Carmelita - Morales
para identificar el sitio para la construcción del
pavimento tipo placa huella
- 2.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1). Se realizó el recorrido de la vía conjuntamente
entre personal del municipio de Suarez, Arquitecto
Gustavo Vergara, por parte del contratista ing.
Adriel Rodríguez. Representante legal del consorcio
Vías Rurales, y por parte de interventoría el ing.
Adrian Bolanos, Residente de ARA INGENIERIA, en el
cual se identificó el sitio para realizar la
construcción del pavimento tipo placa huella
(aproximadamente 700 ml) y la construcción de
alcantarillas.
2. Interventoría le solicita al contratista iniciar lo
mas pronto posible con el levantamiento topografico de
la vía y estudio de suelo, con el fin de realizar la revisión



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

y ajuste a los chireños según la cartilla
Colombia rural.

FECHA

(Día)	(Mes)	(Año)
-------	-------	-------

COMPROMISOS PACTADOS

iniciar con el levantamiento
topográfico de la vía y estudio
de suelos

FECHA DE CUMPLIMIENTO

01/02/2022.

RESPONSABLES

Contratista de
obra.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Adriel Augusto Rodríguez Villalón	
Gustavo Adolfo Vergara Rodríguez	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 25 01 22
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1010-12-004-522 DE 2021

CONTRATISTA: DRC INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA
MIRANDA-LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Aracelio Robiano C	Rep legal DRC	DRC Ingeniería SAS
Claudia Patricia Oyola	Sec. Infraestructura	Municipio Miranda
Abraán Beltrán	Residente interv.	ARA INGENIERIA.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato de Obra No. 1010-12-004-522 de 2021.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Realizar visita inicial a la vía Miranda-La Munda,
Tierradura-Padilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1) Se realizó visita a la vía Miranda-La Munda-Tierradura Padilla, conjuntamente entre la supervisión del municipio de Miranda, ing. Claudia Oyola, Secretaria de Infraestructura, contratista DRC Ingeniería S.A.S., ing. Aracelio Robiano, por parte de interventoría, ing. Abraán Beltrán, Residente, con el fin de definir el plano a intervenir, con la construcción del pavimento tipo placa hueca, el cual se definió partiendo el +0.00, prolongación de la calle y con canchales, donde inicia la vía Miranda-La Munda.
- 2) Por parte del contratista se realizó la entrega de los ajuste y revisión de planos con base en la cartilla Colombia Rural, para el día 10 de febrero.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

de 2022

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

Reunion y ajuste a los diseños
base a la cartilla Colombia
Rural.

10/02/22

Contratista.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Durabio Rubiano C.
Claudia Patricia Dysla E.
Luis Adrían Bolamón C.

ANEXO 10



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 03 de enero de 2022
ARA – 1643 - 001

Señores
Alcaldía Municipio de Caloto
Atn. Ing. JOSE CHILTON IBARGUEN
Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente
Caloto, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Presentación Interventoría y solicitud documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos; somos la empresa ARA INGENIERÍA SAS, ejecutores del contrato de la referencia para el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Teniendo en cuenta que contamos con acta de inicio desde el día 14 de diciembre y que el proceso de selección LP-002-2021 ya fue adjudicado, solicitamos respetuosamente el envío de la documentación respectiva del proceso, o en su defecto los datos de contacto de la empresa o representante legal de la firma que ejecutará el contrato.

Agradecemos la información que nos puedan brindar al respecto, con el fin de dar inicio a las labores respectivas de los contratos de interventoría y de obra.

Nuestra información de contacto:

auxiliar.ingenieria10@gmail.com

aragerencia@hotmail.com

Coordinadora de Proyectos: ing. Adriana Casas tel: 3144509618

R,L. : Kerly Cuellar tel: 3132093781

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 03 de enero de 2022
ARA – 1643 – 001A

Señores
Alcaldía Municipio de Corinto
Atn. Ing. JULIAN FERNANDO ORTEGA
Oficina de Obras Públicas Municipal
Corinto, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Presentación Interventoría y solicitud documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos; somos la empresa ARA INGENIERÍA SAS, ejecutores del contrato de la referencia para el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Teniendo en cuenta que contamos con acta de inicio desde el día 14 de diciembre y que el proceso de selección LP-104-2021 ya fue adjudicado, solicitamos respetuosamente el envío de la documentación respectiva del proceso, o en su defecto los datos de contacto de la empresa o representante legal de la firma que ejecutará el contrato.

Agradecemos la información que nos puedan brindar al respecto, con el fin de dar inicio a las labores respectivas de los contratos de interventoría y de obra.

Nuestra información de contacto:

auxiliar.ingenieria10@gmail.com

aragerencia@hotmail.com

Coordinadora de Proyectos: ing. Adriana Casas tel: 3144509618

R,L. : Kerly Cuellar tel: 3132093781

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 03 de enero de 2022
ARA – 1643 – 001B

Señores
Alcaldía Municipio de Miranda
Atn. Ing. CLAUDIA PATRICIA OYOLA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura
Miranda, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Presentación Interventoría y solicitud documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos; somos la empresa ARA INGENIERÍA SAS, ejecutores del contrato de la referencia para el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Teniendo en cuenta que contamos con acta de inicio desde el día 14 de diciembre y que el proceso de selección PS-39-LP-007-2021 ya fue adjudicado, solicitamos respetuosamente el envío de la documentación respectiva del proceso, o en su defecto los datos de contacto de la empresa o representante legal de la firma que ejecutará el contrato.

Agradecemos la información que nos puedan brindar al respecto, con el fin de dar inicio a las labores respectivas de los contratos de interventoría y de obra.

Nuestra información de contacto:

auxiliar.ingenieria10@gmail.com

aragerencia@hotmail.com

Coordinadora de Proyectos: ing. Adriana Casas tel: 3144509618

R,L. : Kerly Cuellar tel: 3132093781

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 03 de enero de 2022
ARA – 1643 – 001C

Señores
Alcaldía Municipio de Suarez
Atn. Ing. SANDRA SAMARA SARRIA ERAZO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Suarez, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa “Colombia Rural” en los Municipios del Departamento de Cauca Grupo 2”

Asunto: Presentación Interventoría y solicitud documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos; somos la empresa ARA INGENIERÍA SAS, ejecutores del contrato de la referencia para el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Teniendo en cuenta que contamos con acta de inicio desde el día 14 de diciembre y que el proceso de selección LP-003-2021 ya fue adjudicado, solicitamos respetuosamente el envío de la documentación respectiva del proceso, o en su defecto los datos de contacto de la empresa o representante legal de la firma que ejecutará el contrato.

Agradecemos la información que nos puedan brindar al respecto, con el fin de dar inicio a las labores respectivas de los contratos de interventoría y de obra.

Nuestra información de contacto:

auxiliar.ingenieria10@gmail.com

aragerencia@hotmail.com

Coordinadora de Proyectos: ing. Adriana Casas tel: 3144509618

R.L. : Kerly Cuellar tel: 3132093781

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 03 de enero de 2022
ARA – 1643 – 001D

Señores
Alcaldía Municipio de Santander de Quilichao
Atn. Ing. PAULA ANDREA ARCE ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Suarez, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Presentación Interventoría y solicitud documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos; somos la empresa ARA INGENIERÍA SAS, ejecutores del contrato de la referencia para el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Teniendo en cuenta que contamos con acta de inicio desde el día 14 de diciembre y que el proceso de selección LP-004-2021 ya fue adjudicado, solicitamos respetuosamente el envío de la documentación respectiva del proceso.

Agradecemos la información que nos puedan brindar al respecto, con el fin de dar inicio a las labores respectivas de los contratos de interventoría y de obra.

Nuestra información de contacto:

auxiliar.ingenieria10@gmail.com

aragerencia@hotmail.com

Coordinadora de Proyectos: ing. Adriana Casas tel: 3144509618

R,L. : Kerly Cuellar tel: 3132093781

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 04 de enero de 2022
ARA –1643-002

Señores
Instituto Nacional De Vías “INVIAS”
Atn. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas
Supervisor contrato 1643-2021
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Póliza actualizada según Prórroga No.1

Cordial Saludo,

Remitimos para su revisión y aval póliza del contrato de la referencia.

- 1- Póliza de cumplimiento No.11-44-101175872 Anexo 5, expedida por seguros del estado S.A.

Lo anterior para su conocimiento y trámite pertinente.

Atentamente,

ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8
(Interventoría)

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

Anexo: (4) Folios



Popayán, 17 de enero de 2022
ARA –1643-217-001

Señor
Julián Lizandro Gonzales Casas
Contratista de obra
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Resolución de aprobación de pólizas iniciales
- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Flujo de caja

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

C.c.	Arq. Paula Andrea Arce Escobar – Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 19 de enero de 2022

ARA –1643-2021-003

Señores

Instituto Nacional De Vías “INVIAS”

Atn. Ing. Juan Camilo Cáceres

Subdirección Red Terciaria y Férrea

Ciudad

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Carta de renuncia Director de Interventoría

Cordial Saludo,

En correo enviado por ustedes el 24 de noviembre de 2021 se nos informó que el profesional JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO propuesto para el cargo de director de interventoría, superaba el porcentaje de participación mensual permitido, por lo que no podía ser contratado, sin embargo, el día 25 de noviembre se envió carta de renuncia del profesional al contrato 1440 de 2020, cuya fecha de terminación fue el 15 de octubre de 2021, esto con el fin de actualizar el porcentaje de dedicación del ingeniero en la base de datos de INVIAS y ser aprobado para el contrato del asunto.

En este sentido, remito nuevamente el documento ya que a la fecha no hemos obtenido respuesta de su parte.

Agradecemos la atención prestada a la presente, en espera de sus comentarios.

Atentamente,

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8

(Interventoría)

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

Bogotá D.C. octubre 15 de 2021

Señores:


CONSORCIO SVP-IDF
ATN. ING ALVARO HERNANDO VERA AYALA
REPRESENTASNTE LEGAL
Ciudad

Ref. **CONTRATO 1440 DE 2020**

Respetados Señores:

Por medio de este documento yo **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, me permito presentar mi renuncia voluntaria al cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** que desempeñé para el contrato 1440 de 2020 y cuyo objeto era **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS"**. A partir del día 16 de octubre, agradezco realizar el trámite de desvinculación ante la entidad contratante. Agradezco la confianza depositada en mi para el desempeño del cargo.

Atentamente



JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
C.C. No 79.442-593 de Bogotá
Matricula Profesional 2520245905 CND



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 28 de enero de 2022
ARA –1643-217-002

Señores
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Santander de Quilichao
Atn, Ing. Paula Andrea Arce
Supervisora
Santander de Quilichao, Cauca

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Prórroga Contrato de obra

Cordial Saludo,

En atención al oficio del día 25 de enero remitido por el contratista de obra, donde solicita una adición en tiempo de 4 meses para la ejecución y terminación de las actividades, esta interventoría considera razonable esta solicitud y sugiere a la entidad otorgar la prórroga hasta el día 12 de junio de 2022. Teniendo en cuenta que el plazo inicial asignado al contrato de 1.5 meses no es suficiente para la realización de revisión y/o ajuste a los diseños y la ejecución de las actividades de obra.

En este sentido se considera procedente la solicitud, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

c.c.	Contratista			
Proyectó	Ing. Adriana Casas			
Anexos:	Folios (1)	CD ()	Tomos ()	Planos ()

Popayán, 25 de enero 2022

INGENIERA
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRMA COLOMBIA RURAL"


Asunto: Solicitud prorroga

El día 14 de enero de 2022 se realizó el reconociendo al sitio donde se va a ejecutar la construcción de la placa huella en la vereda Domingullo del municipio de Santander de Quilichao, con personal de la secretaria de infraestructura del municipio de Santander de Quilichao, Interventoría y Contratista de obra, donde se pudo verificar que se hace necesario la revisión del diseño contemplado en la cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del PROGRAMA COLOMBIA RURAL, también se debe realizar un estudio geotécnico para determinar espesores de las capas existentes, hacer una topografía y realizar diseño de la placa huella con accesos; con los anteriores insumos se debe hacer un balance real y así se tendrá el alcance del proyecto.

Debido a las actividades descritas y sabiendo que estas son anteriores al inicio de la construcción de la placa huella solicitamos se realice una adición en tiempo de 4 meses, para así poder hacer los trabajos en su totalidad.

Quedo atento a su respuesta y comentarios.

Cordialmente,



Ingeniero
Julián Lizandro Gonzales Casas
Contratista de obra



Bogotá, 28 de enero de 2022
ARA –1643-217-003

Señor
Ing. Julián Lizandro González Casas
Contratista
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRMA COLOMBIA RURAL”

Asunto: Recomendaciones diseño placa huella

Cordial Saludo,

De acuerdo a su comunicado del 25 de enero de 2022, manifestamos los siguiente:

- Respecto a la propuesta de aumentar el ancho de la huella, sugerimos apegarse al diseño indicado en la cartilla de Colombia rural o en su defecto la guía de diseño de pavimentos con placa huella del INVIAS, en este sentido se recomienda que conforme al ancho de la calzada real de la vía se realice el diseño geométrico, teniendo en cuenta los radios de curvatura que se presenten, indicando en un corte transversal la dimensión de cada elemento de la placa huella, así como sus elementos de refuerzo. Se recuerda que la meta física para esta actividad indicada en los estudios técnicos es de 600m longitudinales de placa huella y en este sentido el aumento de las dimensiones de algún elemento afecta el cumplimiento de la misma.
- Respecto a la caracterización de la subrasante, se requiere realizar los ensayos indicados en la tabla 8-9 de la cartilla.
- El levantamiento topográfico del tramo a intervenir es una actividad indispensable para ajustar el diseño.

Recomendamos dar inicio a estas actividades lo antes posible y se remita a esta interventoría el informe resultante de este ajuste/revisión al diseño y el presupuesto correspondiente.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



ARA INGENIERIA SAS

Popayán, 28 de enero de 2022
ARA –1643-200-001

Señores
CONSORCIO HUELLAS 2021
Atn: Ing, Oswaldo Tamayo Castro
Representante Legal
Caloto, Cauca

Ref: CONTRATO No. 200 DE 2021
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL “MARAÑÓN –
ALBA – MORALES - PALOMERA” DEL MUNICIPIO
DE CALOTO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones
- ✓ Flujo de caja

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

c.c.	Ing. – Mario Andrés Mosquera Medina – Oficina de Planeación Municipio de Caloto			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



Popayán, 28 de enero de 2022
ARA –1643-304-001

Señores
CONSORCIO CORINTO PC
Atn: JUAN FERNANDO QUINCHIA RESTREPO
Representante Legal
Corinto, Cauca

Ref: CONTRATO No. 304 DE 2021
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Resolución de aprobación de pólizas iniciales
- ✓ Otro Si No.1 del Contrato de obra No.304 de 2021
- ✓ Acta de inicio
- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones
- ✓ Flujo de caja

Quedamos atentos a cualquier observación.



ARA INGENIERIA SAS

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8

c.c.	Arq. Adrian Vélez – Secretario de Obras Publicas Municipio de Corinto			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



ARA INGENIERIA SAS

Popayán, 28 de enero de 2022
ARA –1643-522-001

Señores
DRC INGENIERIA S.A.S
Atn: Ing. Durabio Rubiano Cetina
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

Ref: CONTRATO No. 1010-12-004-522 DE 2021
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA – LA
MUNDA, TIERRADURA – PADILLA DEL MUNICIPIO
DE MIRANDA CAUCA”

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio y su respectiva Resolución de aprobación.
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones
- ✓ Flujo de caja

Quedamos atentos a cualquier observación.



ARA INGENIERIA SAS

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8

c.c.	Ing. Claudia Patricia Oyola – Secretaria de Infraestructura Municipio de Miranda			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



Popayán, 28 de enero de 2022
ARA-1643-214-001

Señores
CONSORCIO HUELLAS 2021
Atn: Ing, Adriel Augusto Rodríguez Villalba
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

Ref: CONTRATO No. F1-F14-214-23-12-2021
DE 2021 “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Resolución de aprobación de pólizas iniciales
- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio y su respectiva resolución de aprobación.
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra.
- ✓ Programa de inversiones.
- ✓ Flujo de caja.

Quedamos atentos a cualquier observación.



ARA INGENIERIA SAS

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8

c.c.	Ing. Sandra Samara Sarria Erazo. – Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipio de Suarez			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



Bogotá, 31 de enero de 2022
ARA –1643-003

Señores
Instituto Nacional De Vías “INVIAS”
Atn. Ing. Juan Camilo Cáceres
SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
CRA 59 # 26-62, CAN
Ciudad

Ref: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Hojas de vida personal interventoría

Cordial Saludo,

Remitimos para su revisión, las hojas de vida del siguiente personal del proyecto de la referencia;

- 1- Hoja de vida Director de Interventoría
- 2- Hoja de vida Residente de Interventoría 1
- 3- Hoja de vida Residente de Interventoría 2
- 4- Hoja de vida Residente de Interventoría 3
- 5- Hoja de vida Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos
- 6- Hoja de vida Auxiliar interventoría 1
- 7- Hoja de vida Auxiliar interventoría 2
- 8- Hoja de vida Auxiliar interventoría 3
- 9- Hoja de vida Auxiliar administrativo
- 10- Hoja de vida especialista en hidráulica
- 11- Hoja de vida Especialista en estructuras
- 12- Hoja de vida Profesional ambiental
- 13- Hoja de vida Profesional Social
- 14- Hoja de vida Inspector SISO

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS

Anexo: (262) Folios

ANEXO 11

Popayán, 25 de enero 2022

INGENIERA
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRMA COLOMBIA RURAL”

Asunto: Revisión y recomendaciones de diseño de placa huella.

Después de realizada la revisión del diseño propuesto en la cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del PROGRAMA COLOMBIA RURAL, se determina lo siguiente:

- El proyecto no tiene ninguna de las restricciones del numeral 8 de la página 18 de la cartilla.
- En la cartilla pagina 166 numeral 8.1.3 Estructura tipo placa huella, dice que ***El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio aproximados en tangente de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada,*** ponemos en consideración la posibilidad de realizar anchos de placa en concreto entre 1m y 1,2m, para tener una mayor área de transitabilidad para los vehículos de carga pesada y teniendo en cuenta que el ancho de calzada es aproximadamente de 6 metros, se debe alargar los espesores porque el ancho total de la placa huella propuesto en la cartilla es de 4.30 mts.
- En la cartilla pagina 170 se muestran 4 tipos de diseño, en la visita realizada el 14 de enero de 2022 al sitio de obra, se pudo visualizar que en este momento se encuentra la vía con un marial de afirmado en buen estado, con una consolidación natural dada por el paso constante de vehículos. Para nosotros sería un error remover esta capa porque tendríamos el riesgo de debilitar la estructura existente y si en esta labor se presentan lluvias se podría perder más material del considerado, por reposición del mismo, para la nivelación de esta capa se recomendaría solo adicionar a la existente máx. 10 cm y así trabajaríamos con una estructura totalmente consolidada que garantizaría estabilidad a la placa huella.

El diseño propuesto sería entonces el que esta CON MATERIAL GRANULAR y con espesor de placa de 0,20 m y barras #4.



- Se debe realizar unos apiques cada 100 metros para determinar el espesor de la capa de afirmado existente y así determinar la capa a adicionar de material granular.
- Se hace necesario realizar un levantamiento topográfico para poder realizar un diseño de la placa huella y así determinar cantidades y alcance final del proyecto.

Debido a lo anteriormente dispuesto solicitamos se nos indique si es válido el diseño propuesto y si se aprueba la realización de apiques y topografía, para iniciar con dichas actividades que son anteriores al inicio de construcción de la placa huella.

Atentamente,

Ingeniero
Julián Lizandro Gonzales Casas
Contratista de obra

Popayán, 25 de enero 2022

INGENIERA
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRMA COLOMBIA RURAL"


Asunto: Solicitud prorroga

El día 14 de enero de 2022 se realizó el reconociendo al sitio donde se va a ejecutar la construcción de la placa huella en la vereda Domingullo del municipio de Santander de Quilichao, con personal de la secretaria de infraestructura del municipio de Santander de Quilichao, Interventoría y Contratista de obra, donde se pudo verificar que se hace necesario la revisión del diseño contemplado en la cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del PROGRAMA COLOMBIA RURAL, también se debe realizar un estudio geotécnico para determinar espesores de las capas existentes, hacer una topografía y realizar diseño de la placa huella con accesos; con los anteriores insumos se debe hacer un balance real y así se tendrá el alcance del proyecto.

Debido a las actividades descritas y sabiendo que estas son anteriores al inicio de la construcción de la placa huella solicitamos se realice una adición en tiempo de 4 meses, para así poder hacer los trabajos en su totalidad.

Quedo atento a su respuesta y comentarios.

Cordialmente,



Ingeniero
Julián Lizandro Gonzales Casas
Contratista de obra

ANEXO 12

INFORME VISITA DE N° 1**PROGRAMA DE GESTION SOCIAL**

Se realiza contacto inicial con el personal del Contratista, Residente Técnico, Residente Social, Ambiental y apoyo administrativo, se realiza inducción al Residente Social explicando los requerimientos respecto del Programa de Gestión con sus componentes, la entrega del Informe Mensual y demás requerimientos de acuerdo a lo requerido por INVIAS.

COMPONENTES

1. Atención a la comunidad
2. Información y divulgación
3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos
4. Cultura vial y participación comunitaria
5. Contratación de mano de obra.

1. Atención a la Comunidad**Objetivo:**

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades municipales y representantes de todos los sectores sociales del Área de Influencia del proyecto presenten.

Se solicita al Residente Social del Contratista realizar la instalación y adecuación del punto de atención a la comunidad, teniendo en cuenta la relevancia de este componente debe ser ubicado en un lugar central de fácil acceso a la comunidad y sobre el tramo objeto de intervención, este sitio debe identificarse con el correspondiente aviso, se debe instalar el buzón de sugerencias. El punto será atendido por el Residente Social en el aviso anexara el día, horario de atención y número de teléfono del Residente Social, para conocimiento de la comunidad en general, no obstante se realizaran atenciones adicionales en caso que se requiera por parte de la comunidad.

El aviso deberá contener la siguiente información:

- ✓ Nombre del proyecto
- ✓ Logos INVIAS, logo del consorcio.
- ✓ Día, horario de atención y número de teléfono del Residente Social

En caso de presentarse solicitudes por parte de la comunidad en el punto de atención, estas serán entregadas a la Interventoría en el informe de Gestión Social Mensual. Para el

cierre social del proyecto, se deberán presentar la paz y salvos expedidos por parte de los propietarios de los predios que presenten sus solicitudes, cierre de todas las manifestaciones ciudadanas y el cierre de las actas de compromiso.

La Instalación del buzón de Sugerencias tiene como objetivo principal facilitar a la comunidad la recepción de las quejas, reclamos e inquietudes relacionadas con el proyecto, teniendo en cuenta que el tramo de la vereda DomingUILLO es corto se ubicará uno en el Punto de Atención a la Comunidad. Para llevar a cabo esta actividad, se levantará un acta de solicitud de permiso con la persona responsable del lugar, en este caso el Rector de la Institución Educativa DomingUILLO.

En el informe mensual se deberá anexar acta de apertura buzón de sugerencias, evidencia fotográfica del punto de atención y de la apertura del buzón.

2. Información y Divulgación

Objetivo:

Dar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la comunidad del área de influencia Directa, a las autoridades locales, Junta de Acción Comunal y líderes comunitarios. Para este fin se deberán desarrollar las siguientes actividades:

- ✓ Reunión de Inicio (Socialización) en la cual se informara a la comunidad sobre las actividades a realizar, las características técnicas del proyecto, ubicación del Punto de Atención al Ciudadano, levantamiento de Actas de Vecindad, requerimiento de mano de obra para el proyecto. Lo anterior con el objeto de manejar la información desde el proyecto y evitar que agentes externos al contratista, divulguen información falsa o generen expectativas igualmente falsas en la comunidad. Esta reunión fue realizada el día 28 de Enero de 2022, contando con la asistencia de los miembros de la comunidad, ente territorial, comunidad educativa, interventoría y personal del contratista. Al finalizar la reunión se acuerda la realización de un segundo encuentro en el cual se llevara a cabo la elección del Comité de Veeduría y se proporcionara información técnica respecto del desarrollo de proyecto.
- ✓ Reunión de Finalización esta debe llevarse a cabo antes de concluir las actividades de obra, cuando se tenga un avance del 95%, se realizará una (1) reunión de finalización para presentar el estado final de la obra, recordar las características técnicas, ilustrar las medidas necesarias para su mantenimiento y



preservación, dar a conocer las acciones desarrolladas por la gestión social y ambiental ejecutada durante toda las etapa pre constructiva, constructiva y las actividades que se realizaron por la parte técnica del contratista con el Comité de Participación Comunitaria.

- ✓ Reuniones Extraordinarias. Se realizaran en caso de que las actividades de obra lo requieran, la comunidad lo demande o la interventoría lo exija. Dependiendo de la situación a tratar, se llevaran a cabo en el área de influencia directa del proyecto

En este punto también se tendrá en cuenta la divulgación mediante volantes, para casos específicos que lo requieran no obstante teniendo cuenta que el tramo donde se encuentra ubicada la comunidad es corto es factible realizarlo de forma personalizada o mediante perifoneo.

En el informe mensual deberá anexarse evidencia de los volantes, registro fotográfico de las actividades de divulgación realizadas, evidencia de la convocatoria a la comunidad, registro fotográfico del desarrollo de las reuniones.

3. Manejo de Infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo:

Realizar el levantamiento de las actas de vecindad de los predios aledaños a la vía, correspondientes a los puntos de intervención, antes del inicio de las actividades constructivas de los mismos. Como evidencia se deben entregar las actas firmadas por los propietarios de los predios en el informe correspondiente al mes de Febrero de 2022.

Para esta actividad deberá utilizarse el formato INVÍAS vigente, el Residente Social del Contratista refiere tener conocimiento del formato y el proceso del levantamiento de las actas. En el formato se encuentra el registro fotográfico, en el cual se puede evidenciar el detalle de las condiciones en las que se encuentra el predio objeto de la visita; el nombre completo y cargo de los profesionales responsable de esta actividad, tanto por parte del contratista, así como de la Interventoría, de manera que, una vez sean avaladas las actas de vecindad por la interventoría, se entregará copia del documento al responsable o propietario del predio; copia a Interventoría y el original.

Un vez se finalicen las obras, se procederá al levantamiento del cierre de las actas de vecindad, en los mismos predios donde se generó el acta de vecindad de inicio,

realizando el respectivo registro fotográfico. Estas deberán ser revisadas y aprobadas por la interventoría. Una vez cumplido este procedimiento las actas de vecindad reposaran y estarán a disposición en el archivo de la obra.

4. Cultura vial y participación comunitaria

Objetivo:

Promover espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto

Se solicita al Residente Social la constitución del Comité de Veeduría, el cual de acuerdo a lo solicitado por la comunidad se realizara en la próxima reunión, posterior a ello se deberá realizar el registro en la Personería Municipal.

En el informe mensual correspondiente al mes de Febrero el Residente Social deberá entregar el acta de elección del comité de veeduría y la correspondiente resolución o en su defecto la evidencia del radicado en personería municipal.

5. Contratación de mano de obra


Objetivo:

Vincular personal de la región teniendo en cuenta su conocimiento en actividades de construcción.

La convocatoria para recibir las hojas de vida de mano de obra no calificada, fue realizada en la reunión de socialización de inicio de obra. Las hojas de vida serán recibidas por el Residente Social en el punto de atención a la comunidad, así mismo se tendrán en cuenta aquellas que sean recibidas por el Ingeniero Residente de obra, teniendo en cuenta que su presencia en el área es permanente. Se tendrá en cuenta que el 60% de mano de obra no calificada deberá residir en la zona y el 10% será población en condición de vulnerabilidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACION PROYECTO





SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA

Trabajadora Social

ANEXO: ACTA DE REUNION 001

LISTADO DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIALIZACION



ARA INGENIERIA SAS

ACTA DE REUNIÓN

Versión 1 de 2 de Septiembre de 2019

REUNIÓN INSTITUCIONAL

☐

REUNIÓN DE CAPACITACIÓN:

☐

REUNIÓN INTERVENTORIA

☐

REUNIÓN COMITÉ VEEDOR:

☐

HORA DE INICIO: 7:00 pm

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

☐

OTRA: Socialización

HORA FINALIZACIÓN: 9:00 pm

OBJETO: Socializar a la Comunidad Proyecto Pavimento Placa Huella Via Panamericana - Guaitala

LUGAR: Institución Educativa Domingillo

ORDEN DEL DIA

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Saludo y Presentación | 5. Intervención Ente Territorial |
| 2. Información Contrato 617-2021 | 6. Aspectos Ambientales |
| 3. Presentación Actividades Programa | 7. Resolución de Inquietudes |
| 4. de Gestión social | 8. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la Reunión con la Intervención del Ingeniero Victor Mera Residente del Contratista, da la bienvenida a los asistentes comunidad, docentes de la Institución Educativa Domingillo e Interventoria. A continuación refiere que el personal de la Administración Municipal presentan retraso debido a las condiciones del clima.

El ingeniero Victor procede a dar a conocer la información técnica del contrato 617-2021 refiere que el valor del contrato es de \$485.000 millones de pesos es adjudicado por el Municipio de Santander de Quilichao, para el desarrollo del proyecto se encuentra la Interventoria ARA Ingenieria SAS asisten el Residente Técnico Ingeniero Adrian Bolaños, la Profesional Social Sandra Liliana Pienda Meria y por parte del contratista se encuentran el Ingeniero Residente Victor Mera, Residente Social Miller Oswaldo Fernandes Antropologo, la Ingeniera Ambiental Beatriz Fernandes y el Apoyo Administrativo Emanuel Latorre.

El ingeniero Mera hace referencia a los aspectos técnicos de manera clara y de fácil comprensión para los asistentes por parte de la comunidad refiere que el alcance son 3 alcantarillas, una balsa en concreto, un filtro lateral y la construcción de la placa huella.

PÁGINA: 1 DE: 6

FECHA: Enero 28/22 CONSECUTIVO: 001



El Ingeniero Mera informa que a partir del 31 de Enero del presente año se dará inicio al levantamiento de Actas de Veeduría por parte del Residente Social. Antropólogo Miller Fernández como parte del desarrollo del Programa de Gestión Social para la explicación de este punto da la palabra al profesional social quien se presenta y procede a dar a conocer los componentes del programa social, refiere que el objetivo de este es dar un manejo adecuado al impacto social generado por la realización de la obra tales como cambios en la rutina diaria de la comunidad entre otras. De igual forma se busca que la comunidad sea conocedora del impacto positivo de la obra en mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Hace referencia a los programas del plan de Gestión Social.

1. Atención a la comunidad: el objetivo es recibir, atender y dar respuesta a todas las manifestaciones de los habitantes de la zona y áreas de influencia. este se ubicara en la Institución Educativa Dominguito lugar de fácil acceso a los habitantes sera ubicado debidamente identificado, conlara con el horario de atención del profesional social numero de telefono y se ubicara un buzón de sugerencias para las solicitudes de los actores.

2. Informados y Divulgación: El objetivo es dar información clara, veraz oportuna y suficiente a la comunidad del area de influencia Directa, a las autoridades locales, consejo comunitario, Junta de acción comunal líderes comunitarios para esto se desarrollaran una reunion de inicio y una reunion final las cuales son de caracter informativo en caso de requerirse se realizaran reuniones extraordinarias.

3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos: se llevara a cabo levantamiento de Actas de Veeduría de los predios aledaños al lugar de desarrollo del proyecto.

4. Participación Comunitaria: El objetivo principal de este programa es promover espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Veeduría el cual realizara



el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.
5. Contratación Mano de Obra: el profesional social
realizará la recepción de hojas de vida de personal
de mano de obra no calificada residentes en el
área de influencia del proyecto a fin de vincularlos
para el desarrollo de las actividades constructivas.

Retoma el Ingeniero Mera haciendo referencia e
informando a los asistentes que se ha dado inicio
a algunas actividades de índole técnico como es
el levantamiento topográfico lo cual ha permitido
la elaboración del presupuesto inicial, informa que
el alcance del proyecto son 600 metros lineales. Para
el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el
tipo de vehículos que transitan por la zona con lo
cual fue definido el espesor de la placa huella,
da una explicación clara de lo que es una placa
huella, como esta compuesta, los materiales a
utilizar hace énfasis en la calidad de los mismos
así mismo hace referencia a los maestros y
personal de obra y la experiencia que cuentan
para el desarrollo de este tipo de proyectos. Así
mismo refiere que la fecha de finalización de
la obra es el 12 de julio de 2022.

A continuación realiza su intervención la Arquitecta
Paula Ace Secretaria de Infraestructura hace
referencia al desarrollo del Proyecto y el acompañamiento
que se llevará a cabo por parte de la Administración
Municipal y saluda a los asistentes que realicen
sus intervenciones a fin de resolver inquietudes.
Interviene el Señor Pector de la Institución Educativa
Dominguito quien saluda información relacionada con
los cierres temporales de la vía por cuanto se
hace necesario realizar un plan de contingencia
por parte de la comunidad Educativa. El Ingeniero
Mera refiere que el contratista entregará semanal-
mente la programación de los cierres temporales de
la vía.



Interviene la Ingeniero Ambiental Beatriz Fernández quien hace referencia a los cierres temporales de la vía, las rutas alternas los pasos peatonales lo cual se está definiendo en la etapa de pre-construcción refiere que para este fin el Contra-ista cuenta con un plan de manejo de tránsito el cual se dará a conocer a la comunidad de forma oportuna mediante el plan de comunicaciones para lo cual se utilizará volanteo, perforneo, se brindará información por medio de la emisora local etc.

Continua un miembro de la comunidad quien solicita información de la longitud y el manejo que se va a dar a los acueductos de la zona, así mismo solicita que se proporcione espacio de participación al Consejo comunitario. La secretaria de Infraestructura brinda respuesta a la inquietud y refiere que posterior al estudio topográfico se definirá el tramo a ejecutar y que se tendrá en cuenta el ancho de la vía puesto que este es de mayor medida de lo establecido en la cabilla de Inyas. Respecto de la solicitud de la participación del Consejo Comunitario refiere que uno de los miembros del mismo hará parte del comité de Veeduría.

Un miembro de la comunidad habitante de la Vereda La Amnconada solicita que se realice un mejoramiento de la vía alterna de esta vereda la secretaria de Infraestructura refiere que el mejoramiento de la vía de las veredas La Amnconada y Loma del Medio será realizada por parte de la Administración Municipal.

Nuevamente Interviene el Ingeniero Mera manifestando que en quince días se tendrá el dato exacto del alcance del proyecto, ubicación de alcantarillas y demás aspectos técnicos.



Nuevamente interviene el Profesional Social brindando la explicación respecto de la elección del Comité de Veeduría Solicita a los asistentes la postulación a fin de realizar el levantamiento de la correspondiente acta y registro en la personería Municipal. Interviene la comunidad y solicitan un espacio de tiempo prudencial a fin de que la comunidad se pueda reunir y definir de manera interna quienes harán parte de este comité. Se aclara que los miembros del Comité no necesariamente deben tener conocimientos en obras de construcción, no obstante la comunidad refiere que al menos uno de los miembros del comité es para ellos importante que cuente con este tipo de conocimiento.

El profesional social refiere que la Veeduría es la voz de la comunidad ante el contratista, la interventora y la administración municipal. La Secretaria de Infraestructura refiere que la comunidad en general ejerce el papel de Veedor en el desarrollo del proyecto.

El Ingeniero Vera informa nuevamente para los que llegaron en el momento que a partir del 31 de Enero se inician labores de topografía y apiques en la vía por tanto había personal de obra en el trayecto de la vía.

Otro de los miembros de la comunidad solicita información sobre la disposición de escombros y material de excavación la Ingeniera ambiental refiere que se realizara de acuerdo a la norma y en los sitios establecidos por la Administración Municipal y dando el manejo ambiental establecido para la preservación del medio ambiente.

El Ingeniero Victor Herra agradece la asistencia de los presentes, invita a la comunidad a hacer parte activa del desarrollo del proyecto y que se realizara una segunda reunión a fin de informar los aspectos técnicos finales del inicio del proyecto.

[illegible][illegible]



ARA INGENIERIA SAS

ASISTENCIA A REUNION

FECHA 6/09/2019

REVISOR T. SOCIAL

APROBADO GERENTE

VERSIÓN 1

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PROGRAMA "VIVIENDA Rural"

REUNION CON LA COMUNIDAD

RESPONSABLE: SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA,
TRABAJADORA SOCIAL

FECHA:

Enero 28/22

HORA DE INICIO

7:00 pm

HORA DE FINALIZACION:

9:00 pm

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Edilso Zapata M	Habitante	Edilso
2	cristhan julian p.	Habitante	cristhanjulianp.
3	yibi pardo castro	habitante	yibipardo
4	Paula Andrea Arce E.	Secretaria de Infraestructura	Paula
5	Gerardo Sastrella	QVI Tante	Gerardo
6	Enzo Palacios	Presidente JAC	Enzo
7	Fabulón Meléndez D	Profesor	Fabulón M.
8	Jairo Galvín	el Toro	Jairo Galvín
9	Enzo Barrios	Toro	Enzo Barrios
10	DIOXIN	TORO	DIOXIN
11	Sandra Hugo	Toro	Sandra
12	JOZZY Alejandro Robledo	DEADOR	JOZZY.
13	BERNARDO DAVILA D	RESIDENTE JAC	Bernardo Davila D
14	Kenny campo	Loma del medio	Kenny campo
15	Juan A. Hernandez Varela	Director Vivero	Juan A. Hernandez Varela
16	RAFAEL CARBONERO CAMPO	loma del medio	RAFAEL CARBONERO C
17	ANA ROSA CAMPO	loma del medio	ANA ROSA CAMPO
18	Francy Elena Diaz Paz	Dominguillo	Francy E. D
19	Jesús María Díaz	Dominguillo	Jesús María Díaz
20	Angela Carrocco Arz	Alcaide	Angela Carrocco Arz
21			
22			
23			
24			

SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA

Trabajadora Social

Celular

El carme

3176887666

31168894

20

3163726889

3128832248

3172891594

3127769563

3137657766