


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1643-2021



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Informe mensual No.3
Periodo: 01 al 28 de febrero de 2022

1. INTRODUCCION:

El Instituto Nacional de Vías, realizo mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-049-2021 convocatoria para la interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2" Asignándolo mediante el contrato No 1643-2021 a **Ara ingeniería SAS**.

El INVÍAS suscribió convenios interadministrativos con municipios en el Departamento de Cauca cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", producto de ello los municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, GUACHENE, MIRANDA, SUAREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", para lo cual se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de seis (6) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR A INTERVENIR
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA- TIERRADURA-PADILLA
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRER – EL RECREO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM. MORALES

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2.1 LOCALIZACION:


El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda y Suárez en el Departamento de Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR	LONGITUD KM
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA	22.4
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA	13.7
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES	15
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON	4
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA – TIERRADURA-PADILLA	11.61
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRERA – EL SECRETO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM. MORALES	18.61

El alcance de la interventoría consiste en desarrollar las actividades de seguimiento y control integral de los contratos de obra.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VIAS:



El presente documento corresponde a la atención del deterioro que presentan las diferentes vías terciarias de los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Suarez y Guachené, enmarcados dentro del Programa "Colombia Rural".

Municipio de Santander de Quilichao

En recorrido inicial a la vía Panamericana -Quinamayo – Capilla de Dominguillo – Crucero El Asomadero - Crucero Las Monjas – Crucero Hacienda Vilachi – Crucero Canoas – California – 3 Quebradas – Guatitallá, se pudo evidenciar que la vía presenta un deterioro en su superficie de rodadura con cunetas profundas en algunos sectores que afectan el ancho de la calzada, debido a la ausencia de obras de drenaje de la vía, tales como alcantarillas, por ello es necesario la atención en esta vía con la construcción de un tramo de placa huella el cual se definió su ubicación en la vereda dominguillo donde se ubica el colegio de esta vereda y también el asentamiento de varias viviendas, además de la construcción de alcantarillas, filtros, una batea en concreto y obras de mantenimiento rutinario y periódico.

Municipio de Caloto

En recorrido de inspección inicial a la vía Marañón – Alba – Morales - La Palomera, se pudo verificar el alto deterioro que presenta en su superficie de rodadura, debido a baches, ahuellamientos, existencia de sobre tamaños en la superficie, ausencia de obras drenaje, como alcantarillas, cunetas que permitan la

conducción adecuada de aguas superficiales, es por esto que se realizara la atención de esta importante corredor vial con la construcción de tres tramos de placa huella, el primero en la vereda de La Palomera (240 ml aproximadamente), el segundo en la vereda de Morales – El Trincho (220 ml aproximadamente), y por último en la vereda Los Tanques (340 ml aproximadamente), además de la construcción de nuevas alcantarillas, y actividades de conformación de la calzada e instalación de material de afirmado en los sitios priorizados.

Municipio de Corinto

En la visita inicial realizada a la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Corinto hacia el corregimiento de los Andes, precisamente donde finaliza la placa huella existente saliendo del casco urbano y terminando ya sobre la vereda Miravalle, se evidenció que esta vía se encuentra en material de afirmado, con un ancho promedio de calzada de 6 metros, no cuenta con cunetas y las 3 alcantarillas ubicadas en este tramo en tubería de 24", se encuentran colmatadas y sin funcionamiento, es por eso que se atenderá esta vía con la construcción de placa huella, iniciando exactamente donde finaliza la placa huella existente con una longitud aproximada entre 800 y 100 ml, además como mínimo la construcción de 3 nuevas alcantarillas, y actividades de mantenimiento periódico como es la conformación de la calzada y suministro e instalación de material de afirmado.

Municipio de Miranda.

La vía Miranda – la Munda – Tierradura – Padilla, actualmente presenta un avanzado estado de desgaste de su capa de rodadura, con ausencia de cunetas y con pendientes bajas lo cual ocasiona una difícil evacuación de aguas superficiales en la mayor parte de la vía, en el sector definido a intervenir con la construcción de placa huella, se evidencia una superficie de rodadura en mal estado, con acumulación de escombros y falta de obras de drenaje para la correcta conducción de aguas superficiales, por dichos motivos se realizara el mejoramiento de esta vía con la construcción de un pavimento tipo placa huella, además de obras complementarias como son filtros, cunetas y obras de mantenimiento rutinario como; la conformación de la calzada e instalación de material de afirmado en los sitios más críticos.

Municipio se Suarez

En recorrido inicial de la vía Playa Rica – Alejandría – La Chorrera – El Secreto – El Diviso – Carmelita – Lim. Morales, se evidenció una vía con superficie predominante en afirmado en regular estado con un ancho promedio de calzada

que varía entre 4.5 y 5.0 m, actualmente el tramo definido para intervenir con la construcción del pavimento tipo placa huella (aproximadamente 800 ml), presenta deficiencia en obras de arte transversales tipo alcantarilla, ya que cuenta con muy pocas de estas y en tubería de 24", que además presentan colmatación de material lo que impide que presten un funcionamiento adecuado, es por esto que es necesario la construcción de nuevas alcantarillas en tubería de 36".

Municipio de Guachené

Hasta la fecha del presente informe no ha sido posible realizar la visita inicial a la vía Golondrinas - El Jigal - Santa Clara - El 55 - Loma Grande - Sauce - Churo Tablón en el municipio de Guachené debido a que este se encuentra en proceso de licitación.

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución.

La interventoría realiza seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte de los contratistas de obra, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o mantenimiento, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje y seguridad vial, según corresponda.

Actividades de mejoramiento:

- Construcción de placa huella
- Construcción de obras de drenaje (alcantarillas y bateas)
- Construcción de Filtros

Actividades de mantenimiento periódico

- Conformación de calzada existente
- Suministro e instalación de afirmado



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



3. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

MUNICIPIO	SANTANDER DE QUILICHAO
Contratista	JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
Contrato No.	617 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca en el marco del proyecto Colombia Rural.
Valor del Contrato	\$ 985.828. 235.00
Valor del Anticipo	20 % de 197.165. 647.00
Plazo Actual	Hasta el 12 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	28/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	12/06/2022
Supervisor	Ing. Paula Andrea Arce

MUNICIPIO	CALOTO
Contratista	CONSORCIO HUELLAS 2021
Contrato No.	200 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía rural "Marañón-Alba-Morales-Palomera" del municipio de Caloto-Departamento del Cauca
Valor del Contrato	\$ 998.060. 257.00
Valor del Anticipo	30 % de 298.418.077,10
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	29/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Mario Andrés Mosquera

MUNICIPIO	CORINTO
Contratista	CONSORCIO CORINTO PC
Contrato No.	304 DE 2021
Objeto:	Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales en el marco del programa Colombia rural
Valor del Contrato	\$ 981.477. 032.00
Valor del Anticipo	50 % de \$490.738. 516.00
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	31/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Arq. Adrián Vélez



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



MUNICIPIO	GUACHENÉ
Observación	El municipio ha revocado la apertura de la licitación pública en dos oportunidades, la primera mediante resolución No. 510 de 2021 del 22/11/2021 ya la segunda mediante resolución No. 545 del 13/12/2021. En este momento el municipio se encuentra nuevamente en proceso para dar apertura a una nueva licitación pública.

MUNICIPIO	MIRANDA
Contratista	DRC INGENIERÍA SAS
Contrato No.	1010-12-004-522- 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía Miranda-La Munda-Tierradura-Padilla del municipio de Miranda Cauca
Valor del Contrato	\$ 867.038. 664.00
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado	6 meses según Otro si No.1
Fecha de Iniciación	17/01/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Claudia Patricia Oyola

MUNICIPIO	SUÁREZ
Contratista	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022
Contrato No.	F1-F14-214-23-12-2021
Objeto:	Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural", en el municipio de Suárez Cauca
Valor del Contrato	\$ 1.000.000.000
Valor del Anticipo	30 % de \$300.000. 000.00
Plazo Actual	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de Iniciación	26/01/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Sandra Samara Sarria Erazo

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

Durante el presente mes, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2022, se realizaron siguientes las actividades:

Municipio de Santander

- El día 04 de febrero de 2022, mediante documento ARA-1643-217-004 interventoría realiza observaciones correspondientes a la documentación remitida por el contratista respecto a lo solicitado en requerimiento ARA-1643-217-001, además de esto se le solicita documentación adicional con respecto a la caracterización de materiales y equipos a usar en obra una vez se inicie actividades en la vía.
- El contratista de obra mediante correo electrónico con asunto “Anexos Placa Huella K0+000 – K772.271, remitió a interventoría un diseño inicial de placa huella basado en la cartilla Colombia Rural de Invias, con planos planta-perfil, carteras y modulación, para la respectiva revisión por parte de interventoría, está pendiente diseño definitivo y presupuesto ajustado con base a los diseños.
- Entre el día 23 y 26 de febrero de 2022, debido al paro armado anunciado en el país, se presentaron problemas de orden publico en la vía que conduce entre Popayán y Santander de Quilichao, por este motivo el contratista informo a interventoría que el personal que se encontraba adelantando el levantamiento de actas de vecindad no pudo finalizar esta tarea.
- El día 28 de febrero de 2022 el contratista remite documento a interventoría, dando a conocer las actividades realizadas entre el día 14 de enero y 28 de febrero de 2022, en el cual mencionan además que el día 28 de febrero harán entrega a interventoría del diseño completo y definitivo del tramo de placa huella a construir junto al balance real del proyecto e informan también que los se encuentran realizando el levantamiento de actas de vecindad y finalizando la elaboración del documento PAGA.

Municipio de Caloto

- El día 08 de febrero de 2022, el contratista Consorcio Huellas 2021 remite a interventoría mediante correo electrónico parte de la documentación solicitada el día 28 de enero de 2022, entre ella las hojas de vida del personal, cronograma de actividades de obra, relación mínima del equipo a utilizar en obra y documento PAGA, los cuales son revisados por interventoría.

- La interventoría mediante documento ARA-1643-200-002 de fecha 18 de febrero de 2022 solicitó al contratista de obra dar inicio de manera urgente a las actividades de obra, recordando que desde el día 18 de enero de 2022 se realizó visita inicial para reconocimiento de los tramos a intervenir y hasta la fecha no se ha remitido el ajuste a los diseños, por tal motivo se solicita al contratista atender estas solicitudes para el día 21 de febrero de 2022 y poder dar inicio inmediato a las actividades en obra
- El día 21 de febrero de 2022 el contratista remitió mediante correo electrónico a interventoría, memoria de cálculo y planos del diseño de placa huella de los tres tramos a intervenir en esta vía para su respectiva revisión y aprobación.
- El día 22 de febrero de 2022 se llevó a cabo comité técnico en el cual se realizó recorrido de los tres tramos a intervenir y se localizó el PR inicial y final de cada tramo de acuerdo a los diseños presentados por el contratista, también se realizó recorrido conjuntamente entre contratista, interventoría y el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Palomera para dejar definido los tramos más críticos que necesitan ser intervenidos con la conformación de la calzada y adición de material de afirmado. En este mismo comité el contratista de obra solicita a interventoría estudiar la propuesta de remplazar el pavimento tipo placa huella en los tramos de Morales y Los tanques por un pavimento rígido, conservando el ancho y longitud del pavimento en cada sector, para lo cual interventoría solicita al contratista realizar entrega de un nuevo diseño incluyendo la nueva propuesta, acompañado de un balance de obra para ser revisado y verificar que no se afecten las metas físicas iniciales y posteriormente ver si es viable esta opción.
- El día 28 de febrero de 2022 el contratista remite a interventoría vía correo electrónico, los planos de placa huella en la vereda La Palomera con las correcciones de acuerdo a las observaciones realizadas en el comité de obra realizado el día 22 de febrero de 2022, para así poder dar inicio a las actividades de obra en este tramo la primera semana de marzo.

Municipio de Corinto

- El día 18 de febrero de 2022 interventoría remite requerimiento ARA-1643-304-002 con asunto "Solicitud de inicio de actividades de obra" donde se menciona que habiendo firmado ya acta de inicio y realizado la visita de reconocimiento de los tramos a intervenir, se debe dar inicio a las actividades de obra, pero se presenta incumplimiento por parte del

contratista al no remitir la documentación requerida con anterioridad, principalmente el ajuste al diseño de la cartilla Colombia Rural

- El día 22 de febrero de 2022 se realiza recorrido de obra entre municipio, interventoría y contratista para para verificación de espacio por donde circulará el tránsito vehicular de este vía, una vez que la misma sea cerrada para dar inicio de actividades de obra, en ese sentido el secretario de obras como parte de los compromisos, manifiesta que consultará la posibilidad de construir un carreteable en un predio adyacente al tramo a intervenir con el fin de no ver afectado el tránsito vehicular mencionado, así mismo el contratista se compromete a remitir documentos que han sido solicitados con anterioridad por parte de interventoría, estos compromisos quedan consignados en el acta de comité que se levanta en la visita.
- El día jueves 24 de febrero de 2022 interventoría remite el plan de inversión de anticipo del contratista CORINTO PC, una vez ha sido revisado para que este continúe con los trámites correspondientes para el desembolso del anticipo por parte del encargo fiduciario.
- El día 24 de febrero de 2022 el contratista envía correo electrónico asunto “Envío de documentación Empresa PETRAE”, en el cual adjunta documentos de la cantera de donde realizará el suministro de materiales como subbase y los agregados pétreos para las mezclas de concreto, información que es revisada por parte de interventoría.
- El día 25 de febrero de 2022 el contratista envía correo electrónico asunto “Diseño de Mezclas contrato de obra No. 304-2021”, en el cual adjunta diseño de mezcla para concretos de placa huella en el cual utiliza triturado y arena de la planta Petrae y cemento estructural Argos, esta información es revisada por parte de interventoría.

Municipio de Miranda

- El día 17 de febrero de 2022 el contratista envía correo electrónico a interventoría con asunto “RV: HOJA DE VIDA OBRA MIRANDA LA MUNDA” donde adjunta hojas de vida de personal, las cuales se revisan por parte de interventoría con el fin de que cumplan con lo establecido en pliegos de condiciones del proceso contractual.
- El día 18 de febrero de 2022 interventoría remite requerimiento ARA-1643-522-001 con asunto “Solicitud de inicio de actividades de obra” donde se menciona que habiendo firmado ya acta de inició y realizado la visita de

reconocimiento de los tramos a intervenir, se debe dar inicio a las actividades de obra, pero se presenta incumplimiento por parte del contratista al no remitir la documentación requerida con anterioridad, principalmente el ajusta al diseño de la cartilla Colombia Rural

- El día 21 de febrero de 2022 dando respuesta parcial a requerimiento con consecutivo ARA-1643-522-002 con asunto "Solicitud de inicio de actividades de obra", el contratista remite por medio de correo electrónico con asunto "PAGA PLACA HUELLA- MIRANDA", el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA Placa Huella Municipio Miranda, para la correspondiente revisión y aprobación por parte de ARA INGENIERIA SAS interventor del contrato de obra
- El día 24 de febrero de 2022 la secretaria de infraestructura del municipio de Miranda Ingeniera Claudia Patricia Oyola Escobar requiere por medio de correo electrónico a DRC INGENIERIA S.A.S. la entrega de la minuta contractual con estampillas, La entrega de los ajustes a los diseños tipo Invias de la cartilla Colombia Rural y le solicita adelantar las acciones que permitan la ejecución de la obra.
- El día 25 de febrero de 2022 interventoría remite a DRC INGENIERIA S.A.S. requerimiento con consecutivo ARA-1643-522-003 y asunto "Reiteración solicitud inicio de actividades de obra" donde se le conmina a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la firma del contrato de obra y hacer entrega información que a través de diferentes requerimientos ha solicitado interventoría y además de eso si no considera necesario realizar ajustes a diseños de la cartilla Colombia Rural manifieste esto a interventoría con el fin revisar la justificación a esto y poder dar inicio de actividades en obra, así mismo de no darse cumplimiento se insta al municipio de Miranda a tomar las medidas correspondientes de acuerdo a las cláusulas contractuales.
- El día 28 de febrero de 2022 el contratista DRC INGENIERIA S.A.S. por medio de correo electrónico con asunto "Documentación DRC Ingeniería SAS (PLACA HUELLA MIRANDA)" relaciona la siguiente información remitida a interventoría: presupuesto de balance, cronograma de actividades, Planos ajustados (formato DWG Auto Cad), diseños, cantidades, cartera eje vial y adjunta archivos con los siguientes nombres: CRONOGRAMA MIRANDA.mpp, CRONOGRAMA MIRANDA.pdf, PRESUPUESTO MIRANDA AJUSTADO A DISEÑO DICONSUL.xlsx, CANTIDADES MIRANDA.xlsx, CARTERA EJE VIAL.xlsx y Planta Perfil Eje

Vial Miranda-Cauca PH V2 (01).dwg . La información remitida será revisada por interventoría y se dará respuesta la primera semana del mes de marzo

Municipio de Suarez

- El día 22 de febrero de 2022 interventoría remite a Consorcio Vías Rurales 2022, requerimiento con consecutivo ARA-1643-214-002 con asunto "Solicitud inicio de actividades de obra" donde se menciona que habiendo firmado ya acta de inició y realizado la visita de reconocimiento de los tramos a intervenir, se requiere de carácter urgente la entrega completa de la de documentación solicitada el día 28 de enero de 2022 mediante documento ARA-1643-214-001 y respecto al ajuste a los diseños se esta a espera a la entrega a interventoría para efectuar la respectiva revisión y poder dar inicio a las actividades de obra.
- El día 24 de febrero el contratista de obra da respuesta a los requerimiento ARA-1643-214-001 y ARA-1643-214-002, remitiendo la documentación solicitada, interventoría realiza la respectiva revisión y observaciones.
- Con documento ARA-1643-214-003 de fecha 28 de febrero de 2022, interventoría solicita nuevamente al contratista de obra los estudios y el ajuste a los diseños de placa huella, recordándole que el día 26 de febrero se vencía el plazo máximo de 30 días según el anexo técnico de su contrato para finalizar y hacer entrega de estos a interventoría, por tal motivo se le requiere de manera urgente dar cumplimiento a esta solicitud en un plazo no mayor a tres días y poder dar inicio a las actividades en obra de forma inmediata.

Municipio de Guachené

- El día 15 de febrero de 2022 interventoría mediante documento ARA-1643-005 solicita a la Alcaldía Municipal de Guachené, información sobre el estado del proceso licitatorio, recordándoles que el contrato de interventoría tiene plazo final hasta el día 30 de junio de 2022 por tal razón es de vital importancia que este proceso se desarrolle con la diligencia posible.
- El municipio de Guachené con documento del día 18 de febrero de 2022 dió respuesta a interventoría sobre el estado del proceso licitatorio, informando que el día 17 de febrero de 2022 ya se radicó ante el Consejo Municipal la solicitud de adición al presupuesto de los recursos del convenio del cual se tendría respuesta a más tardar el día 25 de febrero y el día 28 de febrero la

entidad tiene proyectado como la publicación del proceso en la página del Secop.

- El día 28 de febrero interventoría realizó verificación de lo informado por el municipio de Guachené de tener a esta fecha la publicación del proceso en la página del Secop, pero se pudo evidenciar que hasta este momento no se ha cumplido con esta actividad, la interventoría continuara realizando seguimiento a este proceso con el fin de que realice con la mayor diligencia posible.

Durante los días 21 a 26 de febrero de 2022 se presentaron afectaciones al orden público, debido a que grupos al margen de la ley realizaron bloqueos en las vías principales del departamento, situación que afectó el transporte de materiales y maquinaria a cada uno de los municipios, dicha afectación implicó que no se pudiera dar inicio a actividades de obra durante esta semana.

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS:

Para el periodo no se tienen actividades no previstas de obra.

3.4 INFORME DE AVANCE:

En el presente periodo el contratista de Caloto remitió información de topografía (Memoria de cálculo de diseño, planos), de ajuste a diseños con respecto a esto a se hicieron algunas observaciones por parte de interventoría, al igual el contratista se Santander de Quilichao entrego un diseño inicial, (carteras de topografía, planos plana-perfil, modelación de placa huella, etc.) interventoría realizó la revisión respectiva, se está a la espera de un diseño definitivo acompañado de la memoria de cantidades y un balance de obra con el cual se pueda tener las metas físicas definitivas, para otros se espera poder realizar las correspondientes observaciones en la primera semana del siguiente periodo de ejecución teniendo en cuenta que a pesar de que han enviado información, aun no remiten ajuste a diseños de acuerdo a cartilla Colombia Rural, por este motivo interventoría reitera la obligación que tienen los contratista de entregar esta información teniendo en cuenta que ya se firmaron las actas de inicio y habiendo realizado la visita de reconocimiento de los tramos a intervenir.



3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO.

El contratista del municipio de Santander de Quilichao en el presente periodo realizó entrega de un diseño inicial de placa huella basado en la cartilla Colombia Rural, este ya fue revisado por interventoría, se esta a la espera que haga entrega de diseño definitivo, memorias de calculo y balance final para ser revisados por interventoría y poder dar inicio a las actividades de obra.

El contratista del municipio de Caloto en el periodo del presente informe remitió a interventoría documentación solicitada como; hojas de vida del personal, relación de equipo mínimo a emplear, documento PAGA, cronograma de obra y flujo de caja, plan de inversión del anticipo, diseño de mezclas de los concretos a usar, respecto a los diseños, los cuales fueron revisados por interventoría y realizadas las observaciones respectivas, está pendiente la entrega de caracterización de materiales. Respecto al ajuste de los diseños el contratista hizo entrega de informe y planos en planta y perfil del tramos a intervenir en La Palomera, Morales y Los Tanques, se realizó revisión respectiva por interventoría y observaciones, los cuales fueron enviados por el contratista se espera iniciar actividades de obra por parte del contratista la primera semana de marzo.

El contratista del municipio de Corinto remite plan de inversión del anticipo, el cual es revisado y aprobado por parte interventoría, así mismo envía documentos de la planta Petrae la cual suministra agregados pétreos para las mezclas de concreto y material de subbase, además de esto remite diseño de mezclas, la información remitida es revisada por parte de interventoría, a pesar de que remite información aun se encuentra pendiente documentos como el PAGA, hojas de vida de personal, relación de equipo mínimo a utilizar, actualización de pólizas con acta de inicio y ajuste a diseño de cartilla Colombia Rural, por tal motivo interventoría remite requerimiento reiterando la solicitud de entrega y poder dar inicio de actividades en obra, así mismo queda en comité de seguimiento a la ejecución del contrato.

El contratista del municipio de Miranda se encuentra realizando ajuste al diseño de la estructura de placa huella de la cartilla Colombia Rural, con relación a esto teniendo en cuenta que no se remite ningún avance ni se brinda ninguna información con respecto a este ajuste, la interventoría requiere al contratista para la entrega de documentos pendientes y ajuste al diseño con el fin de realizar la revisión del mismo y poder dar inicio a las actividades de obra, es así como el día 28 de febrero de 2022 el contratista remite cronograma, presupuesto ajustado, carteras de topografía y planos de ajuste los cuales serán revisados y se dará respuesta la primera semana del siguiente periodo mensual de ejecución del contrato de obra, en este momento se encuentra en revisión por parte de interventoría el documento PAGA remitido por el contratista.

El contratista del Municipio de Suarez hasta el momento ha realizado entrega a interventoría de documentación solicitada como; diseño de mezclas, hojas de vida del personal, programación de obra, documento PAGA, permisos de la cantera de material pétreo, listado de materiales y equipo programación y flujo de caja, respecto a la entrega del ajuste al diseño de placa huella con base en la cartilla Colombia Rural, hasta el momento no ha remitido ningún documento, por tal razón la interventoría requirió al contratista hacer entrega de dichos documentos de manera urgente en un plazo no mayor a tres días para poder realizar la revisión respectiva y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATOS DE OBRA:

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-3:**
Se anexan formatos

4.2. Control diario de maquinaria y equipo del proyecto, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-4**

N.A. Para el periodo: No se han iniciado actividades en obra.

4.3 Control diario del personal del contratista de obra, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

N.A. Para el periodo, no se han iniciado actividades de obra

4.4 Información financiera del contrato de obra, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-8**
Se anexan formatos

4.5 Estado general del tiempo, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-10**
N.A. Para el periodo, no se han iniciado actividades de obra

4.6 Ensayos de laboratorio, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-11**
N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.7 Revisión y verificación de pago de aportes legales parafiscales y de seguridad social, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-12**

N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.8 Avance físico y financiero, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-14**
N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**
Se anexan formatos

4.10 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos **MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2**
Para el periodo, no se han aprobado pagos de anticipo, se realizan trámites para legalización de firmas ante Fiducias.

4.11 Seguimiento al programa de obra, formato Project



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



N.A. Para el periodo, no se ha iniciado actividades de obra

4.12 Seguimiento programa de inversiones, formatos MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y MINFRA-MN-IN-6-FR-2

Para el periodo no se han realizado pagos a los contratistas.

4.13 Copia de las actas de comité y reunión, formatos MINFRA-MN-IN-14-FR-1 y MINFRA-MN-IN-14-FR-2

Se anexan las actas de comité generadas en el seguimiento a los contratos de obra.

4.14 Informes semanales de interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2

Se anexan informes semanales 7, 8, 9 y 10.

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Interventor.	ARA INGENIERÍA SAS
Contrato No.	1643 DE 2021
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2
Valor del Contrato	\$ 645.953.947.0.
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actual	6 meses (hasta el 30 de junio de 2022)
Fecha de Iniciación	14/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Gestor del Proyecto	Ing. Miguel Angel Melo
Supervisor	Ing. Jorge Alonso Ortega

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Recorrido entre interventoría y contratistas en los diferentes tramos a intervenir de cada municipio con el fin de realizar algunas verificaciones y poder dar inicio a la ejecución de las obras.
- Reuniones con los contratistas de obra
- Se realizó solicitud de documentación e información contractual a los contratistas de obra.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por los contratistas
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Registro en bitácora de actividades realizadas dentro de la ejecución del contrato.

5.2 INFORMES ESPECIALISTAS:

Se anexa informe de la profesional social de la actividad de socialización realizada en el municipio de Corinto.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- 6.1 Control diario de vehículos y equipo de la interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-5**
Se anexa formato
- 6.2 Control diario de personal de interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-7**
Se anexa formato
- 6.3 Información financiera contrato de interventoría, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**
Se anexa formato
- 6.4 Revisión y verificación de pago de aportes legales y seguridad social, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-13**.
Se anexa formato. Se remite certificación de pago de aportes parafiscales
- 6.5 Seguimiento a las garantías contractuales, formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-16**
Se anexa formato
- 6.6 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos **MINFRA-MN-IN-3-FR-1** y **MINFRA-MN-IN-3-FR-2**
Para el periodo no se tiene respuesta por parte de SVR respecto a la aprobación del desembolso.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista de Caloto solicitó a interventoría en comité técnico realizado el 22 de febrero de 2022, estudiar la posibilidad de remplazar los tramos a intervenir con la construcción de placa huella en los sectores de Morales y Los tanques, por un pavimento rígido, a lo cual la interventoría manifestó que tales cambios se podrían realizar siempre y cuando no se afecten las metas físicas del contrato y se solicitó complementar la propuesta con un nuevo diseño, anexando planos, memoria de cantidades y balance de obra con el fin de poder estudiar la propuesta, esto teniendo en cuenta que el convenio entre el municipio e Invias plantea la construcción de los tramos en pavimento rígido.
- El contratista del municipio de Santander de Quilichao remitió a interventoría un diseño inicial de placa huella, el cual no ha sido el definitivo, se está a la espera que la primera semana de marzo haga entrega a interventoría del diseño definitivo, acompañado de un balance de obra que permita definir la longitud exacta de placa huella a construir.
- En el municipio de Corinto se realiza replanteo del eje en planta, lo cual no quiere decir que el ajuste se encuentre aprobado debido a que se deben realizar modificaciones tales como plasmar en planos detalles de dimensiones de cada uno de los elementos y estructura que componen la placa huella.
- Se está a la espera de que el contratista de obra del municipio de Corinto remita la primera semana del próximo periodo mensual de ejecución del contrato, el Plan De Adaptación De La Guía Ambiental (PAGA) para revisión por parte de Interventoría.
- El día 15 de febrero de 2022 se realiza la reunión organizada por la parte de gestión social donde se conforma la veeduría al contrato de obra con el acompañamiento de la profesional social por parte del contratista de obra de Miranda DRC INGENIERIA S.A.S y el seguimiento por parte de la profesional social de interventoría.
- El contratista de obra del municipio de Miranda remite el día 28 de febrero de 2022 mediante correo electrónico, cronograma de obra en formato Project, presupuesto ajustado de acuerdo a levantamiento topográfico realizado, planos de levantamiento y carteras del mismo, estos documentos serán revisados por parte de interventoría y se dará la correspondiente

aprobación o se realizarán observaciones la primera semana del próximo periodo mensual de ejecución del contrato.

- El contratista del Municipio de Suarez no ha realizado a interventoría la entrega del ajuste al diseño de placa huella a construir en la vereda Villarrica, por tal motivo interventoría requirió hacer mediante oficio el día 28 de febrero hacer entrega urgente de estos diseños con el fin de poder realizar la respectiva revisión y poder dar inicio a las actividades de obra
- Hasta el momento el Municipio de Guachené no ha realizado la publicación del proceso de licitación en la pagina del Secop, la interventoría continuará realizando seguimiento a este proceso para que se cumplan las fechas proyectadas e informadas por el municipio de Guachené en el proceso.

8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO
04/02/2022	ARA-1643-217-004	Solicitud Documentación pendiente
15/02/2022	ARA-1643-005	Solicitud información municipio Guachené
16/02/2022	ARA-1643-006	Entrega de informes semanales y mensual 1
18/02/2022	ARA-1643-200-001	Solicitud inicio de actividades de obra
18/02/2022	ARA-1643-304-002	Solicitud inicio de actividades de obra
18/02/2022	ARA-1643-522-002	Solicitud inicio de actividades de obra
18/02/2022	RA-1643-007	Entrega informe mensual No. 02 y semanales
25/02/2022	ARA-1643-522-003	Reiteración Solicitud inicio de actividades de obra
22/02/2022	ARA-1643-214-002	Solicitud inicio de actividades de obra
23/02/2022	ARA-1643-200-003	Observaciones a planos y diseños presentados
28/02/2022	ARA-1643-214-003	Solicitud entrega de estudios y ajuste de diseños

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
18/02/2022	CVR-2022-001.1	Respuesta a comunicación No. ARA-1643-005 del



CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2



		16 de febrero de 2022 Solicitud de información sobre el estado de proceso licitatorio
21/02/2022	CH200-2021-002	Aclaración oficio ARA-1643-001 solicitud inicio de actividades de obra.
24/02/2022		Respuesta a los oficios ARA-1643-214-001 y ARA – 1643-214-002
28/02/2022		Informe actividades realizadas

8.2 Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.3 FEBRERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

FEBRERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

1

Localización:

MIRANDA - LA MUNDA - TIERRADURA-
PADILLA

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO



Foto No.:

2

Localización:

MIRANDA - LA MUNDA - TIERRADURA-
PADILLA

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO



Foto No.:

3

Localización:

MORALES - PALOMERA

Descripción:

LOCALIZACIÓN PR INICIAL Y FINAL
PLACA HUELLA LA PALOMERA
SEGÚN DISEÑOS



Foto No.:

4

Localización:

MORALES - PALOMERA

Descripción:

LOCALIZACIÓN PR INICIAL Y FINAL
PLACA HUELLA LA PALOMERA
SEGÚN DISEÑOS

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.3 FEBRERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

FEBRERO DE 2022

Área:

TÉCNICA




Foto No.:

5

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

LOCALIZACIÓN PR INICIAL Y FINAL
PLACA HUELLA LA PALOMERA
SEGÚN DISEÑOS

Foto No.:

6

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

LOCALIZACIÓN PR INICIAL Y FINAL
PLACA HUELLA LA PALOMERA
SEGÚN DISEÑOS



Foto No.:

7

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

DEFINICIÓN DE TRAMOS A MEJORAR
CON ADICIÓN DE MATERIAL DE
AFIRMADO

Foto No.:

8

Localización:

CALOTO - VIA MARAÑON - ALBA -
MORALES - PALOMERA

Descripción:

DEFINICIÓN DE TRAMOS A MEJORAR
CON ADICIÓN DE MATERIAL DE
AFIRMADO

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.3 FEBRERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

FEBRERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

9

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO



Foto No.:

10

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO



Foto No.:

11

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD



Foto No.:

12

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No.3 FEBRERO

Proyecto:

CONTRATO No.1643-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

Periodo:

FEBRERO DE 2022

Área:

TÉCNICA



Foto No.:

13

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

MATERIALIZACIÓN DE EJE EN EN
TRAMO DE VIA A INTERVENIR



Foto No.:

14

Localización:

CORINTO - VIA CASCO URBANO
CORINTO - VEREDA MIRAVALLE

Descripción:

MATERIALIZACIÓN DE EJE EN EN TRAMO
DE VIA A INTERVENIR

ANEXOS

ANEXO 9. ACTAS DE COMITÉ TECNICO.
ANEXO 10. CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 11. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 12. INFORME EJECUTIVO SOCIAL

ANEXOS
FORMATOS MINFRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3 VERSION 1 PÁGINA DE																																																																								
		FECHA 28 2 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA PERIODO MES: FEBRERO DE 2022																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 617 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2022 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: CONTRATISTA: JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 985.828.235,00 VALOR ADICIONALES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235,00 AMORTIZACION ANTICIPO: \$ - ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 197.165.647,00 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA																																																																										
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>600</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>3</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td>275</td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td>400</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Placa huella	ML	600	Alcantarillas	UND	3	Mejoramiento	M3	275	Filtros	ML	400	Otros			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td>0</td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Placa huella	ML	0	Alcantarillas	UND	0	Mejoramiento	M3	0	Filtros	ML	0	Otros																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																								
Placa huella	ML	600																																																																								
Alcantarillas	UND	3																																																																								
Mejoramiento	M3	275																																																																								
Filtros	ML	400																																																																								
Otros																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																																								
Placa huella	ML	0																																																																								
Alcantarillas	UND	0																																																																								
Mejoramiento	M3	0																																																																								
Filtros	ML	0																																																																								
Otros																																																																										
AVANCE FINANCIERO <table><tr><th></th><th>Inversión Programada (P)</th><th>INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>I/C</th></tr><tr><td>En el mes:</td><td>3.500.000</td><td>-</td><td>2.000.000</td><td>2.000.000</td><td>57%</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>3.500.000</td><td></td><td>2.000.000</td><td>2.000.000</td><td>57%</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 985.828.235,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 985.828.235,00</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>E/V</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td></td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4</td><td>\$ 985.828.235,00</td><td>0</td><td>\$ 985.828.235,00</td><td>\$ 985.828.235,00</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td></td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4</td><td>\$ 645.953.947,00</td><td>0</td><td>\$ 645.953.947,00</td><td>\$ 645.953.947,00</td></tr></table> E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA). <table><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>3.500.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>3.500.000,00</td></tr></table> * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	En el mes:	3.500.000	-	2.000.000	2.000.000	57%		Acumulado:	3.500.000		2.000.000	2.000.000	57%		VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2021		2022	\$ 985.828.235,00	Total	\$ 985.828.235,00		E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año	Contratista:		2,00	33,33%	4	\$ 985.828.235,00	0	\$ 985.828.235,00	\$ 985.828.235,00	Interventor:		2,00	33,33%	4	\$ 645.953.947,00	0	\$ 645.953.947,00	\$ 645.953.947,00	*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.500.000,00	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL	3.500.000,00
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																																																				
En el mes:	3.500.000	-	2.000.000	2.000.000	57%																																																																					
Acumulado:	3.500.000		2.000.000	2.000.000	57%																																																																					
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																																										
Año	Valor																																																																									
2021																																																																										
2022	\$ 985.828.235,00																																																																									
Total	\$ 985.828.235,00																																																																									
	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año																																																																		
Contratista:		2,00	33,33%	4	\$ 985.828.235,00	0	\$ 985.828.235,00	\$ 985.828.235,00																																																																		
Interventor:		2,00	33,33%	4	\$ 645.953.947,00	0	\$ 645.953.947,00	\$ 645.953.947,00																																																																		
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.500.000,00																																																																									
GESTIÓN PREDIAL																																																																										
GESTIÓN SOCIAL																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL																																																																										
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																																																										
VALOR TOTAL	3.500.000,00																																																																									
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS <table><tr><th>Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>9-feb-22</td><td>10-dic-22</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>9-feb-22</td><td>12-oct-22</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>9-feb-22</td><td>12-jun-25</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>12/06/2022</td><td>12-jun-27</td></tr></table> <table><tr><th>Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>1-dic-21</td><td>12-jun-22</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table> Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:			Amparo	VIGENCIA			Desde	Hasta	Cumplimiento	9-feb-22	10-dic-22	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	9-feb-22	12-oct-22	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9-feb-22	12-jun-25	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y Calidad de Obra	12/06/2022	12-jun-27	Seguro	VIGENCIA			Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	1-dic-21	12-jun-22	Otros																																									
Amparo	VIGENCIA																																																																									
	Desde	Hasta																																																																								
Cumplimiento	9-feb-22	10-dic-22																																																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	9-feb-22	12-oct-22																																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9-feb-22	12-jun-25																																																																								
Calidad de Estudios y Diseños																																																																										
Estabilidad y Calidad de Obra	12/06/2022	12-jun-27																																																																								
Seguro	VIGENCIA																																																																									
	Desde	Hasta																																																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual	1-dic-21	12-jun-22																																																																								
Otros																																																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																										
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																																										
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2022, MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-004 INTERVENTORÍA REALIZA OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL CONTRATISTA RESPECTO A LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO ARA-1643-217-001 EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CON ASUNTO "ANEXOS PLACA HUELLA K0+000 - K772 271, REMITIÓ A INTERVENTORÍA UN DISEÑO INICIAL DE PLACA HUELLA BASADO EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL DE INVÍAS, CON PLANOS PLANTA-PERFIL, CARTERAS Y MODULACIÓN, PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ESTÁ PENDIENTE DISEÑO DEFINITIVO Y PRESUPUESTO AJUSTADO CON BASE A LOS DISEÑOS																																																																										
Firma: Nombre: José Alberto Rojas Prieto Director de Interventoría Matrícula No. 2520245905 CND Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA PERIODO MES: FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 200 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2021 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL "MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA"
DEL MUNICIPIO DE CALOTO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 998.060.257,00
VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257,00 VALOR ADICIONALES: \$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -
CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 299.418.077,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Placa Huella	ML	800	Placa Huella	ML	0
Alcantarillas	UND	1	Alcantarillas	UND	0
Mejoramiento	M3	342	Mejoramiento	M3	0
Filtros	ML	189	Filtros	ML	0
Otros			Otros		

AVANCE FINANCIERO								
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	50%			
Acumulado:	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	50%			

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	\$ 998.060.257,00
Total	\$ 998.060.257,00

EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	2,00	33,33%	4	\$ 998.060.257	0	\$ 998.060.257	\$ 998.060.257
Interventor:	2,00	33,33%	4	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	8.000.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA		Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta		Desde	Hasta
Cumplimiento	20-dic-21	1-jul-23	Responsabilidad Civil Extracontractual	20-dic-21	31-dic-22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20-dic-21	1-jul-23	Otros		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20-dic-21	31-dic-25			
Calidad de Estudios y Diseños					
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción				

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: RESOLUCIÓN No.0023 DEL 25/01/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)


CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORIA MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-002 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE OBRA DAR INICIO DE MANERA URGENTE A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2022 EL CONTRATISTA REMITÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A INTERVENTORIA, MEMORIA DE CÁLCULO Y PLANOS DEL DISEÑO DE PLACA HUELLA DE LOS TRES TRAMOS A INTERVENIR EN ESTA VÍA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Firma:
Nombre: José Alberto Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3																																											
							VERSION	1																																											
							PÁGINA		DE																																										
							FECHA	28	2	2022																																									
								(Día)	(Mes)	(Año)																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			PERIODO MES: FEBRERO DE 2022																																													
CONTRATO DE OBRA No.: 304 DE 2021							PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2022																																										
							FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL							FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ADICIONALES: \$ -																																										
							VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 981.477.032,00		AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -																																										
							VALOR ACUMULADO: \$ 981.477.032,00																																												
CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC							ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 499.736.516,00																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1643 DE 2021							INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA																																										
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO							AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																												
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td>900</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>3</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td>326</td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>							ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Placa Huella	ML	900	Alcantarillas	UND	3	Mejoramiento	M3	326	Filtros	ML	0	Otros			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td></td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND		Mejoramiento	M3		Filtros	ML		Otros						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																	
Placa Huella	ML	900																																																	
Alcantarillas	UND	3																																																	
Mejoramiento	M3	326																																																	
Filtros	ML	0																																																	
Otros																																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																	
Placa Huella	ML																																																		
Alcantarillas	UND																																																		
Mejoramiento	M3																																																		
Filtros	ML																																																		
Otros																																																			
AVANCE FINANCIERO							VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																												
<table><tr><th>Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>I/C</th></tr><tr><th></th><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>En el mes:</td><td>5.000.000</td><td>2.500.000</td><td>2.500.000</td><td>50%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>5.000.000</td><td>2.500.000</td><td>2.500.000</td><td>50%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)					En el mes:	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50%				Acumulado:	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50%				<table><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 981.477.032,00</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 981.477.032,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 981.477.032,00</td></tr></table>					Año	Valor	2021	\$ 981.477.032,00	2022	\$ 981.477.032,00	Total	\$ 981.477.032,00
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																												
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																																
En el mes:	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50%																																															
Acumulado:	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50%																																															
Año	Valor																																																		
2021	\$ 981.477.032,00																																																		
2022	\$ 981.477.032,00																																																		
Total	\$ 981.477.032,00																																																		
<table><tr><th>EV</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4</td><td>\$ 981.477.032</td><td>0</td><td>\$ 981.477.032</td><td>\$ 981.477.032</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4</td><td>\$ 645.953.947</td><td>0</td><td>\$ 645.953.947</td><td>\$ 645.953.947</td></tr></table>							EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	2,00	33,33%	4	\$ 981.477.032	0	\$ 981.477.032	\$ 981.477.032	Interventor:	2,00	33,33%	4	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947																					
EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																												
Contratista:	2,00	33,33%	4	\$ 981.477.032	0	\$ 981.477.032	\$ 981.477.032																																												
Interventor:	2,00	33,33%	4	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947																																												
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).																																																			
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																																			
<table><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>5.000.000,00</td></tr></table>							*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.000.000,00	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL	5.000.000,00																															
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.000.000,00																																																		
GESTIÓN PREDIAL																																																			
GESTIÓN SOCIAL																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL																																																			
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																																			
VALOR TOTAL	5.000.000,00																																																		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																			
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>27-dic-21</td><td>30-oct-22</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>27-dic-21</td><td>30-oct-22</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>27-dic-21</td><td>30-jun-25</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>31-dic-21</td><td>31-dic-26</td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td colspan="2">Se ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción.</td></tr></table>							Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	27-dic-21	30-oct-22	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27-dic-21	30-oct-22	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	27-dic-21	30-jun-25	Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-21	31-dic-26	Estabilidad y Calidad de Obra	Se ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción.		<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>27-dic-21</td><td>30-jun-22</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>					Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	27-dic-21	30-jun-22	Otros											
Amparo	VIGENCIA																																																		
	Desde	Hasta																																																	
Cumplimiento	27-dic-21	30-oct-22																																																	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27-dic-21	30-oct-22																																																	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	27-dic-21	30-jun-25																																																	
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-21	31-dic-26																																																	
Estabilidad y Calidad de Obra	Se ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción.																																																		
Seguro	VIGENCIA																																																		
	Desde	Hasta																																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual	27-dic-21	30-jun-22																																																	
Otros																																																			
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:							RESOLUCIÓN No. _____																																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																			
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA																																																			
MEDIANTE REQUERIMIENTOS ARA-1643-304-002 DE FECHA 18/02/2022 SE SOLICITO AL CONTRATISTA ENTREGA DOCUMENTOS PENDIENTES Y EL AJUSTE A LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA LOS TRAMOS ESPECIFICOS, DE PLACA HUELLA A CONSTRUIR CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA Y DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA																																																			
Firma: 																																																			
Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto																																																			
Director de Interventoria																																																			
Matrícula No. 2520245905 CND																																																			
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)																																																			
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-R-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 1010-12-004-522-2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LA MUNDA-TIERRADURA-PADILLA
DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 867.038.664,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	ML	600
Alcantarillas	UND	0
Mejoramiento	M3	337
Filtros	ML	100
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Placa huella	ML	0
Alcantarillas	UND	0
Mejoramiento	M3	0
Filtros	ML	0
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	7.000.000	4.000.000		4.000.000	57%			
Acumulado:	7.000.000		4.000.000	4.000.000	57%			

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	
2022	\$ 867.038.664
Total	\$ 867.038.664

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		2,00	16,67%	4,00	\$ 867.038.664	0	\$ 867.038.664	\$ 867.038.664
Interventor:		2,00	16,67%	4,00	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	7.000.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	21-dic-21	30-jul-22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21-dic-21	3-ene-25
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-dic-21	3-ene-22
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

RESOLUCIÓN
No.009 DE 2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-003 DE FECHA 25/02/2022 CON ASUNTO " Reiteración solicitud inicio de actividades " DONDE SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CON ESTO LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR

INTERVENTORIA, REMISIÓN DE AJUSTE A DISEÑOS DE CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA REVISAR Y DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA.

Firma:
Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3																																												
				VERSION	1																																												
				PÁGINA	DE																																												
				FECHA	28 (Día)	2 (Mes)	2022 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: FEBRERO DE 2022																																											
CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-214-23-12-2021				PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022																																											
				FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE ENERO DE 2021																																													
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA				FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																											
				VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 1.000.000.000,00		VALOR ADICIONALES: \$ -																																											
				VALOR ACUMULADO: \$ 1.000.000.000,00		AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022				ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 300.000.000,00																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021				INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA S.A.S		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA																																											
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																													
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td>800</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>4</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td>124</td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Placa Huella	ML	800	Alcantarillas	UND	4	Mejoramiento	M3	124	Filtros	ML	0	Otros			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>M3</td><td>0</td></tr><tr><td>Filtros</td><td>ML</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Placa huella	ML	0	Alcantarillas	UND	0	Mejoramiento	M3	0	Filtros	ML	0	Otros								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																															
Placa Huella	ML	800																																															
Alcantarillas	UND	4																																															
Mejoramiento	M3	124																																															
Filtros	ML	0																																															
Otros																																																	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																															
Placa huella	ML	0																																															
Alcantarillas	UND	0																																															
Mejoramiento	M3	0																																															
Filtros	ML	0																																															
Otros																																																	
AVANCE FINANCIERO																																																	
<table><tr><th>Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>I/C</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>En el mes:</td><td>5.000.000</td><td>3.000.000</td><td>3.000.000</td><td>60%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>5.000.000</td><td>3.000.000</td><td>3.000.000</td><td>60%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)						En el mes:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	60%				Acumulado:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	60%				<table><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 1.000.000.000</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 1.000.000.000</td></tr></table>				VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2021		2022	\$ 1.000.000.000	Total	\$ 1.000.000.000
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																										
Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																															
En el mes:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	60%																																													
Acumulado:	5.000.000	3.000.000	3.000.000	60%																																													
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																	
Año	Valor																																																
2021																																																	
2022	\$ 1.000.000.000																																																
Total	\$ 1.000.000.000																																																
<table><tr><th>EV</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4,00</td><td>\$ 1.000.000.000</td><td>0</td><td>\$ 1.000.000.000</td><td>\$ 1.000.000.000</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>2,00</td><td>33,33%</td><td>4,00</td><td>\$ 645.953.947</td><td>0</td><td>\$ 645.953.947</td><td>\$ 645.953.947</td></tr></table>								EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	2,00	33,33%	4,00	\$ 1.000.000.000	0	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	Interventor:	2,00	33,33%	4,00	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947																		
EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																										
Contratista:	2,00	33,33%	4,00	\$ 1.000.000.000	0	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000																																										
Interventor:	2,00	33,33%	4,00	\$ 645.953.947	0	\$ 645.953.947	\$ 645.953.947																																										
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																																	
<table><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>5.000.000,00</td></tr></table>								*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.000.000,00	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL	5.000.000,00																												
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.000.000,00																																																
GESTIÓN PREDIAL																																																	
GESTIÓN SOCIAL																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL																																																	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																																	
VALOR TOTAL	5.000.000,00																																																
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																	
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>23-dic-21</td><td>1-may-23</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>23-dic-21</td><td>1-may-23</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>23-dic-21</td><td>31-dic-25</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td colspan="2">Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción</td></tr></table>				Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	23-dic-21	1-may-23	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23-dic-21	1-may-23	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23-dic-21	31-dic-25	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción		<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>23-dic-21</td><td>31-dic-22</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	23-dic-21	31-dic-22	Otros													
Amparo	VIGENCIA																																																
	Desde	Hasta																																															
Cumplimiento	23-dic-21	1-may-23																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23-dic-21	1-may-23																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23-dic-21	31-dic-25																																															
Calidad de Estudios y Diseños																																																	
Estabilidad y Calidad de Obra	Si ampara 5 años finalizado la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega a satisfacción																																																
Seguro	VIGENCIA																																																
	Desde	Hasta																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual	23-dic-21	31-dic-22																																															
Otros																																																	
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: RESOLUCIÓN No _____																																																	
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																	
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																																																	
CON DOCUMENTO ARA-1843-214-003 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022, INTERVENTORÍA SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA DE OBRA LOS ESTUDIOS Y EL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE PLACA HUELLA, RECORDÁNDOLE QUE EL DÍA 26 DE FEBRERO SE VENCÍA EL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DE SU CONTRATO																																																	
Firma:  Nombre: José Alberto Rojas Prieto Director de Interventoría Matrícula No. 2520245905 CND Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IV-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ACUMULADO:
OBJETO: MUNICIPIO DE GUACHENÉ	FECHA DE INICIACIÓN:	FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATISTA:	FECHA DE REANUDACIÓN:	VALOR ADICIONALES: \$ -
	VALOR INICIAL (incluido IVA):	AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -
	VALOR ACUMULADO:	
	ANTICIPO CONCEDIDO:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1643 DE 2021	INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	
Piaca huella				Piaca huella			
Alcantarillas				Alcantarillas			
Mejoramiento				Mejoramiento			
Filtros				Filtros			
Otros				Otros			

AVANCE FINANCIERO								VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	IC	Año	Valor
Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)						2021	
En el mes:								2022	
Acumulado:								Total	
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.		
Contratista:									
Interventor:									

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS			
Amparo	VIGENCIA		Seguro
	Desde	Hasta	
Cumplimiento			Responsabilidad Civil Extracontractual
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Otros
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			
Calidad de Estudios y Diseños			
Estabilidad y Calidad de Obra			
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: RESOLUCIÓN No			

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ CON DOCUMENTO DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2022 DIO RESPUESTA A INTERVENTORÍA SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO LICITATORIO, INFORMANDO QUE EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022 YA SE RADICÓ ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL LA SOLICITUD DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DEL CUAL SE TENDRÍA RESPUESTA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO Y EL DÍA 28 DE FEBRERO LA ENTIDAD TIENE PROYECTADO COMO LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN LA PÁGINA DEL SECOP

Firma:
Nombre: José Eduardo Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520245905 CND
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copiar: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA		28	2	22
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	617 DE 2021	CONTRATISTA:	JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
MES INFORME MENSUAL:	FEBRERO DE 2022	CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO- CARRETERA Y/O PROYECTO:	CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO
		SECTOR:	DOMINGUILLO-CRUCERO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	1195			nación y propios	617 DE 2021	
2021	421			nación y propios	618 DE 2021	
TOTAL						1.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	985.828.325,00
-------------------------------	----	----------------


Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 985.828.325,00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	973.379.285,00		973.379.285,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	5.201.230,00		5.201.230,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20	3.500.000,00	665.000,00	4.165.000,00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	2.590.521,00	492.198,99	3.082.719,99
VALOR TOTAL			985.828.235,0

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:  Nombre: Juan Lizandro Gonzales Casas Director de Obra Matriculada No.: 76319787	Firma:  Nombre: Jose Alber Rojas Prieto Director de Interventoría Matriculada No.: 2520245905 CND
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA		28	2	22
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	617 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO HUELLAS 2021
MES INFORME MENSUAL:	FEBRERO DE 2022	VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL	
		CARRETERA Y/O PROYECTO:	MUNICIPIO DE CALOTO
		SECTOR:	MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	232			propios	200 DE 2021	140.000.000,00
2021	232			nación		860.000.000,00
TOTAL						1.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	998.060.257,00
-------------------------------	----	----------------

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 998.060.257,00				
TOTALES										989.841.909,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	979.992.659,00		979.992.659,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	9.849.250,00		9.849.250,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20	4.000.000,00	760.000,00	4.760.000,00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	2.906.175,00	552.173,25	3.458.348,25
VALOR TOTAL			998.060.257,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Nombre: Elvis Henry Riascos Riascos Director de Obra Matrícula No.: 25202097155CN	Firma Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto Director de Interventoría Matrícula No.: 2520245905 CND
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8	VERSIÓN 1
		PÁGINA DE	DE 22

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 304 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2022

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES

SECTOR: VEREDA BOQUERON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	581			nación y propios	304 DE 2021	1.000.000.000,00
TOTAL						1.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 981.477.032,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 981.477.032,00				
TOTALES										982.009.032,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	963.018.844,00		963.018.844,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	9.708.188,00		9.708.188,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	2.800.000,00	532.000,00	3.332.000,00
VALOR TOTAL			981.477.032,00

962.486.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____

Nombre: Gustavo Adolfo Díaz Rojas
 Director de Obra
 Matrícula No.: 19202-19861CAU

Firma  _____

Nombre: Jose Alberto Rojas
 Director de Interventoría
 Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA		DE	

										FECHA	28	2	22
										(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No:	1010-12-004-522- 2021	CONTRATISTA:	DRC INGENIERÍA SAS
MES INFORME MENSUAL:	FEBRERO DE 2022	VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	CARRETERA Y/O PROYECTO:
		SECTOR:	MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA						
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	1420	convenio interadministrativo		nación y propios	1010-12-004-522- 2021	867.038.664,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	867.038.664,00
-------------------------------	----	----------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
										\$ 867.038.664,00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	848.514.918.00		848.514.918.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	8.487.563.00		8.487.563.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT-20	7.000.000.00	1.330.000.00	8.330.000.00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	1.433.767.00	272.415.73	1.706.182.73
VALOR TOTAL			867.038.664.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma		Firma	
Nombre: Durabio Rubiano Celina		Nombre: Jose Alberto Rojas Duero	
Director de Obra		Director de Interventoría	
Matrícula No.: 63202-42827		Matrícula No.: 2520245905 CND	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA		DE		
											FECHA	28	2	22	
										(Día)				(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA															
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ															
MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2022 CARRETERA Y/O PROYECTO: SECTOR:															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		Valor						
2021															
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ -															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
												SI	NO		
										\$ -					
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
OBRA															
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN															
AJUSTES															
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19-OCT 20															
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD															
VALOR TOTAL															
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: Nombre: Director de Obra Matricula No.: Firma: Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto Director de Interventoria Matricula No.: 2520245905 CND															

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA		(Día) 7 (Mes) 2 (Año) 2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO			TRAMO Y/O SECTOR(S): DOMINGUILLO-CRUCERO		
EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA 3 QUEBRADAS-GUAITALA					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	
			SEMANA No.:	7 del 31/01/2022 al 6/02/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			FECHA DE INICIO: 28/12/2021		
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL					
KM A MEJORAR: 0,6KM	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES:	OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JULIAN LUZANDRO GONZÁLEZ CASAS			INTERVENIOR: ARA INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.:	617 DE 2021	VALOR INICIAL: \$ 985.828.235,00	CONTRATO No.:	1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ -
PLAZO ACUMULADO:	12/06/2021	VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235,00	PLAZO ACUMULADO:	30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235	\$ -	\$ -	
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 985.828.235,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -				

III. AVANCE FÍSICO					
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (A)	% AVANCE	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0		
KM MANTENIDOS (Km):			0		
KM BASE/SUBBASE (Km):			0		
KM PAVIMENTADOS (Km):			0		
PUENTES (Un):			0		
OTROS			0		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL		
Mezcladora de concretos:					
Volador de concretos:					
Motorveladoras:					
Retroexcavadoras:					
Vibrocompactadores:					
Volquetes:					
Otros:					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
------------------------------	--	--	--	--	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO	OBSERVACIONES: MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-004 DE FECHA 04/02/2022 SE REITERO AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.	OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____	
AVALUOS APROBADOS: _____	
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OTROS: _____	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL DE INVIAS	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ENTREGA A INTERVENTORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE EL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____  PR 0+0000 PR 0,6+0000	El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 FOTO 1	 FOTO 2	 FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-004 SE REALIZÓ OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y SE REITERO NUEVAMENTE SOBRE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE SE PROGRAMA REUNIÓN VIRTUAL CON SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA, FUNCIONARIOS DE ALCALDÍAS E INTERVENTORIA CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE CADA UNO DE LOS PROCESOS	FIRMA  NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 28200-6595 COND.

Inviás - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRAM-IN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA	7 2 2022 (Día) (Mes) (Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO TRAMO Y/O SECTOR(S): MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALICA SEMANA No.: 7 del 31/01/2022 al 6/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO FECHA DE INICIO: 29/12/2021

KM A MEJORAR: 0.8 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:
 CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021
 INTEGRANTES: OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%
 CONTRATO No. 200 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 998,060,257.00
 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____
 PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 998,060,257.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
 INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS
 INTEGRANTES: _____
 CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00
 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____
 PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998,060,257	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
 VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 998,060,257.00
 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____
 OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____
 (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
 TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
 EJECUTADO ACUMULADO \$ _____
 PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

 MES FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____
 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____
 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)		0	0
KM MANTENIDOS (Km)		0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)		0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)		0	0
PUENTES (Un)		0	0
OTROS		0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:			0
Vibrador de concreto:			0
Motor-veladores:			0
Retenecavadoras:			0
Vibrocompactadores:			0
Vaguitas:			0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
 UBICACIÓN: Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista
 UBICACIÓN: _____
 OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
 ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____
 LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
 CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
 OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
 VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____
 EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
 OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____
 OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
 ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
 OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-200-001 DEL DIA 28/01/2022, SE REQUIRÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN PREDIAL
 TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.
 FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
 AVALUOS APROBADOS: _____
 PREDIOS ADQUIRIDOS: _____
 OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL
 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
 OTROS: _____
 OBSERVACIONES: SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LAS TRES VEREDAS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, COMO ES LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES, EL DIA SABADO 12 DE FEBRERO.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
 EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL AJUSTE AL DISEÑO DE LOS TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA PROYECTADOS EN LAS VEREDAS DE LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
 SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA LA PROXIMA SEMANA HAGA ENTREGA A INTERVENTORIA DE LOS DISEÑOS PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO
 RUTA No. _____
 PR 0+0000 _____ PR 0,8+0000 _____
 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
 SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE OBRA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-003.
 SE COORDINÓ REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y SUPERVISOR INVIAS, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 FIRMA: _____
 NOMBRE: JOSÉ ALBERTO PRIETO
 No. NAT: 75203-6005 CND
 Inviás - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE _____	

FECHA	7	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA BOQUERON

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 7 del 31/01/2022 al 6/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" FECHA DE INICIO: 31/12/2021

KM A MEJORAR: 0.8 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC
INTEGRANTES: PROQUEL SAS 70% - CITY GYR SAS 30%
CONTRATO No. 304 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 981,477,032.00
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ -
PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 981,477,032.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: _____
CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ -
PLAZO ACUMULADO: 30/09/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981,477,032.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO
MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA
EJECUTADO ACUMULADO: \$ -
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO
MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos	0	0	0
Vibrador de concreto	0	0	0
Motorizadores	0	0	0
Retrocavadoras	0	0	0
Vibrocompactadores	0	0	0
Vibradores	0	0	0
Otros	0	0	0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN: Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: _____
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIENTES: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual): SI NO N/A
OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-304-001 DEL DIA 28/01/2022, SE REQUIRió AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALUOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL DIA 03 FEBRERO DE 2022 SE REALIZó EL RECORRIDO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE CORINTO Y LA VEREDA MIRAVALLE, CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ARQUITECTO ADRIAN VELEZ, POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO CORINTO PC, EL ING. GIOVANNY CHAMORRO, Y POR PARTE DE INTERVENTORIA EL ING. ADRIAN BOLAÑOS, EN EL CUAL DE RECONOCIó EL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 3 NUEVAS ALCANTARILLAS.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS DEL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS DISEÑOS DE ESTA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 _____ PR 0+0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORINTO, VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES: VISITA TÉCNICA INICIAL



CORINTO, VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES: VISITA TÉCNICA INICIAL



CORINTO, VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES: VISITA TÉCNICA INICIAL

NOTA: Las fotografías y videos contemplados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE SOLICITó AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-001

SE COORDINó REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y SUPERVISOR INVÍAS, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS

FIRMA: _____
NOMBRE: JOSE ACERTE ROJAS PRIETO
No. MAT: 250245905 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MV-IN-15-PR-2 1 DE																																				
	FECHA: 7 / 2 / 2022 (Día) (Mes) (Año)																																						
	I. INFORMACIÓN GENERAL																																						
PROYECTO/CARRETERA: <u>VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u>																																							
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA</u>																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		SEMANA No.: <u>7</u> del <u>31/01/2022</u> al <u>6/02/2022</u>																																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u>		FECHA DE INICIO: <u>17/01/2022</u>																																					
KM A MEJORAR: <u>0.6 KM</u>		OTROS: <u>FILTROS</u>																																					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																					
CONTRATISTA: <u>ORC INGENIERÍA SAS</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>																																					
CONTRATO No. <u>522 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>867.038.664.00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u>																																					
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ <u>-</u>		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ <u>-</u>																																					
PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>867.038.664.00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																							
VIGENCIA	2021	2022	20XX																																				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -																																				
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -																																				
(Indicar valores en pesos)																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>-</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>-</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u>-</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) </td> </tr> </table>				OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>-</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>-</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u>-</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X																										
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>-</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>-</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u>-</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ <u>-</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: <u>-</u> VALOR FACTURA: \$ <u>-</u> FECHA FACTURA: <u>-</u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X																														
SI	NO																																						
	X																																						
SI	NO																																						
	X																																						
III. AVANCE FÍSICO																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULO ANTERIOR (%)</th> <th>AVANCE</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>				ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (%)	AVANCE	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (Un)	0	0	0	OTROS	0	0	0
ACUMULADO PROYECTO																																							
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (%)	AVANCE	TOTAL																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0																																				
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0																																				
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0																																				
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0																																				
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																				
PUENTES (Un)	0	0	0																																				
OTROS	0	0	0																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorizadores</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retroscaavadoras</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibradores</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos	0	0	0	Vibrador de concreto	0	0	0	Motorizadores	0	0	0	Retroscaavadoras	0	0	0	Vibrocompactadores	0	0	0	Vibradores	0	0	0	Otros	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																							
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																				
Mezcladora de concretos	0	0	0																																				
Vibrador de concreto	0	0	0																																				
Motorizadores	0	0	0																																				
Retroscaavadoras	0	0	0																																				
Vibrocompactadores	0	0	0																																				
Vibradores	0	0	0																																				
Otros	0	0	0																																				
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																							
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES: _____																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u> OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-522-001 DEL DÍA 28/01/2022, SE REQUIRÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA																																							
V. GESTIÓN PREDIAL																																							
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N/A</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____																																					
VI. GESTIÓN SOCIAL																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA VEREDA LA MUNDA Y EL BARRIO SUERTE CUARENTA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EL DÍA VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022.																																					
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																							
EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL AJUSTE Y REVISIÓN A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL DE INVIAS																																							
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																							
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE Y REVISIÓN A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL																																							
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																							
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0.6+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																							
FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 																																					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																							
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																					
SE PROGRAMA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD PARA LA PRÓXIMA SEMANA, TENTATIVAMENTE EL DÍA 11 DE FEBRERO, DONDE SE REQUERRA LA CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245005 CND</u> Inviás - Gestión Pública con Calidad																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA: 7 / 2 / 2022 (Día) (Mes) (Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 7 del 31/01/2022 al 6/02/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: 26/01/2022					
KM A MEJORAR: 0.7 KM		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: ALCANTARILLAS	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS		
DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES					
INTEGRANTES: CONTRATO No. 214 DE 2021			INTEGRANTES: CONTRATO No. 1643-2021		
PLAZO INICIAL: 31/12/2021			PLAZO INICIAL: 31/12/2021		
PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022			PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022		
VALOR INICIAL: \$ 1.000.000.000,00			VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00		
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 1.000.000.000,00			VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)					

OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN: \$ -	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____ VALOR FACTURA: \$ - PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN: \$ -	SI	NO		X
SI	NO								
	X								
SI	NO								
	X								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									

III. AVANCE FÍSICO					
ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO DO AVANCE (%)	AVANCE (%)	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m):	0	0	0		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0	0	0		
KM MANTENIDOS (Km):	0	0	0		
KM BASES SUBBASE (Km):	0	0	0		
KM PAVIMENTADOS (Km):	0	0	0		
PUENTES (Un):	0	0	0		
OTROS:	0	0	0		
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el					
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: Aún no identificados o relacionados por parte del contratista UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cuál): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES: _____		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA	OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-214-001 DEL DÍA 28/01/2022, SE REQUIRIÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL AJUSTE Y REVISIÓN A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL DE INVIAS	
EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA REUNIENDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA	
SE LLEVO A CABO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TRAMO DE VÍA DONDE SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
LA PRÓXIMA SEMANA SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DE LA VÍA, YA QUE ESTA SEMANA NO SE PUDO REALIZAR POR PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____	PR 0+0000 _____ PR 0+7+0000
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SE COORDINARÁ REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LA PRÓXIMA SEMANA Y SE HARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. _____ _____ _____	DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ FIRMA: _____ NOMBRE: JOSÉ ALFARERO ROSAS PRIETO No. MAT: 250245959 C.M.D emitido - Gestión Pública con Cédula

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	(Día) (Mes) (Año)
			7	2

I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: <u>MUNICIPIO DE GUACHENÉ</u> TRAMO Y/O SECTOR(S): _____				
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>7</u> del <u>31/01/2022</u> al <u>6/02/2022</u>				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____ FECHA DE INICIO: _____				
KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____				

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. _____ PLAZO INICIAL: _____ PLAZO ACUMULADO: _____		INTERVENTOR: _____ INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>	
VALOR INICIAL: _____ ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ _____		VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u> ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

(Indicar valores en pesos)

OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ _____ INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (BA): _____ % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X
SI	NO								
	X								
SI	NO								
	X								

III. AVANCE FÍSICO				
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs):	0	0	0	
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0	0	0	
KM MANTENIDOS (Km):	0	0	0	
KM BASE/SUBBASE (Km):	0	0	0	
KM PAVIMENTADOS (Km):	0	0	0	
PUENTES (Un):	0	0	0	
OTROS:	0	0	0	

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES:		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES:		


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: _____	OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
REUNIÓN POR MEDIOS VIRTUALES CON SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONVENIOS INVÍAS. SUPERVISORES DE LOS MUNICIPIOS A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. EL MUNICIPIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO A UN NUEVO PROCESO LICITATORIO	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____	
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EN REUNIÓN LLEVADA A CABO EL 1 DE FEBRERO POR MEDIOS VIRTUALES EL MUNICIPIO MANIFIESTA QUE ESTÁ A LA ESPERA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO AL PROCESO LICITATORIO, LA INTERVENTORIA HARÁ SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ESTE PROCESO		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSÉ A. BEZERRA PRIETO</u> No. MAT: <u>7520245905 CND</u> Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																	
	VERSION		1																																		
	PÁGINA		DE 1																																		
FECHA			14	2	2022																																
			(Día)	(Mes)	(Año)																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																					
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO			TRAMO Y/O SECTOR(S): DOMINGUILLO-CRUCERO																																		
EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CAÑAS-CALFORNIA 3 QUEBRADAS-GUATALA																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 8 del 7/02/2022 al 13/02/2022																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			FECHA DE INICIO: 28/12/2021																																		
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL																																					
KM A MEJORAR: 0,6KM		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____																																	
No. PUENTES: _____		OTROS: ALCANTARILLAS																																			
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																		
CONTRATISTA: JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS																																		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:																																		
CONTRATO No. 617 DE 2021			CONTRATO No. 1643-2021																																		
PLAZO INICIAL: 31/12/2021			PLAZO INICIAL: 31/12/2021																																		
PLAZO ACUMULADO: 11/06/2021			PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022																																		
VALOR INICIAL: \$ 985.828.235,00			VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00																																		
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -																																		
VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235,00			VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 985.828.235,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235,00	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																	
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235,00	\$ -	\$ -																																	
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																	
(Indicar valores en pesos)																																					
OBRA			INTERVENTORIA																																		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 985.828.235,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ -																																		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																		
III. AVANCE FÍSICO																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO</th> <th>% AVANCE</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO	% AVANCE	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)				KM CON OBRAS DE ARTE (Km)				KM MANTENIDOS (Km)				KM BASE/SUBBASE (Km)				KM PAVIMENTADOS (Km)				PUENTES (Un)				OTROS			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO	% AVANCE	TOTAL																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)																																					
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)																																					
KM MANTENIDOS (Km)																																					
KM BASE/SUBBASE (Km)																																					
KM PAVIMENTADOS (Km)																																					
PUENTES (Un)																																					
OTROS																																					
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																					
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																		
UBICACIÓN: Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista			ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO ☒ X N/A _____																																		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____			LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____																																		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____																																		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____			OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____																																		
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____			EMISSIONES: SI _____ NO ☒ X N/A _____																																		
OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____			OTROS: SI _____ NO _____																																		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																					
ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA			OBSERVACIONES: Con documento ARA-1643-217-001 del día 17/01/2022, se requirió al contratista la entrega del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA, hasta la fecha el contratista no ha realizado entrega de este documento a interventoría.																																		
V. GESTIÓN PREDIAL																																					
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A			OBSERVACIONES:																																		
PICHAS PREDIALES APROBADAS: _____																																					
AVALUOS APROBADOS: _____																																					
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____																																					
VI. GESTIÓN SOCIAL																																					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____			OBSERVACIONES: El día 28 de enero de 2022 se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad, en la cual se dio a conocer el alcance del proyecto y se invitó a la comunidad a realizar la creación del comité de veeduría ciudadana. El contratista de obra realiza el levantamiento de las actas de vecindad.																																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2			No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3			No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																																		
OTROS: _____			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																					
EL CONTRATISTA EN LA PRESENTE SEMANA REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TRAMO A INTERVENIR DE LA PLACA HUELLA, CON EL FIN DE REALIZAR EL AJUSTE A LOS DISEÑOS CON BASE EN LA CARTILLA "COLOMBIA RURAL"																																					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																					
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA "COLOMBIA RURAL" PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN																																					
FINALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD																																					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																					
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0+5+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																					
																																					
SANTANDER, VEREDA DOMINGUILLO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA		SANTANDER, VEREDA DOMINGUILLO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA		Vía a intervenir vereda Domingullo																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																		
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA			FIRMA																																		
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-001 Y ARA-1643-217-004			NOMBRE: JORGE ALBERTO ROMÁN PRIETO																																		
			No. MAT: 28245695 CHD																																		
Bogotá - Gestión Pública con Calidad																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MINFRA-MIN-VI-15-FR-2 1 DE
	FECHA: 14 / 2 / 2022 (Día) (Mes) (Año)		
	I. INFORMACIÓN GENERAL		
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA</u>	
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CALICA</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		SEMANA No.: <u>8</u> del <u>7/02/2022</u> al <u>13/02/2022</u>	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>		FECHA DE INICIO: <u>29/12/2021</u>	
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>		KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUELLAS 2021</u> INTEGRANTES: <u>OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>200 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>998.060.257,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>998.060.257,00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
VIGENCIA	2021	2022	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)			
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>998.060.257,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>23.993.929,00</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>0,00%</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): \$ <u>0,00%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____		INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO \$ _____	
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO		PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO	
MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____		MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____	
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
III. AVANCE FÍSICO			
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (m)	AVANCE (m)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (m)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASES/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el			
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO ☒ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO ☒ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO ☒ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO ☒ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO ☒ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO ☒ N/A _____	
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.</u>			
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HACE PRIMERA ENTREGA DE EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA). LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN			
V. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____	
VI. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>2</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
OBSERVACIONES: El día 12 de febrero de 2022 se llevó a cabo la socialización del proyecto con los comités de la Palomera, Morales y Los Tanques del municipio de Caloto, en la cual se dio a conocer los alcances del contrato. Se invitó a la comunidad a la conformación del comité de veeduría ciudadana.			
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LAS COMUNIDADES DE LA PALOMERA, MORALES, Y LOS TANQUES CON PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA. EL CONTRATISTA DE OBRA VA CUENTA CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS TRES TRAMOS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA SER ENTREGADOS A INTERVENTORIA PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN, PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LOS TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA, LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES. INICIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.			
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CALOTO, VEREDA LA PALOMERA: REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO		CALOTO, VEREDA MORALES: REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	
		CALOTO, VEREDA LOS TANQUES: REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-001.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>25202-45605 CND</u>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MN-IN-15-FR-2 1 DE																																																																
	FECHA: 14 / 02 / 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																		
	I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																		
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u> TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>8</u> del <u>7/02/2022</u> al <u>13/02/2022</u>																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u> FECHA DE INICIO: <u>31/12/2021</u>																																																																			
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>																																																																			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u> INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GYR SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>304 DE 2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 981,477,032.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: <u>\$ -</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981,477,032.00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 645,953,947.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: <u>\$ -</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645,953,947.00</u>																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 981,477,032.00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (Indicar valores en pesos)				VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																	
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																															
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -																																																															
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																															
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 981,477,032.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒																																																								
SI	NO																																																																		
☐	☒																																																																		
SI	NO																																																																		
☐	☒																																																																		
III. AVANCE FÍSICO																																																																			
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULA DO ANTERIOR (%)</th> <th>AVANCE (%)</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el		TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (Un)	0	0	0	OTROS	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorizadoras</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retrocavadoras</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibradores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>		TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos			0	Vibrador de concreto			0	Motorizadoras			0	Retrocavadoras			0	Vibrocompactadores			0	Vibradores			0	Otros			0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL																																																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0																																																																
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0																																																																
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0																																																																
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0																																																																
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																																																
PUENTES (Un)	0	0	0																																																																
OTROS	0	0	0																																																																
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																
Mezcladora de concretos			0																																																																
Vibrador de concreto			0																																																																
Motorizadoras			0																																																																
Retrocavadoras			0																																																																
Vibrocompactadores			0																																																																
Vibradores			0																																																																
Otros			0																																																																
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI ☐ NO ☒ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☒ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ☐ NO ☒ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ☐ NO ☒ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ☐ NO ☒ N/A _____ VERTIENTES: SI ☐ NO ☒ N/A _____ EMISIONES: SI ☐ NO ☒ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI ☐ NO ☒ N/A _____ OBSERVACIONES: _____																																																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE POR ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u> OBSERVACIONES: Con documento ARA-1643-304-001 del día 28/01/2022, se requirió al contratista la entrega del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA, hasta la fecha el contratista no ha realizado entrega de este documento a interventoría.																																																																			
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																			
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____																																																																	
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: <u>5</u> OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: Se tiene programado realizar la reunión de socialización del proyecto con la comunidad para el día jueves 17 de febrero de 2022. La interventoría viene coordinando con el contratista de obra para poder iniciar el levantamiento de acta de vecindad en el sector donde se construirá la placa huella.																																																																	
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																			
EL CONTRATISTA DE OBRA EN LA SEMANA REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS DEL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, PARA PODER DAR INICIO AL AJUSTE A LOS DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL Y POSTERIORMENTE SER ENTREGADOS A INTERVENTORIA PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN																																																																			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																			
ENTREGA DEL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA PARA SU REVISIÓN INICIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VICINDAD REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DÍA JUEVES 17 DE FEBRERO																																																																			
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																			
RUTA No. _____ PR 0+0000 PR 0+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																			
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																			
CORINTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO		CORINTO: ESTUDIO DE SUELOS																																																																	
CORINTO: ESTUDIO DE SUELOS																																																																			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																	
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-001		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROSAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245905 CND</u>																																																																	
Instit - Gestión Pública con Calidad																																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MV-R6-15-FR-2																																																																									
			VERSION	1																																																																									
			PÁGINA	DE																																																																									
			FECHA: 14 / 04 / 2022																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 7/02/2022 al 13/02/2022																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																																																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: 26/01/2022																																																																													
KM A MEJORAR: 0.7 KM KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: AL CANTARILLAS																																																																													
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES			INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS																																																																										
INTEGRANTES: INTEGRADOS SAS 90% CONTRATO No. 214 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 1,000,000,000.00 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ 2,500,000.00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 1,000,000,000.00			INTEGRANTES: 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00 CONTRATO No. 31/12/2021 ADICIONES: \$ - PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 1,000,000,000</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -																																																																									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																									
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1,000,000,000.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 2,500,000.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ -																																																																										
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA:			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA:																																																																										
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -			PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ -																																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO ANTERIOR (%)</th> <th>% AVANCE</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:						TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):		0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0	KM MANTENIDOS (Km):		0	0	KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0	KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0	PUENTES (Un):		0	0	OTROS:		0	0																																								
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):		0	0																																																																										
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0																																																																										
KM MANTENIDOS (Km):		0	0																																																																										
KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0																																																																										
KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0																																																																										
PUENTES (Un):		0	0																																																																										
OTROS:		0	0																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorveladoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volkswagen:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>						TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos:			0	Vibrador de concreto:			0	Motorveladoras:			0	Retroexcavadoras:			0	Vibrocompactadores:			0	Volkswagen:			0	Otros:			0																																								
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																										
Mezcladora de concretos:			0																																																																										
Vibrador de concreto:			0																																																																										
Motorveladoras:			0																																																																										
Retroexcavadoras:			0																																																																										
Vibrocompactadores:			0																																																																										
Volkswagen:			0																																																																										
Otros:			0																																																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUENTES DE MATERIALES</th> <th>PERMISO MINERO:</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: VICTOR TOBAR</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>☒ X</td> <td>☐</td> <td>ZONAS DE DEPOSITO</td> <td>☒ X</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN:</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>☒ X</td> <td>☐</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>☒ X</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERMISO MINERO:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒ X</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒ X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒ X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>VERTIENTOS:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒ X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>EMISIONES:</td> <td>☐</td> <td>☒ X</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>OTROS (Especificar cual):</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>						FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI	NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A	UBICACIÓN: VICTOR TOBAR	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	ZONAS DE DEPOSITO	☒ X	☐	☐	UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	☐		PERMISO MINERO:	☐	☐	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	☐	☐	☒ X		LICENCIA AMBIENTAL:	☐	☐	CONCESIÓN DE AGUAS:	☐	☐	☒ X			☐	☐	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	☐	☐	☒ X			☐	☐	VERTIENTOS:	☐	☐	☒ X			☐	☐	EMISIONES:	☐	☒ X	☐			☐	☐	OTROS (Especificar cual):	☐	☐	☐
FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI	NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A																																																																						
UBICACIÓN: VICTOR TOBAR	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	ZONAS DE DEPOSITO	☒ X	☐	☐																																																																						
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	LICENCIA AMBIENTAL:	☒ X	☐	☐																																																																						
	PERMISO MINERO:	☐	☐	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	☐	☐	☒ X																																																																						
	LICENCIA AMBIENTAL:	☐	☐	CONCESIÓN DE AGUAS:	☐	☐	☒ X																																																																						
		☐	☐	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	☐	☐	☒ X																																																																						
		☐	☐	VERTIENTOS:	☐	☐	☒ X																																																																						
		☐	☐	EMISIONES:	☐	☒ X	☐																																																																						
		☐	☐	OTROS (Especificar cual):	☐	☐	☐																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.																																																																													
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HACE PRIMERA ENTREGA DE EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA). LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN																																																																													
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A. FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																																													
OBSERVACIONES:																																																																													
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OTROS:																																																																													
OBSERVACIONES: La próxima semana se tiene programado realizar la socialización del proyecto con la comunidad de la vereda Playa Rica																																																																													
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																													
EL CONTRATISTA DE OBRA EN LA SEMANA REALIZÓ EL ESTUDIO SE SUELOS DEL TRAMO DE LA VÍA DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA VILLA RICA, EL CONTRATISTA ADEMÁS YA CUENTA CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LA PROXIMA SEMANA REALIZARÁ EL AJUSTE A LOS DISEÑOS CON BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA SER ENTREGADOS A INTERVENTORIA PARA SU REVISIÓN																																																																													
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																													
ENTREGA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA A INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN REALIZAR LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA PLAYA RICA																																																																													
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																													
RUTA No. PR 0+0000 PR 0+70000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																													
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">FOTO 1</td> <td style="text-align: center;">FOTO 2</td> <td style="text-align: center;">FOTO 3</td> </tr> </table>						FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																																					
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																																											
Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad																																																																													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																													
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																													
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-214-001																																																																													
FIRMA: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO NOMBRE: 2206245905 CND No. MAT:																																																																													
Inviés - Gestión Pública con Calidad																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	14 (DÍA) 21 (MES) 2022 (AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ TRAMO Y/O SECTOR(S): _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 7/02/2022 al 13/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____ FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: _____

INTERGRANTES: _____

CONTRATO No. _____ VALOR INICIAL: _____

PLAZO INICIAL: _____ ADICIONES: \$ _____

PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERGRANTES: _____

CONTRATO No. _____ VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00

PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____

PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:	0	0	0
Vibrador de concreto:	0	0	0
Motorveladores:	0	0	0
Retroexcavadoras:	0	0	0
Vibrocompactadores:	0	0	0
Válvulas:	0	0	0
Otros:	0	0	0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALES APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

POR MEDIO DE RESOLUCIÓN No.510 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ REVOCA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-007-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PROCESO NO CORRESPONDÍA AL PRESUPUESTO OFICIAL

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORIA HACE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APERTURA DEL PROCESO, A LA FECHA EL MUNICIPIO NO HA ABIERTO LA CONVOCATORIA, SE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA PARA AGILIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FRMA: _____

NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO

No. MAT: 2520245805 CND

Inviás - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
	VERSION		1		
	PÁGINA		DE 1		
				FECHA	21 / 2 / 2022 (Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO			TRAMO Y/O SECTOR(S): DOMINGUILLO-CRUCERO		
EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CAÑAS-CALIFORNIA 3 QUEBRADAS-GUATALA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 9 del 14/02/2022 al 20/02/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			FECHA DE INICIO: 28/12/2021		
EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL					
KM A MEJORAR: 0,6KM		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: ALCANTARILLAS	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS			INTERVENIENTE: ARA INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.:	617 DE 2021	VALOR INICIAL: \$ 985.828.235,00	CONTRATO No.:	1643-2021	VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ _____	PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO:	11/05/2021	VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235,00	PLAZO ACUMULADO:	30/06/2022	VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
	2021	2022	20XX	20XX	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ _____	\$ 985.828.235	\$ _____	\$ _____
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 985.828.235,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ _____				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	% _____				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____				

III. AVANCE FÍSICO					
ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (M)	% AVANCE	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)					
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):					
KM MANTENIDOS (Km):					
KM BASE/SUBBASE (Km):					
KM PAVIMENTADOS (Km):					
PUENTES (Un):					
OTROS:					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES:	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td><td>N/A</td><td></td></tr> <tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td><td>N/A</td><td></td></tr> <tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td><td>N/A</td><td>☒</td></tr> <tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td><td>N/A</td><td>☒</td></tr> <tr><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td><td>N/A</td><td>☒</td></tr> <tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td><td>N/A</td><td>☒</td></tr> <tr><td>EMISIONES:</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td><td>N/A</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td><td>N/A</td><td></td></tr> </table> OBSERVACIONES:	ZONAS DE DEPOSITO	SI ☐	NO ☒	N/A		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐	NO ☒	N/A		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒	VERTIMIENTOS:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒	EMISIONES:	SI ☐	NO ☒	N/A		OTROS (Especificar cual)	SI ☐	NO ☐	N/A	
ZONAS DE DEPOSITO	SI ☐	NO ☒	N/A																																						
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐	NO ☒	N/A																																						
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒																																					
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒																																					
OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒																																					
VERTIMIENTOS:	SI ☐	NO ☐	N/A	☒																																					
EMISIONES:	SI ☐	NO ☒	N/A																																						
OTROS (Especificar cual)	SI ☐	NO ☐	N/A																																						

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N.A. FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>2</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: <u>3</u> OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA FINALIZANDO EL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA ENTREGA A INTERVENTORIA	
SE DIO INICIO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD CON LAS VIVIENDAS O PREDIOS CERCANOS AL TRAMO DONDE SE EJECUTARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA "COLOMBIA RURAL" PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN	
FINALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000  PR 0,5+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-217-001 Y ARA-1643-217-004	DIRECTOR DE INTERVENTORIA Firma:  NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2520245905 CNO Iniciar - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MINFRAM-MN-15-FR-2 1 DE
	FECHA: 21 / 02 / 2022 (Día) (Mes) (Año)		
	I. INFORMACIÓN GENERAL		
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>9</u> del <u>14/02/2022</u> al <u>20/02/2022</u>			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u> FECHA DE INICIO: <u>29/12/2021</u>			
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUELLAS 2021</u> INTEGRANTES: <u>OSWALDO TAMAÑO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%</u> CONTRATO No. <u>200 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>998,060,257.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>998,060,257.00</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u> INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645,953,947.00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ _____ PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645,953,947.00</u>	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
VIGENCIA	2021	2022	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998,060,257	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)			
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>998,060,257.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>226,785,771.00</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>0.0%</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0.0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____		INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO \$ _____	
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <u>SI</u> <u>NO</u> SI X NO		PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <u>SI</u> <u>NO</u> SI X NO	
MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____		MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____	
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
III. AVANCE FÍSICO			
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (M)	AVANCE (M)	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (M)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASES/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el			
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO <u>X</u> LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO <u>X</u> APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO <u>X</u> CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO <u>X</u> OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO <u>X</u> VERTIENTES: SI _____ NO <u>X</u> EMISIONES: SI _____ NO <u>X</u> OTROS (Especificar cual) SI _____ NO <u>X</u>	
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA</u>		OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HACE PRIMERA ENTREGA DE EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA). LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN	
V. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____	
VI. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>2</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____	
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-002 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022, LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL AJUSTE A LA CARTILLA PARA LOS TRES TRAMOS A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA Y DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVADES EN OBRA.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LOS TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA, LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVADES EN OBRA.			
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-200-002 LA INTERVENTORIA REALIZÓ AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A PRESENTAR RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR ESTE:		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u> No. NAT: <u>2502046905 CND</u>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-PR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	DE		
		FECHA	21	2	2022
(Día) (Mes) (Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: <u>VIA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u>			TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>			SEMANA No.: <u>9</u> del <u>14/02/2022</u> al <u>20/02/2022</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u>			FECHA DE INICIO: <u>31/12/2021</u>		
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>			KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____		
			No. PUENTES: _____ OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>		
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u>			INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GYR SAS 30%</u>			INTEGRANTES: _____		
CONTRATO No. <u>304 DE 2021</u>			CONTRATO No. <u>1643-2021</u>		
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>			PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		
PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u>			PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u>		
VALOR INICIAL: <u>\$ 981,477,032.00</u>			VALOR INICIAL: <u>\$ 645,953,947.00</u>		
ADICIONES: <u>\$ -</u>			ADICIONES: <u>\$ -</u>		
VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981,477,032.00</u>			VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645,953,947.00</u>		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -	
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
III. AVANCE FÍSICO					
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0		
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0		
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0		
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0		
PUENTES (Un)	0	0	0		
OTROS	0	0	0		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL		
Mezcladora de concretos			0		
Vibrador de concreto			0		
Motorvibradores			0		
Retroexcavadoras			0		
Vibrocompactadores			0		
Vibradores			0		
Otros			0		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
V. GESTIÓN PREDIAL					
VI. GESTIÓN SOCIAL					
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO					
X. REGISTRO FOTOGRAFICO					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-304-002 LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL CONTRATISTA NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE RESPECTO A LA SOLICITADA EN EL DOCUMENTO ARA-1643-304-001 EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022.			FIRMA: _____		
			NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROSAS PRIETO</u>		
			No. MAT: <u>7520245805 CND</u>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	M/FRA-MV-IN-15-FR-2 1 DE								
	FECHA: 22/02/2022 (Día) (Mes) (Año)										
	I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO/CARRETERA: <u>VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u> TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA</u>											
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>9</u> del <u>14/02/2022</u> al <u>20/02/2022</u>											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u> FECHA DE INICIO: <u>17/01/2022</u>											
KM A MEJORAR: <u>0.6 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>FILTROS</u>											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: <u>ORC INGENIERIA SAS</u> INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u>											
INTEGRANTES: _____		INTEGRANTES: _____									
CONTRATO No. <u>522 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>867,038,664.00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645,953,947.00</u>									
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: _____		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: _____									
PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>867,038,664.00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645,953,947.00</u>									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
VIGENCIA	2021	2022	20XX								
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ <u>867,038,664</u>	\$ -								
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -								
(Indicar valores en pesos)											
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>867,038,664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		SI	NO	☐	☒
SI	NO										
☐	☒										
SI	NO										
☐	☒										
III. AVANCE FÍSICO											
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS									
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULO ANTERIOR (M)	AVANCE (M)	TOTAL								
ESTUDIOS Y DISEÑOS (M)	0	0	0								
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0								
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0								
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0								
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0								
PUENTES (Un)	0	0	0								
OTROS	0	0	0								
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el											
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO ☒ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A ☒ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A ☒ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A ☒ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A ☒ EMISIONES: SI _____ NO ☒ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES: _____									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE SU ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u> OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-522-002 DEL DÍA 18/02/2022, SE REITERO AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA.											
V. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____									
VI. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>4</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HASTA EL MOMENTO NO HA DADO INICIO A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VICINIDAD EN EL SECTOR DE INFLUENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA											
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-002 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022, LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL AJUSTE A LA CARTILLA DEL TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN, DE NO SER ESTOS NECESARIOS DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA.											
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA PARA SU REVISIÓN. DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA.											
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO											
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.											
X. REGISTRO FOTOGRAFICO											
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-002 LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE RESPECTO A LA SOLICITADA EN EL DOCUMENTO ARA-1643-522-001 EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022.		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>ROSALENE ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2530249895 CND</u> Inviés - Gestión Pública con Calidad									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO: _____ MINFRA-MV-R-15-FR-2	
	VERSION: _____ 1		PÁGINA: _____ DE _____	
	FECHA: _____ (DIA) (MES) (AÑO)		21 11 2022	

I. INFORMACIÓN GENERAL	
PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES	
TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 14/02/2022 al 20/02/2022	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: 26/01/2022	
KM A MEJORAR: 0.7 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: AL CANTARILLAS	
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 INTEGRANTES: DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRATO No.: _____ PLAZO INICIAL: 214 DE 2021 PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS INTEGRANTES: _____ CONTRATO No.: 1643-2021 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022
VALOR INICIAL: \$ 1,000,000,000.00 VALOR ACUMULADO: \$ 1,000,000,000.00	
VALOR INICIAL: \$ 645,953,947.00 VALOR ACUMULADO: \$ 645,953,947.00	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 1,000,000,000</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (Indicar valores en pesos) OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1,000,000,000.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 3,750,000.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.0% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - SI NO PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☒ ☐ MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____ SI NO PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ ☒ MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX												
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -												
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

III. AVANCE FÍSICO																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULADO ANTERIOR (%)</th> <th>% AVANCE</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):		0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0	KM MANTENIDOS (Km):		0	0	KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0	KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0	PUENTES (Un):		0	0	OTROS:		0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorveladoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadoras:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volkswagen:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos:			0	Vibrador de concreto:			0	Motorveladoras:			0	Retroexcavadoras:			0	Vibrocompactadores:			0	Volkswagen:			0	Otros:			0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO ANTERIOR (%)	% AVANCE	TOTAL																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):		0	0																																																														
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		0	0																																																														
KM MANTENIDOS (Km):		0	0																																																														
KM BASE/SUBBASE (Km):		0	0																																																														
KM PAVIMENTADOS (Km):		0	0																																																														
PUENTES (Un):		0	0																																																														
OTROS:		0	0																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
Mezcladora de concretos:			0																																																														
Vibrador de concreto:			0																																																														
Motorveladoras:			0																																																														
Retroexcavadoras:			0																																																														
Vibrocompactadores:			0																																																														
Volkswagen:			0																																																														
Otros:			0																																																														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL	
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: VICTOR TOBAR PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES:	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI ☒ NO ☐ N/A ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐ N/A ☐ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ VERTIENTES: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ EMISIONES: SI ☐ NO ☒ N/A ☐ OTROS (Especificar cual): SI ☐ NO ☐ N/A ☐ OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA. OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HACE PRIMERA ENTREGA DE EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA). LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN	

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A. FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES: LA PRÓXIMA SEMANA SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA PLAYA RICA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA FINALIZANDO EL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA SEMANA EL CONTRATISTA ESTUVO ADELANTANDO LA CONSECUCCIÓN DE UNA ZONA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO Y MAQUINARIA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ENTREGA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA A INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN REALIZAR LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA PLAYA RICA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0,7+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-214-001	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: JORGE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 220245905 CND Inviés - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE
			FECHA	21 (Día)
			21 (Mes)	2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ TRAMO Y/O SECTOR(S): _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 14/02/2022 al 20/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____ FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: _____

INTERGRANTES: _____

CONTRATO No. _____ VALOR INICIAL: _____

PLAZO INICIAL: _____ ADICIONES: \$ _____

PLAZO ACUMULADO: _____ VALOR ACUMULADO: \$ _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: _____

INTERGRANTES: ARA INGENIERÍA SAS

CONTRATO No. _____ VALOR INICIAL: \$ 645.953.947.00

PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ _____

PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (BA): % -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

VALOR FACTURA: \$ -

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0
PUENTES (Un)	0	0	0
OTROS	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concreto:	0	0	0
Vibrador de concreto:	0	0	0
Motorveladores:	0	0	0
Retroexcavadoras:	0	0	0
Vibrocompactadores:	0	0	0
Valetas:	0	0	0
Otros:	0	0	0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALES APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MEDIANTE DOCUMENTO ARA1643-005 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2022, LA INTERVENTORIA SOLICITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHENÉ, UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE TIENE COMO OBJETO CELEBRAR EL CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUACHENÉ-EL PALO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 2124 DE 2020

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000

PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA HACE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APERTURA DEL PROCESO, A LA FECHA EL MUNICIPIO NO HA ABIERTO LA CONVOCATORIA, SE REQUIRió AL MUNICIPIO DE GUACHENÉ AGILIZAR EL PROCESO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VENCE EL 30/06/2022

FRMA: _____

NOMBRE: _____

No. MAT: _____

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUAN CAMILO CÁCERES

2502049905 CND

Inviay - Gestión Pública con Calidad



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MINFRA-MN-RN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

DE

2

FECHA

28

(Día)

2

(Mes)

2022

(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

CORREDOR PRODUCTIVO PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DOMINGUILLO-CRUCERO

TRAMO Y/O SECTOR(S):

DOMINGUILLO-CRUCERO

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

10

del

21/02/2022

al

27/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

ING. JORGE ALONSO ORTEGA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

ING. MIGUEL ANGEL MELO

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO:

28/12/2021

KM A MEJORAR:

0,6KM

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS

INTERVENTOR:

ARA INGENIERÍA SAS

CONTRATO No.:

617 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 985.828.235,00

CONTRATO No.:

1643-2021

VALOR INICIAL:

\$ 645.953.947,00

PLAZO INICIAL:

31/12/2021

ADICIONES:

\$ -

PLAZO INICIAL:

31/12/2021

ADICIONES:

\$ -

PLAZO ACUMULADO:

11/05/2021

VALOR ACUMULADO:

\$ 985.828.235,00

PLAZO ACUMULADO:

30/06/2022

VALOR ACUMULADO:

\$ 645.953.947,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 985.828.235	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 985.828.235,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI NO

X

MES FACTURADO:

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:

\$ -

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO:

\$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI NO

X

MES FACTURADO:

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO	% AVANCE	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			
KM MANTENIDOS (Km)			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:			
Vibrador de concreto:			
Motorrevisores:			
Retroexcavadoras:			
Vibrocompactadores:			
Volcapiques:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista

PERMISO MINERO:

SI NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:

SI NO X

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO X

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO

N/A

OCCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO

N/A

VERTIMENTOS:

SI NO

N/A

EMISIONES:

SI NO X

N/A

OTROS (Especificar cual):

SI NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-217-001 DEL DÍA 17/01/2022, SE REQUIRió AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

N.A.

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALUOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

3

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OTROS:

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022 EL CONTRATISTA REALIZÓ ENTREGA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA CON BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL. LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN Y SE DARÁ RESPUESTA AL CONTRATISTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DÍA MARTES 01 DE MARZO DE 2022 Y PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

POR MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO PRESENTADA EN LAS VÍAS DEL PAÍS ESTA SEMANA, ESPECIALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NO FUE POSIBLE FINALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FINALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

DAR INICIO A ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0-0000

PR 0,5-0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 2

FOTO 3

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE IMPIDE EL PASO DE MATERIALES Y MAQUINARIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REVISIÓN Y OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PLACA HUELLA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022

EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA REALIZADO ENTREGA A INTERVENTORIA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA CON PRORROGA No.1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

JORGE ALBERTO ROMAS PRETO

No. MAT:

250808095 CNE

Institución - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRAM/N-15-FR-2																																																																									
			VERSIÓN	1																																																																									
			PÁGINA	DE																																																																									
			FECHA: 20/02/2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
PROYECTO/CARRETERA: VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO			TRAMO Y/O SECTOR(S): MARAÑÓN ALBA-MORAL-ES-PALOMERA																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 10 del 21/02/2022 al 27/02/2022																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MIGUEL ANGEL MELO																																																																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO			FECHA DE INICIO: 29/12/2021																																																																										
KM A MEJORAR: 0.8 KM		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____																																																																									
		No. PUENTES: _____		OTROS: _____																																																																									
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021 INTEGRANTES: OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30% CONTRATO No. _____ PLAZO INICIAL: 200 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 998.060.257.00 PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021 ADICIONES: \$ - PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ - 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257.00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947.00			INTERVENIENTE: ARA INGENIERIA SAS INTEGRANTES: _____ CONTRATO No. _____ PLAZO INICIAL: 16/03/2021 VALOR INICIAL: \$ - ADICIONES: \$ 645.953.947.00 31/12/2021 ADICIONES: \$ - 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ - PLAZO ACUMULADO: \$ 645.953.947.00																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 998.060.257.00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257.00	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 998.060.257.00	\$ -	\$ -																																																																									
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																									
(Indicar valores en pesos)																																																																													
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 998.060.257.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 323.906.055.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 0.0% AVANCE DE OBRA EN N. (B/A): \$ - OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ -																																																																										
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ -			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ -																																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULA DO ANTERIOR #</th> <th>N. AVANCE</th> <th>TOTAL</th> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (N°)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Mezcladora de concretos:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM POR OBRAS DE ARTE (km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Ordenador de concreto:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Microvibradores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Pulverizadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Vibracompatadores:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (U)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Válvulas:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>						ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR #	N. AVANCE	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (N°)			0	Mezcladora de concretos:			0	KM POR OBRAS DE ARTE (km)			0	Ordenador de concreto:			0	KM MANTENIDOS (km)			0	Microvibradores:			0	KM BASE/SUBBASE (km)			0	Pulverizadores:			0	KM PAVIMENTADOS (km)			0	Vibracompatadores:			0	PUENTES (U)			0	Válvulas:			0	OTROS			0	Otros:			0
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR #	N. AVANCE	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (N°)			0	Mezcladora de concretos:			0																																																																						
KM POR OBRAS DE ARTE (km)			0	Ordenador de concreto:			0																																																																						
KM MANTENIDOS (km)			0	Microvibradores:			0																																																																						
KM BASE/SUBBASE (km)			0	Pulverizadores:			0																																																																						
KM PAVIMENTADOS (km)			0	Vibracompatadores:			0																																																																						
PUENTES (U)			0	Válvulas:			0																																																																						
OTROS			0	Otros:			0																																																																						
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																													
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO ☒ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO ☒ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A ☒ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A ☒ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A ☒ VERTIENTES: SI _____ NO ☒ N/A ☒ EMISIONES: SI _____ NO ☒ N/A ☒ OTROS (Especificar cuál) SI _____ NO _____ N/A _____																																																																										
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HACE PRIMERA ENTREGA DE EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA). LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA RESPECTIVA REVISIÓN																																																																										
ESTADO: <u>EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.</u>																																																																													
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____			OBSERVACIONES:																																																																										
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>2</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																																										
			OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZÓ ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.																																																																										
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																													
EL CONTRATISTA REALIZÓ ENTREGA A INTERVENTORIA EL DÍA LUNES 21 DE FEBRERO DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LOS TRES TRAMOS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS DE LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES. LA INTERVENTORIA REALIZÓ LA INTERVENTORIA REALIZÓ LA RESPECTIVA REVISIÓN. Y MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1843-200-003 DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITÓ AL CONTRATISTA ATENDER LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES REALIZADAS SE ESPERA ENTREGA DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL DÍA MARTES 02 DE MARZO DE LA PRÓXIMA SEMANA PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA Y PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.																																																																													
EL DÍA 22 DE FEBRERO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA SE LLEVO A CABO LA MATERIALIZACIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PALOMERA Y SE DEFINIÓ EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS TRAMOS A MEJORAR CON LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMACIÓN																																																																													
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																													
INICIO DE ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA PALOMERA																																																																													
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																													
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0.8+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																													
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																													
VÍA MORALES - LA PALOMERA: LOCALIZACIÓN TRAMO A INTERVENIR CON LA PLACA HUELLA		VÍA MORALES - LA PALOMERA: LOCALIZACIÓN TRAMO A INTERVENIR CON LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		VÍA MORALES - LA PALOMERA: DEFINICIÓN TRAMOS A MEJORAR CON CONFORMACIÓN E INSTAACIÓN MATERIAL DE AFIRMACIÓN																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																													
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																										
REVISIÓN Y OBSERVACIONES A LA PROPUESTA Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO RIGIDO EN LOS SECTORES DE LA PALOMERA, MORALES Y LOS TANQUES DEBIDO A PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA PRESENTADOS EN ESTA SEMANA POR MOTIVO DE AVISO DE PARO ARMANDO EN EL PAÍS NO SE PUDO DAR INICIO A ACTIVIDADES DE OBRA			FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 7520245805 CND																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE _____	
		FECHA	20	21
			(Día)	(Mes)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>VEREDA BOQUERON</u>		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>	SEMANA No.: <u>10</u> del <u>21/02/2022</u> al <u>27/02/2022</u>		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. MIGUEL ANGEL MELO</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"</u>		FECHA DE INICIO: <u>31/12/2021</u>		
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____	No. PUENTES: _____	OTROS: <u>ALCANTARILLAS</u>
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u>		INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES: <u>PROQUEL SAS 70% - CITY GYR SAS 30%</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 981,477,032.00</u>	CONTRATO No.: <u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 645,953,947.00</u>	
CONTRATO No.: <u>304 DE 2021</u>	ADICIONES: <u>\$ -</u>	PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: <u>\$ -</u>	
PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981,477,032.00</u>	PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645,953,947.00</u>	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981,477,032.00	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. AVANCE FÍSICO				
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0	
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	
PUENTES (Un)	0	0	0	
OTROS	0	0	0	
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	
Mezcladora de concretos	0	0	0	
Vibrador de concreto	0	0	0	
Motorizadores	0	0	0	
Retrocavadoras	0	0	0	
Vibrocompactadores	0	0	0	
Vibradores	0	0	0	
Otros	0	0	0	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
V. GESTIÓN PREDIAL				
VI. GESTIÓN SOCIAL				
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO				
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
SE SOLICITA A CONTRATISTA EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO AR-1643-304-002 CON RELACIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE		FIRMA: _____		
		NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROSAS PRIETO</u>		
		No. INT: <u>263026906 CND</u>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	M/INFR-MV-IN-15-FR-2 1 DE																																												
	FECHA: 20/02/2022 (Día) (Mes) (Año)																																														
	I. INFORMACIÓN GENERAL																																														
PROYECTO/CARRETERA: <u>VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u>																																															
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u> SEMANA No.: <u>10</u> del <u>21/02/2022</u> al <u>27/02/2022</u>																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. MIGUEL ANGEL MELO</u>																																															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u> FECHA DE INICIO: <u>17/01/2022</u>																																															
KM A MEJORAR: <u>0.6 KM</u> KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: <u>FILTROS</u>																																															
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																													
CONTRATISTA: <u>ORC INGENIERIA SAS</u> INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u>																																															
INTEGRANTES: _____		INTEGRANTES: _____																																													
CONTRATO No. <u>522 DE 2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 867.038.664.00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947.00</u>																																													
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: _____		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: _____																																													
PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 867.038.664.00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/09/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947.00</u>																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																															
VIGENCIA	2021	2022	20XX																																												
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -																																												
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -																																												
(Indicar valores en pesos)																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) </td> </tr> </table>				OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X																																		
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): <u>\$ 867.038.664.00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ -</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): <u>\$ -</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <u>\$ -</u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: <u>\$ -</u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: <u>\$ -</u> FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: <u>\$ -</u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X																																						
SI	NO																																														
	X																																														
SI	NO																																														
	X																																														
III. AVANCE FÍSICO																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>ACUMULA DO ANTERIOR (%)</th> <th>AVANCE (%)</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 1: _____</td> <td colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 2: _____</td> </tr> </table>				ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (Un)	0	0	0	OTROS	0	0	0	Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el				TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	
ACUMULADO PROYECTO																																															
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULA DO ANTERIOR (%)	AVANCE (%)	TOTAL																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	0	0	0																																												
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0																																												
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0																																												
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0																																												
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																												
PUENTES (Un)	0	0	0																																												
OTROS	0	0	0																																												
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorizadores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retroscaavadoras</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibradores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>				MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos			0	Vibrador de concreto			0	Motorizadores			0	Retroscaavadoras			0	Vibrocompactadores			0	Vibradores			0	Otros			0								
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																															
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																												
Mezcladora de concretos			0																																												
Vibrador de concreto			0																																												
Motorizadores			0																																												
Retroscaavadoras			0																																												
Vibrocompactadores			0																																												
Vibradores			0																																												
Otros			0																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																															
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>Aún no identificadas o relacionadas por parte del contratista</u> UBICACIÓN: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO <u>X</u> N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO <u>X</u> N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A <u>X</u> _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A <u>X</u> _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A <u>X</u> _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A <u>X</u> _____ EMISIONES: SI _____ NO <u>X</u> N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																																													
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: <u>PENDIENTE SU ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA</u>																																															
OBSERVACIONES: CON DOCUMENTO ARA-1643-522-003 DEL DÍA 25/02/2022, SE REITERO NUEVAMENTE AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL -PAGA, HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A INTERVENTORIA.																																															
V. GESTIÓN PREDIAL																																															
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: <u>N.A.</u> FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____																																													
VI. GESTIÓN SOCIAL																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: <u>4</u> EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u> No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: _____																																													
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZÓ ENTREGA A INTERVENTORIA DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.																																															
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																															
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-003 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022, LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONTRACTUALES Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA. SOBRE TODO EL AJUSTE A DISEÑO DE LA PLACA HUELLA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN, DE NO SER ESTOS NECESARIOS DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA. ADEMÁS SE LE RECOMIENDA AL MUNICIPIO QUE EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA PERSISTA EN EL INCUMPLIMIENTO SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO.																																															
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																															
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA PARA SU REVISIÓN DAR INICIO INMEDIATO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA.																																															
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																															
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR 0+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																															
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; height: 100px;">FOTO 1</td> <td style="width: 33%; text-align: center; height: 100px;">FOTO 2</td> <td style="width: 33%; text-align: center; height: 100px;">FOTO 3</td> </tr> </table>				FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																									
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																															
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA A OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																													
MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-522-003 LA INTERVENTORIA REITERA AL CONTRATISTA QUE REMITA LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE RESPECTO A LA SOLICITADA EN EL DOCUMENTO ARA-1643-522-003 DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2022, Y DEMÁS SOLICITUDES REALIZADAS ADEMÁS RECOMIENDA AL MUNICIPIO QUE EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA PERSISTA EN LA NO REMISIÓN DE INFORMACIÓN NI INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA, SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO.		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245905 CND</u>																																													
		Ingres - Gestión Pública con Calidad																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	

	FECHA	2021	2	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRETO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 21/02/2022 al 27/02/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: 28/01/2022

KM A MEJORAR: 0.7 KM KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS RURALES 2022</u> INTEGRANTES: <u>DESING DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS SAS 90%</u> CONTRATO No. <u>214 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>1.000.000.000,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ <u> </u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>1.000.000.000,00</u>	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERIA SAS</u> INTEGRANTES: <u> </u> CONTRATO No. <u>1643-2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> ADICIONES: \$ <u> </u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>
--	--

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>1.000.000.000,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>5.000.000,00</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u> </u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0,0%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u> </u> (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u> </u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: <u> </u> VALOR FACTURA: \$ <u> </u> FECHA FACTURA: <u> </u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ <u> </u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO	☐	☒	INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ <u> </u> PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> MES FACTURADO: <u> </u> VALOR FACTURA: \$ <u> </u> FECHA FACTURA: <u> </u> PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ <u> </u> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO	☐	☒
SI	NO								
☐	☒								
SI	NO								
☐	☒								

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULA DO ANTERIOR (m)	% AVANCE	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (km):	0	0	0
KM MANTENIDOS (km):	0	0	0
KM BASES/SUBASE (%m):	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km):	0	0	0
PUENTES (Un):	0	0	0
OTROS:	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Mezcladora de concretos:			0
Vibrador de concreto:			0
Motoniveladoras:			0
Motoroscavadoras:			0
Vibrocompactadores:			0
Volquetas:			0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: <u>VICTOR TOBAR</u> PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐ UBICACIÓN: <u> </u> PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES: <u> </u>	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI ☐ NO ☒ N/A ☐ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐ N/A ☐ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ VERTIMIENTOS: SI ☐ NO ☐ N/A ☒ EMISIONES: SI ☐ NO ☒ N/A ☐ OTROS (Especificar cual): SI ☐ NO ☐ N/A ☐ OBSERVACIONES: <u> </u>
--	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.
 FICHAS PREDIALES APROBADAS:
 AVALUOS APROBADOS:
 PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2 No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
 OTROS:

OBSERVACIONES: LA PRÓXIMA SEMANA SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA PLAYA RICA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL CONTRATISTA REMITÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR INTERVENTORIA MEDIANTE DOCUMENTO ARA-1643-214-002 EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2022. INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA REVISIÓN RESPECTIVA SIN EMBARGO DENTRO DE LOS DOCUMENTOS NO SE TIENE EL AJUSTE AL DISEÑO

EN ESTE MISMO DOCUMENTO LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ENTREGA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA A INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN

REALIZAR LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA PLAYA RICA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. PR 0+0000 PR 0,7+0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad
---	---	---

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA

SE REQUIERE AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES Y EL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA.

FIRMA: <u> </u> NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245905 CND</u>	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 2520245905 CND
--	---

Iniciar - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2 1 DE																																																																			
			FECHA	28/02/2022 (DIA) (MES) (AÑO)																																																																			
	I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																						
	PROYECTO/CARRETERA: <u>MUNICIPIO DE GUACHENE</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): _____																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>																																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>																																																																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: _____		FECHA DE INICIO: _____																																																																					
KM A MEJORAR: _____		KM A REHABILITAR: _____																																																																					
KM A CONSTRUIR: _____		No. PUENTES: _____																																																																					
OTROS: _____																																																																							
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																					
CONTRATISTA: _____ INTERGRADES: _____ CONTRATO No. _____ PLAZO INICIAL: _____ PLAZO ACUMULADO: _____		INTERGRADES: _____ CONTRATO No. <u>1643-2021</u> PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u> PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>																																																																					
VALOR INICIAL: _____ ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ _____		VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947.00</u> ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947.00</u>																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table> (Indicar valores en pesos)				VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																			
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																			
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																			
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -		INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: \$ -																																																																					
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		SI	NO		X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		SI	NO		X																																																												
SI	NO																																																																						
	X																																																																						
SI	NO																																																																						
	X																																																																						
MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____		MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____																																																																					
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)	0	0	0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0	KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0	KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0	KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0	PUENTES (Un)	0	0	0	OTROS	0	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concretos:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorveladores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadoras:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valetas:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Mezcladora de concretos:	0	0	0	Vibrador de concreto:	0	0	0	Motorveladores:	0	0	0	Retroexcavadoras:	0	0	0	Vibrocompactadores:	0	0	0	Valetas:	0	0	0	Otros:	0	0	0
ACUMULADO PROYECTO																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Hs)	0	0	0																																																																				
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)	0	0	0																																																																				
KM MANTENIDOS (Km)	0	0	0																																																																				
KM BASE/SUBBASE (Km)	0	0	0																																																																				
KM PAVIMENTADOS (Km)	0	0	0																																																																				
PUENTES (Un)	0	0	0																																																																				
OTROS	0	0	0																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																																				
Mezcladora de concretos:	0	0	0																																																																				
Vibrador de concreto:	0	0	0																																																																				
Motorveladores:	0	0	0																																																																				
Retroexcavadoras:	0	0	0																																																																				
Vibrocompactadores:	0	0	0																																																																				
Valetas:	0	0	0																																																																				
Otros:	0	0	0																																																																				
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____		TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																							
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																																																																					
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____																																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____		OBSERVACIONES: _____																																																																					
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																							
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: _____																																																																					
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																																					
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____																																																																					
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																							
EL MUNICIPIO DE GUACHENE ENVÍO RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INTERVENTORIA ARA-1643-005, INFORMANDO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO EN EL CUAL INFORMAN, QUE EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022 SE RADICÓ ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL LA SOLICITUD DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO Y QUE DADO LO ANTERIOR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TIENE PROYECTADO COMO FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN LA PAGINA DEL SECOP EL DÍA LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022.																																																																							
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA INTERVENTORIA A ESTE PROCESO, HASTA LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022 EL MUNICIPIO DE GUACHENE NO HA REALIZADO PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN LA PAGINA DEL SECOP.																																																																							
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÓ A INTERVENTORIA QUE AÚN SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, LA INTERVENTORIA LE RECOMENDÓ A LA INGENIERA DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SOLICITAR AVAL DE INVÍAS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER AJUSTE A PRECIOS O ACTIVIDADES DEL CONVENIO.																																																																							
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																							
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																							
RUTA No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																							
FOTO 1 _____ Indicar localización y actividad		FOTO 2 _____ Indicar localización y actividad																																																																					
FOTO 3 _____ Indicar localización y actividad																																																																							
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																							
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																					
LA INTERVENTORIA HACE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APERTURA DEL PROCESO.		SE SOSTUVO COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA INGENIERA YURI CANTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, DONDE SE INDICÓ QUE NO SE DEBEN REALIZAR CAMBIOS AL PRESUPUESTO SIN REVISIÓN Y AVAL PREVIAMENTE DE INVÍAS.																																																																					
FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____		_____ ROJAS PRIETO PS2024855 DND																																																																					
INVÍAS - Gestión Pública con Calidad																																																																							

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

YO, **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN**, en calidad de Representante Legal de **ARA
INGENIERIA** con NIT. 830.068.724-8

CERTIFICO QUE:


ARA INGENIERIA S.A.S., realizará el pago de aportes de Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012) para el Periodo febrero 2022 legalmente exigidos por la ley dentro del plazo establecido por la ley.

Que, para el periodo se generó la Planilla Integrada No. 57192209, con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL DE APORTES LEGALES.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

A la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá el 4 de marzo de 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Kerly Giovanna Cuellar Obregón

CC. 52.904.861 de Bogotá D.C.

Representante Legal ARA INGENIERIA S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2022-03	2022-02	E		57192209	TOTAL A PAGAR	
						\$9.187.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	0	0	0	440.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	197.600	0		0		0	0	0	0	197.600	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.320.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.365.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.910.400	0	0	0	0	0	0		1.910.400	6
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.728.000	0	0	0	0	0	0		1.728.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.474.400				1.474.400	0	0	1.474.400			14.744	1.474.400	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauc	891500182-0	45.600	0	0	45.600	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.234.000	0	0	1.234.000	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-03	2022-02	E		57192209	\$9.187.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.269.600	1.269.600
Pensión	4	5.163.400	5.163.400
Riesgos Laborales	1	1.474.400	1.474.400
CCF	2	1.279.600	1.279.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	9.187.000	9.187.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E		57192209	\$9.187.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subarrendo	Colonia, excedente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	10103369	ORREGO LOPEZ JAVIER	1	0			S																		25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	1088971534	BOLAÑOS CAICEDO LUIS ADRIAN	1	0			S																		230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-4	3.800.000	5	264.500	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	35899441	RENTERIA RENTERIA ANA LORENZA	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S																		231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																		25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS044	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S																		25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S																		25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	52904159	ALONSO FARFAN ADRIANA DEL PILAR	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																		230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
11	CC	64698616	ROMERO ALVAREZ AYNUYTH ESTER	1	0			S																		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
12	CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0			S																		230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
13	CC	9976903	MORALES CARDENAS CRISTIAN PEDRO	1	0			S																		230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
14	CC	10307090	TROCHEZ GAVIRIA ROBINSON	1	0			S	X																	230301	1.140.000	182.400	0	0	0	0	EPS037	1.140.000	45.600	14-4	1.140.000	5	79.400	CCF14	1.140.000	45.600	0	0	0	0	0
15	CC	1102811973	NAVARRO RIVERA CESAR AUGUSTO	51	0			N																		230201	250.000	40.000	0	0	0	0		0	0	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS		CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	3142136484	wankaingenieria@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7 0
2022-03	2022-02	E		57129652	\$3.027.100
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	608.000	0	0	0	0	0	0		608.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	896.000	0	0	0	0	0	0		896.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	703.100				703.100	0	0	703.100			7.031	703.100	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	256.000	0	0	256.000	3
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	148.000	0	0	148.000	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	416.000	416.000
Pensión	2	1.504.000	1.504.000
Riesgos Laborales	1	703.100	703.100
CCF	2	404.000	404.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.027.100	3.027.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS		CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	3142136484	wankaingenieria@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-03	2022-02	E		57129652	7
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$3.027.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1026281997	SUESCA LOAIZA PEDRO ALBERTO	1	0			S																		230201	700.000	112.000	0	0	0	0	0	EPS037	700.000	28.000	14-23	700.000	5	48.800	CCF32	700.000	28.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1026281997	SUESCA LOAIZA PEDRO ALBERTO	1	0			S										X								230201	300.000	48.000	0	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-23	300.000	5	0	CCF32	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	41646507	VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN	1	5			S																			0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF32	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1032487433	GNECCO SARMIENTO GIANCARLO	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF32	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1094920106	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF32	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	52466720	MONTAÑEZ BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			S																		230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	52857664	CASAS MORALES ADRIANA MARCELA	1	0			S		X																230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-23	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	52458749	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILEN	1	0			S																		230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0	0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 59821382		PIANDA MEJIA SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE73N # 7-22	POPAYAN-CAUCA	3016811727	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	9431588298	9431588298	I	2022/02/21	2022/02/20	BANCO BOGOTA	0	\$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 59821382	PIANDA SANDRA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-28	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
SURA ARP	14-28	800,256,161	1	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643-2021 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

FECHA DE INICIO: 14/12/2021

PLAZO INICIAL: 31/12/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00

VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	2/07/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	2/07/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	1	1	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	30/12/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	30/12/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	30	6	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Memorando SPSC 93395 del 10/12/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma 

Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520245905 CND

Firma _____

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1920216412

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	28	2	2022
	(Día)		(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 617 DE 2021 CONTRATISTA: JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 985.828.235,00

VALOR ACUMULADO: \$ 985.828.235,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 3.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 3.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 98.582.823,50	9	11	2021	24	4	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 197.165.647,00	9	11	2021	24	4	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 197.165.647,00	9	11	2021	24	12	2024
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 295.748.470,50	24	12	2021	24	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100040821

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18%	\$ 181.705.200,00	9	11	2021	24	12	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1 C-100009674 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 28 2 2022
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 98.582.823,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 197.165.647,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 197.165.647,00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 295.748.470,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	2	2022	12	10	2022
9	2	2022	12	10	2022
9	2	2022	12	10	2025
12	6	2022	12	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100040821

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 200.000.000,00
Otros		.

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE N° C-100009674 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma 
Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA			28	2	2022
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 200 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL "MARANON-ALBA-MORALES-PALOMERA" DEL MUNICIPIO DE CALOTO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 998.060.257,00

VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 4.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 4.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento		\$ 99.806.025,70	20	12	2021	1	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 299.418.077,10	20	12	2021	1	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 199.612.051,40	20	12	2021	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 299.418.077,10						

Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101133522

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 400.000.000,00	20	12	2021	31	12	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101072244 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 28 2 2022
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____
RESOLUCIÓN No. 0023 DEL 25 DE ENERO DE 2022

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA			28	2	2022
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 981.477.032,00
VALOR ACUMULADO: \$ 981.477.032,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 5.000.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 5.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021
INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 98.147.703,20	27	12	2021		30	10	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 490.738.516,00	27	12	2021		30	10	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 196.295.406,40	27	12	2021		30	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 294.443.109,60							

Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101133987
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde				Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 200.000.000,00	27	12	2021		30	6	2022
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101072649
OTRAS PÓLIZAS No. _____
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA		DE		

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																											
Cumplimiento	10%	\$ 98.147.703,20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			27	12	2021	30	10	2022	27	12	2021	30	10	2022	27	12	2021	30	6	2021							Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días					
VIGENCIA																																													
Desde				Hasta																																									
27	12	2021		30	10	2022																																							
27	12	2021		30	10	2022																																							
27	12	2021		30	6	2021																																							
Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 490.738.516,00																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 196.295.406,40																																											
Calidad de Estudios y Diseños																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 294.443.109,60																																											

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101133987

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 200.000.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			27	12	2021	30	6	2022						
VIGENCIA																											
Desde			Hasta																								
27	12	2021	30	6	2022																						
Otros																											

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101072649 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma _____

Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto

Director de Interventoría

Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1010-12-004-522- 2021 **CONTRATISTA:** DRC INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LA MUNDA-TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 867.038.664,00
VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 7.000.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 7.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 173.407.732,80	Desde			Hasta		
			21	12	2021	30	7	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 43.351.933,20	21	12	2021	3	1	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 260.111.599,20	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101133584
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21%	\$ 181.705.200,00	Desde			Hasta		
			21	12	2021	3	1	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101072305 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma

Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto

Director de Interventoría

Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

28

2

2022

(Día)

(Mes)

(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____

Nombre: Jose Alberto Rojas Prieto

Director de Interventoría

Matrícula No.: 2520245905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	22	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CAUCA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CORINTO PC - R.L. JUAN FERNANDO QUINCHIA R.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
GERMÁN GEOVANNI CHAMORRO	CONSORCIO CORINTO PC	CONSORCIO CORINTO PC
ADRIAN HERNANDO VELEZ	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPIO DE CORINTO
ROBINSON TROCHEZ GAVIRIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNION
VISITA A LA OBRA PARA PARA VERIFICACION DE ESPACIO POR DONDE CIRCULARA EL TRANSITO VEHICULAR DE ESTE VIA UNA VEZ QUE LA MISMA SEA CERRADA PARA DAR INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
*SE INICIA EL RECORRIDO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORINTO HACIA LA VEREDA MIRAVALLE
*VERIFICACION DE VIA ALTERNA PARA MANEJO DE TRANSITO VEHICULAR
*REMISION DE DISENO DE MEZCLAS POR PARTE DE CONTRATISTA A INTERVENTORIA
*REMISION POR PARTE DE CONTRATISTA DE AJUSTE A DISENO DE PLACA HUELLA
*REMISION DE PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO POR PARTE DE CONTRATISTA A INTERVENTORIA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	22	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* DURANTE LA VISITA SE VERIFICA QUE SE PUEDE A INICIO DE ACTIVIDADES EN LOS PRIMEROS 400ML DE PLACA HUELLA SIN SIN QUE EL TRANSITO VEHICULAR QUE VA DESDE EL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA MIRAVALLE SE VEA AFECTADO YA QUE EXISTE UNA VIA ALTERNA QUE CONECTA LA VIA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA POR DELANTE DE ESTOS 400ML, ESTOS 400ML INICIALES CONTADOS DESDE LA PLACAHUELLA EXISTENTE HASTA EN ADELANTE SE CONTEMPLAN REALIZAR UN CARRETEABLE QUE PERMITA CERRAR LA VIA SIN AFECTAR EL TRANSITO VEHICULAR, PARA ESTO EL MUNICIPIO TIENE QUE ACONDICIONAR UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO REALIZANDO EL CAJE Y RELLENO CON MATERIAL PARA QUE PUEDA SER TRANSITABLE DE MANERA TEMPORAL EN EL PERIODO EN QUE SE EJECUTARAN ACTIVIDADES DESDE EL PR 00+400 EN ADELANTE, EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MANIFIESTA QUE CONSULTARÁ LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA TENER ESTE CARRETEABLE COMO VIA ALTERNA, YA QUE IMPLICA USO DE EQUIPOS PARA ACONDICIONAR Y ACOPIO DE MATERIAL, SE DARÁ RESPUESTA LA PROXIMA SEMANA. POR OTRA PARTE CON RELACION A ESTO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE PONDRÁ DE ACUERDO CON EL GERENTE DE LA LA PTAP QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE EN EL PR 00+200 PARA EL ACOPIO DE INSUMOS DE LA PLANTA Y QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA NO SE VEA AFECTA POR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA.

* EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REMITIR AJUSTE A DISEÑO DE GEOMÉTRICO, DISEÑO DE MEZCLAS, PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, HOJAS DE VIDA Y DEMAS DOCUMENTO INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS

REMISIÓN DE AJUSTE A DISEÑO GEOMÉTRICO
DISEÑO DE MEZCLAS
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
HOJAS DE VIDA DE PERSONAL
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
RESPUESTA DE POSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN PARA UN CARRETEABLE COMO VIA ALTERNA

FECHA DE CUMPLIMIENTO

25 DE FEBRERO DE 2022
24 DE FEBRERO DE 2022
25 DE FEBRERO DE 2022
28 DE FEBRERO DE 2022
24 DE FEBRERO DE 2022
01 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLES

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
MUNICIPIO

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE EL DÍA DE MAÑANA 23 DE FEBRERO DE 2022, SE HA ANUNCIADO UN PARO ARMADO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE A PESAR DE QUE EN LA PRESENTE SEMANA REMITA DISEÑO GEOMÉTRICO Y DEMAS INFORMACIÓN PARA QUE SEA APROBADA Y DAR INICIO A ACTIVIDADES, ESTAS MISMAS SE INCIEN PROBABLEMENTE EL DÍA LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022 CON LA MATERIALIZACIÓN DEL EJE POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA Y POSTERIOR INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA CON EQUIPO(EN LA MISMA SEMANA), PARA ACONDICIONAR LA SUBRASANTE.

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 1 3 2022
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ADRIAN HERNANDO VELEZ (MUNICIPIO)	
GERMÁN GEOVANNI CHAMORRO. (CONTRATISTA)	
ROBINSON TROCHEZ GAVIRIA (INTERVENTORÍA)	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	22	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 200 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS 2021 - R.L. OSWALDO TAMAYO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL
MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
OSWALDO TAMAYO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO HUELLAS 2021
CARLOS BARCO	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO HUELLAS 2021
ADRIAN BOLANOS	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNION

REVISIÓN EN CAMPO DE DISEÑOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A INTERVENTORIA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. REALIZAR RECORRIDO DEL TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA PALOMERA PARA LOCALIZAR EL INICIO Y FIN DE LOS 240 ML A CONSTRUIR EN ESTA VÍA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y BALANCE DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

2. REALIZAR RECORRIDO DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL SECTOR DE MORALES Y LOS TANQUES PARA REVISIÓN DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE REMPLAZAR PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA POR PAVIMENTO RIGIDO EN ESTOS DOS SECTORES

3. REALIZAR RECORRIDO DE LA VÍA MORALES - LA PALOMERA CONJUNTAMENTE ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA PARA DEFINIR LOS TRAMOS QUE NECESITAN SER MEJORADOS CON LA CONFORMACIÓN DE CALZADA E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO

ef



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 22 2 2022
(Día) (Mes) (Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. SE REALIZA EN SITIO REVISIÓN DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EN LOS DISEÑOS REMITIDOS A INTERVENTORIA, EN LA CUAL PROPONE EN EL SECTOR DE MORALES EL TRINCHO Y LOS TANQUES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSERVANDO LA MISMA LONGITUD DE PLACA HUELLA QUE SE TENIA INICIALMENTE, DE 220 ML EN MORALES EL TRINCHO Y 340 ML EN LOS TANQUES

2. INTERVENTORIA MANIFIESTA AL CONTRATISTA QUE SE DEBE PRESENTAR DE MANERA FORMAL LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES DE MORALES Y LOS TANQUES POR UN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, ACOMPAÑADO DE UN NUEVO DISEÑO, PLANOS, MEMORIA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE VERIFICAR QUE NO SE AFECTEN LAS METAS FÍSICAS INICIALES DEL CONTRATO Y QUE SE AJUSTEN A TODOS LOS PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL PARA POSTERIORMENTE SER REVISADOS Y MIRAR SI ES VIABLE ESTA PROPUESTA

3. SE REALIZO RECORRIDO DE LA VÍA MORALES - LA PALOMERA CONJUNTAMENTE ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMERA Y SE DEFINIERON LOS SITIOS CRÍTICOS A INTERVENIR CON LA CONFORMACION DE CALZADA Y ADICIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

ENTREGA DE OBSERVACIONES RESPECTO A DISEÑOS, PLANOS, MEMORIAS DE CALCULO Y BALANCE DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

23/02/2022

INTERVENTORIA

INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN LA VEREDA LA PALOMERA

1/03/2022

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE EL DÍA DE MAÑANA 23 DE FEBRERO DE 2022, SE HA ANUNCIADO UN PARO ARMADO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO ES POSIBLE INICIAR ACTIVIDADES ESTA SEMANA, YA QUE SE TENIA PROGRAMADO INICIAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MAQUINARIA EN EL TRAMO DE LA PALOMERA

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA

2
(Día)

3
(Mes)

2022
(Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
ING. OSWALDO TAMAYO
ING. CARLOS BARCO
ING. ADRIÁN BOLAÑOS

FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 10



Popayán, 04 de febrero de 2022
ARA –1643-217-004

Señor
Julián Lizandro Gonzales Casas
Contratista de obra
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud documentos pendientes.

Cordial Saludo,

Después de revisar la documentación entregada por ustedes en respuesta a la solicitud realizada por interventoría en el documento ARA–1643-217-001 de fecha 17 de enero de 2022, hacemos las siguientes observaciones:

1. Está pendiente la entrega de hojas de vida del siguiente personal, de acuerdo al personal requerido en el Anexo 1 - Anexo Técnico:
 - ✓ Profesional SG-SST - Residente SISO
 - ✓ Profesional en Área social - Residente Social
 - ✓ Técnico y/o tecnólogo constructor y/o maestro de obra - Inspector de obra.
2. Hasta la fecha está pendiente la entrega del documento Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

Adicional a esto, nos permitimos solicitar la siguiente documentación.

- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Plan de manejo de tráfico -PMT

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director Interventoría

c.c.	Arq. Paula Andrea Arce Escobar – Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



ARA INGENIERIA SAS

Popayán, 15 de febrero de 2022
ARA-1643-005

Señores
Alcaldía Municipal de Guachené
Atn: Yuri Leandra Cantoñi Aponzá
Secretaría de infraestructura
Guachené, Cauca

Ref.: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL “EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Información sobre el estado de proceso licitatorio

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar se nos informe de forma detallada el estado en el cual se encuentra el proceso de licitación pública, que tiene como objeto celebrar el contrato de obra para llevar a cabo la ejecución del proyecto “Mantenimiento y mejoramiento de la vía Guachené -El Palo, en el municipio de Guachené, Departamento del Cauca” en el marco del convenio No. 2124 de 2020, suscrito entre el Municipio de Guachené y el Instituto Nacional de Vías, ya que la última información que recibimos por parte de ustedes, fue en reunión virtual realizada el día 01 de febrero del presente año, la cual conto con la presencia de funcionarios de los municipios, el instituto Nacional de Vías e interventoría, en la cual nos manifestaron que ya se contaba con la documentación necesaria y se estaba a la espera de la legalización del certificado de disponibilidad presupuestal para continuar con el proceso de licitación.

No esta demás recordarles nuevamente que el contrato de interventoría tiene como plazo final hasta el día 30 de junio de 2022, por lo cual es de vital importancia que este proceso se desarrolle con la mayor diligencia posible.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

c.c.	Ing. Juan Camilo Cáceres-Gestor Técnico del Proyecto. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas – Supervisor de Contrato de Interventoría.			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



Bogotá D.C., 16 de febrero de 2022
ARA-1643-006

Señores
Instituto Nacional De Vías “INVIAS”
Atn. Ing. Jorge Alonso Ortega
Supervisor
Regional Cauca
Popayán, Cauca

Ref.: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL “EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Entrega informes semanales y mensual 1

Cordial Saludo,

Remitimos informe mensual de interventoría No.1 para el periodo comprendido entre el 14 y 31 de diciembre de 2021, en los anexos se encuentran los informes semanales 1 y 2 por cada municipio, certificación de parafiscales, planilla de seguridad social de ARA ingeniería y formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 seguimiento a garantías.

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier observación.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

Anexo: 28 folios



Bogotá, 18 de febrero de 2022
ARA –1643-200-001

Señor
Ing. Oswaldo Tamayo Castro
Contratista
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No. 200 DE 2021 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN – ALBA – MORALES – PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

Asunto: Solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Teniendo en cuenta, que se tiene acta de inicio del día 29 de diciembre de 2021 y que el día 18 de enero de 2022 se realizó visita para reconocimiento de los tramos a intervenir, requerimos que con carácter urgente se de inicio a las actividades de obra, teniendo en cuenta lo indicado en el anexo técnico de su contrato... “En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto”.

En este sentido, vemos que a la fecha no se ha hecho entrega a esta interventoría del ajuste a la cartilla para los tramos específicos de placa huella a construir, con el fin de hacer la revisión respectiva, si esta actividad no es requerida por favor informarlo y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Respecto a la documentación remitida por correo electrónico referente a las hojas de vida del personal para el proyecto, se solicita subsanar las certificaciones de Yuri Pérez con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de experiencia “Experiencia específica certificada en mínimo dos (2) contratos en proyectos de infraestructura de transporte. Con referencia al objeto del proyecto actual”

Respecto a la maquinaria mínima para el proyecto, falta incluir “Dos (2) Volquetas de 7 a 14 M3” como lo requiere el anexo técnico del contrato.



ARA INGENIERIA SAS

Cronograma de obra; recomendamos ajustar el documento al plazo contractual del 30 de junio de 2022

Solicitamos atender estas solicitudes para el día 21 de febrero de 2022 y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



Bogotá, 18 de febrero de 2022
ARA –1643-304-002

Señor
Juan Fernando Quinchía Restrepo
R.L. Consorcio Corinto PC
Contratista
Popayán, Cauca

Ref: CONTRATO No. 304 DE 2021 “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Teniendo en cuenta, que se tiene acta de inicio del día 31 de diciembre de 2021 y que el día 03 de febrero de 2022 se realizó visita para reconocimiento de los tramos a intervenir, requerimos que con carácter urgente se de inicio a las actividades de obra, teniendo en cuenta lo indicado en el anexo técnico de su contrato... “En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto”.

En este sentido, vemos que a la fecha no se ha hecho entrega a esta interventoría del ajuste a la cartilla para los tramos específicos de placa huella a construir, con el fin de hacer la revisión respectiva, si esta actividad no es requerida por favor informarlo y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

El día 28 de enero de 2022 mediante oficio ARA-1643-304-001, se remitió solicitud de documentación, sin embargo, observamos que a la fecha aún falta lo siguiente;

- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera.
- ✓ Caracterización de los materiales.



ARA INGENIERIA SAS

- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio

Solicitamos atender estas solicitudes para el día 21 de febrero de 2022 y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



Bogotá, 18 de febrero de 2022
ARA –1643-522-002

Señores
DRC INGENIERÍA SAS
Atn. Ing. Durabio Rubiano Cetina
Representante legal
Cali, Valle del Cauca

**Ref: CONTRATO No. 522 DE 2021 “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA
– LA MUNDA, TIERRADURA – PADILLA DEL MUNICIPIO DE
MIRANDA CAUCA”**

Asunto: Solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Teniendo en cuenta, que se tiene acta de inicio del día 17 de enero de 2022 y que el día 25 de enero de 2022 se realizó visita para reconocimiento de los tramos a intervenir, requerimos que con carácter urgente se de inicio a las actividades de obra.

En este sentido, vemos que a la fecha no se ha hecho entrega a esta interventoría del ajuste a la cartilla para los tramos específicos de placa huella a construir, con el fin de hacer la revisión respectiva, si esta actividad no es requerida por favor informarlo y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

El día 28 de enero de 2022 mediante oficio ARA-1643-522-001, se remitió solicitud de documentación, sin embargo, observamos que a la fecha aún falta lo siguiente;

- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio y su respectiva resolución de aprobación.
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones



ARA INGENIERIA SAS

✓ Flujo de caja

Solicitamos atender estas solicitudes para el día 21 de febrero de 2022 y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022
ARA-1643-007

Señores
Instituto Nacional De Vías “INVIAS”
Atn. Ing. Jorge Alonso Ortega
Supervisor
Regional Cauca
Popayán, Cauca

Ref.: CONTRATO No.1643 DE 2021
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL “EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2”

Asunto: Entrega informe mensual No.2 y semanales

Cordial Saludo,

Remitimos informe mensual de interventoría No.2 para el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2022, en los anexos se encuentran los informes semanales 3 al 6 por cada municipio, certificación de parafiscales, planilla de seguridad social de ARA ingeniería, formatos MINFRA que aplican para el periodo, actas de reunión, correspondencia enviada y recibida e informe de gestión social del periodo.

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier observación.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERIA SAS
NIT. 830.068.724-8

Anexo: 113 folios



ARA INGENIERIA SAS

Bogotá, 25 de febrero de 2022
ARA –1643-522-003

Señor
DRC INGENIERÍA SAS
Atn. Ing. Durabio Rubiano Cetina
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

**Ref: CONTRATO No. 522 DE 2021 “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA
– LA MUNDA, TIERRADURA – PADILLA DEL MUNICIPIO DE
MIRANDA CAUCA”**

Asunto: Reiteración solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Reiterando lo manifestado en requerimiento con consecutivo ARA –1643-522-002 (Ver anexo No. 01), remitido a usted por esta interventoría el día 18 de febrero de 2022, donde se le manifiesta el carácter urgente que se tiene de dar inicio a las actividades de obra del contrato de la referencia y además de dar cumplimiento a las obligaciones que tiene para con la entidad contratante adquiridos mediante la suscripción de este contrato, se le conmina a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, teniendo en cuenta que:

1. El día 21 de diciembre de 2021 fue firmado el contrato de obra de la referencia
2. El día 17 de enero de 2022 fue firmada el acta de inicio de lo cual cabe resaltar usted no ha remitido aun o no se tiene conocimiento por parte de esta interventoría de la actualización de las garantías contractuales tras la suscripción de este documento.
3. El día 25 de enero de 2022 se realizó visita y quedó establecido en acta de reunión de visita técnica inicial el compromiso por parte suya de realizar revisión y ajuste de diseños con base en la cartilla Colombia Rural y tener este ajuste para el día 10 de febrero de 2022. (Ver anexo No. 02)
4. El día 28 de enero de 2022 se remite por parte de esta interventoría el requerimiento con consecutivo ARA –1643-522-001 (Ver anexo No. 03) con asunto “Solicitud de documentación”
5. El día 24 de febrero de 2022 la secretaria de infraestructura del municipio de Miranda Ingeniera Claudia Patricia Oyola Escobar, remite correo electrónico con asunto “Contrato 1010-12-004-522-2021” donde solicita lo siguiente:

“Por medio del presente correo se reitera la urgente necesidad de dar cumplimiento a lo siguiente:

- La entrega inmediata de la minuta original del contrato arriba referenciado con sus respectivas estampillas puesto que ya ha transcurrido el tiempo suficiente y



ARA INGENIERIA SAS

necesario para que el trámite se haya realizado, como es de su conocimiento este documento a la fecha debe estar cargado en la plataforma secop

- La entrega de los ajustes a los diseños, tipo invias, de la cartilla Colombia rural; puesto que es la carta de navegación para dar inicio físico de las obras.

- Teniendo en cuenta que la firma del acta de inicio se realizó el día 17 de enero 2022 y a la fecha han transcurrido 37 días durante los cuales no se ha mostrado ningún avance se solicita adelantar las acciones tendientes que permitan la ejecución de la obra”

Cabe recordar las obligaciones adquiridas mediante la firma del contrato de la referencia por parte de **DRC INGENIERÍA SAS**, de la cual usted es representante legal y que hasta ahora no se vienen cumpliendo tal y como reza el contrato de obra:

“CLAUSULA NOVENA. Obligaciones del contratista: k). Tener en cuenta las sugerencias que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio por conducto del supervisor del mismo.”

“CLAUSULA DÉCIMA. Obligaciones específicas del contratista: h). Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que le formule el interventor.”

Así las cosas, asumiendo que al no remitir un ajuste al diseño de la cartilla Colombia Rural se aceptan por su parte los parámetros allí establecidos, se solicita dar inicio inmediatamente a las actividades de obra y dar cumplimientos a la solicitud de remisión de documentos realizada por esta interventoría mediante requerimiento ARA –1643-522-002.

Por último, de no dar cumplimiento a la solicitud del presente requerimiento en un término no mayor a cinco (05) días, tal como lo establecen las obligaciones contractuales, se insta al municipio de Miranda como entidad contratante a tomar las medidas necesarias de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del contrato de obra, a fin de no vernos abocados a un incumplimiento en la ejecución del mismo.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS

Anexo No. 01. Copia de requerimiento con consecutivo ARA –1643-522-002

Anexo No. 02. Copia de acta reunión de visita técnica inicial (25/01/2022)

Anexo No. 02. Copia de requerimiento con consecutivo ARA –1643-522-001

c.c.	Ing. Claudia Patricia Oyola Escobar. – Secretaria de Infraestructura municipio de Miranda Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas. - Supervisor de contrato de interventoría			
Proyectó	Ing. Robinson Tróchez Gaviria – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios (07)	CD ()	Tomos ()	Planos ()



Bogotá, 18 de febrero de 2022
ARA –1643-522-002

Señores
DRC INGENIERÍA SAS
Atn. Ing. Durabio Rubiano Cetina
Representante legal
Cali, Valle del Cauca

**Ref: CONTRATO No. 522 DE 2021 “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA
– LA MUNDA, TIERRADURA – PADILLA DEL MUNICIPIO DE
MIRANDA CAUCA”**

Asunto: Solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Teniendo en cuenta, que se tiene acta de inicio del día 17 de enero de 2022 y que el día 25 de enero de 2022 se realizó visita para reconocimiento de los tramos a intervenir, requerimos que con carácter urgente se de inicio a las actividades de obra.

En este sentido, vemos que a la fecha no se ha hecho entrega a esta interventoría del ajuste a la cartilla para los tramos específicos de placa huella a construir, con el fin de hacer la revisión respectiva, si esta actividad no es requerida por favor informarlo y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

El día 28 de enero de 2022 mediante oficio ARA-1643-522-001, se remitió solicitud de documentación, sin embargo, observamos que a la fecha aún falta lo siguiente;

- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio y su respectiva resolución de aprobación.
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones



ARA INGENIERIA SAS

✓ Flujo de caja

Solicitamos atender estas solicitudes para el día 21 de febrero de 2022 y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 25 01 22
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1010-12-004-522 DE 2021

CONTRATISTA: DRC INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA
MIRANDA-LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643 DE 2021

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Aracelio Robiano C	Rep legal DRC	DRC Ingeniería SAS
Claudia Patricia Oyola	Sec. Infraestructura	Municipio Miranda
Abraán Beltrán	Residente interv.	ARA INGENIERIA.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato de Obra No. 1010-12-004-522 de 2021.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Realizar visita inicial a la vía Miranda-La Munda,
Tierradura-Padilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1) Se realizó visita a la vía Miranda-La Munda-Tierradura Padilla, conjuntamente entre la supervisión del municipio de Miranda, ing. Claudia Oyola, Secretaria de Infraestructura, contratista DRC Ingeniería S.A.S., ing. Aracelio Robiano, por parte de interventoría, ing. Abraán Beltrán, Residente, con el fin de definir el plano a intervenir, con la construcción del pavimento tipo placa hueca, el cual se definió justamente el PRO+000, prolongación de la calle y con canchales, donde inicia la vía Miranda-La Munda.
- 2) Por parte del contratista se realizó la entrega de los ajuste y revisión de planos con base en la cartilla Colombia Rural, para el día 10 de febrero.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

de 2022

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

Reunion y ajuste a los diseños
base a la cartilla Colombia
Rural.

10/02/22

Contratista.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Durabio Rubiano C.
Claudia Patricia Dysla E.
Luis Adrían Bolamios C.



ARA INGENIERIA SAS

Popayán, 28 de enero de 2022
ARA –1643-522-001

Señores
DRC INGENIERIA S.A.S
Atn: Ing. Durabio Rubiano Cetina
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

Ref: CONTRATO No. 1010-12-004-522 DE 2021
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA – LA
MUNDA, TIERRADURA – PADILLA DEL MUNICIPIO
DE MIRANDA CAUCA”

Asunto: Solicitud de documentación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto del presente oficio, actuando en representación de la interventoría, la cual debe dar cumplimiento a sus funciones de supervisar y controlar la ejecución de las actividades objeto del contrato, lo cual realiza de acuerdo a las normas legales vigentes, pliegos de condiciones, planos diseños y en general los demás documentos base del contrato, me permito solicitar la siguiente información con el fin de realizar seguimiento al contrato:

- ✓ Actualización de pólizas conforme a Acta de inicio y su respectiva Resolución de aprobación.
- ✓ Diseño de mezclas de concretos a usar en obra
- ✓ Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- ✓ Permiso de explotación de la cantera donde se extraerán los agregados pétreos.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.
- ✓ Relación mínima del equipo a utilizar en las obras
- ✓ Hojas de vida de personal, sujeto a pliegos de condiciones
- ✓ Programación de ejecución de obra
- ✓ Programa de inversiones
- ✓ Flujo de caja

Quedamos atentos a cualquier observación.



ARA INGENIERIA SAS

Atentamente,

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8

c.c.	Ing. Claudia Patricia Oyola– Secretaria de Infraestructura Municipio de Miranda			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()



INTERVENTORIA CAUCA1643 <arainterventoriacauca1643@gmail.com>

Contrato 1010-12-004-522-2021

1 mensaje

obras publicas miranda-cauca <obraspublicas@miranda-cauca.gov.co>

24 de febrero de 2022, 09:10

Para: durabio@hotmail.com, drcsas@hotmail.com, arainterventoriacauca1643@gmail.com

Señores

DRC INGENIERIA S.A.S.**Rep. DURABIO RUBIANO CETINA.**

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se reitera la urgente necesidad de dar cumplimiento a lo siguiente:

- La entrega inmediata de la minuta original del contrato arriba referenciado con sus respectivas estampillas puesto que ya ha transcurrido el tiempo suficiente y necesario para que el trámite se haya realizado, como es de su conocimiento este documento a la fecha debe estar cargado en la plataforma secop
- La entrega de los ajustes a los diseños, tipo invías, de la cartilla Colombia rural; puesto que es la carta de navegación para dar inicio físico de las obras.
- Teniendo en cuenta que la firma del acta de inicio se realizó el día 17 de enero 2022 y a la fecha han transcurrido 37 días durante los cuales no se ha mostrado ningún avance se solicita adelantar las acciones tendientes que permitan la ejecución de la obra

Ing. Claudia Patricia Oyola Escobar
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal Miranda Cauca



Amor por
Miranda



Bogotá, 22 de febrero de 2022
ARA –1643-214-002

Señores
CONSORCIO HUELLAS 2021
Atn: Ing, Adriel Augusto Rodríguez Villalba
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

**Ref: CONTRATO No. 214 DE 2021 “MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA
“COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA”**

Asunto: Solicitud inicio de actividades de obra

Respetado ingeniero, cordial saludo

Teniendo en cuenta, que el día 26 de enero de 2022 se realizó visita para reconocimiento de los tramos a intervenir y desde esta misma fecha se cuenta con acta de inicio, requerimos que con carácter urgente se haga entrega de la documentación solicitada en oficio ARA –1643-214-001 del 28 de enero de 2022.

De la documentación solicitada sólo se ha hecho entrega del documento PAGA, sin embargo, los demás documentos continúan pendientes.

Respecto a la actividad de ajuste a los diseños, se está a la espera de los documentos indicados en el anexo técnico de su contrato, para efectuar la respectiva revisión, aval y poder dar inicio a las actividades de obra.

Agradecemos informar el avance de estas actividades e indicar la fecha programada para el inicio de actividades de obra.

Sin otro particular,

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



ARA INGENIERIA SAS

Popayán, 23 de febrero de 2022
ARA-1643-200-003

*Rob. B. B. B.
C. F. B. B.
23-Feb-2022.*

Señores
CONSORCIO HUELLAS 2021
Atn: Ing. Oswaldo Tamayo Castro
Representante Legal
Caloto, Cauca

Ref: CONTRATO No. 200 DE 2021
"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL "MARAÑÓN -
ALBA - MORALES - PALOMERA" DEL MUNICIPIO
DE CALOTO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: Observaciones a planos y diseños presentados.

Cordial Saludo,

En atención al correo electrónico remitido por ustedes el día 21 de febrero de 2022, realizando la entrega de planos y diseños de los tres tramos a intervenir en la vía "Marañón - Alba - Morales - La Palomera", específicamente en los sectores de Morales, Los Tanques y La Palomera para la respectiva revisión y aprobación por parte de interventoría, nos permitimos realizar las siguientes observaciones respecto a la documentación entregada:

1. Las dimensiones de los elementos que componen la placa huella planteada en el sector de La Palomera, tales como viga riostra y bordillos, no coinciden con las especificadas en los planos 125 y 126 de la Cartilla Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural Anexo 6, adoptada mediante resolución No. 2483 del 19-oct-20.
2. El detalle del acero de refuerzo, en cuanto diámetros y separación de las barras de los elementos como huellas, viga riostra, cunetas y bordillos no coinciden los especificados en los planos 125 y 126 de la cartilla mencionada en el punto anterior.
3. No se muestra en ninguno de los planos de los tres diseños de placa huella en los sectores de La Palomera, Morales y Los Taques, la inclusión de la losa de transición al inicio y fin de cada tramo de placa huella, proyectados en esta vereda, solicitamos incluir este elemento con sus respectivas dimensiones y detalles de refuerzo.



ARA INGENIERIA SAS

Solicitamos atender estas observaciones a la mayor brevedad, con el fin de poder dar aprobación a los diseños y dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Atentamente,

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS



Popayán, 28 de febrero de 2022
ARA-1643-214-003

Señores
CONSORCIO HUELLAS 2021
Atn: Ing. Adriel Augusto Rodríguez Villalba
Representante Legal
Cali, Valle del Cauca

Ref: CONTRATO No. F1-F14-214-23-12-2021
DE 2021 “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA
RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA

Asunto: Solicitud entrega de estudios y ajuste de diseños.

Respetado ingeniero, cordial saludo


Considerando lo manifestado en el requerimiento con consecutivo ARA-1643-214-002, remitido a usted el día 22 de febrero de 2022, respecto a la entrega a interventoría de los estudios y ajuste al diseño para el tramo de placa huella a construir, con el fin de hacer la revisión respectiva y teniendo en cuenta lo indicado en el anexo técnico de su contrato... “La elaboración de la actividad de estudio y ajuste de diseños tendrá un plazo hasta de treinta (30) días a partir del acta de inicio y el plazo restante para la ejecución de la obra”, reiteramos la solicitud para la entrega de estos documentos de manera urgente, con el fin de hacer la revisión respectiva y poder dar inicio inmediato a las actividades de obra.

Respecto a la documentación solicitada mediante oficio ARA-1643-214-001 el día 28 de enero de 2022, observamos que a la fecha aún está pendiente lo siguiente:

- ✓ Actualización de pólizas conforme a acta de inicio y su respectiva resolución de aprobación.
- ✓ Caracterización de los agregados pétreos a usar en obra.

Requerimos dar cumplimiento a esta solicitud en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles después de recibido este comunicado.


Atentamente,


JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS

c.c.	Ing. Sandra Samara Sarria Erazo. – Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipio de Suarez			
Proyectó	Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.			
Anexos:	Folios ()	CD ()	Tomos ()	Planos ()

ANEXO 11

	MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA	Código: RE-AP-GD-02
	NIT.900 127 183 - 0	Versión: 02
	DESPACHO ALCALDE	Fecha: 30-11-2014
		Página: 1 de 1



Guachené, Cauca 18 de febrero de 2022

Doctora

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

Representante Legal

ARA INGENIERIA SAS

NIT. 830.068.724-8Atn

Referencia: CONTRATO No.1643 DE 2021 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL "EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2"

Asunto: RESPUESTA A COMUNICACIÓN NO. ARA-1643-005 DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE PROCESO LICITATORIO

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informar el estado de avance en la ejecución del convenio No. 2124 de 2020, no sin antes mencionar que es un proyecto que ha creado expectativa en lo comunidad agrícola del sector de influencia del proyecto.

Que el pasado 17 de febrero de 2022, se radico ante el concejo municipal la solicitud de adición al presupuesto de los recursos del convenio del cual, a más tardar se tendrá respuesta el 25 de febrero de 2022 y de la misma manera según lo conversado en la reunión del día 1 de febrero la entidad está trabajando en la actualización de precios.

Dado lo anterior la administración ha proyectado como fecha de publicación del proceso en la página del Secop el lunes 28 de febrero de 2022.


De acuerdo con lo anterior, se ha proyectado el siguiente cronograma de ejecución del convenio:

Proceso licitatorio: 28 febrero al 28 de marzo de 2022

Ejecución de obra: 01 de abril al 30 de junio de 2022

Liquidación del convenio: 01 de julio al 31 de octubre de 2022

Cordialmente


YURI LEANDRA CANTÓNI APOENZA
Secretaría de Infraestructura

Ing. Juan Camilo Cáceres-Gestor Técnico del Proyecto. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas – Supervisor de Contrato de Interventoría.

"VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO"

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087

Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co

Caloto, 21 de febrero de 2022
CH200-2021-002

Señor:
JOSE ALBERTO ROJAS
Director de Interventoría
ARA INGENIERIA SAS

Ref. CONTRATO 200-2021 "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía Rural Marañón-Alba-Morales -la palomera del Municipio de Caloto-Departamento del Cauca.

Asunto: Aclaración oficio ARA-1643-200-001 Solicitud inicio de actividades de obra.

Respetado director, cordial saludo


De acuerdo a el comunicado enviado por usted debo aclarar lo siguiente:

Debido a que el contrato 200-2021 entregado por la oficina Jurídica del Municipio de Caloto y de acuerdo a la CLAUSULA 4. fecha de terminación día 31 de diciembre de 2021, se decidió hacer el acta de inicio con fecha 29 de diciembre de 2021 y al día siguiente hacer una suspensión del contrato para poder ampliar el plazo de ejecución de la obra esto en común acuerdo con el delegado de la interventoría Ing Adrián Bolaños, Ing Chilton Ibarguen y el Ing. Mario Andres Mosquera de la oficina de infraestructura y Planeación por parte del municipio de Caloto-Cauca, esta información se le transmitió al Jurídico del municipio el cual manifestó que había que hacer la solicitud a Invias de la ampliación de la fecha del convenio y de la cual resulto un OTROS SI 1 ampliando el contrato con fecha de terminación hasta el 31 de diciembre de 2022 por lo cual mirando este plazo no había la necesidad de hacer una suspensión de la obra y tendríamos que esperar a que la secretaria de infraestructura programara la socialización del proyecto para poder definir la fecha de inicio de obra la cual se realizó 12 de febrero 2022 en las veredas donde se desarrollara la obra con la presencia del Alcalde , secretarios de infraestructura y Planeación, interventoría e ingenieros del consorcio huellas 2021 y en común acuerdo de todas las partes y presidentes de juntas y comunidad quedo como fecha de inicio seria el 28 de Febrero de 2022.

En el día de Mañana 22 de febrero de 2022 tendremos comité técnico donde se hará la localización de los inicios y terminación de los tramos a intervenir con el diseño hecho de acuerdo a la cartilla Colombia rural y dar inicio a las actividades del contrato 200-2021.

Anexo demás documentos requeridos

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oswaldo', is positioned above the printed name.

ING. OSWALDO TAMAYO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HUELLAS 2021

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2022

Ingeniero

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Director de Interventoría

ARA INGENIERIA SAS

CVR-2022-001.1

REF. CONTRATO No. 214 DE 2021 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA"

ASUNTO: Respuesta a los oficios ARA-1643-214-001 y ARA -1643-214-002

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud recibida en los oficios ARA-1643-214-001 y ARA -1643-214-002, la información fue suministrada al ingeniero Adrián Bolaños el 12 de febrero de 2022, sin embargo, junto a este oficio se reenvía nuevamente la información para que la interventoría pueda revisarla y realizar las observaciones correspondientes. Los documentos adjuntos son:

- Diseño Mezcla concreto 3000 psi
- Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)
- Permisos de la Cantera del material Pétreo
- Listado de materiales y equipos
- Equipo de trabajo de acuerdo al anexo 1
- Programación y Flujo de Caja
- Pólizas y resolución de aprobación de las mismas

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO DURÁN PAZOS

Representante Legal (S) - Consorcio Vías Rurales 2022

Popayán, 28 de febrero de 2022

Señor

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Director de Interventoría.

ARA INGENIERIA SAS

Ref: CONTRATO No. 617 DE 2021 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”

Por medio del presente escrito queremos dar a conocer las actividades que se han realizado a partir del día 14 de enero de 2022, donde personal de la Interventoría, Secretaria de Infraestructura del municipio de Santander de Quilichao y Contratista de Obra realizaron reconocimiento del lugar donde se ejecutarán las labores objeto del contrato de la referencia. En la visita se verificó la condición actual de la vía y la secretaria de infraestructura solicita que se realice una revisión y ajuste del diseño tipo que se propone para este proyecto, que es el de la cartilla de OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, también se solicita evaluar la posibilidad de ampliar el ancho de la placa huella para facilitar el paso vehicular de vehículos de carga pesada, también se solicita inicial con los trabajos en el área social y ambiental. Como resultado de la revisión el 25 de enero de 2022 hacemos entrega de un oficio donde solicitamos se nos autorice realizar un levantamiento topográfico y apiques para tener unos insumos básicos para hacer un diseño geométrico de la placa huella y así ajustar el ancho y por ende tener un balance y alcance real del proyecto.

El 28 de enero de 2022 se realiza la socialización del proyecto en el Institución Educativa de Domingullo y se comunica que se iniciaran los trabajos para hacer un diseño geométrico de la placa huella, levantamiento de actas de vecindad y trabajos en la parte ambiental. A la fecha se realizó una primera entrega del diseño geométrico a la interventoría, estamos realizando unos ajustes al mismo y este 28 de febrero se entregará el diseño completo con el balance real del proyecto, ya se está realizando los levantamientos de actas de vecindad y la formulación del PAGA va adelantada pero necesita el alcance final para ajustarlo.

El día 23 de febrero se tenía programado hacer el suministro de material de base a la zona para nivelación de la vía y así iniciar actividades, pero se hizo público un comunicado del Eln, donde se iniciaría un **paro armado** que paralizaría tanto el transporte como el comercio donde tiene injerencia el grupo **armado**. Dichas limitaciones tendrían lugar entre las 6:00 a.m. de este **23 de febrero** hasta el amanecer del **26 de febrero de 2022**. A pesar de lo anterior tratamos de iniciar labores, pero a primera hora del 23 de febrero nuestro personal social y los vehículos de transporte de material pétreo no pudieron desplazarse debido a


que **un camión fue incinerado en la Vía Panamericana** entre Popayán y Cali cerca de la vereda El Descanso, en esa zona también se encontraron instalados dos cilindros y una bandera del Eln. Por lo anterior suspendimos actividades y tomamos la determinación de iniciar el 28 de febrero de 2022, el día de hoy se presenta taponamiento de la vía en sector de la Agustina y hay presencia de la guerrilla del ELn, lo que motiva una zozobra en la movilización del personal de obra.



Queremos dar a conocer estas situaciones porque nuestro actuar debe ser preventivo ante la situación social de nuestro departamento y queremos darle seguridad a cada una de las personas que laboran en este proyecto, evitando lamentar cualquier acontecimiento nocivo para el ser humano.

Estamos en disposición de avanzar y sobrellevando esta situación y teniendo el alcance del proyecto real y aprobado por interventoría podemos iniciar nuestras labores sin inconvenientes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Manuel Mera Lopez', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

VICTOR MANUEL MERA LOPEZ
Residente de Obra
CONTRATO No. 617 DE 2021

Arq. Paula Andrea Arce Escobar Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Ing. Adrián Bolaños – Residente de Interventoría.

ANEXO 12

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL"**

CONTRATISTA:

CONSORCIO CORINTO PC

INTERVENTORIA

ARA INGENIERIA S.A.S

Febrero 17 – 28 DE 2022

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

CONTRO DEL DOCUMENTO

PROFESIONAL	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Social Contratista	Director de Obra Contratista	Profesional Social Interventoría
Nombre Katherine Johana Reina Guerrero	Nombre Arq. Adrián Felipe Muñoz Erazo	Nombre T. S. Sandra Liliana Pianda Mejía
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
FECHA	FECHA	FECHA
28 Febrero 2022	26 Febrero 2022	28 Febrero 2022

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
 - 4.1 Programa de Atención a la Comunidad
 - 4.2 Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
 - 4.3 Programa de Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos
 - 4.4 Programa de Cultura Vial y Participación Comunitaria
 - 4.5 Programa de Contratación de Mano de Obra

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene la formulación del Programa de Gestión Social (PGS) para el proyecto **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304.**

2. ALCANCE

Las medidas de manejo para la Gestión Social se encuentran encaminadas a dar viabilidad y obtener resultados positivos incentivando el apoyo institucional y la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara entre el tramo vial que corresponde a SECTOR DEL MIRADOR – VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES, del Municipio de Corinto departamento del Cauca, dada la vulnerabilidad de los habitantes debido al deterioro de la vía, lo cual genera mayores inconvenientes de movilidad tanto de peatones como de los vehículos que la transitan.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

4.1 PROGRAMA ATENCION A LA COMUNIDAD

Los objetivos de este programa consistieron en:

- 
 Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia de la obra mediante la disposición de espacios donde se desarrolle un intercambio real y permanente de información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo.
- 
 Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades y comunidades presenten al proyecto. (Decreto 472 de 1998)

Actividades Ejecutadas

El día 17 de Febrero de 2022, fecha en la cual se realizó la socialización del proyecto, posterior a la reunión se atendieron inquietudes por parte de los asistentes, principalmente respecto de la vinculación de mano de obra, ante lo cual se reiteró como se hizo en la reunión que la recepción de hojas de vida se realizaría por parte del Residente Técnico de obra en la zona de intervención y se recibirían en el Punto de Atención a la Comunidad. Nuevamente se hace referencia que se requiere por el momento son ayudantes de obra.

TABLA N° 1 INDICADOR DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Indicadores de seguimiento
0 PQRS verbal cerradas en el periodo $\frac{\text{PQRS verbal cerradas en el periodo}}{\text{PQRS verbal interpuestas en el periodo}} * 100 = \text{N/A}$ <i>*no se presentaron PQRS en el periodo</i>
Número PQRS en proceso $\frac{\text{Número PQRS en proceso}}{\text{Número PQRS interpuestas en el periodo}} * 100 = \text{N/A}$ <i>*no se presentaron PQRS en el periodo</i>

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

4.2 PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION

Los objetivos de este programa consistieron en:

- Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y Líderes Comunitarios.
- Mantener informadas a las autoridades del área de influencia del proyecto.
- Evitar especulación aislada sobre el proyecto.
- Ambientar positivamente a la comunidad en la búsqueda de compromisos de apoyo al proyecto

Actividades Ejecutadas

Se realiza socialización el día 17 de Febrero de 2022, en la casa de cultura del Municipio de Corinto, la cual conto con asistencia de habitantes de la zona de influencia del proyecto, ente territorial, interventoría y contratista. (Se anexa acta)

TABLA N° 2 INDICADOR INFORMACION Y DIVULGACION A LA COMUNIDAD

Indicadores de cumplimiento	
1 reuniones realizadas	
_____	*100 = 100%
1 de reunión programadas en el mes	
0 Punto de información programados	
_____	*100= N/a
0 Punto de información instalados	
0 Vallas instaladas	
_____	*100= n/a
0 de vallas proyectadas	

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACION DEL PROYECTO



	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

4.3 PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

El objetivo de este programa consistió en:

- Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas con el fin de evitar conflictos con la comunidad del área de influencia del proyecto.

Actividades Ejecutadas

Previo al inicio de las actividades de obra se realiza registro fotográfico a fin de dar inicio al levantamiento de actas de vecindad, posterior a la revisión y firma de los propietarios o encargados de los predios y revisión y firma por parte de Interventoría se anexaran al informe correspondiente al mes de Marzo de 2022.

TABLA N° 3 INDICADOR MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Indicadores de cumplimiento
Actas de vecindad ejecutadas _____ *100 = N/a Actas de vecindad programadas

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

4.4 PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

El objetivo de este programa consistió en:

-  Crear espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Veeduría Ciudadana.

Actividades Ejecutadas

El 17 de Febrero de 2022 se llevó a cabo la Socialización del proyecto, teniendo en cuenta la asistencia de habitantes de la zona de influencia del proyecto se invita a los asistentes a conformar el comité de veeduría, previa explicación de sus funciones y su papel dentro del proyecto. (Se anexa acta de constitución)

TABLA N° 4 INDICADOR PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Indicador de cumplimiento
1 Veeduría realizada *100=100% Veeduría programada

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTITUCION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADADANA



	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

4.5 PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA

Los objetivos de este programa consistieron en:

- Generar ingresos en los hogares de las comunidades del área de influencia directa.
- Evitar la generación de conflictos con la comunidad.
- Garantizar que en la ejecución de las obras, participe el 50% de mano de obra proveniente de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

Actividades Ejecutadas

- Se proporcionó orientación a los habitantes de la comunidad para enviar hoja de vida con copia de cedula de ciudadanía para el proceso de selección.
- Se contrató mano de obra calificada para el proyecto entre los cuales se encuentran: Director de obra, Arquitecto residente, Profesional social y Profesional ambiental.

TABLA N° 5 INDICADOR PROGRAMA CONTRATACION MANO DE OBRA


Indicadores de cumplimiento	
5 MNC contratados en el proyecto	* 100= 62,5 %
8 trabajadores MNC programados en el proyecto	
0 trabajadores de MONC contratados en el proyecto	*100 = n/a*
10 trabajadores MONC programados en el proyecto	
*a la fecha no se han contratado mano de obra no calificada puesto que no se han iniciado actividades constructivas	

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ANEXOS

1. Acta de reunión inicial y listado de asistencia socialización.
2. Acta de constitución Comité de Veeduría y listado de asistencia

Elaboro:



KATHERIN JOHANA REINA GUERRERO
CC. 1085326572
TP 196754

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL



PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

CONTRATO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA
PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE
OBRA N° 304

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL"**

CONTRATISTA:

CONSORCIO CORINTO PC

INTERVENTORIA

ARA INGENIERIA S.A.S

Febrero 2022

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene la formulación del Programa de Gestión Social (PGS) para el proyecto **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304.**

2. ALCANCE

Las medidas de manejo para la Gestión Social se encuentran encaminadas a dar viabilidad y obtener resultados positivos incentivando el apoyo institucional y la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara entre el tramo vial que corresponde a SECTOR DEL MIRADOR – VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES, del Municipio de Corinto departamento del Cauca, dada la vulnerabilidad de los habitantes debido al deterioro de la vía, lo cual genera mayores inconvenientes de movilidad tanto de peatones como de los vehículos que la transitan.

4. PROGRAMAS DE MANEJO PLAN DE GESTION SOCIAL

A continuación, se describen las medidas de manejo e implementación del Plan de Gestión Social para el proyecto:

4.1. ATENCION A LA COMUNIDAD

PROGRAMA ATENCION A LA COMUNIDAD	
OBJETIVO Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia de la obra mediante la disposición de espacios donde se desarrolle un intercambio real y permanente de información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo. Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades y comunidades presenten al proyecto. (Decreto 472 de 1998)	
ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO Se considera que todas las actividades de la obra generan impacto sobre la comunidad, aunque es importante tener claro que existen actividades que van a impactar más que otras.	IMPACTOS A MANEJAR - Daños a infraestructura de predios - Afectación a la infraestructura y redes de servicios públicos - Alteración de la dinámica de las instituciones inherentes a la zona de influencia del proyecto - Generación de accidentes - Afectación del patrimonio arqueológico y cultural - Generación de empleo - Generación de conflictos con la comunidad - Generación de expectativas
ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES - Pre construcción - Construcción - Operación - Desmantelamiento	

TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA

-  Prevención
-  Control
-  Mitigación

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Dando alcance al objetivo del PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD, el cual va orientado a recibir y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones ciudadanas a continuación se enumeran las actividades a realizar:

1. Instalación y adecuación de un Punto de Atención al Ciudadano PAC, para su instalación y funcionamiento se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:
 -  Instalación y adecuación del punto PAC, el cual deberá instalarse previo al inicio de la etapa de construcción y permanecerá disponible y abierto durante toda la fase constructiva hasta la recuperación de las áreas intervenidas, es decir hasta la última actividad de obra programada.
 -  El sitio de funcionamiento del PAC será en la zona de intervención en un lugar accesible, visible y fácilmente identificable por la comunidad. El horario de atención será los días sábados de 8:00 am – 11:00 am.
 -  El punto PAC deberá contar con un espacio de recepción y atención a la comunidad.
 -  En el punto PAC se deberá instalar un buzón de sugerencias, con sus correspondientes formatos de PQRS. Se deberá contar con un directorio de actores.
2. Implementación Sistema de Atención a la Comunidad: A través de este sistema el contratista, establecerá las acciones a realizar a fin de dar respuesta y solución a las diferentes manifestaciones ciudadanas que la comunidad, autoridades locales, líderes de la comunidad y comunidad en general, radiquen en el punto PAC.

3. Procedimiento para la implementación del Sistema de Atención a la Comunidad.

-  La atención de las manifestaciones se hará de forma cordial, permitiendo que el solicitante realice su intervención mediante el canal de su preferencia.
-  Se proporcionara la información que la comunidad solicite de manera asertiva, completa, clara y veraz mediante un lenguaje de fácil comprensión y evitando los términos técnicos y finalmente se preguntara al solicitante si queda satisfecho con la información proporcionada. A continuación, se procederá a registrar en un formato de PQRSD la información relacionada con la manifestación en el cual se deberá incluir:

- Fecha de presentación de la manifestación ciudadana.
- Nombres y apellidos completos del ciudadano.
- Dirección o localización del ciudadano.
- Descripción de la manifestación ciudadana.

Motivo:

Petición: Solicitud verbal o escrita presentada por un ciudadano con el fin de requerir la intervención del contratista en un asunto de su competencia.

Queja: Expresión de los ciudadanos la cual permite manifestar la inconformidad o disgusto contra una persona u organización relacionada con el proyecto, por actos vinculados con el cumplimiento de su misión y objetivos.

Reclamo: Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la prestación indebida de un servicio o la atención oportuna de una situación derivada de la ejecución de una obra.

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o gestión de una entidad o persona, cuyo objeto se encuentra relacionado con la prestación del servicio o cumplimiento de una función pública o personal.

El procedimiento de solución a las manifestaciones ciudadanas se realizaran de forma verbal o escrita.

Estado de la Manifestación Ciudadana:

Cerrada: Estado que se asigna cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y el manifestante quedo satisfecho con la respuesta o acción proporcionada por Parte del contratista.

Abierta: Estado que se asigna cuando la manifestación ciudadana se encuentra Pendiente por respuesta o en proceso de trámite.

El profesional responsable de la gestión social analizara la información registrada referente a la PQRS y remitirá al área que corresponda con el fin de dar respuesta, la cual no podrá superar los tres (3) días siguientes a la recepción.

En caso de que la atención de la PQRS no sea competencia del contratista, en un periodo no mayor a los siete (7) días se remitirá a quien corresponda, la gestión deberá ser soportada y registrada en el formato de recepción de PQRS.

Las manifestaciones ciudadanas deberán ser registradas en una base de datos de Excel de manera organizada y actualizada en tiempo real. Los archivos en medio físico y magnético deberán reposar en el PAC.

El Contratista, en el Informe Mensual de Gestión Social presentara a la Interventoría el consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron en el periodo, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por los indicadores del proyecto los cuales deben contener:

-  Número total de manifestaciones ciudadanas presentadas.
-  Número total de manifestaciones ciudadanas por tipo.
-  Numero de manifestaciones cerradas y porcentaje.
-  Numero de manifestaciones abiertas y porcentaje.
-  Numero de manifestaciones en trámite.

Para el cierre del Plan de Gestión Social del proyecto, el contratista deberá presentar cierre de las manifestaciones ciudadanas, actas de vecindad de cierre y cierre de las actas de compromiso en caso de que se hayan generado.

LUGAR DE APLICACIÓN

Área de Influencia del Proyecto

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Residente Social

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

CONTRATO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Interventoría

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodo de Evaluación	Registro
Numero PQRS cerradas en el periodo / Numero de PQRS interpuestas en el periodo	Determina la eficiencia del contratista en la atención y respuesta de PQRS	Seguimiento y Control	Mensual	Registro de atención de PQRS. Actas de Reunión. Registro Fotográfico. Informes Mensuales.
Numero PQRS en proceso / Numero de PQRS interpuestas en el periodo	Determina la eficiencia del contratista en la atención de PQRS	Seguimiento y Control	Mensual	
Numero de predios satisfechos / Número total de predios reparados	Muestra la satisfacción del usuario frente a la atención y reparación realizada	Seguimiento y Control	Mensual	

4.2 INFORMACION Y DIVULGACION

PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION	
OBJETIVO Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y Líderes Comunitarios. Mantener informadas a las autoridades del área de influencia del proyecto. Evitar especulación aislada sobre el proyecto. Ambientar positivamente a la comunidad en la búsqueda de compromisos de apoyo al proyecto.	
Actividades que lo producen Se considera que todas las actividades de la obra generen impacto sobre la comunidad, teniendo en cuenta que algunas actividades tendrán mayor impacto que otras.	IMPACTOS A MANEJAR  Daños a infraestructura de predios  Afectación a la infraestructura y redes de servicios públicos  Alteración de la dinámica de las instituciones inherentes a la zona de influencia del proyecto  Generación de accidentes  Afectación del patrimonio arqueológico y cultural  Generación de empleo  Generación de conflictos con la comunidad  Generación de expectativas
ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES  Pre construcción  Construcción  Operación  Desmantelamiento	
TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA  Prevención  Control  Mitigación	

MEDIDAS A EJECUTAR

Para la ejecución del presente proyecto se implementaran dos estrategias, las cuales tienen inmersas una serie de actividades así:

1. Acciones de Información:

Se llevaran a cabo:

-  Reunión de Inicio de Obra (Socialización).
-  Reunión de Finalización de Obra.
-  Reuniones Extraordinarias.

La socialización del proyecto se llevara a cabo con la asistencia de Líderes Comunitarios, comunidad en general, contratista, ente territorial e interventoría.

Previo al inicio de las actividades de obra, se deberá elaborar la base de datos y directorio de actores asentados en la zona de influencia directa del proyecto, a fin de realizar con ellos la gestión y coordinación institucional y comunitaria para la convocatoria y reunión de socialización del proyecto.

Realización de reuniones Informativas:

Se realizaran reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante el proceso constructivo y al finalizar el desarrollo del proyecto. La Información deberá ser clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al proyecto.

La comunidad debe conocer las características del proyecto, el contratista y los profesionales vinculados, las acciones del Plan de Manejo Ambiental y en particular las del Programa de Gestión Social.

Procedimiento para la Realización de Reuniones Informativas:

a. Reuniones de Inicio

Previo al inicio de las actividades de obra, se realizara una reunión de inicio, a fin de informar a los actores involucrados los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto.

Lo anterior con el objeto de manejar la información desde el proyecto y evitar que agentes externos al contratista, divulguen información o generen expectativas falsas en los habitantes de la comunidad.

Entre los temas a tratar se encuentran:

-  Características del diseño, duración del contrato y punto de inicio del proyecto.
-  Equipo de profesionales que participaran en el proyecto (Secretaría de Infraestructura, Constructor e Interventoría).
-  Presentación del Plan de Manejo Ambiental **PAGA**.
-  Presentación del Programa de Gestión Social.
-  Ubicación del Punto **PAC**.
-  Procedimiento para vinculación de mano de obra.
-  Procedimiento para el manejo de manifestaciones ciudadanas.
-  Procedimiento para el manejo de acceso a los predios.
-  Procedimiento de conformación del Comité de Veeduría.

b. Reunión de Finalización

Previo a la finalización de las actividades de obra, se llevara a cabo una reunión de finalización, para lo cual se realizara un recorrido para presentar el estado final de la obra, características técnicas, aspectos de la conservación, resultados finales del Programa de Gestión Social y ambiental y las actividades desarrolladas por el Comité de Veeduría.

c. Reuniones Extraordinarias

Se llevaran a cabo cuando las actividades de obra así lo exijan, la comunidad o la interventoría lo soliciten, se programaran reuniones extraordinarias para informar o concertar sobre situaciones específicas que surjan con el desarrollo de la obra a fin de evitar conflictos con la comunidad.

2. Acciones de divulgación:

Los medios de comunicación descritos en el Programa de Gestión Social serán implementados por el contratista con el fin de divulgar la información pertinente al desarrollo de la obra al igual que actividades relevantes del proyecto.

Las acciones de divulgación contribuyen de manera inmediata a mitigar información errada, falsas expectativas o incertidumbres que se generen con relación al proyecto.

a. Elaboración y Distribución de Piezas de Comunicación

Las piezas de comunicación se refieren a la utilización de medios masivos de información, para ser distribuidos en la comunidad adyacente a la zona de influencia del proyecto al igual que a las autoridades locales. Serán diseñadas de acuerdo a los parámetros del contratista.

Cartas Personalizadas

Son medios de comunicación dirigidos a los actores inherentes al desarrollo del proyecto, presidentes de JAC, etc. A fin de convocar a las reuniones programadas e informar sobre eventos extraordinarios que surjan durante la etapa constructiva.

Volantes Informativos

Cuando se utilice este medio de comunicación, se deberá elaborar y diligenciar un formato de recibido del volante informativo, el cual deberá tener la siguiente información:

- Fecha de entrega del volante
- Nombre y apellido de quien recibe
- Localización del lugar donde se entrega el volante
- Firma de quien recibe o huella dactilar
- Espacio para observaciones

Valla Informativa

El contratista desde el primer momento posterior a la firma del Acta de Inicio, deberá realizar los trámites necesarios a fin de proceder a la instalación de la valla informativa, según normatividad vigente, Ley 140 de 1994, acuerdo 33 de 1998.

Especificaciones Técnicas: tamaño 6mts x 3mts, a 2.00mts del suelo en estructura metálica, policromía, lona (pana Flex), resistente al agua, el sol y en general a toda condición natural que pudiera afectar adicionalmente como vientos, sismos o similares, en esta se divulgará el tramo a construir, valor de la obra, fecha de inicio, numero de contrato, logos del Contratista, Interventoría y escudo de la Alcaldía.

NOTA: La elaboración de cualquier pieza de comunicación deberá ser presentada previamente a la Interventoría para su revisión y visto bueno de su diseño y contenidos; una vez consolidado el contenido a publicar, deberá ser entregada para aprobación a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía.

Perifoneo

En la medida en que sea necesario desarrollar actividades extraordinarias (no programadas) en el sitio de la obra que afecten la cotidianidad de la comunidad aledaña al desarrollo del proyecto, como accidentes o incidentes en las redes de servicios públicos domiciliarios que pudieran generar suspensión de los mismos, restricciones al tráfico vehicular o peatonal, cerramientos entre otros; se deberá dar inicio mediante perifoneo lo más pronto posible concomitante al evento, indicando el tiempo estimado para alcanzar la normalización del proyecto. El perifoneo deberá realizarse un día antes a la suspensión de alguno de los servicios públicos domiciliarios o al cierre de las vías, mínimo dos veces al día uno en la mañana y otro en la tarde.

LUGAR DE APLICACIÓN

Área de Influencia del Proyecto

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Residente Social

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

CONTRATO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Interventoría

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodo de Evaluación	Registro
Numero de reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas	Determina la eficacia de las medidas de divulgación	Seguimiento y Control	Mensual	Registro de Asistencia. Acta de Reunión. Registro Fotográfico.
Numero de Vallas (fijas y móviles), Informativas instaladas/ Numero de Vallas proyectadas	Determina la eficacia de las medidas de divulgación	Seguimiento y Control	Mensual	Registro fotográfico

4.3 MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION	
OBJETIVO Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas con el fin de evitar conflictos con la comunidad del área de influencia del proyecto.	
Actividades que lo producen Se considera que todas las actividades de la obra generen impacto sobre la comunidad, teniendo en cuenta que algunas actividades tendrán mayor impacto que otras.	IMPACTOS A MANEJAR - Daños a infraestructura de predios - Afectación a la infraestructura y redes de servicios públicos - Alteración de la dinámica de las instituciones inherentes a la zona de influencia del proyecto - Generación de accidentes - Afectación del patrimonio arqueológico y cultural - Generación de empleo - Generación de conflictos con la comunidad - Generación de expectativas
ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES - Pre construcción - Construcción - Operación - Desmantelamiento	
TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA - Prevención - Control - Mitigación	

MEDIDAS A EJECUTAR

Levantamiento de Actas de Vecindad.

Las actas de vecindad son un soporte para el contratista en caso de ser necesario hacer uso del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual solicitado por el Contratante, según Resolución 02042 del 26 de marzo de 2009, que protege a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivados de actuaciones, hechos u omisiones del contratista.

Se registrara el estado físico de las construcciones, viviendas, casetas, cercas, postes, portillos, arboles de cercas vivas, vallados y demás obras que se encuentren a lado y lado de la zona de influencia del proyecto.

De igual forma se levantarán actas de vecindad en las áreas donde el contratista hará uso de ellas de manera temporal o mientras dure la obra.

Previo al inicio de las actividades de obra se realizará un inventario del número de predios objeto de levantamiento de actas de vecindad, dicho levantamiento será verificado por la Interventoría. El Contratista deberá garantizar que a los predios adyacentes a la zona de influencia del proyecto les sea levantada su acta de vecindad.

Procedimiento para el Levantamiento de las Actas de Vecindad.

-  Las actas de vecindad se levantarán previo al inicio de las actividades constructivas, deberán ser aprobadas por la Interventoría, posterior a lo cual ingresarán al archivo de obra.
-  Se informará a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o propietario del predio.
-  Las actas de vecindad se levantarán en el formato INVIAS.
-  Las Actas de vecindad irán acompañadas del correspondiente registro fotográfico, en el cual se pueda identificar el estado del inmueble o de lo que se encuentra en el área donde se realiza el levantamiento del Acta de Vecindad.

- ✚ Se realizara una inspección detallada del estado del área objeto de levantamiento del Acta de Vecindad. El formato debe contener legibles la identificación (nombres y apellidos) del profesional del área técnica del contratista, el profesional social de interventoría y de la parte técnica, profesional social del contratista y el propietario o responsable del predio.
- ✚ El contratista debe entregar al responsable o propietario del predio la copia del Acta de Vecindad, con la firma de la Interventoría. Las Actas originales en medio físico y registro fotográfico en medio magnético deberán reposar en el archivo del contratista.
- ✚ En los predios a ocupar temporalmente, se levantarán Actas de Vecindad a fin de identificar el estado físico de dicha área antes de su ocupación temporal.
- ✚ Al finalizar el Residente Social levantara las actas de vecindad de cierre, con una verificación final del estado físico en el que queda la construcción una vez terminadas las actividades de obra.
- ✚ En caso de que se presente queja por daño a algún inmueble por parte de la persona responsable del predio el propietario, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
 - Contacto por parte del Residente Social del Contratista.
 - Evaluación del daño por parte del equipo técnico del contratista.
 - Visita dentro de los tres (3) días hábiles, acompañada por parte del Residente Técnico del Contratista y el Residente Técnico de Interventoría.
 - Verificación en el Acta de Vecindad Inicial y Registro Fotográfico inicial.
 - Levantamiento de Registro Fotográfico de la inspección.
 - Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieran a fin de solucionar la manifestación ciudadana presentada.
 - Estas actividades deben consignarse en el formato de PQRS, incluyendo los tiempos acordados para los arreglos el cual debe ser firmado por las partes intervinientes.

-  Todo el proceso de restauración de las condiciones iniciales del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano indicando los siguientes datos:
- ✓ Fecha de ingreso de la queja al PAC.
 - ✓ Fecha de visita de verificación por parte del equipo del contratista al predio.
 - ✓ Valoración técnica de la queja por parte del equipo del contratista.
 - ✓ Consignar información sobre el estado del predio según el Acta de Vecindad.
 - ✓ Registro fotográfico del área afectada.
 - ✓ Clasificación de la restauración: Reparación, Restitución o Compensación.
 - ✓ Describir las actividades para el restablecimiento de las condiciones físicas que tenía el área afectada del predio.
 - ✓ Registro fotográfico de las reparaciones una vez concluidas.
 - ✓ Evaluación de la restauración por parte del ciudadano que solicitó la reparación.
 - ✓ Fecha de cierre de la manifestación ciudadana.
 - ✓ Firma (legible) de aceptación de las reparaciones por parte del ciudadano (a) que presentó la queja.
 - ✓ Firma (legible) de los presionales del área técnica y social del contratista.

Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos

El Contratista implementará las siguientes medidas para evitar la afectación de los servicios públicos.

-  Previo a las actividades de descapote y excavaciones se debe verificar la existencia de redes de servicios públicos.
-  A través del Profesional Social se debe informar, con mínimo tres días de anticipación, a la comunidad aledaña de la intervención a realizar.
-  Las excavaciones en áreas aledañas a infraestructuras de servicios públicos o para traslados de redes, debe realizarse por tramos y no pueden permanecer abiertas por más de 12 horas, en lo posible se deben realizar en las primeras horas de la mañana de manera que, al finalizar la tarde, la tubería haya sido instalada y el área rellenada.

	PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304



Cuando se vaya a intervenir redes de servicios públicos, se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda hacer por falta de alguna autorización. No se puede iniciar excavaciones para el tiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.

LUGAR DE APLICACIÓN Área de Influencia del Proyecto	RESPONSABLE DE LA EJECUCION Residente Social
---	--

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Interventoría				
Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodo de Evaluación	Registro
Actas de Vecindad levantadas/ Actas de Vecindad programadas	Define número de predios a los cuales se les debe realizar actas de vecindad	Seguimiento y Control	Mensual	Acta de Vecindad. Registro Fotográfico.
Actas de Vecindad de cierre/ Actas de Vecindad levantadas	Define número de predios a los cuales se les debe realizar actas de vecindad	Seguimiento y Control	Mensual	Acta de Vecindad. Registro Fotográfico.

4.4 CONTRATACION MANO DE OBRA

PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA	
OBJETIVO Generar ingresos en los hogares de las comunidades del área de influencia directa. Evitar la generación de conflictos con la comunidad. Garantizar que en la ejecución de las obras, participe el 50% de mano de obra proveniente de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.	
Actividades que lo producen Se considera que todas las actividades de la obra generen impacto sobre la comunidad, teniendo en cuenta que algunas actividades tendrán mayor impacto que otras.	IMPACTOS A MANEJAR - Daños a infraestructura de predios - Afectación a la infraestructura y redes de servicios públicos - Alteración de la dinámica de las instituciones inherentes a la zona de influencia del proyecto - Generación de accidentes - Afectación del patrimonio arqueológico y cultural - Generación de empleo - Generación de conflictos con la comunidad - Generación de expectativas
ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES - Pre construcción - Construcción - Operación - Desmantelamiento	
TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA - Prevención - Control - Mitigación	

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

CONTRATO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

MEDIDAS A EJECUTAR

Procedimiento para la contratación de mano de obra residente en el Área de Influencia Directa del proyecto.

- La selección del personal se realizara por concurso, previo establecimiento de requisitos y perfiles.
- El contratista difundirá el procedimiento para la contratación de mano de obra en la reunión de inicio. Las actividades definidas se concentraran en el PAC para el recibido de las hojas de vida de los aspirantes.
- Los registros, dinámica de vinculaciones se incluyen en los informes mensuales del contratista.
- Recepción de hojas de vida: Se podrán recibir en las áreas de campamento del tramo en construcción, en el área de la bodega o PAC. En ningún caso los miembros del comité de Veeduría presentara hojas de vida de aspirantes a las vacantes existentes, ni se seleccionaran aquellas personas que tengan algún vínculo de afinidad o consanguinidad con los mismos.
- El informe de la contratación realizada se anexara en el informe mensual presentado por el Profesional Social.

LUGAR DE APLICACIÓN

Área de Influencia del Proyecto

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Residente Social

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

CONTRATO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Interventoría				
Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodo de Evaluación	Registro
Número de trabajadores del área de influencia/Número de trabajadores total contratado	Define el porcentaje de contratación de personal del área de influencia.	Seguimiento	Mensual	Consolidado de vinculación de mano de obra
Número de trabajadores de mano de obra calificada/Número de trabajadores contratados	Mano de obra calificada	Seguimiento	Mensual	
Número de trabajadores de mano de obra no calificada del área de influencia /Número de trabajadores contratados	Mano de obra no calificada	Seguimiento	Mensual	

Elaboro:



KATHERIN JOHANA REINA GUERRERO

CC. 1085326572

TP 196754

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ACTA SOCIALIZACION DEL PROYECTO

LUGAR DE REUNIÓN
Casa de la Cultura Municipio de Corinto
FECHA DE REUNIÓN
Febrero 17 / 2022
1. ALCANCE

Realizar la socialización del proyecto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304, dar a conocer a la comunidad aspectos técnicos y presentar el programa de acompañamiento social incluyendo los objetivos, el alcance y las etapas que lo integran.

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD
<i>Adrian Felipe Pineda</i>	<i>10.297.072.</i>	<i>Arg. Residente</i>	<i>Consorcio Corinto</i>
<i>Adrian Boloños</i>	<i>14.88971534</i>	<i>Residente Interventoria.</i>	<i>ARA Ingenieria SAS</i>
<i>Julian Ortega</i>	<i>10.299.987.</i>	<i>Asistente.</i>	<i>Municipio Corinto.</i>
<i>Sandra Liliana Pineda</i>	<i>59.821.312.</i>	<i>Profesional social Interventoria.</i>	<i>ARA. Ingenieria SAS.</i>
<i>Adnan Velez.</i>		<i>Arquitecto. secretario Obras Publicas</i>	<i>Municipio Corinto</i>
<i>Katherine J. Reina G.</i>	<i>10.85326512</i>	<i>Res. social. Contratista.</i>	<i>Consorcio Corinto.</i>

3. ORDEN DEL DIA

1	Presentación de los Asistentes.
2	Descripción del Proyecto.
3	Intervención En la Territorial
4	Presentación Componente social
5	Elección Comité de Vecindad.
6	Resolución de Inquietudes.
7	
8	
9	
10	

4. DESARROLLO DE LA REUNION

El Arquitecto. Adrían Felipe Muñoz da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia en la socialización del proyecto. Realiza presentación del Equipo del Controlista el como Residente Técnico y Karen Rentería residente social, continúa con la presentación del Equipo de Interventores. Ingeniero Adrían Felipe Bolaños Residente Técnico y Sandra Liliana Pando Mejía Profesional social de la intervención. Así mismo presenta al Arquitecto.

Adrian Velez secretario de obras por parte del Municipio.

El Arquitecto Adrian Velez realiza la presentación del proyecto por medio de diapositivas por medio de las cuales describe los aspectos técnicos del proyecto, los aportes económicos del Municipio y de Inurias; los datos del contrato, y lo relacionado con las vías alternas a fin de que la comunidad no se sea afectada por el desarrollo del proyecto.

Interviene el Arquitecto Adrian Velez secretario de obras del Municipio quien hace referencia a la mano de obra ante lo cual el Arquitecto Residente de obra refiere que la mano de obra pertenece al Municipio incluido el Maestro y el personal de obra en general.

Continúa el secretario de Obras haciendo referencia a los aspectos técnicos del proyecto y finaliza su intervención manifestando que es importante concertar los puntos de desvío entre el Municipio, contratista, interventoría y comunidad.

Continúa la Profesional dando la explicación de lo referente al Componente Social, el cual manifiesta que será ejecutado para beneficio de la comunidad e incentivando una participación positiva por parte de ellos.

1. Atención a la comunidad: se instalará un punto de atención el cual contará con un buzón de sugerencias el cual se ubicará en un sitio de fácil acceso a la comunidad en este se proporcionará respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.

2. Información y Divulgación: se llevaron a cabo dos reuniones con la comunidad una al inicio y otra al finalizar la obra, no obstante si se requiere se realizará una reunión intermedia.

3. Se realizará el recuento de 'actos de veeduría' en la zona de influencia directa del proyecto. para lo cual se informará a los asistentes se realizará caso a caso por parte del profesional social mediante registro fotográfico.

4. Se realizara la constitucion del comite de Veceduria con habitantes de la zona. a fin de que realicen el acompañamiento al desarrollo del proyecto.

5. Se contratará mano de obra de la zona. a fin de contribuir a la generacion de empleos.

Se continua con la Eleccion del Comité de Veceduria la Profesional social explica de forma clara las funciones del mismo en el desarrollo del proyecto e invita a los asistentes a postularse (se anexa acta de constitución) en mismo hace referencia que el comite se registra en la Personeria Municipal para que sea emitida la correspondiente solicitud y se solicite la capacitación por parte del personero municipal.

Se da continuidad a la reunion atendiendo los inquietudes por parte de los asistentes:

1. Vía Alternativa: es probable que se utilicen las dos vías cercanas al río para lo cual se requiere mejoramiento y la segunda es la vía del Tablon. se realizara el correspondiente recorrido por parte del Ente territorial, contratista e interventora a fin de definir las vías alternas.

2. Los habitantes de Miravalles sugieren que la vía mas adecuada seria por Mirador, donde se encuentra ubicado un predio de la Alcaldía.

El contratista aclara que el contrato no contempla la construcción de vías alternas unicamente la adecuación.

La comunidad refiere que el predio del municipio cuenta con dos entradas. lo que favorecería la organización de la vía.

3. Solucionar información sobre la fecha de terminación del proyecto. y se aclara por parte del contratista refiriendo que es el 31 de junio de 2022.

4. La comunidad solicita información sobre la generación de empleo, el contratista refiere que se informó en la reunión que el maestro y el frente de obra pertenecen a la región no obstante se tendrá en cuenta mano de obra del sector tipo ayudante de obra.

Se da por terminada la reunión a las 11 de la mañana del 17 de febrero de 2022.

8. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Julius Adrián Pulido C.	Presid. Interventoría	
Juan José Asprer J.	Dir. Comercial	
Adrián Velez	Sec. Asesoría Jurídica	
Adrián Felipe Tlujón E.	Residente de obra	
Juliana Ortega	Ingeniera	
Sandra Milena Pardo J.	Proj. social Interventoría	
Katherine Johana Reina G.	Profesional social/cont.	

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ACTIVIDAD: SOCIALIZACION

RESPONSABLE: JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO PROFESIONAL SOCIAL		FECHA:	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN		HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:	
N°	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma		
1	Yani Ochoa B	295098224	La Cruz	Presidente	Yani Ochoa B 798420@gmail.com	Yani Ochoa B		
2	Bernardo del parral	7526494	La Capilla	Presidente	bernardo.parral@gmail.com	Bernardo del parral		
3	Fortiada vici Corvosa	24576140	Darubio	Presidente	3023985686	Fortiada vici Corvosa		
4	Guadalupe Mosquera	25378936	La Cruz	Fiscal	3045645258	Guadalupe Mosquera		
5	Jose Egidio Cuetia	76910215	La Cruz	Presidente	3163959321	Egidio Cuetia		
6	Alfonso Jaime Guachalo	763220377	Viravalle	Presidente	3188589250	Alfonso Jaime Guachalo		
7	Tamara Andres Espinoza	943915129	Encomienda E.S.P	Dir. Comunal	3116200803	Tamara Espinoza		
8	Pablo Payan Campo	10632919	La Siberia	Presidente	3162492893	Pablo Payan Campo		
9	Carmelina Cuetia	25385123	La Capilla	Presidente	3178622583	Carmelina Cuetia		
10	Guerra Melissa Tenorio	25734088	El Progreso	Presidente	3234794905	Melissa Tenorio		
11	Pedro Fariñez Muñoz Pina	10633495	Carritales	Presidente	3188553804	Pedro Muñoz Pina		
12	Edmundo Rodríguez	76210124	La Capilla	Concejal	3157968396	Edmundo Rodríguez		

JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO
PROFESIONAL SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ACTIVIDAD: SOCIALIZACION

RESPONSABLE: JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO PROFESIONAL SOCIAL		FECHA:	HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACION:	
N°		Documentos	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	Vicente Ramos	76314696	ASPRATIENSA	U P	76314696	Oleceide
2	Henry Muñoz Rivera	4660479	El Silano	Presidenta	3215299665	Henry Muñoz
3	Salmey Talaga	48678993	la Estrella	presidenta	311 303 8936	Salmey
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO
PROFESIONAL SOCIAL

	INFORME PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
CONTRATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR MIRADOR, VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO LOS ANDES MUNICIPIO DE CORINTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ELECCION COMITÉ DE VEEDURIA

ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN INSTITUCIONAL ☐ REUNIÓN DE CAPACITACIÓN: ☐
 REUNIÓN INTERVENTORIA ☐ REUNIÓN COMITÉ VEEDOR: ☐ HORA DE INICIO: 11:00 am
 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD ☐ OTRA: Elección Comité Veedor HORA FINALIZACIÓN: 12:00 m.

OBJETO: Constitución Comité de Veeduría proyecto construcción placa
nueva Sector Murador Via Principal corregimiento Los Andes
 LUGAR: Casa de la cultura Municipio de Corinto - Cauca.

ORDEN DEL DÍA

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Diligenciamiento registro de asistencia | 5. Establecimiento pautas |
| 2. Explicación objeto de la Actividad | 6. del comité de Veeduría. |
| 3. Inducción Ley Veedurías Ciudadanas. | 7. Cierre y firma del Acta. |
| 4. Elección Comité de Veeduría. | 8. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el Municipio de Corinto, a los Diez y Siete (17) días del mes de Febrero de 2022 con la participación del Controlista de Obra, representante del Ente Territorial, Secretario de obras públicas, Interventoría y Miembros de la comunidad beneficiaria, con el objeto de constituir el Comité de Veeduría Ciudadana para el proyecto de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional y la Ley 80 de 1993.

Se da lectura al orden del día el cual es aprobado por los asistentes.

Las siguientes personas fueron postuladas y electas para conformar el Comité de Veeduría.

Camelina Coeta Nascue.	Presidente.
Yenny Olefa.	Vocal 1
José Eider Coeta	Vice Presidente
Pedro Feiney Muñoz	Vocal 2
Samay Talaga	Secretaria
Henry de Jesús Muñoz	Vocal 3.
Naitha Lucia Cárvajal	suplente.

Se acordó que el Comité de Veeduna se designa hasta el recibo a Satisfacción de la obra por parte de la Entidad Territorial.

Como funciones del Comité de Veeduna se establecen las siguientes:

1. Denunciar oportunamente ante las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto y en los casos pertinentes, poner en conocimiento de los organismos de control.
2. Establecer la periodicidad de las reuniones.
3. Asistir a las capacitaciones programadas por el contratista y Personería Municipal.
4. Mantener el flujo de información necesario entre Alcaldía Municipal - contratista - comunidad e Interventora.
5. Mantener informada a la comunidad beneficiaria sobre la naturaleza de los recursos y de todo lo relacionado con la obra.
6. Ser proactivos contribuyendo con el normal desarrollo de la obra, cumpliendo con sus funciones sin paralizar la ejecución.
7. Velar porque la obra se termine de acuerdo a las características pactadas en el contrato y el tiempo estipulado.

Siendo las 12:00 del medio día del día 17 de febrero de 2022, se da por terminada la reunión y para constancia firman los integrantes electos del comité.

ACTA DE REUNIÓN

[illegible][illegible]

CONSORCIO CORINTO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRAS N° 304

ACTIVIDAD: ELECCION COMITÉ DE VEEDURIA

RESPONSABLE: JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO

PROFESIONAL SOCIAL

RESPONSABLE: JOHANA KATERINE REINA GUERRERO		FECHA: febrero 17 / 2022		HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACION:					
PROFESIONAL SOCIAL		Documento		Votada / Bando / Intimidada		Actividad / Cargo		Teléfono y Correo Electrónico		Firma	
N°	Nombres y Apellidos										
1	Juan Pablo B	24523824		La Cruz		Presidente		941 544 7940		Juan Pablo B	
2	Bernardo del pabla	7526494		La Capilla		Presidente		941 544 7940		Bernardo del pabla	
3	Roberto Vici Corvosa	2457614		Dandbio		Presidente		302395686		Roberto Vici Corvosa	
4	Quiana Mosece	25328836		La Cruz		Presidente		304545208		Quiana Mosece	
5	Jose Eder Cuitia	76910215		La Cruz		Presidente		3163959321		Jose Eder Cuitia	
6	Alfonso Juan Guachala	76322377		La Cruz		Presidente		3188589250		Alfonso Juan Guachala	
7	Tamara Andres Espinoza	943915129		Encomienda E.S.P.		Presidente		3116200803		Tamara Andres Espinoza	
8	Pablo Paez Campo	10632919		La Siberia		Presidente		2162492873		Pablo Paez Campo	
9	Carolina Cuetici	25385123		La Capilla		Presidente		2178622583		Carolina Cuetici	
10	Julia Melissa Denorio	25734088		Encomienda		Presidente		323479494		Julia Melissa Denorio	
11	Adre Finer Muñoz Pira	10633495		Carriata de		Presidente		318853804		Adre Finer Muñoz Pira	
12	William Vazquez	76210124		La Capilla		concejal		3157968396		William Vazquez	

JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO
PROFESIONAL SOCIAL

CONSORCIO CORINTO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CONTRATO DE OBRA N° 304

ACTIVIDAD: ELECCION COMITÉ DE VEEDURIA

RESPONSABLE: JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO PROFESIONAL SOCIAL		FECHA: febrero 19 2022	HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACION:	
N°	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Inscripción	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	Vicente Renteria	76314696	A Aspratierra	VP	76314696	Olecente
2	Harry Muñoz Rivera	4660479	El Silencio	President	3215299665	Harry Muñoz
3	Francisco Talavera	48678993	la Estrella	president	311 303 8936	Francisco
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



JOHANA KATHERINE REINA GUERRERO
PROFESIONAL SOCIAL

**INFORME VISITA DE N° 2****PROGRAMA DE GESTION SOCIAL**

Se realiza contacto inicial con el personal del Contratista, Residente Técnico, Residente Social, así mismo se encuentran presentes el Secretario de Infraestructura del Municipio y el Supervisor del contrato. Se lleva a cabo la inducción a la Profesional Social explicando los requerimientos respecto del Programa de Gestión con sus componentes, la entrega del Informe Mensual y demás requerimientos de acuerdo a lo requerido por INVIAS.

COMPONENTES

1. Atención a la comunidad
2. Información y divulgación
3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos
4. Cultura vial y participación comunitaria
5. Contratación de mano de obra.

1. Atención a la Comunidad**Objetivo:**

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades municipales y representantes de todos los sectores sociales del Área de Influencia del proyecto presenten.

Se solicita a la Profesional Social realizar la instalación y adecuación del punto de atención a la comunidad, teniendo en cuenta la relevancia de este componente debe ser ubicado en un lugar central de fácil acceso a la comunidad y sobre el tramo objeto de intervención, este sitio debe identificarse con el correspondiente aviso, se debe instalar el buzón de sugerencias. El punto será atendido por la Profesional Social en el aviso anexara el día, horario de atención y número de teléfono de la Profesional Social, para conocimiento de la comunidad en general, no obstante se realizaran atenciones adicionales en caso que se requiera por parte de la comunidad.

El aviso deberá contener la siguiente información:

- ✓ Nombre del proyecto
- ✓ Logos INVIAS, logo del consorcio.
- ✓ Día, horario de atención y número de teléfono de la Profesional Social



En caso de presentarse solicitudes por parte de la comunidad en el punto de atención, estas serán entregadas a la Interventoría en el informe de Gestión Social Mensual. Para el cierre social del proyecto, se deberán presentar la paz y salvos expedidos por parte de los propietarios de los predios que presenten sus solicitudes, cierre de todas las manifestaciones ciudadanas y el cierre de las actas de compromiso.

La Instalación del buzón de Sugerencias tiene como objetivo principal facilitar a la comunidad la recepción de las quejas, reclamos e inquietudes relacionadas con el proyecto, para el presente proyecto este será ubicado en el Punto de Atención a la Comunidad.

Para llevar a cabo tanto la instalación del PAC como del buzón de sugerencias, se deberá levantar la correspondiente acta.

En el informe mensual se deberá anexar acta de instalación del PAC, apertura buzón de sugerencias y la correspondiente evidencia fotográfica.

2. Información y Divulgación

Objetivo:

Dar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la comunidad del área de influencia Directa, a las autoridades locales, Junta de Acción Comunal y líderes comunitarios. Para este fin se deberán desarrollar las siguientes actividades:

- ✓ Reunión de Inicio (Socialización) en la cual se informara a la comunidad sobre las actividades a realizar, las características técnicas del proyecto, ubicación del Punto de Atención al Ciudadano, levantamiento de Actas de Vecindad, requerimiento de mano de obra para el proyecto. Lo anterior con el objeto de manejar la información desde el proyecto y evitar que agentes externos al contratista, divulguen información falsa o generen expectativas igualmente falsas en la comunidad. Esta reunión fue realizada el día 17 de Febrero de 2022, contando con la asistencia de los miembros de la comunidad, ente territorial, líderes de la comunidad, interventoría y personal del contratista. Al finalizar la reunión se lleva a cabo la elección del Comité de Veeduría.
- ✓ Reunión de Finalización esta debe llevarse a cabo antes de concluir las actividades de obra, cuando se tenga un avance del 95%, se realizará una (1)



reunión de finalización para presentar el estado final de la obra, recordar las características técnicas, ilustrar las medidas necesarias para su mantenimiento y preservación, dar a conocer las acciones desarrolladas por la gestión social y ambiental ejecutada durante toda la etapa pre constructiva, constructiva y las actividades que se realizaron por la parte técnica del contratista con el Comité de Participación Comunitaria.

- ✓ Reuniones Extraordinarias. Se realizarán en caso de que las actividades de obra lo requieran, la comunidad lo demande o la interventoría lo exija. Dependiendo de la situación a tratar, se llevarán a cabo en el área de influencia directa del proyecto

En este punto también se tendrá en cuenta la divulgación mediante volantes, para casos específicos que lo requieran no obstante teniendo cuenta que el tramo donde se encuentra ubicada la comunidad es corto es factible realizarlo de forma personalizada o mediante perifoneo.

En el informe mensual deberá anexarse evidencia de los volantes, registro fotográfico de las actividades de divulgación realizadas, evidencia de la convocatoria a la comunidad, registro fotográfico del desarrollo de las reuniones.

3. Manejo de Infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo:

Realizar el levantamiento de las actas de vecindad de los predios aledaños a la vía, correspondientes a los puntos de intervención, antes del inicio de las actividades constructivas de los mismos. Como evidencia se deben entregar las actas firmadas por los propietarios de los predios e interventoría.

Para esta actividad deberá utilizarse el formato INVÍAS vigente, el Residente Social del Contratista refiere tener conocimiento del formato y el proceso del levantamiento de las actas. En el formato se encuentra el registro fotográfico, en el cual se puede evidenciar el detalle de las condiciones en las que se encuentra el predio objeto de la visita; el nombre completo y cargo de los profesionales responsable de esta actividad, tanto por parte del contratista, así como de la Interventoría, de manera que, una vez sean avaladas las actas de vecindad por la interventoría, se entregará copia del documento al responsable o propietario del predio; copia a Interventoría y el original.



Un vez se finalicen las obras, se procederá al levantamiento del cierre de las actas de vecindad, en los mismos predios donde se generó el acta de vecindad de inicio, realizando el respectivo registro fotográfico. Estas deberán ser revisadas y aprobadas por la interventoría. Una vez cumplido este procedimiento las actas de vecindad reposaran y estarán a disposición en el archivo de la obra.

Previo al inicio de las actividades de obra la Profesional Social realizo el levantamiento del registro fotográfico, teniendo en cuenta la situación generada debido al paro armado no fue posible su desplazamiento a la zona a fin de terminar el proceso con la revisión y firma de los propietarios de los predios, esta actividad fue reprogramada para el día 9 de marzo del presente año.

4. Cultura vial y participación comunitaria

Objetivo:

Promover espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto

Finalizando la reunión de Socialización se llevó a cabo la elección del comité de veeduría, la Profesional levanta la correspondiente acta, recoge los documentos de sus integrantes a fin de llevar a cabo el proceso de radicación en Personería Municipal, con el objetivo de que sea emitida la correspondiente resolución.

5. Contratación de mano de obra


Objetivo:

Vincular personal de la región teniendo en cuenta su conocimiento en actividades de construcción.

La convocatoria para recibir las hojas de vida de mano de obra no calificada, fue realizada en la reunión de socialización de inicio de obra. Las hojas de vida serán recibidas por el Residente Social en el punto de atención a la comunidad, así mismo se tendrán en cuenta aquellas que sean recibidas por el Ingeniero Residente de obra, teniendo en cuenta que su presencia en el área es permanente. Se tendrá en cuenta que el 50% de mano de obra no calificada deberá residir en la zona y el 10% será población en condición de vulnerabilidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACION PROYECTO





SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA

Trabajadora Social

ANEXO: ACTA DE REUNION 001

LISTADO DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIALIZACION

 ARA INGENIERIA SAS	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1 de 2 de Septiembre de 2019

REUNIÓN INSTITUCIONAL	☐	REUNIÓN DE CAPACITACIÓN:	☐	
REUNIÓN INTERVENTORIA	☐	REUNIÓN COMITÉ VEEDOR:	☐	HORA DE INICIO: <u>9:00 am</u>
REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	☐	OTRA: <u>Socialización</u>		HORA FINALIZACIÓN: <u>11:00 am</u>

OBJETO: Socializar proyecto de construcción placa huella, sector Mirador, vía principal congegimiento Los Andes.

LUGAR: Casa de la Cultura Municipio de Corinto Cauca.

ORDEN DEL DIA

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Saludo de Bienvenida | 5. Presentación del Proyecto |
| 2 Presentación Equipo de trabajo | 6. Elección comité de |
| 3 Contratista, Ente Territorial e Interven- | 7. Veeduría. |
| 4. toria. | 8. Resolución de inquietudes. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la socialización con el Saludo del Residente de Obra por parte del Contratista Arquitecto Adrian Felipe Muñoz da la bienvenida a los asistentes y realiza la presentación del Equipo del Contratista, Ente Territorial e Interventoria. Por parte del Ente Territorial asiste el secretario de obras publicas Ingeniero Adrian Velez, por parte de Interventoria el Ingeniero Adrian Bolaños y la Trabajadora social, Sandra Liliana Pineda Mejia.

El Arquitecto Adrian Felipe da inicio a la presentación del proyecto.

Datos del Convenio:

- * Convenio entre Inuias y Alcaldia Municipal.
- * Participación Alcaldia: \$ 100.000.000
- * Participación Inuias: \$ 900.000.000
- * Total Proyecto: \$ 1000.000.000

Datos del Contrato:

- * Objeto del contrato: "Mantenimiento y Mejoramiento de Vías rurales en el Marco del Programa Colombia Rural"
- * Numero del contrato: 304-2022
- * Contratista de obra: Consorcio Corinto PC.



- * Representante Legal: Juan Fernando Quinchia Restrepo.
- * Contratista de Interventoría: ARA Ingenieria SAS.
- * Valor contratado: \$ 981.477.032
- * Fecha Inicio del Contrato: Diciembre 27 de 2021
- * Plazo del Contrato: Junio 30 de 2022
- * Alcance del Contrato: 900ml de Placa Huella.

Conceptos Técnicos de Construcción

- * Ancho Total de la Vía: 5.5 metros.
- * Sección Longitudinal: 900 metros
- * La sección transversal de la placa huella está distribuida de la siguiente forma:
 - ** Dos bermacunetas con bordillo de 0.35 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad.
 - ** La bermacuneta tiene un ancho de 0.70 metros incluyendo el bordillo.
 - ** Contiguo a las cunetas vienen dos secciones de concreto ciclopeo de 14 MPA, con un ancho de 0.70 metros.
 - ** Los dos tramos de placa en concreto de 21 MPA se construyen al centro de la vía, marcando las huellas de los vehículos que la transitan, el ancho de cada una de las placas es de 0.90 metros.
 - ** La suma de todas las secciones transversales es de 5.5 metros.
 - ** Tanto las cunetas, como las secciones de concreto de 21 MPA, se requeizon con acero de 3/8"

Mediante imágenes el Arquitecto Adrián da a conocer el punto de inicio y fin de obra. Hace referencia a los posibles desvíos para la ejecución de obra. Se tiene previsto desviar el flujo vehicular sobre la vía que desde la vía principal conduce al barrio Piediegua al sentido izquierdo subiendo por la vía principal. Este desvío permitirá trabajar de forma libre alrededor de 900 metros de placa huella. Para el tramo restante se tiene previsto un recorrido sobre el piedo del Municipio a fin de establecer la posibilidad de una ruta alterna.



En caso de no haber vía alterna para el segundo tramo, se deberá intervenir la mitad de la vía y hacer cierres temporales.

El ingeniero Adrian Bolaños de Interventoría hace referencia a que los cierres se informen de manera oportuna a la comunidad.

El contratista proyecta imagen con los posibles desvíos.

A continuación se dan a conocer los aspectos inherentes al componente social en el cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Atención a la comunidad: para lo cual se realizará la instalación del Punto de Atención a la comunidad el cual deberá ser identificado con un aviso con los datos del proyecto así mismo deberá contar con un buzón de sugerencias.
2. Información y Divulgación: se realizarán 2 reuniones con la comunidad una inicial-socialización previo al inicio de actividades de obra y una al finalizar en caso de requerirse se deberá realizar una intermedia.
3. Levantamiento de actas de veracidad en el tramo a intervenir se realizarán en cada uno de los predios adyacentes al lugar de obra.
4. Constitución del Comité de Vigilancia se elegirá con miembros de la comunidad debiéndose realizar de correspondiente, levantamiento de acta y solicitud de resolución en la Personería Municipal.
5. Contratación de mano de obra de la región, el responsable de obra realizará la recepción de hojas de vida.

Finalmente el Arquitecto Adrian refiere que en el momento el proyecto se encuentra en proceso de revisión y ajuste a los diseños, así mismo se ha realizado el estudio de suelos a fin de definir



La estructura del pavimento aunado a ello se está realizando el diseño de mezclas por medio de la empresa PETRAE SAS.

Interviene el Secretario de obras hace referencia que los deudos se definirán posterior al término de obra y se trabajará en forma conjunta Contraloría y Alcaldía a fin de no interferir con la cotidianidad de la comunidad.

A continuación se realiza la elección del Comité de Vigilancia solicitando a la asistentes que se postulen de forma voluntaria el contraloría leen el acta, y se realiza la radicación en Península Municipal para la expedición de la resolución.



Versión 1 de 2 de Septiembre de 2019

[illegible][illegible]



FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Fecha: 0/09/2019

Versión: 1

Fecha de Aprobación:
Septiembre 9 de 2019

PROYECTO:

PROYECTO: Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales en el Marco del Programa "Colombia Rural" contrato N° 304.

ACTIVIDAD: Socialización

RESPONSABLE: SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA
TRABAJADORA SOCIAL

RESPONSABLE: SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA TRABAJADORA SOCIAL		HORA DE INICIO: 9:00 am		HORA DE FINAIZACION: 11:00 am		FEBRERO 17/22	
Nº	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma	
1	Yenir Ochoa B.	29509824	la cuna	Presidente	3127305038		
2	Bernardo de J. Pabon	95264494	la Capilla	presidente	3127305038		
3	Martha Jairo Corvayal	24574140	Danubio	presidente	3023915684		
4	Ornelina Moscoso	25378936	fiscal		3045645258		
5	Jose Eider Cueta	96210215	U/tacana	presidente	3163959321		
6	Alfonso Farnes Guachetá	76320377	U/tacana	presidente	3188589256		
7	Jaime Andres Ospina I.	94395129	EMPUJOS	presidente	3116200803		
8	Fabian Pardo Campo	10632214	Siberia	presidente	3162492893		
9	Carmelina Cueta	25385123	Capilla	presidente	3178622583		
10	Gyris Melissa Tenorio V.	25734084	Capilla	presidente	3234794905		
11	Pablo Fanny Muñoz Port.	10.633495	Capilla	presidente	3188553884		
12	Adriana Fajardo	762101211	Capilla	concejal	31579983796		

Andreas Lindblad

SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA
TRABAJADORA SOCIAL



ARA INGENIERIA SAS

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Fecha: 0/09/2019

Versión: 1

Fecha de Aprobación:
Septiembre 9 de 2019

PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Socialización
RESPONSABLE: SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA
TRABAJADORA SOCIAL

HORA DE FINALIZACION:

HORA DE INICIO:

N°	Nombres y Apellidos	HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACION:		Firma
		Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	
1	Vicente Ramos IV	76314696	ASPROTIERRE	V P	3148383703	Febrero 17/22
2	Henry Suarez Rivera	4660479	El Silencio	presidente JAR	3215299665	
3	Samay Talaga	48678993	La Esther	presidente JAR	3113038936	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Sandra Pianda Mejia

SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA
TRABAJADORA SOCIAL