

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 8

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIA

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	mes de junio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 026 del 27/6/024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	TAME - COROCORO RUTA 6605	COROCORO - ARAUCA RUTA 6606
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	131,970 Km	44,280 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1605-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1606-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"	NIT:	834.000.840-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-035720 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.354.600.566,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.354.600.566,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429424 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 439.030.596,00	\$ 38.195.662,00	\$ 400.834.934,00
TOTAL				\$ 439.030.596,00	\$ 38.195.662,00	\$ 400.834.934,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 37.547.121,00	\$ 648.541,00		\$ 38.195.662,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.331.600.200	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	38.195.662,00	2,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	38.195.662,00	2,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 38.195.662,00	2,82%

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	2,82%
Meta física ejecutada %:	2,82%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 8

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 135.460.056,60	57-44-101005192 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 270.920.113,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	\$ 406.380.169,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
20245-VCAS-035720	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	Orden de Inicio Contrato No. 1605 de 2024

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
---------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 8

--	--	--	--

2. CONTRATO DE SERVICIO 1676-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1676-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"	NIT:	834.000.841-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	024S-VCAS-035726 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.353.558.270,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.353.558.270,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 438.692.862,00	\$ 38.166.279,00	\$ 400.526.583,00
TOTAL				\$ 438.692.862,00	\$ 38.166.279,00	\$ 400.526.583,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 37.518.237,00	\$ 648.042,00	N.A.	\$ 38.166.279,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.046.109.508	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	38.166.279,00	2,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	38.166.279,00	2,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 38.166.279,00	2,82%

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,82%
Meta física ejecutada %: 2,82%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 8

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 135.355.827,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 270.711.654,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 406.067.481,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
0245-VCAS-035726 4/6/2024	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA	Orden de Inicio Contrato No. 1676 de 2024

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 8

3. CONTRATO DE SERVICIO 1807-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1807-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS TAME 2023	NIT:	830.508.307-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BETEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA NIT 830.508.307-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y POR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ CASAS IDENTIFICADA C.C. 34.561.668, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-035731 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.584.604.238,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.584.604.238,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 513.575.559,00	\$ 44.681.074,00	\$ 468.894.485,00
TOTAL				\$ 513.575.559,00	\$ 44.681.074,00	\$ 468.894.485,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 37.547.121,00	\$ 7.133.953,00	N.A.	\$ 44.681.074,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.331.600.200	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	44.681.074,00	2,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	44.681.074,00	2,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 44.681.074,00	2,82%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3	
Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,82%
Meta física ejecutada %: 2,82%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	6 de 8

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 158.460.423,80	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 316.920.847,60	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	8/11/2029
Calidad del servicio	\$ 475.381.271,40	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
20245-VCAS-035731	4/06/2024	CONSORCIO VIAS TAME 2023	Orden de Inicio Contrato No. 1807 de 2024

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	7 de 8

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

NO TIENE ORDEN DE INICIO

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1998-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	NIT:	901.839.347-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROGIN COLOMBIA con NIT. 900593077-5, con una participación del 51%, CGR SAS con NIT. 830.076.603-9 con una participación del 25% y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES con CC. 19.306.255 con una participación del 24%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1,		
FECHA DE INICIO:	EN ESTE MES AÚN NO TIENE ORDEN DE INICIO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	\$ 0,00	\$ 1.405.284.328,00
				\$ 1.405.284.328,00	\$ 0,00	\$ 1.405.284.328,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
			N.A	\$ 0,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

0,00%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 1,58%
Total inversión ejecutada: 0,00%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	8 de 8

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	
PÓLIZAS ACTUALIZADAS:	SI O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comisión

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informes semanales, reportes diarios, correspondencia radicada de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario. No se ha dado orden de inicio al contrato de Administración Vial para el apoyo a la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIA
 CC. 6.770,094 TUNJA