

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión

CONTRATO DE: CONSULTORIA

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					FECHA:	4	de	JULIO	de	2025	
FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA												
EJECUCION	del	28	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	4	de	JULIO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:		*CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MIRADOR DEL CIELO DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ													
N° Contrato		120		Fecha de firma del contrato		noviembre 20, 2024		Fecha Posible de Terminación contrato		julio 31, 2025					
N° CDP		2024100018		Fecha CDP		octubre 16, 2024		RP		2024110031		Fecha RP		noviembre 20, 2025	
Nombre del Supervisor:				MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA				Identificación:				80.853.426			
INFORMACIÓN CONTRATISTA															
Nombre Contratista:				CONSORCIO MIRADOR MACANAL				Identificación:				901890826-2			
Teléfono:				3124506767				Dirección:				CL 47 A 11 A 31 CA 2			

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

			CONTRATO		
			DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO			28	11	2025
PLAZO INICIAL			UN MES (01) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL			27	12	2024
FECHA DE OTRO SI 01			9	1	2025
FECHA DE PRORROGA 02			7	3	2025
FECHA DE PRORROGA 03			1	7	2025
PLAZO PRORROGA TOTAL			CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)			31	6	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	57,64%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	57,6%	% PAGOS AUTORIZADOS	57,6%
<div><div></div></div> <div>0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%</div> <div>11% PAGOS AUTORIZADOS 12% TIEMPO TRANSCURRIDO 13% DE AVANCE CTO</div>					

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato:	\$ 119.641.358,00
Valor adicional:	\$ 28.199.372,52
Valor total del contrato:	\$ 147.840.730,52
Valor Pagado	\$ 0,00
Valor Ejecutado	\$ 85.221.554,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 85.221.554,00
Saldo:	\$ 62.619.176,52
Total desembolso realizado	\$ 0,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9477582287- 9479196582-9479228001-9479227973-9479411782-7952111153-7949134347													
PAGO MENSUALES													
DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud											830.400	852.900	\$ 1.783.300,00
Pensión											1.205.900	1.700.600	\$ 2.806.500,00
ARL											133.400	350.400	\$ 483.800,00
Valor pagado por periodo											2.169.700	2.169.700	\$ 4.339.400,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN						
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	
1	*CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MIRADOR DEL CIELO DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ	GBL	1	\$ 85.221.554,00	\$ 85.221.554,00	
VALOR EJECUTADO					\$ 85.221.554,00	


EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		

FIRMA: 
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA