

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 del 21/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211	MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	101,616 Km	2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	NIT:	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 601.006.660,00	\$ 479.002.457,00	\$ 122.004.203,00
TOTAL				\$ 601.006.660,00	\$ 479.002.457,00	\$ 122.004.203,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	\$ 63.215.950,00	\$ 1.091.912,00		\$ 64.307.862,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	479.002.457,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	479.002.457,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 479.002.457,00	25,83%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%
Meta física ejecutada %: 25,83%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1684-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	NIT:	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	20245-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 614.162.641,00	\$ 489.487.735,00	\$ 124.674.906,00
TOTAL				\$ 614.162.641,00	\$ 489.487.735,00	\$ 124.674.906,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	\$ 64.599.700,00	\$ 1.115.813,00	N.A.	\$ 65.715.513,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.862.783.500	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	489.487.735,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	489.487.735,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 489.487.735,00	25,83%

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%

Meta física ejecutada %: 25,83%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	\$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 3351-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 050 del 25/7/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	3351-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO	NIT:	800248337-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-069187 25/9/2024
VALOR INICIAL:	\$ 470.530.120,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 470.530.120,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937924 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 75.725.961,00	\$ 75.725.961,00	\$ 0,00
116825 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 243.080.907,00	\$ 4.543.604,00	\$ 238.537.303,00
TOTAL				\$ 318.806.868,00	\$ 80.269.565,00	\$ 238.537.303,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 enero 2025	\$ 18.610.044,00	\$ 321.446,00	N.A.	\$ 18.931.490,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	462.540.779	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	80.269.565,00	17,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	80.269.565,00	17,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 80.269.565,00	17,06%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 17,06%
Meta física ejecutada %: 17,06%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	2/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	2/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 47.053.012,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 94.106.024,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	\$ 141.159.036,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1942-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTEA-GPM	NIT:	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consortio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.383.849.572,00	\$ 647.478.980,96	\$ 736.370.591,04
				\$ 1.383.849.572,00	\$ 647.478.980,96	\$ 736.370.591,04

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8 enero 2025	\$ 95.546.198,00	\$ 18.153.777,62		\$ 113.699.975,62

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

16,25%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 17,63%
Total inversión ejecutada: 16,25%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 15/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	30/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CAV-1942-161-2025	2/01/2025	POLICÍA DE CARRETERAS DE BOYACÁ	Solicitud información accidentalidad mes diciembre 2024 ruta 6211 sector Departamento de Boyacá.
2025E-VUVRAZ-000453	3/01/2025	INVIAS	Informe ornato N°6 mes diciembre del 2024
2025E-VUVRAZ-001166	7/01/2025	INVIAS	Entrega de informe trimestral No 2 de 2024
2025E-VUVRAZ-001378	8/01/2025	INVIAS	Entrega de informe mensual No 7. diciembre de 2024
2025S-VCAS-000987	10/01/2025	INVIAS	Alcance correspondencia CAV1942-072-202, radicado Invias 2024E-VUVRAZ-086589. Informe estado ampliación puente La Guaymara, tramo 6211 El Crucero-Aguazul, PR 105+0492.
CAV-1942-166-2025	14/01/2025	JEFE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE.	Solicitud información accidentalidad mes diciembre 2024 ruta 6215 sector departamento de Casanare.
2025E-VUVRAZ-004534	16/01/2025	INVIAS	Informe entrega plegable # 1
2025E-VUVRAZ-004827	16/01/2025	INVIAS	Tema Capacitación a microempresarios mes de enero de 2025.
CAV-1942-169-2025	20/01/2025	Alcaldía Aquitania	Afectación dentro de la zona de reserva de vía, tramo 6211 El Crucero –Aguazul, PR 41+0715 costado derecho por relleno y PR 44+0000 costado derecho por excavación
2025E-VUVRAZ-006759	22/01/2025	INVIAS	Informe no cumplimiento de la resolución 06028 del 19 de diciembre de 2024 entre el PR 81+0000 y el PR 92+0000 del tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2025E-VUVRAZ-007077	23/01/2025	INVIAS	Informe actividades pendientes contrato 1858 de 2020, tramo 6211 El Crucero Aguazul.
2025E-VUVRAZ-008608	27/01/2025	INVIAS	Informe Inspección Visual Afectaciones Puente La Leonera, PR 80 +0120; Tramo 6211 CRUCERO-AGUAZUL.
OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
2024I-VBOG-102904	3/01/2025	INVIAS	2024I-VBOG-102904 31-12 estrateg mitigac convenio 4176-2024
2025I-VBOG-000071 2-1	2/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-000071 2-1 insumos DP ANLA radic 131814.respuesta del emorando circular del asunto:
GS-2025-003228-DEBOY	6/01/2025	POLICÍA DE CARRETERAS BOYACÁ	Información accidentalidad mes diciembre de 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1
			VERSION	1
			PÁGINA	
CORREO	N/A	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	INFORME DE AVANCE APLICATIVO SIGPAV	
CORREO	N/A	INVIAS:	METODOLOGIA MESAS DE TRABAJO TEMATICA ESTUDIO DE MERCADO	
CORREO	N/A	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	PROGRAMACION RESERVA 2024	
CORREO	N/A	INVIAS: proyecto.apus@uptc.edu.co	METODOLOGIA MESAS DE TRABAJO TEMATICA ESTUDIO DE MERCADO. "REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN DE APUS Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES"	
2025I-VBOG-000197	3/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-000197 Reporte semanal No.01 del 2025. Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en	
2024I-VBOG-102643	31/12/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-102643 Notificación Resolución No.6124 del 27 de Diciembre de 2024 - PUZV - MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
2024I-VBOG-102640	31/12/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-102640 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	
2024I-VBOG-101989	30/12/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-101989 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	
2024I-VBOG-101970	30/12/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-101970 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	
2025I-VBOG-000752	9/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-000752 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	
2025I-VBOG-001096	13/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-001096 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	
2277-24-017	16/01/2025	INGEPRO	INFORMACIÓN CIERRE DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD ENVIO NP 3 DEL DESABOMBE.	
2025S-VCAS-002540	20/01/2025	INVIAS	Memorando 2025S-VCAS-002540 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-004827 17-1 Tema Capacitación a microempresarios mes de enero de 2025	
2025I-VBOG-002323	20/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-002323 Reporte estado de puentes	
2025E-VUVR-008651	27/01/2025	ALCALDIA PAJARITO	Derecho de peticion para mitigar el ruido de las cornetas y pitos de las mulas	
2025I-VBOG-003758	27/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-003758 Reporte semanal No.04 del 2025. Puentes a cargo del INVIAS	
N/A	30/01/2025	INGEPRO	informe de entrega de las actividades del contrato No 2277-2024.	
2025I-VBOG-002153	20/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-002153 Memo AMVYRUT Traslado solicitud ANSV software VIDA- IRAP - accesos al software.	
2025I-VBOG-004597	30/01/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-004597 MEMO CIRCULAR AMVRUT DT SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MR Y SEÑ VIAL"	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se presenta demora en el pago de actas por no disponibilidad de PAC.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6.770,094 TUNJA