




7 de DIC. 2024

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>  CONVENIO No.20241800025257 del 2024	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CALERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.	<b>CRONOLOGIA DEL CONVENIO</b>	<b>ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 Y FINAL</b>  FECHA: 2 de diciembre de 2024
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CALERA SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	TRAES: 2024 CEN.01.4312 HOJAS: 2024 CEN.01.04715	ACTA DE INICIO: 25 de septiembre de 2024 SUSPENSIÓN N° 1: 0 de 0 de 0 REINICIO N° 1: 0 de 0 de 0 TERMINACIÓN: 2 de diciembre de 2024	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$70.744.175 VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN: \$68.044.175 VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD: \$2.700.000		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PLACA HUELLA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	255,01	\$ 2.400,00	\$ 612.024,00	-29,29	-\$ 70.296,00		\$ -	225,7	\$ 541.728,00	225,7	\$ 541.728,00
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO.	M3	39,95	\$ 29.000,00	\$ 1.158.550,00	32,38	\$ 939.020,00		\$ 72,3	72,3	\$ 2.097.570,00	72,3	\$ 2.097.570,00
1.3	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	255,01	\$ 1.300,00	\$ 331.513,00	-13,90	-\$ 18.070,00		\$ -	241,11	\$ 313.443,00	241,1	\$ 313.443,00
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (PARA FALLOS)	M3	0,25	\$ 100.000,00	\$ 26.000,00	35,91	\$ 3.591.000,00		\$ -	36,17	\$ 3.617.000,00	36,2	\$ 3.617.000,00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	38,25	\$ 135.000,00	\$ 5.163.750,00	-2,08	-\$ 260.800,00		\$ -	36,17	\$ 4.882.950,00	36,2	\$ 4.882.950,00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Rlostra y Viga cinta)	M3	33,56	\$ 739.882,00	\$ 24.833.790,92	-7,29	-\$ 5.394.463,78		\$ -	26,27	\$ 19.439.327,14	26,3	\$ 19.439.327,14
2.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO	M3	8,96	\$ 533.000,00	\$ 4.775.680,00	-1,83	-\$ 975.390,00		\$ -	7,13	\$ 3.800.290,00	7,1	\$ 3.800.290,00
2.5	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO	ML	119,53	\$ 47.900,00	\$ 5.725.487,00	-16,93	-\$ 810.947,00		\$ -	102,60	\$ 4.914.540,00	102,6	\$ 4.914.540,00
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 420 INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	1671,47	\$ 7.600,00	\$ 12.703.172,00	-191,15	-\$ 1.452.740,00		\$ -	1480,32	\$ 11.250.432,00	1480,3	\$ 11.250.432,00
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE	M3-KM	6,99	\$ 1.370,00	\$ 9.576,30	1.262,58	\$ 1.729.734,60		\$ -	1269,57	\$ 1.739.310,90	1269,6	\$ 1.739.310,90
3.2	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3-KM	1341,8	\$ 1.370,00	\$ 1.838.266,00	-38,54	-\$ 54.580,80		\$ -	1301,98	\$ 1.783.685,20	1302,0	\$ 1.783.685,20
3.3	LIMPIEZA GENERAL	GBL	1,8	\$ 1.200,00	\$ 2.160,00	622,05	\$ 746.455,50		\$ -	623,85	\$ 748.615,50	623,8	\$ 748.615,50
NP 01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-KM	0,00	\$ 2.000,00	\$ -	623,85	\$ 1.247.692,50		\$ -	623,85	\$ 1.247.692,50	623,8	\$ 1.247.692,50
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 57.179.969		-\$ 803.385,00		\$ 0		\$ 56.376.584		\$ 56.376.584
<b>ADMINISTRACION E IMPREVISTOS</b>					19%	\$ 10.864.206		\$ -		\$ 0	\$ 10.711.563		\$ 10.711.563
<b>COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO</b>					\$ 68.044.175		\$ -		\$ 0		\$ 67.088.147,00		\$ 67.088.147,00
<b>APORTE COMUNIDAD</b>					UND	60	\$ 45.000			60,00	\$ 2.700.000	60,00	\$ 2.700.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>					\$ 70.744.175						\$ 69.788.147,00		\$ 69.788.147,00
<b>BALANCE A LA FECHA</b>					\$ 68.044.175,00						\$ 67.088.147,00		\$ 67.088.147,00
<b>BALANCE DEL ANTICIPO:</b>													
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO					\$ 68.044.175,00		VALOR ANTICIPO	\$ 34.022.087,50		VALOR RETEGARANTIA 10%			\$ -
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD					\$ 2.700.000		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	\$ 0		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES			\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO					\$ 70.744.175		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	\$ 34.022.087,50		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA			\$ 0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO					\$ 67.088.147,00		SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0		SALDO RETEGARANTIA			\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					\$ 956.028,00								
<b>SUMAS IGUALES</b>					\$ 68.044.175,00		<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 34.022.087,5		<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 0
					\$ 68.044.175,00		<b>VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA</b>						\$ 67.088.147,00
							<b>TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>						\$ 33.066.059,50
SON: TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE													

NOMBRE DEL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CALERA ALBEIRO CAPOTE BELALCAZAR   FIRMA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO   FIRMA	NOMBRE DEL INGENIERO DE APOYO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CALERA INGENIERO LUCERO ENID SERNA MELENDEZ   FIRMA
---	--	---