

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 2 FECHA: 26-05-2025
		PÁGINA 1 DE 6	

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERLIBERTADOR

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRES	CARGO	ENTIDAD
1	SAID LOZANO LOZANO	SUPERVISOR	GOBERNACION DEL CESAR
2	Guillermo Andres Bujames	Coordinador de Interventoría	Consortio Interlibertador
3	CARLOS ACOSTA OLIVERO	Residente de Interventoría	Consortio Interlibertador
4	Miller Gonzalez Zuleta	Profesional Gobernación	Gobernación de Cesar
5	José D. Fragozo Alvarez	Ing de Obra C. ZN Cesar	Consortio Concreto ZN Cesar
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 2 FECHA: 26-05-2025
		PÁGINA 2 DE 6	

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura la cata anterior y se anota que no hay observaciones a la misma.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	CUMPLIMIENTO
Hojas de vida personal de obra, aprobadas por interventoría	Obra e interventoría.	6-05-2025	20 de mayo de 2025 y 21 de mayo de 2025.
Hojas de vida del personal de la interventoría	interventoría	30-04-2025	Si.
Análisis de precios unitarios-AIU-Cronograma de actividades aprobados por interventoría	Interventoría	30-04-2025	Parcial. Cronograma.
Plan de manejo de tráfico aprobados por interventoría y Municipio (secretaría de tránsito)	Interventoría y Obra	9-05-2025	27-05-2025.
Plan de manejo ambiental	Interventoría	30-04-2025	2-06-2025.
Documentos proveedores de material terraplén y materiales granulares.	Interventoría	30-04-2025	27-05-2025.
Permisos de aprovechamiento forestal.	Obra	6-05-2025	2-06-2025.
Entrega de copias de planillas de seguridad social de consorciados de contratista de obra e interventoría.	Obra e interventoría	29-04-2025	Si.
Entrega de oferta económica y análisis de factor multiplicador	Interventoría	05-05-2025	27-05-2025.

4. TEMAS A TRATAR EN COMITE

1. Avances a la fecha según programación.
2. Estado de las actividades de estructura de pavimento
3. Cumplimiento de compromisos anteriores
4. Entrega informes semanales
5. Estado de permisos ambientales.
6. otros



ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
2025-04-0003, 2025050005

Página

PÁGINA
3 DE 6

ACTA: 2
FECHA: 26-05-2025

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Del 25 Mayo -2025. Aumento 3%. Ejecutado
- Demolicion colzada 3180 HZ 2.71% Programado.
- EXCAVACION. 538 HL.
- TUB. TUBERIA. 20" 538 HL.
- TUBERIAS 8" SANT. 450 HL.
- TUBERIAS 6" H₂O. - 410 HL.
- Cajones. 220 HL. ✓
- Domicilios 34 Domic.
- Pozos Tresp. 4 und

	22
	5
	20
	25

Rejo.

2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
Posible a partir del 28 Mayo HORARIO POST.
DE DIA 2 SEMANAS PARA ASFALTO.
A la fecha 220 HL de cajon. Para Testar
Mejoramiento - Base - ASFALTO.
3. TRATAR EL TEMAS DE INTERVENCION DE
ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA UOY,
CONEXION CON LA AVENIDA.
3. DEFINIDO AMBA.
4. ENTREGA Informes Semana. Se informa
que deben Enviarlos a correo de Infraestructura.
los lunes de cada Semana.



ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
2025-04-0003, 2025050005

Página

PÁGINA
4 DE 6

ACTA: 2
FECHA: 26-05-2025

5. Se definió que, El lunes 2 - de junio 2025
ENTREGAR la forma sobre los permisos
Ambientales Requeridos.

6. Toma de Posición. El contratista Teforma
que en esta semana Retornó obras el Suro
en la Glorieta de la Plaza Peñita ocasionando
Dificultades en la movilidad.


- El CONTRATISTA Teforma q' se esta
cursando semana llegan los Terceros
Como son Barandas - Malefines Para
manejo de Tráfico en obra.


	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 2 FECHA: 26-05-2025
		PÁGINA 5 DE 6	


6. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	CUMPLIMIENTO
Hojas De CADA P. OBRA.	OBRA INTERU.		
Plan general de obra y PERMISO.	OBRA INTERU.	2-06-2025	
DEL - ANALISIS PRECIO.	OBRA INTERU.		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

1. Firma 
Entidad:

2. Firma 
Entidad: Conrado Interiberto

3. Firma 
Entidad: Conrado Interiberto

4. Firma 
Entidad: Gobernación

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 2 FECHA: 26-05-2025
		PÁGINA 6 DE 6	

5. Firma

Entidad:

[Handwritten signature]
concreto concretos
2N Cesar -

6. Firma

Entidad:

7. Firma

Entidad:

8. Firma

Entidad:

9. Firma

Entidad:

10. Firma

Entidad:

11. Firma

Entidad:

12. Firma

Entidad:

13. Firma

Entidad:

14. Firma

Entidad:

15. Firma

Entidad:

16. Firma

Entidad:

17. Firma

Entidad:

18. Firma

Entidad: