

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 3 FECHA: 29-07-2025
		PÁGINA 1 DE 7	

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERLIBERTADOR

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRES	CARGO	ENTIDAD
1	San Lozano L.	Supervisor.	GOB CESAR.
2	Miller Gonzalez z	Ing Profesional	Gobernación
3	Mónica Valsquez	Residente SST	Interventoría
4	Carlos Acosta	Residente Interventoría	Interventoría.
5	Centeno Profunero	Coordinador Interventoría	Interlibertador
6	Paula Suarez Rojas	Apoyo SST	Gobernación
7	José D. Franco A.	Ing. de Obra	Consortio Concreto ZN
8	Talyselys Montero	Ing. Ambiental	Cons. Concreto ZN
9	Mario Jose Rojas	DIRE. INTERVENTORIAS	CONS. INTERLIBERTADOR
10	Endiney Solis Bo	Coord. - Infraestructura	Gob. Infraestructura
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 3 FECHA: 29-07-2025
		PÁGINA 2 DE 7	

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura la acta anterior y se anota que existen compromisos no cumplidos por parte del contratista y de la interventoría externa.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	CUMPLIMIENTO
Hojas de vida personal de obra, aprobadas por interventoría	Obra e interventoría.	6-05-2025	NO ✓
Hojas de vida del personal de la interventoría	interventoría	30-04-2025	SI
Análisis de precios unitarios-AIU-Cronograma de actividades aprobados por interventoría	Interventoría	30-04-2025	NO x ✓
Plan de manejo de tráfico aprobados por interventoría y Municipio (secretaría de tránsito)	Interventoría y Obra	9-05-2025	SI
Plan de manejo ambiental	Interventoría	30-04-2025	SI
Documentos proveedores de material terraplén y materiales granulares.	Interventoría	30-04-2025	SI
Permisos de aprovechamiento forestal.	Obra	6-05-2025	NO
Entrega de copias de planillas de seguridad social de consorciados de contratista de obra e interventoría.	Obra e interventoría	29-04-2025	SI
Entrega de oferta económica y análisis de factor multiplicador	Interventoría	05-05-2025	NO
Informes de interventoría	Interventoría	05-05-2025	NO

1-08-2025.



ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
2025-04-0003, 2025050005

Página

PÁGINA
3 DE 7

ACTA: 3 FECHA:
29-07-2025

4. TEMAS A TRATAR EN COMITE

1. Avances a la fecha según programación.
2. Información sobre los compromisos no cumplidos.
3. Avances en los temas ambientales.
4. Avances en el tema de socializaciones.
5. Avances en el tema de movilidad.
6. Planillas de seguridad social y personal en obra
7. Inconvenientes en obra
8. Otros

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Ejecutado 26,21%. Programado 34,27%.
2. Actividades: C. I39. fundición losa pto.
Hasta calle 7-10. Boidellos
Hasta cuadra Colombia.
C. Dorcello. DEL EXITO hasta 1A14.
Cajoneo. Llegando punto Peafonal
Tubera de uso juvenil.
Programa flexible.
3. Primer aprovechamiento forestal en
Tramite ante Corpocesar. a espera de
Resolución
4. Informar por el tema de limpieza a
los 3 postes ya está socializado. antes
del cierre se Refuerza Puente a puente
y volantes.
5. Se informa por lo no resuelto Sigue
funcionando de acuerdo a lo aprobado por



ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
2025-04-0003, 2025050005

Página

PÁGINA
4 DE 7

ACTA: 3 FECHA:
29-07-2025


por el Alcalde Municipal y Teniente Alcalde.

6. Se realizó en el Taller S.S.T.

7. Se efectuaron de visitas de Verificación
Credenciales.

8. Se solicita a obra a Interveniente mantener
Actualizada Información en Secop II.

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 3 FECHA: 29-07-2025
		PÁGINA 5 DE 7	



6. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	CUMPLIMIENTO
Refinanciamiento Mensual de Interventoría	Interv.	1-08-2025	
Oferta a consumo OPA	Interv.	1-08-2025	
Oferta a consumo Int.	Interv.	1-08-2025	
Ajustes Refinanciamiento SST	Interv.	1-08-2025	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 3 FECHA: 29-07-2025
		PÁGINA 6 DE 7	

1. Firma [Signature]
Entidad:

2. Firma [Signature]
Entidad:

3. Firma Taheluis Montero
Entidad: Con. Concreto EN

4. Firma CARLOS Acosta O.
Entidad:

5. Firma Georgino Benjamín
Entidad: Interlibertador

6. Firma [Signature]
Entidad: Gobernación

7. Firma [Signature]
Entidad: C. Concretos EN.

8. Firma [Signature]
Entidad: Monica Vasquez
Interventora

9. Firma [Signature]
Entidad: INTER LIBERTADOR.

10. Firma [Signature]
Entidad: Sec. Investigaci.

11. Firma _____
Entidad:

12. Firma _____
Entidad:

13. Firma _____
Entidad:

14. Firma _____
Entidad:

	ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 2025-04-0003, 2025050005	Página	# ACTA: 3 FECHA: 29-07-2025
		PÁGINA 7 DE 7	

15. Firma _____
 Entidad:

16. Firma _____
 Entidad:

17. Firma _____
 Entidad:

18. Firma _____
 Entidad: