

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025-04-0003
CONTRATISTA	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025-05-0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930.00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779.00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372.00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796.50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779.00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$	4.646.836.796.50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No	2
FECHA DEL ACTA:	15 DE JULIO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VEINTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA CAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA No 2025-04-0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
REHABILITACIÓN DE VÍAS EXPLANACIÓN																				
1.1.1	600.1	600-22		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69.885,60	\$ 48.930,750	\$ 3.419.554.822,20	12.635,18	\$ 618.248.833,79	18,08%	11.389,44	\$ 557.293.841,28	16,30%	24.024,62	\$ 1.175.542.675,07	34,38%	45.860,98	\$ 2.244.012.147,14	65,62%
Subtotal										\$ 3.419.554.822,20			\$ 557.293.841,28	16,30%		\$ 1.175.542.675,07	34,38%		\$ 2.244.012.147,14	65,62%
1.2 DEMOLICIONES Y REMOCIONES																				
1.2.1	201.4.2	201-22		DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4.928,95	\$ 19.861,540	\$ 97.896.537,58	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	4.928,95	\$ 97.896.537,58	100,00%
1.2.2	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10.569,03	\$ 10.623.080	\$ 112.275.651,21	1.764,33	\$ 18.742.618,74	16,69%	883,00	\$ 9.380.179,64	8,35%	2.647,33	\$ 28.122.798,38	25,05%	7.921,70	\$ 84.152.852,84	74,95%
1.2.3	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,58	\$ 223.838,460	\$ 220.163.246,41	27,38	\$ 6.127.622,61	2,78%	31,95	\$ 7.151.191,12	3,25%	59,32	\$ 13.278.813,73	6,03%	924,26	\$ 206.884.432,68	93,97%
1.2.4	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	46.351,05	\$ 80.915,380	\$ 3.750.513.633,30	6.882,00	\$ 556.859.645,16	14,85%	7.751,73	\$ 627.234.517,14	16,72%	14.633,73	\$ 1.184.094.162,30	31,57%	31.717,33	\$ 2.566.419.471,00	68,43%
Subtotal										\$ 4.180.819.068,51			\$ 643.765.897,90	16,40%		\$ 1.226.496.774,41	29,31%		\$ 2.856.363.394,11	70,69%
1.3 CONFORMACIÓN, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES																				
1.3.1	310.1	310-22		RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39.817,80	\$ 2.576.920	\$ 102.607.285,18	5.781,84	\$ 14.899.344,29	14,52%	5.628,96	\$ 14.505.374,45	14,14%	11.410,80	\$ 29.404.718,74	28,66%	28.407,00	\$ 73.202.566,44	71,34%
1.3.2	320.1	320-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49.773,05	\$ 110.784.620	\$ 5.514.088.469,23	7.363,27	\$ 815.737.068,91	14,70%	8.443,27	\$ 713.814.764,29	12,95%	13.806,54	\$ 1.529.551.833,20	27,74%	35.966,51	\$ 3.984.536.636,03	72,26%
1.3.3	330.1	330-22		BASE GRANULAR VIA Y BOCALES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7.963,56	\$ 145.300,000	\$ 1.157.105.268,00	1.073,00	\$ 155.906.900,00	13,47%	1.272,38	\$ 184.876.763,23	15,98%	2.345,38	\$ 340.783.663,23	29,45%	5.618,18	\$ 816.321.604,77	70,55%
Subtotal										\$ 6.773.901.022,40			\$ 913.196.901,97	13,48%		\$ 1.899.740.215,16	28,06%		\$ 4.874.060.807,24	71,95%
1.4 PAVIMENTOS																				
1.4.1	400.6	400-22		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.942,80	\$ 5.361,540	\$ 187.347.219,91	5.365,00	\$ 28.764.662,10	15,35%	5.849,65	\$ 31.363.131,00	16,74%	11.214,65	\$ 60.127.793,10	32,09%	23.728,15	\$ 127.219.426,81	67,91%
1.4.2	450.1P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INY 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1.747,14	\$ 977.800,000	\$ 1.708.353.492,00	264,33	\$ 258.466.582,58	15,13%	296,40	\$ 289.817.642,62	16,96%	560,73	\$ 548.294.225,21	32,09%	1.166,41	\$ 1.160.069.266,79	67,91%
1.4.3	500.1	500-22		LOSA DE CONCRETO VIRAS ACERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7.893,61	\$ 1.341.476,920	\$ 10.589.094.218,52	496,54	\$ 666.096.949,86	6,29%	664,07	\$ 890.839.965,15	8,41%	1.160,61	\$ 1.556.936.915,01	14,70%	6.732,99	\$ 9.032.157.303,52	85,30%
1.4.4	500.1.1	500-22		JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA INCL. CORTE	ML	25.649,76	\$ 12.692,310	\$ 325.554.705,35	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	25.649,76	\$ 325.554.705,35	100,00%
1.4.5	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES, BOCALES Y BORDILLOS	KG	316.285,63	\$ 7.684,620	\$ 2.430.534.878,01	3.865,54	\$ 29.705.199,85	1,22%	6.904,63	\$ 53.058.686,25	2,18%	10.770,07	\$ 82.763.886,10	3,41%	305.515,56	\$ 2.347.770.991,91	96,59%
1.4.6	500.1.1	500-22		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2.355,69	\$ 19.661,540	\$ 46.316.493,16	307,10	\$ 6.038.058,93	13,04%	1.121,10	\$ 22.042.552,49	47,59%	1.428,20	\$ 28.080.611,43	60,63%	927,49	\$ 18.235.881,73	39,37%
1.4.7	500.1	500-22		CONCRETO HIDRÁULICO MR 43 KG/M3 ACERADO A 7 DIAS PARA BOCALES(SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1.365,00	\$ 1.271.861,540	\$ 1.736.091.002,10	-	\$ -	0,00%	71,32	\$ 90.708.656,29	5,22%	71,32	\$ 90.708.656,29	5,22%	1.293,68	\$ 1.645.382.345,81	94,78%
Subtotal										\$ 17.023.292.009,05			\$ 1.377.830.633,81	8,09%		\$ 2.366.902.087,14	13,90%		\$ 14.656.389.921,92	86,10%
ESPACIO PÚBLICO																				
EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN																				
2.1.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29.926,55	\$ 78.938,460	\$ 2.362.355.786,43	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	29.926,55	\$ 2.362.355.786,43	100,00%
2.1.2	210.4.2	210-22		DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38.956,50	\$ 24.284,620	\$ 946.043.799,03	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	38.956,50	\$ 946.043.799,03	100,00%
Subtotal										\$ 3.308.399.585,46						\$ -	0		\$ 3.308.399.585,46	100,00%
2.2 ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
2.2.1	672.1	642-22		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	10.494,00	\$ 40.000,000	\$ 419.760.000,00	-	\$ -	0,00%	1.764,33	\$ 70.573.200,00	16,81%	1.764,33	\$ 70.573.200,00	16,81%	8.729,67	\$ 349.186.800,00	83,19%
2.2.2	672.1.1	672-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1.294,37	\$ 78.153,850	\$ 101.159.998,82	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.294,37	\$ 101.159.998,82	100,00%
2.2.3	320.1	320-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	22.444,91	\$ 108.553,850	\$ 2.436.481.393,40	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	22.444,91	\$ 2.436.481.393,40	100,00%
2.2.4	1P		1P	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.000,00	\$ 201.348,150	\$ 604.038.450,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.000,00	\$ 604.038.450,00	100,00%
2.2.5	2P		2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 148.876,920	\$ 281.198.726,50	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.888,80	\$ 281.198.726,50	100,00%
2.2.6	3P		3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 138.276,920	\$ 261.177.446,50	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.888,80	\$ 261.177.446,50	100,00%
2.2.7	4P		4P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADQUIN (INCLUIR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	20.115,72	\$ 124.600,000	\$ 2.506.418.712,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	20.115,72	\$ 2.506.418.712,00	100,00%
2.2.8	5P		5P	MURO EN COTO REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5.200,00	\$ 178.084,610	\$ 926.039.972,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	5.200,00	\$ 926.039.972,00	100,00%
2.2.9	6P		6P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,00	\$ 1.500.392,310	\$ 150.039.231,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	100,00	\$ 150.039.231,00	100,00%
2.2.10	7P		7P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	\$ 16.218.161,540	\$ 162.181.625,32	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	10,00	\$ 162.181.625,32	100,00%
2.2.11	8P		8P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,00	\$ 4.016.700,000	\$ 321.336.000,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	80,00	\$ 321.336.000,00	100,00%
Subtotal										\$ 8.169.831.555,54			\$ 70.573.200,00	0,86%		\$ 70.573.200,00	0,86%		\$ 8.099.268.355,54	99,14%
2.3 COMPONENTE SILVICULTURAL																				
2.3.1	9P		9P	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES POR COMPENSACIÓN H+≥ 2.0 MTS., (LLOVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ARBOL, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	650,00	\$ 145.423,080	\$ 94.625.002,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	650,00	\$ 94.625.002,00	100,00%
2.3.2	10P		10P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,12	\$ 47.853,850	\$ 36.422.522,31	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	761,12	\$ 36.422.522,31	100,00%
2.3.3	11P		11P	TALA DE ARBOLES (H<5M<=10 INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCÓNADO, DESEÑAR, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, DESCAPOTE, DESEÑAR, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MIMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (POCO), DESEÑARIZADO, EXCAVACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN)	UN	48,00	\$ 725.330,770	\$ 34.615.876,96	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	48,00	\$ 34.615.876,96	100,00%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901 927 252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SR/0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPAPO	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.778,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.778,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No	2
FECHA DEL ACTA:	15 DE JULIO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	DESDE: 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA: 15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VEINTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MARIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RÍO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyos cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
2	12P		12P	TALA DE ARBOLES (H=10 M) INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCÓNADO, DESEÑAR/CE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESEÑAR/ME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCÓN), DESEÑAR/ZAADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, REESTABILIZACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION, BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAZ "CICATRIZACION", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRIS CON VUTE, PODA AEREA CON CICATRIZACION, AHUYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8-1), FERTILIZACION INICIAL, MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	9,00	\$ 1.539.384,620	\$ 13.854.461,58	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	9,00	\$ 13.854.461,58	100,00%
2.3.5	230.1	230-22		REESTABILIZACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION, BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAZ "CICATRIZACION", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRIS CON VUTE, PODA AEREA CON CICATRIZACION, AHUYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8-1), FERTILIZACION INICIAL, MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	25,00	\$ 664.169,230	\$ 16.604.230,75	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	25,00	\$ 16.604.230,75	100,00%
2.3.6	13P		13P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPEDÓN (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	1.944,04	\$ 112.753,850	\$ 219.197.994,55	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.944,04	\$ 219.197.994,55	100,00%
2.3.7	14P		14P	FERTILIZACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS DE PROTECCION Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	675,00	\$ 49.900,000	\$ 33.682.500,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	675,00	\$ 33.682.500,00	100,00%
2.3.8	15P		15P	ALCORNQUE EN CONCRETO DE 1.8 MTS X 1.8 MTS X 1.0 MTS	UN	650,00	\$ 1.109.361,538	\$ 721.085.000,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	650,00	\$ 721.085.000,00	100,00%
Subtotal										\$ 1.170.187.588,16	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 1.170.187.588,16	100,00%
2.4	CICLORUTA																			
2.4.1	310.1	310-22		EXCAVACION MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1.457,58	\$ 78.938,460	\$ 115.059.120,53	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.457,58	\$ 115.059.120,53	100,00%
2.4.2	320.1	320-22		MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	3.643,94	\$ 2.753,850	\$ 10.034.664,17	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.643,94	\$ 10.034.664,17	100,00%
2.4.3	330.1	330-22		BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	546,59	\$ 142.907,690	\$ 78.111.914,28	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	546,59	\$ 78.111.914,28	100,00%
2.4.4	400.6	400-22		RIEGO DE IMPRIMACION	M2	3.643,94	\$ 4.792,310	\$ 17.462.890,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.643,94	\$ 17.462.890,10	100,00%
2.4.5	450.1P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MOC-25 PAV 450-13 E=0.06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	218,64	\$ 979.584,620	\$ 214.176.381,32	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	218,64	\$ 214.176.381,32	100,00%
2.4.6	672.1	672-22		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	3.037,00	\$ 36.238,460	\$ 110.056.203,02	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.037,00	\$ 110.056.203,02	100,00%
Subtotal										\$ 644.901.373,41	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 644.901.373,41	100,00%
3.0	SEÑALIZACION																			
3.1	SEÑALIZACION CORREDORES VIALES																			
3.1.1	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	140,00	\$ 416.869,230	\$ 58.361.692,20	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	140,00	\$ 58.361.692,20	100,00%
3.1.2	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 75x75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	24,00	\$ 493.392,310	\$ 11.841.415,44	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	24,00	\$ 11.841.415,44	100,00%
3.1.3	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SI 75x75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	26,00	\$ 493.392,310	\$ 12.828.200,06	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	26,00	\$ 12.828.200,06	100,00%
	710.1.2	710-22		DESMONTE DE SEÑALES DE TRANSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICION)	UN	100,00	\$ 4.961,540	\$ 496.154,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	100,00	\$ 496.154,00	100,00%
Subtotal										\$ 83.527.461,70	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 83.527.461,70	100,00%
3.2	DEMARCACION CORREDORES VIALES																			
3.2.1	700.2	700-22		DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	13.239,99	\$ 5.538,460	\$ 73.329.155,02	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	13.239,99	\$ 73.329.155,02	100,00%
3.2.2	700.2	700-22		PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	575,10	\$ 70.253,850	\$ 40.403.009,50	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	575,10	\$ 40.403.009,50	100,00%
3.2.3	700.2	700-22		IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE LINEA CONTINUA A=0.15M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO)	ML	13.239,99	\$ 1.592,310	\$ 21.082.168,48	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	13.239,99	\$ 21.082.168,48	100,00%
3.2.4	700.2	700-22		IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE LINEA CONTINUA A=0.20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO)	M2	575,10	\$ 13.646,150	\$ 7.847.900,87	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	575,10	\$ 7.847.900,87	100,00%
3.2.5	700.3	700-22		TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BI-DIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y PEGANTE EPOXICO)	UND	5.767,80	\$ 17.523,080	\$ 101.069.620,82	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	5.767,80	\$ 101.069.620,82	100,00%
3.2.6	700.3	700-22		ESTOPEPEROS METALICOS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	669,64	\$ 14.000,000	\$ 9.374.960,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	669,64	\$ 9.374.960,00	100,00%
Subtotal										\$ 253.106.814,69	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 253.106.814,69	100,00%
3.3	SEÑALIZACION CICLORUTA																			
3.3.1	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	47,00	\$ 406.769,230	\$ 19.118.153,81	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	47,00	\$ 19.118.153,81	100,00%
3.3.2	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	50,00	\$ 405.923,080	\$ 20.296.154,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	50,00	\$ 20.296.154,00	100,00%
Subtotal										\$ 39.414.307,81	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 39.414.307,81	100,00%
3.4	DEMARCACION CICLORUTA																			
3.4.1	700.2	700-22		LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	3.036,62	\$ 2.600,000	\$ 7.895.212,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.036,62	\$ 7.895.212,00	100,00%
3.4.2	700.2	700-22		LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	1.518,31	\$ 2.600,000	\$ 3.947.606,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.518,31	\$ 3.947.606,00	100,00%
3.4.3	700.2	700-22		PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	81,60	\$ 19.130,770	\$ 1.561.070,83	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	81,60	\$ 1.561.070,83	100,00%
Subtotal										\$ 12.403.888,83	\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ 12.403.888,83	100,00%
4.0	REDES HUMEDAS																			
4.1	ALCANTARILLADO SANITARIO																			
4.1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS																			
4.1.1.1	4.1.1.1		4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	8.887,60	\$ 32.061,540	\$ 284.950.142,90	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	8.887,60	\$ 284.950.142,90	100,00%
4.1.1.2	4.1.1.2		4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	13.331,40	\$ 53.484,620	\$ 713.024.863,07	1.724,07	\$ 92.211.148,58	12,93%	1.724,07	\$ 92.211.148,58	-12,93%	-	\$ -	0,00%	13.331,40	\$ 713.024.863,07	100,00%
4.1.1.3	4.1.1.3		4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	676,00	\$ 37.230,770	\$ 25.168.000,52	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	676,00	\$ 25.168.000,52	100,00%
4.1.1.4	4.1.1.4		4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	4.172,00	\$ 62.076,920	\$ 258.984.910,24	147,28	\$ 9.142.503,79	3,53%	-	\$ -	0,00%	147,28	\$ 9.142.503,79	3,53%	4.024,72	\$ 249.842.406,45	96,47%
4.1.1.5	4.1.1.5		4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16.179,00	\$ 44.261,540	\$ 716.107.455,66	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	16.179,00	\$ 716.107.455,66	100,00%
4.1.1.6	4.1.1.6		4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.502,00	\$ 64.423,080	\$ 483.301.946,16	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	7.502,00	\$ 483.301.946,16	100,00%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO EN CESAR
NIT:	901 927 252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92 936 735 930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERUBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LCP-SI-0004-2024			
OBJETO:					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92 936 735 930,00			
VALOR ADICIONAL:		\$ -			
CONTROL DE PÓLIZAS					
	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA N°	2
FECHA DEL ACTA:	15 DE JULIO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los CINQUE (5) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VENTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DANIA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO EN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERUBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOICA DAZA Director de Inventario y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Inventario, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA N° 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.1	4.1.1.7		4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	40,00	\$ 228.653,850	\$ 9.146.154,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	40,00	\$ 9.146.154,00	100,00%
4.1	4.1.1.8		4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	1.525,00	\$ 193.961,540	\$ 295.791.348,50	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.525,00	\$ 295.791.348,50	100,00%
4.1.1.9	4.1.1.9		4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	278,00	\$ 128.800,000	\$ 35.808.400,00	126,95	\$ 16.351.160,00	45,67%	-	\$ -	0,00%	126,95	\$ 16.351.160,00	45,67%	151,05	\$ 10.455.240,00	54,33%
4.1.1.10	4.1.1.10		4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3° TIPO RECEBO	M3	23.454,00	\$ 83.907,690	\$ 1.967.970.961,26	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	23.454,00	\$ 1.967.970.961,26	100,00%
4.1.1.11	4.1.1.11		4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	841,00	\$ 28.546,150	\$ 24.007.312,15	558,33	\$ 15.938.171,93	66,39%	-	\$ -	0,00%	558,33	\$ 15.938.171,93	66,39%	841,00	\$ 24.007.312,15	100,00%
4.1.1.12	4.1.1.12		4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	400,00	\$ 27.853,850	\$ 11.141.540,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	400,00	\$ 11.141.540,00	100,00%
4.1.1.13	4.1.1.13		4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	255.500,00	\$ 1.300,000	\$ 332.150.000,00	146.226,44	\$ 190.094.370,88	57,23%	-	\$ -	0,00%	120.010,15	\$ 156.013.199,48	46,97%	26.219,29	\$ 34.081.171,40	10,26%
Subtotal								\$ 5.167.551.034,46		\$ 323.737.355,17	6,28%		\$ -	-		\$ 264.162.519,99	-12,12%		\$ 59.574.935,19	1,16%
4.1.2	INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS																			
4.1.2.1	4.1.2.1		4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E 0.20m Y Di: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO	ML	238,50	\$ 1.132.653,920	\$ 270.137.959,92	40,50	\$ 45.872.483,76	16,98%	-	\$ -	0,00%	40,50	\$ 45.872.483,76	16,98%	198,00	\$ 224.265.476,16	83,02%
4.1.2.2	4.1.2.2		4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	101,00	\$ 842.215,510	\$ 85.063.766,51	20,00	\$ 16.844.310,20	19,80%	-	\$ -	0,00%	20,00	\$ 16.844.310,20	19,80%	81,00	\$ 68.219.456,31	80,20%
4.1.2.3	4.1.2.3		4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	101,06	\$ 1.252.492,631	\$ 126.580.129,34	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	101,06	\$ 126.580.129,34	100,00%
4.1.2.4	4.1.2.4		4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	101,00	\$ 310.261,580	\$ 31.336.419,58	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	101,00	\$ 31.336.419,58	100,00%
4.1.2.5	4.1.2.5		4.1.2.5	CAÑUELA POZO Di=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,00	\$ 341.530,770	\$ 34.494.607,77	20,00	\$ 6.830.615,40	19,80%	-	\$ -	0,00%	20,00	\$ 6.830.615,40	19,80%	81,00	\$ 27.663.992,37	80,20%
4.1.2.6	4.1.2.6		4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H. HASTA 0.80m, E: 0.10m, CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA Y ACERO DE REFUERZO	UN	609,00	\$ 735.455,960	\$ 447.892.679,64	3,00	\$ 2.206.367,88	0,49%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 2.206.367,88	0,49%	606,00	\$ 445.686.311,76	99,51%
Subtotal								\$ 995.505.582,78		\$ 71.753.777,24	7,21%		\$ -	-		\$ 71.753.777,24	7,21%		\$ 923.751.786,02	92,78%
4.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO																			
4.1.3.1	4.1.3.1		4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4.263,00	\$ 13.353,850	\$ 56.927.462,55	174,90	\$ 2.335.575,01	4,10%	-	\$ -	0,00%	174,90	\$ 2.335.575,01	4,10%	4.088,10	\$ 54.591.887,54	95,90%
4.1.3.2	4.1.3.2		4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3.223,00	\$ 17.615,380	\$ 56.774.369,74	647,48	\$ 11.405.606,24	20,09%	79,80	\$ 1.405.707,32	2,48%	727,28	\$ 12.811.313,57	22,57%	2.495,72	\$ 43.993.056,17	77,43%
4.1.3.3	4.1.3.3		4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,80	\$ 22.161,540	\$ 16.350.784,21	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	737,80	\$ 16.350.784,21	100,00%
4.1.3.4	4.1.3.4		4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,20	\$ 27.553,850	\$ 25.189.729,67	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	914,20	\$ 25.189.729,67	100,00%
4.1.3.5	4.1.3.5		4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,70	\$ 34.653,850	\$ 2.657.950,30	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	76,70	\$ 2.657.950,30	100,00%
4.1.3.6	4.1.3.6		4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	198,10	\$ 40.046,150	\$ 7.933.142,32	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	198,10	\$ 7.933.142,32	100,00%
4.1.3.7	4.1.3.7		4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,90	\$ 46.723,080	\$ 3.873.343,33	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	82,90	\$ 3.873.343,33	100,00%
4.1.3.8	4.1.3.8		4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1.405,10	\$ 61.938,460	\$ 87.029.730,15	698,43	\$ 43.259.678,62	49,71%	-	\$ -	0,00%	698,43	\$ 43.259.678,62	49,71%	706,67	\$ 43.770.051,53	50,29%
4.1.3.9	4.1.3.9		4.1.3.9	SILLA YEE 8"X6" INSTALACION	UN	403,00	\$ 43.761,540	\$ 17.635.900,62	29,00	\$ 1.269.084,66	7,20%	-	\$ -	0,00%	29,00	\$ 1.269.084,66	7,20%	374,00	\$ 16.366.815,96	92,80%
4.1.3.10	4.1.3.10		4.1.3.10	SILLA YEE 10"X6" INSTALACION	UN	92,00	\$ 57.169,230	\$ 5.259.569,16	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	92,00	\$ 5.259.569,16	100,00%
4.1.3.11	4.1.3.11		4.1.3.11	SILLA YEE 12"X6" INSTALACION	UN	114,00	\$ 66.315,360	\$ 7.559.953,32	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	114,00	\$ 7.559.953,32	100,00%
4.1.3.12	4.1.3.12		4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,00	\$ 9.130,770	\$ 2.784.884,85	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	305,00	\$ 2.784.884,85	100,00%
Subtotal								\$ 289.976.820,21		\$ 58.269.844,53	20,09%		\$ 1.405.707,32	0,48%		\$ 59.675.651,88	20,58%		\$ 230.301.168,35	79,42%
4.2	ALCANTARILLADO PLUVIAL																			
4.2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS																			
4.2.1.1	4.2.1.1		4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	6.504,00	\$ 32.091,540	\$ 208.528.256,16	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	6.504,00	\$ 208.528.256,16	100,00%
4.2.1.2	4.2.1.2		4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	9.757,00	\$ 53.484,820	\$ 521.849.437,34	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	9.757,00	\$ 521.849.437,34	100,00%
4.2.1.3	4.2.1.3		4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	365,00	\$ 37.230,770	\$ 13.589.231,05	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	365,00	\$ 13.589.231,05	100,00%
4.2.1.4	4.2.1.4		4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3.770,00	\$ 44.261,540	\$ 166.866.005,80	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3.770,00	\$ 166.866.005,80	100,00%
4.2.1.5	4.2.1.5		4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.861,00	\$ 64.423,080	\$ 506.429.831,68	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	7.861,00	\$ 506.429.831,68	100,00%
4.2.1.6	4.2.1.6		4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	30,00	\$ 228.653,850	\$ 6.859.615,50	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	30,00	\$ 6.859.615,50	100,00%
4.2.1.7	4.2.1.7		4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	999,00	\$ 193.961,540	\$ 193.767.578,46	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	999,00	\$ 193.767.578,46	100,00%
4.2.1.8	4.2.1.8		4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3° TIPO RECEBO	M3	11.801,00	\$ 83.907,690	\$ 990.194.649,69	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	11.801,00	\$ 990.194.649,69	100,00%
4.2.1.9	4.2.1.9		4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	567,00	\$ 28.546,150	\$ 16.185.667,05	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	567,00	\$ 16.185.667,05	100,00%
4.2.1.10	4.2.1.10		4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	200,00	\$ 27.853,850	\$ 5.570.770,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	200,00	\$ 5.570.770,00	100,00%
4.2.1.11	4.2.1.11		4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	160.590,00	\$ 1.300,000	\$ 208.767.000,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	160.590,00	\$ 208.767.000,00	100,00%
Subtotal								\$ 2.838.608.042,93		\$ -	0,00%		\$ -	-		\$ -	0,00%		\$ 2.838.608.042,93	100,00%
4.2.2	INFRAESTRUCTURA, POZOS DE INSPECCIÓN																			
4.2.2.1	4.2.2.1		4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E 0.20m Y Di: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO	ML	30,50	\$ 1.132.653,850	\$ 34.545.942,43	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	30,50	\$ 34.545.942,43	100,00%
4.2.2.2	4.2.2.2		4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	3,00	\$ 842.215,380	\$ 2.526.646,14	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 2.526.646,14	100,00%
4.2.2.3	4.2.2.3		4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	19,00	\$ 1.252.492,310	\$ 23.797.353,89	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	19,00	\$ 23.797.353,89	100,00%
4.2.2.4	4.2.2.4		4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	22,00	\$ 310.261,536	\$ 6.825.753,85	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	22,00	\$ 6.825.753,85	100,00%
4.2.2.5	4.2.2.5		4.2.2.5	CAÑUELA POZO Di=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,00	\$ 341.530,770	\$ 1.024.592,31	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 1.024.592,31	100,00%
4																				

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO EN CESAR
NIT:	901 927 252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERUBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 31 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024			
OBJETO:					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00			
VALOR ADICIONAL:		\$ -			
CONTROL DE PÓLIZAS					
	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.648.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4.648.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No	2
FECHA DEL ACTA:	15 DE JULIO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VEINTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores: DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO EN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERUBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.2	CONCRETO CÁMARAS Y BOX																			
4.2.1	4.2.3.1		4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,93	\$ 572.261,540	\$ 10.832.910,95	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	18,93	\$ 10.832.910,95	100,00%
4.2.3.2	4.2.3.2		4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	115,40	\$ 1.151.292,310	\$ 132.859.132,57	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	115,40	\$ 132.859.132,57	100,00%
4.2.3.3	4.2.3.3		4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	180,80	\$ 1.349.315,380	\$ 243.956.220,70	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	180,80	\$ 243.956.220,70	100,00%
4.2.3.4	4.2.3.4		4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	127,20	\$ 1.309.546,150	\$ 166.574.270,28	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	127,20	\$ 166.574.270,28	100,00%
4.2.3.5	4.2.3.5		4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	25,50	\$ 1.067.223,080	\$ 27.214.188,54	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	25,50	\$ 27.214.188,54	100,00%
4.2.3.6	4.2.3.6		4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO POR DE 60.000 PSI	KG	46.304,00	\$ 7.684,620	\$ 355.828.644,48	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	46.304,00	\$ 355.828.644,48	100,00%
4.2.3.7	4.2.3.7		4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	211,00	\$ 65.261,540	\$ 13.770.184,94	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	211,00	\$ 13.770.184,94	100,00%
Subtotal								\$ 951.035.592,47	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ 951.035.592,47	100,00%	
4.2.4	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL																			
4.2.4.1	4.2.4.1		4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACIÓN	ML	258,00	\$ 40.046,150	\$ 10.331.906,70	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	258,00	\$ 10.331.906,70	100,00%
4.2.4.2	4.2.4.2		4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACIÓN	ML	138,00	\$ 46.723,080	\$ 6.447.785,04	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	138,00	\$ 6.447.785,04	100,00%
4.2.4.3	4.2.4.3		4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACIÓN	ML	126,00	\$ 61.938,460	\$ 7.804.245,96	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	126,00	\$ 7.804.245,96	100,00%
4.2.4.4	4.2.4.4		4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACIÓN	ML	91,10	\$ 82.053,850	\$ 7.475.105,74	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	91,10	\$ 7.475.105,74	100,00%
4.2.4.5	4.2.4.5		4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACIÓN	ML	169,10	\$ 100.146,150	\$ 16.934.713,97	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	169,10	\$ 16.934.713,97	100,00%
4.2.4.6	4.2.4.6		4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACIÓN	ML	96,40	\$ 113.999,950	\$ 10.989.595,18	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	96,40	\$ 10.989.595,18	100,00%
4.2.4.7	4.2.4.7		4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACIÓN	ML	172,80	\$ 124.515,380	\$ 21.516.257,66	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	172,80	\$ 21.516.257,66	100,00%
4.2.4.8	4.2.4.8		4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACIÓN	ML	224,70	\$ 137.961,540	\$ 30.999.958,04	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	224,70	\$ 30.999.958,04	100,00%
4.2.4.9	4.2.4.9		4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACIÓN	ML	47,00	\$ 162.253,850	\$ 7.625.930,95	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	47,00	\$ 7.625.930,95	100,00%
4.2.4.10	4.2.4.10		4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACIÓN	ML	59,20	\$ 181.884,620	\$ 10.642.954,30	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	59,20	\$ 10.642.954,30	100,00%
4.2.4.11	4.2.4.11		4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACIÓN	ML	183,70	\$ 194.169,230	\$ 35.668.887,55	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	183,70	\$ 35.668.887,55	100,00%
4.2.4.12	4.2.4.12		4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACIÓN	ML	188,70	\$ 205.599,940	\$ 38.796.708,68	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	188,70	\$ 38.796.708,68	100,00%
4.2.4.13	4.2.4.13		4.2.4.13	TUBERÍA PVC 68" INSTALACIÓN	ML	419,10	\$ 263.923,080	\$ 110.610.162,83	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	419,10	\$ 110.610.162,83	100,00%
4.2.4.14	4.2.4.14		4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACIÓN	ML	52,50	\$ 287.023,080	\$ 15.068.711,70	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	52,50	\$ 15.068.711,70	100,00%
Subtotal								\$ 338.312.924,29	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ 338.312.924,29	100,00%	
4.3	ACUEDUCTO																			
4.3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS																			
4.3.1.1	4.3.1.1		4.3.1.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA REDES	M3	4.423,00	\$ 32.051,540	\$ 141.608.191,42	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	4.423,00	\$ 141.608.191,42	100,00%
4.3.1.2	4.3.1.2		4.3.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4.414,00	\$ 62.076,920	\$ 273.945.447,96	681,36	\$ 42.296.730,21	15,44%	-	\$ -	0,00%	681,36	\$ 42.296.730,21	15,44%	3.731,64	\$ 231.648.717,75	84,56%
4.3.1.3	4.3.1.3		4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	879,00	\$ 128.800,000	\$ 113.215.200,00	85,17	\$ 10.969.896,00	9,69%	-	\$ -	0,00%	85,17	\$ 10.969.896,00	9,69%	793,83	\$ 102.245.304,00	90,31%
4.3.1.4	4.3.1.4		4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	3.705,00	\$ 83.907,690	\$ 310.877.991,45	340,68	\$ 28.585.671,83	9,20%	-	\$ -	0,00%	340,68	\$ 28.585.671,83	9,20%	3.364,32	\$ 282.292.319,62	90,80%
4.3.1.5	4.3.1.5		4.3.1.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	3.777,00	\$ 28.546,150	\$ 107.818.808,55	340,68	\$ 9.725.102,38	9,02%	-	\$ -	0,00%	340,68	\$ 9.725.102,38	9,02%	3.436,32	\$ 95.093.706,17	90,88%
4.3.1.6	4.3.1.6		4.3.1.6	TRANSPORTE RETIRO SOBRRANTES	M3-KM	50.590,00	\$ 1.300,000	\$ 65.767.000,00	4.207,40	\$ 5.469.617,40	8,32%	-	\$ -	0,00%	4.207,40	\$ 5.469.617,40	8,32%	46.382,60	\$ 60.297.382,60	91,68%
Subtotal								\$ 1.013.432.639,38	\$ 97.047.017,82	9,58%		\$ -	0,00%	\$ 97.047.017,82	9,58%		\$ 916.385.621,56	90,42%		
4.3.2	OTROS																			
4.3.2.1	4.3.2.1		4.3.2.1	ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANIGUERA Y LLAVES DE PASO)	UN	321,00	\$ 150.730,770	\$ 61.224.577,17	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	321,00	\$ 61.224.577,17	100,00%
4.3.2.2	4.3.2.2		4.3.2.2	CAJA VÁLVULA COMPUERTA VNA	UN	53,00	\$ 421.507,690	\$ 22.339.907,57	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	53,00	\$ 22.339.907,57	100,00%
4.3.2.3	4.3.2.3		4.3.2.3	CAJA VÁLVULA MARIPOSA Y VENTOSA	UN	10,00	\$ 7.388.763,080	\$ 73.887.630,80	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	10,00	\$ 73.887.630,80	100,00%
4.3.2.4	4.3.2.4		4.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TP	UN	53,00	\$ 659.976,920	\$ 34.978.776,76	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	53,00	\$ 34.978.776,76	100,00%
Subtotal								\$ 192.430.892,30	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ -	-	0,00%	\$ 192.430.892,30	100,00%	
4.3.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO																			
4.3.3.1	4.3.3.1		4.3.3.1	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" INSTALACIÓN	ML	4.334,90	\$ 10.715,380	\$ 46.450.100,76	851,70	\$ 9.126.289,15	19,65%	-	\$ -	0,00%	851,70	\$ 9.126.289,15	19,65%	3.483,20	\$ 37.323.811,62	80,35%
4.3.3.2	4.3.3.2		4.3.3.2	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" INSTALACIÓN	ML	159,00	\$ 14.676,920	\$ 2.333.630,28	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	159,00	\$ 2.333.630,28	100,00%
4.3.3.3	4.3.3.3		4.3.3.3	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" INSTALACIÓN	ML	2.663,00	\$ 23.761,540	\$ 63.276.981,02	781,33	\$ 18.565.604,05	29,34%	-	\$ -	0,00%	781,33	\$ 18.565.604,05	29,34%	1.881,67	\$ 44.711.376,97	70,66%
4.3.3.4	4.3.3.4		4.3.3.4	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" INSTALACIÓN	ML	43,00	\$ 31.015,380	\$ 1.333.661,34	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	43,00	\$ 1.333.661,34	100,00%
4.3.3.5	4.3.3.5		4.3.3.5	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" INSTALACIÓN	ML	467,00	\$ 37.107,690	\$ 17.329.291,23	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	467,00	\$ 17.329.291,23	100,00%
4.3.3.6	4.3.3.6		4.3.3.6	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" INSTALACIÓN	ML	2.413,00	\$ 73.746,150	\$ 177.949.459,95	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	2.413,00	\$ 177.949.459,95	100,00%
4.3.3.7	4.3.3.7		4.3.3.7	UNION PVC 3" INSTALACIÓN	UN	292,00	\$ 6.523,080	\$ 1.904.739,36	141,00	\$ 919.754,28	48,29%	-	\$ -	0,00%	141,00	\$ 919.754,28	48,29%	151,00	\$ 984.985,08	51,71%
4.3.3.8	4.3.3.8		4.3.3.8	UNION PVC 4" INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 7.069,230	\$ 91.899,99	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	13,00	\$ 91.899,99	1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
NIT:	901 927 252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIV-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.648.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.648.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA N°	2
FECHA DEL ACTA:	
15 DE JULIO DE 2025	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VEINTICINCO, acordon en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RUÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA N° 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se reflejaron así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2		ACUMULADO ACTUAL		POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
4.3	4.3.3.0	4.3.3.0	4.3.3.0	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 119.507.690	\$ 836.553,83	3,00	\$ 358.523,07	42,86%		\$ -	3,00	\$ 358.523,07	42,86%	\$ 478.030,76	
4.3.3.1	4.3.3.1	4.3.3.1	4.3.3.1	TEE HD 10" INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 177.130,770	\$ 1.417.046,16	1,00	\$ 177.130,77	12,50%		\$ -	1,00	\$ 177.130,77	12,50%	\$ 1.239.915,39	
4.3.3.2	4.3.3.2	4.3.3.2	4.3.3.2	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 236.884,020	\$ 236.884,02	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 236.884,02	
4.3.3.3	4.3.3.3	4.3.3.3	4.3.3.3	TEE HD 14" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 295.361,540	\$ 295.361,54	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 295.361,54	
4.3.3.4	4.3.3.4	4.3.3.4	4.3.3.4	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,00	\$ 355.538,460	\$ 6.399.692,28	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 6.399.692,28	
4.3.3.5	4.3.3.5	4.3.3.5	4.3.3.5	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 36.276,920	\$ 399.046,12	5,00	\$ 181.384,60	45,45%		\$ -	5,00	\$ 181.384,60	45,45%	\$ 217.661,52	
4.3.3.6	4.3.3.6	4.3.3.6	4.3.3.6	REDUCCIÓN HD 10"X8" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 119.507,690	\$ 119.507,69	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 119.507,69	
4.3.3.7	4.3.3.7	4.3.3.7	4.3.3.7	REDUCCIÓN HD 18"X18" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 295.361,540	\$ 590.723,08	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 590.723,08	
4.3.3.8	4.3.3.8	4.3.3.8	4.3.3.8	TAPÓN HD 3" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 29.876,920	\$ 119.507,68	7,00	\$ 209.138,44	175,00%	3,00	\$ 89.630,76	4,00	\$ 119.507,68	100,00%	\$ -	
4.3.3.9	4.3.3.9	4.3.3.9	4.3.3.9	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACIÓN	UN	39,00	\$ 295.361,540	\$ 11.519.100,06	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 11.519.100,06	
4.3.3.10	4.3.3.10	4.3.3.10	4.3.3.10	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 354.261,540	\$ 708.523,08	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 708.523,08	
4.3.3.11	4.3.3.11	4.3.3.11	4.3.3.11	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 392.184,620	\$ 3.921.846,20	1,00	\$ 392.184,62	10,00%		\$ -	1,00	\$ 392.184,62	10,00%	\$ 3.529.661,58	
4.3.3.12	4.3.3.12	4.3.3.12	4.3.3.12	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 508.823,080	\$ 2.035.292,32	1,00	\$ 508.823,08	25,00%		\$ -	1,00	\$ 508.823,08	25,00%	\$ 1.526.469,24	
4.3.3.13	4.3.3.13	4.3.3.13	4.3.3.13	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 625.461,540	\$ 3.127.307,70	3,00	\$ 1.876.384,62	60,00%		\$ -	3,00	\$ 1.876.384,62	60,00%	\$ 1.250.923,08	
4.3.3.14	4.3.3.14	4.3.3.14	4.3.3.14	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 853.243,080	\$ 853.243,08	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 853.243,08	
4.3.3.15	4.3.3.15	4.3.3.15	4.3.3.15	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.042.630,770	\$ 2.085.261,54	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 2.085.261,54	
4.3.3.16	4.3.3.16	4.3.3.16	4.3.3.16	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 179.261,540	\$ 358.523,08	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 358.523,08	
4.3.3.17	4.3.3.17	4.3.3.17	4.3.3.17	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 239.015,380	\$ 1.673.107,66	1,00	\$ 239.015,38	14,29%		\$ -	1,00	\$ 239.015,38	14,29%	\$ 1.434.092,28	
4.3.3.18	4.3.3.18	4.3.3.18	4.3.3.18	PASAMURO HD 10" 0.90m BL INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 179.261,540	\$ 717.046,16	-	\$ -	0,00%		\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ 717.046,16	
4.3.3.19	4.3.3.19	4.3.3.19	4.3.3.19	PASAMURO HD 16" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 239.015,380	\$ 239.015,38	1,00	\$ 239.015,38	100,00%		\$ -	1,00	\$ 239.015,38	100,00%	\$ -	
4.3.3.20	4.3.3.20	4.3.3.20	4.3.3.20	PASAMURO HD 18" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	14,00	\$ 295.361,540	\$ 4.135.061,56	1,00	\$ 295.361,54	7,14%		\$ -	1,00	\$ 295.361,54	7,14%	\$ 3.839.700,02	
Subtotal								\$ 371.905.222,73		\$ 40.988.378,49	11,02%		\$ 1.872.992,40		\$ 39.315.386,09	10,67%	\$ 332.589.836,64	
SUBTOTAL DE OBRAS										\$ 64.966.141.878,69	6,40%		\$ 2.226.330.650,93		\$ 7.045.620.613,97	12,00%	\$ 61.704.821.059,62	
4.4	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO																	
4.4.1	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO																	
4.4.1.1	4.4.1.1	4.4.1.1	4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4.263,00	\$ 51.525,000	\$ 219.651.075,00	-	\$ -	0,00%	4.262,19	\$ 219.609.538,52	99,98%	4.262,19	\$ 219.609.538,52	99,98%	\$ 41.536,48
4.4.1.2	4.4.1.2	4.4.1.2	4.4.1.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO	ML	3.223,00	\$ 73.658,330	\$ 237.400.797,59	647,48	\$ 47.692.295,51	20,09%	2.316,00	\$ 170.592.692,28	71,86%	2.963,48	\$ 219.284.987,79	91,95%	\$ 19.115.809,80
4.4.1.3	4.4.1.3	4.4.1.3	4.4.1.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" SUMINISTRO	ML	737,80	\$ 107.575,000	\$ 79.368.835,00	-	\$ -	0,00%	732,00	\$ 78.744.900,00	99,21%	732,00	\$ 78.744.900,00	99,21%	\$ 623.935,00
4.4.1.4	4.4.1.4	4.4.1.4	4.4.1.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRO	ML	914,20	\$ 154.591,670	\$ 141.510.544,71	-	\$ -	0,00%	822,00	\$ 127.238.752,74	89,91%	822,00	\$ 127.238.752,74	89,91%	\$ 14.271.791,97
4.4.1.5	4.4.1.5	4.4.1.5	4.4.1.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" SUMINISTRO	ML	76,70	\$ 231.883,330	\$ 17.793.121,41	-	\$ -	0,00%	68,00	\$ 15.310.899,78	96,05%	68,00	\$ 15.310.899,78	96,05%	\$ 2.482.221,63
4.4.1.6	4.4.1.6	4.4.1.6	4.4.1.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	198,10	\$ 283.741,670	\$ 56.209.224,83	-	\$ -	0,00%	174,00	\$ 49.371.050,58	87,83%	174,00	\$ 49.371.050,58	87,83%	\$ 6.838.174,25
4.4.1.7	4.4.1.7	4.4.1.7	4.4.1.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	82,90	\$ 389.766,670	\$ 32.311.656,94	-	\$ -	0,00%	72,00	\$ 28.063.200,24	86,85%	72,00	\$ 28.063.200,24	86,85%	\$ 4.248.456,70
4.4.1.8	4.4.1.8	4.4.1.8	4.4.1.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	1.405,10	\$ 477.741,670	\$ 671.274.820,52	698,43	\$ 333.669.114,58	49,71%	636,00	\$ 303.843.702,12	45,26%	1.334,43	\$ 637.512.816,70	93,57%	\$ 7.888.166,54
4.4.1.9	4.4.1.9	4.4.1.9	4.4.1.9	KIT SILLA YEE 8"X8" SUMINISTRO	UN	403,00	\$ 207.583,330	\$ 83.656.081,99	29,00	\$ 6.019.916,57	7,20%	336,00	\$ 69.747.998,88	83,37%	365,00	\$ 75.767.915,45	90,57%	\$ 18.326.316,94
4.4.1.10	4.4.1.10	4.4.1.10	4.4.1.10	KIT SILLA YEE 10"X8" SUMINISTRO	UN	92,00	\$ 223.491,670	\$ 20.561.233,64	-	\$ -	0,00%	10,00	\$ 2.234.916,70	10,87%	10,00	\$ 2.234.916,70	10,87%	\$ 38.308.750,38
4.4.1.11	4.4.1.11	4.4.1.11	4.4.1.11	KIT SILLA YEE 12"X8" SUMINISTRO	UN	114,00	\$ 336.041,670	\$ 38.308.750,38	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ 23.726.459,35
4.4.1.12	4.4.1.12	4.4.1.12	4.4.1.12	CODO PVC 45° DE 6" SUMINISTRO	UN	305,00	\$ 77.791,670	\$ 23.726.459,35	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ 169.833.822,87
Subtotal								\$ 1.621.772.601,36		\$ 387.381.328,68	23,89%		\$ 1.064.767.661,84		\$ 1.492.138.978,90	89,64%	\$ 169.833.822,87	
4.4.2	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL																	
4.4.2.1	4.4.2.1	4.4.2.1	4.4.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	258,00	\$ 283.741,670	\$ 73.205.350,86	-	\$ -	0,00%	234,00	\$ 66.395.550,78	90,70%	234,00	\$ 66.395.550,78	90,70%	\$ 6.809.800,08
4.4.2.2	4.4.2.2	4.4.2.2	4.4.2.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	138,00	\$ 389.766,670	\$ 53.787.800,46	-	\$ -	0,00%	126,00	\$ 49.110.600,42	91,30%	126,00	\$ 49.110.600,42	91,30%	\$ 4.677.200,04
4.4.2.3	4.4.2.3	4.4.2.3	4.4.2.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	126,00	\$ 477.741,670	\$ 60.195.450,42	-	\$ -	0,00%	114,00	\$ 54.462.550,38	90,48%	114,00	\$ 54.462.550,38	90,48%	\$ 5.732.900,04
4.4.2.4	4.4.2.4	4.4.2.4	4.4.2.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" SUMINISTRO	ML	91,10	\$ 666.550,000	\$ 60.722.705,00	-	\$ -	0,00%	84,00	\$ 55.990.200,00	92,21%	84,00	\$ 55.990.200,00	92,21%	\$ 4.732.505,00
4.4.2.5	4.4.2.5	4.4.2.5	4.4.2.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" SUMINISTRO	ML	169,10	\$ 978.183,330	\$ 165.410.801,10	-	\$ -	0,00%	156,00	\$ 152.596.599,48	92,25%	156,00	\$ 152.596.599,48	92,25%	\$ 12.814.201,62
4.4.2.6	4.4.2.6	4.4.2.6	4.4.2.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" SUMINISTRO	ML	96,40	\$ 1.348.891,670	\$ 130.033.156,99	-	\$ -	0,00%	90,00	\$ 121.400.250,30	93,36%	90,00	\$ 121.400.250,30	93,36%	\$ 8.632.906,69
4.4.2.7	4.4.2.7	4.4.2.7	4.4.2.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" SUMINISTRO	ML	172,80	\$ 1.815.633,330	\$ 313.741.439,42	-	\$ -	0,00%	156,00	\$ 283.238.799,48	90,28%	156,00	\$ 283.238.799,48	90,28%	\$ 20.502.639,94
4.4.2.8	4.4.2.8	4.4.2.8	4.4.2.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" SUMINISTRO	ML	224,70	\$ 2.429.241,670	\$ 545.850.603,25	-	\$ -	0,00%	204,00	\$ 495.565.300,68	90,79%	204,00	\$ 495.565.300,68	90,79%	\$ 50.265.302,57
4.4.2.9	4.4.2.9	4.4.2.9	4.4.2.9	TUBERÍA PVC 45" SUMINISTRO	ML	47,00	\$ 3.161.166,670	\$ 148.574.833,49	-	\$ -	0,00%	47,00	\$ 148.574.833,49	100,00%	47,00	\$ 148.574.833,49	100,00%	\$ -
4.4.2.10	4.4.2.10	4.4.2.10	4.4.2.10	TUBERÍA PVC 51" SUMINISTRO	ML	99,20	\$ 4.440.700,000	\$ 440.517.400,00	-	\$ -	0,00%	90,00	\$ 399.663.000,00	90,73%	90,00	\$ 399.663.000,00	90,73%	\$ 40.854.440,00
4.4.2.11	4.4.2.11	4.4.2.11	4.4.2.11	TUBERÍA PVC 54" SUMINISTRO	ML	183,70	\$ 4.674.891,670	\$ 858.777.599,76	-	\$ -	0,00%	168,00	\$ 785.381.800,56	91,45%	168,00	\$ 785.381.800,56	91,45%	\$ 73.395.799,22
4.4.2.12	4.4.2.12	4.4.2.12	4.4.2.12	TUBERÍA PVC 57" SUMINISTRO	ML	188,70	\$ 4.674.891,670	\$ 882.152.058,13	-	\$ -	0,00%	174,00	\$ 813.431.150,58	92,21%	174,00	\$ 813.431.150,58	92,21%	\$ 68.720.907,55
4.4.2.13	4.4.2.13	4.4.2.13	4.4.2.13	TUBERÍA PVC 68" SUMINISTRO	ML	419,10	\$ 5.946.458,330	\$ 2.492.160.686,10	-	\$ -	0,00%	378,00	\$ 2.247.761.248,74	90,19%	378,00	\$ 2.247.761.248,74	90,19%	\$ 244.399.437,36
4.4.2.14	4.4.2.14	4.4.2.14	4.4.2.14	TUBERÍA PVC 72" SUMINISTRO	ML	52,50	\$ 6.403.608,330	\$ 336.189.437,33	-	\$ -	0,00%	48,00						

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO EN CESAR
NIT:	901 927 252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92 936 735 930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2029
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024			
OBJETO:					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00			
VALOR ADICIONAL:		\$ -			
CONTROL DE PÓLIZAS					
	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.778,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.648.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.778,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4.648.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	2
FECHA DEL ACTA:	
15 DE JULIO DE 2025	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VENTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO EN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.4.3.13	4.4.3.13		4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 190 791,670	\$ 381 583,34	2,00	\$ 381 583,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 381 583,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.14	4.4.3.14		4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	LN	20,00	\$ 361 633,330	\$ 7 232 666,60	21,00	\$ 7 594 299,93	105,00%	1,00	\$ 361 633,33	-5,00%	20,00	\$ 7 232 666,60	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.15	4.4.3.15		4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	LN	12,00	\$ 463 883,330	\$ 5 566 599,96	11,00	\$ 5 102 716,63	91,67%	1,00	\$ 463 883,33	8,33%	12,00	\$ 5 566 599,96	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.16	4.4.3.16		4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	LN	15,00	\$ 781 866,670	\$ 11 728 000,05	-	\$ -	0,00%	12,00	\$ 9 382 400,04	80,00%	12,00	\$ 9 382 400,04	80,00%	3,00	\$ 2 345 600,01	20,00%
4.4.3.17	4.4.3.17		4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 1 018 800,000	\$ 2 037 600,00	2,00	\$ 2 037 600,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2 037 600,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.18	4.4.3.18		4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 1 361 725,000	\$ 2 723 450,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 361 725,00	50,00%	1,00	\$ 1 361 725,00	50,00%	1,00	\$ 1 361 725,00	50,00%
4.4.3.19	4.4.3.19		4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	LN	3,00	\$ 1 824 708,330	\$ 5 474 124,99	3,00	\$ 5 474 124,99	100,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 5 474 124,99	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.20	4.4.3.20		4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	LN	38,00	\$ 2 445 116,670	\$ 92 914 433,48	7,00	\$ 17 115 816,69	18,42%	28,00	\$ 68 463 266,76	73,68%	35,00	\$ 85 579 083,45	92,11%	3,00	\$ 7 335 350,01	7,89%
4.4.3.21	4.4.3.21		4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 6 555 658,330	\$ 13 111 316,66	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 6 555 658,33	50,00%	1,00	\$ 6 555 658,33	50,00%	1,00	\$ 6 555 658,33	50,00%
4.4.3.22	4.4.3.22		4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 8 808 650,000	\$ 17 617 300,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 8 808 650,00	50,00%	1,00	\$ 8 808 650,00	50,00%	1,00	\$ 8 808 650,00	50,00%
4.4.3.23	4.4.3.23		4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	LN	6,00	\$ 174 583,330	\$ 1 047 499,98	4,00	\$ 698 333,32	66,67%	1,00	\$ 174 583,33	16,67%	5,00	\$ 872 916,65	83,33%	1,00	\$ 174 583,33	16,67%
4.4.3.24	4.4.3.24		4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 172 083,330	\$ 344 166,66	2,00	\$ 344 166,66	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 344 166,66	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.25	4.4.3.25		4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 172 083,330	\$ 688 333,32	4,00	\$ 688 333,32	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 688 333,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.26	4.4.3.26		4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	LN	16,00	\$ 162 108,330	\$ 2 593 733,28	8,00	\$ 1 296 866,64	50,00%	4,00	\$ 648 433,32	25,00%	12,00	\$ 1 945 299,96	75,00%	4,00	\$ 648 433,32	25,00%
4.4.3.27	4.4.3.27		4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 583 600,000	\$ 2 334 400,00	4,00	\$ 2 334 400,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 2 334 400,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.28	4.4.3.28		4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 491 316,670	\$ 982 633,34	2,00	\$ 982 633,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 982 633,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.29	4.4.3.29		4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 427 725,000	\$ 427 725,00	1,00	\$ 427 725,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 427 725,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.30	4.4.3.30		4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 391 558,330	\$ 1 566 233,32	3,00	\$ 1 174 674,99	75,00%	1,00	\$ 391 558,33	25,00%	4,00	\$ 1 566 233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.31	4.4.3.31		4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 704 558,330	\$ 2 818 233,32	1,00	\$ 704 558,33	25,00%	3,00	\$ 2 113 674,99	75,00%	4,00	\$ 2 818 233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.32	4.4.3.32		4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 1 682 208,330	\$ 1 682 208,33	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 682 208,33	100,00%
4.4.3.33	4.4.3.33		4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 1 642 300,000	\$ 1 642 300,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 642 300,00	100,00%
4.4.3.34	4.4.3.34		4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 1 400 383,330	\$ 1 400 383,33	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 400 383,33	100,00%
4.4.3.35	4.4.3.35		4.4.3.35	TEE HD EL 3"x3" SUMINISTRO	LN	32,00	\$ 283 066,670	\$ 9 058 133,44	5,00	\$ 1 415 333,35	15,63%	27,00	\$ 7 642 800,09	84,38%	32,00	\$ 9 058 133,44	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.36	4.4.3.36		4.4.3.36	TEE HD EL 4"x3" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 401 533,330	\$ 401 533,33	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 401 533,33	100,00%	1,00	\$ 401 533,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.37	4.4.3.37		4.4.3.37	TEE HD EL 4"x4" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 471 366,670	\$ 942 733,34	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 942 733,34	100,00%	2,00	\$ 942 733,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.38	4.4.3.38		4.4.3.38	TEE HD EL 6"x3" SUMINISTRO	LN	23,00	\$ 674 625,000	\$ 15 516 375,00	7,00	\$ 4 722 375,00	30,43%	10,00	\$ 6 746 250,00	43,48%	17,00	\$ 11 468 625,00	73,91%	6,00	\$ 4 047 750,00	26,09%
4.4.3.39	4.4.3.39		4.4.3.39	TEE HD EL 6"x4" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 640 958,330	\$ 640 958,33	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 640 958,33	100,00%	1,00	\$ 640 958,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.40	4.4.3.40		4.4.3.40	TEE HD EL 6"x6" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 801 825,000	\$ 801 825,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 801 825,00	100,00%	1,00	\$ 801 825,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.41	4.4.3.41		4.4.3.41	TEE HD EL 8"x3" SUMINISTRO	LN	3,00	\$ 1 132 275,000	\$ 3 396 825,00	1,00	\$ 1 132 275,00	33,33%	1,00	\$ 1 132 275,00	33,33%	2,00	\$ 2 264 550,00	66,67%	1,00	\$ 1 132 275,00	33,33%
4.4.3.42	4.4.3.42		4.4.3.42	TEE HD EL 8"x6" SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 1 341 775,000	\$ 5 367 100,00	1,00	\$ 1 341 775,00	25,00%	2,00	\$ 2 683 550,00	50,00%	3,00	\$ 4 025 325,00	75,00%	1,00	\$ 1 341 775,00	25,00%
4.4.3.43	4.4.3.43		4.4.3.43	TEE HD EL 10"x3" SUMINISTRO	LN	3,00	\$ 1 722 108,330	\$ 5 166 324,99	3,00	\$ 5 166 324,99	100,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 5 166 324,99	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.44	4.4.3.44		4.4.3.44	TEE HD EL 10"x6" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 1 959 041,670	\$ 1 959 041,67	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 959 041,67	100,00%	1,00	\$ 1 959 041,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.45	4.4.3.45		4.4.3.45	TEE HD EL 10"x8" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 2 173 525,000	\$ 2 173 525,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 2 173 525,00	100,00%	1,00	\$ 2 173 525,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.46	4.4.3.46		4.4.3.46	TEE HD EL 10"x10" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 2 445 366,670	\$ 2 445 366,67	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 2 445 366,67	100,00%	1,00	\$ 2 445 366,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.47	4.4.3.47		4.4.3.47	TEE HD EL 12"x8" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 3 088 825,000	\$ 3 088 825,00	1,00	\$ 3 088 825,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 3 088 825,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.48	4.4.3.48		4.4.3.48	TEE HD EL 14"x10" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 4 814 050,000	\$ 4 814 050,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 4 814 050,00	100,00%	1,00	\$ 4 814 050,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.49	4.4.3.49		4.4.3.49	TEE HD EL 18"x3" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 6 077 816,670	\$ 6 077 816,67	1,00	\$ 6 077 816,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 6 077 816,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.50	4.4.3.50		4.4.3.50	TEE HD EL 18"x4" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 6 130 216,670	\$ 6 130 216,67	1,00	\$ 6 130 216,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 6 130 216,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.51	4.4.3.51		4.4.3.51	TEE HD EL 18"x6" SUMINISTRO	LN	4,00	\$ 6 235 008,330	\$ 24 940 033,32	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 24 940 033,32	100,00%	4,00	\$ 24 940 033,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.52	4.4.3.52		4.4.3.52	TEE HD EL 18"x8" SUMINISTRO	LN	3,00	\$ 6 287 400,000	\$ 18 862 200,00	2,00	\$ 12 574 800,00	66,67%	1,00	\$ 6 287 400,00	33,33%	3,00	\$ 18 862 200,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.53	4.4.3.53		4.4.3.53	TEE HD EL 18"x10" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 6 455 066,670	\$ 12 910 133,34	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 12 910 133,34	100,00%	2,00	\$ 12 910 133,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.54	4.4.3.54		4.4.3.54	TEE HD EL 10"x3" BBB SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 3 334 483,330	\$ 6 668 966,66	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 6 668 966,66	100,00%	2,00	\$ 6 668 966,66	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.55	4.4.3.55		4.4.3.55	TEE HD EL 16"x4" BBB SUMINISTRO	LN	7,00	\$ 8 278 408,330	\$ 57 948 858,31	-	\$ -	0,00%	7,00	\$ 57 948 858,31	100,00%	7,00	\$ 57 948 858,31	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.56	4.4.3.56		4.4.3.56	CRUZ HD 3"x3"x3" SUMINISTRO	LN	11,00	\$ 314 241,670	\$ 3 456 658,37	2,00	\$ 628 483,34	18,18%	9,00	\$ 2 828 175,03	81,82%	11,00	\$ 3 456 658,37	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.57	4.4.3.57		4.4.3.57	REDUCCIÓN HD 10"x8" SUMINISTRO	LN	1,00	\$ 1 183 408,330	\$ 1 183 408,33	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1 183 408,33	100,00%	1,00	\$ 1 183 408,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.58	4.4.3.58		4.4.3.58	REDUCCIÓN HD 18"x16" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 7 230 508,330	\$ 14 461 016,66	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 14 461 016,66	100,00%	2,00	\$ 14 461 016,66	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.59	4.4.3.59		4.4.3.59	VALVULA HD VIA 3" SUMINISTRO	LN	32,00	\$ 816 783,330	\$ 26 137 066,56	10,00	\$ 8 167 833,30	31,25%	12,00	\$ 9 801 399,96	37,50%	22,00	\$ 17 969 233,26	68,75%	10,00	\$ 8 167 833,30	31,25%
4.4.3.60	4.4.3.60		4.4.3.60	VALVULA HD VIA 4" SUMINISTRO	LN	2,00	\$ 1 082 400,000	\$ 2 164 800,00	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2 164 800,00	100,00%	2,00	\$ 2 164 800,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3																				

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE OBRA N°	2025-04-0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DECICHOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORA:	CONSORCIO INTERLUBETADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2025-05-0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025



PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024			
OBJETO:					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00			
VALOR ADICIONAL:		\$ -			
CONTROL DE PÓLIZAS					
	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANTENIMIENTO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA N°:	2
FECHA DEL ACTA:	15 DE JULIO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	
DEBIDO:	21 DE JUNIO DE 2025
HASTA:	15 DE JULIO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOSMIL VENTICINCO, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores: DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR contratista de Obras, HEIDIS RODRÍGUEZ SEPULVEDA, Representante legal del CONSORCIO INTERLUBETADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERMINA, Director de obra, JOSÉ DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSÉ MOICA DAZA, Directora de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 02 del CONTRATO DE OBRA No 2025-04-0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

Nº.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 2			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.4.3.73	4.4.3.73			TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	LIN	2,00	\$ 127.191,670	\$ 254.383,34	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 127.191,67	50,00%	1,00	\$ 127.191,67	50,00%	1,00	\$ 127.191,67	50,00%
Subtotal										\$ 3.991.126.316,43	5,18%		\$ 3.991.126.316,43	81,64%		\$ 3.991.126.316,43	81,64%		\$ 3.991.126.316,43	81,64%
SUBTOTAL DE SUMINISTRO										\$ 12.226.088.496,80	9,84%		\$ 12.226.088.496,80	84,64%		\$ 12.226.088.496,80	90,48%		\$ 12.226.088.496,80	95,52%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES										\$ 58.866.141.679,83	6,40%		\$ 58.866.141.679,83	6,40%		\$ 58.866.141.679,83	12,00%		\$ 58.866.141.679,83	68,00%
ADMINISTRACIÓN										\$ 14.126.434.063,17	15,20%		\$ 14.126.434.063,17	15,20%		\$ 14.126.434.063,17	15,20%		\$ 14.126.434.063,17	83,00%
SUPERVISIÓN										\$ 37.474.899,00	4,40%		\$ 37.474.899,00	4,40%		\$ 37.474.899,00	11,00%		\$ 37.474.899,00	64,00%
UTILIDADES										\$ 2.343.607.583,99	2,60%		\$ 2.343.607.583,99	2,60%		\$ 2.343.607.583,99	12,00%		\$ 2.343.607.583,99	68,00%
TOTAL COSTO NETO VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO + OBRAS CIVILES REDES HÚMEDAS										\$ 76.516.184.126,99	8,20%		\$ 76.516.184.126,99	8,20%		\$ 76.516.184.126,99	11,74%		\$ 76.516.184.126,99	88,26%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										\$ 854.555.550,00	0,90%		\$ 854.555.550,00	0,90%		\$ 854.555.550,00	0,90%		\$ 854.555.550,00	100,00%
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y DESVÍOS										\$ 792.690.000,00	0,85%		\$ 792.690.000,00	0,85%		\$ 792.690.000,00	0,85%		\$ 792.690.000,00	100,00%
TOTAL COSTO NETO VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRAS CIVILES REDES HÚMEDAS										\$ 78.263.429.733,99	8,26%		\$ 78.263.429.733,99	8,26%		\$ 78.263.429.733,99	11,74%		\$ 78.263.429.733,99	88,26%
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HÚMEDAS										\$ 13.326.088.496,80	14,57%		\$ 13.326.088.496,80	14,57%		\$ 13.326.088.496,80	14,57%		\$ 13.326.088.496,80	95,52%
ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO										\$ 2.445.217.699,38	2,60%		\$ 2.445.217.699,38	2,60%		\$ 2.445.217.699,38	2,60%		\$ 2.445.217.699,38	95,52%
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HÚMEDAS										\$ 14.871.306.196,18	16,17%		\$ 14.871.306.196,18	16,17%		\$ 14.871.306.196,18	16,17%		\$ 14.871.306.196,18	95,52%
TOTAL OBRA + SUMINISTRO										\$ 93.936.735.930,00	100,00%		\$ 93.936.735.930,00	100,00%		\$ 93.936.735.930,00	100,00%		\$ 93.936.735.930,00	100,00%

Nº.	DESCRIPCION	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACIÓN ANTICPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	24 DE JUNIO DE 2025	\$ 5.794.378.933,23	6,18%	\$ 2.361.751.973,25	\$ 34.627.942.766,71	\$ 1.452.827.359,94	\$ 8.182.356.997,00	6,18%
2	ACTA No. 2	15 DE JULIO DE 2025	\$ 16.705.655.851,15	17,89%	\$ 8.052.382.260,48	\$ 26.190.360.526,23	\$ 10.073.573.302,69	\$ 20.476.433.345,00	24,17%
TOTAL:			\$ 22.499.334.554,38	24,17%	\$ 10.414.134,73	\$ 60.818.303,25	\$ 11.555.930,63	\$ 28.652.869,30	24,17%

FERNANDO CARLOS PATERMINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HEIDIS RODRÍGUEZ SEPULVEDA
REP. LEGAL CONSORCIO INTERLUBETADOR
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MARIA JOSÉ MOICA DAZA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ALBERTO ACOSTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Por medio de la presente se permite otorgar visto bueno para el trámite del pago de la presente acta parcial de conformidad con lo establecido en el Manual de pago a terceros, teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la Interventoría CONSORCIO TRAMO VAL MVO con contrato No. 2025-05-0005, en donde autoriza el presente pago, teniendo en cuenta las facultades y responsabilidades que le otorga el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece que: "los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que los sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría".

La Interventoría certifica que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo con los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contrato y que las obras que ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto y con las normativas que existen a nivel regulatorio para este tipo de Infraestructura.

SAUL IBARRA LOZANO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

GERMAN ANTONIO TAPIA MONTANO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

JORGE ANTONIO RESTREPO JARAMA
Secretaría de Infraestructura
Gobernación del Cesar