


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PAGINA		MEPMINI-IN-4-FR-1 1 7																		
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No. 47		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.880,00		FECHA 2 5 2025 (Día / Mes / Año)		MES abr-25												
CONTRATO No. 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 134 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)														
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PRESIDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TENA - SAN VICENTE DEL CAQUETA - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 999.967.438.438,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)														
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL VISIÓN 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 499.452.964.666,00																		
No. DE ORDEN		GRP		GRUPO DE AJUSTE				ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		Última Acta de fecha MARZO 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		OBRA EJECUTADA										
								GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ITEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		
EXPLANACIONES																																
1	E	1				201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$	113.387,00	\$	422.253.188,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	7,28	\$	825.457,00	1.729,46	\$	196.097.961,00			
1.1	E	1-11601	1	11.601		201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$	113.387,00	\$	-	-	\$	2.979,00	\$	337.779.873,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	E	1-11701	1	11.701		201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$	113.387,00	\$	-	-	\$	559,00	\$	63.383.333,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	E	1-14101	1	14.101		201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$	113.387,00	\$	-	-	\$	196,00	\$	21.089.982,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	E	1				201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$	69.636,00	\$	393.025.584,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	E	1-11601	1	11.601		201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$	69.636,00	\$	-	-	\$	4.515,00	\$	314.406.540,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	E	1-11701	1	11.701		201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$	69.636,00	\$	-	-	\$	1.129,00	\$	78.619.044,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	E	1				201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$	4.475,00	\$	987.180.525,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1	E	1-11601	1	11.601		201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$	4.475,00	\$	-	-	\$	130.000,00	\$	581.750.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	E	1-11701	1	11.701		201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$	4.475,00	\$	-	-	\$	30.000,00	\$	134.250.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	E	1				210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$	10.216,00	\$	11.640.376.016,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1.960,51	\$	20.028.570,00	3.472,70	\$	35.477.103,00	69.232,71	\$	952.466.007,00
4.1	E	1-11601	1	11.601		210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$	10.216,00	\$	-	-	\$	454.197,00	\$	4.640.076.552,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	E	1-11701	1	11.701		210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$	10.216,00	\$	-	-	\$	113.549,00	\$	1.160.016.584,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	E	1-14101	1	14.101		210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$	10.216,00	\$	-	-	\$	113.549,00	\$	1.160.016.584,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	E	1-11606	1	11.606		210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$	10.216,00	\$	-	-	\$	75.700,49	\$	773.356.206,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	E	1				210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.665,00	\$	60.376,00	\$	4.507.370.280,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	E	1-11601	1	11.601		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$	60.376,00	\$	-	-	\$	36.394,00	\$	2.197.324.144,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	E	1-11701	1	11.701		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$	60.376,00	\$	-	-	\$	9.099,00	\$	549.361.224,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	E	1-14101	1	14.101		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$	60.376,00	\$	-	-	\$	9.099,00	\$	549.361.224,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	E	1-11606	1	11.606		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$	60.376,00	\$	-	-	\$	6.065,00	\$	366.180.440,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	E	1				211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$	9.747,00	\$	1.237.761.783,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	E	1-11601	1	11.601		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	\$	9.747,00	\$	-	-	\$	213.918,32	\$	2.085.061.865,00	-	\$	-	5.950,00	\$	57.994.690,00	173.199,98	\$	1.688.176.365,00				
7	E	1				220-1		Terraplenes	m3	880.805,00	\$	12.594,00	\$	8.574.058.170,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	E	1-11601	1	11.601		220-1		Terraplenes	m3	-	\$	12.594,00	\$	-	-	\$	160.000,00	\$	2.015.040.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	E	1-11701	1	11.701		220-1		Terraplenes	m3	-	\$	12.594,00	\$	-	-	\$	40.000,00	\$	503.760.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	E	1				230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$	10.300,00	\$	5.665.000.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	E	1-11601	1	11.601		230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$	10.300,00	\$	-	-	\$	300.000,00	\$	3.090.000.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E	1				231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$	7.521,00	\$	3.516.210.399,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	E	1-11601	1	11.601		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$	7.521,00	\$	-	-	\$	240.000,00	\$	1.805.040.000,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	E	1-11701	1	11.701		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$	7.521,00	\$	-	-	\$	60.001,00	\$	451.667.521,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	1				234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$	1.332,00	\$	347.745.240,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	E	1-11606	1	11.606		234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	\$	1.332,00	\$	-	-	\$	261.070,00	\$	347.745.240,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal														\$ 37.290.981.185,00			\$ 23.421.049.844,00			\$ 94.297.210,00			\$ 4.282.619.229,00									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																																
11	S	2-11602	2	11.602		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$	927,00	\$	1.019.700.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1	S	2-11602	2	11.602		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$	927,00	\$	-	-	\$	969.031,00	\$	885.021.737,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	S	2-11702	2	11.702		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$	927,00	\$	-	-	\$	139.757,34	\$	129.555.054,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S	2				320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$	145.000,00	\$	23.780.000.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.1	S	2-11602	2	11.602		320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$	145.000,00	\$	-	-	\$	145.236,00	\$	21.059.220.000,00	-	\$	-	261,84	\$	36.512.450,00	77.236,07	\$	11.196.329.860,00				
12.2	S	2-11702	2	11.702		320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$	145.000,00	\$	-	-	\$	36.308,74	\$	5.264.767.300,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S	2				320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$	180.245,00	\$	2.217.013.500,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.1	S	2-11602	2	11.602		320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$	180.245,00	\$	-	-	\$	9.840,00	\$	1.773.610.800,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	S	2-11702	2	11.702		320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$	180.245,00	\$	-	-	\$	2.460,00	\$	443.402.700,00	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	B	2				330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$	155.000,00	\$	28.830.000.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.1	B	2-11602	2	11.602		330-13		Base granular clase A	m3	-	\$	155.000,00	\$	-	-	\$	155.100,00	\$	24.040.500.000,00	-	\$	-	233,81	\$	36.240.550,00	45.357,44	\$	7.030.403.200,00				
14.2	B	2-11702	2	11.702		330-13		Base granular clase A	m3	-	\$	155.000,00	\$	-	-	\$	38															

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTARIOS OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP/INI-4-FR-1			
												VERSION		1			
												PÁGINA		DE 7			
												FECHA		2 5 2025 (dd/mm/aaaa)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA		ACTA No. 47		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.688,00		MES abr/25			
												ACTA FINAL 11					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NIEMA - SAN VICENTE DEL CAQUETA - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código via)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del año)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.628.230,00			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 995 DE 2021												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	OA	6															
21.1	OA	6-11604	6	11.804	600-13												
21.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13												
21.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13												
22	OA	6															
22.1	OA	6-11604	6	11.804	600-13												
22.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13												
22.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13												
23	OA	6															
23.1	OA	6-11604	6	11.804	610-13												
23.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13												
23.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13												
24	OA	6															
24.1	OA	6-11604	6	11.804	610-13												
24.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13												
24.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13												
25	OA	6															
25.1	OA	6-11604	6	11.804	610-13												
25.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13												
25.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13												
26	OA	6				621,1.1P											
26.1	OA	6-11604	6	11.804		621,1.1P											
26.2	OA	6-14101	6	14.101		621,1.1P											
27	OA	6															
27.1	OA	6-14103	6	14.103	630-13												
28	OA	6															
28.1	OA	6-11604	6	11.804	630-13												
28.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13												
28.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13												
29	OA	6															
29.1	OA	6-14104	6	14.104	630.3.4P												
30	OA	6															
30.1	OA	6-11604	6	11.804	630-13												
30.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13												
30.3	OA	6-14103	6	14.103	630-13												
31	OA	6															
31.1	OA	6-11604	6	11.804	630-13												
31.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13												
31.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13												
32	OA	6															
32.1	OA	6-11604	6	11.804	630-13												
32.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13												
32.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13												
33	OA	4				632.1P											
33.1	OA	4-14104	4	14.104	632.1P												
34	OA	4															
34.1	OA	4-11604	4	11.604	640-13												
34.2	OA	4-11705	4	11.705	640-13												
34.3	OA	4-14101	4	14.101	640-13												
34.4	OA	4-14103	4	14.103	640-13												
34.5	OA	4-14104	4	14.104	640-13												
34.6	OA	4-11606	4	11.606	640-13												
35	OA	4															
35.1	OA	4-14103	4	14.103	641-13												
36	OA	6															
36.1	OA	6-14104	6	14.104	642.2P												
37	OA	6															
37.1	OA	6-11604	6	11.604	661-13												
37.2	OA	6-11705	6	11.705	661-13												
38	OA	6															
38.1	OA	6-11604	6	11.604	670.5P												
38.2	OA	6-11705	6	11.705	670.5P												
39	OA	6															
39.1	OA	6-11604	6	11.804	671-13												
39.2	OA	6-11705	6	11.705	671-13												
40	OA	8															
40.1	OA	8-11604	8	11.604	673-13												
40.2	OA	8-11705	8	11.705	673-13												
40.3	OA	8-14105	8	14.105	673-13												
41	OA	6															
41.1	OA	6-11604	6	11.604	673-13												
41.2	OA	6-11705	6	11.705	673-13												
41.3	OA	6-14105	6	14.105	673-13												
42	OA	6															
42.1	OA	6-11604	6	11.804	681-13												
42.2	OA	6-11705	6	11.705	681-13												
42.3	OA	6-14105	6	14.105	681-13												
Subtotal												\$ 68.087.340.557,00	\$ 61.440.499.794,00	\$ 132.652.209,00	\$ 12.313.978.408,00		

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIACIÓN OBRAS PÚBLICAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP/MIINV-4-PR-1 1 DE 7									
										FECHA		2 5 2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 47 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.680,00 MES 06/25										ACTA FINAL 11											
CONTRATO No.: 999 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2037"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código via)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del año)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 995 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 995 DE 2021										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
43	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$	1.794,00	\$	394.660.000,00	-	\$	-	\$	-				
43.1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	526.000,00	\$	943.644.000,00	\$	166.458,91	\$	298.627.285,00		
43.2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	83.000,00	\$	148.902.000,00	\$	33.000,00	\$	59.202.000,00		
43.3	SCT	8-14104	8	14.104	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	13.000,00	\$	23.322.000,00	\$	464,00	\$	832.416,00		
44	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$	22.076,00	\$	2.428.360.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
44.1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	80.000,00	\$	1.766.080.000,00	\$	482,41	\$	10.649.683,00		
44.2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	16.500,00	\$	364.254.000,00	\$	-	\$	-		
44.3	SCT	8-14104	8	14.104	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	5.500,00	\$	121.418.000,00	\$	-	\$	-		
45	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$	396.630,00	\$	148.736.250,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
45.1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396.630,00	\$	-	400,00	\$	158.652.000,00	\$	6,00	\$	2.379.780,00		
45.2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396.630,00	\$	-	90,00	\$	35.696.700,00	\$	-	\$	-		
46	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$	503.621,00	\$	111.803.862,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
46.1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503.621,00	\$	-	178,00	\$	89.644.538,00	\$	-	\$	-		
46.2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503.621,00	\$	-	44,00	\$	22.159.324,00	\$	-	\$	-		
47	SCT	4			720-13	Poste de referencia	u	3.500,00	\$	253.536,00	\$	887.376.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
47.1	SCT	4-11607	4	11.607	720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253.536,00	\$	-	2.300,00	\$	583.132.800,00	\$	-	\$	-		
47.2	SCT	4-11710	4	11.710	720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253.536,00	\$	-	700,00	\$	177.475.200,00	\$	-	\$	-		
48	SCT	4			730-13	Defensa metálica	m	8.000,00	\$	230.532,00	\$	1.844.256.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
48.1	SCT	4-11607	4	11.607	730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230.532,00	\$	-	6.400,00	\$	1.475.404.800,00	\$	-	\$	-		
48.2	SCT	4-11710	4	11.710	730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230.532,00	\$	-	1.600,00	\$	368.851.200,00	\$	748,96	\$	172.659.247,00		
Subtotal											\$ 5.815.212.112,00		\$ 6.278.636.562,00		\$ -		\$ 544.350.411,00				
OBRAS VARIAS																					
49	OV	6			800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$	17.838,00	\$	1.739.205.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
49.1	OV	6-11605	6	11.605	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$	17.838,00	\$	-	97.500,00	\$	1.739.205.000,00	\$	406,17	\$	7.245.260,00		
50	OV	6			810-13	Protección de Taludes con bloques de cascóp	m2	27.500,00	\$	18.835,00	\$	517.962.500,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
50.1	OV	6-11606	6	11.606	810-13	Protección de Taludes con bloques de cascóp	m2	-	\$	18.835,00	\$	-	27.500,00	\$	517.962.500,00	\$	19.666,11	\$	370.411.182,00		
Subtotal											\$ 2.257.167.500,00		\$ 2.257.167.500,00		\$ -		\$ 377.656.442,00				
TRANSPORTES																					
51	T	3			900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$	1.057,00	\$	1.251.201.553,00	-	\$	-	\$	-	\$	-		
51.1	T	3-11608	3	11.608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1.057,00	\$	-	843.196,026	\$	891.258.199,00	\$	888,80	\$	17.399.710,00		
51.2	T	3-14102	3	14.102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1.057,00	\$	-	210.799,00	\$	222.814.543,00	\$	-	\$	-		
52	T	3			900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$	1.000,00	\$	11.837.290.000,00	27.496,20	\$	27.496.200	\$	-	\$	27.496.200,00		
52.1	T	3-11608	3	11.608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$	1.000,00	\$	-	7.426.510,54	\$	7.426.510.540,00	\$	10.881,99	\$	378.405,28	\$	378.405.277,00
52.2	T	3-14102	3	14.102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$	1.000,00	\$	-	1.857.838,23	\$	1.857.838.230,00	\$	-	\$	-		
53	T	3			900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$	1.175,00	\$	1.939.756.975,00	112.459,00	\$	132.139.325,00	\$	-	\$	132.138.503,00		
53.1	T	3-11608	3	11.608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$	1.175,00	\$	-	1.538.386,92	\$	1.807.604.632,00	\$	31.350,20	\$	662.929,36	\$	778.941.998,00
Subtotal											\$ 15.028.248.528,00		\$ 12.365.661.669,00		\$ 48.657.937,00		\$ 1.334.381.688,00				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP/INI-IN-4-PR-1 1 DE 7	
												FECHA		2 5 2025 (DIA / MES / AÑO)	
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA				ACTA No. 47 ACTA FINAL 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.689,00 MES: 09-25					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/09/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)								FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 899.967.439.426,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.895.628.239,00 (Indique diámetro)			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B) \$ 409.452.964.666,00															
ITEMS NO PREVISTOS															
54	NP	3			NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$ 1.175,00							
54,1	NP	3-11608	3	11.608	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	\$ 1.175,00	1.734.750,00	\$ 2.038.331.250,00	663,62	\$ 779.754,00	852.118,41 \$ 1.001.239.132,00		
55	NP	8			NP2	Suministro e Instalación de Asfalto actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
55,1	NP	8-11603	8	11.603	NP2	Suministro e Instalación de Asfalto actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	11.120,00	\$ 5.814.748.080,00	\$ -	4.408,82	2.305.411.657,00		
55,2	NP	8-11703	8	11.703	NP2	Suministro e Instalación de Asfalto actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	\$ 522.909,00	2.280,00	\$ 1.192.232.520,00	\$ -	833,72	435.599.691,00		
56	NP	1			NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
56,1	NP	1-11601	1	11.601	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	42.000,00	\$ 4.973.850.000,00	\$ -	11.735,55	1.387.414.009,00		
56,2	NP	1-11701	1	11.701	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 118.425,00	10.500,00	\$ 1.243.462.500,00	\$ -	\$ -	\$ -		
57	NP	2			NP4	Suministro e Instalación de Almacén - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
57,1	NP	2-11602	2	11.602	NP4	Suministro e Instalación de Almacén - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	42.000,00	\$ 3.314.010.000,00	118,54	9.353.399,00	10.059,57 \$ 793.749.985,00		
57,2	NP	2-11702	2	11.702	NP4	Suministro e Instalación de Almacén - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	\$ 78.905,00	10.500,00	\$ 828.502.500,00	\$ -	\$ -	\$ -		
58	NP	2			NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
58,1	NP	2-11602	2	11.602	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	4.200,00	\$ 418.084.800,00	6,11	608.214,00	4.153,67 \$ 413.273.836,00		
58,2	NP	2-11702	2	11.702	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	\$ 99.544,00	8.050,00	\$ 801.329.200,00	\$ -	1.264,36	125.859.452,00		
59	NP	1			NP6	Retiro de Asfalto - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
59,1	NP	1-11601	1	11.601	NP6	Retiro de Asfalto - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	300.800,00	\$ 3.399.942.400,00	\$ -	78.045,76	882.151.225,00		
59,2	NP	1-11701	1	11.701	NP6	Retiro de Asfalto - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	\$ 11.303,00	75.200,00	\$ 849.985.600,00	\$ -	1.905,76	21.540.760,00		
60	NP	1			NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
60,1	NP	1-11601	1	11.601	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	4.864,00	\$ 731.219.712,00	\$ -	21,08	3.169.020,00		
60,2	NP	1-11701	1	11.701	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	\$ 150.333,00	1.216,00	\$ 182.804.928,00	\$ -	\$ -	\$ -		
61	NP	8			NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2	\$ 17.917,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
61,1	NP	8-11603	8	11.603	NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2	\$ 17.917,00	85.000,00	\$ 1.522.945.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
61,2	NP	8-11703	8	11.703	NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2	\$ 17.917,00	20.000,00	\$ 358.340.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
62	NP	8			NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
62,1	NP	8-11602	8	11.602	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	170.000,00	\$ 3.557.930.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
62,2	NP	8-11702	8	11.702	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	\$ 20.929,00	46.000,00	\$ 962.734.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
63	NP	6			NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
63,1	NP	6-11604	6	11.604	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	1.152,00	\$ 105.765.120,00	26,90	2.469.689,00	44.886.827,00		
63,2	NP	6-11705	6	11.705	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	216,00	\$ 19.830.960,00	\$ -	488,93	\$ -		
63,3	NP	6-14105	6	14.105	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	\$ 91.810,00	72,00	\$ 6.610.320,00	\$ -	\$ -	\$ -		
64	NP	2			NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$ 218.221,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
64,1	NP	2-11602	2	11.602	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	\$ 218.221,00	7.219,00	\$ 1.575.337.399,00	\$ -	893,33	194.943.366,00		
65	NP	8			NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 43.721,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
65,1	NP	8-11603	8	11.603	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 43.721,00	7.440,00	\$ 325.284.240,00	\$ -	2.864,77	125.250.609,00		
66	NP	8			NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 79.973,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
66,1	NP	8-11603	8	11.603	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 79.973,00	268,00	\$ 21.432.764,00	\$ -	124,05	9.920.651,00		
67	NP	8			NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 46.553,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
67,1	NP	8-11603	8	11.603	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 46.553,00	2.073,00	\$ 96.504.369,00	\$ -	247,44	11.519.074,00		
68	NP	8			NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
68,1	NP	8-11604	8	11.604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	181,00	\$ 22.167.432,00	\$ -	150,60	18.444.283,00		
69	NP	8			NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
69,1	NP	8-11603	8	11.603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	1.166,00	\$ 38.877.938,00	\$ -	1.085,00	36.177.155,00		
70	NP	8			NP17	Suministro e Instalación de Mantillo TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
70,1	NP	8-11606	8	11.606	NP17	Suministro e Instalación de Mantillo TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00	12.590,00	\$ 531.398.720,00	\$ -	517,79	21.854.880,00		
71	NP	6			NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
71,1	NP	6-11604	6	11.604	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00	47.000,00	\$ 1.607.870.000,00	300,50	10.280.105,00	17.400,39 \$ 595.267.342,00		
72	NP	4			NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPI-MNL-IN-4-PR-1	
						VERSION		1	
						PÁGINA		DE 7	
						FECHA		2 5 / 2025 (Indique día/mes/año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SIMON - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 67 ACTA FINAL 11	
						VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.689,00		MES 09/25	
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR BIVIA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código via)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.066,00									
72,1	NP	4-11606	4	11.606	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00	313,87 \$ 1.509.382.312,00 \$ - 17,38 \$ 83.579.395,00
73	NP	6			NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c<0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00	- \$ - \$ - \$ -
73,1	NP	6-11604	6	11.604	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c<0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00	45,00 \$ 212.375.970,00 \$ - \$ -
74	NP	6			NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c<0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00	- \$ - \$ - \$ -
74,1	NP	6-11604	6	11.604	NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c<0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00	80,75 \$ 89.169.480,00 \$ - 19,55 \$ 21.588.400,00
75	NP	6			NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.857,00	- \$ - \$ - \$ -
75,1	NP	6-11604	6	11.604	NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.857,00	3.070,00 \$ 1.058.710.990,00 \$ - 1.570,00 \$ 541.425.490,00
76	NP	6			NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c<0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00	- \$ - \$ - \$ -
76,1	NP	6-11604	6	11.604	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c<0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00	38,00 \$ 201.478.134,00 \$ - \$ -
77	NP	4			NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00	- \$ - \$ - \$ -
77,1	NP	4-11606	4	11.606	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00	78,00 \$ 223.819.284,00 \$ - \$ -
78	NP	6			NP25	Concreto clase 28 MPA a/c <=0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00	- \$ - \$ - \$ -
78,1	NP	6-11604	6	11.604	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c <=0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00	110,00 \$ 175.616.540,00 \$ - 33,54 \$ 53.541.380,00
79	NP	6			NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geotextil Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00	- \$ - \$ - \$ -
79,1	NP	6-11604	6	11.604	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geotextil Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00	150,00 \$ 19.361.550,00 \$ - 107,14 \$ 13.829.310,00
80	NP	6			NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geotextil Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00	- \$ - \$ - \$ -
80,1	NP	6-11604	6	11.604	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geotextil Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00	30,00 \$ 5.761.890,00 \$ - \$ -
81	NP	8			NP28	Suministro e Instalación de Geotextil Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00	- \$ - \$ - \$ -
81,1	NP	8-11603	8	11.603	NP28	Suministro e Instalación de Geotextil Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00	350,00 \$ 27.281.450,00 \$ - 232,47 \$ 18.120.339,00
82	NP	8			NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/hoja sin espigo	un	\$ 11.267,00	- \$ - \$ - \$ -
82,1	NP	8-11607	8	11.607	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/hoja sin espigo	un	\$ 11.267,00	12.500,00 \$ 140.837.500,00 \$ - \$ -
82,2	NP	8-11710	8	11.710	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/hoja sin espigo	un	\$ 11.267,00	1.250,00 \$ 14.083.750,00 \$ - \$ -
82,3	NP	8-14104	8	14.104	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/hoja sin espigo	un	\$ 11.267,00	1.250,00 \$ 14.083.750,00 \$ - \$ -
83	NP	8			NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	\$ 41.960,00	- \$ - \$ - \$ -
83,1	NP	8-11606	8	11.606	NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	\$ 41.960,00	8.625,35 \$ 361.919.686,00 \$ - 7.299,47 \$ 306.285.763,00
84	NP	6			NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	\$ 491.499,00	- \$ - \$ - \$ -
84,1	NP	6-11606	6	11.606	NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	\$ 491.499,00	5.195,00 \$ 2.553.337.305,00 510,00 \$ 250.664.490,00 4.740,00 \$ 2.329.705.260,00
85	NP	6			NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	\$ 113.342,00	- \$ - \$ - \$ -
85,1	NP	6-11606	6	11.606	NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	\$ 113.342,00	1.650,00 \$ 187.014.300,00 \$ - \$ -
86	NP	6			NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	\$ 18.784,00	- \$ - \$ - \$ -
86,1	NP	6-11606	6	11.606	NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	\$ 18.784,00	1.650,00 \$ 30.993.600,00 \$ - \$ -
87	NP	6			NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex. No incluye excavación ni conformación.	m2	\$ 43.129,00	- \$ - \$ - \$ -
87,1	NP	6-11604	6	11.604	NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex. No incluye excavación ni conformación.	m2	\$ 43.129,00	2.742,66 \$ 118.288.097,00 652,50 \$ 23.828.773,00 1.143,80 \$ 49.330.950,00
88	NP	6			NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	\$ 8.420,00	- \$ - \$ - \$ -
88,1	NP	6-11603	6	11.603	NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	\$ 8.420,00	14.534,00 \$ 122.376.280,00 \$ - 7.196,09 \$ 60.591.078,00
89	NP	6			NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	\$ 14.855,00	- \$ - \$ - \$ -
89,1	NP	6-11606	6	11.606	NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	\$ 14.855,00	8.625,35 \$ 128.129.574,00 \$ - 5.998,73 \$ 89.111.134,00
90	NP	6			NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	\$ 137.777,00	- \$ - \$ - \$ -
90,1	NP	6-11601	6	11.601	NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	\$ 137.777,00	32,00 \$ 4.408.864,00 \$ - 30,00 \$ 4.271.087,00
91	NP	6			NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	\$ 208.545,00	- \$ - \$ - \$ -



						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP/INI-4-PR-1 1 DE 7	
---	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA		ACTA No. 47		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.689,00		FECHA 25 de 08 de 2025	
								ACTA FINAL 11					

CONTRATO No: 995 DE 2021		PLAZO INICIAL: 114 MESES		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES	
(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según los prórrogos sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR BIVIA SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08/05/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025	
		(Indique día/mes/año)		(Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)		(Indique día/mes/año)		(Indique día/mes/año)	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
		(Según contrato principal)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00			

INTERVENCIÓN					CONSORCIO INTERVINO				VALOR ACUMULADO (MILLONES DE \$)				VALOR ACUMULADO (MILLONES DE \$)					
111	NP	6			NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardauedas (No incluye el acero)	u	\$	22.571,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	
111,1	NP	6-11604	6	11.604	NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardauedas (No incluye el acero)	u	\$	22.571,00	150,00	\$	3.385.650,00	\$	-	\$	-	\$	-
112	NP	4			NP59	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Hula	m	\$	4.808.941,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
112,1	NP	4-11606	4	11.606	NP59	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Hula	m	\$	4.808.941,00	90,00	\$	432.804.690,00	\$	-		90,00	\$	432.804.690,00
113	NP	6			NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Hula	m3	\$	1.104.266,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113,1	NP	6-11604	6	11.604	NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Hula	m3	\$	1.104.266,00	61,20	\$	67.581.079,00	\$	-		61,20	\$	67.581.079,00
114	NP	6			NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$	56.957,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
114,1	NP	6-11604	6	11.604	NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$	56.957,00	377,12	\$	21.479.624,00	29,05	\$	1.654.600,00	121,00	\$	6.891.797,00
115	NP	6			NP62	Concreto clase 28 MPA a/c <0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención Departamento Hula	m3	\$	1.278.774,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
115,1	NP	6-11604	6	11.604	NP62	Concreto clase 28 MPA a/c <0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención Departamento Hula	m3	\$	1.278.774,00	30,24	\$	38.670.126,00	\$	-		29,25	\$	37.404.140,00
116	NP	6			NP63	Suministro e instalación de Filtro en Geotextil Van anchor=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$	122.176,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
116,1	NP	6-11604	6	11.604	NP63	Suministro e instalación de Filtro en Geotextil Van anchor=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$	122.176,00	36,00	\$	4.398.336,00	\$	-	\$	-	\$	-
117	NP	8			NP64	Suministro e instalación de Geotextil Planar anchor=1m	m	\$	79.514,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
117,1	NP	8-11603	8	11.603	NP64	Suministro e instalación de Geotextil Planar anchor=1m	m	\$	79.514,00	68,40	\$	5.438.758,00	\$	-	\$	-	\$	-
118	NP	6			NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$	91.491,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
118,1	NP	6-14105	6	14.105	NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$	91.491,00	26,00	\$	2.378.766,00	\$	-	\$	-	\$	-
119	NP	6			NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$	8.711,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
119,1	NP	6-14105	6	14.105	NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$	8.711,00	288,60	\$	2.513.995,00	\$	-	\$	-	\$	-
120	NP	6			NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	\$	7.243.323,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
120,1	NP	6-14104	6	14.104	NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	\$	7.243.323,00	8,00	\$	57.946.584,00	\$	-	\$	-	\$	-
121,0	NP	6			NP68	Relleño De Platinas Base (0.9m x 0.9m x 0.1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$	1.049.049,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
121,1	NP	6-14104	6	14.104	NP68	Relleño De Platinas Base (0.9m x 0.9m x 0.1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$	1.049.049,00	8,00	\$	8.392.392,00	\$	-	\$	-	\$	-
122,0	NP	4			NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	11.017,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
122,1	NP	6-14104	4	14.104	NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	11.017,00	102.770,00	\$	1.132.217.090,00	\$	-		90.768,82	\$	1.000.000.090,00
123,0	NP	4			NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	8.756,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
123,1	NP	4-14104	4	14.104	NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	8.756,00	102.770,00	\$	899.854.120,00	\$	-	\$	-	\$	-
124,0	NP	3			NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	930,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
124,1	NP	3-14104	3	14.104	NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	\$	930,00	102.770,00	\$	95.576.100,00	\$	-	\$	-	\$	-
125,0	NP	6			NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$	53.433,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
125,1	NP	6-14105	6	14.105	NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$	53.433,00	8,00	\$	427.464,00	\$	-	\$	-	\$	-
Subtotal								\$	-	\$	49.357.297.756,00	\$	299.539.025,00	\$	14.790.390.575,00			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIJ	30	%		
Utilidad	5	%		
Valor Anticipo Obligado	\$	9.885.528.230,00	3,00%	
Valor Autorizado Presente Acta	\$	19.430.981,00	0,20%	
Valor Autorizado Acumulado	\$	1.861.487.825,00	18,83%	
Valor Saldo por Amortizar	\$	8.024.040.410,00	81,17%	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CODIGO	MEPR-MNL-IN-4-FR-3																																																																																
				VERSION	1																																																																																
				PAGINA	DE 7																																																																																
				FECHA	2 de 5 del 2025 (dia mes / año)																																																																																
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA		ACTA No.: 67 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 670.144.689,00 MES: 09/25																																																																															
CONTRATO No.: 999 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																		
OBJETO: ACCIÓN PARA EL DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR RURAL "SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA" EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2030 (Indique día/mes/año) (Indique los meses de suspensión, indique día/mes/año)																																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			FECHA DE REANUDACION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 299.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 0.885.508.238,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 499.452.964.666,00 (Según contrato principal)																																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021			INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																																																																																		
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																																																		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir auxilios.			* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANIE.																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 647.999.381,00</td><td>\$ 4.735.380,00</td><td>\$ 652.734.761,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 7.657.263,00</td><td>\$ 35.485,00</td><td>\$ 7.692.748,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)</td><td>\$ 14.488.045,00</td><td>\$ 105.874,00</td><td>\$ 14.593.919,00</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 670.144.689,00</td><td>\$ 4.876.739,00</td><td>\$ 675.021.428,00</td></tr></tbody></table>				VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRAS	\$ 647.999.381,00	\$ 4.735.380,00	\$ 652.734.761,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 7.657.263,00	\$ 35.485,00	\$ 7.692.748,00	GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ 14.488.045,00	\$ 105.874,00	\$ 14.593.919,00	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 670.144.689,00	\$ 4.876.739,00	\$ 675.021.428,00	<table border="1"><thead><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>\$ 94.297.210,00</td><td>\$ 4.282.619.229,00</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ 36.512.450,00</td><td>\$ 12.461.262.829,00</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 36.240.550,00</td><td>\$ 7.033.316.091,00</td></tr><tr><td>P</td><td>\$ -</td><td>\$ 16.166.108.004,00</td></tr><tr><td>OA</td><td>\$ 132.652.209,00</td><td>\$ 12.313.978.408,00</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ -</td><td>\$ 544.350.411,00</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ -</td><td>\$ 377.656.442,00</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 48.657.937,00</td><td>\$ 1.334.381.688,00</td></tr><tr><td>NP</td><td>\$ 299.639.025,00</td><td>\$ 14.790.390.575,00</td></tr><tr><td>AJUSTE AL PESO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 647.999.381,00</td><td>\$ 69.304.063.677,00</td></tr></tbody></table>			G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E	\$ 94.297.210,00	\$ 4.282.619.229,00	SB	\$ 36.512.450,00	\$ 12.461.262.829,00	B	\$ 36.240.550,00	\$ 7.033.316.091,00	P	\$ -	\$ 16.166.108.004,00	OA	\$ 132.652.209,00	\$ 12.313.978.408,00	SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00	OV	\$ -	\$ 377.656.442,00	T	\$ 48.657.937,00	\$ 1.334.381.688,00	NP	\$ 299.639.025,00	\$ 14.790.390.575,00	AJUSTE AL PESO			TOTAL	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																																																		
OBRAS	\$ 647.999.381,00	\$ 4.735.380,00	\$ 652.734.761,00																																																																																		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 7.657.263,00	\$ 35.485,00	\$ 7.692.748,00																																																																																		
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ 14.488.045,00	\$ 105.874,00	\$ 14.593.919,00																																																																																		
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 670.144.689,00	\$ 4.876.739,00	\$ 675.021.428,00																																																																																		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																																																			
E	\$ 94.297.210,00	\$ 4.282.619.229,00																																																																																			
SB	\$ 36.512.450,00	\$ 12.461.262.829,00																																																																																			
B	\$ 36.240.550,00	\$ 7.033.316.091,00																																																																																			
P	\$ -	\$ 16.166.108.004,00																																																																																			
OA	\$ 132.652.209,00	\$ 12.313.978.408,00																																																																																			
SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00																																																																																			
OV	\$ -	\$ 377.656.442,00																																																																																			
T	\$ 48.657.937,00	\$ 1.334.381.688,00																																																																																			
NP	\$ 299.639.025,00	\$ 14.790.390.575,00																																																																																			
AJUSTE AL PESO																																																																																					
TOTAL	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00																																																																																			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 670.144.689,00			RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP																																																																																		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 669.704.708,00			* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANIE.																																																																																		
			<table border="1"><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Obras de Exploración</td><td>\$ 94.297.210,00</td><td>\$ 4.282.619.229,00</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 82.714.613,00</td><td>\$ 19.494.578.920,00</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 49.437.691,00</td><td>\$ 1.334.381.688,00</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 37.522.483,00</td><td></td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 375.787.878,00</td><td>\$ 28.026.375.838,00</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 7.839.506,00</td><td>\$ 16.166.108.004,00</td></tr><tr><td>AJUSTE AL PESO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 647.999.381,00</td><td>\$ 69.304.063.677,00</td></tr></tbody></table>			GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Exploración	\$ 94.297.210,00	\$ 4.282.619.229,00	2 Sub-bases y bases	\$ 82.714.613,00	\$ 19.494.578.920,00	3 Transporte de materiales	\$ 49.437.691,00	\$ 1.334.381.688,00	4 Aceros y elementos metálicos	\$ 37.522.483,00		5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 375.787.878,00	\$ 28.026.375.838,00	7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 7.839.506,00	\$ 16.166.108.004,00	AJUSTE AL PESO			TOTAL	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00																																															
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																																			
1 Obras de Exploración	\$ 94.297.210,00	\$ 4.282.619.229,00																																																																																			
2 Sub-bases y bases	\$ 82.714.613,00	\$ 19.494.578.920,00																																																																																			
3 Transporte de materiales	\$ 49.437.691,00	\$ 1.334.381.688,00																																																																																			
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 37.522.483,00																																																																																				
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -																																																																																			
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 375.787.878,00	\$ 28.026.375.838,00																																																																																			
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -																																																																																			
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 7.839.506,00	\$ 16.166.108.004,00																																																																																			
AJUSTE AL PESO																																																																																					
TOTAL	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00																																																																																			
			RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV																																																																																		
			* Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANIE.																																																																																		
			<table border="1"><thead><tr><th>CAPITULOS CONSTRUCTIVOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vías Interurbanas Preliminares y exploración 11601</td><td>\$ 94.297.210,00</td><td>\$ 6.597.511.407,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Afirmadas, subbases y bases 11602</td><td>\$ 82.714.613,00</td><td>\$ 20.262.338.000,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603</td><td>\$ -</td><td>\$ 18.733.098.567,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604</td><td>\$ 163.045.871,00</td><td>\$ 13.164.347.991,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Obras de urbanismo 11605</td><td>\$ -</td><td>\$ 7.245.260,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606</td><td>\$ 250.664.490,00</td><td>\$ 4.857.634.237,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607</td><td>\$ -</td><td>\$ 484.315.995,00</td></tr><tr><td>Vías Interurbanas Transporte y sobreaceros 11608</td><td>\$ 49.437.691,00</td><td>\$ 2.175.986.117,00</td></tr><tr><td>Vías urbanas Actividades preliminares y exploración 11701</td><td>\$ -</td><td>\$ 21.540.760,00</td></tr><tr><td>Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702</td><td>\$ -</td><td>\$ 170.026.652,00</td></tr><tr><td>Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703</td><td>\$ -</td><td>\$ 435.959.691,00</td></tr><tr><td>Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705</td><td>\$ -</td><td>\$ 171.817.118,00</td></tr><tr><td>Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710</td><td>\$ -</td><td>\$ 59.202.000,00</td></tr><tr><td>Puentes Preliminares y cimentación 14101</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Puentes Subestructura y cimentación 14102</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103</td><td>\$ -</td><td>\$ 142.994.200,00</td></tr><tr><td>Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.000.832.506,00</td></tr><tr><td>Puentes Drenajes 14105</td><td>\$ 7.839.506,00</td><td>\$ 73.404.076,00</td></tr><tr><td>AJUSTE AL PESO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL ICOCIV</td><td>\$ 647.999.381,00</td><td>\$ 69.304.063.677,00</td></tr><tr><td>TOTAL CTC</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	Vías Interurbanas Preliminares y exploración 11601	\$ 94.297.210,00	\$ 6.597.511.407,00	Vías Interurbanas Afirmadas, subbases y bases 11602	\$ 82.714.613,00	\$ 20.262.338.000,00	Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ -	\$ 18.733.098.567,00	Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 163.045.871,00	\$ 13.164.347.991,00	Vías Interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ 7.245.260,00	Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 250.664.490,00	\$ 4.857.634.237,00	Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ 484.315.995,00	Vías Interurbanas Transporte y sobreaceros 11608	\$ 49.437.691,00	\$ 2.175.986.117,00	Vías urbanas Actividades preliminares y exploración 11701	\$ -	\$ 21.540.760,00	Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ 170.026.652,00	Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ 435.959.691,00	Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ 171.817.118,00	Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ -	\$ 59.202.000,00	Puentes Preliminares y cimentación 14101	\$ -	\$ -	Puentes Subestructura y cimentación 14102	\$ -	\$ -	Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103	\$ -	\$ 142.994.200,00	Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103	\$ -	\$ 1.000.832.506,00	Puentes Drenajes 14105	\$ 7.839.506,00	\$ 73.404.076,00	AJUSTE AL PESO			TOTAL ICOCIV	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00	TOTAL CTC																
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																																			
Vías Interurbanas Preliminares y exploración 11601	\$ 94.297.210,00	\$ 6.597.511.407,00																																																																																			
Vías Interurbanas Afirmadas, subbases y bases 11602	\$ 82.714.613,00	\$ 20.262.338.000,00																																																																																			
Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ -	\$ 18.733.098.567,00																																																																																			
Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 163.045.871,00	\$ 13.164.347.991,00																																																																																			
Vías Interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ 7.245.260,00																																																																																			
Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 250.664.490,00	\$ 4.857.634.237,00																																																																																			
Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ 484.315.995,00																																																																																			
Vías Interurbanas Transporte y sobreaceros 11608	\$ 49.437.691,00	\$ 2.175.986.117,00																																																																																			
Vías urbanas Actividades preliminares y exploración 11701	\$ -	\$ 21.540.760,00																																																																																			
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ 170.026.652,00																																																																																			
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ 435.959.691,00																																																																																			
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ 171.817.118,00																																																																																			
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ -	\$ 59.202.000,00																																																																																			
Puentes Preliminares y cimentación 14101	\$ -	\$ -																																																																																			
Puentes Subestructura y cimentación 14102	\$ -	\$ -																																																																																			
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103	\$ -	\$ 142.994.200,00																																																																																			
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y arriendos 14103	\$ -	\$ 1.000.832.506,00																																																																																			
Puentes Drenajes 14105	\$ 7.839.506,00	\$ 73.404.076,00																																																																																			
AJUSTE AL PESO																																																																																					
TOTAL ICOCIV	\$ 647.999.381,00	\$ 69.304.063.677,00																																																																																			
TOTAL CTC																																																																																					
VALOR TOTAL A PAGAR PRE																																																																																					