

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	5/05/2025	ACTA No.	3	
HORA DE INICIO:	10:30 a. m.	HORA FINALIZACIÓN:	12:10 p.m	
LUGAR DE REUNIÓN:	PRESENCIAL			
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL			
OBJETO DE LA REUNIÓN				
<p>Reunión de seguimiento al contrato de interventoría ICCU-234 DE 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica administrativa, financiera, ambiental y legal al mantenimiento de la vía desde el acceso en la concesión Sabana de Occidente al casco urbano Municipio de Nocaima".</p> <p>CONTRATO DE OBRA ICCU-276-2025</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-234-2025</p>				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>Presentación del informe gerencial por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría inicia la presentación del informe señalando que en la primer parte de este se encuentra la información general de los dos contratos (Obra e Interventoría), como numero de contrato, integrantes de lo consorcios, duración de los contratos, fecha de iniciación y valores contractuales.</p> <p>La supervisora por parte del ICCU, hace un paréntesis en la exposición, indagando por las pólizas del contrato de obra, el contratista de obra informa que ya las subieron en secop, el ICCU informa que estas pólizas que fueron remitidas deben ser revisadas por la entidad y aprobadas, para una posterior aprobación en secop deben ser revisadas y deben ser aprobadas por la entidad, La interventoría informa que descargo la noche anterior, las pólizas que actualmente están publicadas en secop y solo están cargadas o se pueden ver las pólizas iniciales no las que fueron actualizas con fecha del acta de inicio.</p> <p>La interventoría continua con la exposición del informe, informando que posterior a la información del contrato se encuentran los objetos contractuales del contrato de obra y de interventoría, seguido de esto el alcance del contrato de obra el cual se deberá desarrollar de acuerdo con las características señaladas en el proceso licitatorio No. ICCU-LP-042 de 2024.</p> <p>El ICCU pregunta sobre el estado de los compromisos y las obligaciones posteriores a la firma del acta de inicio, la interventoría informa que en el mismo informe se están relacionando las obligaciones y su estado actual el iccu pregunta si esto es para los dos contratos la interventoría informa que en el informe se relacionaron los del contratista de obra y dice que los de la interventoría casi todos ya los han cumplido.</p> <p>El ICCU Pregunta por el informe semanal, si este fue enviado, a lo cual la interventoría informa que si ya fue enviado, la entidad solicita proyectar el informe semanal el cual debe contener que fue lo que se hizo en la semana, como replanteo, apiques entre otros, el contratista informa que en la semana que paso se estuvo elaborando el informe de pavimentos, así mismo informan que esta pendiente por presentar el diseño de mezcla de la base estabilizadas y que esto se demora 15 días aproximadamente, el ICCU pregunta cuando se cumplen los 45 días de la actividad ajuste a los diseños la interventoría informa que el día 4 de junio se cumplen los 45 días.</p> <p>La interventoría presenta el informe semanal donde informa que este informe también contiene en su parte inicial la información general del contrato, avance físico, avance financiero, desviaciones positivas o negativas y la gráfica de la curva S.</p> <p>El ICCU pregunta si ya se tiene una programación aprobada, la interventoría informa que el contratista el pasado viernes presento una programación la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría, sin embargo se pudo observar en una revisión preliminar que relacionaron las actividades contractuales, y no se encuentran las actividades preliminares que ya se vienen desarrollando como, elaboración del paga, actualización de pólizas y elaboración de APU contractuales entre otros, así mismo se identifica que algunas actividades ya tienen fecha de inicio como excavaciones, a lo cual se le sugiere al contratista ajustar las fechas a lo que ejecutara.</p> <p>La interventoría continua con la exposición donde señala que el informe también contiene la relación de las obligaciones por parte del contratista, y las que se encuentran pendientes por cumplir son las que están en color rojo como lo es la entrega del plan de manejo de transito y la instalación de valla, desde el iccu preguntan sobre la obligación 1 donde según lo relacionado en el informe señala que esta pendiente complementar el organigrama por parte el contratista, haciendo énfasis en que esto ya se debió haber cumplido y le solicita a la interventoría requerir al contratista por escrito para que entregue dicho cronograma y complemente con las demás obligaciones pendientes.</p> <p>Con respecto al tema del PMT, el contratista de obra informa que no ha iniciado tramite de este ante la entidad encargada, a lo cual se le informa desde la interventoría la necesidad de enviarlo con urgencia para revisión y posterior envío a la entidad encargada para su posterior aprobación, el contratista informa que lo estará enviado la próxima semana.</p> <p>Continua el desarrollo del comité haciendo referencia el item de complementación a los ajustes a diseños, donde la interventoría dice que de los 7 entregables los cuales son topografía, diseño geométrico y señalización, transito, geotecnia, pavimentos, diseño de estructuras y diseño hidráulico, el contratista remitió el diseño de pavimentos con dos propuestas en la estructura de pavimentos, así mismo se informa que dichas propuestas relacionan un valor por m2, a lo cual se le informa y se le solicita al contratista que debe presentar una propuesta económica completa en la cual incluya todos los item contractuales para que se puede presentar en debida forma a la entidad así poder gestionar si es el caso la aprobación, sin embargo la interventoría presenta un cuadro relacionando los valores por metro cuadrado de las dos propuestas del contratista, relacionado el costos adicional por propuesta y el costo por metro cuadrado del presupuesto oficial.</p> <p>De lo anterior interviene el contratista de obra, exponiendo las alternativas propuesta de las estructuras de pavimentos, también del presupuesto de cada una, a lo cual se le solicita al contratista remitir dichos presupuestos a la interventoría para poder revisar y emitir un concepto de estos, por otro lado el contratista informa que en dicho presupuesto se contempla demolición de cunetas con la construcción de estas, de lo anterior desde la entidad y la interventoría se le solicitan al contratista el inventario vial en el cual se debe presentar claramente el estado actual dela vía.</p> <p>finalizando la intervención el contratista de obra, señala que tiene dudas referente a la ubicación del muro de contención que debe construir y al diseño de este y solicita que desde la entidad se remita el diseño del muro a lo cual desde el ICCU informas que al transcurso de la semana remitir el diseño del muro de contención posterior a esto se presentara una</p>				
CONCLUSIONES				
Se realiza reunión virtual donde se llegaron a los siguientes compromisos				
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:				
COMPROMISO				FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remir Respuesta forma al contratista sobre la programacion de obra enviada por el contratista de obra.				7 de mayo de 2025
Remir Respuesta forma al contratista sobre el diseño de pavimentos enviada por el contratista de obra.				12 de mayo de 2025
Remitir presupuesto de acuerdo con alternativas de pavimentos presentadas				12 de mayo de 2025
Remitir posible amternativas y ubicación de muro de contencion una vez sean enviado el diseño desde la entidad				

Remitir comunicado al contratista de obra reiterando el cumplimiento de las obligaciones post contractuales. (Organigrama)	8 de mayo de 2025	
Remitir diseños del muro de contención por parte de la entidad	8 de mayo de 2025	
Radicación del PMT por parte del contratista de obra	12 de mayo de 2025	
Enviar comunicado al contratista de obra reiterando entrega de los contratos del personal minimo requerido contractualmente.	8 de mayo de 2025	
Enviar comunicado al contratista de obra requiriendolo por la entrega del inventario vial.	8 de mayo de 2025	
ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
Maria del pilar suarez	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	Según registro de asistencia
Abel soler cardenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	Según registro de asistencia
Raúl camilo Quintero Blanco	qbnocaima@gmail.com	Según registro de asistencia
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	Según registro de asistencia
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	Según registro de asistencia

FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-02
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA	11/02/2025
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:			
TEMÁTICA:			
FECHA DE REUNIÓN: 05/05/2025		LUGAR:	
ASISTENTE		CARGO	ÁREA/MUNICIPIO
CORREO ELECTRÓNICO		NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
José I Quintero	Director obra	Nocaima	3123607556
Raúl Camilo Quintero B	RL Consorcio	Nocaima	3123607556
Hugo Fernando Marroquín E	Especialista Pavimentación	Nocaima	3124807382
Maria del Pilar Suárez	Supervisión Gestora	ICCU	3125595594
Abel Soler Cardenas	Director	Interno	3123607556
OBSERVACIONES:			