



<div>MUNICIPIO DE PEREIRA</div> <div></div> <div>SECRETARÍA</div> <div>DE INFRAESTRUCTURA</div>	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023					VALOR ANTICIPO: \$ 98.034.618				ACTA DE COSTOS NÚMERO: 5 PERIODO: 1 al 31 de mayo 2024 FECHA : Junio 4 de 2024 VALOR: \$44.766.848								
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.					FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023												
	CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S					PRÓRROGA 1: 20 días												
	VALOR INICIAL: \$140.057.169					PRÓRROGA 2: 4 meses												
	VALOR ADICIÓN 1: \$186.724.892					FECHA DE SUSPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023												
VALOR ACTUAL: \$326.782.061					FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023				FECHA DE SUSPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024									
					FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024									
CONDICIONES CONTRACTUALES												ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% Acum.
PERSONAL	ACTIVIDAD	SALAR/MES	H-M	PLAZO	VALOR TOTAL	H-M	VALOR TOTAL	H-M	VALOR TOTAL	H-M	VALOR TOTAL							
1. PERSONAL PROFESIONAL			MES															
Ingeniero Civil	Director de interventoria	\$ 5.500.000	0,25	7,550	\$ 10.381.250	1,21	6.641.250	0,25	\$ 1.375.000	1,46	\$ 8.016.250	77,2%						
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	\$ 4.500.000	1,00	7,560	\$ 34.020.000	4,83	21.735.000	1,00	\$ 4.500.000	5,83	\$ 26.235.000	77,1%						
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	\$ 2.500.000	1,00	7,560	\$ 18.900.000	4,83	12.075.000	1,00	\$ 2.500.000	5,83	\$ 14.575.000	77,1%						
SUBTOTAL NÓMINA					\$ 63.301.250		\$ 40.451.250		\$ 8.375.000		\$ 48.826.250	77,1%						
FACTOR MULTIPLICADOR 2,30					\$ 145.592.875		\$ 93.037.875		\$ 19.262.500		\$ 112.300.375							
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					\$ 145.592.875		\$ 93.037.875		\$ 19.262.500		\$ 112.300.375	77,1%						
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO																		
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	\$ 5.000.000	0,25	7,56	\$ 9.450.000	1,21	6.050.000	0,250	\$ 1.250.000	1,46	\$ 7.300.000	77,2%						
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	\$ 3.600.000	1,00	5,67	\$ 20.412.000	3,87	13.932.000	1,000	\$ 3.600.000	4,87	\$ 17.532.000	85,9%						
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	\$ 5.000.000	0,25	2,00	\$ 2.500.000	-	0	-	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%						
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	\$ 3.000.000	0,25	6,88	\$ 5.160.000	1,04	3.120.000	0,250	\$ 750.000	1,29	\$ 3.870.000	75,0%						
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	\$ 3.000.000	0,25	7,56	\$ 5.670.000	1,21	3.630.000	0,250	\$ 750.000	1,46	\$ 4.380.000	77,2%						
Contador	Apoyo administrativo	\$ 2.200.000	0,25	6,88	\$ 3.784.000	1,04	2.288.000	0,250	\$ 550.000	1,29	\$ 2.838.000	75,0%						
SUBTOTAL					\$ 46.976.000		\$ 29.020.000		\$ 6.900.000		35.920.000	76,5%						
FACTOR MULTIPLICADOR 1,29					\$ 60.599.040		\$ 37.435.800		\$ 8.901.000		46.336.800							
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO					\$ 60.599.040		\$ 37.435.800		\$ 8.901.000		46.336.800	76,5%						
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES																		
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	\$ 5.500.000	1,00	7,448	\$ 40.966.374	4,83	26.565.000	1,00	\$ 5.500.000	5,83	\$ 32.065.000	78,3%						
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	\$ 1.000.000	1,00	6,830	\$ 6.830.000	4,83	4.830.000	1,00	\$ 1.000.000	5,83	\$ 5.830.000	85,4%						
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	\$ 160.000	1,00	6,830	\$ 1.092.800	4,83	772.800	1,00	\$ 160.000	5,83	\$ 932.800	85,4%						
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	\$ 250.000	1,00	6,830	\$ 1.707.500	4,83	1.207.500	1,00	\$ 250.000	5,83	\$ 1.457.500	85,4%						

<div> <div>MUNICIPIO DE PEREIRA</div> <div>  </div> <div>SECRETARÍA</div> <div>DE INFRAESTRUCTURA</div> </div>	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023			<div> <div>VALOR ANTICIPO:</div> <div>\$ 98.034.618</div> </div> <div> <div>FECHA INICIACIÓN:</div> <div>Septiembre 13 de 2023</div> </div> <div> <div>PRÓRROGA 1:</div> <div>20 días</div> </div> <div> <div>PRÓRROGA 2:</div> <div>4 meses</div> </div> <div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</div> <div>Diciembre 12 de 2023</div> </div> <div> <div>FECHA DE REINICIO 1:</div> <div>Diciembre 27 de 2023</div> </div> <div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</div> <div>Enero 15 de 2024</div> </div> <div> <div>FECHA DE REINICIO 2:</div> <div>Marzo 21 de 2024</div> </div> <div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN:</div> <div>Julio 22 de 2024</div> </div>						<div>ACTA DE COSTOS</div> <div>NÚMERO: 5</div> <div>PERIODO:</div> <div>1 al 31 de mayo 2024</div> <div>FECHA : Junio 4 de 2024</div>		
	<div>OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.</div>											
	CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S											
	<div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$140.057.169</div> <div>VALOR ADICIÓN 1:</div> <div>\$186.724.892</div> <div>VALOR ACTUAL:</div> <div>\$326.782.061</div>									<div>VALOR:</div> <div>\$44.766.848</div>		
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	\$ 90.000	3,00	4,830	\$ 1.304.100	14,49	1.304.100	3,00	\$ 270.000	17,49	\$ 1.574.100	120,7%
Edición informes	Un	\$ 150.000	1,00	7,560	\$ 1.134.000	4,83	724.500	1,00	\$ 150.000	5,83	\$ 874.500	77,1%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					\$ 53.034.774		\$ 35.403.900		\$ 7.330.000		\$ 42.733.900	
FACTOR MULTIPLICADOR 1,29					\$ 68.414.858		\$ 45.671.031		\$ 9.455.700		\$ 55.126.731	
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					\$ 68.414.858		\$ 45.671.031		\$ 9.455.700		\$ 55.126.731	80,6%
TOTAL PROPUESTA					\$ 274.606.773							
IVA					\$ 52.175.288							
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA					\$ 326.782.061							
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO							\$176.144.706		\$37.619.200		\$213.763.906	
IVA (19%)							\$33.467.495		\$7.147.648		\$40.615.143	
VALOR TOTAL MAS IVA							\$209.612.201		\$44.766.848		\$254.379.049	77,84%
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%									\$0			
VALOR A PAGAR CONTRATISTA									\$44.766.848			
BALANCE DEL ANTICIPO					BALANCE DEL CONTRATO							
VALOR ANTICIPO		\$42.017.151	VALOR CONTRATO								\$140.057.169	
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	\$42.017.151		VALOR ADICIÓN 1								\$186.724.892	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$0		VALOR ACTAS ANTERIORES						\$209.612.201			
SALDO	\$0		VALOR PRESENTE ACTA						\$44.766.848			
			SALDO						\$72.403.012			
SUMAS IGUALES	\$42.017.151	\$42.017.151	SUMAS IGUALES						\$326.782.061			\$326.782.061
<div> <div>  </div> <div> <div>Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA</div> <div>Supervisor</div> </div> </div> <div> <div>  </div> <div> <div>ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO</div> <div>Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S</div> <div>Contratista</div> </div> </div>												