

	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 004

ACTA:

ÁREA:	TÉCNICA	PROCESO:	CONTRATO DE OBRA No. 20231800032817		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE OBRA				
LUGAR:	GOGLEE MEET				
FECHA:	15-08-2024	HORA INICIO:	10:00 a.m.	HORA FINAL:	10:50 a.m.

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar los avances del Contrato **CONTRATO DE OBRA No. 20231800032817 DEL 2023 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Estado de los diseños
2. Aprobación de APU's
3. Documentos exigidos para equipo mínimo requerido
4. Revisión documento PAGA
5. Revisión programa de obra y otros
6. Documentación fuente de materiales
7. Entrega planillas de seguridad social personal incorporado
8. Personal profesional mínimo requerido
9. Plan de gerencia
10. Procesos constructivos
11. Plan de calidad
12. Cumplimiento de cláusula 8 numerales 1 y 2 minuta del contrato.
13. Inicio Construcción de la vía Santa Rosa

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Ing. Martín Cisneros: por parte del Contratista se han cumplido los compromisos del acta anterior, la entrega de los volúmenes de diseño.



	FORMATO		
	ACTA 4		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Ing. Nelson Pareja se compromete a entregar el lunes 19 de agosto el diseño completa, con todos los volúmenes y planos.

Ing. Pablo Aguilar, pregunta para cuando está el balance

Ing. Martín Cisneros, responde que, para el martes 20 de agosto de 2024, se entrega el balance y los diseños a la entidad.

Ing. Martin Cisneros, Se compromete entregar revisión de apus para el día de hoy 15 de agosto, en horas de la tarde.

Solicita la certificación del estado de equipos o si hay repotenciación entregar la correspondiente certificación.

Ing. Marco López, emiten una certificación que los equipos están en buen estado y se han realizado los mantenimientos, se entregará el lunes 19 de agosto.

Revisión documento PAGA: compromiso para el día 16 de agosto esta la revisión por parte de interventoría.

Revisión otros entregados el día de hoy, mañana interventoría entrega observaciones.

Documentación fuente de materiales: Ing. Martin Cisneros solicita documentación completa

Ing. Marco reenvían hoy documentos necesarios.

Planillas: Martin solicita las planillas y documentación de personal de especial protección

Ing. Marco López, entrega el martes 20 de agosto.

Personal profesional mínimo requerido, Ing. Andrea Gómez, se compromete para mañana viernes enviar contestación a observaciones realizadas por interventoría.

Plan de gerencia, plan de calidad y procesos constructivos hay observaciones y la ing. Andrea Gómez se compromete a entregar respuesta para el lunes 19 de agosto de 2024.

El personal operativo y mano de obra no calificada, solicita el ing. Marco unos días para entregar el listado de personal y su respectiva afiliación.

Ing. Nelson Pareja, pregunta a ing. Pablo Aguilar si hay alguna forma de tener mano de obra no calificada de algún listado o censo de la Alcaldía de personal de protección especial

Ing. Pablo dice que la pregunta, pero que no significa que sea una condición para que el Contratista cumpla con la cláusula 8 del contrato de obra.

Inicio de obra, Ing. Martin, expresa que la Interventoría está comprometida para obtener balance y saber realmente el alcance físico del proyecto.

Ing. Pablo Aguilar, dice que el día 17 de agosto de 2024 se cumple un mes de reinicio del contrato por lo que solicita sean entregados los diseños y documentación para dar pronto inicio a la etapa de obra.

Realizar una visita al sitio de obra para el miércoles 21 de agosto de 2024 a la 9:00 am. Con el fin de localizar alcantarillas.

El próximo comité para el día jueves 22 de 2024



V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):




No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de diseño geométrico, pavimentos e hidráulico	Nelson Pareja	Lunes 19 de agosto de 2024
2	Entrega balance y diseños a la Entidad	Ing. Nelson Pareja Ing. Martín Cisneros	Martes 20 de agosto de 2024

	FORMATO		
	ACTA 4		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
3	Revision de APUs, desglose AIU, programación, flujo de inversión,PAGA	Interventoria	Viernes 16 de agosto de 2024
4	Entrega certificación buen estado de los equipos y observaciones al plan de calidad, plan de gerencia y procesos constructivos	Contratista	Lunes 19 de agosto de 2024
5	Entrega de afiliaciones y planillas de pago de seguridad social de personal vinculado al proyecto	Contratista	Martes 20 de agosto de 2024
6	Contestación a observaciones del personal profesional propuesto por - Contratista	Contratista	Viernes 16 de agosto de 2024
7	Visita Sitio de obra	Entidad, Contratista, Interventoría	Miércoles 21 de agosto de 2024
8	Comité de obra	Entidad, Contratista, Interventoría	Jueves 22 de agosto de 2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de agosto del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Pablo Emidio Aguilar Bermeo	Supervisor Alcaldía Popayán	
Tatiana Navia Molina	Apoyo supervisión Alcaldía Popayán	
Nelson Enrique Pareja	Director de obra	
Andrea Gómez	Contratista	
Martin Isidro Cisneros C	Director Interventoría	
Liliana María Maya G	Residente Interventoría	
Marco Antonio López	Contratista	