





Página 2


Página 3

Página 4





		CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-417-2022		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO N° 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1: PRORROGA N°1: PRORROGA N°2: PRORROGA N°3: PRORROGA N°4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: REINICIO N° 1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: REINICIO N° 3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE: VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		9 de septiembre de 2022 OCTUBRE (10) MESES (10) MESES Y 28 DIAS 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 09 MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 26 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 16 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 30 de abril de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 28 de mayo de 2025 28 de junio de 2025 \$ 46.329.916.847,00 \$ 2.713.311.648,00 \$ 2.288.711.897,00 \$ 50.329.941.797,00 \$ 5.521.879.026,00 \$ 46.484.393.092,00 6,40% 85,10%																			
		OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) ANORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		CONTRATISTA: CONTRATISTA: INTERVENIOR:		CONSORCIO DE SE LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSORCIO KALAN MONTERIA S16 DOLYNEO YENNY MORA																			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: S-SUP-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12																										PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE 29 de mayo de 2023 HASTA 30 de junio de 2023 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2023	
						</																					





		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-417-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO MODIFICATORIO N° 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1: PRORROGA N°1: PRORROGA N°2: PRORROGA N°3: PRORROGA N°4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: RENICIO N°1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: RENICIO N°2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: RENICIO N°3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N°4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE		9 de septiembre de 2022 DICIEMBRE (16 MESES) (10 MESES Y 28 DÍAS) 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 03 MES 03 DE MARZO Y CINCO (5) DIAS 21 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 21 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 14 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 20 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 20 de julio de 2025 \$ 46.329.910.847,00 \$ 2.711.311.446,00 \$ 2.288.711.897,00 \$ 50.329.941.797,00 \$ 3.521.879.025,00 \$ 46.484.303.092,00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12																							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: 16-501-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		CONTRATISTA: Representante: INTERVENIENTE: Representante:	CONSORCIO CSE SE LUISARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ CONSORCIO CALAR MONTERÍA S/AS ORLANDO WILSON MOYA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		6,41% 85,10%	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE: 29 de mayo de 2025 HASTA: 30 de junio de 2025 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025																							
CONDICIONES ORIGINALES																			VARIACION BALANCE 7 VS BALANCE 6		BALANCE 7		ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO EN ACTAS		PRESENTE ACTA PARCIAL N.12		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VUNIT	VALOR	CANTIDADES (1)	CANTIDADES (2)	CANTIDADES (3)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR										
3.17.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULA TIPO CUBO DE ALETA FLUA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 27X10"	UND	1,00	\$	280.076,00	\$	280.076,00	=	1,00	\$	280.076,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
3.17.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULA TIPO CUBO DE ALETA FLUA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 27X10"	UND	2,00	\$	555.760,00	\$	555.760,00	=	2,00	\$	555.760,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
3.17.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULA TIPO CUBO DE ALETA FLUA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 24X10"	UND	2,00	\$	875.184,00	\$	875.184,00	=	2,00	\$	875.184,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
3.17.07	CABLE ELECTRICIO								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
3.17.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE APUNTALADO PARA SERAL 2 HILOS 2 X 10	M	1.260,00	\$	62.049,00	\$	74.458.800,00	=	1.112,41	\$	69.023.928,00	\$	-	1.080,00	\$	67.012.920,00	\$	1.080,00	\$	67.012.920,00										
3.17.08	GAS REFRIGERANTE								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
3.17.08.01	SUMINISTRO Y CARGUE DE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	KG	170,00	\$	71.323,00	\$	12.124.910,00	=	170,00	\$	12.124.910,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
3.18	ESCALERAS AUTOLIMPIES 1																													
3.18.01	EXCAVACION MANUAL	M3	45,24	\$	34.411,00	\$	1.556.754,00	=	50,00	\$	1.741.197,00	\$	-	50,00	\$	1.741.197,00	\$	-	50,00	\$	1.741.197,00									
3.18.02	S/D E ENTABLO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	182,24	\$	81.203,00	\$	13.174.375,00	=	190,00	\$	16.076.194,00	\$	-	190,00	\$	16.076.194,00	\$	-	190,00	\$	16.076.194,00									
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2300 PSI)	M3	1,56	\$	534.944,00	\$	834.357,00	=	1,76	\$	941.325,00	\$	-	1,76	\$	941.325,00	\$	-	1,76	\$	941.325,00									
3.18.04	PLOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.4X0.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	348,00	\$	573.659,00	\$	199.278.372,00	=	348,00	\$	199.278.372,00	\$	-	348,00	\$	199.278.372,00	\$	-	348,00	\$	199.278.372,00									
3.18.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA DADOS DE CIMENTACION	KG	4.843,20	\$	10.232,00	\$	47.559.222,00	=	5.529,12	\$	56.573.956,00	\$	-	5.529,12	\$	56.573.956,00	\$	-	5.529,12	\$	56.573.956,00									
3.18.06	CONCRETO DE 3500PSI PARA DADOS DE CIMENTACION	M3	36,20	\$	909.646,00	\$	32.019.536,00	=	43,94	\$	39.151.164,00	\$	-	43,94	\$	39.151.164,00	\$	-	43,94	\$	39.151.164,00									
3.18.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA VIGAS DE CIMENTACION	KG	3.287,40	\$	10.232,00	\$	33.432.037,00	=	3.352,88	\$	34.304.622,00	\$	-	3.352,88	\$	34.304.622,00	\$	-	3.352,88	\$	34.304.622,00									
3.18.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION SECCION 0.4X1.0M	M	18,80	\$	453.527,00	\$	8.979.830,00	=	13,20	\$	5.986.556,00	\$	-	13,20	\$	5.986.556,00	\$	-	13,20	\$	5.986.556,00									
3.18.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,20	\$	88.656,00	\$	1.524.536,00	=	12,80	\$	1.138.972,00	\$	-	12,80	\$	1.138.972,00	\$	-	12,80	\$	1.138.972,00									
3.18.10	LOSA DE CONTRAFORMA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0.10MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	43,70	\$	157.929,00	\$	6.961.497,00	=	57,70	\$	9.121.970,00	\$	-	57,70	\$	9.121.970,00	\$	-	57,70	\$	9.121.970,00									
3.18.11	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA COLUMNAS	KG	7.962,60	\$	10.232,00	\$	81.473.320,00	=	7.989,40	\$	81.748.359,00	\$	-	7.989,40	\$	81.748.359,00	\$	-	7.989,40	\$	81.748.359,00									
3.18.12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4050 PSI (28 MPA)	M3	8,40	\$	1.252.917,00	\$	10.521.596,00	=	8,40	\$	10.521.596,00	\$	-	8,40	\$	10.521.596,00	\$	-	8,40	\$	10.521.596,00									
3.18.13	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4050 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL	M3	8,40	\$	1.289.914,00	\$	10.835.276,00	=	8,40	\$	10.835.276,00	\$	-	8,40	\$	10.835.276,00	\$	-	8,40	\$	10.835.276,00									
3.18.14	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4050 PSI (28 MPA) TERCER NIVEL	M3	8,40	\$	1.329.211,00	\$	11.165.372,00	=	8,40	\$	11.165.372,00	\$	-	8,40	\$	11.165.372,00	\$	-	8,40	\$	11.165.372,00									
3.18.15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA VIGAS AERIAS	KG	2.022,40	\$	10.232,00	\$	20.693.197,00	=	4.040,88	\$	41.344.238,00	\$	-	4.040,88	\$	41.344.238,00	\$	-	4.040,88	\$	41.344.238,00									
3.18.16	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.4X1.0M INCLUYE FORMALETA, ARMAZO Y DESMOLTE	M	16,30	\$	803.269,00	\$	8.203.136,00	=	32,60	\$	16.406.276,00	\$	-	32,60	\$	16.406.276,00	\$	-	32,60	\$	16.406.276,00									
3.18.17	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.3X1.0M INCLUYE FORMALETA, ARMAZO Y DESMOLTE	M	21,78	\$	467.353,00	\$	10.177.858,00	=	39,56	\$	16.505.199,00	\$	-	39,56	\$	16.505.199,00	\$	-	39,56	\$	16.505.199,00									
3.18.18	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.3X1.0M INCLUYE FORMALETA, ARMAZO Y DESMOLTE	M	13,70	\$	451.888,00	\$	6.190.888,00	=	27,40	\$	12.381.731,00	\$	-	27,40	\$	12.381.731,00	\$	-	27,40	\$	12.381.731,00									
3.18.19	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA ESCALERAS	KG	2.989,60	\$	10.232,00	\$	30.585.987,00	=	4.104,08	\$	41.922.947,00	\$	-	4.104,08	\$	41.922.947,00	\$	-	4.104,08	\$	41.922.947,00									
3.18.20	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUTOLIMPIES 1 TRAMO DE 1ER. A 2DO. INCLUYE FORMALETA, ARMAZO Y DESMOLTE	M3	7,04	\$	1.792.549,00	\$	12.619.546,00	=	10,88	\$	19.502.933,00	\$	-	10,88	\$	19.502.933,00	\$	-	10,88	\$	19.502.933,00									
3.18.21	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUTOLIMPIES 1 TRAMO DE 2DO. A 3ER. INCLUYE FORMALETA, ARMAZO Y DESMOLTE	M3	7,04	\$	1.812.856,00	\$	12.762.365,00	=	9,30	\$	16.859.375,00	\$	-	9,30	\$	16.859.375,00	\$	-	9,30	\$	16.859.375,00									
3.18.22	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/mm PARA LOSA CUBIERTA	KG	5.119,20	\$	10.232,00	\$	52.379.654,00	=	2.930,40	\$	29.893.893,00	\$	-	2.930,40	\$	29.893.893,00	\$	-	2.930,40	\$	29.893.893,00									
3.18.23	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA ESPESOR LOSA 0.20 M. INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. RELACION CONCRETO 0.20m2/m2. FORMALETA Y CARGONES DE PULESTILENO EXPANDIDO RELACION 0.20m2/m2	M2	56,20	\$	738.888,00	\$	41.524.362,00	=	55,84	\$	41.258.369,00	\$	-	55,84	\$	41.258.369,00	\$	-	55,84	\$	41.258.369,00									
3.18.24	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M2	127,18	\$	188.087,00	\$	23.917.096,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-									
3.18.25	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, SEGUNDO NIVEL	M2	109,90	\$	212.242,00	\$	21.424.501,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-									
3.18.26	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, TERCER NIVEL	M2	124,78	\$	214.071,00	\$	26.711.776,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-									
3.18.27	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.20M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	16,74	\$	288.458,00	\$	4.399.732,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-									
3.18.28	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.20M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, ALTIPO SUPERIORES A 3M	M2	16,74	\$	288.451,00	\$	4.795.160,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-									
3.18.29	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	592,08	\$	30.815,00	\$	18.244.329,00	=	910,96	\$	28.071.232,00	\$	-	219,71	\$	6.770.364,00	\$	-	219,71	\$	6.770.364,00									
3.19	JARDINES INTERNOS																													





		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-81-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO N° 1: PRORROGA N° 1: PRORROGA N° 2: PRORROGA N° 3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: REINICIO N° 1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: REINICIO N° 2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICIÓN #1: VALOR ADICIÓN #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN:		8 de septiembre de 2022 DICIEMBRE (16 MESES) 29 de diciembre de 2023 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 50 MESES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS 31 de octubre de 2023 19 de febrero de 2024 19 de junio de 2024 19 de junio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 19 de febrero de 2023 31 de octubre de 2023 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 19 de abril de 2025 28 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 14.38.228.918.941,00 5.171.311.648,00 5.128.711.587,00 \$ 54.329.941.797,00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE 29 de mayo de 2023 HASTA 30 de junio de 2023	VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00										
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: B-SPM-04 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		CONCORDIO DE SE Representante: LUISALDO JOSÉ LOPEZ JIMENEZ CONCORDIO XALAM MONTERÍA #16 Representante: ORLANDO HERRERA ROSA	VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		\$ 3.521.879.025,00 \$ 46.404.390.025,00 64,9% 88,19%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT	VUNIT	VALOR	CANTIDADES (V)	CANTIDADES (F)	CANTIDADES (F)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTA PARCIAL N.11	ACUMULADO EN ACTAS	PRESENTE ACTA PARCIAL N.12	ACUMULADO		
													CANT	VALOR	CANT	VALOR		
7.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82" - ASTM A720 (incluye accesorios y soporte)	M	37,00	\$	157.213,00	\$	5.816.881,00		41,10	\$	6.461.454,00	0,85		133.631,00	41,10	\$	6.461.454,00	
7.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 4" - ASTM A720 (incluye accesorios y soporte)	M	12,00	\$	371.838,00	\$	4.462.058,00		16,00	\$	5.949.430,00		\$	-	\$	-	\$	-
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82"V - ASTM A720 (incluye accesorios y soporte)	M	5,00	\$	278.880,00	\$	1.394.400,00		5,00	\$	1.394.400,00		\$	-	\$	-	\$	-
7.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82" - ASTM A705 (incluye accesorios y soporte)	M	5,00	\$	195.404,00	\$	977.020,00		5,00	\$	977.020,00		\$	-	\$	-	\$	-
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82"V - ASTM A705 (incluye accesorios y soporte)	M	40,00	\$	176.203,00	\$	7.048.120,00		40,00	\$	8.633.947,00	0,30		61.671,00	40,00	\$	7.048.120,00	
7.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82"V - ASTM A63 (incluye accesorios y soporte)	M	213,67	\$	143.189,00	\$	30.555.194,00		225,75	\$	32.324.917,00		\$	-	225,75	\$	32.324.917,00	
7.02.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 82"V - ASTM A63 (incluye accesorios y soporte)	M	1.212,80	\$	90.100,00	\$	109.382.432,00		1.162,55	\$	104.850.384,00	0,99		99.288,00	1.137,34	\$	102.576.694,00	
7.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION RODACOR TIPO PENDIENT K 5,6 MPT 1" COBERTURA ESTÁNDAR, TEMP. 150° RESPUESTA RÁPIDA, ACABADO: 200 PSI - ULTM + ESCUDO PARA RODACOROS TIPO PENDIENT + HORTIACCESOD PARA RODACOROS TIPO PENDIENT (incluye accesorios y soporte)	UNO	441,00	\$	97.280,00	\$	42.803.916,00	6,00		430,00	\$	42.220.855,00	6,86		952.354,00	438,00	\$	41.347.134,00
7.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRES. DE ALIMENTACIÓN: RODACOROS 82"V (SECTOR DE FLUJO 82"V - ULTM + VALVULA AUTOSIERRA ROSCADA SUPERFUNDIA ELECTRICAMENTE - ULTM 82"V + VALVULA CHEQUE MANUJADA HORIZONTAL 82"V - ULTM) (incluye accesorios y soporte)	UNO	3,00	\$	2.480.911,00	\$	7.408.533,00		3,00	\$	7.408.533,00		\$	-	3,00	\$	7.408.533,00	
7.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MAMPOSA RAVURADA SUPERFUNDIA ELECTRICAMENTE - ULTM 84" (incluye accesorios y soporte)	UNO	3,00	\$	1.419.127,00	\$	4.257.381,00		3,00	\$	4.257.381,00		\$	-	3,00	\$	4.257.381,00	
7.02.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUESTA ROSCADA CLASE 150 82" - LA, FM O ASME (incluye accesorios y soporte)	UNO	3,00	\$	442.300,00	\$	1.326.960,00		3,00	\$	1.326.960,00		\$	-	3,00	\$	1.326.960,00	
7.02.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 82"V FACTOR K: 5.6 (incluye accesorios y soporte)	UNO	3,00	\$	1.087.285,00	\$	3.261.885,00		4,00	\$	4.348.180,00		\$	-	3,00	\$	3.261.885,00	
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DESAPARABORA ROSCADA 82"V + VALVULA CUPIERTA BRONCE ROSCADA CLASE 150 82"V - APPROVED (incluye accesorios y soporte)	UNO	6,00	\$	1.462.388,00	\$	8.694.028,00	1,00		5,00	\$	7.411.690,00		\$	-	4,00	\$	5.929.352,00
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION EN ANGULO ACABADO EN BRONCE NPT ANSI 82" - LA / FM (NO RESTRICTORA) (incluye accesorios y soporte)	UNO	9,00	\$	1.107.759,00	\$	9.969.831,00		6,00	\$	6.646.554,00		\$	-	6,00	\$	6.646.554,00	
7.02.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON GLICERINA LISTADO CAVILATED 212" (A A 300 PSI) (incluye accesorios y soporte)	UNO	6,00	\$	242.103,00	\$	1.452.618,00		6,00	\$	1.036.624,00		\$	-	6,00	\$	1.452.618,00	
7.02.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANGRE DOBLE LLAVE EN BRONCE 6" X 2" X 2" (PORTIACCESOD PARA RODACOROS TIPO PENDIENT) (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	2.389.081,00	\$	2.389.081,00		1,00	\$	2.389.081,00		\$	-	1,00	\$	2.389.081,00	
7.02.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE I (77 x 77 x 424 cm) (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	2.243.532,00	\$	2.243.532,00		6,00	\$	13.461.152,00		\$	-	1,00	\$	2.243.532,00	
7.02.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE II (90 x 77 x 24 cm) (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	3.288.246,00	\$	3.288.246,00		3,00	\$	9.864.738,00		\$	-	2,00	\$	6.576.462,00	
7.02.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL Y/O LONGITUDINAL 82"V Y 82 - LLOS & CO (CABLE GOLD) (incluye accesorios y soporte)	UNO	64,00	\$	293.477,00	\$	18.781.888,00	8,00		56,00	\$	16.434.152,00		\$	-	56,00	\$	16.434.152,00
7.02.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL Y/O LONGITUDINAL 84"V LLOS & CO (CABLE GOLD) (incluye accesorios y soporte)	UNO	23,00	\$	308.348,00	\$	8.894.082,00	6,00		23,00	\$	7.046.004,00		\$	-	23,00	\$	7.046.004,00
7.02.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE 4 VAS 82"V Y 84" (incluye accesorios y soporte)	UNO	18,00	\$	503.229,00	\$	9.058.122,00	9,00		9,00	\$	4.529.081,00		\$	-	9,00	\$	4.529.081,00
7.02.27	SUMINISTRO DE BOMBA DIESEL, TUBERIA VERTICAL 200 GPM (8 130 PSI) DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACION Y OPERACION DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS). BOMBA: ACOTON SUBMERSIBLE 2 GPM X 140 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACION Y OPERACION DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS). TANQUE DE AGUA (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE). DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION: BATERIA-PRUEBA DIESEL TIPO D 12V 150AMP DE ARRANQUE (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	358.720.641,64	\$	358.720.642,00		1,00	\$	358.720.642,00		\$	-	1,00	\$	358.720.642,00	
7.02.28	INSTALACION DE BOMBA DIESEL, TUBERIA VERTICAL, 200 GPM (8 130 PSI) DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACION Y OPERACION DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS). BOMBA: ACOTON SUBMERSIBLE 2 GPM X 140 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACION Y OPERACION DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS). TANQUE DE AGUA (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE). DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION: BATERIA-PRUEBA DIESEL TIPO D 12V 150AMP DE ARRANQUE (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	65.550.283,00	\$	65.550.283,00		1,00	\$	65.550.283,00		\$	-	1,00	\$	65.550.283,00	
7.02.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE: EXISTENTE (incluye accesorios y soporte)	UNO	1,00	\$	697.678,00	\$	697.678,00		1,00	\$	697.678,00		\$	-	1,00	\$	697.678,00	
7.02.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE: EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 15 LBS HA.BBC.C + ventiler + GABINETE PARA EXTINTOR PORTATIL, DIMENSIONES: 600 mm x 300 mm x 250. ACERO LAMINADO EN FRIO 1 mm. PINTURA ELECTROSTATICA O SABLAR. INCLUIR VORIO DE SEGURIDAD. (incluye accesorios y soporte)	UNO	21,00	\$	397.188,00	\$	8.340.528,00		22,00	\$	8.737.696,00		\$	-	22,00	\$	8.737.696,00	
7.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR: DIÓXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B.C + ventiler) (incluye accesorios y soporte)	UNO	7,00	\$	1.146.650,00	\$	8.036.585,00		11,00	\$	12.613.205,00		\$	-	11,00	\$	12.613.205,00	
8	CUARTOS TÉCNICOS Y CAJETERIA																	
8.01	ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION																	
8.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	207,18	\$	34.111,00	\$	7.129.271,00		73,53	\$	2.530.241,00		\$	-	73,53	\$	2.530.241,00	
8.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, CON ACABADO LIBRE	M3	207,18	\$	22.989,00	\$	4.758.717,00		95,99	\$	2.195.607,00		\$	-	95,99	\$	2.195.607,00	
8.01.03	SILO DE ENTALDO (APUNTAMIENTO EN LUBINA METALICA)	M2	358,94	\$	81.303,00	\$	29.147.095,00		298,37	\$	24.309.742,00		\$	-	298,37	\$	24.309.742,00	
8.01.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	86,84	\$	11.844,00	\$	1.004.845,00		98,47	\$	1.186.279,00		\$	-	98,47	\$	1.186.279,00	
8.01.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA LUNA O SABLAR)	M3	18,42	\$	129.507,00	\$	2.385.919,00		19,99	\$	2.588.845,00		\$	-	19,99	\$	2.588.845,00	
8.01.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	76,56	\$	86.630,00	\$	6.965.917,00		114,57	\$	10.155.027,00		\$	-	114,57	\$	10.155.027,00	
8.01.07	SOLOADO CONCRETO DE 15.2 MPa (2300 PSI)	M3	2,31	\$	524.840,00	\$	1.235.490,00		2,30	\$	1.089.688,00		\$	-	2,30	\$	1.089.688,00	
8.01.08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, 20KATAS	KGS	174,45	\$	10.232,00	\$	1.784.481,00		196,36	\$	6.108.095,00		\$	-	196,36	\$	6.108.095,00	
8.01.09	CONCRETO DE 3000PSI (21Mpa) PARA 20KATAS	M3	16,12	\$	885.906,00	\$	14.280.805,00		13,99	\$	12.363.825,00		\$	-	13,99	\$	12.363.825,00	
8.01.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, VIGA CIMENTACION	KGS	2.026,91	\$	10.232,00	\$	20.738.343,00		1.776,47	\$	16.176.841,00		\$	-	1.776,47	\$	16.176.841,00	
8.01.11	VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS 3000 PSI (21Mpa)	M	165,28	\$	112.783,00	\$	18.640.774,00		140,51	\$	15.847.133,00		\$	-	140,51	\$	15.847.133,00	
8.01.12	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, 6" x 108" INCLUIR MALLA DE REFUERZO, JUNTAS DILATACION Y SELLO	M2	280,85	\$	103.847,00	\$	45.937.531,00	0,00		96,33	\$	15.764.115,00		\$	-	96,33	\$	15.764.115,00
8.02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES																	
8.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, PARA COLUMNAS	KGS	710,31	\$	10.232,00	\$	7.287.892,00	0,00		886,36	\$	9.089.235,00		\$	-	886,36	\$	9.089.235,00
8.02.02	COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	31,80	\$	101.882,00	\$	3.183.243,00		39,30	\$	3.991.554,00		\$	-	39,30	\$	3.991.554,00	
8.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, PARA VIGAS	KGS	5.992,13	\$	10.232,00	\$	60.992.194,00		688,97	\$	10.129.373,00		\$	-	688,97	\$	10.129.373,00	
8.02.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25MTS X 0.30MTS (21Mpa) INCLUIR ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFADO	M	96,80	\$	157.712,00	\$	13.342.435,00		88,37	\$	13.537.009,00		\$	-	88,37	\$	13.537.009,00	
8.02.05	VIGA CULATA DE 0.15 MTS X 0.12 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 ACEROS 3B Y 2 ESTIROS 14 (60-20 MTS)	M	74,90	\$	85.740,00	\$	6.645.428,00		-	\$	-		\$	-	-	\$	-	
8.02.06	CONCRETO 2000PSI PARA PLACA CANAL, ANCHO TOTAL 0.61M ESPESOR DE PLACA=0.10M, INCLUIR FORMALETAS, ARMADO DESMONTABLE Y ACERO DE REFUERZO	M	27,15	\$	254.943,00	\$	6.913.557,00		17,90	\$	4.556.110,00		\$	-	17,90	\$	4.556.110,00	
8.02.07	REDISTAL DE 0.80m x 0.80m x 1.00m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) ACERO DE REFUERZO, PLATINA DE CONEXION Y SELLO	UNO	12,00	\$	937.022,00	\$	11.244.624,00		12,00	\$	11.244.624,00		\$	-	12,00	\$	11.244.624,00	
8.03	MAMPUESTA Y ELEMENTOS DE COMPARTAMENTO																	
8.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, LEO, CON DIMENSIONES DE 1.20M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUIR DOVILES RELLENO CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.	M2	299,81	\$	181.779,00	\$	48.502.952,00		-	\$	-		\$	-	-	\$	-	
8.03.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, LEO, CON DIMENSIONES DE 1.20M X 0.20M X 0.40M COLOR GRIS Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUIR DOVILES RELLENO CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.	M2	4,16	\$	130.264,00	\$	533.918,00	117,13		452,82	\$	58.981.054,00		\$	-	452,82	\$	58.981.054,00

		CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-417-2022		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO N° 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1: PRORROGA N°1: PRORROGA N°2: PRORROGA N°3: PRORROGA N°4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: REINICIO N°3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N°4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICIÓN #1: VALOR ADICIÓN #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN: VALOR PRESENTE: VALOR EJECUTADO A LA FECHA:		9 de septiembre de 2022 2022 (18) MESES (15) MESES Y 28 DÍAS 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 09 MESES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS 21 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 19 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 28 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 18 de julio de 2025 \$ 46.329.916.841,00 \$ 3.711.311.446,00 \$ 3.288.711.897,00 \$ 54.329.941.797,00 \$ 3.521.879.025,00 \$ 46.484.303.092,00		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DISEÑO HASTA 29 de mayo de 2025 30 de junio de 2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025								
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CORREO: 86-501-604 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12						CONTRATISTA: Representante: INTERVENIENTE: Representante:		CONCORDIO DE SE LIBERADO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ CONCORDIO KALAM MONTERÍA S16 ORLANDO WILSON MOYA		VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		6,40% 89,10%										
CONDICIONES ORIGINALES						VARIACION BALANCE 7 Y VALOR		BALANCE 7		ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO EN ACTAS		PRESENTE ACTA PARCIAL N.12		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	UNIMT	VALOR	CANTIDADES 10	CANTIDADES 10	CANTIDADES 10	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
8.03.03	VIGA DENTEL DE 0.12m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARRILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @20m	M	63,70	\$	91.314,00	\$	8.556.122,00		100,03	\$	14.067.768,00	\$	-	100,03	\$	14.067.768,00	\$	-	100,03	\$	14.067.768,00	
8.03.04	VIGA CANTAL DE 0.12m x 0.15m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARRILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @20m	M	75,45	\$	88.724,00	\$	6.694.226,00		35,52	\$	3.151.476,00	\$	-	35,52	\$	3.151.476,00	\$	-	35,52	\$	3.151.476,00	
8.04	FISOS ENCHAPES Y ACABADOS																					
8.04.01	PLANTILLA DE INTELACION CON MORTERO 1:4 6-10 MTS	M2	133,09	\$	79.974,00	\$	10.583.342,00	37,42	95,58	\$	7.809.683,00	\$	-	95,58	\$	7.809.683,00	\$	-	95,58	\$	7.809.683,00	
8.04.02	PSO BALDOSA GRANITO BLANCO 3.030.30M INCLUYE MORTERO 1:4 DE INTELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16,75	\$	198.581,00	\$	2.437.808,00	=	15,75	\$	2.437.808,00	\$	-	3,07	\$	486.874,00	\$	-	3,07	\$	486.874,00	
8.04.03	PARETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	29,34	\$	46.920,00	\$	1.376.105,00	6,38	25,72	\$	1.675.336,00	6,38	\$	299.235,00	35,72	\$	1.675.340,00	\$	-	35,72	\$	1.675.339,00
8.04.04	PARETE LINEAL IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	10,80	\$	23.572,00	\$	254.585,00	5,53	20,33	\$	479.236,00	5,53	\$	204.031,00	20,33	\$	479.236,00	\$	-	20,33	\$	479.236,00
8.04.05	ENCHAPÉ PARED BLANCA DE 0.40m x 0.30m	M2	29,70	\$	139.741,00	\$	3.556.308,00	=	29,70	\$	3.556.308,00	\$	-	29,70	\$	3.556.308,00	\$	-	29,70	\$	3.556.308,00	
8.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (WV) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES	M	10,80	\$	8.945,00	\$	95.526,00	22,17	65,33	\$	586.689,00	22,17	\$	198.004,00	65,33	\$	586.689,00	\$	-	65,33	\$	586.689,00
8.04.07	ESTUCCO ACRILOCO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR IGUAL A 3.00M (H=3.00M)	M2	17,30	\$	22.393,00	\$	387.396,00	2,91	14,39	\$	322.235,00	\$	-	14,39	\$	322.235,00	\$	-	14,39	\$	322.235,00	
8.04.08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS	M2	17,30	\$	17.496,00	\$	301.124,00	2,91	14,39	\$	250.472,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.04.09	SISTEMA RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	16,75	\$	112.589,00	\$	1.772.804,00	=	16,75	\$	1.772.804,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.04.10	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, w=6.10 MTS, ANCHO 0.60M, INCLUYE: REFUERZO EN VARRILLAS 3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO.	M	3,70	\$	287.431,00	\$	1.063.495,00	=	3,70	\$	1.063.495,00	0,10	\$	37.386,00	3,70	\$	1.063.495,00	\$	-	3,70	\$	1.063.495,00
8.04.11	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, w=6.10 MTS, ANCHO 0.30M, INCLUYE: REFUERZO EN VARRILLAS 3/8" @ 0.15 MTS ACABADO ESMALTADO.	M	1,90	\$	123.911,00	\$	233.721,00	=	1,90	\$	233.721,00	\$	-	1,90	\$	233.721,00	\$	-	1,90	\$	233.721,00	
8.05	CARPINTERIA METALICA																					
8.05.01	SI DE PUERTA METALICA TIPO (H=2.10) DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BASTANTE EN LAMINA CAL 30 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA HOJA CAL, INCLUYE MANICHO METALICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROLITICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UND	2,00	\$	1.338.362,00	\$	2.676.704,00	=	2,00	\$	2.676.704,00	\$	-	1,00	\$	1.338.362,00	\$	-	1,00	\$	1.338.362,00	
8.05.02	SI DE PUERTA TIPO (H=2.10) EN ESTRUCTURA DE ALUMINO NATURAL, DIMENSIONES 1.00M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO, HOJA TIPO PERSONAL, PUEBLES DE DOS CUERPOS DE 0.20M X 0.20M SEGUN DISEÑO, INCLUYE MANICHO EN ALUMINO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UND	1,00	\$	5.168.372,00	\$	5.168.372,00	=	1,00	\$	5.168.372,00	\$	-	1,00	\$	5.168.372,00	\$	-	1,00	\$	5.168.372,00	
8.05.03	SI DE PUERTA EN ESTRUCTURA DE ALUMINO NATURAL, TIPO (H=2.10) DIMENSIONES 2.20 M ANCHO X 2.10 M DE ALTO, 2 HOJAS TIPO PERSONAL PUEBLES DE DOS CUERPOS DE 0.20M X 0.20M SEGUN DISEÑO, INCLUYE MANICHO EN ALUMINO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UND	2,00	\$	5.271.079,00	\$	10.542.156,00	=	2,00	\$	10.542.156,00	1,00	\$	5.271.079,00	2,00	\$	10.542.156,00	\$	-	2,00	\$	10.542.156,00
8.05.04	SUPERFICIA ENROLLABLE, TIPO 1+4 DIMENSIONES 1.80X1.20M, INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTO METALICO, ANGULOS PARA FIJACION DE CERRADURA, BASE ANTICORROSION COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO.	UND	1,00	\$	1.886.732,00	\$	1.886.732,00	=	1,00	\$	1.886.732,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.05.05	SIVENTANA CORREDIZA, TIPO 1+4 DIMENSIONES 2.99M ANCHO X 0.49M ALTO, DOS HOJAS PLUM Y UNA HOJA CORREDIZA CON MANICHO EN ALUMINO NATURAL, PERFIL 144 Y VIDRIO NATURAL, INCLUYE SIEGRO MEDIANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UND	2,00	\$	794.193,00	\$	1.538.286,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.05.06	SIVENTANA NAT. TIPO 1+6 DIMENSIONES 1.47M ANCHO X 1.47M ALTO, CUERPO FIJO EN ALUMINO NATURAL, PERFIL 144 Y PERSONAS EN ALUMINO NATURAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UND	1,00	\$	1.644.571,00	\$	1.644.571,00	=	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.05.07	SI DE VENTANAS PROTECTORES EN TUBO 1.0 X 1.0 CAL. 18 Y TUBO DE 3/4X3 CAL. 18 INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION.	M2	11,08	\$	329.019,00	\$	3.633.961,00	2,82	13,21	\$	4.346.222,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.06	REVESTIMIENTO DE FACHADA Y SISTEMAS DE PERGOLAS																					
8.06.01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE SISTEMA DE PERGOLAS EN PERFIL METALICO SEGUN DISEÑO ACABADO PINTURA ANTICORROSION, CAFETERIA	M2	2.976,50	\$	24.622,00	\$	61.892.660,00	=	2.612,43	\$	62.759.793,00	\$	-	2.612,43	\$	62.759.793,00	\$	-	2.612,43	\$	62.759.793,00	
8.06.02	SI CIELO RASO EN ALUMINO 6-4MM, ACABADO LISO CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA POR UNA CARA, INCLUYE PORTA PANELES	M2	196,85	\$	587.228,00	\$	60.362.152,00	136,85	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.06.03	SI REVESTIMIENTO COMPACTADO EN LAMINACION DE ALUMINO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCOMBUSTIBLE 4-6MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	213,40	\$	437.544,00	\$	93.371.890,00	0,84	63,00	\$	27.585.272,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
8.06.04	COLUMNAS EN PERFIL PTE 20X20 (3MM) INCLUYE ANCLAJE, PERROS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSION	M	50,40	\$	383.477,00	\$	19.327.241,00	=	47,40	\$	18.176.810,00	\$	-	47,40	\$	18.176.810,00	\$	-	47,40	\$	18.176.810,00	
8.07	CUBIERTA																					
8.07.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHV, PINTADA CON BASE ANTICORROSION Y ACABADO ESMALTE DIFERENCIAL	M2	691,80	\$	20.768,00	\$	14.367.302,00	7,14	685,86	\$	14.202.819,00	\$	-	685,86	\$	14.202.819,00	\$	-	685,86	\$	14.202.819,00	
8.07.02	SI CONTRAVIENTOS Y TENDORES PARA CUBIERTA EN VIGAS DE 1/2" HOSCADURA PARA CUBIERTA	M	8,80	\$	14.433,00	\$	128.167,00	1,40	48,44	\$	697.681,00	\$	-	48,44	\$	697.681,00	\$	-	48,44	\$	697.681,00	
8.07.03	SI CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.35mm) 45.00m	M2	207,40	\$	107.802,00	\$	27.773.975,00	5,77	203,17	\$	28.396.570,00	5,77	\$	622.095,00	203,17	\$	28.396.570,00	\$	-	203,17	\$	28.396.570,00
8.07.04	SI CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.35mm) 45.00m	M	40,70	\$	95.092,00	\$	3.868.816,00	=	32,76	\$	3.113.904,00	\$	-	32,76	\$	3.113.904,00	\$	-	32,76	\$	3.113.904,00	
8.08	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL																					
8.08.01	PLANTILLA DE INTELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 6-10 MTS PARA CUBIERTAS	M2	17,85	\$	77.270,00	\$	1.386.897,00	=	32,21	\$	2.488.867,00	\$	-	32,21	\$	2.488.867,00	\$	-	32,21	\$	2.488.867,00	
8.08.02	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	36,38	\$	70.878,00	\$	1.869.762,00	=	32,21	\$	2.282.960,00	\$	-	32,21	\$	2.282.960,00	\$	-	32,21	\$	2.282.960,00	
8.09	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																					
8.09.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,32	\$	34.411,00	\$	146.656,00	=	4,86	\$	167.237,00	\$	-	2,97	\$	102.201,00	\$	-	2,97	\$	102.201,00	
8.09.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4,10	\$	88.636,00	\$	363.408,00	=	4,77	\$	422.794,00	\$	-	2,91								

		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-417-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE: VALOR EJECUTADO A LA FECHA:										9 de septiembre de 2022 2022(09) 10 MESES (10) MESES Y 20 DIAS 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 09 MESES 002 (02) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 14 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 20 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 20 de julio de 2025 \$ 46.329.910.847,00 \$ 3.371.311.448,00 \$ 3.288.711.897,00 \$ 50.329.941.797,00 \$ 3.521.879.025,00 \$ 46.464.353.092,00 % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: 6,40% % OBRA FÍSICO ACUMULADO: 81,10%											
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: 10-501-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA										CONTRATISTA: CONSORCIO CIE SE REPRESENTANTE: LUISALDO JOSÉ LÓPEZ, JIRENEZ INTERVENIENTE: CONSORCIO SALAR MONTERÍA S/AS REPRESENTANTE: ORLANDO WISERLA MOJICA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00 PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE: 29 de mayo de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2023										
CONDICIONES ORIGINALES						VARIACION BALANCE 7 vs BALANCE 6				BALANCE 7		ACTA PARCIAL N° 11		ACUMULADO EN ACTAS		PRESENTE ACTA PARCIAL N° 12		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	YUNIT	VALOR	CANTIDADES 7/1	CANTIDADES 7/2	CANTIDADES 7/3	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR					
8.10.06	SUTUBERIA DE SANTARIA DE 3" L-7P	M	6,00	\$	48.824,00	\$	293.004,00			\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					
8.10.07	SUTUBERIA DE SANTARIA DE 4" L-7P	M	30,00	\$	62.100,00	\$	2.236.300,00			\$	-	-	17,00	\$	1.058.040,00	30,00	\$	2.236.300,00		30,00	\$	2.236.300,00			
8.10.08	SUTUBERIA DE SANTARIA DE 6" (150mm) - CORRUGADA	M	6,00	\$	76.226,00	\$	457.356,00		6,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					
8.10.09	SIYEE DE 2" PVC-S	UND	3,00	\$	23.837,00	\$	71.811,00		2,00	\$	1,00	\$	23.837,00	\$	-	1,00	\$	23.837,00		1,00	\$	23.837,00			
8.10.10	SIYEE DE 3" PVC-S	UND	1,00	\$	37.587,00	\$	37.587,00		1,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					
8.10.11	SI-CODO DE 2" X 45° PVC-S	UND	5,00	\$	16.181,00	\$	80.805,00		2,00	\$	3,00	\$	48.483,00	\$	-	3,00	\$	48.483,00		3,00	\$	48.483,00			
8.10.12	SI-ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S	UND	1,00	\$	20.270,00	\$	20.270,00		=	\$	1,00	\$	20.270,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.13	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	3,00	\$	550.053,00	\$	1.650.159,00		=	\$	3,00	\$	1.650.159,00	\$	-	1,00	\$	550.053,00		1,00	\$	550.053,00			
8.10.14	TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO	UND	2,00	\$	559.829,00	\$	1.119.658,00		=	\$	2,00	\$	1.119.658,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.15	ACOMETIDA DOMICILIARIA CANTABILIZADO	UND	1,00	\$	1.614.839,00	\$	1.614.839,00		=	\$	1,00	\$	1.614.839,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.16	SIST. DE DIFERENCIA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL, PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXION	UND	2,00	\$	740.780,00	\$	1.487.576,00		=	\$	2,00	\$	1.487.576,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.17	SIST.LAV. COMAN PRESION TIPO MICROCONTROL PARA POCETA DE ASBO	UND	1,00	\$	65.473,00	\$	65.473,00		=	\$	1,00	\$	65.473,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.18	SIST.REJILLA TRAGAMIS PVC 360°	UND	1,00	\$	19.518,00	\$	19.518,00		=	\$	1,00	\$	19.518,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.19	SIST. DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	\$	531.983,00	\$	531.983,00		=	\$	1,00	\$	531.983,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.10.20	SIST. DE LAVAPLATOS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	\$	497.871,00	\$	497.871,00		=	\$	1,00	\$	497.871,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.11	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS																								
8.11.01	EXCAVACION MANUAL	M3	19,20	\$	34.411,00	\$	650.691,00		8,27	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
8.11.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	18,24	\$	86.636,00	\$	1.616.721,00		8,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
8.11.03	SUTUBERIA DE SANTARIA DE 4" L-7P	M	50,00	\$	62.100,00	\$	3.106.000,00		=	\$	18,00	\$	1.155.432,00	\$	-	18,00	\$	1.155.432,00		18,00	\$	1.155.432,00			
8.11.04	SUTUBERIA DE SANTARIA DE 6" (150mm) - CORRUGADA	M	30,00	\$	76.226,00	\$	2.286.780,00		=	\$	30,00	\$	2.286.780,00	\$	-	30,00	\$	2.286.780,00		30,00	\$	2.286.780,00			
8.11.05	SI-CODO DE 4" X 90° PVC-S	UND	5,00	\$	34.657,00	\$	170.135,00		=	\$	6,00	\$	204.162,00	\$	-	6,00	\$	204.162,00		6,00	\$	204.162,00			
8.11.06	SIST.REJILLA TRAGAMIS AGUAS LLUVIAS 50X PVC	UND	5,00	\$	32.947,00	\$	164.735,00		=	\$	6,00	\$	197.082,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
8.11.07	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	4,00	\$	550.053,00	\$	2.200.212,00		=	\$	4,00	\$	2.200.212,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
9	JUEGOS INFANTILES																								
9.01	EXCAVACION MANUAL	M3	86,71	\$	34.411,00	\$	2.983.378,00		=	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
9.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE, CON ACABADO LIBRE	M3	112,72	\$	22.989,00	\$	2.589.086,00		=	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
9.03	PLACA EN CONCRETO 21MPA, #=0.15M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	722,56	\$	193.711,00	\$	139.987.620,00		19,86	\$	742,42	\$	143.814.920,00	\$	-	19,86	\$	3.954.944,00	742,42	\$	143.814.920,00				
9.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	722,56	\$	703.292,29	\$	508.270.502,00		19,86	\$	742,42	\$	522.240.717,00	\$	-	19,86	\$	3.954.944,00	742,42	\$	522.240.717,00				
9.05	SIST. JUEGO INFANTIL TIPO INCLUYE TRES DESLIZADORES SENCILLOS, DOS TORNOQUEAS CUBIERTOS, PUNTE, TUBO DE ASCENSO Y DESCENSO, ESCALERAS DE ASCENSO Y DESCENSO Y PLACAS DE PROTECCION DE ESTACIONES, AREA SEGURA DE 12 M X 0,3 M Y ALTURA DE 0,3 M	UND	1,00	\$	198.625.246,00	\$	198.625.246,00		=	\$	1,00	\$	198.625.246,00	\$	-	1,00	\$	198.625.246,00		1,00	\$	198.625.246,00			
9.06	SIST. JUEGO INFANTIL TIPO COLUMPAS PARA PARR DE 3,6 X 2,01M Y ALTURA DE 2,28 M DOS PUESTOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	\$	31.986.506,00	\$	31.986.506,00		=	\$	1,00	\$	31.986.506,00	\$	-	1,00	\$	31.986.506,00		1,00	\$	31.986.506,00			
9.07	SIST. JUEGO INFANTIL TIPO TROJOS DE 0,8 M X 0,16 M Y ALTURA DE 1,43M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	2,00	\$	8.977.817,00	\$	17.955.634,00		=	\$	2,00	\$	17.955.634,00	\$	-	2,00	\$	17.955.634,00		2,00	\$	17.955.634,00			
9.08	SIST. JUEGO INFANTIL TIPO BALANCON DOBLE RESORTADO DE 3,12 X 0,54M Y ALTURA DE 0,60M	UND	2,00	\$	4.931.981,00	\$	9.863.762,00		=	\$	2,00	\$	9.863.762,00	\$	-	2,00	\$	9.863.762,00		2,00	\$	9.863.762,00			
9.09	SIST. JUEGOS INFANTIL TIPO INCLUYE TRES DESLIZADORES SENCILLOS, DOS TORNOQUEAS CUBIERTOS, PUNTE, TUBO DE ASCENSO Y DESCENSO, PLACAS DE PROTECCION DE ESTACIONES, AREA SEGURA DE 12 M X 0,3 M Y ALTURA DE 0,3 M	UND	1,00	\$	100.385.989,00	\$	100.385.989,00		=	\$	1,00	\$	100.385.989,00	\$	-	1,00	\$	100.385.989,00		1,00	\$	100.385.989,00			
9.10	SIST. JUEGO INFANTIL TIPO ESPERA EN MALLA PARA ESCALAR DE 3,20M X 3,20M Y ALTURA DE 3,30M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	\$	146.586.555,00	\$	146.586.555,00		=	\$	1,00	\$	146.586.555,00	\$	-	1,00	\$	146.586.555,00		1,00	\$	146.586.555,00			
10	OMBRAS AL AIRE LIBRE																								
10.01	PLACA EN CONCRETO 21MPA, #=0.15M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	314,84	\$	193.711,00	\$	60.987.971,00		=	\$	314,84	\$	60.987.971,00	\$	-	314,84	\$	60.987.971,00		314,84	\$	60.987.971,00			
10.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	314,84	\$	173.262,00	\$	54.549.808,00		=	\$	314,84	\$	54.549.808,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
10.03	SIST. BARRERA AL AIRE LIBRE DE 10 ELEMENTOS MECANICOS (SIN REMA, SILLA PARQUE NOTACION, BICICLETAS, ESCALADOR, JINETE, BICICLETA CON CARGADOR, BARRICA, ADECOMEN CROCHON INCLUIDA MULTIFUNCIONAL, PARR 2 USUARIOS Y MULTIFUNCIONAL, 1 TORRES 4 USUARIOS)	UND	1,00	\$	121.884.626,00	\$	121.884.626,00		=	\$	1,00	\$	121.884.626,00	\$	-	1,00	\$	121.884.626,00		1,00	\$	121.884.626,00			
10.04	SIST. BARRERA AL AIRE LIBRE EN CONCRETO 21MPA, #=0.15M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	UND	2,00	\$	10.840.085,00	\$	21.680.170,00		=	\$	2,00	\$	21.680.170,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
10.05	SIST. BARRERA AL AIRE LIBRE EN CONCRETO 21MPA, #=0.15M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	UND	3,00	\$	4.836.654,00	\$	14.515.962,00		=	\$	3,00	\$	14.515.962,00	\$	-	-	\$	-		-	\$	-			
11	CANCHAS POLIDEPORTIVAS																								
11.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR	M3	211,58	\$	11.186,00	\$	2.360.734,00		=	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
11.01.01	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE, CON ACABADO LIBRE	M3	275,05	\$	22.989,00	\$	6.317.623,00		=	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-		-	\$	-			
11.01.02	RELLENO CON MATERIAL, SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO	M3	158,69	\$	143.623,00	\$	22.791.534,00		=	\$	158,69	\$	22.791.534,00	\$	-	158,69	\$	22.791.534,00		158,69	\$	22.791.534,00			
11.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA PLACAS	M3	6.072,45	\$	10.232,00	\$	62.133.411,00		=	\$	6.375,96	\$	65.237.800,00	\$	-	6.375,96	\$	65.237.800,00		6.375,96	\$	65.237.800,00			
11.01.05	PLACA EN CONCRETO 21MPA, #=0.15M INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	1.087,92	\$	147.286,00	\$	159.829.508,00		=	\$	1.083,09	\$	158.589.558,00	\$	-	1.087,92	\$	159.829.508,00	5,96	\$	760.058,00		1.083,09	\$	158.589.508,00
11.01.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.087,92	\$	173.262,00	\$	183.297.335,00																		





		CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-417-2022		FECHA DE NEGOCIACION PLAZO INICIAL PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA No.4 VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION N°1: VALOR ADICION N°2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FISICO PRESENTE ACTA: %OBRA FISICO ACUMULADO:		FECHA DE NEGOCIACION PLAZO INICIAL PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA No.4 VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION N°1: VALOR ADICION N°2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FISICO PRESENTE ACTA: %OBRA FISICO ACUMULADO:		9 de septiembre de 2022 OCTUBRE (10 MESES) (10) MESES Y 2 DIAS 29 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 de DICIEMBRE 2024 UN MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2023 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2023 19 de junio de 2024 20 de agosto de 2024 21 de diciembre de 2024 19 de febrero de 2023 3 de marzo de 2023 31 de marzo de 2023 21 de abril de 2023 30 de abril de 2023 28 de mayo de 2023 28 de junio de 2023 \$ 45,593.98 \$44.00 \$ 3,711.311 \$48.00 \$ 3,280.711 \$67.00 \$ 54,329.941.797.00 \$ 5,521.879.025.00 \$ 46,454.933.032.00 64.9% 89.19%		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE 29 de mayo de 2023 HASTA 30 de junio de 2023 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025																																																																							
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: D-SUP-DA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		CONSORCIO DE SE LIBRADO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSORCIO KALAR MONTERA S16 DNE ANZO MONTERA MONTE		VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00																																																																													
CONDICIONES ORIGINALES												VARIACION BALANCE 7 y VALANCE 6												BALANCE 7												ACTA PARCIAL N.11												ACUMULADO EN ACTAS												PRESENTE ACTA PARCIAL N.12												OBRA EJECUTADA ACUMULADO											
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VUNIT	VALOR	CANTIDADES (%)	CANTIDADES (%)	CANTIDADES (%)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR																																																									
15.01.08	SIEMBROS CINCO SEGUN DISEÑO	UNID	7.00	\$	512.803,00	\$	3.589.571,00		7.00	\$	3.589.571,00																																																																								
15.01.09	SI DE BARRANDA DE PROTECCIÓN EN TUBO GALVANIZADO SEGUN DISEÑO, FIJADO AL CONCRETO INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, PINTURA DE ACABADO FINAL DE ESMALE	M	682.48	\$	389.732,00	\$	253.841.575,00	94,21																																																																											
16	BARRAS Y PARQUEADEROS																																																																																		
16.01	EXCAVACIONES																																																																																		
16.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CAVALES	M3	1.124.89	\$	11.188,00	\$	12.583.020,00																																																																												
16.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBRIANTE, CON ACABADO LIBRE	M3	1.462.36	\$	22.989,00	\$	33.588.947,00																																																																												
16.02	ADECUACION DEL TERRENO																																																																																		
16.02.01	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3.279.39	\$	11.844,00	\$	38.941.095,00	138,54																																																																											
16.02.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAON O SIMILAR), INCLUYE MAQUINARIA	M3	886.88	\$	148.202,00	\$	131.437.380,00	0,00																																																																											
16.02.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	591.28	\$	130.720,00	\$	77.292.464,00	0,00																																																																											
16.03	CONCRETOS																																																																																		
16.03.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS	KG	36.125.36	\$	10.232,00	\$	369.634.684,00	0,00																																																																											
16.03.02	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (3 RMP)	M3	561.69	\$	1.017.348,00	\$	571.771.212,00																																																																												
16.04	SEÑALIZACION																																																																																		
16.04.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNID	6.00	\$	406.627,00	\$	2.283.138,00																																																																												
16.04.02	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	1.236.75	\$	16.076,00	\$	19.881.903,00																																																																												
16.04.03	MARCA VAL CON PINTURA EN FRIO	M2	84.62	\$	146.248,00	\$	12.375.506,00																																																																												
16.04.04	SI REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALO PERNADO	M	6.00	\$	406.006,00	\$	2.446.036,00																																																																												
16.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPILLANTES PREFABRICADO EN CONCRETO	UNID	162.00	\$	93.200,00	\$	16.579.326,00																																																																												
17	PARADERO DE BUSES																																																																																		
17.01	ADECUACION DEL TERRENO Y CIMENTACION																																																																																		
17.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	18.24	\$	34.411,00	\$	627.637,00																																																																												
17.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBRIANTE, CON ACABADO LIBRE	M3	16.24	\$	22.989,00	\$	418.955,00																																																																												
17.01.03	SI DE ENTIBADO (PUNTALEAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	88.20	\$	81.203,00	\$	7.162.108,00																																																																												
17.01.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	16.04	\$	11.844,00	\$	236.189,00																																																																												
17.01.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAON O SIMILAR)	M3	4.44	\$	126.507,00	\$	575.011,00																																																																												
17.01.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	31.80	\$	88.036,00	\$	2.818.626,00																																																																												
17.01.07	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2000 PSI)	M3	0.44	\$	534.947,00	\$	235.333,00																																																																												
17.01.08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420Mpa_20X24AS	KG	219.00	\$	10.232,00	\$	2.210.112,00																																																																												
17.01.09	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 P.S.I.	M3	3.11	\$	773.717,00	\$	2.406.280,00																																																																												
17.01.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_VIGA CIMENTACION	KG	419.50	\$	10.232,00	\$	4.292.334,00																																																																												
17.01.11	VIGA DE CIMENTACION DE 0.20 MTS X 0.30 MTS 3000 PSI (21MPa)	M	36.14	\$	112.763,00	\$	4.414.327,00																																																																												
17.01.12	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, 6" x 10M INCLUYE MALLA DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y BELLO	M2	58.06	\$	163.847,00	\$	9.272.238,00																																																																												
17.02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES																																																																																		
17.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	341.18	\$	10.232,00	\$	3.490.994,00																																																																												
17.02.02	COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	36.00	\$	102.413,00	\$	3.154.330,00																																																																												
17.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS SUPERIORES	KG	735.04	\$	10.232,00	\$	7.520.115,00																																																																												
17.02.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	36.14	\$	101.032,00	\$	3.550.967,00																																																																												
17.02.05	VIGA DE BORDE DE 0.10MTS X 0.30MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	M	12.47	\$	72.962,00	\$	909.088,00																																																																												
17.02.06	VIGA CANTA DE 0.12 MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (2000 PSI) CON 2 VIGILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @20 MTS.	M	36.46	\$	73.656,00	\$	2.832.926,00																																																																												
17.02.07	CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 0.40M ESPESOR DE PLACA=0.10M. INCLUYE FORMALITERIA, ARMADO, DESMOLTE Y ACERO DE REFUERZO.	M	13.48	\$	246.741,00	\$	3.338.099,00																																																																												
17.02.08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE LOSA. ESPESOR DE LOSA 10CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	13.48	\$	289.428,00	\$	3.847.589,00																																																																												
17.03	MAMPOLTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO																																																																																		
17.03.01	PLANTILLAS, MORTERO 1:3, ESPESOR MAMPOL 0.04M ACABADO ALIVANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISOS, CORTES Y JUNTAS DE CLAVACION SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELEVACION	M2	36.74	\$	161.779,00	\$	5.943.760,00																																																																												
17.03.02	VIGA CANTA DE 0.15m x 0.15m EN CONCRETO DE 21 MPA (2000 PSI) CON 2 VIGILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @20m	M	4.54	\$	88.724,00	\$	402.867,00																																																																												
17.03.03	LEVANTE LINEA MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL L80, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO Y PEGA CON MORTERO SECO CON COLOR INCLUYE ALFARJA SEGUN DISEÑO	M	15.54	\$	56.395,00	\$	874.303,00																																																																												
17.04	PISOS ENCHAPES Y ACABADOS																																																																																		
17.04.01	PLANTILLAS DE INVIOLACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 4=0.04 MTS	M2	8.20	\$	75.034,00	\$	615.279,00																																																																												
17.04.02	PLANTILLAS, MORTERO 1:3, ESPESOR MAMPOL 0.04M ACABADO ALIVANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISOS, CORTES Y JUNTAS DE CLAVACION SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELEVACION	M2	44.50	\$	164.817,00	\$	7.334.357,00																																																																												
17.04.03	PARETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	7.90	\$	46.902,00	\$	365.676,00																																																																												
17.04.04	PARETE LINEAL, IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M	7.20	\$	23.973,00	\$	169.726,00																																																																												
17.04.05	ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.40m x 0.30m	M2	17.64	\$	119.741,00	\$	2.112.221,00																																																																												
17.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (PVC) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES	M	6.80	\$	9.845,00	\$	31.842,00	3,46																																																																											
17.04.07	ESTUCCO ACRILOCO PARA INTERIOR Y EXTERIOR AL TURA MENOR A 0.001 (0.001=0.009 mm)	M2	9.08	\$	22.989,00	\$	216.794,00																																																																												
17.04.08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A3 MANOS)	M2	9.08	\$	17.406,00	\$	158.460,00																																																																												
17.04.09	SI CIELO RASO ORYNAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A3 MANOS	M2	8.20	\$	112.556,00	\$	922.984,00																																																																												




		CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-417-2022		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO N° 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1: PRORROGA N°1: PRORROGA N°2: PRORROGA N°3: PRORROGA N°4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: REINICIO N°3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N°4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION:		9 de septiembre de 2022 CEROSEIS (06) MESES (10) MESES Y 20 DIAS 28 de octubre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 09 MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 27 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de junio de 2024 19 de junio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 19 de agosto de 2025 3 de marzo de 2025 17 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 30 de junio de 2025 \$ 46.329.918.841,00 \$ 3.711.311.448,00 \$ 3.288.711.887,00 \$ 54.329.941.179,00		VALOR PRESENTE VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		\$ 3.521.879.025,00 \$ 46.464.303.092,00 6,40% 85,10%							
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) PARA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		CONSEJO DE OB		CONTRATISTA: Representante: INTERVENIOR: Representante:		LISBARRIO JOSÉ LÓPEZ JARAMILLO CONSEJO CALAM MONTERÍA S16 DOLYNEIDY NEIRA LÓPEZ		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE: 29 de mayo de 2025 HASTA: 29 de junio de 2025 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025									
CONDICIONES ORIGINALES										OBRA EJECUTADA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VIUNIT	VALOR	VARIACION BALANCE 7 Y Vn BALANCE 6		BALANCE 7		ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO EN ACTAS		PRESENTE ACTA PARCIAL N.12		ACUMULADO			
						CANTIDADES PV	CANTIDADES FV	CANTIDADES PV	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
17.04.10	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI w=0.10 MTS, ANCHO 0.60M. INCLUYE: REFUERZO EN VIRELLA 3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO.	M	2,85		297.431.00	\$	819.178.00		0.08		2.77	\$	795.184.00	\$	-	2.77	\$	795.184.00	
17.04.11	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI w=0.10 MTS, ANCHO 0.30M APOYA BRINZ. INCLUYE: REFUERZO EN VIRELLA 3/8" @0.15M ACABADO ESMALTADO.	M	1,40	\$	123.011.00	\$	172.215.00		1.00		1,40	\$	172.215.00	\$	-	1,40	\$	172.215.00	
17.04.12	PRO BALDOSA GRANITO BLANCO 6.30X6.30 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8,30	\$	158.591.00	\$	1.316.305.00		0.30		8,30	\$	1.316.305.00	\$	-	8,30	\$	-	
17.05	CARPINTERIA METALICA																		
17.05.01	SIDE PUERTA METALICA TIPO P-42: DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA. INCLUYE MARCO METALICO BISAGNAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PUNICA ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	UNID	1,00	\$	1.338.352.00	\$	1.338.352.00		0		1,00	\$	1.338.352.00	\$	-	1,00	\$	1.338.352.00	
17.05.02	SUPERFACIA ENRIQUECIBLE TIPO V-20: DIMENSIONES DE 1.00M DE ANCHO X1.20M DE ALTO INCLUYE REJES LATERALES, FRONTON METALICO, ARGILLAS PARA FUNCION DE CANGACHOS, BASE ANTICORROSION COLOR GRS, ACABADO COLOR GRS BASALTO.	UNID	1,00	\$	1.068.278.00	\$	1.068.278.00		0		1,00	\$	-	\$	-		\$	-	
17.05.03	SUPERFACIA ENRIQUECIBLE TIPO V-45: DIMENSIONES 1.40M ANCHO X1.20M ALTO. INCLUYE REJES LATERALES, FRONTON METALICO, ARGILLAS PARA FUNCION DE CANGACHOS, BASE ANTICORROSION COLOR GRS, ACABADO COLOR GRS BASALTO.	UNID	1,00	\$	1.391.183.00	\$	1.391.183.00		0		1,00	\$	-	\$	-		\$	-	
17.05.04	S1 VENTANA TIPO V-45: DIMENSIONES DE 2.00M ANCHO X0.40M DE ALTO. COMPUESTA POR 3 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPRADO DE 10MM (3 CUERPOS FUSO) Y UNA HOJA CORREDORA SEGUN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TRAVESERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.	UNID	1,00	\$	728.424.00	\$	728.424.00		1.00		-	\$	-	\$	-		\$	-	
17.06	REVESTIMIENTO DE FACHADA																		
17.06.01	SIDE PAREL EN ALICATADO LINEAL TIPO CORTI ACOL ACABADO ESMALT A LA MADERA. DIMENSIONES 5.50X3CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE FUCCION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	44.00	\$	1.172.589.00	\$	51.953.916.00	0.38			14.26	\$	16.721.119.00	\$	-		\$	-	
17.06.02	SIDE REVESTIMIENTO CON FUCCION OOLATA PARA MURO EN COMPUERTO PLASTICO DE MADERA (MPC) ENCAPSULADO, ACABADO ACANALADO CON APENENCIA EN MADERA. INCLUYE PLATINA DE FUCCION EN ALUMINIO	M2	15.44	\$	261.567.00	\$	5.426.194.00		0		69.08	\$	24.286.246.00	\$	-	69.08	\$	24.286.246.00	
17.07	CUBIERTA																		
17.07.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFL. PHR. PINTADA CON BASE ANTICORROSION Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	M3	81.00	\$	20.768.00	\$	1.692.208.00		0		257.80	\$	5.349.837.00	\$	-	257.80	\$	5.349.837.00	
17.07.02	S1 CONTRAYENTES Y TENDONES PARA CUBIERTA EN VIRELLA DE 1/2" BISCADA PARA CUBIERTA	M	2,30	\$	14.493.00	\$	36.068.00		0		2.11	\$	30.390.00	\$	-	2.11	\$	30.390.00	
17.07.03	S1 CUBIERTA EN LAMINA GALVALUNDA CAL 28 (0.35mm) 45.00m2	M2	30.94	\$	107.862.00	\$	3.336.488.00		0		33.10	\$	3.971.556.00	\$	-	33.10	\$	3.971.556.00	
17.08	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL																		
17.08.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 2-0.10 MTS PARA CUBIERTAS	M2	20.60	\$	77.270.00	\$	1.591.762.00		0		30.46	\$	2.353.644.00	\$	-	30.46	\$	2.353.644.00	
17.08.02	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	20.24	\$	70.878.00	\$	2.058.287.00		0		30.46	\$	2.158.944.00	\$	-	30.46	\$	2.158.944.00	
17.09	INSTALACIONES HIDRAULICAS																		
17.09.01	EXCAVACION MANUAL	M3	7.20	\$	34.411.00	\$	247.738.00		0		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
17.09.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	8.84	\$	88.606.00	\$	608.270.00		0		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
17.09.03	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P	UNID	2,00	\$	33.087.00	\$	66.134.00		0		2.00	\$	66.134.00	\$	-		\$	-	
17.09.04	S1 TUBERIA PRESION RDE 11 DE 3/4"	M	12.00	\$	16.360.00	\$	196.560.00		0		12.00	\$	196.560.00	\$	-		\$	-	
17.09.05	S1 TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1"	M	18.00	\$	19.215.00	\$	327.870.00		0		18.00	\$	327.870.00	\$	-		\$	-	
17.09.06	S1 TEE DE 3/4" PVC-P SCH 40	UNID	1,00	\$	9.341.00	\$	9.341.00		0		1,00	\$	9.341.00	\$	-		\$	-	
17.09.07	S1 TEE DE 1" PVC-P SCH 40	UNID	1,00	\$	13.882.00	\$	13.882.00		0		1,00	\$	13.882.00	\$	-		\$	-	
17.09.08	S1 CODO 90° DE 3/4" PVC-P SCH 40	UNID	4.00	\$	8.700.00	\$	34.800.00		0		4.00	\$	34.800.00	\$	-		\$	-	
17.09.09	S1 CODO 90° DE 1" PVC-P SCH 40	UNID	3.00	\$	12.692.00	\$	37.956.00		0		3.00	\$	37.956.00	\$	-		\$	-	
17.09.10	S1 VALVULA DE CIERRE 3/4"	UNID	2.00	\$	26.204.00	\$	56.568.00		0		2.00	\$	56.568.00	\$	-		\$	-	
17.09.11	S1 VALVULA DE CIERRE 1"	UNID	1,00	\$	41.813.00	\$	41.813.00		0		1,00	\$	41.813.00	\$	-		\$	-	
17.09.12	ACOMETIDA DOMICILIARIA ADEUCTO	UNID	1,00	\$	1.611.678.00	\$	1.611.678.00		0		1,00	\$	1.611.678.00	\$	-		\$	-	
17.10	INSTALACIONES SANITARIAS																		
17.10.01	EXCAVACION MANUAL	M3	8.84	\$	34.411.00	\$	297.311.00		0		4.83	\$	159.303.00	\$	-	0.36	\$	13.076.00	
17.10.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13.68	\$	88.606.00	\$	1.212.946.00		0		4.26	\$	374.644.00	\$	-	0.36	\$	33.682.00	
17.10.03	PUNTO SANITARIO DE 2" -PISO - EP - TP	UNID	1,00	\$	48.525.00	\$	48.525.00		0		1,00	\$	48.525.00	\$	-		\$	48.525.00	
17.10.04	PUNTO SANITARIO DE 2" -PARED - TP	UNID	1,00	\$	57.678.00	\$	57.678.00		0		1,00	\$	57.678.00	\$	-		\$	57.678.00	
17.10.05	S1 TUBERIA DE SANITARIA DE 2"-L- TP	M	12.00	\$	37.703.00	\$	452.436.00		0		12.00	\$	452.436.00	\$	-	1.36	\$	48.014.00	
17.10.06	S1 TUBERIA DE SANITARIA DE 4"-L- TP	M	6.00	\$	62.100.00	\$	372.720.00		0		6.00	\$	372.720.00	\$	-	3.76	\$	229.844.00	
17.10.07	S1 TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (105mm) - CORRUGADA	M	18.00	\$	76.228.00	\$	1.372.088.00		0		18.00	\$	1.372.088.00	\$	-		\$	-	
17.10.08	S1 VEE DE 2" PVC-S	UNID	3.00	\$	23.837.00	\$	71.511.00		0		2.00	\$	47.674.00	\$	-	2.00	\$	47.674.00	
17.10.09	S1 CODO DE 2" X 45° PVC-S	UNID	1,00	\$	16.161.00	\$	16.161.00		0		3.00	\$	48.493.00	\$	-	1,00	\$	16.161.00	
17.10.10	S1 ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S	UNID	1,00	\$	20.270.00	\$	20.270.00		0		-	\$	-	\$	-		\$	-	
17.10.11	CANA DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UNID	2.00	\$	550.053.00	\$	1.100.106.00		0		2.00	\$	1.100.106.00	\$	-	1,00	\$	550.053.00	
17.10.12	TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO	UNID	1,00	\$	559.929.00	\$	559.929.00		0		1,00	\$	559.929.00	\$	-		\$	-	
17.10.13	ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	UNID	1,00	\$	1.614.839.00	\$	1.614.839.00		0		1,00	\$	1.614.839.00	\$	-		\$	-	
17.10.14	SIDE GUERRA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL, PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE ESPON DE DESQUE Y MANGUERA DE CONEXION	UNID	1,00	\$	748.789.00	\$	748.789.00		0		1,00	\$	748.789.00	\$	-		\$	-	
17.10.15	S1 Llave COMAN PRESION TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UNID	1,00	\$	65.473.00	\$	65.473.00		0		1,00	\$	65.473.00	\$	-		\$	-	
17.10.16	S1 REJILLA DE PISO PVC 3/4"	UNID	1,00	\$	19.518.00	\$	19.518.00		0		1,00	\$	19.518.00	\$	-		\$	-	
17.10.17	SIDE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1) POCETA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	1,00	\$	531.593.00	\$	531.593.00		0		1,00	\$	531.593.00	\$	-		\$	-	
17.10.18	SIDE LAVATRASAPOS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	1,00	\$	407.871.00	\$	407.871.00		0		1,00	\$	407.871.00	\$	-		\$	-	
17.11	INSTALACIONES AGUAS LUVIAS																		
17.11.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4.32	\$	34.411.00	\$	148.606.00	2.85			1.37	\$	47.143.00	\$	-	1.37	\$	47.143.00	
17.11.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.10	\$	88.606.00	\$	363.408.00	2.74			1.36	\$	120.545.00	\$	-	1.36	\$	120.545.00	
17.11.03	S1 TUBERIA DE SANITARIA DE 4"-L- TP	M	6.00	\$	62.100.00	\$	372.720.00		0		18.45	\$	959.794.00	\$	-	12.80	\$	782.712.00	
17.11.04	S1 TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (105mm) - CORRUGADA	M	12.00	\$	76.228.00	\$	914.712.00		0		-	\$	-	\$	-		\$	-	


		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-417-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICIÓN #1: VALOR ADICIÓN #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN: VALOR PRESENTE \$ 3.521.879.025,00 \$ 46.484.303.092,00 6,46% 85,19%				9 de septiembre de 2022 2022 (18) MESES (18) MESES Y 28 DÍAS 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 21 DE DICIEMBRE 2024 09 MESES 09 de febrero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 21 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 5 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 28 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 \$ 46.329.916.841,00 \$ 3.571.371.446,00 \$ 3.288.711.897,00 \$ 50.329.841.787,00 \$ 3.521.879.025,00 \$ 46.484.303.092,00 6,46% 85,19%				ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00 PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DISEÑO 29 de mayo de 2023 HASTA 29 de junio de 2023 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2023										
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: 18-504-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		CONTRATISTA: Representante: INTERVENIENTE: Representante:	CONCORDIO C.B. S. LIBERIO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ CONCORDIO KALAM MONTERÍA S/AS ORLANDO WISLA MOYA				VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:															
CONDICIONES ORIGINALES						VARIACIÓN BALANCE 7 vs BALANCE 6		BALANCE 7		ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO EN ACTAS		PRESENTE ACTA PARCIAL N.12		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VUNIT	VALOR	CANTIDADES 71	CANTIDADES 12	CANTIDADES 13	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
17.11.05	SICODIO DE 4" X 30" PVC-S	UND	5,00	\$	34.027,00	\$	170.135,00		2,00	\$	68.054,00	\$	-	1,00	\$	34.027,00	\$	-	1,00	\$	34.027,00	
17.11.06	S/REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS S/M PVC	UND	5,00	\$	32.847,00	\$	164.235,00		2,00	\$	65.694,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
17.11.07	CANAL DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	4,00	\$	550.853,00	\$	2.200.212,00	2,00	2,00	\$	1.100.106,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
18	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES																					
18.01	EXCAVACION MANUAL	M3	182,89	\$	34.411,00	\$	6.203.428,00	233,05	419,33	\$	14.429.564,00	\$	-	341,18	\$	11.740.345,00	34,30	\$	1.180.297,00	375,48	\$	12.920.642,00
18.02	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	182,89	\$	27.881,00	\$	5.100.985,00	455,99	63,00	\$	1.783.620,00	1,44	\$	46.163,00	49,32	\$	1.375.584,00	\$	-	49,32	\$	1.375.584,00
18.03	RELLENO CON ARENA PARA CABA DE TUBERIAS SANITARIAS 6"-0.00M	M3	4,10	\$	114.104,00	\$	469.156,00	3,67	10,11	\$	1.104.401,00	\$	-	9,24	\$	1.025.047,00	\$	-	9,24	\$	1.025.047,00	
18.04	S/ TUBERIA PVC 12" O 310MM	M	18,24	\$	198.191,00	\$	3.218.622,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.05	S/ TUBERIA PVC 10" O 250MM	M	42,18	\$	143.405,00	\$	6.048.823,00		17,00	\$	2.595.950,00	\$	-	17,00	\$	2.595.950,00	\$	-	17,00	\$	2.595.950,00	
18.06	S/ TUBERIA PVC 8" O 200MM	M	22,71	\$	104.497,00	\$	2.372.218,00	0,41	29,10	\$	3.039.698,00	0,41	\$	42.827,00	29,10	\$	3.039.698,00	\$	-	29,10	\$	3.039.698,00
18.07	S/ TUBERIA PVC 6" O 150MM	M	149,42	\$	76.226,00	\$	11.389.686,00		164,15	\$	12.912.498,00	\$	-	98,90	\$	7.538.751,00	\$	-	98,90	\$	7.538.751,00	
18.08	S/ TUBERIA PVC 4" O 100MM	M	34,14	\$	48.850,00	\$	1.691.637,00	5,81	20,00	\$	991.000,00	5,81	\$	287.889,00	20,00	\$	991.001,00	\$	-	20,00	\$	991.001,00
18.09	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBSISTANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	375,77	\$	11.844,00	\$	4.430.620,00	1.245,69	46,15	\$	546.601,00	\$	-	46,15	\$	546.601,00	\$	-	46,15	\$	546.601,00	
18.10	S/IDE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE ESTRUCTURAS	M3	21,11	\$	194.168,00	\$	4.088.844,00	47,03	2,80	\$	916.481,00	\$	-	2,80	\$	916.481,00	\$	-	2,80	\$	916.481,00	
18.11	MEJORAMIENTO DE LA SUBSISTANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RALADO O SIMILAR)	M3	42,31	\$	129.507,00	\$	5.478.441,00	82,69		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.12	CUNETA EN CONCRETO DE 210cm, HACIENDA IN BITU, NO INCLUYE CONFORMACION DE SUPERFICIE DE APOYO.	M3	49,24	\$	991.897,00	\$	48.845.916,00	2,67	69,03	\$	66.366.987,00	11,85	\$	11.055.484,00	69,03	\$	66.367.160,00	\$	-	69,03	\$	66.367.160,00
18.13	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 N/m PARA CUNETAS	KGS	4.580,67	\$	10.232,00	\$	46.869.415,00	1.317,99	3.114,91	\$	31.871.759,00	982,15	\$	9.751.714,00	3.114,91	\$	31.871.759,00	\$	-	3.114,91	\$	31.871.759,00
18.14	CAJA DE INSPECCION: TIPO 1 (1.100.800.350), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2,00	\$	1.424.869,00	\$	2.849.738,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.15	CAJA DE INSPECCION: TIPO 2 (1.300.300.400), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	1.688.737,00	\$	1.688.737,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.16	CAJA DE INSPECCION: TIPO 3 (1.300.300.400), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2,00	\$	1.694.702,00	\$	3.329.564,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.17	CAJA DE INSPECCION: TIPO 3B (1.300.300.400), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTES DE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	1.788.576,00	\$	1.788.576,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.18	CAJA DE INSPECCION: TIPO 4 (1.700.800.370), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	1.126.669,00	\$	1.126.669,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.19	CAJA DE INSPECCION: TIPO 4B (1.700.800.370), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2,00	\$	1.296.912,00	\$	2.513.824,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.20	CAJA DE INSPECCION: TIPO 4C (1.700.800.430), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	1.136.622,00	\$	1.136.622,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.21	CAJA DE INSPECCION: TIPO 5 (1.700.800.430), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2,00	\$	1.180.468,00	\$	2.320.896,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.22	CAJA DE INSPECCION: TIPO 6 (1.700.340), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	1.087.452,00	\$	1.087.452,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.23	CAJA DE INSPECCION: TIPO 7 (1.700.380.380), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1,00	\$	999.678,00	\$	999.678,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.24	CAJA DE INSPECCION: TIPO 8 (1.300.300.700), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE. SEGUN DISEÑO.	UND	1,00	\$	1.183.737,00	\$	1.183.737,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.25	CAJA DE INSPECCION: TIPO 9 (1.300.300.700), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE. SEGUN DISEÑO.	UND	1,00	\$	1.161.376,00	\$	1.161.376,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.26	CAJA DE INSPECCION: TIPO 10 (1.300.300.700), EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE. SEGUN DISEÑO.	UND	1,00	\$	1.316.016,00	\$	1.316.016,00			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
18.27	S/IDE REJILLA METALICA 30CM PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	42,37	\$	496.338,00	\$	19.427.160,00	258,46	61,00	\$	27.637.830,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
18.28	S/IDE REJILLA METALICA 30CM PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	179,87	\$	334.381,00	\$	65.138.714,00	10,98	46,90	\$	15.707.810,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	
19	SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y REDO DE ZONAS VERDES																					
19.01	SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS																					
19.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	90,72	\$	34.411,00	\$	3.180.586,00		108,01	\$	3.768.340,00	\$	-	36,75	\$	1.284.694,00	\$	-	36,75	\$	1.284.694,00	
19.01.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	81,12	\$	86.636,00	\$	7.190.132,00		103,74	\$	8.929.191,00	\$	-	103,74	\$	8.929.191,00	\$	-	103,74	\$	8.929.191,00	
19.01.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBRIANTE, CON ACAPADO LIBRE	M3	90,72	\$	22.998,00	\$	2.129.686,00	125,92	133,15	\$	3.058.322,00	125,90	\$	2.862.256,00	133,15	\$	3.058.322,00	\$	-	133,15	\$	3.058.322,00
19.01.04	S/ TUBERIA SANITARIA DE 4" (P/BA BAUNTE) Hgmm= 15 cm	M	415,95	\$	62.243,00	\$	25.899.976,00	41,44	128,20	\$	7.979.953,00	\$	-	121,10	\$	7.537.627,00	\$	-	121,10	\$	7.537.627,00	
19.01.05	S/REJILLA TRAGANTE Hgmm= 15 m	UND	30,00	\$	103.960,00	\$	3.107.400,00		30,00	\$	3.107.400,00	21,00	\$	2.175.180,00	21,00	\$	2.175.180,00	\$	-	21,00	\$	2.175.180,00
19.01.06	S/ TUBERIA SANITARIA DE 4" (P/BA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M	31,71	\$	62.120,00	\$	1.969.620,00	31,71		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
19.01.07	S/ TUBERIA SANITARIA DE 4" (P/BA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M																				

				CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-417-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE: VALOR EJECUTADO A LA FECHA:				9 de septiembre de 2022 2022(09) 10 MESES (10) MESES Y 20 DIAS 20 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 09 MES 002 (09) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 21 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 14 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 20 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 20 de julio de 2025 \$ 46.329.910.847,00 \$ 2.713.311.446,00 \$ 2.288.711.897,00 \$ 50.329.941.787,00 \$ 5.521.879.026,00 \$ 46.484.363.092,00 6,46% 64,19% \$ 46.484.363.092,00										
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CORREO: 16-SOM-044 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12				OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	CONCORDIO CIE SE CONCORDIO FÍSICO PRESENTE ACTA: CONCORDIO FÍSICO ACUMULADO:				PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DESDE: 29 de mayo de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023 FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2023				ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00						
CONDICIONES ORIGINALES																				
VARIACION BALANCE 7 vs BALANCE 6																				
BALANCE 7																				
ACTA PARCIAL N° 11																				
ACUMULADO EN ACTAS																				
PRESENTE ACTA PARCIAL N° 12																				
OBRA EJECUTADA																				
ACUMULADO																				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	YUNIT	VALOR	CANTIDADES (1)	CANTIDADES (2)	CANTIDADES (3)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	VALOR			
19.02.10	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa CLASE C (LOSA SUPERIOR)	M3	19,33	\$	1.100.345,00	\$	21.289.695,00	=	22,46	\$	24.713.740,00	\$	-	18,00	\$	20.686.486,00	\$	20.686.486,00		
19.02.11	SI CODO 90° 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	UND	8,00	\$	101.148,00	\$	1.209.184,00	=	8,00	\$	1.209.184,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.02.12	SINPLE EN 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	UND	4,00	\$	133.217,00	\$	532.868,00	=	4,00	\$	532.868,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.02.13	SI PARAMAURIOS DE 4" HG X 0,30m X A. INMOVILIZABLE	UND	4,00	\$	399.765,00	\$	1.439.060,00	=	4,00	\$	1.439.060,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.02.14	SI ESCOTILLA DE ACCESO A TANQUE 0,80x0,8 M	UND	3,00	\$	1.846.272,00	\$	5.538.616,00	=	3,00	\$	5.538.616,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.02.15	PELLEROS PRE-FABRICADOS PARA ESCALERA DE ACCESO A TANQUE	UND	42,00	\$	82.214,00	\$	3.452.988,00	=	24,00	\$	1.973.136,00	24,00	\$	1.973.136,00	\$	-	24,00	\$	1.973.136,00	
19.03	SISTEMA DE BOMBO																			
19.03.01	ESTACIÓN DE BOMBO COMPACTA DE BAO PERIF. (Incluye válvula reemplazable estándar y descarga, válvula de retención, codo de aluminio, tornavento y ventilador en codo metálico, conducto de bomba, vástago de aluminio, regulador de frecuencia variable para control de presión, panel de control o microcontrolador) (Planta B5 GPM a 20 PSI o planta 24 GPM a 41 PSI)	UND	1,00	\$	63.573.177,00	\$	63.573.177,00	=	1,00	\$	63.573.177,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.02	SI EQUIPO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICA DE DISCO AUTOMPAVANTE. INCLUYE VÁLVULAS DE 2" Y MANIFOLD DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD	UND	1,00	\$	15.076.628,00	\$	15.076.628,00	=	1,00	\$	15.076.628,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.03	SI CONTROLADOR DE FILTRACIÓN PARA RETROALIMANDO DE FILTRO	UND	1,00	\$	8.276.474,00	\$	8.276.474,00	=	1,00	\$	8.276.474,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.04	SI JUEGO DE INPLES HD COMPLEMENTARIO PARA ESTACIÓN DE BOMBO Y FILTRADO	UND	1,00	\$	2.373.534,00	\$	2.373.534,00	=	1,00	\$	2.373.534,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.05	SI JUEGO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIÓN DE BOMBO Y FILTRADO	UND	1,00	\$	1.874.985,00	\$	1.874.985,00	=	1,00	\$	1.874.985,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.06	SI PROGRAMADOR	UND	1,00	\$	1.013.380,00	\$	1.013.380,00	=	1,00	\$	1.013.380,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.03.07	SI VÁLVULAS SOLENOIDES 2" INCLUYE CABLES DE CONEXIÓN A TABLERO)	UND	3,00	\$	1.192.981,00	\$	3.458.863,00	=	3,00	\$	3.458.863,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO																			
19.04.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	428,62	\$	34.411,00	\$	14.749.243,00	=	428,62	\$	14.749.243,00	\$	-	-	171,40	\$	5.899.786,00	\$	5.899.786,00	
19.04.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	428,29	\$	88.606,00	\$	37.781.095,00	=	428,29	\$	37.781.095,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL, SOBRYANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	533,77	\$	22.369,00	\$	12.306.101,00	=	533,77	\$	12.306.101,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.04	SI TUBERÍA PVC DE 36 DE 34"	M	761,29	\$	12.448,00	\$	9.476.538,00	=	761,29	\$	9.476.538,00	\$	-	71,08	\$	884.804,00	136,00	\$	2.585.261,00	
19.04.05	SI TUBERÍA DE PRESION HOSE 21 DE 1"	M	460,89	\$	16.275,00	\$	6.212.415,00	=	460,89	\$	6.212.415,00	\$	-	51,95	\$	946.269,00	\$	946.269,00		
19.04.06	SI TUBERÍA PVC DE 21 DE 2"	M	263,74	\$	36.566,00	\$	10.946.360,00	=	263,74	\$	10.946.360,00	\$	-	119,32	\$	4.624.467,00	\$	4.624.467,00		
19.04.07	LINEA DE GOTEO SUBTERRANEO	M	10.216,90	\$	16.512,00	\$	169.022.330,00	=	10.216,90	\$	169.022.330,00	\$	-	-	2.583,70	\$	47.274.084,00	2.583,70	\$	47.274.084,00
19.04.08	MANIGUERA LISA 18MM	M	540,00	\$	8.904,00	\$	4.856.760,00	=	540,00	\$	4.856.760,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.09	TEE REDUC. PVC-P SCH 40 3/4"x1/2"	UND	938,00	\$	9.534,00	\$	8.942.892,00	=	938,00	\$	8.942.892,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.10	SI TEE PVC de 3/4" SCH 40	UND	90,00	\$	9.341,00	\$	840.890,00	=	90,00	\$	840.890,00	\$	-	4,00	\$	37.364,00	\$	37.364,00		
19.04.11	TEE PVC SCH 40 1"	UND	360,00	\$	13.862,00	\$	4.986.760,00	=	360,00	\$	4.986.760,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.12	TEE PVC SCH 40 2"	UND	18,00	\$	34.460,00	\$	620.280,00	=	18,00	\$	620.280,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.13	SI CODO PVC 90S SCH 40 3/4"	UND	194,00	\$	8.700,00	\$	1.687.800,00	=	194,00	\$	1.687.800,00	\$	-	2,00	\$	17.400,00	2,00	\$	17.400,00	
19.04.14	SI CODO PVC 90S SCH 40 1"	UND	26,00	\$	12.662,00	\$	328.952,00	=	26,00	\$	328.952,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.15	SI CODO PVC 90S SCH 40 2"	UND	11,00	\$	29.204,00	\$	322.124,00	=	11,00	\$	322.124,00	\$	-	2,00	\$	58.568,00	2,00	\$	58.568,00	
19.04.16	SI CODO PVC-P 22 255 SCH 40 1"	UND	5,00	\$	12.670,00	\$	63.350,00	=	5,00	\$	63.350,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.17	SI CODO PVC-P 11 255 SCH 40 1"	UND	11,00	\$	12.670,00	\$	139.370,00	=	11,00	\$	139.370,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.18	SI CODO PVC-P 45 SCH 40 1"	UND	30,00	\$	14.306,00	\$	429.180,00	=	30,00	\$	429.180,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.19	SI BLUE SOLD PVC-P SCH 40 3/4"x1/2"	UND	139,00	\$	10.810,00	\$	1.502.590,00	=	139,00	\$	1.502.590,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.20	SI BLUE SOLD PVC-P SCH 40 1"x1/2"	UND	327,00	\$	11.634,00	\$	3.804.316,00	=	327,00	\$	3.804.316,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.21	SI BLUE SOLD PVC-P SCH 40 1"x3/4"	UND	47,00	\$	11.634,00	\$	546.798,00	=	47,00	\$	546.798,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.22	SI BLUE SOLD PVC-P SCH 40 2"x1"	UND	15,00	\$	17.502,00	\$	262.530,00	=	15,00	\$	262.530,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.23	SI UNION 1" MM ESTR. X ESTR.	UND	1.430,00	\$	4.822,00	\$	6.895.460,00	=	1.430,00	\$	6.895.460,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.24	SI TEE ESTR. 1" MM	UND	1.320,00	\$	10.904,00	\$	14.676.960,00	=	1.320,00	\$	14.676.960,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.25	SI CODO ESTR. 1" MM	UND	278,00	\$	8.262,00	\$	2.280.156,00	=	278,00	\$	2.280.156,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.26	SI VENTOSA (VALVULA) DOBLE 1"	UND	86,00	\$	161.462,00	\$	13.885.720,00	=	86,00	\$	13.885.720,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.27	SI VALVULA DE DRENAJE FLUSING 18 MM	UND	60,00	\$	26.291,00	\$	2.319.860,00	=	60,00	\$	2.319.860,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.28	SI CAJA PARA VALVULAS REDONDA 4"	UND	86,00	\$	44.104,00	\$	3.792.844,00	=	86,00	\$	3.792.844,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.29	SI CAJA PARA VALVULAS RECTANGULAR	UND	71,00	\$	186.167,00	\$	13.146.897,00	=	71,00	\$	13.146.897,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.30	SI VALVULA DE BOLA ROSCADA PVC DE 3/4"	UND	71,00	\$	31.830,00	\$	2.259.930,00	=	71,00	\$	2.259.930,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.31	SI FILTRO DE DISCO JMTEN 3/4"	UND	71,00	\$	129.131,00	\$	9.168.301,00	=	71,00	\$	9.168.301,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.32	SI ADAPTADOR MACHO PVC SCH 40 3/4"	UND	71,00	\$	11.339,00	\$	805.069,00	=	71,00	\$	805.069,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.33	SI ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH 40 3/4"	UND	71,00	\$	11.470,00	\$	814.370,00	=	71,00	\$	814.370,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
19.04.34	SI KIT PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ARBOLES	UND	1,00	\$	1.202.211,00	\$	1.202.211,00	=	1,00	\$	1.202.211,00	\$	-	-	-	-	\$	-		
20	DISEÑO ELECTRIC																			
20.01	SUBESTACION ELECTRICA																			
20.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN, USOC INTERIOR (P 20, 17.5KV, EN LÁMINA COLD ROLLED CABLE 12 PARA ALIMENTACIÓN Y CABLE 14 PARA FUENTE Y 17.5KV, CON BARRIL DE TIERRA NO AISLADA ADONIA, VEHICULO PULCOMARTIN, PLACA DE PROTECCIÓN, PIELLA DE PROTECCIÓN, AL. AGUADO PARA DE LACAS EN EN PINTURA PVC DE 15.40% INFLACION ELECTROFATICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035, SUMINISTRO: 200V/1000/500 MM, CELDA CERTIFICADA BAO RETE 2015	UND	1,00	\$	36.911.363,00	\$	36.911.363,00	=	1,00	\$	36.911.363,00	\$	-	1,00	\$	36.911.363,00	1,00	\$	36.911.363,00	
20.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR EN CABLE ALUM. A 100% AL EN 390, 15 AL EN DUCTERA PVC DE 2" DESDE PUNTO DE CONEXION HASTA CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN EN SUBSTACION	M	40,00	\$	229.204,00	\$	9.168.160,00	=	50,00	\$	11.480.200,00	\$	-	50,00	\$	11.480.200,00	-	\$	11.480.200,00	

Página 19


Página 20

Página 21



		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-417-2022	OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO N° 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1: PRORROGA N° 1: PRORROGA N° 2: PRORROGA N° 3: PRORROGA N° 4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N° 2: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 3: REINICIO N°3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 4 VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICIÓN #1: VALOR ADICIÓN #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN:		9 de septiembre de 2022 DICIEMBRE (10 MESES) (10) MESES Y 28 DÍAS 28 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES NOVIEMBRE 27 de DICIEMBRE 2024 09 MES 020 (20) MESES Y CINCO (5) DÍAS 21 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 21 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 21 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 20 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 20 de julio de 2025 \$ 46.329.910.847,00 \$ 2.711.311.446,00 \$ 2.288.711.897,00 \$ 50.329.941.787,00		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12				
		VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.521.879.025,00														
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CORREO: SI-SIP-404 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12		CONTRATISTA:	CONSORCIO CIE SE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$ 9.521.879.025,00		6,40% 84,10%		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 DISEÑO 29 de mayo de 2025 HASTA 30 de junio de 2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA viernes, 25 de julio de 2025						
		Representante:	LIBERIO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ													
		INTERVENIOR:	CONSORCIO KALAM MONTERÍA S/IS													
		Representante:	ORLANDO WISLA MOYA													
CONDICIONES ORIGINALES																
VARIACION BALANCE 7 vs BALANCE 6																
BALANCE 7																
ACTA PARCIAL N° 11																
ACUMULADO EN ACTAS																
PRESENTE ACTA PARCIAL N° 12																
ACUMULADO																
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	YUNIT	VALOR	CANTIDADES (1)	CANTIDADES (2)	CANTIDADES (3)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-3-17-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VAO JKS08HPSAS DE 24.000 BTUH	UND		\$	6.070.401,00	\$	-		4,00	\$	24.281.804,00	\$	-	4,00	\$	24.281.804,00
NP-3-17-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE TERMOSTATO CON LLAVE	UND		\$	300.867,00	\$	-		7,00	\$	2.244.669,00	\$	-	7,00	\$	2.244.669,00
NP-3-18	ESCALERAS AJUARDINES 1															
NP-3-18-01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2		\$	227.594,00	\$	-		8,40	\$	1.929.997,00	\$	-	8,40	\$	1.929.997,00
NP-3-18-02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, ALTURA SUPERIORES A 3M	M2		\$	252.894,00	\$	-		9,16	\$	2.316.143,00	\$	-	9,16	\$	2.316.143,00
NP-3-18-03	LEVANTE DE MURO LINEAL, EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,19M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS (2 PLACAS EN NIVEL DE CUBIERTA PARA ESCALERA)	M		\$	122.544,00	\$	-		29,70	\$	3.639.557,00	\$	-	29,70	\$	3.639.557,00
NP-3-19	JARDINES INTERIORS															
NP-3-19-01	LEVANTE DE MURO LINEAL, EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,12M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M		\$	73.739,00	\$	-	10,50	69,30	\$	3.436.237,00	\$	-	48,00	\$	3.436.237,00
NP-SUBCAP 3.20	PUENTE DE CONEXION															
NP-3-20-01	S/D DE JUNTA HORIZONTAL, SEGUN DISEÑO SERIE S-12-100 Y 660-100 (INCLUYE ELEMENTOS DE FUNCION Y MEMBRANA)	M		\$	4.071.244,00	\$	-	2,00	99,00	\$	402.053.156,00	\$	-	-	\$	-
NP-CAP 4	VOZ Y DATOS															
NP-4-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RED (V4) EN CUARTO TECNICO - PISO 1	UND		\$	70.147.705,00	\$	-		1,00	\$	70.147.705,00	\$	-	-	\$	-
NP-4-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RED (CCTV) EN CUARTO TECNICO - PISO 1	UND		\$	24.411.954,00	\$	-		1,00	\$	24.411.954,00	\$	-	-	\$	-
NP-4-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RED (V6) EN CUARTO TECNICO - PISO 1	UND		\$	30.233.105,00	\$	-		1,00	\$	30.233.105,00	\$	-	-	\$	-
NP-4-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RED (J4) EN CUARTO TECNICO - PISO 2	UND		\$	37.972.323,00	\$	-		1,00	\$	37.972.323,00	\$	-	-	\$	-
NP-4-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RED (J4) EN CUARTO TECNICO - PISO 3	UND		\$	43.586.716,00	\$	-		1,00	\$	43.586.716,00	\$	-	-	\$	-
NP-4-06	FIBRA OPTICA MONOMODO RITEXT OM3 12 HILOS INCLUYE VERIFICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	M		\$	174.909,00	\$	-		340,00	\$	59.459.060,00	\$	-	-	\$	-
NP-CAP 5	AUDIO Y TECNOLOGIA															
NP-5-01	SALIDA PARA PARLANTE SOBRE MURO (Incluye: Tabulera PVC SCH40, Tabulera EMT, Cables de conexión, accesorios)	UND		\$	296.186,00	\$	-		60,00	\$	17.771.160,00	\$	-	60,00	\$	17.771.160,00
NP-5-02	SALIDA PARA PARLANTE EN TECH (Incluye: Tabulera PVC SCH40, Tabulera EMT, Cables de conexión, accesorios)	UND		\$	147.463,00	\$	-		13,00	\$	1.917.279,00	\$	-	13,00	\$	1.917.279,00
NP-5-03	SALIDA PARA INTERFASE DE AUDIO/CAJA STEREO EN MURO (Incluye: Tabulera PVC SCH40, Tabulera EMT, Cables de conexión, accesorios)	UND		\$	162.800,00	\$	-		16,00	\$	2.686.336,00	\$	-	16,00	\$	2.686.336,00
NP-5-04	SALIDA PARA INTERFASE DE MICROFONO EN MURO (Incluye: Tabulera PVC SCH40, Tabulera EMT, Cables de conexión, accesorios)	UND		\$	201.972,00	\$	-		16,00	\$	3.225.152,00	\$	-	16,00	\$	3.225.152,00
NP-5-05	SALIDA PARA INTERFASE HOM EN MURO (Incluye: Tabulera PVC SCH40, Tabulera EMT, Cables de conexión, accesorios)	UND		\$	307.834,00	\$	-		15,00	\$	4.617.510,00	\$	-	15,00	\$	4.617.510,00
NP-CAP 7	SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAFUERO															
NP-7-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOPPER CON ESPACIADOR PARA ESTACION MANUAL CON BIRENA	UND		\$	1.027.038,00	\$	-		10,00	\$	10.270.380,00	\$	-	-	\$	-
NP-7-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE ESTADAPAR PARA DISPOSITIVOS DE INICACION COMO SENSORES FOTOELECTRICOS Y TERMICOS	UND		\$	301.227,00	\$	-	7,00	194,00	\$	62.316.036,00	\$	-	180,00	\$	57.620.860,00
NP-7-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICAPARA SALIDAS DE EMERGENCIA	UND		\$	819.141,00	\$	-		12,00	\$	9.829.692,00	\$	-	-	\$	-
NP-7-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADICIONALES DE SALIDAS PARA DISPOSITIVOS DE INICACION Y NOTIFICACION	UND		\$	170.316,00	\$	-	6,00	195,00	\$	33.211.620,00	\$	-	195,00	\$	33.211.620,00
NP-7-05	SALIDA PARA SISTEMA DE AUDIO/ILUMINACION INTEGRADO	UND		\$	346.173,00	\$	-	7,00	72,00	\$	25.068.456,00	\$	-	72,00	\$	25.068.456,00
NP-7-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORIOS HD SERIE 1100 TURBO PVC-TURBO PVC 80°	UND		\$	1.960.000,00	\$	-		17,00	\$	31.960.136,00	\$	-	17,00	\$	31.960.136,00
NP-7-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORIOS HD SERIE 1100 TURBO PVC-TURBO PVC 60°	UND		\$	1.454.074,00	\$	-		4,00	\$	5.976.096,00	\$	-	4,00	\$	5.976.096,00
NP-7-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORIOS HD SERIE 1200 TURBO PVC-ACC PVC 80°	UND		\$	2.205.041,00	\$	-		10,00	\$	22.050.410,00	\$	-	10,00	\$	22.050.410,00
NP-7-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORIOS HD SERIE 1200 TURBO PVC-ACC PVC 60°	UND		\$	1.443.367,00	\$	-		6,00	\$	8.660.202,00	\$	-	6,00	\$	8.660.202,00
NP-CAP 8	CUARTOS TECNICOS Y CAPETERIA															
NP-SUBCAP 8.01	ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION															
NP-8-01-01	LOSA DE APOYO PARA PLANTA ELECTRICA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), 8"± 0,20M INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		\$	216.396,00	\$	-	15,89	48,90	\$	10.590.377,00	\$	-	48,90	\$	10.590.377,00
NP-8-02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES															
NP-8-02-01	COLUMNAS DE 0,3 MTS X 0,3 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M		\$	118.715,00	\$	-		18,00	\$	2.206.069,00	\$	-	18,00	\$	2.206.069,00
NP-8-02-02	CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL, ANCHO TOTAL 0,61M ESPESOR DE PLACA=0,10M, INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO, DESMONTAJE Y ACERO DE REFUERZO	M		\$	275.674,00	\$	-		7,39	\$	2.109.879,00	\$	-	7,39	\$	2.109.879,00
NP-CAP 11	CANCHAS POLIDEPORTIVAS															
NP-SUBCAP 11.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL															
NP-11-02-01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA A TURA 2,03M Y MALLA ELABORADA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTI CORROSION PLANTAS RECONDICION SEGUN DISEÑO (VER NOT ALLES)	M		\$	1.204.588,00	\$	-	57,26	57,26	\$	68.975.281,00	\$	-	57,26	\$	68.975.281,00
NP-CAP 13	ANDENES Y PLAZOLETAS															
NP-13-02	ACABADOS															
NP-13-02-01	LEVANTE MURO JARDINERIA=80CM EN 2 PLACAS BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE BLOQUE 0,19M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO, CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS Y ALFALFA DE 0,10M/20 M	M		\$	90.399,00	\$	-		196,30	\$	17.760.081,00	\$	-	196,30	\$	17.760.081,00
NP-13-02-02	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 19ga PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y VIGA DE CIMENTACION	KG		\$	10.233,00	\$	-		6.116,99	\$	62.589.042,00	\$	-	5.122,16	\$	52.416.146,00
NP-CAP 17	PARADERO DE BUSES															
NP-17-03	MAMPUESTA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO															
NP-17-03-01	LEVANTE LINEAL MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, 0,09M PLACA CON DIMENSIONES DE 0,10M X 0,20M X 0,40M COLOR GRIS Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE ALFALFA SEGUN DISEÑO	M		\$	50.399,00	\$	-		15,34	\$	783.200,00	\$	-	15,34	\$	783.200,00
NP-CAP 18	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES															
NP-18-01	CAJA DE RESECCION, -1,00 X 1,00 X 0,70M, EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE EN CONCRETO	UND		\$	1.360.212,00	\$	-	2,00	6,00	\$	9.001.272,00	\$	-	4,00	\$	6.000.846,00
NP-18-02	CAJA DE RESECCION, -0,50 X 1,00 X 0,70M, EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE EN CONCRETO	UND		\$	947.659,00	\$	-		10,00	\$	8.476.590,00	\$	-	10,00	\$	8.476.590,00
NP-18-03	51 TUBERIA PVC 10"	M		\$	433.686,00	\$	-	1,75	198,79	\$	86.197.080,00	\$	-	1,75	\$	86.197.080,00
NP-18-04	PROTECCION DE SALIDA DE TUBERIAS CON REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA	M2		\$	809.778,00	\$	-	1,63	6,63	\$	5.346.925,00	\$	-	6,63	\$	5.346.925,00
NP-18-05	S/D DE REALLA METALICA 2,03M PARA CUNETAS, INCLUYE CONTRAFUERO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M		\$	707.031,00	\$	-	5,66	212,34	\$	190.130.963,00	\$	-	-	\$	-

										CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-417-2022		FECHA DE INICIACIÓN:		9 de septiembre de 2022		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12	
OBJETO:										CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO INICIAL:		2022(09) 10 MESES		10 MESES Y 28 DÍAS		VALOR PRESENTE ACTA:	
												FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO N°1:		28 de diciembre de 2023		28 de diciembre de 2023		\$ 3.521.879.025,00	
												PRORROGA N°1:		TRES (3) MESES		HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024			
												PRORROGA N°2:		UN MES		029 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024			
												PRORROGA N°3:		UN MES		029 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025			
												FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:		19 de febrero de 2025		19 de febrero de 2025			
												SUSPENSIÓN N°1:		19 de febrero de 2024		19 de febrero de 2024			
												AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°1:		19 de abril de 2024		19 de abril de 2024			
												AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN N°1:		19 de junio de 2024		19 de junio de 2024			
												AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN N°1:		19 de julio de 2024		19 de julio de 2024			
												REINICIO N°1:		20 de agosto de 2024		20 de agosto de 2024			
												SUSPENSIÓN N°2:		21 de diciembre de 2024		21 de diciembre de 2024			
												AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°2:		14 de febrero de 2025		14 de febrero de 2025			
												REINICIO N°2:		3 de marzo de 2025		3 de marzo de 2025			
												SUSPENSIÓN N°3:		14 de marzo de 2025		14 de marzo de 2025			
												AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°3:		21 de abril de 2025		21 de abril de 2025			
												AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN N°3:		28 de abril de 2025		28 de abril de 2025			
												REINICIO N°3:		28 de mayo de 2025		28 de mayo de 2025			
												FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N°4:		18 de julio de 2025		18 de julio de 2025			
												VALOR CONTRACTUAL:		\$ 46.329.916.847,00		\$ 46.329.916.847,00			
												VALOR ADICION #1:		\$ 3.371.371.448,00		\$ 3.371.371.448,00			
												VALOR ADICION #2:		\$ 3.288.711.897,00		\$ 3.288.711.897,00			
												VALOR CONTRACTUAL + ADICION:		\$ 54.329.841.797,00		\$ 54.329.841.797,00			
										CONTRATISTA:		CONSORCIO C&S S		CONSORCIO C&S S		CONSORCIO C&S S		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12	
										Representante:		LIBRERO JOSÉ LÓPEZ ARNEZ		LIBRERO JOSÉ LÓPEZ ARNEZ		LIBRERO JOSÉ LÓPEZ ARNEZ		DESDE	
										Interventor:		CONSORCIO CALAR MONTERÍA S/AS		CONSORCIO CALAR MONTERÍA S/AS		CONSORCIO CALAR MONTERÍA S/AS		HASTA	
										Representante:		ORLANDO VÁSQUEZ MOYA		ORLANDO VÁSQUEZ MOYA		ORLANDO VÁSQUEZ MOYA		29 de mayo de 2025	
												VALOR EJECUTADO A LA FECHA:		\$ 46.484.303.092,00		\$ 46.484.303.092,00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
												% OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA:		6,40%		6,40%		viernes, 25 de julio de 2025	
												% OBRA FÍSICO ACUMULADO:		85,10%		85,10%			

Página 25