



MEMORANDO

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

PARA: **PABLO ANDRES SANCHEZ AVILA**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**
Asesor, código 1020, Grado 14

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre **MVCT** y FINDETER, mes de febrero de 2025, cuyo objeto es "Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato."

Reciba un cordial saludo Doctor Sanchez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025, con el fin que obren en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14
Supervisora del Convenio 1205 de 2023.

Elaboró:

Luis Carlos Olivella 
Contratista equipo La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 28 de febrero 2025

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
	DEPENDENCIA
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	--

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribí.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000-000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otro sí 3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL DESEMBOLSOS			\$26.408.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO		
Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	\$26.408.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)**6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023**

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	69,84%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión #18 del mes de diciembre remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 18 de marzo de 2025 con No de radicado 2202550517161:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	89,50%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	76,85%	95,15%
ARAURAYU	003-2023	73,49%	81,78%
SUKUAIPA	004-2023	69,23%	89,70%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	90,23%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	97,03%	90,32%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	71,57%	82,57%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	12,37%	75,99%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025**CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:**

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 19/03/2025 con radicado No 2202550517161, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero de 2025.

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

8.1 Introducción

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: *“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de enero de 2025**1.Introducción**

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2025 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas**2.1. Reunión en las oficinas de UT Interguajira Potable (07-02-2025)**

- **Objetivo:** Revisión de propuestas técnicas para varias comunidades del Departamento.
- **Comunidades y actividades tratadas:**
 - **Jatto, Jorroloupa:** Se discutieron propuestas técnicas relacionadas con proyectos de infraestructura.
 - **Cerramiento Guayabita:** Revisión de la propuesta técnica para el cerramiento de la comunidad de Guayabita.
 - **Bebedero de Playón:** Revisión de la propuesta para el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua para la comunidad de Playón.
 - **Repotenciación de Masheralain:** Evaluación técnica sobre la repotenciación del sistema de agua en la comunidad de Masheralain.

2.2. Comité de Seguimiento al Contrato (13-02-2025)

- **Objetivo:** Evaluación del avance de las actividades y seguimiento a las tareas previstas en el contrato.
- **Temas tratados:**
 - Revisión de avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura.
 - Análisis de las actividades pendientes y el ajuste de los cronogramas de ejecución.
 - Identificación de posibles retos y soluciones para mantener el avance dentro de los tiempos establecidos.

2.3. Comité de Aprobación #18 (13-02-2025)

- **Objetivo:** Presentación y aprobación de proyectos para las comunidades en el marco del contrato.
- **Comunidades y proyectos aprobados:**
 - **Elepelio-Sukuaipa:** Aprobación de la propuesta para el desarrollo de la infraestructura de agua potable.
 - **Jorroloupa-Todos por la Guajira:** Aprobación del proyecto de mejora en infraestructura hídrica.
 - **Jatto-Todos por la Guajira:** Aprobación de proyecto similar en la comunidad de Jatto.
 - **Bebederos aprobados:**
 - **Playón-Sukuaipa:** Aprobación del proyecto para el bebedero.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **Jatto-Todos por la Guajira:** Aprobación de los bebederos en esta comunidad.
- **Repotenciación de Masheralain:** Aprobación de la repotenciación de sistemas de agua en la comunidad de Masheralain, bajo la supervisión del ingeniero José Luis Suaza.
- **Cerramiento en Guayabita:** Aprobación del cerramiento en la comunidad de Guayabita, en colaboración con Hidroguajira.
- **Reparación de molino de Icipa:** Aprobación de la reparación del molino de viento en Icipa, con el apoyo de Hidroguajira.

2.4. Reunión Presencial en las Oficinas de UT Interguajira Potable (24-02-2025)

- **Objetivo:** Revisión de propuesta técnica para la comunidad de Tutchonka, en el municipio de Manaure.
- **Temas tratados:**
 - Evaluación de la propuesta técnica presentada para la mejora del sistema hídrico en Tutchonka.
 - Análisis de viabilidad y ajustes necesarios para cumplir con las expectativas y necesidades de la comunidad.
 - Definición de los próximos pasos para avanzar con el proyecto.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Las reuniones y actividades realizadas en el mes de febrero han permitido avanzar en la revisión y aprobación de propuestas técnicas esenciales para el desarrollo de los proyectos en las comunidades mencionadas.
- Se recomienda mantener el seguimiento constante a los proyectos aprobados, asegurando la correcta ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.
- Es importante priorizar la implementación de proyectos que ya cuentan con la aprobación y asignación de recursos, con el fin de generar impactos positivos en las comunidades de forma oportuna.

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE FEBRERO

- CONSORCIO HIDROGUAJIRA

Actividades sociales realizadas por los contratistas:

- Comunidad **Toromana:** Se realizó el 13 de febrero de 2025 la cartografía social, línea de tiempo, mapa de actores y caracterización social.
- Comunidad **Captus:** El 14 de febrero de 2025, se realizó reunión de entrega del componente técnico a la comunidad.
- Comunidad **Toromana:** El 06 de febrero de 2025 se realizó la conformación del comité de sostenibilidad

Se realizó capacitación técnica en las siguientes comunidades:

- Los días 4 y 7 de febrero en la comunidad de **Captus**.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Los días 4 y 7 de febrero en la comunidad de **Pesua**.
- El día 11 de febrero en la comunidad de **Icipa**.
- El día 12 de febrero en la comunidad de **Totopana**.
- El día 12 de febrero en la comunidad de **Toromana**.
- El día 13 de febrero se realizaron talleres de apropiación ciudadana y fortalecimiento de capacidades sobre; “aprendamos sobre el cuidado del agua” y sobre “bienes y recursos para la sostenibilidad del punto de abastecimiento” en la comunidad de **Toromana**.

Seguimientos sociales realizados

Se realizó seguimiento a las actividades del equipo contratista.

Pendientes y/o alertas

Durante el mes de febrero, no se presentaron novedades o incidentes relevantes con las comunidades que requirieran ser reportados a la supervisión. Sin embargo, se recomendó mantener un monitoreo constante para asegurar que no surgieran inconvenientes.

- **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUIJIRRAWA**

Actividades sociales realizadas por los contratistas

La Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Sukuaipa Wayuujirrawa durante el mes de febrero del 2025 logró realizar actividades sociales en las comunidades de Perrakat (pancho), Paraíso, Kaimakat, Caballance; realizando la reunión de cierre social del proceso.

De la misma forma se llevó a cabo de manera exitosa la reunión final y el cierre social del proceso en las comunidades de Cosemana, Maniature y Eirratamana. En conclusión, cada actividad fue una oportunidad de aprendizaje y reflexión, y a la vez un ejercicio de cohesión social y fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su territorio y su cultura.

A continuación se relacionan las actividades realizadas.

- 25/02/2025. Socialización de los diagnósticos sociales y técnicos para poder realizar el cierre del proceso en la comunidad Perrakat pancho Maniature del municipio de Manaure, la Guajira.
- 25/02/2025. Socialización de los diagnósticos sociales y técnicos para poder realizar el cierre del proceso en la comunidad Paraíso del municipio de Manaure, la Guajira.
- 26/02/2025. Socialización de los diagnósticos sociales y técnicos para poder realizar el cierre del proceso en la comunidad Kaimakat del municipio de Manaure, la Guajira.
- 26/02/2025. Socialización de los diagnósticos sociales y técnicos para poder realizar el cierre del proceso en la comunidad Caballance del municipio de Manaure, la Guajira.
- 27/02/2025. Reunión final y de cierre del proyecto para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en atención de la sentencia T - 303 - 2017 en la comunidad Cosemana del municipio de Manaure, la Guajira.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- 27/02/2025. Reunión final y de cierre del proyecto para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en atención de la sentencia T - 303 - 2017 en la comunidad Maniature del municipio de Manaure, la Guajira.
- 27/02/2025. Reunión final y de cierre del proyecto para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en atención de la sentencia T - 303 - 2017 en la comunidad Eirratamana del municipio de Manaure, la Guajira.

Seguimientos sociales realizados

21 de febrero se realizó seguimiento a las actividades de cierre de comunidades las cuales fueron reportadas como programadas por el contratista así mismo seguimiento a los informes mensuales.

Pendientes y/o alertas

Se reprogramaron las actividades en la comunidad Eirratamana por parte de la autoridad tradicional, se continuará en la implementación de los momentos en las comunidades rehabilitadas por el contratista.

- SOL GUAJIRO

No se reportaron actividades por parte del contratista derivado para el periodo.

Se realizó monitoreo a las comunidades y se identificó lo siguiente:

- Los sistemas se encuentran funcionando de manera adecuada, sin novedades Capernaum, Ichichon-Kat, Camino verde.
- El día 25/02/2025 la contratista Sol Guajiro acordó la 1era entrega de insumos químicos para el funcionamiento de la planta (venía funcionando con insumos desde la fase de pruebas el 27/12/24 cuando se colocó en funcionamiento la bomba del pozo).
- El contratista SOL GUAJIRO quedó en instalar un censor en el pozo artesanal ya rehabilitado para medir el nivel del agua.

La comunidad de Capernaum solicitó a MVCT la gestión con el contratista para que realicen el cerramiento en donde se localizan los tanques de almacenamiento. Esto con el fin de evitar que animales dañen las instalaciones que allí se ubican.

- TODOS POR LA GUAJIRA

Actividades sociales realizadas por los contratistas

Durante el periodo de febrero, el contratista avanzó en actividades de relacionamiento y gestión social con las comunidades donde se han completado obras y donde se continúa trabajando.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Seguimientos sociales realizados

- El 25 de febrero se realizó socialización de la propuesta de mejoramiento en la comunidad de Jatto, municipio de Maicao.
- El 26 de febrero se realizó socialización de la propuesta de mejoramiento en la comunidad de Jorroloupa, municipio de Uribia.
- Durante el transcurso del mes de febrero se realizó proceso de relacionamiento con las comunidades aledañas beneficiarias de la comunidad de Suluwou, para poder dar y validar información poblacional de dos comunidades que hacían falta por verificar (Mariolen y Palanciso).
- El 19 de febrero se realizó el envío del acta N°025 a las entidades de interventoría unión temporal Inter guajira potable y Findeter, en el cual se justifica la no realización de estudios técnicos al pozo de la comunidad de Tulupay.

Pendientes y/o alertas

- Sigue pendiente la concertación de dotación con de agua para el proyecto en la comunidad de Shimolu.

Sigue pendiente informar sobre el estado de avance del proyecto en las comunidades de Panchomana y Pinskyt.

- CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA

Actividades Sociales Realizadas por los Contratistas

Durante el mes de febrero, la contratista Construir Guajira avanzó en los siguientes temas y comunidades:

1. **Botonchón:** Se mantuvo una relación telefónica constante con la comunidad, ya que el bebedero aún no estaba listo. En cuanto a las actividades sociales, se alcanzó el 100% de avance.
2. **Zapatamana:** Se logró el 100% de avance en las actividades sociales. La última novedad, relacionada con la puerta de la caseta, ya se había solucionado.
3. **Uyatpana:** Se estaba trabajando en la elaboración del informe final. Ya se habían realizado las capacitaciones al comité del agua. Se corregían pequeños detalles, como ajustes de pintura y otros aspectos menores.
4. **Karraloutamana:** Se completó al 100% el componente social, y ya se estaba elaborando el informe final. Aún no se habían terminado las capacitaciones debido a un daño en la bomba del molino. La comunidad había solicitado que ambos sistemas funcionaran, lo cual ya se había reportado a la interventoría.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

5. **Santana Norte:** Se estaba trabajando en la elaboración del informe final, tras haber completado las capacitaciones. Se realizaban pequeños ajustes en la pintura.
6. **Cadenachón:** Solo quedaba pendiente la elaboración del informe final. Se había logrado realizar una capacitación, pero la planta presentó un inconveniente técnico. El problema ya estaba siendo solucionado para continuar con el proceso.

Seguimientos Sociales Realizados

Desde el componente social y de aseguramiento, se realizó monitoreo y seguimiento a las comunidades para elaborar los reportes correspondientes.

Pendientes y Alertas

- **Buena Vista:** Quedaba por resolver el problema del inversor dañado. Quedaba pendiente la reunión de entrega.

- **ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU**

- **Actividades Sociales Realizadas por los Contratistas**

Durante el mes de febrero de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades de relacionamiento con las comunidades de Samaria, Mesou, Monterey, Polujali, Chiriguana, Wuipa, Alas, Itain y Romana. Estas actividades se enfocaron principalmente en el seguimiento de las obras ejecutadas por el componente técnico, con el objetivo de verificar su avance, identificar posibles inconvenientes y garantizar que no surgieran problemas que pudieran afectar el desarrollo de estas.

A lo largo de este proceso, se realizó un monitoreo constante a las obras, con un enfoque particular en asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de las intervenciones. Durante las actividades de seguimiento, no se presentaron imprevistos ni contratiempos que pudieran interferir en la ejecución de las obras. Las autoridades tradicionales y los líderes comunitarios mostraron una actitud de cooperación y disposición, lo que permitió que las labores se llevaran a cabo de manera fluida y sin dificultades.

En todos los casos de seguimiento, se verificó que las obras se encontraban en su fase final de ejecución. Además, se realizaron capacitaciones al comité de sostenibilidad en las comunidades de Wuipa, Alas, Romana, Chiriguana, Itain, Mesou y Samaria. En el caso de Monterey, la capacitación quedó pendiente debido a un luto interno en la comunidad.

Además, en cumplimiento con los lineamientos del Comunicado CI-006-2023-C-0099, con asunto *Solicitud de Relacionamiento con Comunidades*, se realizaron actividades de seguimiento y recopilación de información de las comunidades de Samaria, Mesou, Monterey, Polujali, Chiriguana, Wuipa, Alas, Itain y Romana, con el fin de monitorear los procesos y obtener la información requerida por las entidades pertinentes.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **Seguimientos Sociales Realizados**

Se organizaron las visitas a terreno para el mes de abril, con el fin de dar continuidad a los procesos y afianzar el seguimiento.

Pendientes y Alertas

Se reportaron novedades y alertas al equipo de supervisión sobre los atrasos en la obra de Chiriguana, así como sobre la entrega de las obras a las comunidades y las capacitaciones pendientes con las comunidades de Mesou, Monterrey.

- **JOSÉ LUIS SUAZA**

Actividades Sociales Realizadas por los Contratistas

Se solicitó información detallada a la contratista y a la interventoría, pero no se obtuvo respuesta por parte de ninguna de las partes involucradas. Esta falta de comunicación generó retrasos en la obtención de datos necesarios para el seguimiento adecuado de las actividades sociales.

Seguimientos Sociales Realizados

Desde el componente de aseguramiento, se llevaron a cabo gestiones para recopilar información y monitorear las condiciones de las comunidades con líderes comunitarios y autoridades para obtener un panorama actualizado sobre el estado de las obras en las comunidades.

Pendientes y Alertas:

Durante el mes de febrero, no se presentaron novedades o incidentes relevantes con las comunidades que requirieran ser reportados a la supervisión. Sin embargo, se recomendó mantener un monitoreo constante para asegurar que no surgieran inconvenientes.

Se recomendó revisar la comunicación con los contratistas y la interventoría para asegurar que se mantuviera un flujo constante de información, evitando posibles retrasos o descoordinaciones en las actividades programadas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE FEBRERO POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 19/03/2025 con radicado No 2202550517161:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	89,50%
SOL GUAJIRO	76,85%
ÉTNICO WAYUU	73,49%
HIDROGUAJIRA	69,23%
SUKUAIPA	75,70%
JOSE LUIS SUAZA	97,03%
CONSTRUIR GUAJIRA	71,57%
TODOS POR LA GUAJIRA	12,37%
TOTAL CONVENIO	69,84%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
HIDROGUAJIRA	TOROMANA	MAICAO
HIDROGUAJIRA	TOTOPANA	MANAURE
JOSE LUIS SUAZA	URRAICHIRRAPA	MANAURE
JOSE LUIS SUAZA	MASCHICHON	MANAURE
TODOS POR LA GUAJIRA	YOUREPO	URIBIA

De estos sistemas comunitarios terminados, a la fecha no se han entregado las actas de terminación del componente de infraestructura, debido a que se encuentra en trámites de firmas por parte de Findeter y sus Contratistas.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A través del *Otro Sí No. 4* al contrato interadministrativo 1205-2023, se formalizó una prórroga de ocho (8) meses al plazo de ejecución del contrato, extendiendo la fecha de finalización desde el 28 de febrero de 2025 hasta el 27 de octubre de 2025. Esta prórroga no genera erogación presupuestal adicional para ninguna de las partes involucradas (MVCT y FINDETER).

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Documentos que forman parte integral del Contrato:

1. **Memorando 2024EI0002234 de 21 de febrero de 2025:**
Este memorando fue suscrito por la asesora del Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y constituye un documento clave en la formalización de la prórroga.
2. **Oficio con radicado 220550515407 del 5 de febrero de 2025:**
Este oficio, suscrito por FINDETER, junto con el alcance número 220550516013 del 20 de febrero de 2025, proporcionan los detalles y justificación necesaria para la extensión del plazo, respaldando la decisión de la prórroga.
3. **Informe Periódico de Supervisión (19 de febrero de 2025):**
Este informe, firmado el 19 de febrero de 2025, detalla el estado de los avances y supervisión de las actividades realizadas bajo el contrato, sirviendo como base para la decisión de la prórroga.

El acuerdo de prórroga, aprobado en febrero de 2025, asegura la continuación de las actividades previstas en el contrato sin afectar el presupuesto asignado inicialmente. Los documentos mencionados forman un conjunto integral de respaldo y formalización de la prórroga solicitada.

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de enero de 2025:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	89,50%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	76,85%	95,15%
ARAURAYU	003-2023	73,49%	81,78%
SUKUAIPA	004-2023	69,23%	89,70%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	90,23%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	97,03%	90,32%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	71,57%	82,57%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	12,37%	75,99%

El presente informe se firma el día doce (26) de marzo de 2025, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.

**CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**

Supervisora

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico VoBo Diego Armando Lopez Wanumen – Profesional de apoyo técnico 