



Al contestar cite Radicado 2024333150054006 Id: 1576623
Folios: 2 Fecha: 2024-12-26 15:15:03
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
NORTE y OTROS

MEMORANDO

Soledad, 26 de diciembre de 2024

PARA: IVAR TORREGROZA

Pagaduría

DE: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

Asunto: Pago final, contrato No. 24001314 H4 de 2024, RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S., Regional Norte, Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro parcial 1 y documentos soporte del contrato de obra según los lineamientos para la radicación de cuentas de cobro vigencia 2024, contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S., correspondiente al contrato número No. 24001314 H4 de 2024.

1. Certificación cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038).
2. Certificación de supervisión.
3. Factura electrónica.
4. Certificación Parafiscales.
5. Informe de avances.
6. Acta de recibo parcial de obra.
7. Acta de costos de obra.
8. Liquidación IVA acta de recibo parcial.
9. Formato 65. Acta de recibo final.

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 1 de 2

- 10. Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra para recibo final.
- 11. Registro Presupuestal RP.

Cordialmente,



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento

DD	MM	AAAA
26	Diciembre	2024

Información Beneficiario de Pago			
Nombre beneficiario de pago:	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.		
NIT/CC No.:	NIT 901.462.314-8		

Información Contractual			
Contrato No.:	24001314 H4 DE 2024		
Objeto del contrato:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA		
Fecha de suscripción:	11 / dic / 2024	Fecha de terminación:	10 / ene / 2025

Estado financiero del contrato			
Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44	\$ 88,128,599.56

Información para pago																													
Concepto de Pago:	<div><div>☐ ASEO ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN ☐ INTERVENTORÍA</div><div>☐ MANTENIMIENTO ☒ OBRA ☐ RESOLUCIÓN ☐ SERVICIOS PÚBLICOS</div><div>☐ TRANSPORTE DE CARGA ☐ TRANSPORTES PASAJEROS ☐ VIGILANCIA ☐ OTRO:</div></div>																												
RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:		ANTICIPO - AMORTIZACIÓN																											
<table><tr><th>Tipo de documento</th><th>No. Factura</th><th>Fecha factura</th></tr><tr><td>Factura Electrónica</td><td>FE 25</td><td>26-dic-24</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Factura Electrónica	FE 25	26-dic-24													<div>El presente pago ¿es un anticipo? <input type="text" value="No"/></div> <div><div>Valor inicial del anticipo</div><div>Valor total amortizado a la fecha</div><div>Amortización presente pago</div><div>Saldo pendiente de amortizar</div></div> <table><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\$ -</td><td>-</td></tr></table>									\$ -	-
Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura																											
Factura Electrónica	FE 25	26-dic-24																											
\$ -	-																												

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA			
¿El pago se realiza a fiducia?	<input type="text" value="No"/>	NIT Fiducia	
¿Se requiere endosar el pago?	<input type="text" value="No"/>	NIT beneficiario de endoso	
Tipo cuenta bancaria	Ahorros	Cuenta bancaria No.	44200003495
Nombre entidad bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato			
Vigencia presupuestal:	Vigencia Actual		
No. Compromiso presupuestal / RP 1	92324		
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización		
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	\$ 88,128,599.56		
Total a pagar:	\$ 88,128,599.56		
No. Compromiso presupuestal / RP 2			
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización		
Total a pagar:	\$ -		

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)	
En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.	
Firma:	
Nombre:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Cargo:	Profesional Aeronautico I
Dependencia:	Regional Norte
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Dependencia:	
OBSERVACIONES	



Soledad, 26 de diciembre de 2024

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24001314 H4 DE 2024 DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL**

CERTIFICA

Que la empresa RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S, identificada con NIT 901.462.314-8 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta final cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Norte, se realice el pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
No. FE 25	\$ 88,128,599.56
TOTAL A PAGAR	\$ 88,128,599.56

Por un valor total de **OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$88,128,599.56) IVA INCLUIDO.**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

Espacio para
Logo Corporativo

**RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS
S.A.S.**
NIT 901.462.314-8
cra 59 #77 54
Tel: (605) 3004418
Barranquilla - Colombia
ryoingenieriaconsultoriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 25

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(601) 4251000 - Ext. 000
Dirección	Av. Eldorado 103-15 bogota	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 14:32
Expedición	26/12/2024, 14:32
Vencimiento	26/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA ACTA FINAL	1.00	67,299,426.92

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y ocho millones ciento veintiocho mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-26 \$ 88,128,599.56
por

Observaciones:
#S24-12-00-400;24001314 H4 DE 2024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#

Total Bruto	67,299,426.92
Administración 20.00%	13,459,885.39
Imprevistos 5.00%	3,364,971.35
Utilidad 5.00%	3,364,971.34
IVA 19%	639,344.56
Total a Pagar	88,128,599.56

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075608137 aprobado en 20240723 prefijo FE desde el número 18 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b81f831fed5344bea48ccdfb03b7d8304b1d596f9b6e980f97fd253b0f17a2939068a3caee5d21cbbb009dfcb9b53f

RYO INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **OSCAR RODRIGUEZ CONSUEGRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No **72.014.263**, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL del **RYO INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** identificada con NIT: 9 0 1 4 6 2 3 1 4, Certifico paz y salvo del pago de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, pagados por el **RYO INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BARRANQUILLA, a los 26 días del mes de diciembre de 2024.



**OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ
CONSUEGRA**
Representante Legal
RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS
S.A.S.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 24001314 H4 DE 2024 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE EN EL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA DE LA REGIONAL NORTE. AEROPUERTO: SIMÓN BOLÍVAR PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS FECHA DE INICIACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO FINAL: TREINTA (30) DÍAS	VALOR INICIAL: <div>\$ 401,850,320.00</div> VALOR ADICIONAL: VALOR FINAL : <div>\$ 401,850,320.00</div>	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATISTA: RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. INTERVENTOR: SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
---	---	--	---

El día 26 de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Las Flores de El banco, el señor OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ, actuando como representante legal del contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. y el señor Hernando de la Hoz Pertuz, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre al 26 de diciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		401,850,320.00
2. Valor modificación No.1		0.00
3. Valor total del contrato (1+2)		401,850,320.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		401,850,320.00
6. Valor presente acta		88,128,599.56
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		88,128,599.56
9. Acumulado pagos actas anteriores		313,721,720.44
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		401,850,320.00
12. Saldo por pagar del presente contrato		0.00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100.00%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA		
RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	Obra	401,850,320.00
3- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		401,850,320.00

AMORTIZACIÓN		
RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervisión.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Supervisión del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en el manual de contratación vigente de la Aerocivil.



 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S CONTRATISTA	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ PROFESIONAL AERONÁUTICO I SUPERVISOR DE CONTRATO
---	---

<div><div><div>A</div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023							
ACTA FINAL														PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN	
														21 de diciembre al 26 de diciembre		26/12/2024	
CONTRATO:		24001314 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA									
CONTRATISTA:		RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.				R/L:		OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN			
INTERVENTOR:		NO APLICA				R/L:						11/12/2024		30/12/2024			
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 02		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO			
		\$ 401,850,320				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,600		\$ 401,850,320		\$ 0		0.00%	
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%	
	PRELIMINARES																
1.1	Trazado y replanteo	M2	150.00	\$ 7,948.00	\$ 1,192,200	150.00	\$ 1,192,200.00	150.00	\$ 1,192,200	-	\$ -	150.00	\$ 1,192,200	-	\$ -	0.00%	
1.2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	150.00	\$ 17,860.00	\$ 2,679,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
1.3	Desmonte y retiro de Cielo Raso Terminal de pasajeros	M2	100.00	\$ 17,860.00	\$ 1,786,000	100.00	\$ 1,786,000.00	100.00	\$ 1,786,000	-	\$ -	100.00	\$ 1,786,000	-	\$ -	0.00%	
1.4	Desmonte de Aire Acondicionado deTerminal de pasajeros	Un	1.00	\$ 71,440.00	\$ 71,440	1.00	\$ 71,440.00	1.00	\$ 71,440	-	\$ -	1.00	\$ 71,440	-	\$ -	0.00%	
1.5	Desmonte sistema electrico bajo cubierta terminal de pasajeros	GI	1.00	\$ 89,300.00	\$ 89,300	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
1.6	Desmonte y retiro de estructura de madera Cubierta de Terminal de pasajeros	GI	1.00	\$ 1,339,500.00	\$ 1,339,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
1.7	Desmonte y retiro de puerta de caseta electrica	Un	1.00	\$ 17,860.00	\$ 17,860	1.00	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	0.00%	
1.8	Desmonte y retiro de puerta de caseta de bombeo de agua potable	Un	1.00	\$ 17,860.00	\$ 17,860	1.00	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	0.00%	
1.9	Desmonte y retiro de ventanas existentes del cuarto electrico	Un	3.00	\$ 17,860.00	\$ 53,580	3.00	\$ 53,580.00	3.00	\$ 53,580	-	\$ -	3.00	\$ 53,580	-	\$ -	0.00%	
1.10	Desmonte y retiro de cubierta en lámina de asbesto cemento, de garita de vigilancia VOR	GI	1.00	\$ 71,440.00	\$ 71,440	1.00	\$ 71,440.00	1.00	\$ 71,440	-	\$ -	1.00	\$ 71,440	-	\$ -	0.00%	
1.11	Desmonte y retiro de ventanas de garita de vigilancia de VOR	Un	2.00	\$ 35,720.00	\$ 71,440	2.00	\$ 71,440.00	2.00	\$ 71,440	-	\$ -	2.00	\$ 71,440	-	\$ -	0.00%	
1.12	Desmonte y retiro de puerta de garita de vigilancia VOR	Un	1.00	\$ 17,860.00	\$ 17,860	1.00	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	0.00%	
1.13	Desmonte y retiro del Sistema electrico Garita de Vigilancia VOR	GI	1.00	\$ 17,860.00	\$ 17,860	1.00	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	1.00	\$ 17,860	-	\$ -	0.00%	
1.14	Demolición y retiro de garita de vigilancia	GI	1.00	\$ 656,355.00	\$ 656,355	1.00	\$ 656,355.00	1.00	\$ 656,355	-	\$ -	1.00	\$ 656,355	-	\$ -	0.00%	
1.15	Demolición y retiro de escombros de estructura de tanques elevados	Un	2.00	\$ 1,312,710.00	\$ 2,625,420	2.00	\$ 2,625,420.00	2.00	\$ 2,625,420	-	\$ -	2.00	\$ 2,625,420	-	\$ -	0.00%	
1.16	Demolición y retiro de quiebrapatas de entrada de aeropuerto	M3	5.50	\$ 223,250.00	\$ 1,227,875	5.50	\$ 1,227,875.00	5.50	\$ 1,227,875	-	\$ -	5.50	\$ 1,227,875	-	\$ -	0.00%	
2.1	TERMINAL																
2.1	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	200.00	\$ 23,853.00	\$ 4,770,600	497.00	\$ 11,854,941.00	497.00	\$ 11,854,941	-	\$ -	497.00	\$ 11,854,941	-	\$ -	0.00%	
2.2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	602.55	\$ 53,190.00	\$ 32,049,716	1,470.55	\$ 78,218,636.48	469.58	\$ 24,977,048	1,000.97	\$ 53,241,589	1,470.55	\$ 78,218,636	-	\$ -	0.00%	
2.3	Suministro e instalación de cielo raso en drywall 8mm	M2	100.00	\$ 116,090.00	\$ 11,609,000	100.00	\$ 11,609,000.00	100.00	\$ 11,609,000	-	\$ -	100.00	\$ 11,609,000	-	\$ -	0.00%	
2.4	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	1.00	\$ 1,339,500.00	\$ 1,339,500	1.00	\$ 1,339,500.00	1.00	\$ 1,339,500	-	\$ -	1.00	\$ 1,339,500	-	\$ -	0.00%	
2.5	Mantenimiento a baterías sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios	UND	4.00	\$ 460,002.00	\$ 1,840,008	4.00	\$ 1,840,008.00	4.00	\$ 1,840,008	-	\$ -	4.00	\$ 1,840,008	-	\$ -	0.00%	
2.6	Suministro y colocación de cubierta en teja UPVC BLANCA cresta baja, calibre 2.5mm, color blanco, incluye caballete y demas accesorios para su correcta colocación, como también materiales, equipos necesarios, andamios certificados y mano de obra calificada para su construcción.	M2	150.00	\$ 223,250.00	\$ 33,487,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
2.7	Suministro y construcción de estructura metálica en acero, incluye instalación, cortes, soldaduras, pernos, correas, tensores, vigas, columnas, conectores de cortante y desperdicios.	Kgs	2,300.00	\$ 24,111.00	\$ 55,455,300	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
2.8	Impermeabilización de Torre de control manto asfaltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	35.00	\$ 98,230.00	\$ 3,438,050	35.00	\$ 3,438,050.00	35.00	\$ 3,438,050	-	\$ -	35.00	\$ 3,438,050	-	\$ -	0.00%	
2.9	Suministro e instalacón de Pasamanos metálicos para torre de control	MI	44.00	\$ 267,900.00	\$ 11,787,600	44.00	\$ 11,787,600.00	44.00	\$ 11,787,600	-	\$ -	44.00	\$ 11,787,600	-	\$ -	0.00%	
2.10	Suministro e instalacón de Ventanas de aluminio natural 744 con vidrio 4 mm	M2	12.00	\$ 339,340.00	\$ 4,072,080	12.00	\$ 4,072,080.00	12.00	\$ 4,072,080	-	\$ -	12.00	\$ 4,072,080	-	\$ -	0.00%	
2.11	Suministro e instalacón de Vidrio de seguridad templado de 5 mm transparente	M2	35.00	\$ 439,356.00	\$ 15,377,460	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	#¡DIV/0!	
2.12	Suministro e instalacón de Perfil de aluminio zocalo inferior	MI	35.00	\$ 133,950.00	\$ 4,688,250	35.00	\$ 4,688,250.00	35.00	\$ 4,688,250	-	\$ -	35.00	\$ 4,688,250	-	\$ -	0.00%	
2.13	Suministro e instalacón de Perfil de aluminio Superior	MI	35.00	\$ 133,950.00	\$ 4,688,250	35.00	\$ 4,688,250.00	35.00	\$ 4,688,250	-	\$ -	35.00	\$ 4,688,250	-	\$ -	0.00%	
2.14	Resane de Juntas de dilatación con resina latex de pisos en Salida y llegada de pasajeros	M2	55.00	\$ 40,185.00	\$ 2,210,175	538.92	\$ 21,656,366.32	300.00	\$ 12,055,500	238.92	\$ 9,600,866	538.92	\$ 21,656,366	-	\$ -	0.00%	

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023							
ACTA FINAL														PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN	
														21 de diciembre al 26 de diciembre		26/12/2024	
CONTRATO:		24001314 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA									
CONTRATISTA:		RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.				R/L:		OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN			
INTERVENTOR:		NO APLICA				R/L:						11/12/2024		30/12/2024			
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 02		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO			
		\$ 401,850,320				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,600		\$ 401,850,320		\$ 00.00%			
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%	
2.15	Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada en tubería galvanizada, con malla de 2"x22 calibre 9 recubrimiento en PVC altura 2,0 mts, tubo 2" galvanizado de longitud de 2.40 mts, acada 3 mts incluye pintura anticorrosiva, Angulo en hierro de 1" x 1/8", platina y alambre n°14 a tres hilos.	ML	6.00	\$ 321,480.00	\$ 1,928,880	6.00	\$ 1,928,880.00	6.00	\$ 1,928,880	-	\$ -	6.00	\$ 1,928,880	-	\$ -	0.00%	
2.16	Suministro de Escalera de Seguridad para azotea Torre de Control.	Und	1.00	\$ 4,465,000.00	\$ 4,465,000	1.00	\$ 4,465,000.00	1.00	\$ 4,465,000	-	\$ -	1.00	\$ 4,465,000	-	\$ -	0.00%	
2.17	Mantenimiento de puertas de vidrio, aceitado de componentes metalicos en acero inoxidable, Cerradura y nivelado.	Und	6.00	\$ 89,300.00	\$ 535,800	6.00	\$ 535,800.00	6.00	\$ 535,800	-	\$ -	6.00	\$ 535,800	-	\$ -	0.00%	
2.18	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas y puertas	M2	44.00	\$ 82,486.00	\$ 3,629,384	44.00	\$ 3,629,384.00	44.00	\$ 3,629,384	-	\$ -	44.00	\$ 3,629,384	-	\$ -	0.00%	
	SUBESTACION ELÉCTRICA																
3.1	Impermeabilización de Cubierta manto asfaltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	76.00	\$ 98,230.00	\$ 7,465,480	88.00	\$ 8,644,240.00	88.00	\$ 8,644,240	-	\$ -	88.00	\$ 8,644,240	-	\$ -	0.00%	
3.2	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	70.00	\$ 23,853.00	\$ 1,669,710	132.00	\$ 3,148,596.00	132.00	\$ 3,148,596	-	\$ -	132.00	\$ 3,148,596	-	\$ -	0.00%	
3.3	Resane estuco bajo losa de concreto de cubierta.	M2	76.00	\$ 31,255.00	\$ 2,375,380	88.00	\$ 2,750,440.00	88.00	\$ 2,750,440	-	\$ -	88.00	\$ 2,750,440	-	\$ -	0.00%	
3.4	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	70.00	\$ 53,190.00	\$ 3,723,300	132.00	\$ 7,021,080.00	132.00	\$ 7,021,080	-	\$ -	132.00	\$ 7,021,080	-	\$ -	0.00%	
3.5	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	70.00	\$ 46,436.00	\$ 3,250,520	132.00	\$ 6,129,552.00	132.00	\$ 6,129,552	-	\$ -	132.00	\$ 6,129,552	-	\$ -	0.00%	
3.6	Pintura bajo losa de concreto cubierta	M2	76.00	\$ 53,190.00	\$ 4,042,440	88.00	\$ 4,680,720.00	88.00	\$ 4,680,720	-	\$ -	88.00	\$ 4,680,720	-	\$ -	0.00%	
3.7	Pintura Epóxica en piso	M2	44.00	\$ 133,950.00	\$ 5,893,800	76.00	\$ 10,180,200.00	76.00	\$ 10,180,200	-	\$ -	76.00	\$ 10,180,200	-	\$ -	0.00%	
3.8	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 744	M2	9.00	\$ 339,340.00	\$ 3,054,060	9.00	\$ 3,054,060.00	9.00	\$ 3,054,060	-	\$ -	9.00	\$ 3,054,060	-	\$ -	0.00%	
3.9	Suministro e instalación de Mosquitero en malla metálica en ventanas	M2	18.00	\$ 80,370.00	\$ 1,446,660	18.00	\$ 1,446,660.00	18.00	\$ 1,446,660	-	\$ -	18.00	\$ 1,446,660	-	\$ -	0.00%	
3.10	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas y puertas	M2	9.00	\$ 82,486.00	\$ 742,374	9.00	\$ 742,374.00	9.00	\$ 742,374	-	\$ -	9.00	\$ 742,374	-	\$ -	0.00%	
3.11	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura, de 1.12 x 2.23	Und	1.00	\$ 580,450.00	\$ 580,450	1.00	\$ 580,450.00	1.00	\$ 580,450	-	\$ -	1.00	\$ 580,450	-	\$ -	0.00%	
3.12	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta de tanque de combustible. Incluye instalación, cortes, soldaduras, pernos, correas, tensores, vigas, columnas, conectores de cortante y desperdicios	Kgs	200.00	\$ 24,111.00	\$ 4,822,200	545.00	\$ 13,140,495.00	545.00	\$ 13,140,495	-	\$ -	545.00	\$ 13,140,495	-	\$ -	0.00%	
3.13	Suministro e instalación de Cubierta termoacustica de tanque de combustible	M2	17.00	\$ 116,090.00	\$ 1,973,530	17.00	\$ 1,973,530.00	17.00	\$ 1,973,530	-	\$ -	17.00	\$ 1,973,530	-	\$ -	0.00%	
3.14	Mortero 1:4 impermeabilizado para foso de control de derrame de combustible	M2	5.00	\$ 44,650.00	\$ 223,250	5.00	\$ 223,250.00	5.00	\$ 223,250	-	\$ -	5.00	\$ 223,250	-	\$ -	0.00%	
3.15	Mortero 1:4 impermeabilizado para foso de control de derrame de combustible	ML	19.00	\$ 22,325.00	\$ 424,175	19.00	\$ 424,175.00	19.00	\$ 424,175	-	\$ -	19.00	\$ 424,175	-	\$ -	0.00%	
3.16	Cimiento en concreto 21 Mpa (3000 Psi) para fijación de estructura metálica de proteccion de tanque de combustible	M3	0.50	\$ 1,116,250.00	\$ 558,125	2.00	\$ 2,232,500.00	2.00	\$ 2,232,500	-	\$ -	2.00	\$ 2,232,500	-	\$ -	0.00%	
	COCINA, DORMITORIO-BAÑO																
4.1	Impermeabilización de Cubierta manto asfaltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	60.00	\$ 98,230.00	\$ 5,893,800	72.00	\$ 7,072,560.00	72.00	\$ 7,072,560	-	\$ -	72.00	\$ 7,072,560	-	\$ -	0.00%	
4.2	Resane estuco bajo losa de cubierta.	M2	60.00	\$ 31,255.00	\$ 1,875,300	72.00	\$ 2,250,360.00	72.00	\$ 2,250,360	-	\$ -	72.00	\$ 2,250,360	-	\$ -	0.00%	
4.3	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	150.00	\$ 23,853.00	\$ 3,577,950	236.00	\$ 5,629,308.00	236.00	\$ 5,629,308	-	\$ -	236.00	\$ 5,629,308	-	\$ -	0.00%	
4.4	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	126.00	\$ 53,190.00	\$ 6,701,940	244.00	\$ 12,978,360.00	244.00	\$ 12,978,360	-	\$ -	244.00	\$ 12,978,360	-	\$ -	0.00%	
4.5	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	80.00	\$ 46,436.00	\$ 3,714,880	143.00	\$ 6,640,348.00	143.00	\$ 6,640,348	-	\$ -	143.00	\$ 6,640,348	-	\$ -	0.00%	
4.6	Pintura en Vinilo bajo losa de concreto cubierta	M2	56.00	\$ 53,190.00	\$ 2,978,640	60.00	\$ 3,191,400.00	60.00	\$ 3,191,400	-	\$ -	60.00	\$ 3,191,400	-	\$ -	0.00%	

<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010					Versión: 01					Fecha de aprobación: 16/08/2023					
ACTA FINAL												PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN			
												21 de diciembre al 26 de diciembre		26/12/2024			
CONTRATO:		24001314 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA									
CONTRATISTA:		RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.				R/L:		OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN			
INTERVENTOR:		NO APLICA				R/L:						11/12/2024		30/12/2024			
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 02		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO			
		\$ 401,850,320				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,600		\$ 401,850,320		\$ 0		0.00%	
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%	
4.7	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 744	M2	5.60	\$ 339,340.00	\$ 1,900,304	5.60	\$ 1,900,304.00	5.60	\$ 1,900,304	-	\$ -	5.60	\$ 1,900,304	-	\$ -	0.00%	
4.8	Suministro e instalación de Mosquitero en malla metálica en ventanas	M2	5.60	\$ 80,370.00	\$ 450,072	5.60	\$ 450,072.00	5.60	\$ 450,072	-	\$ -	5.60	\$ 450,072	-	\$ -	0.00%	
4.9	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura 100 cms x 200 cms	Und	2.00	\$ 580,450.00	\$ 1,160,900	2.00	\$ 1,160,900.00	2.00	\$ 1,160,900	-	\$ -	2.00	\$ 1,160,900	-	\$ -	0.00%	
4.10	Suministro e instalación de Puerta madera baño con marco y cerradura 80 cms X 200 cms	Und	1.00	\$ 401,850.00	\$ 401,850	1.00	\$ 401,850.00	1.00	\$ 401,850	-	\$ -	1.00	\$ 401,850	-	\$ -	0.00%	
4.11	Mampostería bloque de cemento 010 con mortero de pega 1:4 Impermeabilizado 2 a 3 hiladas	ML	3.00	\$ 58,045.00	\$ 174,135	3.00	\$ 174,135.00	3.00	\$ 174,135	-	\$ -	3.00	\$ 174,135	-	\$ -	0.00%	
4.12	Pañete mortero impermeabilizado 1:4	ML	6.00	\$ 44,650.00	\$ 267,900	6.00	\$ 267,900.00	6.00	\$ 267,900	-	\$ -	6.00	\$ 267,900	-	\$ -	0.00%	
4.13	Viga de amarre sobre muro de 10 x 20 concreto 21 Mpa (3000Psi) reforzado con 3 varillas de acero longitudinales Ø3/8" v estribos de Ø1/4"	MI	7.00	\$ 223,250.00	\$ 1,562,750	7.00	\$ 1,562,750.00	7.00	\$ 1,562,750	-	\$ -	7.00	\$ 1,562,750	-	\$ -	0.00%	
4.14	Piso en Cerámica Dormitorio 33.8 cm x 33.8 cm	M2	10.00	\$ 95,551.00	\$ 955,510	10.00	\$ 955,510.00	10.00	\$ 955,510	-	\$ -	10.00	\$ 955,510	-	\$ -	0.00%	
4.15	Piso en Cerámica Cocina 33.8 cm x 33.8 cm	M2	22.00	\$ 95,551.00	\$ 2,102,122	22.00	\$ 2,102,122.00	22.00	\$ 2,102,122	-	\$ -	22.00	\$ 2,102,122	-	\$ -	0.00%	
4.16	Zocalo en Cerámica Dormitorio 10 cms	ML	19.00	\$ 33,041.00	\$ 627,779	19.00	\$ 627,779.00	19.00	\$ 627,779	-	\$ -	19.00	\$ 627,779	-	\$ -	0.00%	
4.17	Zocalo en Cerámica Cocina 10 cms	ML	13.00	\$ 33,041.00	\$ 429,533	13.00	\$ 429,533.00	13.00	\$ 429,533	-	\$ -	13.00	\$ 429,533	-	\$ -	0.00%	
4.18	Cocina Integral: fabricación e instalación de 1.80 mts de mueble de cocina, material 100% Rh 15mm con tableros hispanos, mueble superior hasta 65cm de altura, divisiones y entrepaños, puertas abatibles, fijación con sistema tipo enganche. Mueble inferior de hasta 80cm de altura, módulo de tres (3) gavetas multiusos incluido cucharero, puertas abatibles y sistema de apertura en U, bisagras cierre lento en puertas y rieles tipo corredera 45cm semipesados en gabetas extraíbles, enchape de bordes a máquina en canto flexible. Incluye lavapaltos de sobreponer, grifería y piedra para mesón en cuarzo.	MI	1.00	\$ 6,251,000.00	\$ 6,251,000	1.00	\$ 6,251,000.00	1.00	\$ 6,251,000	-	\$ -	1.00	\$ 6,251,000	-	\$ -	0.00%	
4.19	Enchape en cerámica pared para baño 20.5 cm x 20.5 cm	M2	7.00	\$ 81,263.00	\$ 568,841	7.00	\$ 568,841.00	7.00	\$ 568,841	-	\$ -	7.00	\$ 568,841	-	\$ -	0.00%	
4.2	Enchape en cerámica pared Cocina 25 cms x 35 cms	M2	10.00	\$ 95,551.00	\$ 955,510	10.00	\$ 955,510.00	10.00	\$ 955,510	-	\$ -	10.00	\$ 955,510	-	\$ -	0.00%	
4.21	Juego de inscrustaciones para baño x 5 piezas	Un	1.00	\$ 121,895.00	\$ 121,895	1.00	\$ 121,895.00	1.00	\$ 121,895	-	\$ -	1.00	\$ 121,895	-	\$ -	0.00%	
4.22	Combo sanitario y lavamanos Avanti Plus con pedestal	Un	1.00	\$ 920,594.00	\$ 920,594	1.00	\$ 920,594.00	1.00	\$ 920,594	-	\$ -	1.00	\$ 920,594	-	\$ -	0.00%	
4.23	Ducha Sencilla Grifería Piscis	Un	1.00	\$ 98,230.00	\$ 98,230	1.00	\$ 98,230.00	1.00	\$ 98,230	-	\$ -	1.00	\$ 98,230	-	\$ -	0.00%	
4.24	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas y puertas	M2	5.60	\$ 82,486.00	\$ 461,922	5.60	\$ 461,921.60	5.60	\$ 461,922	-	\$ -	5.60	\$ 461,922	-	\$ -	0.00%	
CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE																	
5.1	Relleno Material Seleccionado compactado manualmente	M3	2.50	\$ 122,341.00	\$ 305,853	6.00	\$ 734,046.00	6.00	\$ 734,046	-	\$ -	6.00	\$ 734,046	-	\$ -	0.00%	
5.2	Piso de cemento pulido 10 CMS 21 Mpa (3000 Psi)	M2	8.00	\$ 107,160.00	\$ 857,280	8.00	\$ 857,280.00	8.00	\$ 857,280	-	\$ -	8.00	\$ 857,280	-	\$ -	0.00%	
5.3	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura 100 cms X 200 cms	Und	1.00	\$ 580,450.00	\$ 580,450	1.00	\$ 580,450.00	1.00	\$ 580,450	-	\$ -	1.00	\$ 580,450	-	\$ -	0.00%	
5.40	Resane en Estuco plástico en muros interiores v exteriores	M2	18.00	\$ 23,853.00	\$ 429,354	30.00	\$ 715,590.00	30.00	\$ 715,590	-	\$ -	30.00	\$ 715,590	-	\$ -	0.00%	
5.5	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (Tres manos)	M2	18.00	\$ 53,190.00	\$ 957,420	30.00	\$ 1,595,700.00	30.00	\$ 1,595,700	-	\$ -	30.00	\$ 1,595,700	-	\$ -	0.00%	
5.6	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	18.00	\$ 46,436.00	\$ 835,848	30.00	\$ 1,393,080.00	30.00	\$ 1,393,080	-	\$ -	30.00	\$ 1,393,080	-	\$ -	0.00%	
VOR																	
6.1	Remocion de oxido y pintura	M2	47.00	\$ 107,160.00	\$ 5,036,520	90.00	\$ 9,644,400.00	90.00	\$ 9,644,400	-	\$ -	90.00	\$ 9,644,400	-	\$ -	0.00%	
6.2	Pintura Epóxica para lámina de metal, incluye base de protección, colores naranja y blanco	M2	47.00	\$ 133,950.00	\$ 6,295,650	90.00	\$ 12,055,500.00	90.00	\$ 12,055,500	-	\$ -	90.00	\$ 12,055,500	-	\$ -	0.00%	
6.3	Suministro e Instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Eslabonada, con medidas 400 cms ancho x 180 cms alto, con pintura anticorrosiva y esmalte.	Und	1.00	\$ 4,911,500.00	\$ 4,911,500	1.00	\$ 4,911,500.00	1.00	\$ 4,911,500	-	\$ -	1.00	\$ 4,911,500	-	\$ -	0.00%	
6.4	Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de Luminaria Led Solar 40W. La luminaria led solar integral 40W, está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-ferrofosfato, controlador, driver de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control, incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos, para iluminación de andenes. Incluye paral de 3" acero galvanizado en caliente h=6.0 mts pintura electrostatica, brazo metalico galvanzado de Ø 1 1/2" 50 cms, con pintura electrostatica, y canastilla de acero para anclaje (4 varillas longitudinales con un extremo rosado para tuerca de Ø1/2" L=55 cms, 4 Estribos de Ø3/8 L=92 cms) y pedestal en concreto 3000 psi (21Mpa) 30 cm x 30 cm x 60cm.	Und	8.00	\$ 6,161,700.00	\$ 49,293,600	4.00	\$ 24,646,800.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 24,646,800	4.00	\$ 24,646,800	-	\$ -	0.00%	
GARITA DE VIGILANCIA ENTRADA DE AEROPUERTO																	

<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023							
ACTA FINAL														PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN	
														21 de diciembre al 26 de diciembre		26/12/2024	
CONTRATO:		24001314 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA									
CONTRATISTA:		RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.				R/L:		OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN			
INTERVENTOR:		NO APLICA				R/L:						11/12/2024		30/12/2024			
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 02		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO			
		\$ 401,850,320				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,600		\$ 401,850,320		\$ 00.00%			
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%	
7.1	Resane en Estuco plástico interiores y exteriores	M2	40.00	\$ 23,853.00	\$ 954,120	50.00	\$ 1,192,650.00	50.00	\$ 1,192,650	-	\$ -	50.00	\$ 1,192,650	-	\$ -	0.00%	
7.2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	40.00	\$ 53,190.00	\$ 2,127,600	50.00	\$ 2,659,500.00	50.00	\$ 2,659,500	-	\$ -	50.00	\$ 2,659,500	-	\$ -	0.00%	
7.3	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	34.00	\$ 46,436.00	\$ 1,578,824	46.00	\$ 2,136,056.00	46.00	\$ 2,136,056	-	\$ -	46.00	\$ 2,136,056	-	\$ -	0.00%	
7.4	Pintura en Vinilo bajo losa de concreto cubierta	M2	56.00	\$ 53,190.00	\$ 2,978,640	56.00	\$ 2,978,640.00	56.00	\$ 2,978,640	-	\$ -	56.00	\$ 2,978,640	-	\$ -	0.00%	
7.5	Impermeabilización de Cubierta manto asfáltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	13.00	\$ 107,160.00	\$ 1,393,080	56.00	\$ 6,000,960.00	56.00	\$ 6,000,960	-	\$ -	56.00	\$ 6,000,960	-	\$ -	0.00%	
7.6	Suministro e Instalación de Tanque Septico, Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros, incluye excavación, y tubería sanitaria de Ø4" a 10 metros y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	Un	1.00	\$ 5,358,000.00	\$ 5,358,000	1.00	\$ 5,358,000.00	1.00	\$ 5,358,000	-	\$ -	1.00	\$ 5,358,000	-	\$ -	0.00%	
7.7	Suministro e instalación de Sanitario Acuacer blanco	Un	1.00	\$ 357,200.00	\$ 357,200	1.00	\$ 357,200.00	1.00	\$ 357,200	-	\$ -	1.00	\$ 357,200	-	\$ -	0.00%	
7.8	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC	M2	11.20	\$ 107,160.00	\$ 1,200,192	11.20	\$ 1,200,192.00	11.20	\$ 1,200,192	-	\$ -	11.20	\$ 1,200,192	-	\$ -	0.00%	
7.9	Suministro e instalación de Puerta Madera 70 CM X 200 CM	Un	1.00	\$ 312,550.00	\$ 312,550	1.00	\$ 312,550.00	1.00	\$ 312,550	-	\$ -	1.00	\$ 312,550	-	\$ -	0.00%	
7.10	Suministro e instalación de Lámparas led 12 W	UN	2.00	\$ 58,045.00	\$ 116,090	2.00	\$ 116,090.00	2.00	\$ 116,090	-	\$ -	2.00	\$ 116,090	-	\$ -	0.00%	
GARITA DE VIGILANCIA VOR																	
8.1	Pañete sobre muro mortero 1:4	M2	30.00	\$ 66,975.00	\$ 2,009,250	48.00	\$ 3,214,800.00	48.00	\$ 3,214,800	-	\$ -	48.00	\$ 3,214,800	-	\$ -	0.00%	
8.2	Piso pulido de cemento	M2	2.30	\$ 107,160.00	\$ 246,468	2.30	\$ 246,468.00	2.30	\$ 246,468	-	\$ -	2.30	\$ 246,468	-	\$ -	0.00%	
8.3	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura metálica de soporte.	M2	3.00	\$ 223,250.00	\$ 669,750	3.00	\$ 669,750.00	3.00	\$ 669,750	-	\$ -	3.00	\$ 669,750	-	\$ -	0.00%	
8.4	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC	M2	2.25	\$ 107,160.00	\$ 241,110	2.25	\$ 241,110.00	2.25	\$ 241,110	-	\$ -	2.25	\$ 241,110	-	\$ -	0.00%	
8.5	Punto electrico PVC de Iluminación	Un	1.00	\$ 158,954.00	\$ 158,954	1.00	\$ 158,954.00	1.00	\$ 158,954	-	\$ -	1.00	\$ 158,954	-	\$ -	0.00%	
8.6	Punto electrico PVC de Tomacorriente Doble	Un	1.00	\$ 159,043.00	\$ 159,043	1.00	\$ 159,043.00	1.00	\$ 159,043	-	\$ -	1.00	\$ 159,043	-	\$ -	0.00%	
8.7	Cable electrico # 10	ML	20.00	\$ 13,395.00	\$ 267,900	20.00	\$ 267,900.00	20.00	\$ 267,900	-	\$ -	20.00	\$ 267,900	-	\$ -	0.00%	
8.8	Caia de 2 circuitos con breaker de 15A	Un	1.00	\$ 133,950.00	\$ 133,950	1.00	\$ 133,950.00	1.00	\$ 133,950	-	\$ -	1.00	\$ 133,950	-	\$ -	0.00%	
8.9	Suministro e Instalación de Reflectores LED de 250 W	Un	2.00	\$ 401,850.00	\$ 803,700	2.00	\$ 803,700.00	2.00	\$ 803,700	-	\$ -	2.00	\$ 803,700	-	\$ -	0.00%	
8.10	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 W	Un	1.00	\$ 58,045.00	\$ 58,045	1.00	\$ 58,045.00	1.00	\$ 58,045	-	\$ -	1.00	\$ 58,045	-	\$ -	0.00%	
8.1	Meson de concreto 3000 psi 7 cms 1.02 x 0.40	ML	1.00	\$ 160,740.00	\$ 160,740	1.00	\$ 160,740.00	1.00	\$ 160,740	-	\$ -	1.00	\$ 160,740	-	\$ -	0.00%	
8.12	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura	Un	1.80	\$ 401,850.00	\$ 723,330	2.00	\$ 803,700.18	2.00	\$ 803,700	-	\$ -	2.00	\$ 803,700	-	\$ -	0.00%	
8.13	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	40.00	\$ 53,190.00	\$ 2,127,600	71.00	\$ 3,776,490.00	71.00	\$ 3,776,490	-	\$ -	71.00	\$ 3,776,490	-	\$ -	0.00%	
8.14	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	34.00	\$ 46,436.00	\$ 1,578,824	63.00	\$ 2,925,468.00	63.00	\$ 2,925,468	-	\$ -	63.00	\$ 2,925,468	-	\$ -	0.00%	
8.15	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 5020	M2	2.00	\$ 160,740.00	\$ 321,480	2.00	\$ 321,480.00	2.00	\$ 321,480	-	\$ -	2.00	\$ 321,480	-	\$ -	0.00%	
ENTRADA DEL AEROPUERTO																	
9.1	Suministro e Instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Eslabonada, con medidas 320 cms ancho x 200 cms alto, con pintura anticorrosiva y esmalte.	Und	1.00	\$ 4,465,000.00	\$ 4,465,000	1.00	\$ 4,465,000.00	1.00	\$ 4,465,000	-	\$ -	1.00	\$ 4,465,000	-	\$ -	0.00%	
9.2	Reellenos material granular compactado TIPO SBG-20	M3	6.00	\$ 122,341.00	\$ 734,046	12.00	\$ 1,468,092.00	12.00	\$ 1,468,092	-	\$ -	12.00	\$ 1,468,092	-	\$ -	0.00%	
9.3	Pavimento Concreto e= 15 cms. 21 mpa (3000 PSI)	M3	1.60	\$ 1,116,250.00	\$ 1,786,000	1.60	\$ 1,786,000.00	1.60	\$ 1,786,000	-	\$ -	1.60	\$ 1,786,000	-	\$ -	0.00%	
TERMINAL Y PAQUEADERO																	
10.1	Aseo y limpieza general	UND	1.00	\$ 703,711.00	\$ 703,711	1.00	\$ 703,711.00	1.00	\$ 703,711	-	\$ -	1.00	\$ 703,711	-	\$ -	0.00%	
SUBTOTAL OBRAS + AIU		\$ 398,935,025.58				\$ 398,935,025.58		\$ 311,445,770.58		\$ 87,489,255.00		\$ 398,935,025.58		\$ -			
SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 306,873,096.60				\$ 306,873,096.60		\$ 239,573,669.68		\$ 67,299,426.92		\$ 306,873,096.60		\$ -			
ADMINISTRACIÓN		20%				\$ 61,374,619.32		\$ 47,914,733.94		\$ 13,459,885.38		\$ 61,374,619.32		\$ -			
IMPREVISTOS		5%				\$ 15,343,654.83		\$ 11,978,683.48		\$ 3,364,971.35		\$ 15,343,654.83		\$ -			
UTILIDAD		5%				\$ 15,343,654.83		\$ 11,978,683.48		\$ 3,364,971.35		\$ 15,343,654.83		\$ -			
VALOR TOTAL AIU		30%				\$ 92,061,928.98		\$ 71,872,100.90		\$ 20,189,828.08		\$ 92,061,928.98		\$ -			
IVA		19%				\$ 2,915,294.42		\$ 2,275,949.86		\$ 639,344.56		\$ 2,915,294.42		\$ -			
A. SUBTOTAL OBRAS		\$ 401,850,320.00				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,599.56		\$ 401,850,320.00		\$ -		0.00%	
TOTAL PRESENTE ACTA		\$ 401,850,320.00				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,599.56		\$ 401,850,320.00		\$ -		0.00%	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 401,850,320.00															
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		%				\$ 401,850,320.00											
VALOR DE ANTICIPO		%															
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		%				\$ 313,721,720.44											
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		%															

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO																	
		ACTA DE COSTOS DE OBRA																	
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023									
ACTA FINAL														PERIODO 21 de diciembre al 26 de diciembre		FECHA DE RADICACIÓN 26/12/2024			
CONTRATO:		24001314 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA											
CONTRATISTA:		RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.				R/L:		OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN					
INTERVENTOR:		NO APLICA				R/L:						11/12/2024		30/12/2024					
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 02		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO					
		\$ 401,850,320				\$ 401,850,320.00		\$ 313,721,720.44		\$ 88,128,600		\$ 401,850,320		\$ 0		0.00%			
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO					
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%			
	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA			%	\$ 88,128,599.56														
	VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA			%															
	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			%	\$ 88,128,599.56														
	VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA			%	\$ 401,850,320.00														
	VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA			%															
	SALDO POR EJECUTAR			%	\$ -														
	SALDO POR AMORTIZAR			%															
VALOR TOTAL EN LETRAS		OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS																	
OBSERVACIONES:																			
<div><div> OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA REPRESENTANTE LEGAL RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S</div><div> HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ SUPERVISOR DEL CONTRATO AEROCIVIL - REGIONAL NORTE</div><div> KEVIN BERMUDEZ CELIN APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO AEROCIVIL - REGIONAL NORTE</div></div>																			



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACIÓN IVA

Clave: MSER-7.0-12-009

Versión: 02

Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No. 24001314 H4 DE 2024

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA

(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 87,489,255.00

Porcentaje estimado para el A.I.U.

30.00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto 87,489,255.00
1 + % A. I.U.

\$ 67,299,426.92

\$ 67,299,427 \$ -

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

\$ 3,364,971.35

\$ 3,364,971.35 \$ -

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

\$ 639,344.56

\$ 639,344.56 \$ -

TOTAL IVA

\$ 639,344.56

639,344.56 \$ -

OSCAR RODRIGUEZ CONSUEGRA

RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S
CONTRATISTA

KEVIN M. BERMUDEZ CELIN

CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001314 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT 901.462.314-8
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA
VALOR	\$ 401.850.320 IVA incluido
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS
CDP	No. 23124 del 2024-08-22
RP	No. 84924 del 2024-12-09
FECHA LEGALIZACIÓN	Diciembre 11 de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Profesional I
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN M. BERMUDEZ CELIN Contratista

En el municipio de El Banco, el día 26 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de recibir de manera final a satisfacción el servicio objeto del presente contrato: el señor OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.014.263, obrando en calidad de representante legal del contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S, NIT 901.462.314-8, el señor HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Diciembre 11 de 2024

SUSPENSIONES:

No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No hubo

PRÓRROGAS:

No hubo

ADICIONES EN VALOR:

No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Enero 10 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR
	PRELIMINARES				
1.1	Trazado y replanteo	M2	\$ 7,948.00	150.00	\$ 1,192,200.00
1.2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	\$ 17,860.00	0.00	\$ -
1.3	Desmonte y retiro de Cielo Raso Terminal de pasajeros	M2	\$ 17,860.00	100.00	\$ 1,786,000.00
1.4	Desmonte de Aire Acondicionado de Terminal de pasajeros	Un	\$ 71,440.00	1.00	\$ 71,440.00
1.5	Desmonte sistema electrico bajo cubierta terminal de pasajeros	Gl	\$ 89,300.00	0.00	\$ -
1.6	Desmonte y retiro de estructura de madera Cubierta de Terminal de pasajeros	Gl	\$ 1,339,500.00	0.00	\$ -
1.7	Desmonte y retiro de puerta de caseta electrica	Un	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860.00
1.8	Desmonte y retiro de puerta de caseta de bombeo de agua potable	Un	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860.00
1.9	Desmonte y retiro de ventanas existentes del cuarto electrico	Un	\$ 17,860.00	3.00	\$ 53,580.00
1.10	Desmonte y retiro de cubierta en lámina de asbesto cemento, de garita de vigilancia VOR	Gl	\$ 71,440.00	1.00	\$ 71,440.00
1.11	Desmonte y retiro de ventanas de garita de vigilancia de VOR	Un	\$ 35,720.00	2.00	\$ 71,440.00
1.12	Desmonte y retiro de puerta de garita de vigilancia VOR	Un	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860.00
1.13	Desmonte y retiro del Sistema electrico Garita de Vigilancia VOR	Gl	\$ 17,860.00	1.00	\$ 17,860.00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:
2/11/2023

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR
1.14	Demolición y retiro de garita de vigilancia	Gl	\$ 656,355.00	1.00	\$ 656,355.00
1.15	Demolición y retiro de escombros de estructura de tanques elevados	Un	\$ 1,312,710.00	2.00	\$ 2,625,420.00
1.16	Demolición y retiro de quiebrapatas de entrada de aeropuerto	M3	\$ 223,250.00	5.50	\$ 1,227,875.00
	TERMINAL				
2.1	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	\$ 23,853.00	497.00	\$ 11,854,941.00
2.2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 53,190.00	1,470.55	\$ 78,218,636.48
2.3	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall 8mm	M2	\$ 116,090.00	100.00	\$ 11,609,000.00
2.4	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	\$ 1,339,500.00	1.00	\$ 1,339,500.00
2.5	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios	UND	\$ 460,002.00	4.00	\$ 1,840,008.00
2.6	Suministro y colocación de cubierta en teja UPVC BLANCA cresta baja, calibre 2.5mm, color blanco, incluye caballete y demas accesorios para su correcta colocación. como también materiales, equipos necesarios, andamios certificados y mano de obra calificada para su construcción.	M2	\$ 223,250.00	0.00	\$ -
2.7	Suministro y construcción de estructura metálica en acero, Incluye instalación, cortes, soldaduras, pernos, correas, tensores, vigas, columnas, conectores de cortante y desperdicios.	Kgs	\$ 24,111.00	0.00	\$ -
2.8	Impermeabilización de Torre de control manto asfáltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	\$ 98,230.00	35.00	\$ 3,438,050.00
2.9	Suministro e instalación de Pasamanos metálicos para torre de control	MI	\$ 267,900.00	44.00	\$ 11,787,600.00
2.10	Suministro e instalación de Ventanas de aluminio natural 744 con vidrio 4 mm	M2	\$ 339,340.00	12.00	\$ 4,072,080.00
2.11	Suministro e instalación de Vidrio de seguridad templado de 5 mm transparente	M2	\$ 439,356.00	0.00	\$ -
2.12	Suministro e instalación de Perfil de aluminio zocalo Inferior	MI	\$ 133,950.00	35.00	\$ 4,688,250.00
2.13	Suministro e instalación de Perfil de aluminio Superior	MI	\$ 133,950.00	35.00	\$ 4,688,250.00
2.14	Resane de Juntas de dilatación con resina latex de pisos en Salida y llegada de pasajeros	M2	\$ 40,185.00	538.92	\$ 21,656,366.32
2.15	Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada en tubería galvanizada, con malla de 2"x22 calibre 9 recubrimiento en PVC altura 2,0 mts, tubo 2" galvanizado de longitud de 2.40 mts, cada 3 mts incluye pintura anticorrosiva, Angulo en hierro de 1" x 1/8", platina y alambre púa calibre 14 a tres hilos.	ML	\$ 321,480.00	6.00	\$ 1,928,880.00
2.16	Suministro de Escalera de Seguridad para azotea Torre de Control.	Und	\$ 4,465,000.00	1.00	\$ 4,465,000.00
2.17	Mantenimiento de puertas de vidrio, aceitado de componentes metalicos en acero inoxidable, Cerradura y nivelado.	Und	\$ 89,300.00	6.00	\$ 535,800.00
2.18	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas y puertas	M2	\$ 82,486.00	44.00	\$ 3,629,384.00
	SUBESTACION ELÉCTRICA				
3.1	Impermeabilización de Cubierta manto asfáltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	\$ 98,230.00	88.00	\$ 8,644,240.00
3.2	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	\$ 23,853.00	132.00	\$ 3,148,596.00
3.3	Resane estuco bajo losa de concreto de cubierta.	M2	\$ 31,255.00	88.00	\$ 2,750,440.00
3.4	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 53,190.00	132.00	\$ 7,021,080.00
3.5	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 46,436.00	132.00	\$ 6,129,552.00
3.6	Pintura bajo losa de concreto cubierta	M2	\$ 53,190.00	88.00	\$ 4,680,720.00
3.7	Pintura Epóxica en piso	M2	\$ 133,950.00	76.00	\$ 10,180,200.00
3.8	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 744	M2	\$ 339,340.00	9.00	\$ 3,054,060.00
3.9	Suministro e instalación de Mosquitero en malla metálica en ventanas	M2	\$ 80,370.00	18.00	\$ 1,446,660.00
3.10	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas y puertas	M2	\$ 82,486.00	9.00	\$ 742,374.00
3.11	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura, de 1.12 x 2.23	Und	\$ 580,450.00	1.00	\$ 580,450.00
3.12	Suministro e instalación de estructura metalica para cubierta de tanque de combustible. Incluye instalación, cortes, soldaduras, pernos, correas, tensores, vigas, columnas, conectores de cortante y desperdicios	Kgs	\$ 24,111.00	545.00	\$ 13,140,495.00
3.13	Suministro e instalación de Cubierta termoacustica de tanque de combustible	M2	\$ 116,090.00	17.00	\$ 1,973,530.00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:
2/11/2023

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR
3.14	Mortero 1:4 impermeabilizado para foso de control de derrame de combustible	M2	\$ 44,650.00	5.00	\$ 223,250.00
3.15	Mortero 1:4 impermeabilizado para foso de control de derrame de combustible	ML	\$ 22,325.00	19.00	\$ 424,175.00
3.16	Cimiento en concreto 21 Mpa (3000 Psi) para fijación de estructura metálica de protección de tanque de combustible	M3	\$ 1,116,250.00	2.00	\$ 2,232,500.00
	COCINA, DORMITORIO-BAÑO				
4.1	Impermeabilización de Cubierta manto asfáltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	\$ 98,230.00	72.00	\$ 7,072,560.00
4.2	Resane estuco bajo losa de cubierta.	M2	\$ 31,255.00	72.00	\$ 2,250,360.00
4.3	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	\$ 23,853.00	236.00	\$ 5,629,308.00
4.4	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 53,190.00	244.00	\$ 12,978,360.00
4.5	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 46,436.00	143.00	\$ 6,640,348.00
4.6	Pintura en Vinilo bajo losa de concreto cubierta	M2	\$ 53,190.00	60.00	\$ 3,191,400.00
4.7	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 744	M2	\$ 339,340.00	5.60	\$ 1,900,304.00
4.8	Suministro e instalación de Mosquitero en malla metálica en ventanas	M2	\$ 80,370.00	5.60	\$ 450,072.00
4.9	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura 100 cms X 200 cms	Und	\$ 580,450.00	2.00	\$ 1,160,900.00
4.10	Suministro e instalación de Puerta madera baño con marco y cerradura 80 cms X 200 cms	Und	\$ 401,850.00	1.00	\$ 401,850.00
4.11	Mampostería bloque de cemento 010 con mortero de pega 1:4 Impermeabilizado 2 a 3 hiladas	ML	\$ 58,045.00	3.00	\$ 174,135.00
4.12	Pañete mortero impermeabilizado 1:4	ML	\$ 44,650.00	6.00	\$ 267,900.00
4.13	Viga de amarre sobre muro de 10 x 20 concreto 21 Mpa (3000Psi) reforzado con 3 varillas de acero longitudinales Ø3/8" y estribos de Ø1/4"	MI	\$ 223,250.00	7.00	\$ 1,562,750.00
4.14	Piso en Cerámica Dormitorio 33.8 cm x 33.8 cm	M2	\$ 95,551.00	10.00	\$ 955,510.00
4.15	Piso en Cerámica Cocina 33.8 cm x 33.8 cm	M2	\$ 95,551.00	22.00	\$ 2,102,122.00
4.16	Zocalo en Cerámica Dormitorio 10 cms	ML	\$ 33,041.00	19.00	\$ 627,779.00
4.17	Zocalo en Cerámica Cocina 10 cms	ML	\$ 33,041.00	13.00	\$ 429,533.00
4.18	Cocina Integral: fabricación e instalación de 1.80 mts de mueble de cocina, material 100% Rh 15mm con tableros hispanos, mueble superior hasta 65cm de altura, divisiones y entrepaños, puertas abatibles, fijación con sistema tipo enganche. Mueble inferior de hasta 80cm de altura. módulo de tres (3) gavetas multiusos incluido cucharero, puertas abatibles y sistema de apertura en U, bisagras cierre lento en puertas y rieles tipo corredera 45cm semipesados en gabetas extraíbles, enchape de bordes a máquina en canto flexible. Incluye lavapaltos de sobreponer, grifería y piedra para mesón en cuarzo	MI	\$ 6,251,000.00	1.00	\$ 6,251,000.00
4.19	Enchape en cerámica pared para baño 20.5 cm x 20.5 cm	M2	\$ 81,263.00	7.00	\$ 568,841.00
4.2	Enchape en cerámica pared Cocina 25 cms x 35 cms	M2	\$ 95,551.00	10.00	\$ 955,510.00
4.21	Juego de insrustaciones para baño x 5 piezas	Un	\$ 121,895.00	1.00	\$ 121,895.00
4.22	Combo sanitario y lavamanos Avanti Plus con pedestal	Un	\$ 920,594.00	1.00	\$ 920,594.00
4.23	Ducha Sencilla Grifería Piscis	Un	\$ 98,230.00	1.00	\$ 98,230.00
4.24	Suministro e instalación de polarizado para ventanas y puertas	M2	\$ 82,486.00	5.60	\$ 461,921.60
	CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE				
5.1	Relleno Material Seleccionado compactado manualmente	M3	\$ 122,341.00	6.00	\$ 734,046.00
5.2	Piso de cemento pulido 10 CMS 21 Mpa (3000 Psi)	M2	\$ 107,160.00	8.00	\$ 857,280.00
5.3	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura 100 cms X 200 cms	Und	\$ 580,450.00	1.00	\$ 580,450.00
5.40	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	\$ 23,853.00	30.00	\$ 715,590.00
5.5	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (Tres manos)	M2	\$ 53,190.00	30.00	\$ 1,595,700.00
5.6	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 46,436.00	30.00	\$ 1,393,080.00
	VOR				
6.1	Remocion de oxido y pintura	M2	\$ 107,160.00	90.00	\$ 9,644,400.00
6.2	Pintura Epóxica para lámina de metal, incluye base de protección, colores naranja y blanco	M2	\$ 133,950.00	90.00	\$ 12,055,500.00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:
2/11/2023

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR
6.3	Suministro e Instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Eslabonada, con medidas 400 cms ancho x 180 cms alto, con pintura anticorrosiva y esmalte.	Und	\$ 4,911,500.00	1.00	\$ 4,911,500.00
6.4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Luminaria Led Solar 40W. La luminaria led solar integral 40W, está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-ferrofosfato, controlador, driver de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control, incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos, para iluminación de andenes. Incluye paral de 3" acero galvanizado en caliente h=6.0 mts pintura electrostatica, brazo metalico galvanizado de Ø 1 1/2" 50 cms, con pintura electrostatica, y canastilla de acero para anclaje (4 varillas longitudinales con un extremo rosado para tuerca de Ø1/2" L=55 cms, 4 Estribos de Ø3/8 L=92 cms) y pedestal en concreto 3000 psi (21Mpa) 30 cm x 30 cm x 60cm.	Und	\$ 6,161,700.00	4.00	\$ 24,646,800.00
	GARITA DE VIGILANCIA ENTRADA DE AEROPUERTO				
7.1	Resane en Estuco plástico interiores y exteriores	M2	\$ 23,853.00	50.00	\$ 1,192,650.00
7.2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 53,190.00	50.00	\$ 2,659,500.00
7.3	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 46,436.00	46.00	\$ 2,136,056.00
7.4	Pintura en Vinilo bajo losa de concreto cubierta	M2	\$ 53,190.00	56.00	\$ 2,978,640.00
7.5	Impermeabilización de Cubierta manto asfaltico monocapa morterplas 3.5 mm foil aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y retiro de manto existente.	M2	\$ 107,160.00	56.00	\$ 6,000,960.00
7.6	Suministro e Instalación de Tanque Séptico, Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros, incluye excavación, y tubería sanitaria de Ø4" a 10 metros y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	Un	\$ 5,358,000.00	1.00	\$ 5,358,000.00
7.7	Suministro e instalación de Sanitario Acuacer blanco	Un	\$ 357,200.00	1.00	\$ 357,200.00
7.8	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC	M2	\$ 107,160.00	11.20	\$ 1,200,192.00
7.9	Suministro e instalación de Puerta Madera 70 CM X 200 CM	Un	\$ 312,550.00	1.00	\$ 312,550.00
7.10	Suministro e instalación de Lamparas led 12 W	UN	\$ 58,045.00	2.00	\$ 116,090.00
	GARITA DE VIGILANCIA VOR				
8.1	Pañete sobre muro mortero 1:4	M2	\$ 66,975.00	48.00	\$ 3,214,800.00
8.2	Piso pulido de cemento	M2	\$ 107,160.00	2.30	\$ 246,468.00
8.3	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura metálica de soporte.	M2	\$ 223,250.00	3.00	\$ 669,750.00
8.4	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC	M2	\$ 107,160.00	2.25	\$ 241,110.00
8.5	Punto electrico PVC de Iluminación	Un	\$ 158,954.00	1.00	\$ 158,954.00
8.6	Punto electrico PVC de Tomacorriente Doble	Un	\$ 159,043.00	1.00	\$ 159,043.00
8.7	Cable electrico # 10	ML	\$ 13,395.00	20.00	\$ 267,900.00
8.8	Caja de 2 circuitos con breaker de 15A	Un	\$ 133,950.00	1.00	\$ 133,950.00
8.9	Suministro e Instalación de Reflectores LED de 250 W	Un	\$ 401,850.00	2.00	\$ 803,700.00
8.10	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 W	Un	\$ 58,045.00	1.00	\$ 58,045.00
8.1	Meson de concreto 3000 psi 7 cms 1.02 x 0.40	ML	\$ 160,740.00	1.00	\$ 160,740.00
8.12	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura	Un	\$ 401,850.00	2.00	\$ 803,700.18
8.13	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 53,190.00	71.00	\$ 3,776,490.00
8.14	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	\$ 46,436.00	63.00	\$ 2,925,468.00
8.15	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 5020	M2	\$ 160,740.00	2.00	\$ 321,480.00
	ENTRADA DEL AEROPUERTO				
9.1	Suministro e Instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Eslabonada, con medidas 320 cms ancho x 200 cms alto, con pintura anticorrosiva y esmalte.	Und	\$ 4,465,000.00	1.00	\$ 4,465,000.00
9.2	Rellenos material granular compactado TIPO SBG-20	M3	\$ 122,341.00	12.00	\$ 1,468,092.00
9.3	Pavimento Concreto e= 15 cms, 21 mpa (3000 PSI)	M3	\$ 1,116,250.00	1.60	\$ 1,786,000.00
	TERMINAL Y PAQUEADERO				
10.1	Aseo y limpieza general	UND	\$ 703,711.00	1.00	\$ 703,711.00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Cuatrocientos y unos millones ochocientos cincuenta mil trescientos veinte pesos m/cte (\$ 401,850,320) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Cuatrocientos y unos millones ochocientos cincuenta mil trescientos veinte pesos m/cte (\$401,850,320) IVA incluido.

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Mediante Actas Parciales el contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial No. 1	\$ 311,445,770.58	\$ 313,721,720.44	\$ 2,275,949.86	\$ 0.00
Final	\$ 87,489,255.00	\$ 88,128,599.56	\$ 639,344.56	\$ 0.00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de \$ 401,850,320 y pendiente por pago es de \$88,128,599.56

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$401,850,320	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0.00	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$401,850,320	
VALOR NO EJECUTADO	\$0.00	
VALOR PAGADO		\$313,721,720.44
VALOR DESCUENTOS		\$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO		\$88,128,599.56

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

TOTALES	\$401,850,320	\$401,850,320	\$401,850,320
---------	---------------	---------------	---------------

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia del certificado de pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral entregado por el contratista, suscrito por el representante y/o revisor fiscal y/o contador, en el cual certifica que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 de la minuta del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.



**OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ
CONSUEGRA**
Representante Legal
RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS
S.A.S.



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato

Revisó: Liliana Peluffo Madrid – Abogada, Contratista

	<div>FORMATO</div> <div>ACTA DE MODIFICACION N° 1: SIN ADICIÓN EN VALOR</div>
---	---

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001314 H4 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT 901.462.314-8
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA
VALOR INICIAL	\$ 401.850.320 IVA incluido
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
CDP SIIF	No. 23124 del 2024-08-22
RP SIIF	No. 84924 del 2024-12-09
FECHA LEGALIZACIÓN	Diciembre 11 de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN M. BERMUDEZ CELIN Contratista

En el municipio de Soledad, el día dieciocho (18) de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de obra del presente contrato 24001314 H4: el señor OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.014.263, obrando en calidad de representante legal del contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S, NIT 901.462.314-8, el señor HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE MODIFICACION N° 1: SIN ADICIÓN EN VALOR

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Diciembre 11 de 2024

SUSPENSIONES:

No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Enero 10 de 2025

CONDICIONES TECNICAS

Debido al deterioro identificado en el transcurso de la ejecución del contrato y al aumento de las cantidades es necesario modificar las cantidades, consistente en el aumento de algunas y disminución de otras para poder darle solución a las mayores necesidades que se están presentando.

En la siguiente modificación propuesta en cuanto al aumento y disminución de actividades contractuales relacionadas al mantenimiento del terminal se determinó que técnicamente el deterioro significativo que se estaba presentando requería de un tratamiento lo antes posible

EVIDENCIAS APORTADAS

- Formato 69 solicitud modificación de contrato.
- Formato 76 acta de modificación de cantidades de obra No. 1 sin aumento de valor

Que dado lo anterior, las partes:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE MODIFICACION N° 1: SIN ADICIÓN EN VALOR

ACUERDAN:

1. Realizar la modificación de las cantidades contractuales del contrato No. 24001314 H4, relacionadas en el formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor.
2. El contrato No. 24001314 H4 quedara por el mismo valor contractual correspondiente a CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$401.850.320) IVA incluido.
3. El contrato N° 24001314-H4-2024, quedara por el mismo plazo contractual correspondiente a TREINTA (30) DÍAS.

El Contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas al contrato que den a lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Modificación N°1 con modificación de actividades y adición en valor, por los que en ella intervinieron:

OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ

Representante Legal

RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor del contrato

REGIONAL NORTE

/o. Bo.

JOAQUIN BUITRAGO ROMERO

Director Regional Norte

Reviso: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

AERONÁUTICA CIVIL AERONAUTICUS CIVIL		FORMATO													
		FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA													
		Clave: APOY-9.0-12-003			Versión: 2			Fecha de aprobación: 04/04/2022							
		FECHA		18			12			24					
				(Día / Mes / Año)											
4.18	Cocina integral: fabricación e instalación de 1.80 mts de mueble de cocina, material 100% rh 15mm con tableros hispanos, mueble superior hasta 65cm de altura, divisiones y entrepaños, puertas abatibles, fijación con sistema tipo enganche. Mueble inferior de hasta 80cm de altura, módulo de tres (3) gavetas multiusos incluido cuchadero, puertas abatibles y sistema de apertura en U, bisagras cierre lento en puertas y rieles tipo corredera 45cm semipesados en gabinetes extraíbles, enchape de bordes a máquina en canto flexible. Incluye lavaplatos de sobrepone, grifería y piedra para ventanas y puertas.	MI	1.00	\$	6,251,000.00	\$	6,251,000.00			\$	-	1.00	\$	6,251,000.00	
4.19	Enchape en cerámica pared para baño 20.5 cm x 20.5 cm	M2	7.00	\$	81,263.00	\$	568,841.00			\$	-	7.00	\$	568,841.00	
4.2	Enchape en cerámica pared Cocina 25 cms x 35 cms	M2	10.00	\$	95,551.00	\$	955,510.00			\$	-	10.00	\$	955,510.00	
4.21	Juego de insrustrucciones para baño x 5 piezas	Un	1.00	\$	121,895.00	\$	121,895.00			\$	-	1.00	\$	121,895.00	
4.22	Combo sanitario y lavamanos Avant Plus con pedestal	Un	1.00	\$	920,594.00	\$	920,594.00			\$	-	1.00	\$	920,594.00	
4.23	Ducha Sencilla Grifería Pisco	Un	1.00	\$	98,230.00	\$	98,230.00			\$	-	1.00	\$	98,230.00	
4.24	Suministro e instalación de polarizado para ventanas y puertas	M2	5.60	\$	82,486.00	\$	461,921.60			\$	-	5.60	\$	461,921.60	
5.1	CASITA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Rolero Matinal Seleccionado compactado manualmente	M3	2.50	\$	122,341.00	\$	305,852.50			3.50	\$	428,193.50	6.00	\$	734,046.00
5.2	Piso de cemento pulido 10 CMS 21 Mpa (3000 psi)	M2	8.00	\$	107,160.00	\$	857,280.00			\$	-	8.00	\$	857,280.00	
5.3	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura 100 cms x 200 cms	Und	1.00	\$	580,450.00	\$	580,450.00			\$	-	1.00	\$	580,450.00	
5.40	Resane en Estuco plástico en muros interiores y exteriores	M2	18.00	\$	23,853.00	\$	429,354.00			12.00	\$	286,236.00	30.00	\$	715,590.00
5.5	Pintura Exterior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	18.00	\$	53,190.00	\$	957,420.00			12.00	\$	638,280.00	30.00	\$	1,595,700.00
5.6	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	18.00	\$	46,436.00	\$	835,648.00			12.00	\$	567,432.00	30.00	\$	1,393,080.00
6.1	Remoción de pedo y pintura	M2	47.00	\$	107,160.00	\$	5,036,520.00			43.00	\$	4,607,880.00	90.00	\$	9,644,400.00
6.2	Pintura Epóxica para lámina de metal, incluye base de protección, colores naranja y blanco	M2	47.00	\$	133,950.00	\$	6,295,650.00			43.00	\$	5,759,850.00	90.00	\$	12,055,500.00
6.3	Suministro e instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Estalbonada, con medidas 400 cms ancho x 180 cms alto, con cerradura anticontrae y sistema de funcionamiento de luminaria Led Solar 40W. La luminaria led solar integral 40W, está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-terrofoasto, controlador, driver de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control, incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos, para iluminación de andenes. Incluye panel de 3" acero galvanizado en caliente h=6.0 mts, pintura electrostática, brazo metálico galvanizado de Ø 1 1/2" 50 cms, con pintura electrostática, y canastilla de acero para anclaje (4 varillas longitudinales con un extremo rosado para tuerca de Ø1/2" L=55 cms, 4 Estalbos de Ø3/8 L=92 cms) y pedestal en concreto 3000 psi (21Mpa) 30 cm x 30 cm x 30 cm	Und	1.00	\$	4,911,500.00	\$	4,911,500.00			\$	-	1.00	\$	4,911,500.00	
6.4	Suministro e instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Estalbonada, con medidas 400 cms ancho x 180 cms alto, con cerradura anticontrae y sistema de funcionamiento de luminaria Led Solar 40W. La luminaria led solar integral 40W, está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-terrofoasto, controlador, driver de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control, incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos, para iluminación de andenes. Incluye panel de 3" acero galvanizado en caliente h=6.0 mts, pintura electrostática, brazo metálico galvanizado de Ø 1 1/2" 50 cms, con pintura electrostática, y canastilla de acero para anclaje (4 varillas longitudinales con un extremo rosado para tuerca de Ø1/2" L=55 cms, 4 Estalbos de Ø3/8 L=92 cms) y pedestal en concreto 3000 psi (21Mpa) 30 cm x 30 cm x 30 cm	Und	8.00	\$	6,161,700.00	\$	49,293,600.00			4.00	\$	(24,646,800.00)	4.00	\$	24,646,800.00
7.1	Resane en Estuco plástico interiores y exteriores	M2	40.00	\$	23,853.00	\$	954,120.00			10.00	\$	238,530.00	50.00	\$	1,192,650.00
7.2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	40.00	\$	53,190.00	\$	2,127,600.00			10.00	\$	531,900.00	50.00	\$	2,659,500.00
7.3	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	34.00	\$	46,436.00	\$	1,578,824.00			12.00	\$	567,432.00	46.00	\$	2,136,056.00
7.4	Pintura en Vinilo tipo 1 de concreto cubierta	M2	56.00	\$	53,190.00	\$	2,979,640.00			\$	-	56.00	\$	2,979,640.00	
7.5	Impermeabilización de Cubierta manto asfáltico monocapa monterpias 3.5 mm fol aluminio reforzado con polietileno, incluye desmonte y reple de manto existente	M2	13.00	\$	107,160.00	\$	1,393,080.00			43.00	\$	4,607,880.00	56.00	\$	6,000,960.00
7.6	Suministro e instalación de Tanque Séptico, sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros, incluye excavación, y tubería sanitaria de Ø4" a 10 metros y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	Un	1.00	\$	5,358,000.00	\$	5,358,000.00			\$	-	1.00	\$	5,358,000.00	
7.7	Suministro e instalación de Sanitario Acuarcer blanco	Un	1.00	\$	357,200.00	\$	357,200.00			\$	-	1.00	\$	357,200.00	
7.8	Suministro e instalación de Cielo Bajo en PVC	M2	11.20	\$	107,160.00	\$	1,200,192.00			\$	-	11.20	\$	1,200,192.00	
7.9	Suministro e instalación de Puerta Madera 70 CM X 200 CM	Un	1.00	\$	312,550.00	\$	312,550.00			\$	-	1.00	\$	312,550.00	
7.10	Suministro e instalación de Lámparas led 12 W	UN	2.00	\$	58,045.00	\$	116,090.00			\$	-	2.00	\$	116,090.00	
8.1	CARITA DE VIGILANCIA VOR	M2	30.00	\$	66,975.00	\$	2,009,250.00			18.00	\$	1,205,550.00	48.00	\$	3,214,800.00
8.2	Piso pulido de cemento	M2	2.30	\$	107,160.00	\$	246,468.00			\$	-	2.30	\$	246,468.00	
8.3	Suministro e instalación de cubierta en lámina termoacústica, incluye estructura metálica de soporte	M2	3.00	\$	223,250.00	\$	669,750.00			\$	-	3.00	\$	669,750.00	
8.4	Suministro e instalación de Cielo Bajo en PVC	M2	2.25	\$	107,160.00	\$	241,110.00			\$	-	2.25	\$	241,110.00	
8.5	Punto eléctrico PVC de Iluminación	Un	1.00	\$	159,954.00	\$	159,954.00			\$	-	1.00	\$	159,954.00	
8.6	Punto eléctrico PVC de Tomacorriente Doble	Un	1.00	\$	159,043.00	\$	159,043.00			\$	-	1.00	\$	159,043.00	
8.7	Cable eléctrico # 10	ML	20.00	\$	13,395.00	\$	267,900.00			\$	-	20.00	\$	267,900.00	
8.8	Caja de 2 circuitos con breaker de 15A	Un	1.00	\$	133,950.00	\$	133,950.00			\$	-	1.00	\$	133,950.00	
8.9	Suministro e instalación de Reflectores LED de 250 W	Un	2.00	\$	401,850.00	\$	803,700.00			\$	-	2.00	\$	803,700.00	
8.10	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 W	Un	1.00	\$	58,045.00	\$	58,045.00			\$	-	1.00	\$	58,045.00	
8.1	Mesa de concreto 3000 psi / 7 cms 1.02 x 0.40	ML	1.00	\$	160,740.00	\$	160,740.00			\$	-	1.00	\$	160,740.00	
8.12	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco y cerradura	Un	1.80	\$	401,850.00	\$	723,330.00			0.20	\$	80,370.18	2.00	\$	803,700.18
8.13	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	40.00	\$	53,190.00	\$	2,127,600.00			31.00	\$	1,648,890.00	71.00	\$	3,776,490.00
8.14	Pintura Interior en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	34.00	\$	46,436.00	\$	1,578,824.00			29.00	\$	1,346,644.00	63.00	\$	2,925,468.00
8.15	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio sistema 5020	M2	2.00	\$	160,740.00	\$	321,480.00			\$	-	2.00	\$	321,480.00	
9.1	ENTRADA DEL AEROPUERTO														
9.1	Suministro e instalación Puerta Doble en Tubular Metálico Galvanizado con Malla Estalbonada, con medidas 320 cms ancho x 200 cms alto, con cerradura anticontrae y sistema de funcionamiento de luminaria Led Solar 40W. La luminaria led solar integral 40W, está compuesta de panel solar, luz LED, batería de litio-terrofoasto, controlador, divisor de corriente constante y cuerpo de la luminaria. Se combina de múltiples tecnologías de control, incluyendo efecto fotoeléctrico, control de corriente constante, microcontrolador, detector por infrarrojos, para iluminación de andenes. Incluye panel de 3" acero galvanizado en caliente h=6.0 mts, pintura electrostática, brazo metálico galvanizado de Ø 1 1/2" 50 cms, con pintura electrostática, y carcasa de acero para anclaje 4 varillas longitudinales con un extremo rosado para tuerca de Ø1/2" L=55 cms, 4 Estalbos de Ø3/8 L=92 cms) y pedestal en concreto 3000 psi (C1000) 30 cm x 30 cm x 30 cm	Und	1.00	\$	4,465,000.00	\$	4,465,000.00			\$	-	1.00	\$	4,465,000.00	
9.2	Rellenos material granular compactado TIPO SBC-20	M3	6.00	\$	122,341.00	\$	734,046.00			6.00	\$	734,046.00	12.00	\$	1,468,092.00
9.3	Pavimento Concreto e= 15 cms, 21 mpa (3000 psi)	M3	1.60	\$	1,116,250.00	\$	1,786,000.00			\$	-	1.60	\$	1,786,000.00	
10.1	TERMINAL Y PAQUEDERO														
10.1	Assoo y limpieza general	UND	1.00	\$	703,711.00	\$	703,711.00			\$	-	1.00	\$	703,711.00	
Subtotal costo directo				\$	398,935,025.58					\$	0.00		\$	398,935,025.58	
Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)										\$	0.00		\$	0.00	
Total costo directo				\$	306,873,096.60					\$	0.00		\$	306,873,096.60	
• Administración				20%	\$	61,374,619.32				\$	0.00		\$	61,374,619.32	
• Imprevistos				5%	\$	15,343,654.83				\$	0.00		\$	15,343,654.83	
• Utilidad				5%	\$	15,343,654.83				\$	0.00		\$	15,343,654.83	
• IVA Sobre Utilidad				19%	\$	2,915,294.42				\$	0.00		\$	2,915,294.42	
Costo Total				\$	401,850,320.00					\$	0.00		\$	401,850,320.00	


La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión del contrato, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: 

Oscar Rodriguez Consuegra
Representante Legal
Contratista

Firma: 

Teodoro de la Hoz Perutz
Supervisor de contrato

Firma: 

Teodoro de la Hoz Perutz
Vto. Bo. Ordenador de Gasto
Director Regional

Original: Archivo Gestión de la AERONAUTICA

Copias: Ordenador de Gasto, Area Ejecutora, Contraloría, Interventor

Totales

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión del contrato, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
OSCAR RODRIGUEZ CONSUEGRA
Representante Legal
Contratista

Firma:
HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor de contrato

Firma:
JOAQUIN ALFARO ROMERO
Vr. Rta. Ordenador de Gasto
Director Regional

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Nota:



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierra GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema: 9/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 23124 de fecha 2024-08-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	92324	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	401.850.320,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	401.850.320,00	Saldo x Obligar:	401.850.320,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901462314	Razón Social:	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	44200003495	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	72262815	Nombre:	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24001314-H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-12-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3312 AEROPUERTO LAS FLORES. EL BANCO - MAGDALENA	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF									
Total:						401.850.320,00	0,00	401.850.320,00	401.850.320,00				

Objeto: 43300C1187 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA.PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	401.850.320,00	401.850.320,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12-048	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	24001314 H4						
CONTRATISTA	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS						
OBJETO	“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA”,						
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE (\$401.850.320,18)						
PLAZO INICIAL	TREINTA DIAS (30) DÍAS						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
		400060399					0
ASEGURADOR	NACIONAL DE SEGUROS Nit 899.999.059 - 3						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO	05	12	2024	05	05	2025	\$80.370.064.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05	12	2024	05	01	2028	\$80.370.064.00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	05	01	2025	05	01	2028	\$80.370.064.00
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
		400060398					0
ASEGURADOR	NACIONAL DE SEGUROS Nit 901.462.314 - 8						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
Responsabilidad Civil Extracontractual	05	12	2024	05	01	2025	\$ 260.000.000

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 24001314 H4 de 2024, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.


Dada en Soledad, a los 11 días del mes de Diciembre de 2024.



Proyecto: Liliana Peluffo Madrid. Abogada – Contratista



ALAN HERNÁNDEZ GUILLOT
 Coordinador Administrativo y Financiero

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
176470	BOGOTÁ	11		15	400060398	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
9 / 12 / 2024	5 / 12 / 2024	00:00	5 / 1 / 2025	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS	NIT	901.462.314 - 8
DIRECCIÓN	CRA 59 NO 77 - 54 OF 22, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	33004418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS	NIT	901.462.314 - 8	TELÉFONO	33004418
BENEFICIARIO	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS	NIT	901.462.314 - 8	TELÉFONO	33004418

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	130.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	66.246,58
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	65.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	65.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	65.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	65.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 66.246,58	\$ 16.100,00	\$ 15.645,85	\$ 97.992,43	Día - Mes - Año 10/12/2024	901462314


VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 260.000.000,00	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS	4013	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
176471	BOGOTÁ	11		30	400060399	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	EXPEDICIÓN	1
9 / 12 / 2024	5 / 12 / 2024	00:00	5 / 1 / 2028	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS					NIT	901.462.314 - 8
DIRECCIÓN CRA 59 NO 77 - 54 OF 22, BARRANQUILLA, ATLANTICO					TELÉFONO	33004418
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS					NIT	901.462.314 - 8
DIRECCIÓN CRA 59 NO 77 - 54 OF 22, BARRANQUILLA, ATLANTICO					TELÉFONO	33004418
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO 3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO 3192930
OBJETO DEL SEGURO						
OBJETO DE LA POLIZA:						
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL XXXX, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2024	05/05/2025	80.370.064.00	99.746,96
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2024	05/01/2028	80.370.064.00	743.808,43
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/01/2025	05/01/2028	80.370.064.00	723.330,58

ACLARACIONES					

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 1.566.885,97	\$ 16.100,00	\$ 300.767,34	\$ 1.883.753,32	Día - Mes - Año 10/12/2024	901462314

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 241.110.192,00	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS	4013	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	1.883.753,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
10/12/2024	\$ 1.883.753,32

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 9 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400060399, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS

NIT : 901.462.314 - 8

Asegurado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT : 899.999.059 - 3

Se expide la presente certificación a los 09 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400060398	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 9 12 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año 5 12 2024	Horas 00:00	Día - Mes - Año 5 1 2025	Horas 00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS			NIT 901.462.314 - 8
DIRECCIÓN	CRA 59 NO 77 - 54 OF 22, BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO 33004418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS		NIT 901.462.314 - 8	TELÉFONO 33004418
BENEFICIARIO	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS		NIT 901.462.314 - 8	TELÉFONO 33004418

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. 15122024 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA

ASEGURADO: RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT 901462314-8.; SE TENDRA A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTARYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT 901462314-8 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

SE EXCLUYE CUALQUIER LESIÓN, DAÑO, PERDIDA O PERJUICIO DERIVADO DEL USO DE HANGARES, AERONAVES, PISTAS, CARRETEO DE AERONAVES, SERVICIOS EN TIERRA, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y O MANTENIMIENTO DE AERONAVES.

SE EXCLUYE CUALQUIER LESIÓN, DAÑO PERDIDO O PERJUICIO DERIVADO DE LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS, ASÍ COMO CUALQUIER EVENTO QUE TENGA COBERTURA POR UN SEGURO ARIEL.

SE EXCLUYEN CUALQUIER LESIÓN, DAÑO, PERDIDA O PERJUICIO CAUSADO A LOS PASAJEROS Y TRIPULACIÓN MIENTRAS ABORDAN, ESTÁN ABORDO O DESCIENDEN DE LAS AERONAVES. SE EXCLUYEN CUALQUIER LESIÓN, DAÑO, PERDIDA O PERJUICIO CAUSADO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LOS AEROPUERTOS O CUALQUIERA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA. SE EXCLUYE CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON LA PÉRDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE Y O EFECTOS PERSONALES.

SE EXCLUYEN DAÑOS PRODUCIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS A CARGO DEL ASEGURADO.

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400060398

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	97.992,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
10/12/2024	\$ 97.992,43

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 9 DE 2.024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

