


33. CONSOLIDADO AVANCE DE INTERVENTORIA				
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO		ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	36,66%	36,66%		0%
Durante el periodo	40,55%	40,55%		0%
Acumulado Actual	40,55%	40,55%		0%

	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Programada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Programada	\$ 0,000	\$ 0,000	
	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000	



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%	LUIS SILVA	1	LUNES	F
RESIDENTE TÉCNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISONA -SST	20%	VICTOR MACHADO	1	MIÉRCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	6%	VIRGELINA ARIAS	1	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	100%	DAVID CASTELLANOS	1	VIERNES	F
				SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REQUIPAMIENTOS A INTERVENIR DONDE SE REALIZÓ LA VISITA PARA DIAGNOSTICO
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO - PLANIMETRÍA- NO PREVISTOS- DIAGNOSTICO SST - PROGRAMACIÓN Y DEMAS CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- ALISTAMIENTO Y PRELIMINARES PARA INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TÉCNICA DE TRABAJO
- 4- PRESENTACION DE ITEMS NO PREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA DE MANERA VIRTUAL. EN DONDE NO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, DENTRO DE ESTE COMITÉ SE DIALOGA SOBRE LA PRESENTACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA ENTIDAD, CON RESPECTO A LAS NO ASISTENCIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA A LAS MESAS DE TRABAJO Y COMITES DE OBRA PROGRAMADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DE IGUAL MANERA LA INTERVENTORIA PROGRAMA UN RECORRIDO ENTRE LAS PARTES EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025, PARA HACER ENTREGA DE ESPACIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA Y DEFINICION DE INICIO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN EL CUAL TAMPOCO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, EN ESTE SE LEVANTA UN ACTA Y SE DEJA LO DESCRITO EN DICHO RECORRIDO, PARA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO LA ENTIDAD PROGRAMA REUNION CON EL PIGA DE LA ENTIDAD PARA LA APERTURA DEL PIN AMBIENTAL EL CUAL FUERON CITADAS LAS 3 PARTES, DONDE NO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, DADO ESTE SUCESO NO SE EJECUTÓ DICHA REUNION DE IGUAL MANERA, PARA ESTE DIA EN HORAS DE LA TARDE SE PROGRAMA REUNION DE REVISION DE APUS ENTRE LAS PARTES, LA CUAL TAMPOCO NO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA.

3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA SOCIAL Y DE LAS ACTAS DE VEICINDAD
4- PARA LA PARTE FINANCIERA EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COMPROBANTES DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DEL ANTICIPO PARA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERVENTORIA EMITE OFICIO HACIENDO LA SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO

5- PARA LA PARTE JURÍDICA SE CUMPLIO CON LA SUSPENSION DE 1 MES QUE FUE OTORGADA POR EL CONTRATISTA, QUEDA PENDIENTE LA PRESENTACION DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO AL REINICIO DEL CONTRATO, INTERVENTORIA HIZO LA RESPECTIVA SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIO

6- PARA LA OBTENCION DE LOS PORCENTAJES REPORTADOS EN ESTE INFORME ES CON BASE A LOS TIEMPOS DE DURACION DEL CONTRATO, CON BASE A LOS DIAS TRANSCURRIDOS, DADO QUE NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS SILVA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL