




33. CONSOLIDADO AVANCE DE INTERVENTORIA				
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO		ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	60,00%	60,00%		0%
Durante el periodo	63,88%	63,88%		0%
Acumulado Actual	63,88%	63,88%		0%

	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Programada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Programada	\$ 0,000	\$ 0,000	
	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000	



#### C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%	JORGE TRUJILLO	1	LUNES	F
RESIDENTE TÉCNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISONA -SST	0%	VICTOR MACHADO	0	MIÉRCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	0%	VIRGELINA ARIAS	0	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	0%	DAVID CASTELLANOS	0	VIERNES	F
				SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

#### D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

##### CONTRATISTA

1- EL CONTRATISTA DENTRO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEBE SEGUIR LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DADO QUE NO HA PRESENTADO FORMALMENTE UNA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. POR ENDE, EL CONTRATO SIGUE EN EJECUCIÓN. DADO QUE SE PRESENTO EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, YA SE GENERO UNA PRIMERA AUDIENCIA, POR LO CUAL DEBE ASISTIR A UNA SEGUNDA SESION GENERADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

##### INTERVENTORIA

1- LA INTERVENTORIA CONTINUA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS REPORTES SEMANALES Y TAREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD, LA INTERVENTORIA INGRESARÁ A LA AUDIENCIA QUE FUE GENERADA POR LA ENTIDAD CON RESPECTO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 3292-2024  
2- LA ENTIDAD LE REMITE A LA ENTIDAD EL OFICIO CEFE-181-25 CON RESPECTO A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LA FUNDACION ESPELETIA POR LO CUAL SE DEBE TRABAJAR EN LA RESPUESTA DE ESTE.

#### E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA DONDE NUEVAMENTE NO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DE LA RESPUESTA CON RESPECTO AL OFICIO CEFE-181-25 PRESENTADO POR LA FUNDACION ESPELETIA EN LA PRIMERA AUDIENCIA GENERADA CON RESPECTO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

2- EL CONTRATISTA DEBE RECORDAR QUE DEBE COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA INTERVENTORIA Y NO ESCALAR LA INFORMACION DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD

3- AL CONTRATISTA DE OBRA SE LE HA SOLICITADO ENTREGAR UNA COMPILACION DE LOS EXTRACTOS FINANCIEROS QUE SE HAN GENERADO PARA EL CONTRATO DE OBRA, SI BIEN NO SE HA MANEJADO EL ANTICIPO SE DEBE REALIZAR EL PAGO DE LOS INTERESES MENSUALES. AUN NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

4- LOS PORCENTAJES REPORTADOS ES CON BASE AL PERIODO QUE TRANSCURRE SEGÚN TIEMPOS ESTIPULADOS, DADO QUE NO SE CUENTA CON UNA PROGRAMACION DE OBRA PRESENTADO POR LA FUNDACION ESPELETIA

ING. DAVID CAJAMARCA  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JORGE ELIECER TRUJILLO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO  
REPRESENTANTE LEGAL