


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0%
Durante el periodo	9,44%	9,44%	0%
Acumulado Actual	9,44%	9,44%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	#¡REF!	#¡REF!
Valor de la Obra Programada	#¡REF!	#¡REF!
	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%	DIANA AVEDAÑO	1	LUNES	F
RESIDENTE TECNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISOMA -SST	10%	EVER ANGULO	1	MIERCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	10%	VIRGELINA ARIAS	1	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	100%	DAVID CASTELLANOS	1	VIERNES	F
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%	RAFAELA PASSO	1	SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACION DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN ESCENARIOS A INTERVENIR
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TECNICA DE TRABAJO

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCION Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISION DE LA DISPOSICION DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1-PARA ESTA SEMANA SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO PARA LOS FRENDES DE PLANETARIO, TEATRO JORGE ELIECER GAITAN Y CINEMATECA, EN EL CUAL SE HACE RECORRIDO PARA OBSERVACION DE AREAS A INTERVENIR, TOMA DE CANTIDADES PARA PODER ATERRIZAR EL PRESUPUESTO Y PODER INICIAR ACTIVIDADES DE OBRA, LA CUAL ENTRE LAS PARTES 2-SE PROPUISO QUE PARA EL DIA MARTES 07 DE ENERO DE 2025, UNA VEZ FINALIZADO EL COMITE DE OBRA, SE PROCEDA A REALIZAR UNA MESA TECNICA PARA REVISION DE PROPUESTA Y DEJAR ATERRIZADO LAS ACTIVIDADES PARA GENERAR EL PRESUPUESTO
- 3- SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA AGILICE Y ENTREGUE DIAGNOSTICO Y SUS PRODUCTOS DADOS EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES
- 4- SE RECUERDA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMACION FIDUCIA CUANDO SE REALICE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO
- 5- EL CONTRATISTA DE OBRA HACE PRESENTACION DE FORMATO PARA GENERACION DE ANTICIPO, EL CUAL FUE ENTREGADO POR LA FUNDACION ESPELETIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, ESTA INFORMACION FUE REVISADA POR LA INTERVENTORIA, UNA VEZ DADO EL VºBº DE DICHO DOCUMENTO SE PROCEDA A REMITIR A LA ENTIDAD CONTRATANTE IDARTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESEMBOLSO DE DICHO PAGO
- 6- LOS PORCENTAJES OBTENIDOS SE DA POR TIEMPO, MAS NO POR AVANCE DE EJECUCION DE OBRA, EL PORCENTAJE PROGRAMADO SE OBTIENE DE LOS DIAS DE EJECUCION DESDE EL ACTA DE INICIO ES DECIR 17 DIAS DE UN TOTAL DE 180 DIAS DE DURACION DEL CONTRATO Y EL PORCENTAJE EJECUTADO SON 7 DIAS DE INICIO DE DIAGNOSTICOS

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. DIANA AVENDANO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL