


| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--|---------------------------|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 9,44% | 9,44% | | 0% |
| Durante el periodo | 13,33% | 13,33% | | 0% |
| Acumulado Actual | 22,77% | 22,77% | | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO | |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Obra Programada | #¡REF! | #¡REF! | |
| Valor de la Obra Programada | #¡REF! | #¡REF! | |
| | SEMANA | ACUMULADO | |
| Obra Ejecutada | 0,000% | 0,000% | |
| Valor de la Obra Ejecutada | \$ 0,000 | \$ 0,000 | |



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 20% | DIANA AVENDAÑO | 1 | LUNES | F |
| RESIDENTE TECNICO | 100% | DAVID CAJAMARCA | 1 | MARTES | F |
| SISOMA -SST | 20% | EVER ANGULO | 1 | MIERCOLES | F |
| PROFESIONAL SOCIAL | 10% | VIRGELINA ARIAS | 1 | JUEVES | F |
| INSPECTOR DE OBRA | 100% | DAVID CASTELLANOS | 1 | VIERNES | F |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 20% | RAFELA PASSO | 1 | SÁBADO | |
| | | | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) |

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACION DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN ESCENARIOS A INTERVENIR
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TECNICA DE TRABAJO

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCION Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISION DE LA DISPOSICION DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1-PARA ESTA SEMANA SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE TOMA DE MEDIDAS EN LAS CUBIERTAS DE LAS DOS TORRES DE LA CINEMATECA EN EL CUAL SE HIZO VERIFICACION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA MITIGACION DE FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS, SE HIZO VERIFICACION DE TRASLAPO DE TEJA EXISTENTE, PENDIENTE CON LA QUE CUENTA LA CUBIERTA, ESTADO DE MANTO EXISTENTE INSTALADO Y TOMA DE MEDIDAS EN AREAS A INTERVENIR, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE EVIDENCIÓ EL MANTO EXISTENTE INSTALADO EN LA VIGA CANAL, SI PRESENTA BASTANTE DETERIORO Y LE HACE FALTA PENDIENTE EN LA BOCA DE LAS BAJANTES PARA QUE NO SE GENEREN APOZAMIENTOS, SE EVIDENCIO QUE LA TEJA QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA ZONA QUE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PRESENTA DESGASTE Y PANDEO POR PESO DE LOS ELEMENTOS, SE LEVANTÓ UNA TEJA Y SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS TRASLAPOS SON CORTOS, TIENEN EN TODA LA JUNTA TRASLAPOS ENTRE 20 - 23 CM, QUE ES ACORDE A LA LONGITUD DE LA TEJA, LOS FLANCHES PERIMETRALES ESTAN SENTADOS POR UNA PERFILERIA METALICA QUE SE UBICA DE MANERA PERIMETRAL, LAS CINTAS INSTALADAS EN LA JUNTA DE LAS TEJAS NO ES POSITIVO, DADO QUE SE EVIDENCIO EL PASO DE AGUA POR ESTAS.
- 3- LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO ESTABA CON COMPROMISO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA 09 DE ENERO DE 2025 PARA ENTREGA A LA INTERVENTORIA, EL CUAL, LA INTERVENTORIA TIENE QUE HACER SU REVISION Y MONTAJE DE CONCEPTOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2025 Y PARA ESTA MISMA FECHA HACER ENTREGA DE PROPUESTAS PARA DECISION DE LA ENTIDAD, PERO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA RECIBIDO DICHA INFORMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
- 4- POR PARTE DE LA ENTIDAD ENVIA POR MEDIO DEL CORREO ELECTRONICO LA REMISION DE ORDEN DE PAGO CON RESPECTO AL ANTICIPO DEL CONTRATO 3292-2024
- 5- POR PARTE DE INTERVENTORIA SE HA HECHO LA GESTION A LA PRONTA RESPUESTA OPORTUNA A LOS OFICIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN CUANTO A LAS SOLICITUDES O INQUIETUDES QUE TENGA EL CONTRATISTA
- 6- LOS PORCENTAJES REPORTADOS EN ESTE INFORME SEMANAL SON CON BASE A TIEMPOS DE DURACION DEL CONTRATO YA QUE NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA POR PARTE DEL CONTRATISTA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. DIANA AVENDANO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL