


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,000%	0,000%
Valor de la Obra Programada	\$ 0,000	\$ 0,000

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%	DIANA AVENDAÑO	1	LUNES	F
RESIDENTE TECNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISOMA -SST	20%	EVER ANGULO	1	MIERCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	10%	VIRGELINA ARIAS	1	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	100%	DAVID CASTELLANOS	1	VIERNES	F
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%	RAFAELA PASSO	1	SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACION DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN ESCENARIOS A INTERVENIR
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TECNICA DE TRABAJO

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCION Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISION DE LA DISPOSICION DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZA VISITAS TANTO TECNICAS COMO DESDE EL AREA SST PARA ATERRIZAR DIAGNOSTICOS DE LOS FRENDES DE TRABAJO, TEATRO JORGE ELIECER GAITAN, PLANETARIO DE BOGOTA Y CINEMATECA DE BOGOTÁ, EL CUAL ENTRE LAS PARTES SE ACORDÓ REALIZAR UNA MESA TECNICA DE TRABAJO EL DIA VIERNES 17 DE ENERO DE 2024, EN DONDE EL CONTRATISTA DE OBRA HACE LA PRESENTACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PRESUPUESTOS DE LOS TRES PRIMEROS FRENDES DE TRABAJO, DENTRO DE ESTA MESA DE TRABAJO, SE EVIDENCIA QUE LAS ACTIVIDADES REFLEJADAS EN EL PRESUPUESTO SON ACORDES A LA NECESIDAD DEL PROYECTO, NO OBSTANTE, LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LA INFORMACION ESTA INCOMPLETA DADO QUE NO HAY INFORMACION CON RESPECTO A LOS ITEMS NO PREVISTOS, LOS CUALES NO SE TIENE JUSTIFICACION NI ESPECIFICACION TECNICA, PARA PODER REVISAR Y EVALUAR SI EL PRECIO DESCRITO ES ACORDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO. TAMBIEN PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA HACE PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LOS CUALES LA INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES DADO QUE LA INFORMACION PRESENTADA NO ES ACORDE A LO QUE SE EVIDENCIA EN CAMPO.

3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL PLAN DE GESTION SOCIAL Y DE LA VALLA INFORMATIVA, LAS CUALES ESTAS FUERON REVISADAS POR LA PROFESIONAL SOCIAL DE LA INTERVENTORIA Y REMITIÓ OBSERVACIONES, LAS CUALES A LA FECHA ESTAS PENDIENTES DE SUBSANACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

4- PARA LA PARTE FINANCIERA AUN SE ENCUENTRA PENDIENTE DEL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA ENTIDAD HACIA EL CONTRATISTA

5- PARA LA PARTE JURIDICA SE ENCUENTRA AL DIA EL CONTRATO, SIN MODIFICACIONES AL MISMO

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. DIANA AVENDANO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL