


TOTAL			
-------	--	--	--

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA				
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO		ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%		0%
Durante el periodo	21,11%	21,11%		0%
Acumulado Actual	21,11%	21,11%		0%

	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Programada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Programada	\$ 0,000	\$ 0,000	

	SEMANA	ACUMULADO	
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%	
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000	



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	20%	DIANA AVENDAÑO	1	LUNES	F
RESIDENTE TÉCNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISONA -SST	20%	EVER ANGULO	1	MIÉRCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	10%	VIRGELINA ARIAS	1	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	100%	DAVID CASTELLANOS	1	VIERNES	F
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%	RAFAELA PASSO	1	SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REQUIPAMIENTOS A INTERVENIR DONDE SE RELAZO LA VISITA PARA DIAGNOSTICO
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO - PLANIMETRÍA- NO PREVISTOS- DIAGNOSTICO SST - PROGRAMACIÓN Y DEMAS CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- ALISTAMIENTO Y PRELIMINARES PARA INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TÉCNICA DE TRABAJO

INTERVENTORÍA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZA VISITAS TÉCNICAS PARA LOS DEMAS EQUIPAMIENTOS QUE ESTÁN DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA 3292-2024, EN EL CUAL EL DIA LUNES SE VISITA TEATRO EL ENSUEÑO, PILONA 10 Y PILONA 20, CON BASE A ESTOS RECORRIDOS EL CONTRATISTA DE OBRA TIENE QUE PRESENTAR LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS, PARA EL DIA MARTES SE REALIZA COMITÉ DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE IDARTES, EL CUAL SE TRATAN TEMAS SST Y TÉCNICAS CON RESPECTO AL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO. EN EL CUAL, DENTRO DE ESTE COMITÉ QUEDA COMO COMPROMISO GENERAR MESA DE TRABAJO EL DIA JUEVES 23 DE ENERO PARA PODER FINIQUITAR ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LOS FRENTES DE TRABAJO, PARA LOS DÍAS JUEVES Y VIERNES SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PRESUPUESTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD, DICHAS MESAS DE TRABAJO FUE INVITADO EL CONTRATISTA DE OBRA PERO ESTE ENVÍA COMUNICADO DONDE EXPRESA LA NO ASISTENCIA A LAS MISMAS, ESTAS FUERON PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA DA RESPUESTA A LOS DIAGNÓSTICOS PRESENTADOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2025.
- 3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA SE HACE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD EL DIA MIÉRCOLES 22 DE ENERO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS FRENTES A INTERVENIR, PREVIAMENTE SE REALIZÓ VOLANTEO EN LOS EQUIPAMIENTOS YA VISITADOS
- 4- PARA LA PARTE FINANCIERA YA SE ENCUENTRA EL DESEMBOLSO REALIZADO AL CONTRATISTA DE OBRA EL CUAL CORRESPONDE AL 40%, QUEDA PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CON RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- 5- PARA LA PARTE JURÍDICA SE ENCUENTRA AL DIA EL CONTRATO, SIN MODIFICACIONES AL MISMO
- 6- PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PORCENTAJES PRESENTADOS EN ESTE INFORME ES CON BASE AL TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO, DADO QUE A LA FECHA NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. DIANA AVENDANO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL