


| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE INTERVENTORIA | | | | |
|---|-----------|------------|--|---------------------------|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 25,00% | 25,00% | | 0% |
| Durante el periodo | 28,88% | 28,88% | | 0% |
| Acumulado Actual | 53,88% | 53,88% | | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO | |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Obra Programada | 0,000% | 0,000% | |
| Valor de la Obra Programada | \$ 0,000 | \$ 0,000 | |

| | SEMANA | ACUMULADO | |
|----------------------------|----------|-----------|--|
| Obra Ejecutada | 0,000% | 0,000% | |
| Valor de la Obra Ejecutada | \$ 0,000 | \$ 0,000 | |



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 20% | LUIS SILVA | 1 | LUNES | F |
| RESIDENTE TÉCNICO | 100% | DAVID CAJAMARCA | 1 | MARTES | F |
| SISOMA -SST | 20% | VICTOR MACHADO | 1 | MIÉRCOLES | F |
| PROFESIONAL SOCIAL | 6% | VIRGELINA ARIAS | 1 | JUEVES | F |
| INSPECTOR DE OBRA | 100% | DAVID CASTELLANOS | 1 | VIERNES | F |
| | | | | SÁBADO | |
| | | | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) |

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REQUIPAMIENTOS A INTERVENIR DONDE SE RELAZO LA VISITA PARA DIAGNOSTICO
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO - PLANIMETRÍA- NO PREVISTOS- DIAGNOSTICO SST - PROGRAMACIÓN Y DEMAS CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- ALISTAMIENTO Y PRELIMINARES PARA INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TÉCNICA DE TRABAJO
- 4- PRESENTACION DE ITEMS NO PREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE DA REINICIO AL CONTRATO DE OBRA 3292 DESPUES DE 1 MES DE SUSPENDIDO, PARA ESTA SEMANA NO SE CUENTA AUN CON INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ATERRIZADO NI LA PRESENTACION DE LOS ITEMS NO PREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, ESTA INFORMACION HA SIDO SOLICITADA DE MANERA REITERATIVA AL CONTRATISTA DE OBRA, CON EL FIN DE QUE LA INTERVENTORIA PUEDA REVISAR DETALLADAMENTE CADA INFORMACION PRESENTADA POR ELLOS ANTES DE PROCEDER CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CUAL, DENTRO DE LOS OFICIOS SE DESCRIBE LO QUE SE REQUIERE, ASI COMO LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO CON SUS CANTIDADES, INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS CON SU JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION TECNICA, ASI MISMO COMO LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA LOS DEMAS DIAGNOSTICOS DE LOS DEMAS EQUIPAMIENTOS.

- 3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA SOCIAL Y DE LAS ACTAS DE VECINDAD
- 4- PARA LA PARTE FINANCIERA YA SE ENCUENTRA EL DESEMBOLSO REALIZADO AL CONTRATISTA DE OBRA EL CUAL CORRESPONDE AL 40%, EL CONTRATISTA DE OBRA YA REALIZÓ EL PRIMER PAGO DE INTERESES DEL ANTICIPO, ESTO DEBE IR INCLUIDO EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- 5- PARA LA PARTE JURÍDICA SE CUMPLIO CON LA SUSPENSION DE 1 MES QUE FUE OTORGADA POR EL CONTRATISTA, QUEDA PENDIENTE LA PRESENTACION DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO AL REINICIO DEL CONTRATO

6- PARA LA OBTENCION DE LOS PORCENTAJES REPORTADOS EN ESTE INFORME ES CON BASE A LOS TIEMPOS DE DURACION DEL CONTRATO. CON BASE A LOS DIAS TRANSCURRIDOS, DADO QUE NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS SILVA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL