


| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE INTERVENTORIA | | | | |
|---|-----------|------------|--|---------------------------|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 28,88% | 28,88% | | 0% |
| Durante el periodo | 32,77% | 32,77% | | 0% |
| Acumulado Actual | 61,65% | 61,65% | | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO | |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Obra Programada | 0,000% | 0,000% | |
| Valor de la Obra Programada | \$ 0,000 | \$ 0,000 | |
| | SEMANA | ACUMULADO | |
| Obra Ejecutada | 0,000% | 0,000% | |
| Valor de la Obra Ejecutada | \$ 0,000 | \$ 0,000 | |



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 20% | LUIS SILVA | 1 | LUNES | F |
| RESIDENTE TÉCNICO | 100% | DAVID CAJAMARCA | 1 | MARTES | F |
| SISONA -SST | 20% | VICTOR MACHADO | 1 | MIÉRCOLES | F |
| PROFESIONAL SOCIAL | 6% | VIRGELINA ARIAS | 1 | JUEVES | F |
| INSPECTOR DE OBRA | 100% | DAVID CASTELLANOS | 1 | VIERNES | F |
| | | | | SÁBADO | |
| | | | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) |

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REQUIPAMIENTOS A INTERVENIR DONDE SE REALIZÓ LA VISITA PARA DIAGNOSTICO
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO - PLANIMETRÍA- NO PREVISTOS- DIAGNOSTICO SST - PROGRAMACIÓN Y DEMAS CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- ALISTAMIENTO Y PRELIMINARES PARA INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TÉCNICA DE TRABAJO
- 4- PRESENTACION DE ITEMS NO PREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO ENTRE LAS PARTES. CONTRATISTA - INTERVENTORIA - ENTIDAD CON EL FIN DE REVISAR LOS ITEMS NO PREVISTOS QUE SON NECESARIOS INCLUIR EN EL PRESUPUESTO PARA HACER LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO. EN DONDE PRIMERAMENTE SE HACE REVISIÓN DE LOS ITEMS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS, LUEGO SE HACE REVISION DE LOS ITEMS TECNICOS LOS CUALES CORRESPONDE A MANTO, MEMBRANA, DESMONTES, INSTALACIONES Y DEMAS COMPONENTES. QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA PARA REVISION DE DOS ITEMS NO PREVISTOS, LOS CUALES CORRESPONDE A LA MEMBRANA PARA INSTALACION EN CINEMATECA Y PISO DECK PARA ZONA TRANSITABLE, ESTOS FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA.

- 3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA SOCIAL Y DE LAS ACTAS DE VECINDAD
- 4- PARA LA PARTE FINANCIERA EL CONTRATISTA DEBE GENERAR OTRO REINTEGRO CON RESPECTO AL ANTICIPO PARA EL MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- 5- PARA LA PARTE JURÍDICA SE CUMPLIO CON LA SUSPENSION DE 1 MES QUE FUE OTORGADA POR EL CONTRATISTA, QUEDA PENDIENTE LA PRESENTACION DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO AL REINICIO DEL CONTRATO

6- PARA LA OBTENCION DE LOS PORCENTAJES REPORTADOS EN ESTE INFORME ES CON BASE A LOS TIEMPOS DE DURACION DEL CONTRATO. CON BASE A LOS DIAS TRANSCURRIDOS, DADO QUE NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS SILVA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL