


33. CONSOLIDADO AVANCE DE INTERVENTORIA				
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO		ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	32,77%	32,77%		0%
Durante el periodo	36,66%	36,66%		0%
Acumulado Actual	36,66%	36,66%		0%
	SEMANA	ACUMULADO		
Obra Programada	0,000%	0,000%		
Valor de la Obra Programada	\$ 0,000	\$ 0,000		
	SEMANA	ACUMULADO		
Obra Ejecutada	0,000%	0,000%		
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 0,000	\$ 0,000		



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%	LUIS SILVA	1	LUNES	F
RESIDENTE TÉCNICO	100%	DAVID CAJAMARCA	1	MARTES	F
SISONA -SST	20%	VICTOR MACHADO	1	MIÉRCOLES	F
PROFESIONAL SOCIAL	6%	VIRGELINA ARIAS	1	JUEVES	F
INSPECTOR DE OBRA	100%	DAVID CASTELLANOS	1	VIERNES	F
				SÁBADO	
					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA

- 1- PRESENTACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REQUIPAMIENTOS A INTERVENIR DONDE SE REALIZÓ LA VISITA PARA DIAGNOSTICO
- 2- MONTAJE DE PRESUPUESTO - PLANIMETRÍA- NO PREVISTOS- DIAGNOSTICO SST - PROGRAMACIÓN Y DEMAS CON BASE A RECORRIDOS REALIZADOS
- 3- ALISTAMIENTO Y PRELIMINARES PARA INICIO DE LABORES DE OBRA CONFORME A LO APROBADO EN MESA TÉCNICA DE TRABAJO
- 4- PRESENTACION DE ITEMS NO PREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES

INTERVENTORIA

- 1- CONTROL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
- 2- RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES O DUDAS DEL CONTRATISTA
- 3- DESARROLLO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO
- 4- SUPERVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1-PARA ESTA SEMANA SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA DE MANERA VIRTUAL. EN DONDE NO HACE PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, DENTRO DE ESTE COMITÉ SE DIALOGA SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LOS ITEMS NO PREVISTOS Y LOS DIAGNOSTICOS PRESENTADOS, EN DONDE LA INTERVENTORIA YA EMITIO SUS RESPECTIVOS CONCEPTOS POR MEDIO DE OFICIOS HACIA EL CONTRATISTA. PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025, LA INTERVENTORIA REALIZA AJUSTE A LOS ITEMS NO PREVISTOS QUE CONTABAN CON OBSERVACIONES Y ESTAS SON REMITIDAS AL CONTRATISTA INDICANDO EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA PODER EJECUTAR Y DE IGUAL MANERA REMITIDOS A LA ENTIDAD PARA REVISIÓN Y AVAL POR PARTE DE IDARTES. PARA LA PARTE AMBIENTAL CONTRATISTA PRESENTÓ SUBSANACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA

3- PARA LA PARTE SOCIAL DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA SOCIAL Y DE LAS ACTAS DE VECINDAD

4- PARA LA PARTE FINANCIERA EL CONTRATISTA DEBE GENERAR OTRO REINTEGRO CON RESPECTO AL ANTICIPO PARA EL MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5- PARA LA PARTE JURÍDICA SE CUMPLIO CON LA SUSPENSIÓN DE 1 MES QUE FUE OTORGADA POR EL CONTRATISTA, QUEDA PENDIENTE LA PRESENTACION DE ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS DE ACUERDO AL REINICIO DEL CONTRATO

6- PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PORCENTAJES REPORTADOS EN ESTE INFORME ES CON BASE A LOS TIEMPOS DE DURACION DEL CONTRATO, CON BASE A LOS DIAS TRANSCURRIDOS, DADO QUE NO SE CUENTA NI CON PROGRAMACION NI FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ING. DAVID CAJAMARCA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS SILVA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL