

## INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5



INSTITUTO DISTRITAL  
DE LAS ARTES



INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS.”

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 5


Presentado por:

**HUPERNIKAO INGENIERIA SAS**

INTERVENTOR  
Ing. Jorge Trujillo  
Director de Interventoría

Presentado a:  
ARQ. ALEXANDER LONDOÑO


Supervisor de IDARTES  
**Bogotá D. C., 03 de junio 2025**

 HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

## INDICE

### Descripción

1. INTRODUCCIÓN
  2. FICHA DEL CONTRATO DE OBRA
  3. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.
  4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
  5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE
  6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SISOMA
  7. ACTIVIDADES CONTRACTUALES
  8. GRAFICA CURVA "S" CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION
  9. ANALISIS DE LA RUTA CRITICA – CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCION
  10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTES PERIODO
  11. RELACION DE COMUNICACIONES
  12. RELACION DE ACTAS DE COMITE
  13. FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
  14. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXOS

 HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN


Entre Instituto Distrital de Las Artes – IDARTES (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., representada legalmente por GUILLERMO CASTRO AMARANTO (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 1178 del 28 de octubre de 2024, la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación IDARTES-CMA-001-2024.

II. Que a través de la Resolución No. 1333 del 10 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el contrato al oferente HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., identificada con el NIT 900.234.357-3.


En consecuencia y dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría COMPONENTE TÉCNICO – PRODUCTOS – INFORME MENSUAL, se entrega el

INFORME MENSUAL #5 de interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el 03-05-2024 y el 02-06-2025.

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	IN-PRO-001	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		01	30/09/2019	

## 1. FICHA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA DEL CONTRATO DE OBRA			
<b>Tipo de Contrato:</b>	OBRA		
<b>Número:</b>	3292-2024	<b>Fecha:</b>	19-12-2024
<b>Objeto:</b> REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS			
<b>Contratista:</b>	Fundación Espeletia	<b>NIT</b>	832.007.417-8
<b>Contratante:</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	<b>NIT</b>	900.413.030-9
<b>Interventor:</b>	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	<b>NIT</b>	900.234.357-3
<b>Valor Inicial del Contrato:</b>	\$ 1.465.000.000 incluido el IVA del 19%.		
<b>Plazo de ejecución inicial del contrato</b>	06 meses (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
<b>Fecha de iniciación del contrato:</b> 19/12/2024		<b>Fecha terminación:</b> 18/06/2025	
PRÓRROGAS			
Número de prórroga	Plazo	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
ADICIONES			
Número de adición	Valor	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
<b>Valor total del contrato:</b>			
SUSPENSIONES			
Número de Acta de suspensión	Tiempo	Fecha	
N.1	1 MES	Del 03/02/2025 – 03/03/2025	
<b>Fecha Actual de Terminación del Contrato:</b>			18/07/2023

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


## 2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.

Para este tercer informe, periodo comprendido entre el 03 de mayo de 2025 al 02 de junio de 2025, el contratista de obra presenta una ausencia dentro de sus obligaciones contractuales, dado que, para esta fecha, no se cuenta con comunicación directa por parte del contratista de obra, desde el 17 de marzo de 2025, dejó de responder comunicados enviados por la interventoría. Cabe resaltar que, para esta fecha ya se cuenta con aval tanto de la interventoría como de la entidad, treinta y tres (33) ítems no previstos que fueron enviados por la Fundación Espeletia, quedando pendiente la presentación de dos ítems, los cuales corresponden al piso deck que sería implementando en la cinemateca de Bogotá y membrana a implementar para los escenarios de Planetario de Bogotá y Cinemateca en el área de terrazas.

Para el presente informe aún no se cuenta ni con programación ni flujo de caja presentado por el contratista de obra, una vez avalados los ítems no previstos y las actividades descritas en los diagnósticos, se le solicitó al contratista de obra hacer la presentación formal del presupuesto de obra, con las cantidades aterrizadas

En el presente periodo el porcentaje de ejecución con respecto a la totalidad del proyecto corresponde a un 73,91%

- ✓ Las actividades ejecutadas en el periodo por parte de la interventoría son los siguientes:
  - La interventoría participó y documentó los comités de seguimiento semanal realizados los días 6, 13, 20 y 27 de mayo. Cabe resaltar que en todos estos espacios se registró la incomparecencia del contratista, hecho que fue reportado oportunamente a la Entidad y sustentado en los informes y actas correspondientes.
  - La interventoría ha remitido los siguientes documentos a la Entidad:
    - Consolidado de informes semanales (5 de mayo).
    - Informe mensual No. 2 (período del 19 de enero al 2 de febrero de 2025), remitido el 6 de mayo con observaciones ajustadas.
    - Informe mensual No. 3 (período del 3 de marzo al 2 de abril de 2025), remitido el 6 de mayo.
    - Informe de presunto incumplimiento (Oficio HUPK – IDARTES -78.03.25), remitido el 6 de mayo, ajustado según requerimientos de la Entidad.

 <small>HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.</small>	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

Informes semanales No. 15 y 16 (13 de mayo), No. 17 (23 de mayo) y No. 18 (28 de mayo).

Actas de los comités de obra del 6 y 13 de mayo (13 de mayo).

Respuesta al oficio CEFE-189-25 (20 de mayo), en el cual se presentó información detallada sobre el presunto incumplimiento de obligaciones por parte del contratista del contrato de obra No. 3292-2024.

- La interventoría participó en las sesiones de la **Audiencia de Presunto Incumplimiento** – CUBIERTAS, convocadas por la Entidad los días:

12 de mayo (Sesión 1)


19 de mayo (Sesión 2)

En ambas sesiones estuvieron presentes la Entidad, la aseguradora, la interventoría y el contratista de obra. A nivel general en la primera sesión se presentaron los descargos por parte del contratista y la aseguradora y en la segunda sesión la entidad hace entrega de las pruebas que solicitó el contratista de obra, correspondiente a actas de comité de obra celebrados durante la ejecución del contrato de obra No. 3292-2024.

La interventoría ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales durante el mes de mayo de 2025, aportando a la Entidad elementos técnicos claves para la vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 3292-2024. Sin embargo, se evidencian atrasos e incumplimientos reiterados por parte del contratista, que han sido abordados tanto en el marco de las audiencias como a través de los canales formales de supervisión.

Se ha recalcado en los comités de obra la no participación y ausencia activa del contratista de obra Fundación Espeletia, esto genera una afectación compleja en las actividades y correcta ejecución del contrato de obra. Viendo esta actitud del contratista se puede afirmar que hay un claro abandono de obra por parte de la Fundación Espeletia.


Esta interventoría ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales con respecto a la supervisión del contrato de obra 3292-2024

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

## 1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

El siguiente listado son los profesionales aprobados por la ENTIDAD CONTRATANTE con respecto a la interventoría

<b>No.</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>
1	Director de Obra	1	Revisión presentación de apu contractuales, actividades reflejadas en los diagnósticos, aprobación y/o observación de los mismos
	<b>ING. JORGE ELIECER TRUJILLO</b>		
2	Residente de Obra	1	Verificación en campo de las actividades de los diagnósticos, revisión de APU contractuales, revisión y aval de actividades descritas en los diagnósticos, revisión de los demás equipamientos parte técnica
	<b>ING. DAVID CAJAMARCA</b>		
3	Profesional SST	1	Verificación operativa SST en cada uno de los equipamientos estipulados dentro del contrato de obra. Revisión de sistema de protección contra caídas existente
	<b>PROF. VICTOR MACHADO</b>		
4	Profesional social	1	Revisión y aval de valla informativa, revisión y volantes para socialización del proyecto, revisión del plan de gestión social.
	<b>VIRGELINA ARIAS ASCANIO</b>		
5	Especialista en estructuras	1	Revisión de estructura metálica existente para determinación de actividad a ejecutar en cubiertas
	<b>ING. RAFAELA PASSO DE LA HOZ</b>		
6	Inspector de obra	1	Acompañamiento y supervisión de la revisión de los equipamientos para descripción de las actividades a ejecutar en los equipamientos
	<b>DAVID CASTELLANOS</b>		

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

## 2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE

En el presente periodo, el contratista de obra cuenta en su poder el desembolso del anticipo del contrato, el cual corresponde a un 40% del valor total del contrato, para un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$586.000.000).**

Para la amortización de este anticipo, se hará con base a la presentación de los cortes de obra generados por la Fundación Espeletia.

La interventoría solicitó formalmente al contratista, mediante el Oficio No. HUPK – IDARTES - 091.04.25 (2 de mayo), el pago de los rendimientos financieros correspondientes al mes de marzo de 2025. La Entidad confirmó que dicha obligación fue cumplida por el contratista con radicado No. 20254600048162.


Posteriormente, el 6 de mayo, la Interventoría solicitó al contratista el extracto del mes de abril de 2025 de los rendimientos financieros del anticipo, lo cual derivó en una serie de requerimientos a través de los oficios:

HUPK – IDARTES - 095.05.25 (15 de mayo)

HUPK – IDARTES - 096.05.25 (20 de mayo)

HUPK – IDARTES - 097.05.25 (27 de mayo),

reiterando la solicitud del extracto compilado de todos los pagos realizados por concepto de rendimientos financieros. Esta información no fue entregada por el contratista a la fecha de corte del presente informe.

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		01	30/09/2019	

### 3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 03 de mayo de 2025 al 02 de junio del 2025 no hubo ningún movimiento correspondiente al área en seguridad y salud en el trabajo, dado que para este periodo no hubo ejecución de obra y no hay ningún movimiento o reporte dado por la Fundación Espeletia.

Reporte personal en Obra en el mes de diciembre 2024 – mayo 2025

- Total, personas aprobadas: 5
- Personal administrativo: 5
- Personal Operativo: 0
- Total, mujeres: 1
- Total, hombres: 4
- Menores < de 28 años: 1
- Empleos generados directamente: 5
- Empleos generados indirectos: 0
- TOTAL: 5

El personal citado anteriormente, corresponde solo al personal administrativo, dado que para este periodo no se contó con ningún personal operativo para ejecución de obra.

### RELACIÓN NOVEDADES

#### Seguridad Industrial


Para el periodo del 03 de mayo al 02 de junio de 2025, no hay novedades con respecto a la seguridad industrial, dado que se está en elaboración del presupuesto en donde incluya la implementación del sistema de protección contra caídas

#### Accidentes Laborales e Incidentes

Para el periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2025, NO se registró incidentes ni accidentes laborales.

#### Ingresos y retiros

para este periodo se cuenta con personal administrativo dado que para esta fecha aún no se cuenta con ejecución de obra, en donde solo se realizan labores de inspección y toma de medidas para todos los equipamientos estipulados dentro de contrato de obra.

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

### Inspecciones

Para este periodo no se realizó ninguna inspección dado que no hay ningún avance de ejecución de obra en ninguno de los frentes adjudicados en el contrato de obra.


 <p>13 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p>13 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p>2 de enero de 2025 PLANETARIO HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>
Inspección acceso cubierta cinemateca	Inspección áreas cinemateca	Inspección SST sede planetario







### 1. RCD

- Para el periodo del 03 de mayo de 2025 al 02 de junio del 2025, el contratista NO realizó retiro de RCD, por motivos de no generación durante el periodo en mención.

### Registro fotográfico de actividades en mayo – junio



	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


 <p style="text-align: center; font-size: small;">4 de enero de 2025 PLANETARIO HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">8 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">8 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>
Diagnostico Planetario de Bogotá	Diagnostico Cinemateca de Bogotá	Diagnostico Cinemateca de Bogotá
 <p style="text-align: center; font-size: small;">8 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">8 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	
Diagnostico cinemateca cubierta sur	Diagnostico cinemateca cubierta sur	Diagnostico pilona 10

## 2. COLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN

Para este presente informe no se realiza ninguna señalización en obra dado que no se cuenta con inicio de las obras y se encuentra en revisión la valla informativa del proyecto

## 3. CONCLUSIONES


- ✓ No se cuenta para este informe con programación ni flujo de caja dado que se encuentra en ejecución con base a los diagnósticos presentados, pero el contratista ya cuenta con el aval de la interventoría para los 3 equipamiento priorizados.
- ✓ Para este periodo se realizan 3 sesiones de audiencia con respecto al presunto incumplimiento al contrato de obra 3292-2024 adjudicado

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


a la Fundación Espeletia

- ✓ Por parte del contratista queda pendiente la presentación de dos ítems no previstos, los cuales corresponde al piso deck para ser instalado en las terrazas de cinemateca y membrana para ser utilizada en cinemateca y planetario
- ✓ El contratista de obra deja de participar de manera activa a la ejecución del contrato, la interventoría ha extendido la invitación para la asistencia a comités de obra o mesas de trabajo, los cuales la fundación Espeletia hace caso omiso a las invitaciones planteadas por la interventoria.
- ✓ notifica que una vez avalados los diagnósticos para los 3 frentes priorizados, el contratista debe hacer la presentación de los APU con sus respectivos soportes y/o cotizaciones, para poder revisar y avalar dicho presupuesto.
- ✓ Dentro de este periodo se relaciona los siguientes comunicados enviados tanto por la interventoría como por el contratista de obra.


ITEM	FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINARIO	DESCRIPCION OFICIO	ESTADO
1	10/01/2025	HUPK- IDARTES - 17.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO CONFORME A COMPROMISOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE.	Respondido por el contratista
2	13/01/2025	HUPK- IDARTES - 22.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	SEGUNDA REITERACIÓN DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO CONFORME A	Respondido por el contratista

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


					COMPROMISOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE.	
3	16/01/2025	HUPK- IDARTES - 27.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N - 3292 DEL 2024.	Respondido por el contratista
	21/01/2025	MESA DE TRABAJO - PRESENTACION Y REVISION DE LOS DIAGNOSTICOS.	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Invitación a mesa de trabajo para la presentación y revisión de los diagnósticos para los tres (03) equipamientos, Cinemateca de Bogotá, Teatro Jorge Eliecer Gaitán y Planetario de Bogotá.	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
	24/01/2025	MESA DE TRABAJO - AREA SST	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Invitación Mesa de trabajo SST - tema a tratar implementación en los equipamientos priorizados.	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


4	27/01/2025	HUPK – IDARTES - 46.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	RESPUESTA OFICIO CEFE-033-25 POSIBLE INCUMPLIMIENTO Y SEGUNDA REITERACIÓN DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME DE DIAGNÓSTICO.	Respondido por el contratista
5	28/01/2025	HUPK – IDARTES - 043.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	RESPUESTA A OFICIO - CEFE-050-25 -EN RESPUESTA A LA NEGACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	Respondido por el contratista
6	28/01/2025	HUPK – IDARTES - 44.01.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	RESPUESTA OFICIO CEFE-052-25 CON ASUNTO NO ASISTENCIA MESAS DE TRABAJO	Respondido por el contratista
7	4/03/2025	HUPK – IDARTES - 63.03.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Solicitud Actualización de Pólizas Reinicio del CONTRATO N° 3292 de 2024	Respondido por el contratista

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	


8	7/03/2025	HUPK – IDARTES - 65.03.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES	Presunto Incumplimiento del contrato de obra No. 3292 de 2024.	Respondido por la entidad
	18/03/2025	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Comité de obra - tema a tratar realizar el respectivo seguimiento, para este caso especial sobre los ítems no previstos presentados por el contratista de obra y sobre los diagnósticos de los demás equipamientos.	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
	25/03/2025	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	INVITACION - COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
9	25/03/2025	HUPK – IDARTES - 73.03.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Solicitud de entrega de ítems no previstos pendientes para revisión de interventoría	NO SE TIENE RESPUESTA

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

10	27/03/2025	HUPK – IDARTES - 74.03.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	aval de ítems no previstos por parte de la entidad contratante IDARTES y solicitud de inicio inmediato de ejecución de las obras.	NO SE TIENE RESPUESTA
	27/03/2025	REUNION VIRTUAL - APERTURA PIN AMBIENTAL	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Invitacion a participar en reunión de manera virtual con el fin de generar apertura al pin ambiental entre entidad – contratista.	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
	27/03/2025	REUNION VIRTUAL - REVISION DE ITEMS NO PREVISTOS	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Invitacion reunión entre las partes para realizar una reunión en cuanto a la revisión de ítems no previstos, dado que están dos ítems pendientes por entrega por parte del contratista,	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
	31/03/2025	HUPK - IDARTES - 74.03.2025	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Aval de ítems no previstos por parte de la entidad contratante IDARTES, en donde en este se le indica que una vez avalados los ítems no previstos	AUSENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

					<p>por parte de la interventoría y de la entidad, se debía dar inicio a las actividades a más tardar el día 31 de marzo de 2025, en el cual la interventoría hace su respectivo recorrido y evidencia que en los tres (03) frentes priorizados no hay presencia por parte del contratista,</p>	
11	31/03/2025	HUPK – IDARTES - 78.03.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES	Presunto Incumplimiento del contrato de obra No. 3292 de 2024.	NO SE TIENE RESPUESTA
12	2/04/2025	HUPK – IDARTES - 82.04.25	INTERVENTORÍA HUPERNIKA O INGENIERIA SAS	FUNDACION ESPELETIA	Solicitud de corrección de informe semanal	NO SE TIENE RESPUESTA

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

### 3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

- Dentro de las actividades de supervisión realizadas por la Interventoría en el desarrollo del presente periodo del proyecto, están las relacionadas a continuación:

#### Actividades Técnicas

- Informes semanales
- Comités de obra
- Atención de solicitudes hechas por la entidad
- Asistencia a audiencias generadas por la entidad


#### Actividades Administrativas

- Comités semanales de seguimiento para evaluar el estado de avance y lineamientos para el desarrollo del proyecto.
- Ser puente de comunicación entre el Contratista y el IDARTES
- Disposición y administración de los recursos necesarios para el desarrollo de la Interventoría.

### 4 GRAFICA CURVA “S” CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

- Para el presente informe no se cuenta con flujo de caja semanal para poder evaluar el avance de ejecución de obra vs lo ejecutado, dado que no se ha iniciado labores de obra para los frentes suscritos

Actividad	Avance Físico Anterior	Avance Físico Periodo	Avance Físico
Programado			
Ejecutado			

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		01	30/09/2019	

**Análisis Curva:**

Para este periodo no se cuenta con curva S dado que no se cuenta con programación ni flujo de caja


**5 ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA - CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.**

**ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA:** En este periodo no hay ruta crítica, ya que el contratista no cuenta con programación ni flujo de caja dado que no se han iniciado labores de obra.

**CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN:** aún no se encuentran aterrizados en su totalidad los diagnósticos para la generación del presupuesto.

**4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO.**

Inicio de actividades en obra para los equipamientos.


	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

## 10. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉS.

FORMATO	RELACION DE ACTAS DE COMITÉ			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA OBRA CI VIL PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO EL PARQUE EN ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES-, CON BASE EN COMODATO CELEBRADO CON EL IDRD Y PREVIA SU AUTORIZACIÓN, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.				
Contrato de Obra No.	3292-2024	Contrato de Interventoría No.	3297-2024	
Contratista:	Fundación Espeletia	Interventor:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	
#	TIPOS DE COMITÉ	FECHA	ASISTENTES ORDINARIOS	OBSERVACION
16	COMITÉ DE OBRA N.16	06/05/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
17	COMITÉ DE OBRA N.17	13/05/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
18	COMITÉ DE OBRA N.18	20/05/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
19	COMITE DE OBRA N.19	27/05/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA

## 10. FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
<b>Tipo de Contrato:</b>	Interventoría		
<b>Número:</b>	3297-2024	<b>Fecha:</b>	19/12/2024
<b>Objeto:</b> Interventoría integral al contrato de obra que resulte del proceso de licitación pública con objeto "realizar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste a monto agotable el diagnóstico y la intervención de los equipamientos culturales e inmuebles a cargos del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES mediante acciones de mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura física en lo referente a las cubiertas y sistema de manejo aguas lluvias.			
<b>Contratista:</b>	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	<b>RUT:</b>	900.234.357-3
<b>Contratante:</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	<b>RUT:</b>	900.413.030-9
<b>Supervisor:</b>	IDARTES	ALEXANDER LONDOÑO	
<b>Valor Inicial del Contrato:</b>	\$ 210.000.000 incluido el IVA del 19%.		
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	06 MESES (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
<b>Fecha de iniciación del contrato:</b> 19/12/2024		<b>Fecha terminación:</b> 18/06/2025	
PRÓRROGAS			
Número de prórroga	Plazo	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
ADICIONES			


	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		<b>01</b>	<b>30/09/2019</b>	

<b>Número de adición</b>		<b>Valor</b>	<b>Fecha</b>
1.		NO APLICA	NO APLICA
<b>SUSPENSIONES</b>			
<b>Número de Acta de suspensión</b>		<b>Tiempo</b>	<b>Fecha</b>
N. 1		1 MES	3/02/25-3/03/25
<b>Fecha Actual de Terminación del Contrato:</b>			18/07/2025
<b>SANCCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD</b>			
<b>Causal</b>	<b>Acto administrativo</b>	<b>Clase de sanción</b>	
N. A.	N. A.	N. A.	
<b>GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO</b>			
<b>Garante:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
<b>Clase de garantía:</b>	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal		
<b>Numero garantía:</b> 85-44-101134954	<b>Fecha de expedición:</b>	17/12/2024	
<b>Recibo N°</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	17/12/2024	
	<b>Fecha de actualización según Acta de inicio:</b>	17/12/2024	
<b>Amparo:</b>	Calidad del servicio	11/06/2025	11/06/2030
<b>Amparo:</b>	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	11/12/2024	11/06/2028
<b>Amparo:</b>	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	11/12/2025

<b>Clase de garantía:</b>	Póliza de Seguro de Responsabilidad civil extracontractual derivada de Cumplimiento.		
<b>Numero garantía:</b> 85-40-101061655	<b>Fecha de expedición:</b>	19/12/2024	
<b>Recibo N°</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	19/12/2024	
	<b>Fecha de actualización según Acta de inicio:</b>	14/12/2021	
<b>Amparo:</b>	Predios labores y operaciones	11/12/2024	11/06/2025
<b>Amparo:</b>	Contratistas y Subcontratistas	11/12/2024	11/06/2025
<b>CESIONES</b>			
<b>Cedente</b>	<b>Cesionario</b>		
N. A.	N. A.		

## 11. PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. LUIS SILVA
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. JOHAN DAVID CAJAMARCA
3	PROFESIONAL SST	EVER ALEXANDER ANGULO
4	PROFESIONAL SOCIAL	VIRGELINA ARIAS ASCANIO
5	ESTRUCTURAL	ING. RAFELA PASSO DE LA HOZ
6	INSPECTOR DE OBRA	DAVID ALEJANDRO CASTELLANOS

 HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>IN-PRO-001</b>	
		<b>N° VER</b>	<b>F. APROB.</b>	<b>F. REV.</b>
		01	30/09/2019	

Afiliaciones al sistema de seguridad social HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

Sin otro particular al presente informe, se firma por el director de Interventoría el 02 de junio de 2025

Atentamente



**ING. JORGE ELIECER TRUJILLO**  
 Director de Interventoría