

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6



INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES



INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS.”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 6


Presentado por:

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

INTERVENTOR
Ing. Jorge Trujillo
Director de Interventoría

Presentado a:
ARQ. ALEXANDER LONDOÑO


Supervisor de IDARTES
Bogotá D. C., 03 de julio 2025

 HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

INDICE

Descripción

1. INTRODUCCIÓN
 2. FICHA DEL CONTRATO DE OBRA
 3. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.
 4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
 5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE
 6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SISOMA
 7. ACTIVIDADES CONTRACTUALES
 8. GRAFICA CURVA "S" CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION
 9. ANALISIS DE LA RUTA CRITICA – CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCION
 10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTES PERIODO
 11. RELACION DE COMUNICACIONES
 12. RELACION DE ACTAS DE COMITE
 13. FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 14. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXOS

 HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

1. INTRODUCCIÓN


Entre Instituto Distrital de Las Artes – IDARTES (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., representada legalmente por GUILLERMO CASTRO AMARANTO (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 1178 del 28 de octubre de 2024, la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación IDARTES-CMA-001-2024.

II. Que a través de la Resolución No. 1333 del 10 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el contrato al oferente HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., identificada con el NIT 900.234.357-3.


En consecuencia y dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría COMPONENTE TÉCNICO – PRODUCTOS – INFORME MENSUAL, se entrega el

INFORME MENSUAL #6 de interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el 03-06-2024 y el 02-07-2025.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

1. FICHA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA DEL CONTRATO DE OBRA			
Tipo de Contrato:	OBRA		
Número:	3292-2024	Fecha:	19-12-2024
Objeto: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS			
Contratista:	Fundación Espeletia	NIT	832.007.417-8
Contratante:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	NIT	900.413.030-9
Interventor:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	NIT	900.234.357-3
Valor Inicial del Contrato:	\$ 1.465.000.000 incluido el IVA del 19%.		
Plazo de ejecución inicial del contrato	06 meses (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
Fecha de iniciación del contrato: 19/12/2024		Fecha terminación: 18/06/2025	
PRORROGAS			
Número de prórroga	Plazo	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
ADICIONES			
Número de adición	Valor	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
Valor total del contrato:			
SUSENSIONES			
Número de Acta de suspensión	Tiempo	Fecha	
N.1	1 MES	Del 03/02/2025 - 03/03/2025	
Fecha Actual de Terminación del Contrato:			18/07/2023

 HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	


2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.

Para este sexto informe, periodo comprendido entre el 03 de junio de 2025 al 02 de julio de 2025, el contratista de obra presenta una ausencia dentro de sus obligaciones contractuales, dado que, para esta fecha, no se cuenta con comunicación directa por parte del contratista de obra, desde el 17 de marzo de 2025, dejó de responder comunicados enviados por la interventoría. Cabe resaltar que, para esta fecha ya se cuenta con aval tanto de la interventoría como de la entidad, treinta y tres (33) ítems no previstos que fueron enviados por la Fundación Espeletia, quedando pendiente la presentación de dos ítems, los cuales corresponden al piso deck que sería implementando en la cinemateca de Bogotá y membrana a implementar para los escenarios de Planetario de Bogotá y Cinemateca en el área de terrazas.

Para el presente informe aún no se cuenta ni con programación ni flujo de caja presentado por el contratista de obra, una vez avalados los ítems no previstos y las actividades descritas en los diagnósticos, se le solicitó al contratista de obra hacer la presentación formal del presupuesto de obra, con las cantidades aterrizadas

En el presente periodo el porcentaje de ejecución con respecto a la totalidad del proyecto corresponde a un 87,77%

- ✓ Las actividades ejecutadas en el periodo por parte de la interventoría son las siguientes:
 - La interventoría participó y documentó los comités de seguimiento semanal realizados los días 3, 10, 17, 24 de mayo y 01 de julio. Cabe resaltar que en todos estos espacios se registró la incomparecencia del contratista, hecho que fue reportado oportunamente a la Entidad y sustentado en los informes y actas correspondientes.
 - La interventoría ha remitido los siguientes documentos a la Entidad:
 - Consolidado de informes semanales (23 de junio).
 - Informe mensual No. 4 (período del 03 de abril al 2 de mayo de 2025).
 - Informe mensual No. 5 (período del 3 de mayo al 2 de junio de 2025).
 - Informe mensual No. 6 (periodo del 3 de junio al 2 de julio de 2025)

 HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	


- Entrega de respuesta borrado, oficio emitido por el apoderado del contratista hacia la procuraduría. Interventoría emite borrador el 09 de junio de 2025.
- Informe respuesta borrador CEFE-181-25. Enviado a la entidad 11 de junio de 2025.
- Informes semanales No. 19-20-21-22-23 con reporte al 30 de junio de 2025
- La interventoría participó en las sesiones de la **Audiencia de Presunto Incumplimiento – CUBIERTAS**, convocadas por la Entidad los días:
11 de junio (Sesión 3)
18 de junio (Sesión 4)

En ambas sesiones estuvieron presentes la Entidad, la aseguradora, la interventoría y el contratista de obra. A nivel general en la tercera sesión, el apoderado del contratista hizo lectura a descargos presentados por la entidad, leyendo sus alegatos correspondientes a las pruebas presentadas por la entidad, para la cuarta sesión, la entidad hace la lectura de la resolución de la multa que se le impondrá al contratista de obra, el cual el contratista de obra deberá dar su respuesta para la próxima audiencia que está programada para el 07 de julio de 2025

La interventoría ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales durante el mes de junio de 2025, aportando a la Entidad elementos técnicos claves para la vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 3292-2024. Sin embargo, se evidencian atrasos e incumplimientos reiterados por parte del contratista, que han sido abordados tanto en el marco de las audiencias como a través de los canales formales de supervisión.

Se ha recalcado en los comités de obra la no participación y ausencia activa del contratista de obra Fundación Espeletia, esto genera una afectación compleja en las actividades y correcta ejecución del contrato de obra. Viendo esta actitud del contratista se puede afirmar que hay un claro abandono de obra por parte de la Fundación Espeletia.


Esta interventoría ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales con respecto a la supervisión del contrato de obra 3292-2024

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

El siguiente listado son los profesionales aprobados por la ENTIDAD CONTRATANTE con respecto a la interventoría

No.	PERSONAL	CANTIDAD	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Director de Obra	1	Revisión y aval de la información enviada por la interventoría con respecto al presunto incumplimiento al contrato de obra 329-2024
	ING. JORGE ELIECER TRUJILLO		
2	Residente de Obra	1	Revisión y presentación de oficios borradores con respecto a la información presentada por el contratista de obra en las audiencia con respecto al presunto incumplimiento al contrato de obra 3292-2024
	ING. DAVID CAJAMARCA		
3	Profesional SST	1	Verificación operativa SST en cada uno de los equipamientos estipulados dentro del contrato de obra. Revisión de sistema de protección contra caídas existente
	PROF. VICTOR MACHADO		
4	Profesional social	1	Revisión y aval de valla informativa, revisión y volantes para socialización del proyecto, revisión del plan de gestión social.
	VIRGELINA ARIAS ASCANIO		
5	Especialista en estructuras	1	Revisión de estructura metálica existente para determinación de actividad a ejecutar en cubiertas
	ING. RAFAELA PASSO DE LA HOZ		
6	Inspector de obra	1	Acompañamiento y supervisión de la revisión de los equipamientos para descripción de las actividades a ejecutar en los equipamientos
	DAVID CASTELLANOS		

 HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	


2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE

En el presente periodo, el contratista de obra cuenta en su poder el desembolso del anticipo del contrato, el cual corresponde a un 40% del valor total del contrato, para un valor total de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$586.000.000).

Para la amortización de este anticipo, se hará con base a la presentación de los cortes de obra generados por la Fundación Espeletia.

La interventoría solicitó formalmente al contratista, mediante el Oficio No. HUPK – IDARTES - 099.06.25 (17 de junio), en donde por medio del oficio se le solicita al contratista por cuarta reiteración sobre realizar la entrega de un extracto compilado sobre los rendimientos financieros que se han generado hasta la fecha. pero se evidencia que el contratista de obra no tiene comunicación directa con la interventoría sino envía respuesta directamente a la entidad. así mismo el apoyo a la supervisión manifiesta que el contratista de obra ya realizó el pago correspondiente el mes de mayo con respecto a los intereses generados ese mes con los rendimientos financieros, esto fue notificado en el comité de seguimiento de obra del 01 de julio de 2025.

Así mismo, para el día 02 de julio de 2025, el apoyo a la supervisión emite correo al contratista de obra, solicitando los extractos financieros correspondientes al mes de junio. para que se haga el pago correspondiente.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 03 de junio de 2025 al 03 de julio del 2025 no hubo ningún movimiento correspondiente al área en seguridad y salud en el trabajo, dado que para este periodo no hubo ejecución de obra y no hay ningún movimiento o reporte dado por la Fundación Espeletia.

Reporte personal en Obra en el mes de diciembre 2024 – mayo 2025

- Total, personas aprobadas: 5
- Personal administrativo: 5
- Personal Operativo: 0
- Total, mujeres: 1
- Total, hombres: 4
- Menores < de 28 años: 1
- Empleos generados directamente: 5
- Empleos generados indirectos: 0
- TOTAL: 5

El personal citado anteriormente, corresponde solo al personal administrativo, dado que para este periodo no se contó con ningún personal operativo para ejecución de obra.

RELACIÓN NOVEDADES

Seguridad Industrial


Para el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2025, no hay novedades con respecto a la seguridad industrial, dado que se está en elaboración del presupuesto en donde incluya la implementación del sistema de protección contra caídas

Accidentes Laborales e Incidentes

Para el periodo del 03 de junio al 02 de julio del 2025, NO se registró incidentes ni accidentes laborales.

Ingresos y retiros

para este periodo se cuenta con personal administrativo dado que para esta fecha aún no se cuenta con ejecución de obra, no se cuenta con inspecciones.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

Inspecciones

Para este periodo no se realizó ninguna inspección dado que no hay ningún avance de ejecución de obra en ninguno de los frentes adjudicados en el contrato de obra.


 <p style="text-align: right; font-size: small;">13 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad teusaquillo</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">13 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad teusaquillo</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2 de enero de 2025 PLANETARIO HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>
Inspección acceso cubierta cinemateca	Inspección áreas cinemateca	Inspección SST sede planetario

1. RCD

- Para el periodo del 03 de junio de 2025 al 02 de julio del 2025, el contratista NO realizó retiro de RCD, por motivos de no generación durante el periodo en mención.

Registro fotográfico de actividades en junio – julio



	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	



Diagnostico Planetario de Bogotá



Diagnostico Cinemateca de Bogotá



Diagnostico Cinemateca de Bogotá



Diagnostico cinemateca cubierta sur



Diagnostico cinemateca cubierta sur




Diagnostico pila 10

2. COLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN

Para este presente informe no se realiza ninguna señalización en obra dado que no se cuenta con inicio de las obras y se encuentra en revisión la valla informativa del proyecto

3. CONCLUSIONES

- ✓ No se cuenta para este informe con programación ni flujo de caja dado que se encuentra en ejecución con base a los diagnósticos presentados, pero el contratista ya cuenta con el aval de la interventoría para los 3 equipamiento priorizados.
- ✓ Para este periodo se realizan 2 sesiones de audiencia con respecto al presunto incumplimiento al contrato de obra 3292-2024 adjudicado

 HUPERNIKRO INGENIERIA S.A.S.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

a la Fundación Espeletia


- ✓ Por parte del contratista queda pendiente la presentación de dos ítems no previstos, los cuales corresponde al piso deck para ser instalado en las terrazas de cinemateca y membrana para ser utilizada en cinemateca y planetario
- ✓ El contratista de obra deja de participar de manera activa a la ejecución del contrato, la interventoría ha extendido la invitación para la asistencia a comités de obra o mesas de trabajo, los cuales la fundación Espeletia hace caso omiso a las invitaciones planteadas por la interventoría.
- ✓ notifica que una vez avalados los diagnósticos para los 3 frentes priorizados, el contratista debe hacer la presentación de los APU con sus respectivos soportes y/o cotizaciones, para poder revisar y avalar dicho presupuesto.
- ✓ Dentro de este periodo no se ha recibido más comunicaciones por parte del contratista de obra, la ultimas comunicaciones enviadas por el contratista ha sido remitidas directamente a la entidad, la entidad se encarga de reenviarlas a la interventoría, y esta firma se encarga de emitir su concepto y dar respuesta a las solicitudes de la entidad.

3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

- Dentro de las actividades de supervisión realizadas por la Interventoría en el desarrollo del presente periodo del proyecto, están las relacionadas a continuación:

Actividades Técnicas

- Informes semanales
- Comités de obra
- Atención de solicitudes hechas por la entidad
- Asistencia a audiencias generadas por la entidad

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

Actividades Administrativas

- Comités semanales de seguimiento para evaluar el estado de avance y lineamientos para el desarrollo del proyecto.
- Ser puente de comunicación entre el Contratista y el IDARTES
- Disposición y administración de los recursos necesarios para el desarrollo de la Interventoría.


4 GRAFICA CURVA “S” CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

- Para el presente informe no se cuenta con flujo de caja semanal para poder evaluar el avance de ejecución de obra vs lo ejecutado, dado que no se ha iniciado labores de obra para los frentes suscritos

Actividad	Avance Físico Anterior	Avance Físico Periodo	Avance Físico
Programado			
Ejecutado			

Análisis Curva:

Para este periodo no se cuenta con curva S dado que no se cuenta con programación ni flujo de caja

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

5 ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA - CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA: En este periodo no hay ruta crítica, ya que el contratista no cuenta con programación ni flujo de caja dado que no se han iniciado labores de obra.


CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: aún no se encuentran aterrizados en su totalidad los diagnósticos para la generación del presupuesto.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO.

Inicio de actividades en obra para los equipamientos.

10. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉS.


FORMATO	RELACION DE ACTAS DE COMITÉ			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO EL PARQUE EN ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES-, CON BASE EN COMODATO CELEBRADO CON EL IDRD Y PREVIA SU AUTORIZACIÓN, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.				
Contrato de Obra No.	3292-2024	Contrato de Interventoría No.	3297-2024	
Contratista:	Fundación Espeletia	Interventor:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	
#	TIPOS DE COMITÉ	FECHA	ASISTENTES ORDINARIOS	OBSERVACION
20	COMITÉ DE OBRA N.20	03/06/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
21	COMITÉ DE OBRA N.21	10/06/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
22	COMITÉ DE OBRA N.22	17/06/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
23	COMITE DE OBRA N.23	24/06/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

10. FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Tipo de Contrato:	Interventoría		
Número:	3297-2024	Fecha:	19/12/2024
Objeto: Interventoría integral al contrato de obra que resulte del proceso de licitación pública con objeto "realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste a monto agotable el diagnóstico y la intervención de los equipamientos culturales e inmuebles a cargos del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES mediante acciones de mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura física en lo referente a las cubiertas y sistema de manejo aguas lluvias.			
Contratista:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	RUT:	900.234.357-3
Contratante:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	RUT:	900.413.030-9
Supervisor:	IDARTES	ALEXANDER LONDONO	
Valor Inicial del Contrato:	\$ 210.000.000 incluido el IVA del 19%.		
Plazo de ejecución del contrato	06 MESES (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
Fecha de iniciación del contrato: 19/12/2024		Fecha terminación: 18/06/2025	
PRORROGAS			
Número de prórroga	Plazo	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
ADICIONES			

Número de adición	Valor	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
SUSPENSIONES			
Número de Acta de suspensión	Tiempo	Fecha	
N. 1	1 MES	3/02/25-3/03/25	
Fecha Actual de Terminación del Contrato:			18/07/2025
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto administrativo	Clase de sanción	
N. A.	N. A.	N. A.	
GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S. A.			
Clase de garantía:		Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal	
Número garantía: 85-44-101134954		Fecha de expedición:	17/12/2024
Recibo N°		Fecha de aprobación:	17/12/2024
		Fecha de actualización según Acta de inicio: 17/12/2024	
Amparo:	Calidad del servicio	11/06/2025	11/06/2030
Amparo:	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	11/12/2024	11/06/2028
Amparo:	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	11/12/2025

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.6	CÓDIGO	IN-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	30/09/2019	

Clase de garantía:		Póliza de Seguro de Responsabilidad civil extracontractual derivada de Cumplimiento.	
Numero garantía: 85-40-101061655		Fecha de expedición:	19/12/2024
Recibo N°		Fecha de aprobación:	19/12/2024
	Fecha de actualización según Acta de inicio:		14/12/2021
Amparo:	Predios labores y operaciones	11/12/2024	11/06/2025
Amparo:	Contratistas y Subcontratistas	11/12/2024	11/06/2025
CESIONES			
Cedente		Cesionario	
N. A.		N. A.	

11. PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. JORGE TRUJILLO
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. JOHAN DAVID CAJAMARCA
3	PROFESIONAL SST	VICTOR MACHADO
4	PROFESIONAL SOCIAL	VIRGELINA ARIAS ASCANIO
5	ESTRUCTURAL	ING. RAFELA PASSO DE LA HOZ
6	INSPECTOR DE OBRA	DAVID ALEJANDRO CASTELLANOS

Afiliaciones al sistema de seguridad social HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

Sin otro particular al presente informe, se firma por el director de Interventoría el 02 de julio de 2025

Atentamente



ING. JORGE ELIECER TRUJILLO
Director de Interventoría