



INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES



HUPK

NIT: 90.234.357-3

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1

Periodo comprendido entre el 19/12/2024 al 18/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3297-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS.”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1

Presentado por:

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

INTERVENTOR

Arq. Diana Avendaño

Directora de Interventoría

Presentado a:

ARQ. ALEXANDER LONDOÑO

Supervisor de IDARTES

Bogotá D. C., 19 de Enero 2025

INDICE

	Descripción
1.	INTRODUCCIÓN
2.	FICHA DEL CONTRATO DE OBRA
3.	ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.
4.	ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
5.	ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE
6.	ACTIVIDADES DE CARÁCTER SISOMA
7.	ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8.	GRAFICA CURVA “S” CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION
9.	ANALISIS DE LA RUTA CRITICA – CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCION
10.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTES PERIODO
11.	RELACION DE COMUNICACIONES
12.	RELACION DE ACTAS DE COMITE
13.	FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
14.	CONCLUSION Y RECOMENDACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXOS



1. INTRODUCCIÓN

Entre Instituto Distrital de Las Artes – IDARTES (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., representada

legalmente por GUILLERMO CASTRO AMARANTO (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 1178 del 28 de octubre de 2024, la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación IDARTES-CMA-001-2024.

II. Que a través de la Resolución No. 1333 del 10 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el contrato al oferente HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S., identificada con el NIT 900.234.357-3.

En consecuencia y dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría numeral 7) COMPONENTE TÉCNICO – PRODUCTOS – INFORME MENSUAL, se entrega el INFORME MENSUAL N.1 DE INTERVENTORIA correspondiente al periodo comprendido entre el 19-12-2024 y el 18-01-2025.



2. FICHA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA DEL CONTRATO DE OBRA			
Tipo de Contrato:	OBRA		
Número:	3292-2024	Fecha:	19-12-2024
Objeto: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS			
Contratista:	Fundación Espeletia	NIT	832.007.417-8
Contratante:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	NIT	900.413.030-9
Interventor:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	NIT	900.234.357-3
Valor Inicial del Contrato:	\$ 1.465.000.000 incluido el IVA del 19%.		
Plazo de ejecución inicial del contrato	06 meses (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
Fecha de iniciación del contrato: 19/12/2024		Fecha terminación: 18/06/2025	
PRÓRROGAS			
Número de prórroga	Plazo	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
ADICIONES			
Número de adición	Valor	Fecha	
1.	NO APLICA	NO APLICA	
Valor total del contrato:			
SUSPENSIONES			
Número de Acta de suspensión	Tiempo	Fecha	
N. A.	N. A.	N. A.	
Fecha Actual de Terminación del Contrato:			18/06/2023

3. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO.

Para este primer informe, periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025, el contratista de obra se encuentra en la ejecución de la primera etapa, la cual corresponde a la etapa preliminar, que hace referencia a los diagnósticos para los doce (12) equipamientos adjudicados al contrato de obra

- Dentro de este periodo el contratista de obra presentó los informes semanales correspondientes.
- Se realiza visita de diagnóstico para la cinemateca de Bogotá
- Se realiza visita de diagnóstico para el teatro Jorge Eliecer Gaitán
- Se realiza visita de diagnóstico para el planetario de Bogotá
- Se generan comités de obra dentro del primer mes de ejecución.



- Contratista de obra realiza recorrido a los demás equipamientos para la generación de diagnósticos correspondientes a los 9 restantes que están estipulados dentro del contrato de obra.
- Contratista presenta diagnóstico con presupuesto de las actividades a ejecutar en Cinemateca, Jorge Eliecer Gaitán y Planetario de Bogotá para revisión y aval de la interventoría.

Para el presente informe no se cuenta con programación ni flujo de caja presentado por el contratista de obra, dado que este saldrá de la aprobación de los diagnósticos y actividades a realizar, para la evaluación de porcentajes se están obteniendo acorde al tiempo total de la duración del contrato, se toma un 100% que corresponde a 180 días calendario y se toma porcentaje de acuerdo a los días transcurridos desde que se dio el acta de inicio la cual corresponde desde el 19 de diciembre de 2024.

En el presente periodo el porcentaje de ejecución con respecto a la totalidad del proyecto corresponde a un 17,22%

✓ **Las actividades ejecutadas en el periodo son:**

- Visita de diagnóstico a la Cinemateca de Bogotá.
- Visita de diagnóstico al Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
- Visita de diagnóstico al Planetario de Bogotá.
- Recorrido a los demás equipamientos suscritos dentro del contrato de obra.
- Presentación de los 3 diagnósticos para revisión y aval de la interventoría.

Dentro de este informe se deja plasmado que dentro de los 3 diagnósticos que corresponden a la Cinemateca, Planetario y teatro Jorge Eliecer Gaitán el contratista de obra presento la documentación incompleta, dado que estos deben ser entregados con toda la información tal y como lo indica en las obligaciones específicas del contrato, en donde para diagnóstico debe incluir su presupuesto, y si este requiere de ítems no previstos se deben entregar los respectivos soportes, si no se encuentran dentro del listado de precios del IDRD y del IDU se debe presentar tres (03) cotizaciones, para cada ítem se debe soportar con su justificación y especificación técnica.



1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

El siguiente listado son los profesionales aprobados por la ENTIDAD CONTRATANTE con respecto a la interventoría

No.	PERSONAL	CANTIDAD
1	Director de Obra	1
	ARQ. DIANA AVENDAÑO	
2	Residente de Obra	1
	ING. DAVID CAJAMARCA	
3	Profesional SST	1
	PROF. EVER ANGULO	
4	Profesional social	1
	VIRGELINA ARIAS ASCANIO	
5	Especialista en estructuras	1
	ING. RAFAELA PASSO DE LA HOZ	
6	Inspector de obra	1
	DAVID CASTELLANOS	

2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ESTADO CONTABLE

En el presente periodo, el contratista de obra cuenta en su poder el desembolso del anticipo del contrato, el cual corresponde a un 40% del valor total del contrato, para un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$586.000.000)**.

Para la amortización de este anticipo, se hará con base a la presentación de los cortes de obra generados por la Fundación Espeletia.

Así mismo, el contratista de obra deberá realizar los respectivos pagos correspondientes a los reintegros de los rendimientos financieros del contrato y presentar su respectivo informe.



INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES



HUPK

NIT: 90.234.357-3

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1

Periodo comprendido entre el 19/12/2024 al 18/01/2025

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Distrital Hacienda		ORDEN DE PAGO				No.:	18458	Usuario Dilig.:	SONIA PEDROZA	
Entidad:		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES								
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento:	DICIEMBRE 26 de 2024					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	FUNDACION ESPELETIA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA AGROFORESTERIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO							Régimen:		
Dirección:	CL 64 9A 14 OF 404				Teléfono y Fax:	2125976				
C.C. o NIT:	NIT	832007417	Banco/Sucursal:	SCOTIABANK COLPATRIA S A			Cuenta No/Clase:	9582010355	A	
2. DATOS DEL COMPROMISO										
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA		No.:	32922024	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL		
Acta de Recibo No.:			Nombre del Interventor:	ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR						
Detalle										
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS										
Tipo de Orden de Pago		VIGENCIA ACTUAL								
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL							
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)		
3-3-1-17-02-01-9106-011	01	12	\$586,000,000.00	4579	3.3.1.17.02.01.9106.011	8332	21510-O23011745992024009106011-Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.	\$586,000,000.00		
Fuente			Detalle							
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs							
VR BRUTO				QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS					\$586,000,000.00	



3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero del 2025 se realizó en obra, inspección en cuanto a revisión de áreas a intervenir para determinar cuál es el mejor método de sistema de protección contra caídas para cada frente, dado que cuando se realizaron los diagnósticos en los tres frentes iniciales, se evidencia que ningún escenario cuenta con un sistema de protección contra caídas, y la mayoría de actividades a ejecutar dentro del contrato son en alturas, por lo cual entre las partes (contratista – interventoría) se determina por analizar los espacios y con un técnico especializado en sistema de protección con alturas observar cual es la mejor solución para poder aplicar en estos escenarios.

Reporte personal en Obra en el mes de diciembre 2024 – enero 2025

- Total, personas aprobadas: 5
- Personal administrativo: 5
- Personal Operativo: 0
- Total, mujeres: 1
- Total, hombres: 4
- Menores < de 28 años: 1
- Empleos generados directamente: 5
- Empleos generados indirectos: 0
- TOTAL: 5

El personal citado anteriormente, corresponde solo al personal administrativo, dado que para este periodo no se contó con ningún personal operativo para ejecución de obra.

RELACIÓN NOVEDADES

Seguridad Industrial

Para el periodo del 19 de diciembre al 18 de enero de 2025, no hay novedades con respecto a la seguridad industrial, dado que se está en elaboración del presupuesto en donde incluya la implementación del sistema de protección contra caídas

Accidentes Laborales e Incidentes

Para el periodo del 19 de diciembre al 18 de enero del 2025, NO se registró incidentes ni accidentes laborales.

Ingresos y retiros

- para este primer periodo se cuenta con personal administrativo dado que para esta fecha aún no se cuenta con ejecución de obra, en donde solo se realizan labores de inspección y toma de medidas.

Inspecciones

Se realizó inspecciones a las actividades futuras de obra, así mismo, los trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas) realizadas en el periodo 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero del 2025, se inspeccionó bajo los estándares establecidos de seguridad, con el fin de minimizar y eliminar condiciones inseguras o peligros al momento de iniciar actividades y en la ejecución de trabajos.

 <p>13 de enero de 2025 CINEMATECA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>	 <p>13 de enero de 2025 CINEMATEC HUPERNIKAO INGENIERIA S.A Localidad teusaquillo</p>	 <p>2 de enero de 2025 PLANETARIO HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S Localidad Teusaquillo</p>
Inspección acceso cubierta cinemateca	Inspección áreas cinemateca	Inspección SST sede planetario

RCD

- Para el periodo del 19 de diciembre de 2024 al 18 de diciembre del 2025, el contratista NO realizó retiro de RCD, por motivos de no generación.

Registro fotográfico de actividades en diciembre – enero



Diagnostico Planetario de Bogotá

Diagnostico Planetario de Bogotá

Diagnostico Planetario de Bogotá



Diagnostico cinemateca cubierta sur

Diagnostico cinemateca cubierta sur

Diagnostico piona 10



COLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN

Para este presente informe no se realiza ninguna señalización en obra dado que no se cuenta con inicio de las obras.

CONCLUSIONES

- ✓ No se cuenta para este informe con programación ni flujo de caja dado que se encuentra en ejecución con base a los diagnósticos presentados.
- ✓ El contratista de obra presenta los diagnósticos para los frentes Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Planetario de Bogotá y cinemateca, los cuales la interventoría ha realizado las respectivas revisiones y por medio de oficios le ha manifestado al contratista de obra sobre las observaciones que se tienen sobre los diagnósticos presentados.
- ✓ Se realizan mesas de trabajo para aterrizar de manera óptima entre las partes las actividades a ejecutar en cada de uno de los equipamientos presentados e incluidos dentro del diagnostico
- ✓ Dentro de las obligaciones de la interventoría ha manifestado su preocupación sobre la no ejecución de obra por parte del contratista dado que, a partir de la suscripción del acta de inicio se contarían 15 días para la realización de diagnósticos, pero fueron tomados más días para la visita y respectiva inspección a cada uno de los equipamientos.



4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Dentro de las actividades de supervisión realizadas por la Interventoría en el desarrollo del presente periodo del proyecto, están las relacionadas a continuación:

Actividades Técnicas

- Diligenciar diariamente el libro de obra (Bitácora), ver anexo 04, copia del libro de obra.
- Acompañamiento y seguimiento a diagnósticos de los demás equipamientos.
- Recepción y respuesta oportuna a las inquietudes y/o dudas del contratista.
- Supervisión del desarrollo del proyecto.
- Informes Semanales

Actividades Administrativas

- Comités semanales de seguimiento para evaluar el estado de avance y lineamientos para el desarrollo del proyecto.
- Ser puente de comunicación entre el Contratista y el IDARTES
- Disposición y administración de los recursos necesarios para el desarrollo de la Interventoría.

5 GRAFICA CURVA “S” CON SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

Para el presente informe no se cuenta con flujo de caja semanal para poder evaluar el avance de ejecución de obra vs lo ejecutado, dado que no se ha iniciado labores de obra para los frentes suscritos

Actividad	Avance Físico Anterior	Avance Físico Periodo	Avance Físico
Programado			
Ejecutado			



Análisis Curva:

Para este periodo no se cuenta con curva S dado que no se cuenta con programación ni flujo de caja

6 ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA - CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA: En este periodo no hay ruta crítica, ya que el contratista no cuenta con programación ni flujo de caja dado que no se han iniciado labores de obra.

CAUSA DE ATRASO / ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: aún no se encuentran aterrizados en su totalidad los diagnósticos para la generación del presupuesto.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO.

Inicio de actividades en obra para los equipamientos.

10. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉS.

FORMATO	RELACION DE ACTAS DE COMITÉ			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA OBRA CI VIL PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO EL PARQUE EN ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES–, CON BASE EN COMODATO CELEBRADO CON EL IDRD Y PREVIA SU AUTORIZACIÓN, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.				
Contrato de Obra No.	3292-2024	Contrato de Interventoría No.	3297-2024	
Contratista:	Fundación Espeletia	Interventor:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	
#	TIPOS DE COMITÉ	FECHA	ASISTENTES ORDINARIOS	OBSERVACION
01	COMITÉ DE OBRA N.1	26/12/2024	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
02	COMITÉ DE OBRA N.2	31/12/2024	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
03	COMITÉ DE OBRA N.3	07/01/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA
04	COMITÉ DE OBRA N.4	14/01/2025	IDARTES, HUPK, FUNDACION ESPELETIA	FIRMADA



INSTITUTO
DISTRICTAL DE LAS ARTES
IDARTES



HUPK

NIT: 90.234.357-3

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1

Periodo comprendido entre el 19/12/2024 al 18/01/2025

11. FICHA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Tipo de Contrato:	Interventoría		
Número:	3297-2024	Fecha:	19/12/2024
Objeto: Interventoría integral al contrato de obra que resulte del proceso de licitación pública con objeto "realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste a monto agotable el diagnóstico y la intervención de los equipamientos culturales e inmuebles a cargos del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES mediante acciones de mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura física en lo referente a las cubiertas y sistema de manejo aguas lluvias.			
Contratista:	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	RUT:	900.234.357-3
Contratante:	INSTITUTO DISTRICTAL DE LAS ARTES IDARTES	RUT:	900.413.030-9
Supervisor:	IDARTES	ALEXANDER LONDONO	
Valor Inicial del Contrato:	\$ 210.000.000 incluido el IVA del 19%.		
Plazo de ejecución del contrato	06 MESES (del 19 de diciembre de 2024 al 18 de junio de 2025)		
Fecha de iniciación del contrato: 19/12/2024		Fecha terminación: 18/06/2025	
PRÓRROGAS			
	Número de prórroga	Plazo	Fecha
	1.	NO APLICA	NO APLICA
ADICIONES			

Número de adición		Valor	Fecha
1.		NO APLICA	NO APLICA
SUSPENSIONES			
Número de Acta de suspensión		Tiempo	Fecha
N. A.		N. A.	N. A.
Fecha Actual de Terminación del Contrato:			18/06/2025
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto administrativo	Clase de sanción	
N. A.	N. A.	N. A.	
GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Garante:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
Clase de garantía:	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal		
Numero garantía: 85-44-101134954	Fecha de expedición:	17/12/2024	
Recibo N°	Fecha de aprobación:	17/12/2024	
	Fecha de actualización según Acta de inicio:	17/12/2024	
Amparo:	Calidad del servicio	11/06/2025	11/06/2030
Amparo:	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	11/12/2024	11/06/2028
Amparo:	Cumplimiento del contrato	11/12/2024	11/12/2025

Clase de garantía:	Póliza de Seguro de Responsabilidad civil extracontractual derivada de Cumplimiento.		
Numero garantía: 85-40-101061655	Fecha de expedición:	19/12/2024	
Recibo N°	Fecha de aprobación:	19/12/2024	
	Fecha de actualización según Acta de inicio:	14/12/2021	
Amparo:	Predios labores y operaciones	11/12/2024	11/06/2025
Amparo:	Contratistas y Subcontratistas	11/12/2024	11/06/2025
CESIONES			
Cedente	Cesionario		
N. A.	N. A.		



INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES



HUPK

NIT: 90.234.357-3

HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1

Periodo comprendido entre el 19/12/2024 al 18/01/2025

12. PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ARQ. DIANA AVENDANO
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. JOHAN DAVID CAJAMARCA
3	PROFESIONAL SST	EVER ALEXANDER ANGULO
4	PROFESIONAL SOCIAL	VIRGELINA ARIAS ASCANIO
5	ESTRUCTURAL	ING. RAFELA PASSO DE LA HOZ
6	INSPECTOR DE OBRA	DAVID ALEJANDRO CASTELLANOS

Afiliaciones al sistema de seguridad social HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

Sin otro particular al presente informe, se firma por el director de Interventoría el 18 de enero de 2025

Atentamente

Arq. DIANA AVENDAÑO
Directora de Interventoría



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes