

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	33

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1570 DE 2021.
Periodo:	Del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021) Resolución No. 127 del 21 de enero de 2021 (Convenio 1755-2020) Resolución No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoría)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCIÓN DEL TOLIMA	4
1.1. Información General del Convenio	4
1.2. Registro Presupuestal Convenio	4
1.3. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	5
1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	5
1.3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
1.3.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.....	7
1.3.4. AVANCE DEL CONTRATO.....	8
1.3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	8
1.3.6. ANTICIPO	8
1.3.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.	8
1.3.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.	9
1.3.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	9
1.3.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.....	10

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	33

1.3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	12
1.3.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.....	12
1.3.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	12
1.3.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.....	13
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOVERNACIÓN DEL TOLIMA.....	14
2.1. Información General del Convenio	14
2.2. Registro Presupuestal Convenio	14
2.3. Rendimientos Financieros.....	15
2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	15
2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	15
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	16
2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.....	17
2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO.....	18
3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	18
2.4.6. ANTICIPO	18
2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.....	18
2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.....	19
2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	19
2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.....	20
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	21
2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.....	21
2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	22
2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.....	24
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	25
3.1. Información General	25
3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	26
3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO	27
3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27
3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS	27
3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO	28

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	33

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	28
3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIOD	28
3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	29
3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA	30
3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO	30
3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO	31
3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	31
3.13.1. Aspectos Técnicos	31
3.13.2. Aspectos Jurídicos	31
3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros	31
3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad	32
3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:	32
3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR	32
3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO	33

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	4	DE	33

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCIÓN DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1092 de 2021		
CONTRATISTA:	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	DOCTOR RICARDO OROZCO		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”		
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32784	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT
VALOR INICIAL:	\$ 9.310.985.240		
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 50.689.014.760,00		
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 7.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN No. 3	\$ 13.350.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 80.350.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	CUATRO (4)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
163521 19/05/2021	503421 24/06/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$ 9.310.985.240,00
124123 27/06/2023	919723 08/08/2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$ 6.000.000.000,00
TOTAL				\$ 15.310.985.240,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 33

1.3. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 31 de fecha 30 de junio de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	2096 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	NIT:	901.571.347-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGENIERÍA DE VIAS S.A.S 85% EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	\$ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 4.429.066.090,80		
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 6.997.447.559,00		
VALOR ADICIÓN No. 3	\$ 13.350.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 DE ABRIL DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	SIETE (7)		
PRÓRROGA No. 1:	61 días (Hasta el 31 de marzo 2023)		
PRÓRROGA No. 2:	122 días (Hasta el 31 de julio 2023)		
PRÓRROGA No. 3:	61 días (Hasta el 30 de septiembre 2023)		
PRÓRROGA No. 4:	61 días (Hasta 30 de noviembre 2023)		
PRÓRROGA No. 5:	31 días (Hasta 31 de diciembre 2023)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	33

PRÓRROGA No. 6:	31 días (Hasta 31 de enero 2024)
PRÓRROGA No. 7:	225 días (Hasta el 24 de noviembre 2024)
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	26 de enero de 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	08 de abril de 2024
OBSERVACIONES	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 NOVIEMBRE DE 2024

1.3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2101	2022	202005-0507	1- 2.3.02.02005	\$ 9.310.985.240	\$ 9.310.985.240	\$ 0,00
2102	2022	202005-4500	1- 2.3.02.02005	\$ 30.000.000.000	\$ 30.000.000.000	\$ 0,00
2104	2022	202005-7842	1- 2.3.02.02005	\$ 1.772.005.000	\$ 1.772.005.000	\$ 0,00
2105	2022	202005-7843	1- 2.3.02.02005	\$ 1.772.005.000	\$ 1.772.005.000	\$ 0,00
2106	2022	202005-7845	1- 2.3.02.02005	\$ 7.550.256.000	\$ 7.550.256.000	\$ 0,00
2107	2022	202005-7881	1- 2.3.02.02005	\$ 150.711.000	\$ 150.711.000	\$ 0,00
2108	2022	202005-8020	1- 2.3.02.02005	\$ 1.335.000.000	\$ 1.335.000.000	\$ 0,00
2112	2022	202005-7841	1- 2.3.02.02005	\$ 3.679.971.669	\$ 3.679.971.669	\$ 0,00
2848	2023	2020005-7801	1- 2.3.2.02.02.00 05	\$ 4.429.066.091	\$ 4.429.066.091	\$ 0,00
4345	2023	2020005-7801	1- 2.3.2.02.02.00 05	\$ 997.447.559	\$ 997.447.559	\$ 0,00
5505	2023	2020005-0533	1- 2.3.2.02.02.00 05	\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	33

1261	2024	2020005-0504	1- 2.3.2.02.02.00 05-0504	\$ 13.350.000.000	\$ 45.274.128	\$ 13.304.725.872
TOTAL				\$ 80.347.447.559,00	\$ 67.042.721.687,37	\$ 0,00

1.3.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	\$ 16.693.888.571	--	--	\$ 16.693.888.571
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	\$ 7.598.088.623	--	--	\$ 7.598.088.623
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	\$ 7.822.267.688	--	--	\$ 7.822.267.688
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _4_	\$ 10.002.026.488	--	--	\$ 10.002.026.488
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _5_	\$ 3.506.550.145	--	--	\$ 3.506.550.145
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _6_	\$ 3.813.683.715	--	--	\$ 3.813.683.715
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	\$ 4.169.635.461	--	--	\$ 4.169.635.461
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _8_	\$ 1.521.464.655	--	--	\$ 1.521.464.655
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _9_	\$ 443.328.769	--	--	\$ 443.328.769
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _10_	\$ 1.412.981.761	--	--	\$ 1.412.981.761
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	\$ 2.996.714.724	--	--	\$ 2.996.714.724

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	33

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _12_	\$ 3.487.535.272	--	--	\$ 3.487.535.272
VALOR TOTAL	\$ 63.468.165.872			\$ 63.468.165.872

1.3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 31 de fecha del 30 de junio del 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de \$ 67.042.721.687,37 equivalente a un 83,42%.

1.3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 78.455.329.931,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 68.109.865.151,00	84,76
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 67.042.721.687,37	83,42
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 928.200.000,00	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 67.970.921.687,37	84,59

1.3.6. ANTICIPO

OTORGADO	\$ 0,00
AMORTIZADO	\$ 0,00
SALDO	\$ 0,00

1.3.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 31 de fecha del 30 de junio del 2024, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 84.76%

Meta física ejecutada %: 83,42%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	33

1.3.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15 de junio de 2022	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio de 2022	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio de 2022	1P	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA VISIBILIDAD
15 de junio de 2022	2P	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de noviembre de 2022	5P	ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA
18 de noviembre de 2022	802.4	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
18 de noviembre de 2022	6P	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
18 de noviembre de 2022	7P	CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de noviembre de 2022	8P	GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

1.3.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
20/06/2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	33

28/09/2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 2
28/10/2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28/11/2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23/01/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 5
24/02/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 6
26/05/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29/05/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26/06/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 9
02/08/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28/08/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 11
29/09/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 12

1.3.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29-abr-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0	Aprobado
21-jun-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1	Aprobado
28-sep-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2	Aprobado
28-oct-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	33

28-nov-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4	Aprobado
29-dic-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5	Aprobado
23-feb-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6	Aprobado
26-may-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7	Aprobado
29-may-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8	Aprobado
13-jul-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9	Aprobado
2-ago-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 10	Aprobado
9-sep-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11	Aprobado
Nov-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12	Aprobado
Dic-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13	Aprobado
6-mar-24	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 14	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	33

1.3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
26/01/2024	1	...	26/01/2024 hasta el 14/03/2024	15/03/2024

1.3.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.3.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No. 7.

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ o NO ☐

Se prórroga el contrato de Obra 2096 según Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de fecha de terminación 24-nov-2024 por parte de la Gobernación del Tolima

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	\$ 16.069.489.512,00	AA011462 Anexo AB005206	10/04/2024	24/11/2027
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	\$ 13.838.629.512,00	AA011462 Anexo AB005206	24/11/2024	24/11/2029
Cumplimiento de Contrato	\$ 8.034.744.756,00	AA011462 Anexo AB005206	10/04/2024	24/05/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	33

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del Servicio	\$ 346.290.000,00	AA011462 Anexo AB005206	24/11/2024	24/11/2029

Garantía RCE

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prórroga 7 la vigencia de los amparos, discriminada de la siguiente manera:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	\$ 4.017.372.378,00	AA011463 Anexo AB006488	10/04/2024	24/11/2024

1.3.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	...	...	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	14	DE	33

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOVERNACIÓN DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1755 DE 2020		
CONTRATISTA:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	DOCTOR RICARDO OROZCO		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2021	OFICIO SRT 11479	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	\$ 20.120.000.000		
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 29.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 8.152.400.371,84		
VALOR ADICIÓN No. 3	\$ 3.152.777.269,69		
VALOR ACTUAL:	\$ 60.425.177.641,63		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	CINCO (5)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/07/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA No. 5:	Hasta el 30/06/2024		
PRÓRROGA No. 6:	Hasta el 31/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/12/2024		

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
91521 11/03/2021	234921 11/03/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	\$ 17.805.500.000
		C-2402-0600-13-0-2402015-02	54	\$ 2.136.000.000
		C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	\$ 178.500.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 33

160221 11/05/2021	414421 20/05/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$ 11.000.000.000
TOTAL				\$ 31.120.000.000

2.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de junio de 2024

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.31 de fecha 30 de junio 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	1784 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	NIT:	901.505.619-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGECON S.A 25% CONSTRUCTORA FG S.A. 25%, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25% JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%		
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	26 de OCTUBRE de 2021	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	\$ 46.209.359.460 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 11.063.040.907,84		
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 3.152.777.269,79		
VALOR ACTUAL:	\$ 60.425.177.637,63 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	\$ 13.862.807.838,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 13.862.807.838,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 13.862.807.838,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	33

PLAZO INICIAL:	Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRÓRROGAS	DIEZ (10)
PRÓRROGA No. 1:	91 días (Hasta el 20/07/2022)
PRÓRROGA No. 2:	6 días (Hasta el 26/07/22)
SUSPENSIÓN No.1	6 días
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29-julio-2022 al 03-agosto-2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2022
PRÓRROGA No. 3:	148 días del 05/08/2022
PRÓRROGA No. 4:	150 días del 23/11/2022
PRÓRROGA No. 5:	60 días del 15/05/2023
PRÓRROGA No. 6:	60 días del 03/07/2023
PRÓRROGA No. 7:	33 días del 13/09/2023
PRÓRROGA No. 8:	30 días del 31/10/2023
PRÓRROGA No. 09	30 días
PRÓRROGA No. 10	91 días
PRÓRROGA No. 11	Hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	29 de enero de 2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	6 de mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
OBSERVACIONES	N/A

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2299	2021	0332311-0504	2402041-54211	\$ 31.120.000.000	100%	\$ 0,00
2015	2021	0332311-4500	2402041-54211	\$ 15.089.359.460	100%	\$ 0,00
7060	2022	03-32321-2-3.2.02.02.005-7841	2402041-54211	\$ 8.152.400.368		\$ 10.999.900
5376	2022	03-32331-2-3.2.02.02.005-4500	2402041-54211	\$ 2.910.640.540		\$ 2.863.520.019

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	33

7785	2023	03-32331- 2.3.3.02.02.00- 8020		\$ 2.152.777.270		\$ 2.152.777.270
7780	2023	03-32331- 2.3.2.02.02.005- 9003		\$ 521.688.028		\$ 521.688.028
7787	2023	03-32331- 2.3.2.02.02.005- 9011		\$ 476.311.972		\$ 476.311.972
TOTAL				\$60.425.177.637,63		\$6.016.386.289

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 14.290.236.116,91	--	\$ 4.287.070.835,0	\$ 10.003.165.281,84
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$ 3.718.178.258,65	--	\$ 1.115.453.477,60	\$ 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$ 3.433.623.335,00	--	\$ 1.030.087.000,50	\$ 2.403.536.334,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$ 3.381.114.582,00	--	\$ 1.133.348.817,39	\$ 2.247.765.764,61
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$ 3.144.483.866,85	--	\$ 943.345.160,06	\$ 2.201.138.706,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$ 5.330.248.148,00	--	\$ 1.599.074.444,40	\$ 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 3.838.703.200,00	--	\$ 1.151.610.960,00	\$ 2.687.092.240,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 4.384.228.155,20	--	\$ 1.315.268.446,56	\$ 3.068.959.708,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 4.008.541.781,85	--	\$ 1.202.562.534,56	\$ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 1.793.580.703,58	--	\$ 84.986.161,87	\$ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 579.776.622,50	--	-	\$ 579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 2.337.862.544,42	--	-	\$ 2.337.862.544,42

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 33

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 159.878.491,50	--	-	\$ 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 1.038.011.243,00	--	-	\$ 1.038.011.243,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 1.854.552.555,70	--	-	\$ 1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 1.115.355.055,30	--	-	\$ 1.115.355.055,30
Totales	\$ 54.408.374.660,48		\$ 13.862.807.838,00	\$ 40.545.566.822,46
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 31 de fecha del 30 de junio de 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de \$ 55,994,674,295.32 equivalente a un 92.67%.

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 56.967.471.000,00	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 58.127.912.716,00	96,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 53.214.804.579,32	93,40
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 2.779.869.716,00	80
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 55,994,674,295.32	92.67

2.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	\$ 13.862807.838,00
AMORTIZADO	\$ 13.862.807.838,00
SALDO	\$ 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 31 de fecha del 30 de junio del 2024, se reporta la siguiente información:

Meta física programada %: 96.20%

Meta física ejecutada %: 92.67%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	33

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
10/02/2022	NP1 NP7 NP3	• Demolición de la carpeta asfáltica, • Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo • Tubería de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diámetro interior.
09/11/2022	NP4 NP5 NP6	• Geo dren Vial • Poda de la parte aérea de árboles tipo IV • Poda de la parte radicular de árboles tipo IV
07/11/2022	NP7 NP8 NP9 NP10 NP11 NP12 NP13 NP14 NP15 NP16 NP17 NP15 NP16 NP17 NP18	• Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos, • geo celda tipo HDPE 6" de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticas • Delineadores de curva doble • Rocería y limpieza ancho máximo 2m a lado y lado de la vía y retiro material vegetal • Limpieza alcantarillas existentes • Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes • Enrocado con roca > .8 del mismo rio • Junta elastomérica empalme placa – estribo • Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metálica (incluye Transporte, fabricación y montaje) • Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, tubería, transporte, fabricación y montaje)
28/04/2023	NP19	concreto resistencia 28 MPa con fibras para construcción de losa
24/07/2023	NP20	mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo iii"

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	33

FECHA ACTA	ACTA NO.
09/12/2021	Acta de modificación de cantidades No.1
10/02/2022	Acta de modificación de cantidades No.2
23/06/2022	Acta de modificación de cantidades No.3
16/09/2022	Acta de modificación de cantidades No.4
20/10/2022	Acta de modificación de cantidades No.5
16/11/2022	Acta de modificación de cantidades No.6
15/12/2022	Acta de modificación de cantidades No.7
31/01/2023	Acta de modificación de cantidades No.8
02/05/2023	Acta de modificación de cantidades No.9
30/05/2023	Acta de modificación de cantidades No.10
10/08/2023	Acta de modificación de cantidades No.11

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/12/2021	Reprogramación No.001	aprobado
10/02/2022	Reprogramación No.002	aprobado
23/06/2022	Reprogramación No.003	aprobado
16/09/2022	Reprogramación No.004	aprobado
20/10/2022	Reprogramación No.005	aprobado
16/11/2022	Reprogramación No.006	aprobado
15/12/2022	Reprogramación No.007	aprobado
31/01/2023	Reprogramación No.008	aprobado
02/05/2023	Reprogramación No.009	aprobado
30/05/2023	Reprogramación No.010	aprobado
10/08/2023	Reprogramación No.011	aprobado
	Reprogramación No.012	aprobado
	Reprogramación No.013	aprobado
	Reprogramación No.014	aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	33

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/07/2022	001	...	29/07/2022 – 03/08/2022	03/08/2022
29/01/2024	002	...	29/01/2024- 05/05/2024	06/05/2024

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/04/2022	Acta 001	Prorroga por 3 meses	Aprobado
21/07/2022	Acta 002	Prorroga por 6 días	Aprobado
05/08/2022	Acta 003	Prorroga por 5 meses	Aprobado
21/11/2022	Acta 004	Prorroga por 5 meses y adición \$ 11.063.040.907,84	Aprobado
23/11/2022	Acta 005	Modificatoria corrección certificados de disponibilidad presupuestal	Aprobado
30/11/2022	Acta 006	Modificatoria de aclaratoria por error de digitación no se afectaron la disponibilidad presupuestal	Aprobado
15/05/2023	Acta 007	Prorroga por dos meses	Aprobado
3/07/2023	Acta 008	Prorroga por dos meses	Aprobado
10/08/2023	Acta 009	Modificación forma de pago del contrato	Aprobado
22/09/2023	Acta 010	Aclaración que el acta 008 enviada corresponde al Acta 009	Aprobado
27/09/2023	Acta 011	Prorroga por un mes y 3 días	Aprobado
01/11/2023	Acta 012	Prorroga por un mes	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	33

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°9 y N°10 del contrato de obra.

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 11.454.480.073,57	NB-100177836 Anexo 15	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 11.037.980.073,57	NB-100177836 Anexo 15	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento de Contrato	\$ 5.727.240.036,78	NB-100177836 Anexo 15	30/11/2023	01/07/2024
Buen Manejo del Anticipo	\$ 13.862.807.838,00	NB-100177836 Anexo 15	30/11/2023	31/12/2023
Calidad del servicio	\$ 624.750.000,00	NB-100177836 Anexo 15	30/11/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 12.085.035.527,53	NB-100177836 Anexo 16	31/12/2023	31/03/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 11.645.607.925,28	NB-100177836 Anexo 16	31/03/2024	31/03/2029
Cumplimiento de Contrato	\$ 6.042.517.763,76	NB-100177836 Anexo 16	30/12/2023	01/10/2024
Buen Manejo del Anticipo	\$ 13.862.807.838,00	NB-100177836 Anexo 16	31/12/2023	30/03/2024
Calidad del servicio	\$ 659.142.007,74	NB-100177836	30/03/2024	31/03/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	33

CONTROL DE GARANTÍAS				
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
		Anexo 16		
CONTROL DE GARANTÍAS				
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 12.085.035.527,53	NB-100177836 Anexo 18	29/01/2024	31/03/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 11.593.494.127,40	NB-100177836 Anexo 18	31/03/2024	31/03/2029
Cumplimiento de Contrato	\$ 6.042.517.763,76	NB-100177836 Anexo 18	29/01/2024	01/10/2024
Buen Manejo del Anticipo	\$ 13.862.807.838,00	NB-100177836 Anexo 18	29/01/2024	30/03/2024
Calidad del servicio	\$ 737.312.100,00	NB-100177836 Anexo 18	29/01/2024	31/03/2029
CONTROL DE GARANTÍAS				
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 12.085.035.527,53	NB-100177836 Anexo 19	31/03/2024	07/07/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 11.593.494.127,40	NB-100177836 Anexo 19	07/07/2024	07/07/2029
Cumplimiento de Contrato	\$ 6.042.517.763,76	NB-100177836 Anexo 19	31/03/2024	07/02/2025
Buen Manejo del Anticipo	\$ 13.862.807.838,00	NB-100177836 Anexo 19	31/03/2024	07/07/2024
Calidad del servicio	\$ 737.312.100,00	NB-100177836 Anexo 19	31/03/2024	07/07/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	33

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	\$ 2.863.620.018,39	NB-100038146 Anexo 13	27/08/2021	03/11/2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	\$ 3.021.258.881,88	NB-100038146 Anexo 14	27/08/2021	31/03/2024

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	\$ 3.021.258.881,88	NB-100038146 Anexo 16	27/08/2021	07/07/2024

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 33

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información General

CONTRATO NO.	1570 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC & CB	NIT:	901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	ANTEAGROUP 50% CB INGENIERIOS S.A.S 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	22 DE OCTUBRE DE 2021	OFICIO SVR 59470	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL:	\$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$ 2.439.923.904,84 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 500.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 3	\$ 470.377.730,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 4	\$ 389.546.174,84 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 5	\$ 186.406.405,83 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 6	\$ 73.669.689,33 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 7	\$ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	\$ 1.079.172.689,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.079.172.689,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.079.172.689,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	DIEZ (10)		
PRÓRROGA No. 1:	Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)		
PRÓRROGA No. 2:	Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)		
PRÓRROGA No. 3:	Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)		
PRÓRROGA No. 4:	Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	33

PRÓRROGA No. 5:	Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRÓRROGA No. 6:	Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRÓRROGA No. 7:	Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRÓRROGA No. 8:	Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)
PRÓRROGA No. 9:	Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)
PRÓRROGA No. 10:	Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1	29 de marzo de 2024
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 1	01 de abril de 2024 por 15 días (Hasta el 15/04/2024)
FECHA DE REANUDACIÓN A LA AMPLIACION No. 1	15 de abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
806621	2021	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 689.014.760,00	\$ 689.014.760,00	\$ 0,00
806621	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.315.930.028,00	\$1.315.930.028,00	\$ 0,00
806621	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 564.000.000,00	\$ 564.000.000,00	\$ 0,00
1079022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00
464723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.080.000.000,00	\$1.080.000.000,00	\$ 0,00
1013723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 470.377.730,00	\$ 470.377.730,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 33

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
1140823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 389.546.174,84	\$ 389.546.174,84	\$ 0,00
1558723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 60.076.095,16	\$ 0,00	\$ 0,00
1359323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 126.330.310,67	\$ 0,00	\$ 0,00
				\$ 186.406.405,83	\$ 0,00	
1447223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 73.669.689,33	-	-
380524	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$1.550.000.000,00	\$ 62.914.734,09	1.487.085.265,91
TOTALES				\$6.818.944.788,00		

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
--	--	--	--	--

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: \$ 5.816.789.227,46 = 85,30 %

Total Inversión Ejecutada: \$ 5.816.789.227,46 = 85,30 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.	Contrato de Obra derivado No.	Avance (%)
1092 de 2021	2096 de 2021	84.59 %
1755 de 2020	1784 de 2021	92.67%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	33

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
...	...

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
...	...	...	...	...

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIOD

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29 de diciembre de 2021	18	Prorroga 1	Aprobado en el Secop 31/12/2021
26, 27 y 28 del junio de 2022	42	Prorroga 2	Aprobado en el Secop 29/07/2022
16/08/2022		Modificación 1	Aprobado en el Secop
26, 27 y 28 del julio de 2022	42	Prorroga 3 adición 1	Aprobado en el Secop 16/09/2022
30 de diciembre de 2022	79	Prorroga 4	Aprobado en el Secop 31/12/2022
30 de marzo 2023	13	Prorroga 5 y adición 2	Aprobado en el Secop 31/03/2023
26 de julio de 2023	37	Prorroga 6, Adición 3 y modificación 2	Aprobado en el Secop 31/07/2023
27 de septiembre 2023	50	Prorroga 7 Adición 4	Aprobado en el Secop 29/09/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	33

29 de noviembre 2023	63	Prorroga 8 Adición 5	Aprobado en el Secop 30/11/2023
28 de diciembre 2023	76	Prorroga 9 Adición 6	Aprobado en el Secop 29/12/2023
29 de enero de 2024		Acta de suspensión No. 1	Aprobado en el Secop 30/01/2024
01 de abril de 2024		Ampliación No. 2 de la Suspensión No.1	Aprobado en el Secop 01/04/2024
11 de abril de 2024		Acta de reanudación No.1	Aprobado en el Secop 11/04/2024
11 de abril de 2024		Modificación Fecha de terminación	Aprobado en el Secop 11/04/2024
03 de abril de 2024	13	Prorroga 10 Adición 7	Aprobado en el Secop 11/04/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$1.363.788.957,60	15-44- 101249831 Anexo 25	21/09/2021	15/11/2027
Cumplimiento de Contrato	\$ 681.894.478,80	15-44- 101249831 Anexo 25	21/09/2021	15/05/2025
Calidad del Servicio	\$2.045.683.436,40	15-44- 101249831 Anexo 25	31/12/2021	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	33

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Manejo del Anticipo	\$1.079.388.567,00	15-44- 101249831 Anexo 25	21/09/2021	15/05/2025

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número (7) y Prórroga número nueve (10) de 2024

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	...	...	...	...	...

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de mayo de 2024:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VTOL-027577	06/05/2024	SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS. GOBERNACIÓN TOLIMA	Solicitud de gestiones realizadas al contrato de obra 2096 de 2022 derivado del convenio interadministrativo No.1092 de 2021 - Presunto Incumplimiento Obligaciones Convenio.
2024S-VTOL-026374	02/05/2024	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA	Vinculación Personal Profesional Contrato de Interventoría No.1570 de 2021.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	33

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos

- Condiciones climáticas adversas que interrumpieron o retrasaron el desarrollo de actividades en campo.
- Dificultades en el suministro y transporte de materiales por problemas de accesibilidad vial y lejanía de las zonas de obra.
- Necesidad de ajustes técnicos en diseños y cantidades de obra frente a condiciones reales del terreno no contempladas inicialmente.
- Retrasos en la disponibilidad de maquinaria y equipos especializados para fases críticas de la obra.
- Incumplimiento parcial de especificaciones técnicas que requirió rehacer trabajos para ajustarse a planos y estándares.
- Obstáculos en la instalación de elementos estructurales por falta de insumos específicos.
- Seguimiento e inspecciones para corregir desviaciones técnicas detectadas durante la ejecución.

3.13.2. Aspectos Jurídicos

- Diferencias de interpretación sobre alcances y obligaciones contractuales entre contratista, interventoría y entidad contratante.
- Necesidad de formalizar actas modificatorias, suspensiones temporales y prórrogas para ajustar cronogramas y alcances.
- Procesos de legalización y trámites adicionales ante autoridades que demoraron la ejecución de actividades clave.
- Requerimientos de entidades de control que implicaron modificaciones y ajustes en procedimientos establecidos.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

- Retrasos en pagos al contratista por demoras en radicación, revisión y aprobación de actas parciales.
- Problemas de coordinación administrativa y logística entre las partes, generando reprocesos y ajustes de planeación.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	33

- Incremento de costos por conceptos no previstos, derivados de imprevistos técnicos y operativos.
- Necesidad de reasignar recursos humanos, maquinaria y equipos para atender frentes de trabajo prioritarios.
- Limitaciones en la disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir emergencias o cambios en obra.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

- Demoras en la obtención de permisos ambientales o en la implementación de medidas de manejo aprobadas.
- Impactos ambientales no previstos que exigieron medidas adicionales de mitigación y control.
- Quejas y reclamos de la comunidad por afectaciones temporales en accesos peatonales, vehiculares y predios vecinos.
- Conflictos puntuales por ocupación temporal de áreas privadas para acopio de materiales o actividades de obra.
- Sensibilización comunitaria insuficiente en fases iniciales, generando resistencia en algunos actores locales.
- Acciones correctivas implementadas para garantizar sostenibilidad estructural y funcional de las obras a largo plazo.

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Durante el presente periodo se realizó el seguimiento a los proyectos mediante comités de obra.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1570-2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato 1570-2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	33

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

- Implementar reuniones periódicas de seguimiento con participación de la entidad, la interventoría y el contratista para validar avances y resolver cuellos de botella de forma inmediata.
- Mantener un tablero de control con indicadores clave: avance físico, avance financiero, hitos cumplidos y alertas tempranas.
- Exigir que la interventoría presente informes ejecutivos consolidados que prioricen hallazgos críticos y riesgos para la toma de decisiones oportuna.
- Verificar que todas las adiciones, prórrogas o suspensiones estén soportadas documental y jurídicamente antes de su aprobación, para evitar futuros inconvenientes legales o de ejecución.
- Garantizar que la interventoría cuente con los recursos y alcances contractuales suficientes para atender la totalidad del proyecto, evitando vacíos de supervisión.
- Coordinar con las áreas jurídicas y financieras de la entidad para agilizar la tramitación de pagos y prevenir retrasos que afecten la ejecución.
- Facilitar el relacionamiento entre interventoría y comunidades aledañas para prevenir conflictos sociales y garantizar la aceptación del proyecto.
- Validar que la interventoría realice verificaciones aleatorias de calidad, incluso en actividades ya entregadas, para garantizar que los estándares se mantengan.
- Asegurar que se dé cumplimiento a las medidas ambientales y de sostenibilidad pactadas en el convenio, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Cordial saludo,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)
C.C. 76.312.085 de Popayán