

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	18

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 3768 del 10 de octubre de 2022

Respetados subdirectora y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 1. CATORCE TRAMOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE URIBE, MONTERREDONDO, PANDIGUANDO, LOS ANAYES, FONDAS, CUATRO ESQUINAS DE Y PIEDRA BOLÍVAR EN EL TAMBO CAUCA**

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	N.A.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GATAN TAMBO	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALONSO YANDA NARVAEZ 70% ORLANDO EDMUNDO REVELO VILLOTA 30%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en catorce tramos de los corregimientos de Uribe, Monterredondo, Pandiguando, Los Anayes, Fondas, Cuatro Esquinas de y Piedra Bolívar en el Tambo Cauca		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	18

FECHA DE INICIO:	8/07/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:	\$4.206.052.871,00		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						TOTAL

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____				
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha , para el periodo diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		0.0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	18

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		0.0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0.0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:

Meta física ejecutada 46.20 %:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	18

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: XXXX

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios,				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	18

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 18

1. MUNICIPIO DE PIENDAMO VEREDA EL LAGO CONEXION COLEGIO Y PANAMERICANA, LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.70 Km. MUNICIPIO DE TIMBIQUI CHETE - COTEJE - SAN JOSÉ - SANTA MARIA, LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13.30 Km

2. CONTRATO DE OBRA

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1178-2022		
CONTRATISTA:	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	NIT:	900.821.671-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella, obras de drenaje, muros de contención en las vías terciarias de las jurisdicciones de las comunidades de los pueblos indígenas, afrocolombianas, raízales y palenqueras NARP.		
FECHA DE INICIO:	14/10/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 63378
VALOR INICIAL:	\$4.206.052.871,00		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944022	2022	11	C-2402-0600-	\$4.136.041.847	\$4.136.041.847	\$84.409.018

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	18

			12-0- 2402041 -02			
TOTAL						TOTAL

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____				
Acta de Ajuste ____ No.				

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 31/12/2022, para el periodo diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.002.877.347	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		4.11
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		0.0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0.0

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 2.001.438.674
Amortizado	\$ 0.0
Saldo	\$ 2.001.438.674

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	18

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 4.11%:

Meta física ejecutada 0.0 %:

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	18

1.22. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2022	79	PRORROGA	APROBADO

1.23. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$413.604.184.70	Póliza Única de Cumplimiento No: 400042412 – Anexo 4 – NACIONAL DE SEGUROS	28/07/2022	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$2.068.020.923.50		28/07/2022	LIQUIDACION DEL CONTRATO O AMORTIZACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$827.208.369.40		28/07/2022	31/12/2025
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.240.812.554.10		Vigencia de cinco (05) años contados a	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	18

			partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría	
--	--	--	---	--

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$400.000.000	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: 400042413 – Anexo 2 – NACIONAL DE SEGUROS	28/07/2022	31 /12 / 2022

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.26. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 18

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1282-2022		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	NIT:	810.002.747-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción de las Comunidades de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras NARP – Programa Colombia Rural en la Región Pacífica Lote 3.		
FECHA DE INICIO:	14/10/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SVR 63379
VALOR INICIAL:	\$431.999.560,0		
VALOR ADICIONES:	\$0,0		
ADICIÓN 1:	\$0,0		
ADICIÓN N:	\$0,0		
VALOR ACTUAL:	\$431.999.560,0		
ANTICIPO	\$181.512.420,0		
ANTICIPO OTORGADO:	\$181.512.420,0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$181.512.420,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$181.512.420,0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31/3/2023		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	18

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
116922	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$422.243.565	\$422.243.565	0.0
116922	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$9.755.995	\$9.755.995	0.0

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 OCTUBRE 2022	\$ 7.545.900	\$1.433.721	\$3.772.950	\$ 5.206.671
Acta Mensual de Costos No. 2 NOVIEMBRE 2022	\$ 17.134.341	\$3.255.524	\$8.567.171	\$ 11.822.695
Acta Mensual de Costos No. 3 DICIEMBRE 2022	\$ 14.875.600	\$2.826.364	\$ 7.437.800	\$ 10.264.164

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 para el período diciembre el contrato reporta un avance 91.67 % y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 91.67%
Total inversión ejecutada: 91.67%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	18

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/12/2022	75	PRORROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	18

Cumplimiento	\$43,199,956	15-44-101266562 – Anexo 4 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/08/2022	HASTA LA LIQUIDACION DE CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$181.512.421		16/08/2022	HASTA LA LIQUIDACION DE CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$86.399.912		16/08/2022	31/12/2025
Calidad del Servicio	\$129.599.868			Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ING-INV-1282-0035-22	15/12/2022	OR CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración Oficios ING-INV-1282-0022-22, ING-INV-1282-0026-22 –

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

			ING-INV-1282-0029-22 Etapa de revisión de Estudios y Diseños
ING-INV-1282-0039-22	26/12/2022	INVIAS	Recomendación inicio proceso sancionatorio posible Incumplimiento al Cronograma de obra.
ING-INV-1282-0041-22	26/12/2022	MUNICIPIO DE EL TAMBO	Estado del Contrato de Obra .C5-064-2019 Municipio del Tambo.
ING-INV-1282-0042-22	30/12/2022	OR CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de Plan de Contingencia

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el mes de octubre se realiza visita al municipio de Piendamó en compañía de representantes del contratista, interventoría, comunidad. Lo anterior con el propósito de conocer el corredor a intervenir, definir la ubicación de los tramos de placa huella y alcantarillas, información relevante para que el contratista desarrolle la fase de estudios y diseños, la cual tiene un plazo de un mes para ser revisada y avalada por la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	18

En el mes de noviembre se realiza visita al municipio de Timbiquí en compañía de representantes del contratista, interventoría y comunidad; con el objetivo de que el contratista desarrolle la fase de estudios y diseños para ser remitidos a la Interventoría.

Mediante comunicación emitida por la interventoría ING-INV-1282-0035-22 dirigida al contratista de obra, se hace la reiteración de presentar y/o ajustar los documentos asociados a los estudios y diseños. Lo anterior con el fin de ejecutar las obras. Debido a la falta de atención por parte de la firma constructora, la interventoría mediante comunicación ING-INV-1282-0039-22 de fecha 26/12/2022, recomienda al Instituto el inicio de proceso sancionatorio en contra de la firma constructora.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El presente informe describe las actividades realizadas en el marco de la supervisión sobre el contrato de interventoría 1282-2022.

Mediante comunicación SVR 63379 de fecha 14/10/2022, se imparte orden de inicio. Para lo cual se inicia la fase estudios y diseños por parte del contrato de obra, a fin de ser avalados por la interventoría y finalmente iniciar la construcción de las obras en los municipios de Piendamó y Timbiquí.

Es de anotar que el contrato con el municipio de El Tambo presenta una ejecución previa cuya supervisión fue desarrollada por la territorial Nariño en el marco del contrato de interventoría No. 002608 de 2019 de objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CHOCO" . Dado la condición anterior mediante memorando DT CAU 82835 de fecha 13/10/2022 se solicitan a la subdirección lineamientos para desarrollar la supervisión respectiva, ante lo cual se obtiene respuesta parcial mediante memorando SVR 83376 de fecha 18/10/2022.

Mediante oficio ING-INV-1282-0031-22 del 29 de noviembre de 2022, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del contrato Número 1282 de 2022. La solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 75 del 23 y 24 de diciembre de 2022. Se prorrogar el plazo del Contrato Número 1282 de 2022, desde el 31 de diciembre de 2022, hasta el 31 de marzo de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	18

Mediante oficio OR-INV-2022-013 del 28 de noviembre de 2022, EL CONTRATISTA solicita la prórroga del Contrato Número 1178 del 2022. Mediante oficio ING-INV-1282-0025-22 del 29 de noviembre de 2022, LA INTERVENTORÍA previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de prórroga. La solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 79 del 30 de diciembre de 2022. Se Prorroga el plazo del Contrato Número 1178 del 2022, desde el 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Para el presente periodo se cuenta con los contratos de obra e interventoría debidamente suscritos y en ejecución. Se recomienda a la interventoría para que comine al contratista a fin de iniciar con la construcción de las obras

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

C.C 1.061.687.062

Profesional Especializado 2028-13 (E.)