




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
0		IDU-348-2020-AV68 GRUPO4 - PDT V9	\$ 289,796,921,384	8560.22 días	jue 11/06/20	sáb 11/01/31														
1	1	CTO IDU-348-20 CONSTRUCCIÓN Av. 68 GRUPO 4	\$ 289,796,921,384	2970 días	jue 11/06/20	sáb 11/01/31														
2	1.1	FIRMA ACTA DE INICIO	\$ 0	0 días	jue 11/06/20	jue 11/06/20		4FC+1 día												
3	1.2	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 719,954,931	181 días	jue 11/06/20	jue 11/02/21														
4	1.2.1	Inicio etapa de pre construcción	\$ 0	0 días	jue 11/06/20	jue 11/06/20	2FC+1 día	6;8;7;3076FC+1504 días;309												
5	1.2.2	GESTIONES ETAPA DE PRE CONSTRUCCION	\$ 719,954,931	181 días	vie 12/06/20	jue 11/02/21														
6	1.2.2.1	GESTION AMBIENTAL SST	\$ 175,643,645	181 días	vie 12/06/20	jue 11/02/21	4	9												
7	1.2.2.2	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	\$ 432,910,919	181 días	vie 12/06/20	jue 11/02/21	4	9												
8	1.2.2.3	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	\$ 111,400,367	181 días	vie 12/06/20	jue 11/02/21	4	9												
9	1.2.3	Fin etapa de pre construcción	\$ 0	0 días	jue 11/02/21	jue 11/02/21	6;8;7	11FC+1 día												
10	1.3	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 266,061,298,378	1526 días	vie 12/06/20	sáb 10/01/26														
11	1.3.1	Firma acta de inicio etapa Construcción	\$ 0	0 días	vie 12/02/21	vie 12/02/21	9FC+1 día	13;2628FC+954 días;1585FC												
12	1.3.2	TRASLADO OBLIGACIONES ETAPA DE PRECONSTRUCCION	\$ 0	54 días	vie 12/02/21	lun 26/04/21														
13	1.3.2.1	Inicio traslado de obligaciones Pre construcción	\$ 0	0 días	vie 12/02/21	vie 12/02/21	11	14FC+54 días												
14	1.3.2.2	Traslado obligaciones etapa de pre construcción	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	13FC+54 días	15												
15	1.3.2.3	Fin traslado de Obligaciones Pre construcción	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	14	42;3105;3098;19;43;44;45;1												
16	1.3.3	OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS UNITARIOS	\$ 174,562,973,728	1290 días	lun 26/04/21	sáb 10/01/26														
17	1.3.3.1	SEGUIMIENTO PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	\$ 0	563 días	lun 26/04/21	lun 15/05/23														
18	1.3.3.1.1	SEGUIMIENTO PERMISOS AMBIENTALES	\$ 0	536 días	lun 26/04/21	lun 10/04/23														
19	1.3.3.1.1.1	Inicio seguimiento permisos ambientales	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	20FC+536 días												
20	1.3.3.1.1.2	Desistimiento POC inicial Resolución 3389 de 2019	\$ 0	0 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	19FC+536 días	21												
21	1.3.3.1.1.3	Nueva solicitud POC	\$ 0	0 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	20	158FC+207 días;26;2912;29;												
22	1.3.3.1.2	SEGUIMIENTO PERMISOS FORESTALES	\$ 0	563 días	lun 26/04/21	lun 15/05/23														
23	1.3.3.1.2.1	Inicio seguimiento permisos Forestales	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	24FC+124 días												
24	1.3.3.1.2.2	Modificaciones a Resoluciones 3112 (11 y 24 individuos)	\$ 0	0 días	vie 8/10/21	vie 8/10/21	23FC+124 días	25FC+439 días												
25	1.3.3.1.2.3	Nuevas solicitudes	\$ 0	0 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	24FC+439 días	26												
26	1.3.3.1.3	Fin seguimiento permisos ambientales y forestales	\$ 0	0 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	25;21	2005;3005FC+26 días;3006F												
27	1.3.3.2	OBRAS ADECUACIÓN DE DESVÍOS	\$ 5,875,545,723	1070 días	sáb 12/02/22	vie 9/01/26														
28	1.3.3.2.1	Inicio obras	\$ 0	0 días	sáb 12/02/22	sáb 12/02/22	15FC+219 días	29;31;33;35												
29	1.3.3.2.2	Adecuación desvíos ejecutados	\$ 1,482,318,311	928 días	sáb 12/02/22	lun 7/07/25	28	30												
30	1.3.3.2.3	Adecuación desvíos por ejecutar	\$ 115,000,576	142 días	lun 7/07/25	vie 9/01/26	29	37												
31	1.3.3.2.4	Adecuación de separadores ejecutados	\$ 1,967,677,148	928 días	sáb 12/02/22	lun 7/07/25	28	32												
32	1.3.3.2.5	Adecuación de separadores por ejecutar	\$ 196,767,714	142 días	lun 7/07/25	vie 9/01/26	31	37												
33	1.3.3.2.6	Intervenciones por reacción ejecutados	\$ 537,522,769	928 días	sáb 12/02/22	lun 7/07/25	28	34												
34	1.3.3.2.7	Intervenciones por reacción por ejecutar	\$ 41,701,857	142 días	lun 7/07/25	vie 9/01/26	33	37												
35	1.3.3.2.8	Adecuación de bici carriles ejecutados	\$ 1,424,075,352	928 días	sáb 12/02/22	lun 7/07/25	28	36												
36	1.3.3.2.9	Adecuación de bici carriles por ejecutar	\$ 110,481,996	142 días	lun 7/07/25	vie 9/01/26	35	37												
37	1.3.3.2.10	Fin obras	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	30;32;34;36	3118												
38	1.3.3.3	CALZADAS, BOCACALLES, ZONA DURA, CICLORRUTA Y REDES	\$ 95,430,903,075	1290 días	lun 26/04/21	sáb 10/01/26														
39	1.3.3.3.1	SECTOR 1 (Av. Esperanza - Calle 22)	\$ 41,544,029,280	1290 días	lun 26/04/21	sáb 10/01/26														
40	1.3.3.3.1.1	SECTOR 1 ORIENTAL (Calle 22-Av. Esperanza) (MIXTO)	\$ 22,576,951,237	1290 días	lun 26/04/21	sáb 10/01/26														
41	1.3.3.3.1.1	PRELIMINARES	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21														
42	1.3.3.3.1.1.1	Entrega de Predios por parte del IDU	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	46;93FC+351 días;75;870;87												
43	1.3.3.3.1.1.1	PMT Especifico inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	46FC+7 días;467FC+718 días												
44	1.3.3.3.1.1.1	Permisos silviculturales	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	46												
45	1.3.3.3.1.1.1	Gestión Social	\$ 0	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21	15	46												
46	1.3.3.3.1.1.1	Inicio de obra	\$ 0	0 días	mié 5/05/21	mié 5/05/21	42;43FC+7 días;125FC+32 días;50CC+9 días;50													
47	1.3.3.3.1.1	REDES SECAS	\$ 1,761,833,811	1196 días	mar 18/05/21	lun 29/09/25														
48	1.3.3.3.1.1	Redes Secas ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 854,508,752	506 días	mar 18/05/21	mar 21/03/23														
49	1.3.3.3.1.1	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 265,943,978	506 días	mar 18/05/21	mar 21/03/23														
50	1.3.3.3.1.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 18/05/21	mar 18/05/21	46CC+9 días	125CC+15 días;51												
51	1.3.3.3.1.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 74,930,315	506 días	mar 18/05/21	mar 21/03/23	50	52CC+21 días												
52	1.3.3.3.1.1.1	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 166,037,507	100 días	mié 16/06/21	mar 26/10/21	51CC+21 días53													




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
53	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 24,976,156	100 días	mar 26/10/21	mar 8/03/22	52	54;299;325;346;368;37												
54	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 8/03/22	mar 8/03/22	53	388												
55	1.3.3.3.1.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 563,425,551	283 días	mar 15/06/21	vie 24/06/22														
56	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 15/06/21	mar 15/06/21	46CC+29 días	57												
57	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 110,145,645	268 días	mar 15/06/21	sáb 4/06/22	56	68;58CC+9 días;62												
58	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 395,957,894	132 días	vie 25/06/21	lun 20/12/21	57CC+9 días	59												
59	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 57,322,012	142 días	lun 20/12/21	vie 24/06/22	58	60												
60	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 24/06/22	vie 24/06/22	59	388												
61	1.3.3.3.1.1.	Redes Voz y datos	\$ 10,061,355	108 días	sáb 4/06/22	mié 26/10/22														
62	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	57	63												
63	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,677,606	36 días	lun 6/06/22	mar 26/07/22	62	66;64												
64	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 6,880,900	36 días	mar 26/07/22	vie 9/09/22	63	66;65												
65	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,502,849	36 días	vie 9/09/22	mié 26/10/22	64	66												
66	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	63;64;65	388												
67	1.3.3.3.1.1.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 15,077,868	108 días	sáb 4/06/22	mié 26/10/22														
68	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	57	69												
69	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 7,687,666	36 días	lun 6/06/22	mar 26/07/22	68	72;70												
70	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 1,156,166	36 días	mar 26/07/22	vie 9/09/22	69	72;71												
71	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 6,234,036	36 días	vie 9/09/22	mié 26/10/22	70	72												
72	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	71;70;69	388												
73	1.3.3.3.1.1	Redes secas ZONA CER (1C)	\$ 89,176,049	80 días	jue 10/10/24	lun 27/01/25														
74	1.3.3.3.1.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 17,676,137	20 días	jue 10/10/24	jue 7/11/24														
75	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 10/10/24	jue 10/10/24	42;2996CC;21	76;87CC;81CC												
76	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 6,233,348	7 días	jue 10/10/24	lun 21/10/24	75	78CC+5 días;77CC+3 d												
77	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 8,515,659	10 días	mié 16/10/24	mar 29/10/24	76CC+3 días	79												
78	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,927,130	15 días	vie 18/10/24	jue 7/11/24	76CC+5 días	79;304FC+37 días;351F												
79	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 7/11/24	jue 7/11/24	78;77	388												
80	1.3.3.3.1.1.	Redes Voz y datos	\$ 756,935	80 días	jue 10/10/24	lun 27/01/25														
81	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 10/10/24	jue 10/10/24	75CC	82												
82	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 161,397	12 días	jue 10/10/24	lun 28/10/24	81	83												
83	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 595,538	34 días	lun 28/10/24	mié 11/12/24	82;2988	85;84												
84	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 0	34 días	mié 11/12/24	lun 27/01/25	83;2988	85												
85	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 27/01/25	lun 27/01/25	83;84	388												
86	1.3.3.3.1.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 70,742,977	80 días	jue 10/10/24	lun 27/01/25														
87	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 10/10/24	jue 10/10/24	75CC	88												
88	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,497,450	12 días	jue 10/10/24	lun 28/10/24	87	89												
89	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 49,009,782	34 días	lun 28/10/24	mié 11/12/24	88;2988	91;90												
90	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 9,235,745	34 días	mié 11/12/24	lun 27/01/25	89;2988	91												
91	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 27/01/25	lun 27/01/25	90;89	388												
92	1.3.3.3.1.1	Redes Secas CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 176,256,704	234 días	lun 8/08/22	mié 14/06/23														
93	1.3.3.3.1.1.	Entrega de Predios 51947 por parte del IDU	\$ 0	0 días	lun 8/08/22	lun 8/08/22	42FC+351 días	96;95FC+1 día												
94	1.3.3.3.1.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 70,737,928	233 días	mar 9/08/22	mié 14/06/23														
95	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 9/08/22	mar 9/08/22	93FC+1 día	96;101CC+11 días												
96	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 13,073,510	68 días	mié 10/08/22	sáb 5/11/22	95;93	97CC+9 días												
97	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 48,758,625	112 días	lun 22/08/22	mar 17/01/23	96CC+9 días	99;98;1075												
98	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 8,905,793	112 días	mar 17/01/23	mié 14/06/23	97	99;309;335;356;383												
99	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 14/06/23	mié 14/06/23	98;97	388												
100	1.3.3.3.1.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 105,518,776	57 días	mié 24/08/22	sáb 5/11/22														
101	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 24/08/22	mié 24/08/22	95CC+11 días	102												
102	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 16,198,708	47 días	mié 24/08/22	lun 24/10/22	101	103CC+9 días												
103	1.3.3.3.1.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 74,070,050	24 días	lun 5/09/22	mié 5/10/22	102CC+9 días	104												
104	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 15,250,018	24 días	mié 5/10/22	sáb 5/11/22	103	105												
105	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 5/11/22	sáb 5/11/22	104	388;186FC+1 día												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
106	1.3.3.3.1.1	Redes Secas ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 641,892,306	69 días	mar 1/07/25	lun 29/09/25														
107	1.3.3.3.1.1.3.4	Modificación contractual vinculación NPs redes sin zanja	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	856FC+31 días	456;248;211;111FC+11 días;										1/07		
108	1.3.3.3.1.1.3.4	Autorización CENIT para cruce de redes por jetducto y poliducto	\$ 0	0 días	mar 5/08/25	mar 5/08/25	107FC+28 días	111;109										5/08		
109	1.3.3.3.1.1.3.4	Acta de inicio permisos ANI	\$ 0	0 días	mar 5/08/25	mar 5/08/25	107FC+11 días;1111											5/08		
110	1.3.3.3.1.1	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 282,477,430	15 días	mar 5/08/25	mié 27/08/25												5/08		
111	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 5/08/25	mar 5/08/25	107FC+11 días;1112											5/08		
112	1.3.3.3.1.1	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 282,477,430	15 días	mar 5/08/25	mié 27/08/25	111	113										27/08		
113	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	112	388;115										27/08		
114	1.3.3.3.1.1	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 272,750,782	15 días	mié 27/08/25	lun 15/09/25												27/08		
115	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	113	116										27/08		
116	1.3.3.3.1.1	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 272,750,782	15 días	mié 27/08/25	lun 15/09/25	115	117										15/09		
117	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	116	388;119										15/09		
118	1.3.3.3.1.1	Redes Movistar	\$ 86,664,094	11 días	lun 15/09/25	lun 29/09/25												15/09		
119	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	117	120										29/09		
120	1.3.3.3.1.1	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 86,664,094	11 días	lun 15/09/25	lun 29/09/25	119	121;314FC+38 días;361										29/09		
121	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	lun 29/09/25	lun 29/09/25	120	388;213										29/09		
122	1.3.3.3.1.1	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 12,798,361,739	1190 días	vie 18/06/21	lun 20/10/25														
123	1.3.3.3.1.1	Redes Hidrosanitarias ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 5,813,976,080	453 días	vie 18/06/21	jue 9/02/23														
124	1.3.3.3.1.1	Red de Acueducto	\$ 406,097,200	432 días	vie 18/06/21	vie 13/01/23														
125	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	vie 18/06/21	vie 18/06/21	46FC+32 días;50126FC+1 día											18/06		
126	1.3.3.3.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 29,142,362	278 días	sáb 19/06/21	jue 23/06/22	125FC+1 día	127CC+13 días;131CC+												
127	1.3.3.3.1.1	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 318,342,188	305 días	mié 7/07/21	jue 18/08/22	126CC+13 días	128CC+10 días												
128	1.3.3.3.1.1	Rellenos, concretos y acabados	\$ 58,612,650	408 días	mié 21/07/21	vie 13/01/23	127CC+10 días	129												
129	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	128	388												
130	1.3.3.3.1.1	Red Matriz	\$ 1,029,264,308	424 días	mar 27/07/21	jue 9/02/23														
131	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 27/07/21	mar 27/07/21	126CC+28 días	132										27/07		
132	1.3.3.3.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 195,293,424	50 días	mar 27/07/21	jue 30/09/21	131	133CC+2 días												
133	1.3.3.3.1.1	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 742,828,855	75 días	jue 29/07/21	sáb 6/11/21	132CC+2 días	134CC+1 día;135FC+4 d												
134	1.3.3.3.1.1	Rellenos, concretos y acabados	\$ 91,142,029	421 días	vie 30/07/21	jue 9/02/23	133CC+1 día	136												
135	1.3.3.3.1.1	Prueba hidrostática	\$ 0	0 días	jue 11/11/21	jue 11/11/21	133FC+4 días	388;875;876FC+18 días;877;										11/11		
136	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23	135;134	388;875;876FC+18 días;877;										9/02		
137	1.3.3.3.1.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 235,554,598	347 días	mar 21/09/21	lun 26/12/22														
138	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 21/09/21	mar 21/09/21	126CC+70 días	139										21/09		
139	1.3.3.3.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 121,417,716	176 días	mar 21/09/21	jue 12/05/22	138	140												
140	1.3.3.3.1.1	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 80,730,707	154 días	jue 12/05/22	sáb 3/12/22	139	141CC												
141	1.3.3.3.1.1	Rellenos, concretos y acabados	\$ 33,406,175	171 días	jue 12/05/22	lun 26/12/22	140CC	142												
142	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	141	388										26/12		
143	1.3.3.3.1.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 4,143,059,974	130 días	mar 21/09/21	vie 11/03/22														
144	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 21/09/21	mar 21/09/21	126CC+70 días	145										21/09		
145	1.3.3.3.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 661,822,768	92 días	mar 21/09/21	sáb 22/01/22	144	146CC+1 día												
146	1.3.3.3.1.1	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 3,165,446,542	97 días	mié 22/09/21	sáb 29/01/22	145CC+1 día	147CC+1 día;218FC+10												
147	1.3.3.3.1.1	Rellenos, concretos y acabados	\$ 315,790,664	128 días	jue 23/09/21	vie 11/03/22	146CC+1 día	148;432												
148	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	vie 11/03/22	vie 11/03/22	147	388										11/03		
149	1.3.3.3.1.1	Redes Hidrosanitarias ZONA CER (1C)	\$ 5,388,369,872	219 días	lun 15/01/24	jue 31/10/24														
150	1.3.3.3.1.1	Red de Acueducto	\$ 23,773,728	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24														
151	1.3.3.3.1.1	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24	21FC+1 día;298;152											1/10		
152	1.3.3.3.1.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,952,831	8 días	mar 1/10/24	jue 10/10/24	151	153CC+5 días												
153	1.3.3.3.1.1	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 18,487,411	12 días	lun 7/10/24	mié 23/10/24	152CC+5 días	154CC+6 días												
154	1.3.3.3.1.1	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,333,486	12 días	mié 16/10/24	jue 31/10/24	153CC+6 días	155;1075												
155	1.3.3.3.1.1	Fin	\$ 0	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	154	388										31/10		
156	1.3.3.3.1.1	RED MATRIZ	\$ 5,258,963,046	184 días	lun 15/01/24	lun 16/09/24														
157	1.3.3.3.1.1	Red Matriz (CRUCE SUBFLUVIAL)	\$ 4,871,891,557	133 días	lun 15/01/24	mié 10/07/24														
158	1.3.3.3.1.1	Aprobación diseños detalle para cruce subfluvial	\$ 0	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	21FC+207 días	160;159										15/01		



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre
159	1.3.3.3.1.1.	No objeción y modificadorio de incorporación de ítems no previstos cruce subfluvial	\$ 0	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	158	160												
160	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	158;159	161FC+6 días												
161	1.3.3.3.1.1.	Pozos lanzamiento (con Inclusiones pozos)	\$ 2,318,364,240	47 días	lun 22/01/24	jue 21/03/24	160FC+6 días	162FC-10 días												
162	1.3.3.3.1.1.	Tubería Pipe Jacking	\$ 1,923,858,100	36 días	vie 8/03/24	vie 26/04/24	161FC-10 días	163												
163	1.3.3.3.1.1.	Tubería WSP 24"	\$ 629,669,217	54 días	vie 26/04/24	mié 10/07/24	162	170;167;169FC+1 día;1												
164	1.3.3.3.1.1.	Prueba hidrostática	\$ 0	0 días	mié 10/07/24	mié 10/07/24	163	165;173												
165	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 10/07/24	mié 10/07/24	164	388;2930;3008												
166	1.3.3.3.1.1.	Red Matriz	\$ 387,071,489	51 días	mié 10/07/24	lun 16/09/24														
167	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 10/07/24	mié 10/07/24	21;163	168												
168	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 42,609,845	43 días	mié 10/07/24	jue 5/09/24	167	171												
169	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 284,970,410	43 días	jue 11/07/24	vie 6/09/24	163FC+1 día	171;170CC+5 días;412;												
170	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 59,491,234	45 días	mié 17/07/24	lun 16/09/24	163;169CC+5	2915FC+3 días;173;171												
171	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 16/09/24	lun 16/09/24	170;168;169	388;2930;3008FC+93 días												
172	1.3.3.3.1.1.	Alcantarillado Sanitario	\$ 57,938,038	16 días	lun 16/09/24	sáb 5/10/24														
173	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 16/09/24	lun 16/09/24	2913FC+1 día;16174;179FC+5 días													
174	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 31,879,539	5 días	lun 16/09/24	sáb 21/09/24	173	175CC+2 días												
175	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 14,099,079	6 días	mié 18/09/24	mié 25/09/24	174CC+2 días	176CC+3 días												
176	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 11,959,420	11 días	sáb 21/09/24	sáb 5/10/24	175CC+3 días	177;281												
177	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	176	388												
178	1.3.3.3.1.1.	Alcantarillado Pluvial	\$ 47,695,060	29 días	sáb 21/09/24	mié 30/10/24														
179	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 21/09/24	sáb 21/09/24	173FC+5 días	180												
180	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 11,574,933	13 días	sáb 21/09/24	mar 8/10/24	179	181CC+3 días												
181	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 30,364,428	13 días	mié 25/09/24	vie 11/10/24	180CC+3 días	182;1550;231FC-6 días												
182	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 5,755,699	13 días	vie 11/10/24	mié 30/10/24	181	183;281;231FC-6 días												
183	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24	182	388												
184	1.3.3.3.1.1	Redes Hidrosanitarias CRUCE FERREO - ZONA CER (18)	\$ 1,276,906,812	419 días	sáb 2/04/22	vie 13/10/23														
185	1.3.3.3.1.1	Red de Acueducto	\$ 136,614,036	41 días	mar 8/11/22	lun 2/01/23														
186	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	105FC+1 día	187												
187	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 29,570,345	26 días	mar 8/11/22	mar 13/12/22	186	188CC+2 días												
188	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 84,716,546	28 días	jue 10/11/22	lun 19/12/22	187CC+2 días	189CC+2 días												
189	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 22,327,145	37 días	mar 15/11/22	lun 2/01/23	188CC+2 días	190												
190	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	189	388												
191	1.3.3.3.1.1	Red Matriz	\$ 837,008,210	419 días	sáb 2/04/22	vie 13/10/23														
192	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 2/04/22	sáb 2/04/22	239	193												
193	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 147,277,182	130 días	lun 4/04/22	vie 23/09/22	192	194CC+2 días												
194	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 598,386,158	153 días	mié 6/04/22	mié 26/10/22	193CC+2 días	195CC+6 días;196FC+2.												
195	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 91,344,870	411 días	mié 13/04/22	vie 13/10/23	194CC+6 días	199CC+283 días;197												
196	1.3.3.3.1.1.	Prueba hidrostática	\$ 0	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	194FC+230 días	388												
197	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 13/10/23	vie 13/10/23	195	388												
198	1.3.3.3.1.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 102,812,269	102 días	mar 25/04/23	lun 11/09/23														
199	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	195CC+283 días	200												
200	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 55,784,415	7 días	mar 25/04/23	jue 4/05/23	199	201CC+1 día												
201	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 22,701,408	15 días	mié 26/04/23	mar 16/05/23	200CC+1 día	202CC+2 días;240FC+4;												
202	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 24,326,446	99 días	vie 28/04/23	lun 11/09/23	201CC+2 días	203												
203	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	202	388												
204	1.3.3.3.1.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 200,472,297	92 días	sáb 2/04/22	vie 5/08/22														
205	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 2/04/22	sáb 2/04/22	239	206												
206	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 10,271,054	17 días	lun 4/04/22	mié 27/04/22	205	207CC;208CC												
207	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 172,241,159	22 días	lun 4/04/22	mar 3/05/22	206CC	208												
208	1.3.3.3.1.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 17,960,084	70 días	mar 3/05/22	vie 5/08/22	206CC;207	240;209												
209	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 5/08/22	vie 5/08/22	208	388												
210	1.3.3.3.1.1	Redes Hidrosanitarias ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 319,108,975	86 días	mar 1/07/25	lun 20/10/25														




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	ene	3er trimestre	may	1er trimestre
211	1.3.3.3.1.1.	Modificacion contractual vinculacion NPs redes sin zanja	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	107	213												
212	1.3.3.3.1.1.	Red de Acueducto	\$ 319,108,975	17 días	lun 29/09/25	lun 20/10/25														
213	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 29/09/25	lun 29/09/25	211;121	214												
214	1.3.3.3.1.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 319,108,975	17 días	lun 29/09/25	lun 20/10/25	213	215												
215	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	214	388;533FC+1 día												
216	1.3.3.3.1.1.	CALZADA MIXTA	\$ 3,880,402,278	1069 días	vie 11/02/22	mié 7/01/26														
217	1.3.3.3.1.1.	Calzada ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 2,306,329,394	32 días	vie 11/02/22	vie 25/03/22														
218	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 11/02/22	vie 11/02/22	146FC+10 días	219												
219	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 492,538,142	7 días	vie 11/02/22	lun 21/02/22	218	220CC+1 día;259;224												
220	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 960,449,376	15 días	sáb 12/02/22	jue 3/03/22	219CC+1 día	221FC+6 días;224												
221	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 415,139,291	5 días	vie 11/03/22	jue 17/03/22	220FC+6 días	223;238;225;222												
222	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 438,202,585	5 días	jue 17/03/22	vie 25/03/22	221	223;238;226												
223	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 25/03/22	vie 25/03/22	222;221	388												
224	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 1163 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 3/03/22	jue 3/03/22	219;220	388												
225	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 1163 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	221	388												
226	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 1163 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 25/03/22	vie 25/03/22	222	388												
227	1.3.3.3.1.1.	Calzada ZONA CER (1C)	\$ 496,380,560	29 días	jue 26/09/24	mar 5/11/24														
228	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 26/09/24	jue 26/09/24	443FC-7 días	229FC+2 días												
229	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 106,006,696	8 días	lun 30/09/24	mié 9/10/24	228FC+2 días	230FC+1 día;234												
230	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 206,713,057	8 días	jue 10/10/24	mar 22/10/24	229FC+1 día	231;234												
231	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 89,348,501	5 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24	230;181FC-6	2914FC+3 días;233;232												
232	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 94,312,306	5 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	231	2914FC+3 días;233;236												
233	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	232;231	388												
234	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 250 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24	229;230	388												
235	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 250 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 29/10/24	mar 29/10/24	231	388												
236	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 250 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	232	388												
237	1.3.3.3.1.1.	Calzada CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 960,497,968	1037 días	vie 25/03/22	mié 7/01/26														
238	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 25/03/22	vie 25/03/22	222;221	239												
239	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 205,123,295	7 días	vie 25/03/22	sáb 2/04/22	238	240CC+1 día;205;192;2												
240	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 399,990,425	7 días	lun 24/07/23	mar 1/08/23	239CC+1 día; 241FC+22 días;244													
241	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 172,889,634	15 días	jue 31/08/23	mar 19/09/23	240FC+22 día	243;451;245;242												
242	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 182,494,614	8 días	mar 19/09/23	vie 29/09/23	241	243;451;246												
243	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	242;241	388												
244	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 484 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	239;240	388												
245	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 484 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 19/09/23	mar 19/09/23	241	388												
246	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 403 m-carril (ejecutado) + 81 m-carril	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	242;253	388												
247	1.3.3.3.1.1.	Calzada ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 117,194,356	144 días	mar 1/07/25	mié 7/01/26														
248	1.3.3.3.1.1.	Modificacion contractual para inclusion de obras de paso a nivel ferreo	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	107	249												
249	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	248;459	250;1077												
250	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 25,027,947	21 días	mar 21/10/25	mié 19/11/25	249	251CC+3 días;255												
251	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 48,804,497	21 días	vie 24/10/25	sáb 22/11/25	250CC+3 días	252;255												
252	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 21,094,984	12 días	jue 4/12/25	vie 19/12/25	251;2384	254;253;256												
253	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 22,266,928	12 días	vie 19/12/25	mié 7/01/26	252;2384	254;257;2398;246												
254	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	253;252	388												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre
255	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	250;251	388												22/11
256	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	252	388												19/12
257	1.3.3.3.1.1.	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	253	388												7/01
258	1.3.3.3.1.1.	BOCACALLES	\$ 247,455,161	977 días	lun 21/02/22	mar 16/09/25														
259	1.3.3.3.1.1.	Inicio obras	\$ 0	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	219	271;261												
260	1.3.3.3.1.1.	CALLE 24	\$ 42,683,081	34 días	lun 21/02/22	mar 5/04/22														
261	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	259	262												
262	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,115,370	7 días	lun 21/02/22	mar 1/03/22	261	263;267												
263	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 17,774,971	11 días	mar 1/03/22	mar 15/03/22	262	264;267												
264	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 7,682,955	8 días	mar 15/03/22	sáb 26/03/22	263	266;265;268												
265	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 8,109,785	8 días	sáb 26/03/22	mar 5/04/22	264	266;269												
266	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/04/22	mar 5/04/22	265;264	388												
267	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 24= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 15/03/22	mar 15/03/22	262;263	290												
268	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 24= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 26/03/22	sáb 26/03/22	264	290												
269	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 24= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 5/04/22	mar 5/04/22	265	290												
270	1.3.3.3.1.1.	CALLE 23	\$ 70,384,400	34 días	lun 21/02/22	mar 5/04/22														
271	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 21/02/22	lun 21/02/22	259	272												
272	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 15,031,245	7 días	lun 21/02/22	mar 1/03/22	271	273;277												
273	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 29,310,927	11 días	mar 1/03/22	mar 15/03/22	272	274;277												
274	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 12,669,192	8 días	mar 15/03/22	sáb 26/03/22	273	276;275;278												
275	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 13,373,036	8 días	sáb 26/03/22	mar 5/04/22	274	276;279												
276	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/04/22	mar 5/04/22	275;274	388												
277	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 23= 65 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 15/03/22	mar 15/03/22	272;273	290												
278	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 23= 65 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 26/03/22	sáb 26/03/22	274	290												
279	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 23= 65 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 5/04/22	mar 5/04/22	275	290												
280	1.3.3.3.1.1.	CALLE 22A	\$ 134,387,680	241 días	mié 30/10/24	mar 16/09/25														
281	1.3.3.3.1.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24	176;182;416	282												
282	1.3.3.3.1.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 28,699,742	37 días	mié 30/10/24	mié 18/12/24	281	283FC-2 días;287												
283	1.3.3.3.1.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 55,964,497	35 días	lun 16/12/24	vie 31/01/25	282FC-2 días	284FC+159 días;287FC-												
284	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 24,189,782	5 días	lun 1/09/25	lun 8/09/25	283FC+159 d	286;285FC+2 días;288												
285	1.3.3.3.1.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 25,533,659	5 días	mié 10/09/25	mar 16/09/25	284FC+2 días	286;289;304												
286	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	285;284	388												
287	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 22A= 127 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	282;283FC+118 días	290												
288	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 22A= 127 m-carril	\$ 0	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	284	290												
289	1.3.3.3.1.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 22A= 127 m-carril	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	285	290												
290	1.3.3.3.1.1.	Fin Obras	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	279;289;269;261	388												
291	1.3.3.3.1.1.	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,183,663,322	1053 días	mar 8/03/22	sáb 10/01/26														
292	1.3.3.3.1.1.	ANDEN	\$ 1,698,745,755	1053 días	mar 8/03/22	sáb 10/01/26														
293	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8	\$ 352,331,934	180 días	mar 11/03/25	mié 5/11/25														
294	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 239,585,715	22 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	435	2403FC-26 días;295;29												
295	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 112,746,219	28 días	mar 30/09/25	mié 5/11/25	294;3067	2403FC-26 días;297												
296	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA P8= 585 m2 (ejecutado)* + 420 m2	\$ 0	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	294FC+65 días	365												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
297	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA P8= 371 m2 (ejecutado)* + 634 m2	\$ 0	0 días	mié 5/11/25	mié 5/11/25	295	365												
298	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 537,138,919	21 días	mar 8/03/22	lun 4/04/22														
299	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 365,254,465	10 días	mar 8/03/22	mar 22/03/22	53	2405FC+15 días;2404FC												
300	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 171,884,454	11 días	mar 22/03/22	lun 4/04/22	299	302;2405FC+15 días;24												
301	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA P8 - ZONA CER= 1532 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 22/03/22	mar 22/03/22	299	365												
302	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA P8 - ZONA CER= 1532 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 4/04/22	lun 4/04/22	300	365												
303	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER	\$ 485,622,455	45 días	lun 10/11/25	sáb 10/01/26														
304	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 330,223,269	22 días	lun 10/11/25	mié 10/12/25	78FC+37 días	305;306;330CC-40 días												
305	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 155,399,186	23 días	mié 10/12/25	sáb 10/01/26	304	307												
306	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA CER= 175 m2 (ejecutado)* + 1210 m2	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	304	365												
307	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA CER= 175 m2 (ejecutado)* + 1210 m2	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	305	365												
308	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 268,306,441	704 días	mié 14/06/23	vie 9/01/26														
309	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 182,448,380	22 días	mié 14/06/23	vie 14/07/23	98	2406;310;311												
310	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 85,858,061	23 días	vie 14/07/23	mar 15/08/23	309	2406;312												
311	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 633 m2 (ejecutado) + 132 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	309;315	365												
312	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 633 m2 (ejecutado) + 132 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	310;315	365												
313	1.3.3.3.1.1.	ZONA CRUCE FERREO	\$ 55,346,006	39 días	mar 18/11/25	vie 9/01/26														
314	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 37,635,284	19 días	mar 18/11/25	vie 12/12/25	120FC+38 días	316;315												
315	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 17,710,722	20 días	vie 12/12/25	vie 9/01/26	314	317;311;312;337;338												
316	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA CRUCE Férreo= 158 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	314	365												
317	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA CRUCE Férreo= 158 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	315	365												
318	1.3.3.3.1.1.	ABORDADOR	\$ 120,770,864	1052 días	mar 8/03/22	vie 9/01/26														
319	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8	\$ 4,176,726	50 días	mar 11/03/25	sáb 17/05/25														
320	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 2,840,174	22 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	435	322;321												
321	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 1,336,552	28 días	mié 9/04/25	sáb 17/05/25	320	323												
322	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA P8= 12 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 9/04/25	mié 9/04/25	320	365												
323	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA P8= 12 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	321	365												
324	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 86,890,635	21 días	mar 8/03/22	lun 4/04/22														
325	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 59,085,632	10 días	mar 8/03/22	mar 22/03/22	53	327;326												
326	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 27,805,003	11 días	mar 22/03/22	lun 4/04/22	325	328												
327	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA P8 - ZONA CER= 248 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 22/03/22	mar 22/03/22	325	365												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	ene	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
328	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA P8 - ZONA CER= 248 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 4/04/22	lun 4/04/22	326	365						4/04						
329	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER	\$ 4,232,837	122 días	mar 10/06/25	mar 18/11/25														
330	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 2,878,329	23 días	vie 19/09/25	vie 17/10/25	304CC-40 día	332FC-100 días;331												
331	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 1,354,508	22 días	vie 17/10/25	mar 18/11/25	330	333FC-111 días												
332	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA CER= 12 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 10/06/25	mar 10/06/25	330FC-100 días	365												
333	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA CER= 12 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 25/06/25	mié 25/06/25	331FC-111 días	365												
334	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 25,470,666	704 días	mié 14/06/23	vie 9/01/26														
335	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 17,320,053	22 días	mié 14/06/23	vie 14/07/23	98	336;337												
336	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 8,150,613	23 días	vie 14/07/23	mar 15/08/23	335	338												
337	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 34 m2 (ejecutado) + 39 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	335;315	365												
338	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 34 m2 (ejecutado) + 39 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	336;315	365												
339	1.3.3.3.1.1.	SEPARADOR	\$ 364,146,703	703 días	mié 14/06/23	jue 8/01/26														
340	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8	\$ 27,469,603	30 días	vie 7/11/25	mié 17/12/25														
341	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 18,679,330	15 días	vie 7/11/25	jue 27/11/25	435FC+93 día	342;343												
342	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 8,790,273	15 días	jue 27/11/25	mié 17/12/25	341	344												
343	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA P8= 32 m2 (ejecutado) + 46 m2	\$ 0	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	341	365												
344	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA P8= 32 m2 (ejecutado) + 46 m2	\$ 0	0 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25	342	365												
345	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 260,612,288	20 días	sáb 28/06/25	jue 24/07/25														
346	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 177,216,356	10 días	sáb 28/06/25	sáb 12/07/25	53;2748	347;348												
347	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 83,395,932	10 días	sáb 12/07/25	jue 24/07/25	346	349												
348	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA P8 - ZONA CER= 333 m2 (ejecutado) + 410 m2	\$ 0	0 días	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	346	365												
349	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA P8 - ZONA CER= 99 m2 (ejecutado) + 644 m2	\$ 0	0 días	jue 24/07/25	jue 24/07/25	347	365												
350	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER	\$ 18,604,141	20 días	vie 19/09/25	mar 14/10/25														
351	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 12,650,816	10 días	vie 19/09/25	jue 2/10/25	78FC+37 días	352;353												
352	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 5,953,325	10 días	jue 2/10/25	mar 14/10/25	351	354												
353	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA CER= 53 m2	\$ 0	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	351	365												
354	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA CER= 53 m2	\$ 0	0 días	mar 14/10/25	mar 14/10/25	352	365												
355	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 55,044,412	684 días	mié 14/06/23	vie 12/12/25														
356	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 37,430,200	22 días	mié 14/06/23	vie 14/07/23	98	357;358												
357	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 17,614,212	23 días	vie 14/07/23	mar 15/08/23	356	359												
358	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 91 m2 (ejecutado) + 66 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	356;361	365												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	may	ene
359	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 91 m2 (ejecutado) + 66 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	357;361	365												
360	1.3.3.3.1.1.	ZONA CRUCE FERREO	\$ 2,416,259	38 días	mar 18/11/25	jue 8/01/26														
361	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 1,643,056	19 días	mar 18/11/25	vie 12/12/25	120FC+38 día	363;362;358;359												
362	1.3.3.3.1.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 773,203	19 días	vie 12/12/25	jue 8/01/26	361	364												
363	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA CRUCE Férreo= 7 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	361	365												
364	1.3.3.3.1.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA CRUCE Férreo= 7 m2	\$ 0	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26	362	365												
365	1.3.3.3.1.1.	Fin Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	302;317;323;321	388												
366	1.3.3.3.1.1.	CICLORRUTA	\$ 1,705,234,926	918 días	mar 8/03/22	mié 16/07/25														
367	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8 (Señalización y semaforización)	\$ 210,625,772	8 días	mar 8/03/22	jue 17/03/22														
368	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 80,037,793	4 días	mar 8/03/22	sáb 12/03/22	53	370;369												
369	1.3.3.3.1.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 130,587,979	4 días	sáb 12/03/22	jue 17/03/22	368	371												
370	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA P8= 56 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 12/03/22	sáb 12/03/22	368	387												
371	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - ZONA P8= 56 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 17/03/22	jue 17/03/22	369	387												
372	1.3.3.3.1.1.	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 852,075,288	12 días	mar 8/03/22	jue 24/03/22														
373	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 323,788,609	6 días	mar 8/03/22	mar 15/03/22	53	375;374												
374	1.3.3.3.1.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 528,286,679	6 días	mar 15/03/22	jue 24/03/22	373	376												
375	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA P8 - ZONA CER= 227 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 15/03/22	mar 15/03/22	373	387												
376	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - ZONA P8 - ZONA CER= 227 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 24/03/22	jue 24/03/22	374	387												
377	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER (Señalización y semaforización)	\$ 171,888,279	20 días	jue 7/11/24	mié 4/12/24														
378	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 65,317,546	10 días	jue 7/11/24	jue 21/11/24	78	380;379												
379	1.3.3.3.1.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 106,570,733	10 días	jue 21/11/24	mié 4/12/24	378	381												
380	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA CER= 46 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24	378	387												
381	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - ZONA CER= 46 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	379	387												
382	1.3.3.3.1.1.	ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo (Señalización y semaforización)	\$ 470,645,587	570 días	mié 14/06/23	mié 16/07/25														
383	1.3.3.3.1.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 178,845,323	10 días	mié 14/06/23	mié 28/06/23	98	384;385FC+550 días												
384	1.3.3.3.1.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 291,800,264	10 días	mié 28/06/23	mié 12/07/23	383	386FC+550 días												
385	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 99 m-carril (ejecutado) + 28 m-carril	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	383FC+550 días	387												
386	1.3.3.3.1.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 99 m-carril (ejecutado) + 28 m-carril	\$ 0	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	384FC+550 días	387												
387	1.3.3.3.1.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	371;376;381;381	388												
388	1.3.3.3.1.1.	Fin de obra	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	203;197;99;105;3114FC-43 días													
389	1.3.3.3.1.2	SECTOR 1 ORIENTAL (Calle 22-Av. Esperanza) (BRT)	\$ 3,455,825,333	1039 días	vie 11/03/22	vie 26/12/25														
390	1.3.3.3.1.2	PRELIMINARES	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23														
391	1.3.3.3.1.2.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	11FC+568 días	419;425												
392	1.3.3.3.1.2	REDES HIDROSANITARIAS (Cruces)	\$ 749,172,276	24 días	vie 6/09/24	lun 7/10/24														
393	1.3.3.3.1.2	Cruce (Red Pluvial)	\$ 159,887,270	24 días	vie 6/09/24	lun 7/10/24														
394	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	169	395												
395	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 31,215,586	8 días	vie 6/09/24	mar 17/09/24	394	396												
396	1.3.3.3.1.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 102,417,877	8 días	mar 17/09/24	jue 26/09/24	395	397;3010CC												
397	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 26,253,807	8 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	396	398												



EDT		Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
Id	EDT								may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
398	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	397	464												
399	1.3.3.3.1.2.	Cruce (Red de acueducto)	\$ 2,032,146	24 días	vie 6/09/24	lun 7/10/24														
400	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	169	401												
401	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 228,108	8 días	vie 6/09/24	mar 17/09/24	400	402												
402	1.3.3.3.1.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,700,090	8 días	mar 17/09/24	jue 26/09/24	401	403;3010CC												
403	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 103,948	8 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	402	404												
404	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	403	464												
405	1.3.3.3.1.2.	Cruce (Red matriz)	\$ 7,889,471	24 días	vie 6/09/24	lun 7/10/24														
406	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	169	407												
407	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,166,253	8 días	vie 6/09/24	mar 17/09/24	406	408												
408	1.3.3.3.1.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 5,916,153	8 días	mar 17/09/24	jue 26/09/24	407	409;3010CC												
409	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 807,065	8 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	408	410												
410	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	409	464												
411	1.3.3.3.1.2.	Cruce (Red Sanitaria)	\$ 579,363,389	24 días	vie 6/09/24	lun 7/10/24														
412	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	169	413												
413	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 86,115,491	8 días	vie 6/09/24	mar 17/09/24	412	414												
414	1.3.3.3.1.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 435,457,653	8 días	mar 17/09/24	jue 26/09/24	413	415;3010CC												
415	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 57,790,245	8 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	414	416												
416	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	415	281												
417	1.3.3.3.1.2.	REDES SECAS (Cruces)	\$ 83,295,175	67 días	jue 9/03/23	jue 8/06/23														
418	1.3.3.3.1.2.	Cruce - Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 48,369,555	55 días	jue 9/03/23	mié 24/05/23														
419	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	391	420												
420	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,143,309	28 días	jue 9/03/23	lun 17/04/23	419	421CC+12 días												
421	1.3.3.3.1.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 43,933,478	35 días	sáb 25/03/23	vie 12/05/23	420CC+12 días	422												
422	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,292,768	8 días	vie 12/05/23	mié 24/05/23	421	423												
423	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	422	464												
424	1.3.3.3.1.2.	Cruce- Redes ETB	\$ 34,925,620	67 días	jue 9/03/23	jue 8/06/23														
425	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	391	426												
426	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,215,967	27 días	jue 9/03/23	sáb 15/04/23	425	427												
427	1.3.3.3.1.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 28,759,086	40 días	lun 17/04/23	jue 8/06/23	426	428CC												
428	1.3.3.3.1.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,950,567	40 días	lun 17/04/23	jue 8/06/23	427CC	429												
429	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	428	464												
430	1.3.3.3.1.2.	CARRILES BRT	\$ 2,623,357,882	1039 días	vie 11/03/22	vie 26/12/25														
431	1.3.3.3.1.2.	Carriles BRT ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 1,460,892,377	821 días	vie 11/03/22	mar 11/03/25														
432	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 11/03/22	vie 11/03/22	147	433;448FC+146 días												
433	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 334,467,465	26 días	vie 11/03/22	sáb 16/04/22	432	434CC;437												
434	1.3.3.3.1.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 512,850,114	31 días	vie 11/03/22	vie 22/04/22	433CC	435CC+82 días;437												
435	1.3.3.3.1.2.	Pavimentos (MR)	\$ 613,574,798	739 días	jue 30/06/22	mar 11/03/25	434CC+82 días	436;294;341FC+93 días												
436	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	mar 11/03/25	mar 11/03/25	435	464												
437	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 664 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 22/04/22	vie 22/04/22	433;434	464												
438	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Losa MR)= 664 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 11/03/25	mar 11/03/25	435	464												
439	1.3.3.3.1.2.	Carriles BRT ZONA CER (1C)	\$ 365,509,112	30 días	jue 29/08/24	sáb 5/10/24														
440	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 29/08/24	jue 29/08/24	2993FC-26 días	441												
441	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 83,682,349	8 días	jue 29/08/24	sáb 7/09/24	440	442FC+1 día;445												
442	1.3.3.3.1.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 128,312,936	8 días	mar 10/09/24	jue 19/09/24	441FC+1 día	443FC+3 días;445												
443	1.3.3.3.1.2.	Pavimentos (MR)	\$ 153,513,827	10 días	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	442FC+3 días	2914;228FC-7 días;444												
444	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	443	464												
445	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 166 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 19/09/24	jue 19/09/24	441;442	464												
446	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Losa MR)= 166 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	443	464												
447	1.3.3.3.1.2.	Carriles BRT CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 710,336,917	773 días	jue 22/09/22	lun 21/07/25														

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
448	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 22/09/22	jue 22/09/22	432FC+146 días	449												
449	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 162,629,768	15 días	jue 22/09/22	mar 11/10/22	448	450CC+7 días;1202CC;												
450	1.3.3.3.1.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 249,365,644	17 días	sáb 1/10/22	lun 24/10/22	449CC+7 días	451FC+1 día;453FC+740 días												
451	1.3.3.3.1.2.	Pavimentos (MR)	\$ 298,341,505	34 días	vie 29/09/23	mié 15/11/23	450FC+1 día;	452;1159;2425;454FC+												
452	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	451	464												
453	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 304 m-carril (ejecutado) + 20 m-carril	\$ 0	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	449;450FC+740 días	464												
454	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Losa MR)= 304 m-carril (ejecutado) + 20 m-carril	\$ 0	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	451FC+460 días	464												
455	1.3.3.3.1.2	Carriles BRT ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 86,619,476	136 días	mar 1/07/25	vie 26/12/25														
456	1.3.3.3.1.2.	Modificacion contractual para inclusion de obras de paso a nivel ferreo	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	107	457												
457	1.3.3.3.1.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	456;660FC+8 días	458												
458	1.3.3.3.1.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 19,831,301	20 días	vie 19/09/25	mar 14/10/25	457	459CC+5 días;462												
459	1.3.3.3.1.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 30,407,995	20 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	458CC+5 días	460;462;249												
460	1.3.3.3.1.2.	Pavimentos (MR)	\$ 36,380,180	16 días	jue 4/12/25	vie 26/12/25	459;2384	461;463												
461	1.3.3.3.1.2.	Fin	\$ 0	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	460	464												
462	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 40 m-carril	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	458;459	464												
463	1.3.3.3.1.2.	HITO: BRT (Losa MR)= 40 m-carril	\$ 0	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	460	464												
464	1.3.3.3.1.2.	Fin de obra	\$ 0	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	423;429;463;43114FC-43 días													
465	1.3.3.3.1.3	SECTOR 1 OCCIDENTAL (Av. Esperanza - Calle 22) (MIXTO)	\$ 11,694,725,718	572 días	lun 11/12/23	sáb 10/01/26														
466	1.3.3.3.1.3	PRELIMINARES	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23														
467	1.3.3.3.1.3.	PMT 71 cierre costado occidental	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	43FC+718 días	472;468;792												
468	1.3.3.3.1.3.	Entrega de Predios por parte del IDU	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	467	472;469;470;471												
469	1.3.3.3.1.3.	Gestión Social	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	468	472												
470	1.3.3.3.1.3.	Traslado de redes existentes	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	468	472												
471	1.3.3.3.1.3.	Aprobación de intervención entidades (FERROCARRIL - JET-DUCTO)	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	468	472												
472	1.3.3.3.1.3.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	468;467;469;471539;625;563;557													
473	1.3.3.3.1.3	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 3,790,400,140	526 días	mar 19/12/23	mié 19/11/25														
474	1.3.3.3.1.3	Redes Hidrosanitarias ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 2,051,961,846	360 días	mar 19/12/23	vie 11/04/25														
475	1.3.3.3.1.3	Alcantarillado Pluvial	\$ 1,605,188,076	249 días	jue 16/05/24	vie 11/04/25														
476	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24	482	477												
477	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 174,775,960	227 días	jue 16/05/24	jue 13/03/25	476	478CC+4 días												
478	1.3.3.3.1.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,255,683,152	235 días	mié 22/05/24	sáb 29/03/25	477CC+4 días	479CC+4 días												
479	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 174,728,964	241 días	lun 27/05/24	vie 11/04/25	478CC+4 días	480												
480	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	479	789												
481	1.3.3.3.1.3	Alcantarillado Sanitario	\$ 165,551,473	237 días	jue 16/05/24	jue 27/03/25														
482	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24	625FC+118 días	483;476;495;507												
483	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 27,091,994	217 días	jue 16/05/24	vie 28/02/25	482	484CC+3 días												
484	1.3.3.3.1.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 101,611,280	225 días	mar 21/05/24	vie 14/03/25	483CC+3 días	485CC+3 días												
485	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 36,848,199	231 días	vie 24/05/24	jue 27/03/25	484CC+3 días	486												
486	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 27/03/25	jue 27/03/25	485	789												
487	1.3.3.3.1.3	Red de Acueducto	\$ 281,222,297	340 días	mar 19/12/23	sáb 15/03/25														
488	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	539FC+7 días	489;551FC+5 días												
489	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 32,074,103	317 días	mar 19/12/23	vie 14/02/25	488	490CC+1 día												
490	1.3.3.3.1.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 213,591,360	318 días	mié 20/12/23	mar 18/02/25	489CC+1 día	491CC+1 día												
491	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 35,556,834	338 días	jue 21/12/23	sáb 15/03/25	490CC+1 día	492												
492	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	491	789												
493	1.3.3.3.1.3	Redes Hidrosanitarias ZONA CER (1C)	\$ 1,128,648,405	415 días	jue 16/05/24	mié 19/11/25														
494	1.3.3.3.1.3	Red de Acueducto	\$ 196,775,808	25 días	mié 15/10/25	mié 19/11/25														



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									may	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
495	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	482;2953FC-20 c496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
548	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 71,266,280	40 días	mar 13/02/24	sáb 6/04/24	547	549										
549	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 6/04/24	sáb 6/04/24	548	789										
550	1.3.3.3.1.3.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 8,906,644	36 días	mar 26/12/23	mar 13/02/24												
551	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 26/12/23	mar 26/12/23	488FC+5 días	552										
552	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,953,549	12 días	mié 27/12/23	vie 12/01/24	551	553										
553	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 0	12 días	vie 12/01/24	lun 29/01/24	552	554										
554	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 6,953,095	12 días	lun 29/01/24	mar 13/02/24	553	555										
555	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 13/02/24	mar 13/02/24	554	789										
556	1.3.3.3.1.3.	Redes Voz y datos	\$ 27,178,937	46 días	lun 11/12/23	vie 9/02/24												
557	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	472	558										
558	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 4,664,731	30 días	lun 11/12/23	sáb 20/01/24	557	559CC+3 días										
559	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 18,601,859	40 días	jue 14/12/23	mar 6/02/24	558CC+3 días	560CC+3 días										
560	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,912,347	40 días	lun 18/12/23	vie 9/02/24	559CC+3 días	561										
561	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 9/02/24	vie 9/02/24	560	789										
562	1.3.3.3.1.3.	Redes Seguridad y Vigilancia	\$ 839,929	46 días	lun 11/12/23	vie 9/02/24												
563	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	472	564										
564	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 171,931	30 días	lun 11/12/23	sáb 20/01/24	563	565CC+3 días										
565	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 426,800	40 días	jue 14/12/23	mar 6/02/24	564CC+3 días	566CC+3 días										
566	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 241,198	40 días	lun 18/12/23	vie 9/02/24	565CC+3 días	567										
567	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 9/02/24	vie 9/02/24	566	789										
568	1.3.3.3.1.3.	Redes secas ZONA CER (1C)	\$ 102,209,853	29 días	sáb 4/10/25	mar 11/11/25												
569	1.3.3.3.1.3.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 30,676,390	29 días	sáb 4/10/25	mar 11/11/25												
570	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	511FC+10 días;2571;582;576											
571	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 4,771,094	9 días	sáb 4/10/25	mié 15/10/25	570	572										
572	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 23,599,389	12 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25	571	573CC										
573	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,305,907	12 días	sáb 25/10/25	mar 11/11/25	572CC;2953F	574										
574	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	573	789										
575	1.3.3.3.1.3.	Redes Voz y datos	\$ 790,486	29 días	sáb 4/10/25	mar 11/11/25												
576	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	570	577										
577	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 185,245	9 días	sáb 4/10/25	mié 15/10/25	576	578CC+4 días										
578	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 605,241	12 días	jue 9/10/25	vie 24/10/25	577CC+4 días	579CC										
579	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 0	12 días	sáb 25/10/25	mar 11/11/25	578CC;2953F	580										
580	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	579	789										
581	1.3.3.3.1.3.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 70,742,977	29 días	sáb 4/10/25	mar 11/11/25												
582	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	570	583										
583	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,497,450	9 días	sáb 4/10/25	mié 15/10/25	582	584CC+4 días										
584	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 49,009,782	12 días	jue 9/10/25	vie 24/10/25	583CC+4 días	585CC										
585	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 9,235,745	12 días	sáb 25/10/25	mar 11/11/25	584CC;2953F	586										
586	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	585	789										
587	1.3.3.3.1.3.	Redes Secas CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 266,179,029	58 días	jue 14/11/24	jue 30/01/25												
588	1.3.3.3.1.3.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 172,605,167	48 días	jue 14/11/24	vie 17/01/25												
589	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 14/11/24	jue 14/11/24	530	590;601;514;595										
590	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 37,928,858	45 días	vie 15/11/24	mar 14/01/25	589	591CC+3 días										
591	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 114,771,093	45 días	mar 19/11/24	vie 17/01/25	590CC+3 días	592CC+10 días										
592	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 19,905,216	25 días	lun 2/12/24	sáb 4/01/25	591CC+10 días	593										
593	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 4/01/25	sáb 4/01/25	592	789										
594	1.3.3.3.1.3.	Redes Voz y datos	\$ 779,906	58 días	jue 14/11/24	jue 30/01/25												
595	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 14/11/24	jue 14/11/24	589	596										
596	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 181,254	55 días	vie 15/11/24	lun 27/01/25	595	598CC+3 días;597CC+3										
597	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 598,652	55 días	mar 19/11/24	jue 30/01/25	596CC+3 días	599;779										
598	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 0	55 días	mar 19/11/24	jue 30/01/25	596CC+3 días	599;779										
599	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	597;598	789										
600	1.3.3.3.1.3.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 92,793,956	58 días	jue 14/11/24	jue 30/01/25												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
601	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 14/11/24	jue 14/11/24	589	602												
602	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 18,203,716	55 días	vie 15/11/24	lun 27/01/25	601	604CC+3 días;603CC+3												
603	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 63,572,675	55 días	mar 19/11/24	jue 30/01/25	602CC+3 días605;779													
604	1.3.3.3.1.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 11,017,565	55 días	mar 19/11/24	jue 30/01/25	602CC+3 días605;779													
605	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	604;603	789												
606	1.3.3.3.1.3	Redes secas ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 789,439,698	42 días	lun 10/11/25	mié 7/01/26														
607	1.3.3.3.1.3	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 372,785,452	12 días	lun 10/11/25	mié 26/11/25														
608	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	533;535FC+3 días609													
609	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 372,785,452	12 días	lun 10/11/25	mié 26/11/25	608	610												
610	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25	609	789;612												
611	1.3.3.3.1.3	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 280,594,247	15 días	mié 26/11/25	mar 16/12/25														
612	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25	610	613												
613	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 280,594,247	15 días	mié 26/11/25	mar 16/12/25	612	614												
614	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25	613	789;732FC-24 días;616												
615	1.3.3.3.1.3	Redes Movistar	\$ 87,398,535	15 días	mar 16/12/25	mié 7/01/26														
616	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25	614	617;620												
617	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 87,398,535	15 días	mar 16/12/25	mié 7/01/26	616	618												
618	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	617	789												
619	1.3.3.3.1.3	Redes Voz y datos	\$ 48,661,464	15 días	lun 1/12/25	vie 19/12/25														
620	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25	616	621FC-12 días												
621	1.3.3.3.1.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 48,661,464	15 días	lun 1/12/25	vie 19/12/25	620FC-12 días622													
622	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	621	789												
623	1.3.3.3.1.3	CALZADA MIXTA	\$ 3,657,733,001	553 días	lun 11/12/23	lun 15/12/25														
624	1.3.3.3.1.3	Calzada ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 2,090,699,711	491 días	lun 11/12/23	mié 24/09/25														
625	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	472	626;482FC+118 días;501FC+												
626	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 446,488,413	356 días	lun 11/12/23	vie 28/03/25	625	627CC+2 días;631												
627	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 870,652,405	365 días	mié 13/12/23	vie 11/04/25	626CC+2 días628CC+60 días;631FC+													
628	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 376,325,948	297 días	vie 1/03/24	mar 1/04/25	627CC+60 días630;708;632FC+70 días													
629	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 397,232,945	12 días	mié 10/09/25	mié 24/09/25	628;3028;30630;708;633													
630	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	629;628	789												
631	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 881 m-carril (ejecutado) + 173 m-carril	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	626;627FC+60 días	789												
632	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 832 m-carril (ejecutado) + 222 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	628FC+70 días	789												
633	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 837 m-carril (ejecutado) + 217 m-carril	\$ 0	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	629	789												
634	1.3.3.3.1.3	Calzada ZONA CER (1C)	\$ 488,884,880	20 días	mié 19/11/25	lun 15/12/25														
635	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	841CC+4 días	636												
636	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 104,405,924	3 días	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	635;841CC+4	637CC+1 día;641;689;6												
637	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 203,591,551	8 días	jue 20/11/25	sáb 29/11/25	636CC+1 día	638FC+1 día;641												
638	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 87,999,278	4 días	mar 2/12/25	vie 5/12/25	637FC+1 día	640;642;639;748CC+1												
639	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 92,888,127	6 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25	638	640;643												
640	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	639;638	789												
641	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 248 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	636;637	789												
642	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 248 m-carril	\$ 0	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25	638	789												
643	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 248 m-carril	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	639	789												
644	1.3.3.3.1.3	Calzada CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 960,577,288	314 días	vie 13/09/24	vie 31/10/25														
645	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	2914FC-43 días	520FC+12 días;646												
646	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 205,140,234	67 días	vie 13/09/24	mar 10/12/24	645	647CC+5 días;651												
647	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 400,023,457	67 días	jue 19/09/24	mar 17/12/24	646CC+5 días648CC+5 días;651FC+1													
648	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 172,903,912	67 días	mié 25/09/24	lun 23/12/24	647CC+5 días650;779;652FC+150 días													
649	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 182,509,685	7 días	jue 23/10/25	vie 31/10/25	648FC+230 días650;779;653													


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
650	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	649;648	753										
651	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 214 m-carril (ejecutado) + 269 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	646;647FC+150 días	789										
652	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 214 m-carril (ejecutado) + 269 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	648FC+150 días	789										
653	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 483 m-carril	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	649	789										
654	1.3.3.3.1.3	Calzada ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 117,571,122	75 días	sáb 31/05/25	mié 10/09/25												
655	1.3.3.3.1.3.	Modificacion contractual para inclusion de obras de paso a nivel ferreo	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	856;2367	656										
656	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	655	657										
657	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 25,108,409	7 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	656	658CC;662										
658	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 48,961,398	40 días	sáb 31/05/25	jue 24/07/25	657CC	659;662										
659	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 21,162,802	12 días	vie 8/08/25	mar 26/08/25	658;2391	661;660;758;663;1424										
660	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 22,338,513	12 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	659;2391	661;758FC+34 días;664										
661	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	660;659	789										
662	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	jue 24/07/25	jue 24/07/25	657;658	789										
663	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	659	789										
664	1.3.3.3.1.3.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 59 m-carril	\$ 0	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	660	789										
665	1.3.3.3.1.3	BOCACALLES	\$ 293,392,826	426 días	mar 28/05/24	lun 15/12/25												
666	1.3.3.3.1.3	CALLE 24	\$ 84,704,573	304 días	mar 28/05/24	mié 9/07/25												
667	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	832	668										
668	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 18,089,451	9 días	mar 28/05/24	mar 11/06/24	667	669CC+1 día;673										
669	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 35,274,430	9 días	mié 29/05/24	mié 12/06/24	668CC+1 día	670FC+6 días;673										
670	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 15,246,823	9 días	jue 20/06/24	mar 2/07/24	669FC+6 días	672;677;674;671FC+20										
671	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 16,093,869	12 días	mar 1/04/25	mié 16/04/25	670FC+207 d	672;675FC+60 días										
672	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	671;670	789										
673	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 24= 90 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 12/06/24	mié 12/06/24	668;669	706										
674	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 24= 90 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 2/07/24	mar 2/07/24	670	706										
675	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 24= 82 m-carril (ejecutado) + 8 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	671FC+60 días	706										
676	1.3.3.3.1.3	CALLE 23	\$ 64,024,622	279 días	mar 2/07/24	mié 9/07/25												
677	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 2/07/24	mar 2/07/24	670	678										
678	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 13,673,055	10 días	mié 3/07/24	lun 15/07/24	677	679CC+1 día;683										
679	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 26,662,457	10 días	jue 4/07/24	mar 16/07/24	678CC+1 día	680FC+6 días;683										
680	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 11,524,432	10 días	mié 24/07/24	mar 6/08/24	679FC+6 días	682;687FC-5 días;684;6										
681	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 12,164,678	12 días	mar 1/04/25	mié 16/04/25	680FC+180 d	682;685FC+60 días;718										
682	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	681;680	789										
683	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 23= 60 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24	678;679	706										
684	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 23= 60 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 6/08/24	mar 6/08/24	680	706										
685	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 23= 60 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	681FC+60 días	706										
686	1.3.3.3.1.3	CALLE 22A (Norte)	\$ 76,936,253	379 días	mié 31/07/24	lun 15/12/25												
687	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 31/07/24	mié 31/07/24	680FC-5 días	688;697CC										
688	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 16,430,454	10 días	mié 31/07/24	mié 14/08/24	687	689CC+1 día;693										
689	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 32,039,385	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25	688CC+1 día;	690FC+6 días;693										
690	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 13,848,526	3 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	689FC+6 días	692;694;691										
691	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 14,617,888	3 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25	690	692;695										
692	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	691;690	789										

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		
									ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may			
693	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 22A (Norte)= 72 m-carril	\$ 0	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	688;689	706							28/11					
694	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 22A (Norte)= 72 m-carril	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	690	706							11/12					
695	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 22A (Norte)= 72 m-carril	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	691	706							15/12					
696	1.3.3.3.1.3	CALLE 22A (Sur)	\$ 67,727,378	379 días	mié 31/07/24	lun 15/12/25														
697	1.3.3.3.1.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 31/07/24	mié 31/07/24	687CC	698							31/07					
698	1.3.3.3.1.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 14,463,813	10 días	mié 31/07/24	mié 14/08/24	697	699CC;703												
699	1.3.3.3.1.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 28,204,435	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25	698CC;636	700FC+6 días;703												
700	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 12,190,928	3 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	699FC+6 días	702;704;701												
701	1.3.3.3.1.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 12,868,202	3 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25	700	702;705												
702	1.3.3.3.1.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	701;700	706							15/12					
703	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 22A (Sur)= 63 m-carril	\$ 0	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	698;699	706							28/11					
704	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 22A (Sur)= 63 m-carril	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	700	706							11/12					
705	1.3.3.3.1.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 22A (Sur)= 63 m-carril	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	701	706							15/12					
706	1.3.3.3.1.3.	Fin Bocacalles	\$ 0	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	675;685;695;701;789								15/12					
707	1.3.3.3.1.3	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,036,769,505	445 días	mar 28/05/24	sáb 10/01/26														
708	1.3.3.3.1.3.	Inicio Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	3066;629;628;31712FC-67 días;738FC-28 días								4/09					
709	1.3.3.3.1.3.	Cambio de costado bici carril sobreviniente bici carril grupo 5	\$ 0	0 días	mar 17/09/24	mar 17/09/24	11FC+982 días	789							17/09					
710	1.3.3.3.1.3	ANDEN	\$ 1,547,769,901	445 días	mar 28/05/24	sáb 10/01/26														
711	1.3.3.3.1.3	ZONA P8	\$ 483,795,356	60 días	sáb 28/06/25	mar 16/09/25														
712	1.3.3.3.1.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 328,980,842	30 días	sáb 28/06/25	mié 6/08/25	708FC-67 días	2443CC+5 días;714;715												
713	1.3.3.3.1.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 154,814,514	30 días	mié 6/08/25	mar 16/09/25	712	715;2443CC+5 días;719												
714	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA P8= 1380 m2	\$ 0	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	712	788							08					
715	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA P8= 1380 m2	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	713	788							6/09					
716	1.3.3.3.1.3	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 427,127,246	357 días	mar 28/05/24	mar 16/09/25														
717	1.3.3.3.1.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 290,446,527	30 días	mar 28/05/24	mar 9/07/24	832	2444FC+40 días;718;720												
718	1.3.3.3.1.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 136,680,719	30 días	jue 5/06/25	mié 16/07/25	717;681FC+3	2444FC+40 días;2835FC												
719	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA P8 - ZONA CER= 720 m2 (ejecutado) + 498 m2	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	717;713	788							6/09					
720	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA P8 - ZONA CER= 634 m2 (ejecutado) + 584 m2	\$ 0	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	717;713	788							6/09					
721	1.3.3.3.1.3	ZONA CER	\$ 331,160,735	60 días	jue 25/09/25	vie 12/12/25														
722	1.3.3.3.1.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 225,189,300	30 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	3033FC+5 días	2445CC+2 días;724;725												
723	1.3.3.3.1.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 105,971,435	30 días	vie 31/10/25	vie 12/12/25	722	725;2445CC+2 días												
724	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA CER= 87 m2 *	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	722	788							31/10					
725	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA CER= 87 m2 *	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	723	788							12/12					
726	1.3.3.3.1.3	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 277,427,907	188 días	lun 7/04/25	vie 12/12/25														
727	1.3.3.3.1.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 188,650,977	40 días	lun 7/04/25	vie 30/05/25	518FC+11 días	2446;729;728												
728	1.3.3.3.1.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 88,776,930	40 días	vie 30/05/25	mié 23/07/25	727	730;2446												


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									may	1er trimestre		sep	3er trimestre		ene	1er trimestre		may	3er trimestre		ene	1er trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
729	1.3.3.3.1.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 304 m2 (ejecutado) + 487 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	727;732	788																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene										sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
797	1.3.3.3.1.4.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	793;792;794;79;819											
798	1.3.3.3.1.4.	REDES HIDROSANITARIAS (Cruces)	\$ 1,129,045,127	120 días	vie 8/11/24	mar 15/04/25												
799	1.3.3.3.1.4.	Cruce (Red Sanitaria)	\$ 589,307,073	9 días	vie 8/11/24	jue 21/11/24												
800	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24	2914	801										
801	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 108,438,173	3 días	vie 8/11/24	mié 13/11/24	800	802										
802	1.3.3.3.1.4.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 363,836,956	3 días	jue 14/11/24	lun 18/11/24	801	803										
803	1.3.3.3.1.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 117,031,944	3 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24	802	804										
804	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24	803	866										
805	1.3.3.3.1.4.	Cruce (Red Matriz)	\$ 4,963,160	120 días	vie 8/11/24	mar 15/04/25												
806	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24	2914	807										
807	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,228,053	40 días	vie 8/11/24	jue 2/01/25	806	808										
808	1.3.3.3.1.4.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 4,724	40 días	jue 2/01/25	sáb 22/02/25	807	809										
809	1.3.3.3.1.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,730,383	40 días	sáb 22/02/25	mar 15/04/25	808	810										
810	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	809	866										
811	1.3.3.3.1.4.	Cruce (Red pluvial)	\$ 534,774,894	66 días	vie 8/11/24	mié 5/02/25												
812	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24	2914	813										
813	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 124,259,199	65 días	vie 8/11/24	mar 4/02/25	812	814CC										
814	1.3.3.3.1.4.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 334,250,472	65 días	vie 8/11/24	mar 4/02/25	813CC	815CC+1 día										
815	1.3.3.3.1.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 76,265,223	65 días	mar 12/11/24	mié 5/02/25	814CC+1 día	816										
816	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mié 5/02/25	mié 5/02/25	815	866;3009;2744										
817	1.3.3.3.1.4.	REDES SECAS (Cruces)	\$ 108,412,780	70 días	mar 13/05/25	jue 14/08/25												
818	1.3.3.3.1.4.	Cruce - Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 65,779,629	32 días	mar 13/05/25	mié 25/06/25												
819	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 13/05/25	mar 13/05/25	797;835FC-16 d	820FC+1 día										
820	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 7,326,366	16 días	mié 14/05/25	mié 4/06/25	819FC+1 día	821CC+12 días										
821	1.3.3.3.1.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 51,084,265	19 días	jue 29/05/25	mié 25/06/25	820CC+12 d	822CC;825										
822	1.3.3.3.1.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 7,368,998	19 días	jue 29/05/25	mié 25/06/25	821CC	823										
823	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mié 25/06/25	mié 25/06/25	822	866										
824	1.3.3.3.1.4.	Cruce - Redes ETB	\$ 42,633,151	38 días	mié 25/06/25	jue 14/08/25												
825	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 25/06/25	mié 25/06/25	821	826										
826	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 3,804,039	20 días	mié 25/06/25	lun 21/07/25	825	827CC+12 días										
827	1.3.3.3.1.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 34,476,639	26 días	vie 11/07/25	jue 14/08/25	826CC+12 d	828CC										
828	1.3.3.3.1.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 4,352,473	26 días	vie 11/07/25	jue 14/08/25	827CC	829										
829	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	jue 14/08/25	jue 14/08/25	828	866										
830	1.3.3.3.1.4.	CARRILES BRT	\$ 2,579,069,085	422 días	mar 28/05/24	mié 10/12/25												
831	1.3.3.3.1.4.	Carriles BRT ZONA CER - Av. ESPERANZA (1A)	\$ 1,418,517,698	308 días	mar 28/05/24	lun 14/07/25												
832	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	792FC+100 días	833;848;667;717;743										
833	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 324,765,894	58 días	mar 28/05/24	jue 15/08/24	832	834CC+1 día;837										
834	1.3.3.3.1.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 497,974,371	58 días	mié 29/05/24	vie 16/08/24	833CC+1 día	835FC+124 días;837FC+240 días										
835	1.3.3.3.1.4.	Pavimentos (MR)	\$ 595,777,433	95 días	mar 28/01/25	mar 3/06/25	834FC+124 d	836;819FC-16 días;764										
836	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mar 3/06/25	mar 3/06/25	835	866										
837	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 425 m-carril (ejecutado) + 220 m-carril	\$ 0	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	833;834FC+240 días	866										
838	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 425 m-carril (ejecutado) + 220 m-carril	\$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25	835FC+30 días	866										
839	1.3.3.3.1.4.	Carriles BRT ZONA CER (1C)	\$ 363,286,972	21 días	mar 11/11/25	mié 10/12/25												
840	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2953	841FC+1 día										
841	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 83,173,596	8 días	mié 12/11/25	lun 24/11/25	840FC+1 día	842CC+1 día;845;636CC										
842	1.3.3.3.1.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 127,532,848	10 días	jue 13/11/25	jue 27/11/25	841CC+1 día	843FC+1 día;845										
843	1.3.3.3.1.4.	Pavimentos (MR) - Señalización y semaforización	\$ 152,580,528	8 días	vie 28/11/25	mié 10/12/25	842FC+1 día	846;844										
844	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	843	866										




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
845	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 165 m-carril	\$ 0	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	841;842	866							27/11					
846	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 165 m-carril	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	843	866							10/12					
847	1.3.3.3.1.4	Carriles BRT CRUCE FERREO - ZONA CER (1B)	\$ 710,468,926	304 días	mar 28/05/24	mié 9/07/25														
848	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	832	849												
849	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 162,659,991	58 días	mar 28/05/24	jue 15/08/24	848	850CC+4 días;853												
850	1.3.3.3.1.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosion	\$ 249,411,986	58 días	mar 4/06/24	mié 21/08/24	849CC+4 días	851CC+5 días;853FC+240 días												
851	1.3.3.3.1.4.	Pavimentos (MR)	\$ 298,396,949	58 días	mar 7/01/25	jue 20/03/25	850CC+5 días	852;2425;779;854FC+8												
852	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	851	866												
853	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 260 m-carril (ejecutado) + 63 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	849;850FC+240 días	866												
854	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 134 m-carril (ejecutado) + 189 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	851FC+80 días	866												
855	1.3.3.3.1.4	Carriles BRT ZONA CRUCE FERREO (1D)	\$ 86,795,489	73 días	lun 19/05/25	mar 26/08/25														
856	1.3.3.3.1.4.	Modificacion contractual para inclusion de obras de paso a nivel ferreo	\$ 0	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	15FC+1112 días	655;2367FC+10 días;1077FC+31 días;533;859												
857	1.3.3.3.1.4.	Autorizacion ICANH (arqueologia) para realizar intervencion	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	2368	859												
858	1.3.3.3.1.4.	Autoizacion de disponibilidad predial (INVIAS y/o ANI)	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	2369	859												
859	1.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	856;857;858	860;784FC+91 días												
860	1.3.3.3.1.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 19,871,599	12 días	sáb 31/05/25	mar 17/06/25	859	861;864												
861	1.3.3.3.1.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosion	\$ 30,469,785	22 días	mar 17/06/25	jue 17/07/25	860	862;864												
862	1.3.3.3.1.4.	Pavimentos (MR)	\$ 36,454,105	12 días	vie 8/08/25	mar 26/08/25	861;2391	863;865												
863	1.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	862	866												
864	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 39 m-carril	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	860;861	866												
865	1.3.3.3.1.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 39 m-carril	\$ 0	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	862	866												
866	1.3.3.3.1.4.	Fin de obra	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	846;865;829;82	3114FC-43 días												
867	1.3.3.3.2	SECTOR 2 (Calle 22 - Calle 17)	\$ 31,836,238,229	993 días	mié 25/05/22	vie 9/01/26														
868	1.3.3.3.2.1	SECTOR 2 ORIENTAL (Calle 17 - Calle 22) (MIXTO)	\$ 13,882,435,814	972 días	mié 25/05/22	jue 11/12/25														
869	1.3.3.3.2.1	PRELIMINARES	\$ 0	833 días	mié 25/05/22	mié 11/06/25														
870	1.3.3.3.2.1.	Entrega de Predios por parte del IDU	\$ 0	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23	136;42;135	877FC+5 días;875;876												
871	1.3.3.3.2.1.	Entrega de Predios por parte del IDU 51689	\$ 0	0 días	mié 25/05/22	mié 25/05/22	42FC+296 días	872;939FC+28 días;976FC+2												
872	1.3.3.3.2.1.	Entrega de Predios por parte del IDU 51941, 52166, 52167, 52890	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	42FC+619 días;871	1003;873FC+510 días;1117;1128;1152;1116;1												
873	1.3.3.3.2.1.	Entrega de Predios por parte del IDU 52889 51936	\$ 0	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	872FC+510 días	922FF+50 días;934FF+60 días												
874	1.3.3.3.2.1.	Entrega de Predios por parte del IDU 52168	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	111FC+968 días	1117FF+49 días;1128FF+10 días												
875	1.3.3.3.2.1.	Definición diámetro tubería sanitaria	\$ 0	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23	136;870;135	877												
876	1.3.3.3.2.1.	Gestión Social	\$ 0	0 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	136FC+18 días;8877													
877	1.3.3.3.2.1.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	870FC+5 días;87881;900													
878	1.3.3.3.2.1	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 2,732,568,817	818 días	sáb 3/09/22	sáb 30/08/25														
879	1.3.3.3.2.1	Redes hidrosanitarias CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 1,515,986,606	311 días	sáb 3/09/22	sáb 21/10/23														
880	1.3.3.3.2.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 733,606,605	78 días	jue 29/06/23	mié 11/10/23														
881	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	1047;877	882												
882	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 157,537,362	57 días	jue 29/06/23	jue 14/09/23	881	883CC+4 días												
883	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 486,704,957	60 días	mié 5/07/23	vie 22/09/23	882CC+4 días	884CC+5 días												
884	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 89,364,286	69 días	mié 12/07/23	mié 11/10/23	883CC+5 días	885												
885	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	884	1156												
886	1.3.3.3.2.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 635,081,336	86 días	jue 29/06/23	sáb 21/10/23														
887	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	1047	888FC+2 días												
888	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 257,598,242	60 días	sáb 1/07/23	mié 20/09/23	887FC+2 días	889CC+4 días												
889	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 227,647,541	60 días	vie 7/07/23	mar 26/09/23	888CC+4 días	890CC+3 días												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre
890	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 149,835,553	77 días	mié 12/07/23	sáb 21/10/23	889CC+3 días891													
891	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 21/10/23	sáb 21/10/23	890	1156												
892	1.3.3.3.2.1.	Red de Acueducto	\$ 147,298,665	68 días	sáb 3/09/22	vie 2/12/22														
893	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 3/09/22	sáb 3/09/22	945FC+19 días;9894;1108FC+120 días													
894	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 20,811,182	62 días	sáb 3/09/22	jue 24/11/22	893	895CC+2 días												
895	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 96,267,134	57 días	mar 6/09/22	lun 21/11/22	894CC+2 días896CC+2 días													
896	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 30,220,349	64 días	jue 8/09/22	vie 2/12/22	895CC+2 días897													
897	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22	896	1156												
898	1.3.3.3.2.1.	Redes hidrosanitarias INTERSECCION CALLE 19	\$ 125,114,472	311 días	sáb 3/09/22	sáb 21/10/23														
899	1.3.3.3.2.1.	Alcantarillado Pluvial	\$ 33,539,434	78 días	jue 29/06/23	mié 11/10/23														
900	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	1047;877	901												
901	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,190,970	57 días	jue 29/06/23	jue 14/09/23	900	902CC+4 días												
902	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 24,749,180	60 días	mié 5/07/23	vie 22/09/23	901CC+4 días903CC+5 días													
903	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,599,284	69 días	mié 12/07/23	mié 11/10/23	902CC+5 días904													
904	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	903	1156												
905	1.3.3.3.2.1.	Alcantarillado Sanitario	\$ 88,544,369	86 días	jue 29/06/23	sáb 21/10/23														
906	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	1047	907FC+2 días												
907	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 36,736,021	60 días	sáb 1/07/23	mié 20/09/23	906FC+2 días908CC+4 días													
908	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 28,350,104	60 días	vie 7/07/23	mar 26/09/23	907CC+4 días909CC+3 días													
909	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 23,458,244	77 días	mié 12/07/23	sáb 21/10/23	908CC+3 días910													
910	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 21/10/23	sáb 21/10/23	909	1156												
911	1.3.3.3.2.1.	Red de Acueducto	\$ 3,030,669	68 días	sáb 3/09/22	vie 2/12/22														
912	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 3/09/22	sáb 3/09/22	945FC+19 días;913;1108FC+120 días													
913	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 511,022	62 días	sáb 3/09/22	jue 24/11/22	912	914CC+2 días												
914	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 2,082,776	57 días	mar 6/09/22	lun 21/11/22	913CC+2 días915CC+2 días													
915	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 436,871	64 días	jue 8/09/22	vie 2/12/22	914CC+2 días916													
916	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22	915	1156												
917	1.3.3.3.2.1.	Redes hidrosanitarias CALLE 17 A CALLE 19 (2B)	\$ 1,091,467,739	449 días	mié 10/01/24	sáb 30/08/25														
918	1.3.3.3.2.1.	Alcantarillado Pluvial	\$ 624,005,160	439 días	mié 10/01/24	sáb 16/08/25														
919	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 10/01/24	mié 10/01/24	1066CC+5 días;1920;925CC+6 días													
920	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 66,472,244	43 días	mié 10/01/24	mar 5/03/24	919	921CC+3 días												
921	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 468,756,418	42 días	lun 15/01/24	jue 7/03/24	920CC+3 días922CC+3 días													
922	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 88,776,498	77 días	mié 7/05/25	sáb 16/08/25	921CC+3 días923													
923	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	922	1156												
924	1.3.3.3.2.1.	Alcantarillado Sanitario	\$ 349,135,188	67 días	jue 18/01/24	mar 16/04/24														
925	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 18/01/24	jue 18/01/24	1066;919CC+6 d 926FC+5 días													
926	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 107,563,887	28 días	mié 24/01/24	mié 28/02/24	925FC+5 días927CC													
927	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 143,346,483	31 días	mié 24/01/24	lun 4/03/24	926CC	928												
928	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 98,224,818	31 días	lun 4/03/24	mar 16/04/24	927	929												
929	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 16/04/24	mar 16/04/24	928	1156												
930	1.3.3.3.2.1.	Red de Acueducto	\$ 118,327,391	413 días	sáb 24/02/24	sáb 30/08/25														
931	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	1008FC+28 días 932													
932	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 22,958,863	60 días	lun 26/02/24	jue 16/05/24	931	933CC+5 días												
933	1.3.3.3.2.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 69,013,762	55 días	sáb 2/03/24	jue 16/05/24	932CC+5 días934CC+5 días													
934	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 26,354,766	63 días	vie 6/06/25	sáb 30/08/25	933CC+5 días935													
935	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	934	1156												
936	1.3.3.3.2.1.	REDES SECAS	\$ 1,512,154,908	855 días	sáb 2/07/22	sáb 16/08/25														
937	1.3.3.3.2.1.	Redes secas CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 680,484,269	221 días	sáb 2/07/22	jue 20/04/23														
938	1.3.3.3.2.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 350,554,892	102 días	sáb 2/07/22	mié 16/11/22														
939	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 2/07/22	sáb 2/07/22	871FC+28 días 940;945CC+28 días													
940	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 66,241,288	82 días	sáb 2/07/22	mié 19/10/22	939	941CC+3 días												
941	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 240,418,511	99 días	jue 7/07/22	mié 16/11/22	940CC+3 días942CC													
942	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 43,895,093	99 días	jue 7/07/22	mié 16/11/22	941CC	943;1000FC+289 días												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may
943	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	942	1156					16/11					
944	1.3.3.3.2.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 170,838,139	140 días	mar 9/08/22	jue 9/02/23							9/08					
945	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 9/08/22	mar 9/08/22	939CC+28 días	946;893FC+19 días;951FC+3										
946	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 33,127,234	127 días	mié 10/08/22	mar 24/01/23	945	948CC+9 días;947CC+9										
947	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 115,359,755	131 días	lun 22/08/22	jue 9/02/23	946CC+9 días	949										
948	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 22,351,150	131 días	lun 22/08/22	jue 9/02/23	946CC+9 días	949										
949	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23	948;947	1156					9/02					
950	1.3.3.3.2.1.	Redes Movistar	\$ 78,254,939	93 días	vie 23/09/22	mié 25/01/23							23/09					
951	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 23/09/22	vie 23/09/22	945FC+35 días	952;1675CC+75 días										
952	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 27,146,499	76 días	vie 23/09/22	mar 3/01/23	951	954CC+2 días;953CC+2										
953	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 39,290,603	91 días	mar 27/09/22	mié 25/01/23	952CC+2 días	955										
954	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 11,817,837	91 días	mar 27/09/22	mié 25/01/23	952CC+2 días	955										
955	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	954;953	1156;963FC+26 días;957FC+					25/01					
956	1.3.3.3.2.1.	Redes Voz y datos	\$ 21,839,363	39 días	lun 27/02/23	jue 20/04/23							27/02					
957	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	955FC+26 días	958										
958	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 14,684,231	13 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	957	959										
959	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 4,958,724	13 días	mié 15/03/23	lun 3/04/23	958	960										
960	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,196,408	13 días	lun 3/04/23	jue 20/04/23	959	961										
961	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 20/04/23	jue 20/04/23	960	1156					20/04					
962	1.3.3.3.2.1.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 1,623,712	39 días	lun 27/02/23	jue 20/04/23							27/02					
963	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	955FC+26 días	964										
964	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 817,724	13 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	963	965										
965	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 240,526	13 días	mié 15/03/23	lun 3/04/23	964	966										
966	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 565,462	13 días	lun 3/04/23	jue 20/04/23	965	967										
967	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 20/04/23	jue 20/04/23	966	1156					20/04					
968	1.3.3.3.2.1.	Redes UNE	\$ 57,373,224	43 días	mar 9/08/22	mar 4/10/22							9/08					
969	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 9/08/22	mar 9/08/22	945	970										
970	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 13,848,796	15 días	mié 10/08/22	mar 30/08/22	969	971										
971	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 34,337,482	14 días	mar 30/08/22	vie 16/09/22	970	972										
972	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 9,186,946	14 días	vie 16/09/22	mar 4/10/22	971	973										
973	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	972	1156					4/10					
974	1.3.3.3.2.1.	Redes secas INTERSECCION CALLE 19	\$ 48,755,089	168 días	sáb 2/07/22	jue 9/02/23												
975	1.3.3.3.2.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 24,623,941	102 días	sáb 2/07/22	mié 16/11/22							2/07					
976	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 2/07/22	sáb 2/07/22	871FC+28 días	977;982CC+28 días										
977	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,181,126	82 días	sáb 2/07/22	mié 19/10/22	976	978CC+3 días										
978	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 20,964,539	99 días	jue 7/07/22	mié 16/11/22	977CC+3 días	979CC										
979	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,478,276	99 días	jue 7/07/22	mié 16/11/22	978CC	980;1000FC+289 días					16/11					
980	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	979	1156										
981	1.3.3.3.2.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 14,729,578	140 días	mar 9/08/22	jue 9/02/23							9/08					
982	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 9/08/22	mar 9/08/22	976CC+28 días	983;893FC+19 días;988FC+3										
983	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,386,081	127 días	mié 10/08/22	mar 24/01/23	982	985CC+9 días;984CC+9										
984	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 10,563,126	131 días	lun 22/08/22	jue 9/02/23	983CC+9 días	986										
985	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,780,371	131 días	lun 22/08/22	jue 9/02/23	983CC+9 días	986										
986	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23	984;985	1156					9/02					
987	1.3.3.3.2.1.	Redes Movistar	\$ 7,172,145	93 días	vie 23/09/22	mié 25/01/23							23/09					
988	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 23/09/22	vie 23/09/22	982FC+35 días	989;1675CC+75 días										
989	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 795,218	76 días	vie 23/09/22	mar 3/01/23	988	991CC+2 días;990CC+2										
990	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 5,851,454	91 días	mar 27/09/22	mié 25/01/23	989CC+2 días	992										
991	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 525,473	91 días	mar 27/09/22	mié 25/01/23	989CC+2 días	992										
992	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	990;991	1156					25/01					
993	1.3.3.3.2.1.	Redes UNE	\$ 2,229,425	43 días	mar 9/08/22	mar 4/10/22							9/08					
994	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 9/08/22	mar 9/08/22	982	995										
995	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 574,900	15 días	mié 10/08/22	mar 30/08/22	994	996										



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
996	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 1,479,106	14 días	mar 30/08/22	vie 16/09/22	995	997												
997	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 175,419	14 días	vie 16/09/22	mar 4/10/22	996	998												
998	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	997	1156												
999	1.3.3.3.2.1	Redes secas CALLE 17 A CALLE 19 (2B)	\$ 782,915,550	464 días	mar 5/12/23	sáb 16/08/25														
1000	1.3.3.3.2.1.	Solución provisional traslado redes	\$ 0	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	942FC+289 días;1002;1008;1014;1020;1038;													
1001	1.3.3.3.2.1	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 309,291,926	464 días	mar 5/12/23	sáb 16/08/25														
1002	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	1000	1003												
1003	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 63,479,820	413 días	mié 3/01/24	mar 8/07/25	872;1002;873	1004CC+7 días;1008CC												
1004	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 200,875,820	413 días	vie 12/01/24	mié 16/07/25	1003CC+7 día	1005CC												
1005	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 44,936,286	413 días	mar 13/02/24	sáb 16/08/25	1004CC;873F	1006												
1006	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1005	1156												
1007	1.3.3.3.2.1	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 282,059,614	431 días	sáb 20/01/24	sáb 16/08/25														
1008	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 20/01/24	sáb 20/01/24	1003CC+13 días;1039;931FC+28 días;1020CC													
1009	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 83,828,888	400 días	sáb 20/01/24	mar 8/07/25	1008;873FF+	1011CC+1 día;1010CC+												
1010	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 166,713,433	400 días	lun 22/01/24	mié 9/07/25	1009CC+1 día	1012CC												
1011	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 31,517,293	400 días	jue 29/02/24	sáb 16/08/25	1009CC+1 día	1012												
1012	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1011;1010CC	1156;1014FC-305 días												
1013	1.3.3.3.2.1	Redes Gas Natural Vanti	\$ 12,171,473	305 días	lun 8/07/24	sáb 16/08/25														
1014	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 8/07/24	lun 8/07/24	1012FC-305 días	1015												
1015	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 7,964,880	304 días	lun 8/07/24	vie 15/08/25	1014;873FF+	1016CC												
1016	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 232,628	304 días	lun 8/07/24	vie 15/08/25	1015CC;873F	1017CC												
1017	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,973,965	304 días	mar 9/07/24	sáb 16/08/25	1016CC;873F	1018												
1018	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1017	1156												
1019	1.3.3.3.2.1	Redes Movistar	\$ 87,593,188	407 días	mar 20/02/24	sáb 16/08/25														
1020	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 20/02/24	mar 20/02/24	1008CC+24 días;1021;1675CC+75 días;1038F													
1021	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 25,619,207	376 días	mar 20/02/24	mar 8/07/25	1020;873FF+	1023CC+2 días;1022CC												
1022	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 46,830,284	376 días	jue 22/02/24	jue 10/07/25	1021CC+2 día	1024												
1023	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 15,143,697	376 días	mié 3/04/24	sáb 16/08/25	1021CC+2 día	1024												
1024	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1023;1022	1156												
1025	1.3.3.3.2.1	Redes Voz y datos	\$ 41,179,964	407 días	mar 20/02/24	sáb 16/08/25														
1026	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 20/02/24	mar 20/02/24	1008CC+24 días;1027													
1027	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,233,142	376 días	mar 20/02/24	mar 8/07/25	1026;873FF+	1028CC+2 días;1029CC												
1028	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 18,586,666	376 días	jue 22/02/24	jue 10/07/25	1027CC+2 día	1030												
1029	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 10,360,156	376 días	mié 3/04/24	sáb 16/08/25	1027CC+2 día	1030												
1030	1.3.3.3.2.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1028;1029	1156												
1031	1.3.3.3.2.1	Redes Seguridad y Vigilancia	\$ 945,043	407 días	mar 20/02/24	sáb 16/08/25														
1032	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 20/02/24	mar 20/02/24	1008CC+24 días;1033													
1033	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 143,071	376 días	mar 20/02/24	mar 8/07/25	1032;873FF+	1034CC+2 días;1035CC												
1034	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 571,306	376 días	jue 22/02/24	jue 10/07/25	1033CC+2 día	1036												
1035	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 230,666	376 días	mié 3/04/24	sáb 16/08/25	1033CC+2 día	1036												
1036	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1035;1034	1156												
1037	1.3.3.3.2.1	Redes UNE	\$ 49,674,342	398 días	vie 1/03/24	sáb 16/08/25														
1038	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 1/03/24	vie 1/03/24	1020FC+9 días;11039													
1039	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 11,976,818	367 días	sáb 2/03/24	mar 8/07/25	1008;1038;873	1041CC+89 días;1040CC												
1040	1.3.3.3.2.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 25,497,135	278 días	mié 3/07/24	mar 8/07/25	1039CC+89 días	1042												
1041	1.3.3.3.2.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 12,200,389	278 días	mar 13/08/24	sáb 16/08/25	1039CC+89 días	1042												
1042	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	1041;1040	1156												
1043	1.3.3.3.2.1	CALZADA MIXTA	\$ 5,149,809,497	642 días	jue 9/03/23	jue 17/07/25														
1044	1.3.3.3.2.1	Calzada CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 2,568,380,732	642 días	jue 9/03/23	jue 17/07/25														
1045	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	11FC+568 días	1046												
1046	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 548,501,648	18 días	jue 9/03/23	lun 3/04/23	1045	1047CC+2 días;1051												
1047	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 1,069,578,213	80 días	sáb 11/03/23	jue 29/06/23	1046CC+2 días	881;887;900;906;1048												
1048	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 462,308,532	29 días	sáb 1/07/23	vie 11/08/23	1047FC+2 días	1050;1087FC+99 días;1												



 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.									
Consorcio Infraestructura AV. 68 Nº. 901.960.221-3									
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	
1049	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 487,992,339	29 días	vie 11/08/23	lun 18/09/23	1048	1050;1053FC+500 días	may
1050	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 18/09/23	lun 18/09/23	1049;1048	1156	1er trimestre ene
1051	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 1250 m-carril (ejecutado) + 45 m-carril	\$ 0	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	1046;1047FC+500 días	1156	sep
1052	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 1250 m-carril (ejecutado) + 45 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1048FC+520 días	1156	3er trimestre may
1053	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 1250 m-carril (ejecutado) + 45 m-carril	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1049FC+500 días	1156	ene
1054	1.3.3.3.2.1	Calzada INTERSECCION CALLE 19	\$ 64,446,980	62 días	mié 20/12/23	lun 11/03/24			1er trimestre sep
1055	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	1088CC	1056;1210	may
1056	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 13,763,253	18 días	mié 20/12/23	mar 16/01/24	1055	1057CC+5 días;1061	1er trimestre ene
1057	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 26,838,344	27 días	jue 28/12/23	vie 2/02/24	1056CC+5 días	1058;1061	3er trimestre sep
1058	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 11,600,457	15 días	vie 2/02/24	mié 21/02/24	1057	1060;1059;1062	1er trimestre may
1059	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 12,244,926	15 días	mié 21/02/24	lun 11/03/24	1058	1060;1063	3er trimestre ene
1060	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	1059;1058	1156	sep
1061	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 32 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 2/02/24	vie 2/02/24	1056;1057	1156	may
1062	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 32 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	1058	1156	1er trimestre ene
1063	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 32 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	1059	1156	3er trimestre sep
1064	1.3.3.3.2.1	Calzada CALLE 17 A CALLE 19 (2B)	\$ 2,516,981,785	94 días	mar 5/12/23	mié 10/04/24			may
1065	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	1000	1066;1218	1er trimestre ene
1066	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 537,524,924	30 días	mar 5/12/23	mié 17/01/24	1065	1067;919CC+5 días;925	3er trimestre sep
1067	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 1,048,173,601	47 días	mié 17/01/24	vie 15/03/24	1066	1068FC+3 días;1071	1er trimestre may
1068	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 453,056,721	7 días	mié 20/03/24	mar 2/04/24	1067FC+3 días	1070;1097;1072;1069	1er trimestre ene
1069	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 478,226,539	7 días	mar 2/04/24	mié 10/04/24	1068	1070;1073	3er trimestre sep
1070	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 10/04/24	mié 10/04/24	1069;1068	1156	may
1071	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 1269 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 15/03/24	vie 15/03/24	1066;1067	1156	1er trimestre ene
1072	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 1269 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 2/04/24	mar 2/04/24	1068	1156	3er trimestre sep
1073	1.3.3.3.2.1.	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 1269 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 10/04/24	mié 10/04/24	1069	1156	may
1074	1.3.3.3.2.1	BOCACALLES	\$ 102,684,823	542 días	mié 20/12/23	jue 11/12/25			1er trimestre ene
1075	1.3.3.3.2.1.	Inicio Bocacalles	\$ 0	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	97;154	1106	3er trimestre sep
1076	1.3.3.3.2.1	CALLE 22	\$ 22,227,215	38 días	mar 21/10/25	jue 11/12/25			may
1077	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	1100FC-1 día;24	1078FC+4 días	1er trimestre ene
1078	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 4,746,829	17 días	sáb 25/10/25	mié 19/11/25	1077FC+4 días	1079CC+2 días;1083	3er trimestre sep
1079	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 9,256,316	16 días	mar 28/10/25	jue 20/11/25	1078CC+2 días	1080FC+2 días;1083	1er trimestre may
1080	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 4,000,899	8 días	sáb 22/11/25	mar 2/12/25	1079FC+2 días	1082;1084;1081	1er trimestre ene
1081	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 4,223,171	6 días	mié 3/12/25	jue 11/12/25	1080	1082;1085	3er trimestre sep
1082	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	1081;1080	1106	may
1083	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 22= 20 m-carril	\$ 0	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25	1078;1079	1106	1er trimestre ene
1084	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 22= 20 m-carril	\$ 0	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	1080	1106	3er trimestre sep
1085	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 22= 20 m-carril	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	1081	1106	may
1086	1.3.3.3.2.1	CALLE 20	\$ 33,004,693	59 días	mié 20/12/23	jue 7/03/24			1er trimestre ene
1087	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	1048FC+99 días	1088	3er trimestre sep
1088	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 7,048,460	14 días	mié 20/12/23	mié 10/01/24	1087	1089CC+2 días;1055CC	1er trimestre may
1089	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 13,744,496	31 días	vie 22/12/23	sáb 3/02/24	1088CC+2 días	1090FC+8 días;1093	1er trimestre ene
1090	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 5,940,845	9 días	mié 14/02/24	sáb 24/02/24	1089FC+8 días	1092;1094;1091	3er trimestre sep
1091	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 6,270,892	9 días	lun 26/02/24	jue 7/03/24	1090	1092;1095	may
1092	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 7/03/24	jue 7/03/24	1091;1090	1106	1er trimestre ene



Página 24

Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																					
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras													
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may			
1093	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 20= 30 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 3/02/24	sáb 3/02/24	1088;1089	1106													
1094	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 20= 30 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	1090	1106													
1095	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 20= 30 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 7/03/24	jue 7/03/24	1091	1106													
1096	1.3.3.3.2.1	CALLE 19	\$ 47,452,915	127 días	mar 2/04/24	mié 18/09/24															
1097	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 2/04/24	mar 2/04/24	1068	1098													
1098	1.3.3.3.2.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 10,134,012	5 días	mar 2/04/24	lun 8/04/24	1097	1099CC;1103													
1099	1.3.3.3.2.1.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 19,761,324	12 días	mar 2/04/24	mié 17/04/24	1098CC	1100FC+2 días;1103													
1100	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 8,541,525	5 días	vie 19/04/24	jue 25/04/24	1099FC+2 día	1102;1077FC-1 día;110													
1101	1.3.3.3.2.1.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 9,016,054	8 días	lun 9/09/24	mié 18/09/24	1100FC+100	1102;1105													
1102	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	1101;1100	1106													
1103	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 19= 45 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 17/04/24	mié 17/04/24	1098;1099	1106													
1104	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 19= 45 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 25/04/24	jue 25/04/24	1100	1106													
1105	1.3.3.3.2.1.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 19= 45 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	1101	1106													
1106	1.3.3.3.2.1.	Fin Bocacalles	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	1102;1092;1085	1156													
1107	1.3.3.3.2.1	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,068,969,928	730 días	mié 8/02/23	jue 9/10/25															
1108	1.3.3.3.2.1.	Inicio Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	mié 8/02/23	mié 8/02/23	893FC+120 días; 1144;1111;1122;1133														
1109	1.3.3.3.2.1	ANDEN	\$ 1,391,260,149	730 días	mié 8/02/23	jue 9/10/25															
1110	1.3.3.3.2.1	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 652,600,325	658 días	mié 8/02/23	mié 9/07/25															
1111	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 443,768,221	34 días	mié 8/02/23	vie 24/03/23	1108	2407FC+10 días;1112;1													
1112	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 208,832,104	34 días	vie 24/03/23	mié 10/05/23	1111	2407FC+10 días;1114F													
1113	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 19 - CALLE 22= 1605 m2 (ejecutado) + 256 m2	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	1111FC+620 días	1142													
1114	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 19 - CALLE 22= 1605 m2 (ejecutado) + 256 m2	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	1112FC+590 días	1142													
1115	1.3.3.3.2.1	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 738,659,824	381 días	mié 22/05/24	jue 9/10/25															
1116	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 502,288,680	330 días	mié 22/05/24	lun 4/08/25	872;873FF+4	2408FC+40 días;1118													
1117	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 236,371,144	330 días	mar 30/07/24	jue 9/10/25	872;873FF+9;	2408FC+40 días;1119													
1118	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 17 - CALLE 19= 1773 m2 (ejecutado) + 333 m2	\$ 0	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	1116	1142													
1119	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 17 - CALLE 19= 1702 m2 (ejecutado) + 404 m2	\$ 0	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	1117	1142													
1120	1.3.3.3.2.1	ABORDADOR	\$ 220,963,197	730 días	mié 8/02/23	jue 9/10/25															
1121	1.3.3.3.2.1	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 92,810,294	68 días	mié 8/02/23	mié 10/05/23															
1122	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 63,111,000	34 días	mié 8/02/23	vie 24/03/23	1108	1124;1123													
1123	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 29,699,294	34 días	vie 24/03/23	mié 10/05/23	1122	1125													
1124	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 19 - CALLE 22= 265 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	1122	1142													
1125	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 19 - CALLE 22= 265 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	1123	1142													
1126	1.3.3.3.2.1	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 128,152,903	381 días	mié 22/05/24	jue 9/10/25															
1127	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 87,143,974	330 días	mié 22/05/24	lun 4/08/25	872;873FF+4	1129													
1128	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 41,008,929	330 días	mar 30/07/24	jue 9/10/25	872;873FF+9;	1130													

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05

may

1er trimestre
ene

sep

3er trimestre
may

ene

1er trimestre
sep

may

3er trimestre
ene

sep

1er trimestre
may

3/02

24/02

7/03

2/04

18/09

18/09

18/09

17/04

25/04

18/09

11/12

8/02

9/10

9/10

8/02

10/05

10/05

24/03

10/05


may

1er trimestre
ene

sep

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
1129	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 17 - CALLE 19= 225 m2 (ejecutado) + 140 m2	\$ 0	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	1127	1142							08					
1130	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 17 - CALLE 19= 225 m2 (ejecutado) + 140 m2	\$ 0	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	1128	1142							07/10					
1131	1.3.3.3.2.1.	SEPARADOR	\$ 456,746,582	667 días	mié 8/02/23	sáb 19/07/25														
1132	1.3.3.3.2.1.	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 367,569,444	658 días	mié 8/02/23	mié 9/07/25														
1133	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 249,947,222	34 días	mié 8/02/23	vie 24/03/23	1108	1134;1135FC+620 días												
1134	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 117,622,222	34 días	vie 24/03/23	mié 10/05/23	1133	1136FC+590 días												
1135	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 19 - CALLE 22= 877 m2 (ejecutado) + 171 m2	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	1133FC+620 días	1142												
1136	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 19 - CALLE 22= 877 m2 (ejecutado) + 171 m2	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	1134FC+590 días	1142												
1137	1.3.3.3.2.1.	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 89,177,138	539 días	lun 31/07/23	sáb 19/07/25														
1138	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 60,640,454	9 días	lun 31/07/23	sáb 12/08/23	872	1139;1140FC+520 días												
1139	1.3.3.3.2.1.	Acabados (prefabricados)	\$ 28,536,684	10 días	sáb 12/08/23	vie 25/08/23	1138	1141FC+520 días												
1140	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 17 - CALLE 19= 216 m2 (ejecutado) + 38 m2	\$ 0	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	1138FC+520 días	1142												
1141	1.3.3.3.2.1.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 17 - CALLE 19= 216 m2 (ejecutado) + 38 m2	\$ 0	0 días	sáb 19/07/25	sáb 19/07/25	1139FC+520 días	1142												
1142	1.3.3.3.2.1.	Fin Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	1125;1124;1113	1156												
1143	1.3.3.3.2.1.	CICLORRUTA	\$ 2,316,247,841	696 días	mié 8/02/23	jue 28/08/25														
1144	1.3.3.3.2.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 8/02/23	mié 8/02/23	1108	1146												
1145	1.3.3.3.2.1.	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 1,072,385,434	68 días	mié 8/02/23	mié 10/05/23														
1146	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 407,506,465	34 días	mié 8/02/23	vie 24/03/23	1144	1147;1148												
1147	1.3.3.3.2.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 664,878,969	34 días	vie 24/03/23	mié 10/05/23	1146	1149												
1148	1.3.3.3.2.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - CALLE 19 - CALLE 22= 286 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	1146	1155												
1149	1.3.3.3.2.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - CALLE 19 - CALLE 22= 286 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	1147	1155												
1150	1.3.3.3.2.1.	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 1,243,862,407	347 días	mié 22/05/24	jue 28/08/25														
1151	1.3.3.3.2.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 472,667,715	330 días	mié 22/05/24	lun 4/08/25	872;873FF+4	1153												
1152	1.3.3.3.2.1.	Acabado (mezcla asfáltica)	\$ 771,194,692	330 días	vie 14/06/24	jue 28/08/25	872;873FF+5	1154												
1153	1.3.3.3.2.1.	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - CALLE 17 - CALLE 19= 246.27 m-carril (ejecutado) + 85 m-carril	\$ 0	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	1151	1155												
1154	1.3.3.3.2.1.	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfáltica)) - CALLE 17 - CALLE 19= 246.27 m-carril (ejecutado) + 85 m-carril	\$ 0	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	1152	1155												
1155	1.3.3.3.2.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	1149;1148;1153	1156												
1156	1.3.3.3.2.1.	Fin de obra	\$ 0	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	885;891;897;94	3114FC-43 días												
1157	1.3.3.3.2.2	SECTOR 2 ORIENTAL (Calle 17 - Calle 22) (BRT)	\$ 3,353,590,921	769 días	jue 22/09/22	mié 16/07/25														
1158	1.3.3.3.2.2	PRELIMINARES	\$ 0	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23														
1159	1.3.3.3.2.2.	Entrega de Predios por parte del IDU (ya recibidos)	\$ 0	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	451	1161;1160												
1160	1.3.3.3.2.2.	PMT Especifico	\$ 0	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	1159	1161FC+2 días												
1161	1.3.3.3.2.2.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	1159;1160FC+2	1164;1177FC+51 días;1170												
1162	1.3.3.3.2.2	REDES HIDROSANITARIAS (Cruces)	\$ 29,675,940	60 días	vie 17/11/23	mar 6/02/24														
1163	1.3.3.3.2.2	Cruce (Red de acueducto)	\$ 1,015,832	60 días	vie 17/11/23	mar 6/02/24														
1164	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	1161	1165												
1165	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 126,315	13 días	vie 17/11/23	lun 4/12/23	1164	1166												
1166	1.3.3.3.2.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 679,324	24 días	lun 4/12/23	sáb 6/01/24	1165	1167												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
1167	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 210,193	23 días	sáb 6/01/24	mar 6/02/24	1166	1168												
1168	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	mar 6/02/24	mar 6/02/24	1167	1225												
1169	1.3.3.3.2.2.	Cruce (Red pluvial)	\$ 28,660,108	23 días	vie 17/11/23	lun 18/12/23														
1170	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	1161	1171												
1171	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 6,741,258	13 días	vie 17/11/23	lun 4/12/23	1170	1172CC												
1172	1.3.3.3.2.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 17,536,696	20 días	vie 17/11/23	jue 14/12/23	1171CC	1173CC+1 día												
1173	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 4,382,154	22 días	sáb 18/11/23	lun 18/12/23	1172CC+1 día	1174												
1174	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	1173	1225												
1175	1.3.3.3.2.2.	REDES SECAS (Cruces)	\$ 140,929,710	120 días	jue 25/01/24	jue 4/07/24														
1176	1.3.3.3.2.2.	Cruce - Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 99,054,604	49 días	jue 25/01/24	lun 1/04/24														
1177	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 25/01/24	jue 25/01/24	1161FC+51 días	1178;1183FC+19 días												
1178	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 21,033,777	28 días	jue 25/01/24	jue 29/02/24	1177	1179CC+4 días												
1179	1.3.3.3.2.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 59,601,673	38 días	mié 31/01/24	mar 19/03/24	1178CC+4 días	1180												
1180	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 18,419,154	7 días	mar 19/03/24	lun 1/04/24	1179	1181												
1181	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 1/04/24	lun 1/04/24	1180	1225												
1182	1.3.3.3.2.2.	Cruce - Redes ETB	\$ 29,328,593	47 días	lun 19/02/24	lun 22/04/24														
1183	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 19/02/24	lun 19/02/24	1177FC+19 días	1184												
1184	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 6,127,316	30 días	lun 19/02/24	lun 1/04/24	1183	1185CC+8 días												
1185	1.3.3.3.2.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 18,149,785	39 días	jue 29/02/24	lun 22/04/24	1184CC+8 días	1186CC												
1186	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 5,051,492	39 días	jue 29/02/24	lun 22/04/24	1185CC	1187;1189												
1187	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24	1186	1225												
1188	1.3.3.3.2.2.	Cruce - Redes Movistar	\$ 1,137,313	23 días	lun 22/04/24	jue 23/05/24														
1189	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24	1186	1190;1195												
1190	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 97,454	14 días	lun 22/04/24	vie 10/05/24	1189	1191CC+6 días												
1191	1.3.3.3.2.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 851,040	17 días	mar 30/04/24	jue 23/05/24	1190CC+6 días	1192CC												
1192	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 188,819	17 días	mar 30/04/24	jue 23/05/24	1191CC	1193												
1193	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/05/24	jue 23/05/24	1192	1225												
1194	1.3.3.3.2.2.	Cruce - Redes UNE	\$ 11,409,200	54 días	lun 22/04/24	jue 4/07/24														
1195	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24	1189	1196												
1196	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 3,394,898	27 días	lun 22/04/24	mar 28/05/24	1195	1197CC+13 días												
1197	1.3.3.3.2.2.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 7,255,889	41 días	jue 9/05/24	jue 4/07/24	1196CC+13 días	1198CC												
1198	1.3.3.3.2.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 758,413	41 días	jue 9/05/24	jue 4/07/24	1197CC	1199												
1199	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	1198	1225												
1200	1.3.3.3.2.2.	CARRILES BRT	\$ 3,182,985,271	769 días	jue 22/09/22	mié 16/07/25														
1201	1.3.3.3.2.2.	Carriles BRT CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 1,763,609,519	769 días	jue 22/09/22	mié 16/07/25														
1202	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 22/09/22	jue 22/09/22	449CC	1203												
1203	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 403,773,758	23 días	jue 22/09/22	sáb 22/10/22	1202	1204CC+10 días;1207												
1204	1.3.3.3.2.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 619,119,763	36 días	mié 5/10/22	mié 23/11/22	1203CC+10 días	1205FC+6 días;1207FC+720 días												
1205	1.3.3.3.2.2.	Pavimentos (MR)	\$ 740,715,998	7 días	jue 1/12/22	sáb 10/12/22	1204FC+6 días	1206;1208FC+710 días												
1206	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 10/12/22	sáb 10/12/22	1205	1225												
1207	1.3.3.3.2.2.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosión)= 763 m-carril (ejecutado) + 39 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	1203;1204FC+720 días	1225												
1208	1.3.3.3.2.2.	HITO: BRT (Losa MR)= 763 m-carril (ejecutado) + 39 m-carril	\$ 0	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	1205FC+710 días	1225												
1209	1.3.3.3.2.2.	Carriles BRT INTERSECCION CALLE 19	\$ 64,266,064	47 días	mié 20/12/23	mié 21/02/24														
1210	1.3.3.3.2.2.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	1055	1211												
1211	1.3.3.3.2.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 14,713,546	14 días	mié 20/12/23	mié 10/01/24	1210	1212CC+4 días;1215												
1212	1.3.3.3.2.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 22,560,771	35 días	mié 27/12/23	lun 12/02/24	1211CC+4 días	1213;1215												
1213	1.3.3.3.2.2.	Pavimentos (MR)	\$ 26,991,747	8 días	lun 12/02/24	mié 21/02/24	1212	1214;1216												
1214	1.3.3.3.2.2.	Fin	\$ 0	0 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	1213	1225												



Página 28

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras		may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may
1265	1.3.3.3.2.3	Redes UNE	\$ 18,716,729	90 días	vie 27/12/24	sáb 26/04/25													
1266	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 27/12/24	vie 27/12/24	1236	1267											
1267	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 6,902,623	87 días	vie 27/12/24	mié 23/04/25	1266	1269CC+3 días;1268CC											
1268	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 10,851,767	87 días	jue 2/01/25	sáb 26/04/25	1267CC+3 día	1270											
1269	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 962,339	87 días	jue 2/01/25	sáb 26/04/25	1267CC+3 día	1270											
1270	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	1269;1268	1509											
1271	1.3.3.3.2.3	Redes secas INTERSECCION CALLE 19	\$ 79,740,868	23 días	vie 31/10/25	mar 2/12/25													
1272	1.3.3.3.2.3	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 56,995,406	20 días	vie 31/10/25	vie 28/11/25													
1273	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1444CC	1274;1285;1279;1291											
1274	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 10,266,715	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1273	1275CC+2 días;1276CC											
1275	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 42,282,153	18 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25	1274CC+2 día	1277											
1276	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 4,446,538	18 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25	1274CC+2 día	1277											
1277	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	1276;1275	1509											
1278	1.3.3.3.2.3	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 14,729,578	21 días	vie 31/10/25	sáb 29/11/25													
1279	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1273	1280											
1280	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,386,081	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1279	1282CC+3 días;1281CC											
1281	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 10,563,126	18 días	jue 6/11/25	sáb 29/11/25	1280CC+3 día	1283											
1282	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,780,371	18 días	jue 6/11/25	sáb 29/11/25	1280CC+3 día	1283											
1283	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	1281;1282	1509											
1284	1.3.3.3.2.3	Redes Movistar	\$ 6,940,372	19 días	vie 31/10/25	jue 27/11/25													
1285	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1273	1286											
1286	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 895,258	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1285	1288CC+1 día;1287CC+											
1287	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 5,523,658	18 días	mar 4/11/25	jue 27/11/25	1286CC+1 día	1289											
1288	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 521,456	18 días	mar 4/11/25	jue 27/11/25	1286CC+1 día	1289											
1289	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	1288;1287	1509											
1290	1.3.3.3.2.3	Redes Gas Natural Vanti	\$ 1,075,512	23 días	vie 31/10/25	mar 2/12/25													
1291	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1273	1292											
1292	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 356,985	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1291	1295;1293CC+2 días											
1293	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 452,632	18 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25	1292CC+2 día	1295;1294CC+3 días											
1294	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 265,895	18 días	sáb 8/11/25	mar 2/12/25	1293CC+3 día	1295											
1295	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	1292;1293;1294	1509											
1296	1.3.3.3.2.3	Redes secas CALLE 17 A CALLE 19 (2B)	\$ 545,310,327	29 días	jue 12/06/25	lun 21/07/25													
1297	1.3.3.3.2.3	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 318,749,088	13 días	jue 12/06/25	mar 1/07/25													
1298	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 12/06/25	jue 12/06/25	1413CC	1299											
1299	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 68,452,365	10 días	jue 12/06/25	jue 26/06/25	1298	1300CC+3 días;1301CC											
1300	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 204,098,217	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25	1299CC+3 día	1304;1328;1310;1302;											
1301	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 46,198,506	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25	1299CC+3 día	1304;1328;1310;1302;											
1302	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1509											
1303	1.3.3.3.2.3	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 68,191,230	13 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25													
1304	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1305											
1305	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 8,939,690	10 días	mar 1/07/25	lun 14/07/25	1304	1307CC+3 días;1306CC											
1306	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 55,018,151	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1305CC+3 día	1308											
1307	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 4,233,389	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1305CC+3 día	1308											
1308	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1307;1306	1509											
1309	1.3.3.3.2.3	Redes Seguridad y Vigilancia	\$ 8,584,702	16 días	mar 1/07/25	lun 21/07/25													
1310	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1311											
1311	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,548,526	10 días	mar 1/07/25	lun 14/07/25	1310	1312CC+3 días											
1312	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 3,512,589	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1311CC+3 día	1313CC+3 días											
1313	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,523,587	10 días	mié 9/07/25	lun 21/07/25	1312CC+3 día	1314											
1314	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	1313	1454FC-23 días;1464FC-23 d											
1315	1.3.3.3.2.3	Redes Voz y datos	\$ 41,179,964	13 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25													
1316	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1317											
1317	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,233,142	10 días	mar 1/07/25	lun 14/07/25	1316	1318CC+3 días;1319CC											

 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.									
Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3									
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	
1318	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 18,586,666	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1317CC+3 días	1320	
1319	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 10,360,156	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1317CC+3 días	1320	
1320	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1318;1319	1509	
1321	1.3.3.3.2.3.	Redes Movistar	\$ 91,663,194	13 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25			
1322	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1323	
1323	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 7,635,120	10 días	mar 1/07/25	lun 14/07/25	1322	1324CC+3 días;1325CC	
1324	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 75,062,859	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1323CC+3 días	1326	
1325	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 8,965,215	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1323CC+3 días	1326	
1326	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1324;1325	1509	
1327	1.3.3.3.2.3.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 16,942,149	13 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25			
1328	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1301;1300	1329	
1329	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,934,734	10 días	mar 1/07/25	lun 14/07/25	1328	1330CC+3 días;1331CC	
1330	1.3.3.3.2.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 8,522,557	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1329CC+3 días	1332	
1331	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 6,484,858	10 días	vie 4/07/25	jue 17/07/25	1329CC+3 días	1332	
1332	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1331;1330	1509	
1333	1.3.3.3.2.3.	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 2,763,427,388	324 días	sáb 5/10/24	mié 10/12/25			
1334	1.3.3.3.2.3.	Redes hidrosanitarias CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 921,457,366	152 días	sáb 5/10/24	sáb 26/04/25			
1335	1.3.3.3.2.3.	Alcantarillado Sanitario	\$ 205,723,530	62 días	sáb 5/10/24	vie 27/12/24			
1336	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	1393FC+36 días	1337;1342FC+22 días	
1337	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 78,394,184	58 días	sáb 5/10/24	sáb 21/12/24	1336	1338CC+2 días	
1338	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 54,912,433	58 días	mar 8/10/24	mar 24/12/24	1337CC+2 días	1339CC+2 días	
1339	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 72,416,913	58 días	jue 10/10/24	vie 27/12/24	1338CC+2 días	1340	
1340	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 27/12/24	vie 27/12/24	1339	1509	
1341	1.3.3.3.2.3.	Alcantarillado Pluvial	\$ 369,467,085	82 días	mar 5/11/24	vie 21/02/25			
1342	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1336FC+22 días	1343;1236	
1343	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 45,142,834	38 días	mar 5/11/24	mar 24/12/24	1342	1344CC+5 días	
1344	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 274,779,320	38 días	mié 13/11/24	jue 2/01/25	1343CC+5 días	1345CC+5 días	
1345	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 49,544,931	38 días	vie 3/01/25	vie 21/02/25	1344CC+5 días	1346	
1346	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	1345	1509	
1347	1.3.3.3.2.3.	Red de Acueducto	\$ 346,266,751	90 días	vie 27/12/24	sáb 26/04/25			
1348	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 27/12/24	vie 27/12/24	1236	1349	
1349	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 46,582,590	87 días	vie 27/12/24	mié 23/04/25	1348	1350CC+3 días;1351CC	
1350	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 263,917,215	87 días	jue 2/01/25	sáb 26/04/25	1349CC+3 días	1352	
1351	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 35,766,946	87 días	jue 2/01/25	sáb 26/04/25	1349CC+3 días	1352	
1352	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	1351;1350	1509;1477;1488	
1353	1.3.3.3.2.3.	Redes hidrosanitarias INTERSECCION CALLE 19	\$ 22,059,827	28 días	vie 31/10/25	mié 10/12/25			
1354	1.3.3.3.2.3.	Alcantarillado Sanitario	\$ 6,749,005	22 días	vie 31/10/25	lun 1/12/25			
1355	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1444CC	1356;1361;1367	
1356	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 3,219,387	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1355	1357CC+2 días	
1357	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 3,494,381	18 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25	1356CC+2 días	1358CC+2 días	
1358	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 35,237	18 días	vie 7/11/25	lun 1/12/25	1357CC+2 días	1359	
1359	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	1358	1509	
1360	1.3.3.3.2.3.	Alcantarillado Pluvial	\$ 13,193,212	28 días	vie 31/10/25	mié 10/12/25			
1361	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1355	1362	
1362	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,236,993	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1361	1363CC+5 días	
1363	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 9,550,583	18 días	sáb 8/11/25	mar 2/12/25	1362CC+5 días	1364CC+5 días	
1364	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,405,636	18 días	vie 14/11/25	mié 10/12/25	1363CC+5 días	1365	
1365	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	1364	1509	
1366	1.3.3.3.2.3.	Red de Acueducto	\$ 2,117,610	22 días	vie 31/10/25	lun 1/12/25			
1367	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1355	1368	
1368	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 120,825	18 días	vie 31/10/25	mié 26/11/25	1367	1369CC+2 días	
1369	1.3.3.3.2.3.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,427,045	18 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25	1368CC+2 días	1370CC+2 días	
1370	1.3.3.3.2.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 569,740	18 días	vie 7/11/25	lun 1/12/25	1369CC+2 días	1371	

</

 Consorcio Infraestructura AV. 68 Nº. 901.960.221-1 CONTRATO Nº 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1371	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	1370	1509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																				
Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3																				
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras		may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	3er trimestre ene	1er trimestre may	3er trimestre ene	sep	1er trim may
1419	1.3.3.3.2.3.	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 420 m-carril (ejecutado) + 843 m-carril	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	1414;1415	1509												7/08
1420	1.3.3.3.2.3.	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 390 m-carril (ejecutado) + 873 m-carril	\$ 0	0 días	lun 29/09/25	lun 29/09/25	1416	1509												29/09
1421	1.3.3.3.2.3.	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 1263 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	1417	1509												13/12
1422	1.3.3.3.2.3	BOCACALLES	\$ 155,974,651	228 días	lun 3/02/25	sáb 29/11/25														
1423	1.3.3.3.2.3	CALLE 22	\$ 27,317,173	35 días	mar 26/08/25	mié 8/10/25														
1424	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	1396FC-15 días;1425													6/08
1425	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,833,837	10 días	mar 26/08/25	lun 8/09/25	1424	1426CC+2 días;1430												
1426	1.3.3.3.2.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 11,375,982	10 días	jue 28/08/25	mié 10/09/25	1425CC+2 días;1427FC+3 días;1430													
1427	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 4,917,091	10 días	sáb 13/09/25	jue 25/09/25	1426FC+3 días;1429;1431;1428													
1428	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 5,190,263	10 días	vie 26/09/25	mié 8/10/25	1427	1429;1432												
1429	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	1428;1427	1509												8/10
1430	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 22= 25 m-carril	\$ 0	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	1425;1426	1473												09/09
1431	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 22= 25 m-carril	\$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	1427	1473												5/09
1432	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 22= 25 m-carril	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	1428	1473												8/10
1433	1.3.3.3.2.3	CALLE 20	\$ 42,683,081	127 días	lun 3/02/25	lun 21/07/25														
1434	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	1396FC-15 días 1435													
1435	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,115,370	10 días	lun 3/02/25	vie 14/02/25	1434	1436CC+2 días;1440												
1436	1.3.3.3.2.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 17,774,971	10 días	mié 5/02/25	mar 18/02/25	1435CC+2 días;1437FC+3 días;1440FC													
1437	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 7,682,955	10 días	vie 21/02/25	jue 6/03/25	1436FC+3 días;1439;1441FC+100 días;													
1438	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 8,109,785	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	1437FC+32 días;1439;1442FC+60 días													
1439	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	1438;1437	1509												5
1440	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 20= 40 m-carril	\$ 0	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	1435;1436FC+10 días;1473													07
1441	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 20= 40 m-carril	\$ 0	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	1437FC+100 días	1473												8/07
1442	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 20= 40 m-carril	\$ 0	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	1438FC+60 días	1473												1/07
1443	1.3.3.3.2.3	CALLE 19	\$ 44,657,174	21 días	vie 31/10/25	sáb 29/11/25														
1444	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2174	1445;1403FC+10 días;1355CC												31/10
1445	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,536,956	6 días	vie 31/10/25	lun 10/11/25	1444	1446CC+3 días;1450												
1446	1.3.3.3.2.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 18,597,064	5 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	1445CC+3 días;1447FC+3 días;1450													
1447	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 8,038,291	5 días	mar 18/11/25	lun 24/11/25	1446FC+3 días;1449;1451;1448													
1448	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 8,484,863	5 días	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	1447	1449;1452												
1449	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	1448;1447	1509												29/11
1450	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 19= 41 m-carril	\$ 0	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	1445;1446	1473												12/11
1451	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 19= 41 m-carril	\$ 0	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	1447	1473												24/11
1452	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 19= 41 m-carril	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	1448	1473												29/11
1453	1.3.3.3.2.3	CALLE 18	\$ 14,384,199	68 días	jue 19/06/25	jue 18/09/25														
1454	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 19/06/25	jue 19/06/25	1314FC-23 días 1455													19/06
1455	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 3,071,880	4 días	jue 19/06/25	jue 26/06/25	1454	1456CC+2 días;1460												
1456	1.3.3.3.2.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 5,990,165	4 días	mar 24/06/25	sáb 28/06/25	1455CC+2 días;1457FC+3 días;1460FC													
1457	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 2,589,156	4 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	1456FC+3 días;1459;1461;1458FC+37													
1458	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 2,732,998	18 días	mié 27/08/25	jue 18/09/25	1457FC+37 días;1459;1462													
1459	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	1458;1457	1509												8/09
1460	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 18= 14 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1455;1456FC+5 días	1473												07

Página 32

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
1461	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 18= 14 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	1457	1473										07
1462	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 18= 14 m-carril	\$ 0	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	1458	1473										8/09
1463	1.3.3.3.2.3	CALLE 17A	\$ 26,933,024	68 días	jue 19/06/25	jue 18/09/25												
1464	1.3.3.3.2.3.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 19/06/25	jue 19/06/25	1314FC-23 días	1465										06
1465	1.3.3.3.2.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,751,798	4 días	jue 19/06/25	jue 26/06/25	1464	1466CC+2 días;1470										
1466	1.3.3.3.2.3.	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 11,216,007	4 días	mar 24/06/25	sáb 28/06/25	1465CC+2 días;1467FC+3 días;1470FC											
1467	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 4,847,944	4 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	1466FC+3 días;1469;1471;1468FC+37											
1468	1.3.3.3.2.3.	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 5,117,275	18 días	mié 27/08/25	jue 18/09/25	1467FC+37 días;1469;1472											
1469	1.3.3.3.2.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	1468;1467	1509										8/09
1470	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 17A= 25 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1465;1466FC+5 días	1473										07
1471	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 17A= 25 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	1467	1473										07
1472	1.3.3.3.2.3.	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 17A= 25 m-carril	\$ 0	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	1468	1473										8/09
1473	1.3.3.3.2.3.	Fin Bocacalles	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	1472;1462;1452	1509										29/11
1474	1.3.3.3.2.3	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,072,725,827	447 días	vie 24/05/24	vie 9/01/26												
1475	1.3.3.3.2.3.	ANDEN	\$ 1,453,939,098	129 días	vie 27/06/25	sáb 13/12/25												
1476	1.3.3.3.2.3	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 662,146,126	57 días	vie 27/06/25	jue 11/09/25												
1477	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 450,259,366	46 días	vie 27/06/25	jue 28/08/25	1352;1397CC2448;1479;1478CC+11											
1478	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 211,886,760	46 días	sáb 12/07/25	jue 11/09/25	1477CC+11 días;1480;2448FC+55 días											
1479	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 19 - CALLE 22= 341 m2 (ejecutado) + 1547 m2	\$ 0	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	1477	1508										8/08
1480	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 19 - CALLE 22= 251 m2 (ejecutado) + 1637 m2	\$ 0	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25	1478	1508										1/09
1481	1.3.3.3.2.3	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 791,792,972	50 días	mié 8/10/25	sáb 13/12/25												
1482	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 538,419,221	25 días	mié 8/10/25	lun 10/11/25	1390;1417FC2449CC+5 días;1484;14											
1483	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 253,373,751	25 días	lun 10/11/25	sáb 13/12/25	1482	1485;2449CC+5 días										
1484	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 17 - CALLE 19= 2258 m2	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	1482	1508										10/11
1485	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 17 - CALLE 19= 2258 m2	\$ 0	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	1483	1508										13/12
1486	1.3.3.3.2.3	ABORDADOR	\$ 238,318,880	76 días	mar 30/09/25	vie 9/01/26												
1487	1.3.3.3.2.3	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 123,365,975	76 días	mar 30/09/25	vie 9/01/26												
1488	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 83,888,863	38 días	mar 30/09/25	mié 19/11/25	1352;1397	1490;1489										
1489	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 39,477,112	38 días	mié 19/11/25	vie 9/01/26	1488	1491										
1490	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 19 - CALLE 22= 10 m2 (ejecutado) + 342 m2	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	1488	1508										19/11
1491	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 19 - CALLE 22= 10 m2 (ejecutado) + 342 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	1489	1508										9/01
1492	1.3.3.3.2.3	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 114,952,905	33 días	jue 16/10/25	sáb 29/11/25												
1493	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 78,167,975	16 días	jue 16/10/25	vie 7/11/25	1416FC-20 días;1495;1494											
1494	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 36,784,930	17 días	vie 7/11/25	sáb 29/11/25	1493	1496										
1495	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 17 - CALLE 19= 328 m2	\$ 0	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	1493	1508										7/11
1496	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 17 - CALLE 19= 328 m2	\$ 0	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	1494	1508										29/11

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
1497	1.3.3.3.2.3	SEPARADOR	\$ 380,467,849	428 días	vie 24/05/24	sáb 13/12/25														
1498	1.3.3.3.2.3	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 283,961,275	305 días	vie 24/05/24	lun 7/07/25														
1499	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 193,093,667	22 días	vie 24/05/24	lun 24/06/24	1557	2427FC+40 días;1500;1												
1500	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 90,867,608	23 días	lun 24/06/24	mié 24/07/24	1499	2427FC+40 días;1502F												
1501	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 19 - CALLE 22= 572 m2 (ejecutado) + 238 m2	\$ 0	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	1499FC+280 días	1508										07		
1502	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 19 - CALLE 22= 564 m2 (ejecutado) + 246 m2	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1500FC+260 días	1508										07		
1503	1.3.3.3.2.3	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 96,506,574	50 días	mié 8/10/25	sáb 13/12/25														
1504	1.3.3.3.2.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 65,624,470	25 días	mié 8/10/25	lun 10/11/25	1417FC-50 días;2428CC;	1506;1505												
1505	1.3.3.3.2.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 30,882,104	25 días	lun 10/11/25	sáb 13/12/25	1504	1507;2428CC												
1506	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 17 - CALLE 19= 275 m2	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	1504	1508										10/11		
1507	1.3.3.3.2.3.	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 17 - CALLE 19= 275 m2	\$ 0	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	1505	1508										13/12		
1508	1.3.3.3.2.3.	Fin Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	1480;1485;1491	1509										9/01		
1509	1.3.3.3.2.3.	Fin de obra	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	1340;1352;1246	3114FC-43 días										9/01		
1510	1.3.3.3.2.4	SECTOR 2 OCCIDENTAL (Calle 22 - Calle 17) (BRT)	\$ 3,390,057,345	409 días	vie 24/05/24	mié 19/11/25														
1511	1.3.3.3.2.4	PRELIMINARES	\$ 0	72 días	vie 24/05/24	vie 30/08/24														
1512	1.3.3.3.2.4.	Entrega de Predios por parte del IDU	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	11FC+968 días	1516;1514;1515										30/08		
1513	1.3.3.3.2.4.	PMT Especifico	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	2466	1516										24/05		
1514	1.3.3.3.2.4.	Gestión Social	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	1512	1516										30/08		
1515	1.3.3.3.2.4.	Traslado de redes existentes	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	1512	1516										30/08		
1516	1.3.3.3.2.4.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	1512;1513;1514	1544;1573FC+203 días										30/08		
1517	1.3.3.3.2.4	REDES SECAS (Cruces)	\$ 67,158,785	81 días	jue 12/06/25	vie 26/09/25														
1518	1.3.3.3.2.4	Cruce - Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 54,053,676	32 días	jue 12/06/25	jue 24/07/25														
1519	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 12/06/25	jue 12/06/25	1413CC	1520;1525FC+25 días										06		
1520	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 14,048,604	19 días	jue 12/06/25	mié 9/07/25	1519	1521CC+9 días;1522CC												
1521	1.3.3.3.2.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 30,434,240	23 días	mié 25/06/25	jue 24/07/25	1520CC+9 días	1523												
1522	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 9,570,832	23 días	mié 25/06/25	jue 24/07/25	1520CC+9 días	1523												
1523	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	jue 24/07/25	jue 24/07/25	1522;1521	1580										07		
1524	1.3.3.3.2.4	Cruce - Redes ETB	\$ 7,720,099	41 días	mié 16/07/25	mar 9/09/25														
1525	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	1519FC+25 días	1526;1531FC+5 días										07		
1526	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,832,901	17 días	mié 16/07/25	mié 6/08/25	1525	1527												
1527	1.3.3.3.2.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 5,228,474	24 días	mié 6/08/25	mar 9/09/25	1526	1528CC												
1528	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 658,724	24 días	mié 6/08/25	mar 9/09/25	1527CC	1529												
1529	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25	1528	1580										09		
1530	1.3.3.3.2.4	Cruce - Redes UNE	\$ 2,173,512	51 días	mar 22/07/25	vie 26/09/25														
1531	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25	1525FC+5 días	1532										2/07		
1532	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 0	28 días	mié 23/07/25	vie 29/08/25	1531	1533CC;1534CC												
1533	1.3.3.3.2.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 1,953,020	51 días	mié 23/07/25	vie 26/09/25	1532CC	1535												
1534	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 220,492	51 días	mié 23/07/25	vie 26/09/25	1532CC	1535												
1535	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	vie 26/09/25	vie 26/09/25	1534;1533	1580										6/09		
1536	1.3.3.3.2.4	Cruce - Redes Movistar	\$ 3,211,498	35 días	jue 12/06/25	mar 29/07/25														
1537	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 12/06/25	jue 12/06/25	1413CC	1538										06		
1538	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 344,046	28 días	jue 12/06/25	sáb 19/07/25	1537	1539CC;1540CC												
1539	1.3.3.3.2.4.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 1,987,660	35 días	jue 12/06/25	mar 29/07/25	1538CC	1541												
1540	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 879,792	8 días	jue 12/06/25	mar 24/06/25	1538CC	1541												
1541	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	mar 29/07/25	mar 29/07/25	1540;1539	1580										07		
1542	1.3.3.3.2.4	REDES HIDROSANITARIAS (Cruces)	\$ 73,227,073	57 días	vie 30/08/24	mié 13/11/24														
1543	1.3.3.3.2.4	Cruce (Red pluvial)	\$ 1,381,821	23 días	vie 30/08/24	vie 27/09/24														


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
1544	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	1516	1545												
1545	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 431,760	13 días	vie 30/08/24	lun 16/09/24	1544	1546CC												
1546	1.3.3.3.2.4.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 317,533	15 días	vie 30/08/24	mié 18/09/24	1545CC	1547CC+1 día												
1547	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 632,528	22 días	sáb 31/08/24	vie 27/09/24	1546CC+1 día	1548												
1548	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	vie 27/09/24	vie 27/09/24	1547	1580												
1549	1.3.3.3.2.4.	Cruce (Red sanitaria)	\$ 71,845,252	23 días	vie 11/10/24	mié 13/11/24														
1550	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 11/10/24	vie 11/10/24	181	1551												
1551	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 15,685,452	13 días	vie 11/10/24	mié 30/10/24	1550	1552CC												
1552	1.3.3.3.2.4.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 42,561,256	15 días	vie 11/10/24	vie 1/11/24	1551CC	1553CC+1 día												
1553	1.3.3.3.2.4.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 13,598,544	22 días	mar 15/10/24	mié 13/11/24	1552CC+1 día	1554												
1554	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24	1553	1580												
1555	1.3.3.3.2.4.	CARRILES BRT	\$ 3,249,671,487	409 días	vie 24/05/24	mié 19/11/25														
1556	1.3.3.3.2.4.	Carriles BRT CALLE 19 A CALLE 22 (2A)	\$ 1,767,437,761	320 días	vie 24/05/24	jue 24/07/25														
1557	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	2466	1558;1499												
1558	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 404,650,224	15 días	vie 24/05/24	vie 14/06/24	1557	1559CC+5 días;1562												
1559	1.3.3.3.2.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosion	\$ 620,463,677	28 días	jue 30/05/24	mar 9/07/24	1558CC+5 días	1560FC+5 días;1562FC+280 días												
1560	1.3.3.3.2.4.	Pavimentos (MR)	\$ 742,323,860	52 días	lun 15/07/24	sáb 21/09/24	1559FC+5 días	1561;1393FC-25 días;1562												
1561	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 21/09/24	sáb 21/09/24	1560	1565FC+83 días												
1562	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 716 m-carril (ejecutado) + 87 m-carril	\$ 0	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	1558;1559FC+26 días	1580												
1563	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 716 m-carril (ejecutado) + 87 m-carril	\$ 0	0 días	jue 24/07/25	jue 24/07/25	1560FC+230 días	1580												
1564	1.3.3.3.2.4.	Carriles BRT INTERSECCION CALLE 19	\$ 57,951,664	12 días	vie 31/10/25	mié 19/11/25														
1565	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1561FC+83 días;1566													
1566	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 13,267,881	4 días	vie 31/10/25	vie 7/11/25	1565	1567CC+4 días;1570												
1567	1.3.3.3.2.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosion	\$ 20,344,084	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	1566CC+4 días	1568;1570												
1568	1.3.3.3.2.4.	Pavimentos (MR)	\$ 24,339,699	4 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	1567	1569;2407FC+10 días;1570												
1569	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	1568	1580												
1570	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 26 m-carril	\$ 0	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	1566;1567	1580												
1571	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 26 m-carril	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	1568	1580												
1572	1.3.3.3.2.4.	Carriles BRT CALLE 17 A CALLE 19 (2B)	\$ 1,424,282,062	66 días	lun 26/05/25	vie 22/08/25														
1573	1.3.3.3.2.4.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1516FC+203 días;1574													
1574	1.3.3.3.2.4.	Demolición, excavación y transporte	\$ 326,085,630	32 días	lun 26/05/25	mié 9/07/25	1573	1575CC+10 días;1578												
1575	1.3.3.3.2.4.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosion	\$ 499,997,966	34 días	lun 9/06/25	mié 23/07/25	1574CC+10 días	1576FC-10 días;1578												
1576	1.3.3.3.2.4.	Pavimentos (MR) - Señalización y semaforización	\$ 598,198,466	32 días	vie 11/07/25	vie 22/08/25	1575FC-10 días	1577;1504FC-61 días;1578												
1577	1.3.3.3.2.4.	Fin	\$ 0	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25	1576	1580												
1578	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 607 m-carril (ejecutado) + 40 m-carril	\$ 0	0 días	mié 23/07/25	mié 23/07/25	1574;1575	1580												
1579	1.3.3.3.2.4.	HITO: BRT (Losa MR)= 386.5 m-carril (ejecutado) + 260.5 m-carril	\$ 0	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25	1576	1580												
1580	1.3.3.3.2.4.	Fin de obra	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	1571;1554;1548	3114FC-43 días												
1581	1.3.3.3.3	SECTOR 3 (Calle 17 - Av. Calle 12A)	\$ 22,050,635,566	776 días	jue 9/03/23	sáb 10/01/26														
1582	1.3.3.3.3.1	SECTOR 3 ORIENTAL (Av. Calle 12A - Calle 17) (MIXTO)	\$ 8,938,998,068	763 días	jue 9/03/23	mar 23/12/25														
1583	1.3.3.3.3.1	PRELIMINARES	\$ 0	376 días	jue 9/03/23	lun 29/07/24														
1584	1.3.3.3.3.1.	PMT Especifico	\$ 0	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	11FC+568 días	1589;1781;1791												
1585	1.3.3.3.3.1.	Entrega de Predios RT 51929	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	11FC+944 días	2464;1781;1642;1791;2859;												
1586	1.3.3.3.3.1.	Entrega de Predios 51931 por parte del IDU	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	11FC+673 días	1589;1587;1588												
1587	1.3.3.3.3.1.	Gestión Social	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1586	1589												
1588	1.3.3.3.3.1.	Traslado de redes existentes	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1586	1589												



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
1589	1.3.3.3.3.1.	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1584;1586;15871720;1636;1618;1612;1675;											
1590	1.3.3.3.3.1.	REDES SECAS	\$ 1,366,258,580	346 días	lun 31/07/23	mar 5/11/24												
1591	1.3.3.3.3.1.	Redes secas INTERSECCION CALLE 17	\$ 21,473,909	72 días	lun 31/07/23	jue 2/11/23												
1592	1.3.3.3.3.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 6,926,303	31 días	lun 31/07/23	lun 11/09/23												
1593	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1594;1599FC+12 días										
1594	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,736,647	27 días	lun 31/07/23	mar 5/09/23	1593	1596CC+3 días;1595CC										
1595	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 4,103,216	28 días	jue 3/08/23	lun 11/09/23	1594CC+3 días1597											
1596	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,086,440	28 días	jue 3/08/23	lun 11/09/23	1594CC+3 días1597											
1597	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	1595;1596	1921										
1598	1.3.3.3.3.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 12,531,719	60 días	mié 16/08/23	jue 2/11/23												
1599	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23	1593FC+12 días;1600											
1600	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,658,466	59 días	mié 16/08/23	mié 1/11/23	1599	1601CC+2 días										
1601	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 10,859,499	58 días	vie 18/08/23	jue 2/11/23	1600CC+2 días1602CC											
1602	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 13,754	58 días	vie 18/08/23	jue 2/11/23	1601CC	1603										
1603	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	1602	1921										
1604	1.3.3.3.3.1.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 2,015,887	37 días	lun 31/07/23	lun 18/09/23												
1605	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1606										
1606	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,767,573	37 días	lun 31/07/23	lun 18/09/23	1605	1607CC										
1607	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 7,112	37 días	lun 31/07/23	lun 18/09/23	1606CC	1608CC										
1608	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 241,202	37 días	lun 31/07/23	lun 18/09/23	1607CC	1609										
1609	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 18/09/23	lun 18/09/23	1608	1921										
1610	1.3.3.3.3.1.	Redes secas ZONA DEPRIMIDO A CALLE 17 (3A)	\$ 728,231,097	116 días	lun 31/07/23	mié 3/01/24												
1611	1.3.3.3.3.1.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 238,390,261	31 días	lun 31/07/23	lun 11/09/23												
1612	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1613;1618FC+12 días										
1613	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 72,296,459	27 días	lun 31/07/23	mar 5/09/23	1612	1615CC+3 días;1614CC										
1614	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 129,126,546	28 días	jue 3/08/23	lun 11/09/23	1613CC+3 días1616											
1615	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 36,967,256	28 días	jue 3/08/23	lun 11/09/23	1613CC+3 días1616											
1616	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	1615;1614	1921										
1617	1.3.3.3.3.1.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 375,763,537	60 días	mié 16/08/23	jue 2/11/23												
1618	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23	1589;1612FC+121619											
1619	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 85,846,851	59 días	mié 16/08/23	mié 1/11/23	1618	1620CC+2 días;1624										
1620	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 233,622,795	58 días	vie 18/08/23	jue 2/11/23	1619CC+2 días1621CC											
1621	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 56,293,891	58 días	vie 18/08/23	jue 2/11/23	1620CC	1622										
1622	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	1621	1921										
1623	1.3.3.3.3.1.	Redes Movistar	\$ 81,116,141	45 días	mié 1/11/23	mié 3/01/24												
1624	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	1619	1625;1636CC+6 días;1630CC										
1625	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 26,554,413	44 días	mié 1/11/23	mar 2/01/24	1624	1627CC+1 día;1626CC+										
1626	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 39,861,240	44 días	jue 2/11/23	mié 3/01/24	1625CC+1 días1628											
1627	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 14,700,488	44 días	jue 2/11/23	mié 3/01/24	1625CC+1 días1628											
1628	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 3/01/24	mié 3/01/24	1627;1626	1921										
1629	1.3.3.3.3.1.	Redes Voz y datos	\$ 13,440,160	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23												
1630	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23	1589;1624CC+6	1631										
1631	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,788,951	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1630	1632CC										
1632	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 7,746,186	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1631CC	1633CC										
1633	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,905,023	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1632CC	1634										
1634	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 29/12/23	vie 29/12/23	1633	1921										
1635	1.3.3.3.3.1.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 19,520,998	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23												
1636	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23	1589;1624CC+6	1637										
1637	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,763,283	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1636	1638CC										
1638	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 558,308	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1637CC	1639CC										
1639	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 13,199,407	37 días	jue 9/11/23	vie 29/12/23	1638CC	1640										
1640	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 29/12/23	vie 29/12/23	1639	1921										
1641	1.3.3.3.3.1.	Redes secas ZONA DEPRIMIDO (3B)	\$ 283.555.588	75 días	lun 29/07/24	mar 5/11/24												

EDT		Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
Id									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
1642	1.3.3.3.3.1.	Entrega de predios 51929	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1585	1644;1650;1656												
1643	1.3.3.3.3.1	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 113,927,948	21 días	lun 7/10/24	mar 5/11/24														
1644	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	1642;2519	1645												
1645	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 42,461,016	7 días	lun 7/10/24	jue 17/10/24	1644	1646												
1646	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 55,853,930	7 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	1645	1647												
1647	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 15,613,002	7 días	vie 25/10/24	mar 5/11/24	1646	1648												
1648	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1647	1921												
1649	1.3.3.3.3.1	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 111,877,054	21 días	lun 7/10/24	mar 5/11/24														
1650	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	1642;2519	1651												
1651	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 28,066,340	7 días	lun 7/10/24	jue 17/10/24	1650	1652												
1652	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 59,958,351	7 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	1651	1653												
1653	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 23,852,363	7 días	vie 25/10/24	mar 5/11/24	1652	1654												
1654	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1653	1921												
1655	1.3.3.3.3.1	Redes Movistar	\$ 57,750,586	21 días	lun 7/10/24	mar 5/11/24														
1656	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	1642;2519	1657												
1657	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 10,562,325	7 días	lun 7/10/24	jue 17/10/24	1656	1658												
1658	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 35,625,896	7 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	1657	1659												
1659	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 11,562,365	7 días	vie 25/10/24	mar 5/11/24	1658	1660												
1660	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1659	1921												
1661	1.3.3.3.3.1	Redes secas CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 332,997,986	235 días	lun 31/07/23	mar 11/06/24														
1662	1.3.3.3.3.1	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 100,657,110	31 días	lun 31/07/23	lun 11/09/23														
1663	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1664;1669FC+12 días												
1664	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 24,315,290	15 días	lun 31/07/23	sáb 19/08/23	1663	1665												
1665	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 63,771,176	8 días	mar 22/08/23	jue 31/08/23	1664	1666												
1666	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 12,570,644	8 días	jue 31/08/23	lun 11/09/23	1665	1667												
1667	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	1666	1921												
1668	1.3.3.3.3.1	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 205,471,123	50 días	mié 16/08/23	vie 20/10/23														
1669	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23	1589;1663FC+12;1670													
1670	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 61,352,379	18 días	mié 16/08/23	vie 8/09/23	1669	1671												
1671	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 108,604,263	18 días	vie 8/09/23	lun 2/10/23	1670	1672												
1672	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 35,514,481	14 días	lun 2/10/23	vie 20/10/23	1671	1673												
1673	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	1672	1921												
1674	1.3.3.3.3.1	Redes Movistar	\$ 25,635,663	7 días	jue 30/05/24	mar 11/06/24														
1675	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 30/05/24	jue 30/05/24	1589;951CC+75	1676												
1676	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 6,311,194	6 días	jue 30/05/24	sáb 8/06/24	1675	1678CC+1 día;1677CC+												
1677	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 14,426,723	6 días	vie 31/05/24	mar 11/06/24	1676CC+1 día;1679													
1678	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 4,897,746	6 días	vie 31/05/24	mar 11/06/24	1676CC+1 día;1679													
1679	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 11/06/24	mar 11/06/24	1678;1677	1921												
1680	1.3.3.3.3.1	Redes Seguridad y Vigilancia	\$ 1,234,090	42 días	lun 31/07/23	lun 25/09/23														
1681	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1682												
1682	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 336,514	33 días	lun 31/07/23	mié 13/09/23	1681	1683CC+3 días												
1683	1.3.3.3.3.1.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 552,504	39 días	jue 3/08/23	lun 25/09/23	1682CC+3 día;1685;1684CC+18 días													
1684	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 345,072	13 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23	1683CC+18 d	1685												
1685	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23	1683;1684	1921												
1686	1.3.3.3.3.1	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 1,218,411,171	504 días	lun 31/07/23	mar 3/06/25														
1687	1.3.3.3.3.1	Redes hidrosanitarias INTERSECCION CALLE 17	\$ 77,991,110	45 días	mié 2/04/25	mar 3/06/25														
1688	1.3.3.3.3.1	Red de Acueducto	\$ 16,026,707	8 días	mar 15/04/25	lun 28/04/25														
1689	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	1701FC+10 días	1690												
1690	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 685,410	8 días	mar 15/04/25	lun 28/04/25	1689	1691CC+1 día												
1691	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 14,942,817	7 días	mié 16/04/25	lun 28/04/25	1690CC+1 día;1692CC													
1692	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 398,480	7 días	mié 16/04/25	lun 28/04/25	1691CC	1693												
1693	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 28/04/25	lun 28/04/25	1692	1921												
1694	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 59,669,520	15 días	jue 24/04/25	mié 14/05/25														

EDT	Nombre de tarea		Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
1695	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	1702CC+15 días	1696												
1696	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 19,671,071	15 días	jue 24/04/25	mié 14/05/25	1695	1697CC+2 días												
1697	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 20,254,704	13 días	sáb 26/04/25	mié 14/05/25	1696CC+2 días	1698CC+3 días												
1698	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 19,743,745	10 días	mié 30/04/25	mié 14/05/25	1697CC+3 días	1699												
1699	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mié 14/05/25	mié 14/05/25	1698	1921												
1700	1.3.3.3.3.1.	Alcantarillado Pluvial	\$ 2,294,883	45 días	mié 2/04/25	mar 3/06/25														
1701	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	mié 2/04/25	mié 2/04/25	2171CC+2 días	1689FC+10 días;1702												
1702	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 239,897	45 días	mié 2/04/25	mar 3/06/25	1701	1695CC+15 días;1703C												
1703	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,327,884	40 días	mié 9/04/25	mar 3/06/25	1702CC+5 días	1704CC+4 días												
1704	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 727,102	36 días	lun 14/04/25	mar 3/06/25	1703CC+4 días	1705												
1705	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	mar 3/06/25	mar 3/06/25	1704	1921												
1706	1.3.3.3.3.1	Redes hidrosanitarias ZONA DEPRIMIDO A CALLE 17 (3A)	\$ 635,811,646	168 días	lun 31/07/23	sáb 9/03/24														
1707	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 360,718,436	168 días	lun 31/07/23	sáb 9/03/24														
1708	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1709												
1709	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 22,300,849	56 días	lun 31/07/23	jue 12/10/23	1708	1710CC+5 días												
1710	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 310,706,942	160 días	mar 8/08/23	mié 6/03/24	1709CC+5 días	1711CC+3 días												
1711	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 27,710,645	160 días	vie 11/08/23	sáb 9/03/24	1710CC+3 días	1712												
1712	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 9/03/24	sáb 9/03/24	1711	1921												
1713	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 148,809,934	163 días	lun 31/07/23	lun 4/03/24														
1714	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1715												
1715	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 46,057,184	55 días	lun 31/07/23	mié 11/10/23	1714	1716CC+1 día												
1716	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 65,739,935	57 días	mar 1/08/23	sáb 14/10/23	1715CC+1 día	1717												
1717	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 37,012,815	105 días	sáb 14/10/23	lun 4/03/24	1716	1718												
1718	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	lun 4/03/24	lun 4/03/24	1717	1921												
1719	1.3.3.3.3.1	Red de Acueducto	\$ 126,283,276	52 días	lun 31/07/23	vie 6/10/23														
1720	1.3.3.3.3.1.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1589	1721												
1721	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 22,899,217	42 días	lun 31/07/23	lun 25/09/23	1720	1722CC+1 día												
1722	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 61,120,022	43 días	mar 1/08/23	mié 27/09/23	1721CC+1 día	1723CC+1 día												
1723	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 42,264,037	50 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1722CC+1 día	1724												
1724	1.3.3.3.3.1.	Fin	\$ 0	0 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	1723	1921												
1725	1.3.3.3.3.1	Redes hidrosanitarias ZONA DEPRIMIDO (3B)	\$ 130,833,466	69 días	lun 29/07/24	lun 28/10/24														
1726	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 82,596,365	15 días	lun 7/10/24	lun 28/10/24														
1727	1.3.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	2519	1728												
1728	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,193,736	5 días	lun 7/10/24	mar 15/10/24	1727	1729												
1729	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 60,003,591	5 días	mar 15/10/24	lun 21/10/24	1728	1730												
1730	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 13,399,038	5 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	1729	1731												
1731	1.3.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	1730	1921												
1732	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Sanitario	\$ 3,043,736	15 días	lun 29/07/24	sáb 17/08/24														
1733	1.3.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1585	1734												
1734	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,513,455	5 días	lun 29/07/24	sáb 3/08/24	1733	1735												
1735	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 784,979	5 días	sáb 3/08/24	lun 12/08/24	1734	1736												
1736	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 745,302	5 días	lun 12/08/24	sáb 17/08/24	1735	1737												
1737	1.3.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	sáb 17/08/24	sáb 17/08/24	1736	1921												
1738	1.3.3.3.3.1	Red de Acueducto	\$ 45,193,365	15 días	lun 7/10/24	lun 28/10/24														
1739	1.3.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	2519	1740												
1740	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,048,518	5 días	lun 7/10/24	mar 15/10/24	1739	1741												
1741	1.3.3.3.3.1.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 28,916,680	5 días	mar 15/10/24	lun 21/10/24	1740	1742												
1742	1.3.3.3.3.1.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 7,228,167	5 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	1741	1743												
1743	1.3.3.3.3.1.4.	Fin	\$ 0	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	1742	1921												
1744	1.3.3.3.3.1	Redes hidrosanitarias CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 373,774,949	57 días	lun 11/09/23	vie 24/11/23														
1745	1.3.3.3.3.1	Alcantarillado Pluvial	\$ 280,032,162	32 días	lun 11/09/23	sáb 21/10/23														
1746	1.3.3.3.3.1.4.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	1589FC+11 días;1747													
1747	1.3.3.3.3.1.	Demolición, excavación y transporte	\$ 82,787,026	25 días	lun 11/09/23	jue 12/10/23	1746	1748CC+5 días;1764CC												




 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																							
Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3																							
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras		may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	1er trim
1797	1.3.3.3.3.1.5.3	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 246 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	1792;1793	1921															
1798	1.3.3.3.3.1.5.3	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 246 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	1794	1921															
1799	1.3.3.3.3.1.5.3	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 246 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24	1795	1921															
1800	1.3.3.3.3.1	Calzada CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 589,342,851	146 días	mar 5/12/23	jue 20/06/24																	
1801	1.3.3.3.3.1.5.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	2532;1768;1749	1802															
1802	1.3.3.3.3.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 125,859,660	22 días	mar 5/12/23	vie 5/01/24	1801	1803FC+2 días;1807															
1803	1.3.3.3.3.1	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 245,426,336	40 días	mar 9/01/24	mié 28/02/24	1802FC+2 día	1804FC+2 días;1807															
1804	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 106,081,713	40 días	sáb 2/03/24	jue 25/04/24	1803FC+2 día	1806;1842;1808;1805															
1805	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 111,975,142	40 días	jue 25/04/24	jue 20/06/24	1804	1806;1809															
1806	1.3.3.3.3.1.5.4	Fin	\$ 0	0 días	jue 20/06/24	jue 20/06/24	1805;1804	1921															
1807	1.3.3.3.3.1.5.4	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 297 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 28/02/24	mié 28/02/24	1802;1803	1921															
1808	1.3.3.3.3.1.5.4	HITO: MIXTO (Capa base asfáltica)= 297 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 25/04/24	jue 25/04/24	1804	1921															
1809	1.3.3.3.3.1.5.4	HITO: MIXTO (Capa asfáltica de rodadura)= 297 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 20/06/24	jue 20/06/24	1805	1921															
1810	1.3.3.3.3.1	BOCACALLES	\$ 193,759,844	386 días	jue 25/04/24	lun 22/09/25																	
1811	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 (Norte)	\$ 43,003,204	40 días	lun 29/07/24	jue 19/09/24																	
1812	1.3.3.3.3.1.6.2	Inicio	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1781	1813															
1813	1.3.3.3.3.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,183,735	7 días	lun 29/07/24	mar 6/08/24	1812	1814FC+2 días;1818															
1814	1.3.3.3.3.1	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 17,908,283	15 días	vie 9/08/24	vie 30/08/24	1813FC+2 día	1815FC+2 días;1818															
1815	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 7,740,577	7 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24	1814FC+2 día	1817;1819;1816															
1816	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 8,170,609	7 días	mié 11/09/24	jue 19/09/24	1815	1817;1820															
1817	1.3.3.3.3.1.6.2	Fin	\$ 0	0 días	jue 19/09/24	jue 19/09/24	1816;1815	1851															
1818	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 17 (Norte)= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	1813;1814	1851															
1819	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 17 (Norte)= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mar 10/09/24	mar 10/09/24	1815	1851															
1820	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 17 (Norte)= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 19/09/24	jue 19/09/24	1816	1851															
1821	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 (Sur)	\$ 43,547,413	317 días	lun 29/07/24	lun 22/09/25																	
1822	1.3.3.3.3.1.6.2	Inicio	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1781	1823															
1823	1.3.3.3.3.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 9,299,956	10 días	lun 29/07/24	lun 12/08/24	1822	1824FC+1 día;1771CC;1															
1824	1.3.3.3.3.1	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 18,134,914	15 días	mar 13/08/24	lun 2/09/24	1823FC+1 día	1825FC+2 días;1828															
1825	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 7,838,534	7 días	mié 4/09/24	jue 12/09/24	1824FC+2 día	1827;1829;1826FC+273															
1826	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 8,274,009	9 días	jue 11/09/25	lun 22/09/25	1825FC+273	1827;1830															
1827	1.3.3.3.3.1.6.2	Fin	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	1826;1825	1851															
1828	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 17 (Sur)= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 2/09/24	lun 2/09/24	1823;1824	1851															
1829	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 17 (Sur)= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 12/09/24	jue 12/09/24	1825	1851															
1830	1.3.3.3.3.1.6.2	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 17 (Sur)= 40 m-carril	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	1826	1851															
1831	1.3.3.3.3.1	CALLE 13 (Norte)	\$ 60,300,522	23 días	vie 25/07/25	mié 27/08/25																	
1832	1.3.3.3.3.1.6.2	Inicio	\$ 0	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	2558FC+60 días	1833															
1833	1.3.3.3.3.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,877,739	6 días	sáb 26/07/25	sáb 2/08/25	1832	1834CC+3 días;1838															
1834	1.3.3.3.3.1	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 25,111,590	10 días	mié 30/07/25	mié 13/08/25	1833CC+3 día	1836FC+6 días;1835FC-															
1835	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 10,854,094	4 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25	1834FC+6 día	1837;1839															
1836	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 11,457,099	4 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25	1834FC+6 días	1837;1840															
1837	1.3.3.3.3.1.6.2	Fin	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	1836;1835	1851															

Página 40

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
1838	1.3.3.3.3.1.6.3	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 13 (Norte)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	mié 13/08/25	mié 13/08/25	1833;1834	1851												13/08
1839	1.3.3.3.3.1.6.3	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 13 (Norte)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	1835	1851												27/08
1840	1.3.3.3.3.1.6.3	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 13 (Norte)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	1836	1851												27/08
1841	1.3.3.3.3.1	CALLE 13 (Sur)	\$ 46,908,705	21 días	jue 25/04/24	vie 24/05/24														
1842	1.3.3.3.3.1.6.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 25/04/24	jue 25/04/24	1804	1843												25/04
1843	1.3.3.3.3.1	Demolición, excavación y transporte	\$ 10,017,791	3 días	jue 25/04/24	lun 29/04/24	1842	1844CC+1 día;1848												
1844	1.3.3.3.3.1	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 19,534,693	9 días	vie 26/04/24	jue 9/05/24	1843CC+1 día;1845FC+1 día;1848													
1845	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 8,443,567	5 días	vie 10/05/24	vie 17/05/24	1844FC+1 día;1847;1849;1846													
1846	1.3.3.3.3.1	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 8,912,654	5 días	vie 17/05/24	vie 24/05/24	1845	1847;1850												
1847	1.3.3.3.3.1.6.4	Fin	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	1846;1845	1851												24/05
1848	1.3.3.3.3.1.6.4	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 13 (Sur)= 38 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 9/05/24	jue 9/05/24	1843;1844	1851												09/05
1849	1.3.3.3.3.1.6.4	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfáltica) - Calle 13 (Sur)= 38 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 17/05/24	vie 17/05/24	1845	1851												17/05
1850	1.3.3.3.3.1.6.4	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 13 (Sur)= 38 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	1846	1851												24/05
1851	1.3.3.3.3.1.6.4	Fin Bocacalles	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	1850;1840;1830	1921												22/09
1852	1.3.3.3.3.1	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,135,983,416	644 días	vie 18/08/23	mar 23/12/25														
1853	1.3.3.3.3.1.7.1	Inicio Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	15FC+633 días	1904;1856;1872;1888;1906												18/08
1854	1.3.3.3.3.1	ANDEN	\$ 1,631,893,588	518 días	vie 18/08/23	vie 11/07/25														
1855	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 671,523,596	518 días	vie 18/08/23	vie 11/07/25														
1856	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 456,636,045	39 días	vie 18/08/23	lun 9/10/23	1853	2409FC+30 días;1857;1												
1857	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 214,887,551	39 días	lun 9/10/23	jue 30/11/23	1856	2409FC+34 días;1859FC												
1858	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 1696 m2 (ejecutado) + 219 m2	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1856FC+475 días	1902												07/07
1859	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 1696 m2 (ejecutado) + 219 m2	\$ 0	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	1857FC+440 días	1902												11/07
1860	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO	\$ 592,744,437	48 días	jue 8/05/25	vie 11/07/25														
1861	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 403,066,217	24 días	jue 8/05/25	lun 9/06/25	2558	2409FC+20 días;2410FC												
1862	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 189,678,220	24 días	lun 9/06/25	vie 11/07/25	1861	2409FC+70 días;2410FC												
1863	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA DEPRIMIDO= 428 m2 (ejecutado) + 1262 m2	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1861FC+20 días	1902												07/07
1864	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA DEPRIMIDO= 428 m2 (ejecutado) + 1262 m2	\$ 0	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	1862	1902												11/07
1865	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 367,625,555	110 días	mié 14/02/24	jue 11/07/24														
1866	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 249,985,377	55 días	mié 14/02/24	vie 26/04/24	1761FC+60 días;2411FC+40 días;1868;1													
1867	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 117,640,178	55 días	vie 26/04/24	jue 11/07/24	1866	1869;2411FC+40 días												
1868	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 1048 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 26/04/24	vie 26/04/24	1866	1902												26/04
1869	1.3.3.3.3.1.7.2	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 1048 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	1867	1902												11/07
1870	1.3.3.3.3.1	ABORDADOR	\$ 113,806,146	559 días	vie 18/08/23	mié 3/09/25														
1871	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 84,555,035	78 días	vie 18/08/23	jue 30/11/23														
1872	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 57,497,424	39 días	vie 18/08/23	lun 9/10/23	1853	1873;1874												
1873	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 27,057,611	39 días	lun 9/10/23	jue 30/11/23	1872	1875												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	may	ene	3er trimestre	may
1874	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 241 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	1872	1902												
1875	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 241 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	1873	1902												
1876	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO	\$ 15,518,063	48 días	mié 2/07/25	mié 3/09/25														
1877	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 10,552,283	24 días	mié 2/07/25	vie 1/08/25	2558FC+41 d	1879;1878												
1878	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 4,965,780	24 días	vie 1/08/25	mié 3/09/25	1877	1880												
1879	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA DEPRIMIDO= 28 m2 (ejecutado) + 15 m2	\$ 0	0 días	vie 1/08/25	vie 1/08/25	1877	1902												
1880	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA DEPRIMIDO= 28 m2 (ejecutado) + 15 m2	\$ 0	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	1878	1902												
1881	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 13,733,048	110 días	mié 14/02/24	jue 11/07/24														
1882	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 9,338,473	55 días	mié 14/02/24	vie 26/04/24	1761FC+60 d	1884;1883												
1883	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 4,394,575	55 días	vie 26/04/24	jue 11/07/24	1882	1885												
1884	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 39 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 26/04/24	vie 26/04/24	1882	1902												
1885	1.3.3.3.1.7.3	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 39 m2 (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	1883	1902												
1886	1.3.3.3.3.1	SEPARADOR	\$ 390,283,682	166 días	lun 19/05/25	mar 23/12/25														
1887	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 291,567,756	50 días	jue 16/10/25	mar 23/12/25														
1888	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 198,266,074	25 días	jue 16/10/25	jue 20/11/25	1853;2643;26	1889;1890												
1889	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 93,301,682	25 días	jue 20/11/25	mar 23/12/25	1888	1891												
1890	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 215 m2 (ejecutado) + 616 m2	\$ 0	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25	1888	1902												
1891	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 831 m2	\$ 0	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	1889	1902												
1892	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO	\$ 74,486,705	48 días	jue 16/10/25	vie 19/12/25														
1893	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 50,650,959	24 días	jue 16/10/25	mié 19/11/25	1993;2643;26	1894;1895												
1894	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 23,835,746	24 días	mié 19/11/25	vie 19/12/25	1893	1896;1900;1901												
1895	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA DEPRIMIDO= 212 m2	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	1893	1902												
1896	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA DEPRIMIDO= 212 m2	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	1894	1902												
1897	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 24,229,221	164 días	lun 19/05/25	vie 19/12/25														
1898	1.3.3.3.3.1	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 16,475,870	20 días	lun 19/05/25	vie 13/06/25	1761FC+60 d	1899;1900												
1899	1.3.3.3.3.1	Acabados (prefabricados)	\$ 7,753,351	20 días	vie 13/06/25	vie 11/07/25	1898	1901												
1900	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 69 m2	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	1898;1894	1902												
1901	1.3.3.3.3.1.7.4	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 69 m2	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	1899;1894	1902												
1902	1.3.3.3.3.1.7.4	Fin Espacio Público - Zonas Duras	\$ 0	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	1885;1880;1869	1921												
1903	1.3.3.3.3.1	CICLORRUTA	\$ 1,159,133,488	590 días	vie 18/08/23	sáb 11/10/25														
1904	1.3.3.3.3.1.8.3	Inicio	\$ 0	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	1853	1906												
1905	1.3.3.3.3.1	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 836,221,334	78 días	vie 18/08/23	jue 30/11/23														

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim		
1906	1.3.3.3.3.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 317,764,107	39 días	vie 18/08/23	lun 9/10/23	1853;1904	1907;1908												
1907	1.3.3.3.3.1.	Acabado (mezcla asfaltica)	\$ 518,457,227	39 días	lun 9/10/23	jue 30/11/23	1906	1909												
1908	1.3.3.3.3.1.8.2	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 223 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	1906	1920												
1909	1.3.3.3.3.1.8.2	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfaltica)) - CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 223 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	1907	1920												
1910	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO (Señalización y semaforización)	\$ 170,130,883	50 días	vie 8/08/25	sáb 11/10/25														
1911	1.3.3.3.3.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 64,649,736	25 días	vie 8/08/25	jue 11/09/25	2558FC+70 d	1913;1912												
1912	1.3.3.3.3.1.	Acabado (mezcla asfaltica)	\$ 105,481,147	25 días	jue 11/09/25	sáb 11/10/25	1911	1914												
1913	1.3.3.3.3.1.8.3	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA DEPRIMIDO= 122.73 m-carril *	\$ 0	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25	1911	1920												
1914	1.3.3.3.3.1.8.3	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfaltica)) - ZONA DEPRIMIDO= 122.73 m-carril *	\$ 0	0 días	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25	1912	1920												
1915	1.3.3.3.3.1	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 152,781,271	110 días	mié 14/02/24	jue 11/07/24														
1916	1.3.3.3.3.1.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 58,056,883	55 días	mié 14/02/24	vie 26/04/24	1761FC+60 d	1918;1917												
1917	1.3.3.3.3.1.	Acabado (mezcla asfaltica)	\$ 94,724,388	55 días	vie 26/04/24	jue 11/07/24	1916	1919												
1918	1.3.3.3.3.1.8.4	HITO: CICLORRUTA - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	vie 26/04/24	vie 26/04/24	1916	1920												
1919	1.3.3.3.3.1.8.4	HITO: CICLORRUTA - (Acabado (mezcla asfaltica)) - ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 40 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	1917	1920												
1920	1.3.3.3.3.1.8.4	Fin	\$ 0	0 días	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25	1909;1914;1919	1921												
1921	1.3.3.3.3.1.9	Fin de obra	\$ 0	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	1718;1724;1616	3114FC-43 días												
1922	1.3.3.3.3.2	SECTOR 3 ORIENTAL (Av. Calle 12A - Calle 17) (BRT)	\$ 2,433,924,156	568 días	sáb 10/06/23	vie 11/07/25														
1923	1.3.3.3.3.2	PRELIMINARES	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23														
1924	1.3.3.3.3.2.1.1	PMT Especifico	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	2465FC+65 días	1927;1925;1926;1982												
1925	1.3.3.3.3.2.1.1	Gestión Social	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	1924	1927												
1926	1.3.3.3.3.2.1.1	Traslado de redes existentes	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	1924	1927												
1927	1.3.3.3.3.2.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	1924;1925;1926	1955FC+1 día;1961FC+1 día												
1928	1.3.3.3.3.2	REDES HIDROSANITARIAS (Cruces)	\$ 346,981,506	62 días	lun 31/07/23	vie 20/10/23														
1929	1.3.3.3.3.2	Cruce (Red de acueducto)	\$ 1,481,566	62 días	lun 31/07/23	vie 20/10/23														
1930	1.3.3.3.3.2.3.1	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1983	1931												
1931	1.3.3.3.3.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 138,131	10 días	lun 31/07/23	lun 14/08/23	1930	1932CC+1 día												
1932	1.3.3.3.3.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,178,995	11 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	1931CC+1 día	1933CC+1 día												
1933	1.3.3.3.3.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 164,440	60 días	mié 2/08/23	vie 20/10/23	1932CC+1 día	1934												
1934	1.3.3.3.3.2.3.2	Fin	\$ 0	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	1933	2005												
1935	1.3.3.3.3.2	Cruce (Red pluvial)	\$ 196,573,695	62 días	lun 31/07/23	vie 20/10/23														
1936	1.3.3.3.3.2.3.2	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1983	1937												
1937	1.3.3.3.3.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 26,708,960	10 días	lun 31/07/23	lun 14/08/23	1936	1938CC+1 día												
1938	1.3.3.3.3.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 142,357,071	11 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	1937CC+1 día	1939CC+1 día												
1939	1.3.3.3.3.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 27,507,664	60 días	mié 2/08/23	vie 20/10/23	1938CC+1 día	1940												
1940	1.3.3.3.3.2.3.2	Fin	\$ 0	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	1939	2005												
1941	1.3.3.3.3.2	Cruce (Red sanitaria)	\$ 115,587,890	62 días	lun 31/07/23	vie 20/10/23														
1942	1.3.3.3.3.2.3.3	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1983	1943												
1943	1.3.3.3.3.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 48,023,072	10 días	lun 31/07/23	lun 14/08/23	1942	1944CC+1 día												
1944	1.3.3.3.3.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 36,376,364	11 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	1943CC+1 día	1945CC+1 día												
1945	1.3.3.3.3.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 31,188,454	60 días	mié 2/08/23	vie 20/10/23	1944CC+1 día	1946												
1946	1.3.3.3.3.2.3.3	Fin	\$ 0	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	1945	2005												
1947	1.3.3.3.3.2	Cruce (Red matriz)	\$ 33,338,355	62 días	lun 31/07/23	vie 20/10/23														
1948	1.3.3.3.3.2.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	1983	1949												
1949	1.3.3.3.3.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,035,688	10 días	lun 31/07/23	lun 14/08/23	1948	1950CC+1 día												
1950	1.3.3.3.3.2.	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 25,979,836	11 días	mar 1/08/23	mié 16/08/23	1949CC+1 día	1951CC+1 día												
1951	1.3.3.3.3.2.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 6,322,831	60 días	mié 2/08/23	vie 20/10/23	1950CC+1 día	1952												



Página 44

ID	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may
1999	1.3.3.3.3.2.	Demolición, excavación y transporte	\$ 65,488,125	13 días	sáb 2/12/23	mié 20/12/23	1998	2000;2003										
2000	1.3.3.3.3.2.	Mejoramiento, conformación de granulares y mezcla asfáltica anti erosión	\$ 100,415,125	17 días	mié 20/12/23	lun 15/01/24	1999	2001FF+2 días;2003										
2001	1.3.3.3.3.2.	Pavimentos (MR)	\$ 120,136,837	17 días	vie 22/12/23	mié 17/01/24	2000FF+2 día	2002;2004										
2002	1.3.3.3.3.2.5.4	Fin	\$ 0	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	2001	2005										
2003	1.3.3.3.3.2.5.4	HITO: BRT (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Mezcla asfáltica anti erosion)= 130 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	1999;2000	2005										
2004	1.3.3.3.3.2.5.4	HITO: BRT (Losa MR)= 130 m-carril (ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	2001	2005										
2005	1.3.3.3.3.2.6	Fin de obra	\$ 0	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	26;1988;1996;1	3114FC-43 días										
2006	1.3.3.3.3.3	SECTOR 3 OCCIDENTAL (Calle 17 - Av. Calle 12A) (MIXTO)	\$ 8,511,080,922	352 días	lun 30/09/24	sáb 10/01/26												
2007	1.3.3.3.3.3	PRELIMINARES	\$ 0	252 días	lun 30/09/24	lun 1/09/25												
2008	1.3.3.3.3.3.1.	Entrega de Predios pendientes costado occidental por parte del IDU 49819 49820 49822 49823	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2466FC+348 días	2013;2011;2012;2133FF+30 días;2134FF;2139FF+30 días;2140FC+30 días;2026										
2009	1.3.3.3.3.3.1.	Entrega de Predios pendientes costado oriental por parte del IDU 51936 52168	\$ 0	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	2466FC+96 días	2013;2010FC+5 días;2011;2012										
2010	1.3.3.3.3.3.1.	PMT Especifico Cambio de costado	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	2009FC+5 días	2013FC+1 día;2131;2635;26										
2011	1.3.3.3.3.3.1.4	Traslado subestación eléctrica ENEL predio con RT 48921	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2008;2009	2013										
2012	1.3.3.3.3.3.1.5	Traslado de redes existentes	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2008;2009	2013										
2013	1.3.3.3.3.3.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2008;2010FC+1	2144										
2014	1.3.3.3.3.3	REDES SECAS	\$ 1,037,745,344	114 días	mar 27/05/25	jue 23/10/25												
2015	1.3.3.3.3.3	Redes secas INTERSECCION CALLE 17	\$ 29,482,350	83 días	mar 27/05/25	lun 15/09/25												
2016	1.3.3.3.3.3	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 16,690,719	83 días	mar 27/05/25	lun 15/09/25												
2017	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 27/05/25	mar 27/05/25	2170FC+42 días	2018;2023;2029;2106										
2018	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,658,466	80 días	mar 27/05/25	jue 11/09/25	2017	2019CC+3 días;2020CC										
2019	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 13,879,499	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2018CC+3 día	2021										
2020	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 152,754	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2018CC+3 día	2021										
2021	1.3.3.3.3.3.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2020;2019	2302										
2022	1.3.3.3.3.3	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 10,964,067	83 días	mar 27/05/25	lun 15/09/25												
2023	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 27/05/25	mar 27/05/25	2017	2024										
2024	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 2,943,555	80 días	mar 27/05/25	jue 11/09/25	2023	2026CC+3 días;2025CC										
2025	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 2,427,484	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2024CC+3 día	2027;2144										
2026	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 5,593,028	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2024CC+3 día	2027;2144										
2027	1.3.3.3.3.3.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2025;2026	2302										
2028	1.3.3.3.3.3	Redes Gas Natural Vanti	\$ 1,827,564	83 días	mar 27/05/25	lun 15/09/25												
2029	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	mar 27/05/25	mar 27/05/25	2017	2030										
2030	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 346,767	80 días	mar 27/05/25	jue 11/09/25	2029	2031CC+3 días;2032CC										
2031	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 943,709	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2030CC+3 día	2033										
2032	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 537,088	80 días	vie 30/05/25	lun 15/09/25	2030CC+3 día	2033										
2033	1.3.3.3.3.3.3.	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2032;2031	2302										
2034	1.3.3.3.3.3	Redes secas ZONA DEPRIMIDO A CALLE 17 (3A)	\$ 460,207,597	42 días	lun 1/09/25	jue 23/10/25												
2035	1.3.3.3.3.3	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 253,354,072	42 días	lun 1/09/25	jue 23/10/25												
2036	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2182FC-23 días;-	2037;2042;2054;2125;2048										
2037	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 55,043,995	38 días	lun 1/09/25	vie 17/10/25	2036	2038CC+2 días;2039CC										
2038	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 168,921,303	38 días	mié 3/09/25	mar 21/10/25	2037CC+2 día	2040										
2039	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 29,388,774	40 días	mié 3/09/25	jue 23/10/25	2037CC+2 día	2040										
2040	1.3.3.3.3.3.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2039;2038	2302										
2041	1.3.3.3.3.3	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 177,428,210	42 días	lun 1/09/25	jue 23/10/25												
2042	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2036	2043										
2043	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 42,796,243	38 días	lun 1/09/25	vie 17/10/25	2042	2045CC+2 días;2044CC										
2044	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 114,729,474	38 días	mié 3/09/25	mar 21/10/25	2043CC+2 día	2144										
2045	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 19,902,493	40 días	mié 3/09/25	jue 23/10/25	2043CC+2 día	2046;2144										
2046	1.3.3.3.3.3.3.	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2045	2302										
2047	1.3.3.3.3.3	Redes Voz y datos	\$ 8,569,451	42 días	lun 1/09/25	jue 23/10/25												
2048	1.3.3.3.3.3.3.	Inicio	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2036	2049										

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2049	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,286,647	38 días	lun 1/09/25	vie 17/10/25	2048	2050CC+2 días;2051CC												
2050	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 6,244,560	38 días	mié 3/09/25	mar 21/10/25	2049CC+2 días2052													
2051	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,038,244	40 días	mié 3/09/25	jue 23/10/25	2049CC+2 días2052													
2052	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2050;2051	2302										23/10		
2053	1.3.3.3.3.3.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 20,855,864	42 días	lun 1/09/25	jue 23/10/25														
2054	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2036	2055											7/09	
2055	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,952,786	38 días	lun 1/09/25	vie 17/10/25	2054	2056CC+2 días;2057CC												
2056	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 246,600	38 días	mié 3/09/25	mar 21/10/25	2055CC+2 días2058													
2057	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 14,656,478	40 días	mié 3/09/25	jue 23/10/25	2055CC+2 días2058													
2058	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2057;2056	2302											23/10	
2059	1.3.3.3.3.3.	Redes secas ZONA DEPRIMIDO (3B)	\$ 242,784,454	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25														
2060	1.3.3.3.3.3.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 48,290,684	31 días	mar 12/08/25	sáb 20/09/25														
2061	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2193CC+31 días	2062;2067;2079;2073											2/08	
2062	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,992,858	27 días	mar 12/08/25	mar 16/09/25	2061	2064CC+3 días;2063CC												
2063	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 31,750,774	28 días	vie 15/08/25	sáb 20/09/25	2062CC+3 días2065													
2064	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 3,547,052	28 días	vie 15/08/25	sáb 20/09/25	2062CC+3 días2065													
2065	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	sáb 20/09/25	sáb 20/09/25	2063;2064	2302											0/09	
2066	1.3.3.3.3.3.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 188,749,475	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25														
2067	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2061	2068FC+3 días											2/08	
2068	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 51,139,170	20 días	vie 15/08/25	jue 11/09/25	2067FC+3 días2069CC+2 días													
2069	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 118,831,336	20 días	mar 19/08/25	sáb 13/09/25	2068CC+2 días2070													
2070	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 18,778,969	20 días	sáb 13/09/25	mié 8/10/25	2069	2071;2898												
2071	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2070	2302											3/10	
2072	1.3.3.3.3.3.	Redes Voz y datos	\$ 873,621	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25														
2073	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2061	2074FC+1 día											2/08	
2074	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 152,365	18 días	mié 13/08/25	vie 5/09/25	2073FC+1 día2077;2076;2075													
2075	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 721,256	18 días	vie 5/09/25	lun 29/09/25	2074	2077;2076												
2076	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 0	8 días	lun 29/09/25	mié 8/10/25	2074;2075	2077												
2077	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2074;2075;2076	2302											3/10	
2078	1.3.3.3.3.3.	Redes Gas Natural Vanti	\$ 4,870,674	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25														
2079	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2061	2080FC+1 día											2/08	
2080	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 1,708,805	18 días	mié 13/08/25	vie 5/09/25	2079FC+1 día2083;2082;2081													
2081	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 1,563,214	18 días	vie 5/09/25	lun 29/09/25	2080	2083;2082												
2082	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,598,655	8 días	lun 29/09/25	mié 8/10/25	2080;2081	2083												
2083	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2080;2081;2082	2302											3/10	
2084	1.3.3.3.3.3.	Redes secas CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 305,270,943	45 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25														
2085	1.3.3.3.3.3.	Redes Eléctricas (ENEL)	\$ 250,421,927	45 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25														
2086	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	2202FC+15 días	2087;2098;2092											7/07	
2087	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 65,352,379	38 días	jue 17/07/25	vie 5/09/25	2086	2088CC+2 días												
2088	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 152,456,263	38 días	lun 21/07/25	mar 9/09/25	2087CC+2 días2089CC+5 días													
2089	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 32,613,285	38 días	sáb 26/07/25	lun 15/09/25	2088CC+5 días2090													
2090	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2089	2302											5/09	
2091	1.3.3.3.3.3.	Redes Voz y datos	\$ 950,762	45 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25														
2092	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	2086	2093											7/07	
2093	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 165,221	44 días	jue 17/07/25	sáb 13/09/25	2092	2095CC+2 días;2094CC												
2094	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 785,541	43 días	lun 21/07/25	lun 15/09/25	2093CC+2 días2096													
2095	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 0	43 días	lun 21/07/25	lun 15/09/25	2093CC+2 días2096													
2096	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2094;2095	2302											5/09	
2097	1.3.3.3.3.3.	Redes Telefónicas (ETB)	\$ 53,898,254	45 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25														
2098	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	2086	2099											7/07	
2099	1.3.3.3.3.3.	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,384,815	44 días	jue 17/07/25	sáb 13/09/25	2098	2101CC+2 días;2100CC												
2100	1.3.3.3.3.3.	Canalización, cámaras y/o cajas	\$ 45,877,399	43 días	lun 21/07/25	lun 15/09/25	2099CC+2 días2102													
2101	1.3.3.3.3.3.	Rellenos, concretos y acabados	\$ 2,636,040	43 días	lun 21/07/25	lun 15/09/25	2099CC+2 días2102													

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
2102	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2101;2100	2302										
2103	1.3.3.3.3.3	REDES HIDROSANITARIAS	\$ 1,886,735,430	318 días	sáb 5/10/24	lun 1/12/25												
2104	1.3.3.3.3.3	Redes hidrosanitarias INTERSECCION CALLE 17	\$ 342,949,097	201 días	vie 20/12/24	lun 15/09/25												
2105	1.3.3.3.3.3	Red de Acueducto	\$ 3,069,370	83 días	mar 27/05/25	lun 15/09/25												
2106	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 27/05/25	mar 27/05/25	2017	2107										
2107	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 378,163	74 días	mar 27/05/25	mié 3/09/25	2106	2108CC+5 días										
2108	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 1,428,024	74 días	mar 3/06/25	mié 10/09/25	2107CC+5 días	2109CC+4 días										
2109	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 1,263,183	74 días	lun 9/06/25	lun 15/09/25	2108CC+4 días	2110										
2110	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2109	2302										
2111	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Sanitario	\$ 221,341,342	25 días	vie 20/12/24	vie 24/01/25												
2112	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	2467FC+22 días	2113FC+1 día										
2113	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 122,115,872	18 días	sáb 21/12/24	jue 16/01/25	2112FC+1 día	2114CC+3 días										
2114	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 29,153,855	18 días	jue 26/12/24	mar 21/01/25	2113CC+3 días	2115CC+3 días										
2115	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 70,071,615	18 días	mar 31/12/24	vie 24/01/25	2114CC+3 días	2116;2118FC+5 días										
2116	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	vie 24/01/25	vie 24/01/25	2115	2302										
2117	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Pluvial	\$ 118,538,385	46 días	jue 30/01/25	lun 31/03/25												
2118	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	2115FC+5 días	2119										
2119	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 49,713,541	40 días	jue 30/01/25	vie 21/03/25	2118	2120CC+3 días										
2120	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 54,406,951	40 días	mar 4/02/25	jue 27/03/25	2119CC+3 días	2121CC+3 días										
2121	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 14,417,893	40 días	vie 7/02/25	lun 31/03/25	2120CC+3 días	2122										
2122	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	2121	2302;2170										
2123	1.3.3.3.3.3	Redes hidrosanitarias ZONA DEPRIMIDO A CALLE 17 (3A)	\$ 1,133,068,147	295 días	sáb 5/10/24	jue 30/10/25												
2124	1.3.3.3.3.3	Red de Acueducto	\$ 220,755,974	48 días	lun 1/09/25	jue 30/10/25												
2125	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2036	2126										
2126	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 29,426,971	36 días	lun 1/09/25	mié 15/10/25	2125	2127CC+3 días										
2127	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 160,845,998	36 días	jue 4/09/25	lun 20/10/25	2126CC+3 días	2128CC+7 días										
2128	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 30,483,005	38 días	sáb 13/09/25	jue 30/10/25	2127CC+7 días	2129										
2129	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25	2128	2302;2255FC-23 días										
2130	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Sanitario	\$ 162,995,268	286 días	sáb 5/10/24	lun 20/10/25												
2131	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	2010	2132;2137FC+13 días										
2132	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 50,381,304	50 días	sáb 5/10/24	mié 11/12/24	2131	2133CC+2 días										
2133	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 60,401,563	281 días	mar 8/10/24	mié 15/10/25	2132CC+2 días	2134CC+3 días										
2134	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 52,212,401	281 días	vie 11/10/24	lun 20/10/25	2133CC+3 días	2135										
2135	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	2134	2302;2180FC-97 días										
2136	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Pluvial	\$ 749,316,905	276 días	mié 23/10/24	jue 23/10/25												
2137	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mié 23/10/24	mié 23/10/24	2131FC+13 días	2138										
2138	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 280,441,159	57 días	mié 23/10/24	jue 9/01/25	2137	2139CC+3 días										
2139	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 385,190,750	270 días	lun 28/10/24	lun 20/10/25	2138CC+3 días	2140CC+3 días										
2140	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 83,684,996	264 días	vie 8/11/24	jue 23/10/25	2139CC+3 días	2141										
2141	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2140	2302										
2142	1.3.3.3.3.3	Redes hidrosanitarias ZONA DEPRIMIDO (3B)	\$ 115,854,999	34 días	jue 16/10/25	lun 1/12/25												
2143	1.3.3.3.3.3	Red de Acueducto	\$ 115,854,999	34 días	jue 16/10/25	lun 1/12/25												
2144	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2013;1390FC-25	2145										
2145	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 8,296,857	25 días	jue 23/10/25	mié 26/11/25	2144	2146FF+3 días										
2146	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 90,773,109	33 días	jue 16/10/25	sáb 29/11/25	2145FF+3 días	2147FF+1 día										
2147	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 16,785,033	33 días	vie 17/10/25	lun 1/12/25	2146FF+1 día	2148										
2148	1.3.3.3.3.3.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	2147	2302										
2149	1.3.3.3.3.3	Redes hidrosanitarias CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 294,863,187	75 días	vie 6/06/25	lun 15/09/25												
2150	1.3.3.3.3.3	Red de Acueducto	\$ 59,664,518	39 días	vie 25/07/25	lun 15/09/25												
2151	1.3.3.3.3.3.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 29/07/25	mar 29/07/25	2202FC+24 días	2152FC+1 día										
2152	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 5,996,454	29 días	mié 30/07/25	lun 8/09/25	2151FC+1 día	2153FF+4 días;2265FC-										
2153	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 45,607,436	36 días	sáb 26/07/25	vie 12/09/25	2152FF+4 días	2154FF+2 días										
2154	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 8,060,628	39 días	vie 25/07/25	lun 15/09/25	2153FF+2 días	2155										

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2155	1.3.3.3.3.4.4	Fin	\$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	2154	2302												5/09
2156	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Sanitario	\$ 36,337,332	40 días	jue 26/06/25	mar 19/08/25														
2157	1.3.3.3.3.4.4	Inicio	\$ 0	0 días	jue 26/06/25	jue 26/06/25	2200FC+31 días	2158												/06
2158	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 11,258,640	35 días	jue 26/06/25	mar 12/08/25	2157	2159CC+2 días												
2159	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 14,800,440	35 días	sáb 28/06/25	jue 14/08/25	2158CC+2 días	2160CC+2 días												
2160	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 10,278,252	36 días	mié 2/07/25	mar 19/08/25	2159CC+2 días	2161												
2161	1.3.3.3.3.4.4	Fin	\$ 0	0 días	mar 19/08/25	mar 19/08/25	2160	2302												9/08
2162	1.3.3.3.3.3	Alcantarillado Pluvial	\$ 198,861,337	65 días	vie 6/06/25	mar 2/09/25														
2163	1.3.3.3.3.4.4	Inicio	\$ 0	0 días	vie 6/06/25	vie 6/06/25	2200FC+17 días	2164												06
2164	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 72,490,612	25 días	vie 6/06/25	vie 11/07/25	2163	2165FC+5 días												
2165	1.3.3.3.3.3	Tuberías, cámaras y/o pozos	\$ 99,345,536	30 días	jue 17/07/25	mié 27/08/25	2164FC+5 días	2166CC+4 días												
2166	1.3.3.3.3.3	Rellenos, concretos y acabados	\$ 27,025,189	31 días	mié 23/07/25	mar 2/09/25	2165CC+4 días	2167												
2167	1.3.3.3.3.4.4	Fin	\$ 0	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25	2166	2302												/09
2168	1.3.3.3.3.3	CALZADA MIXTA	\$ 2,831,284,749	163 días	lun 31/03/25	vie 31/10/25														
2169	1.3.3.3.3.3	Calzada INTERSECCION CALLE 17	\$ 108,191,608	163 días	lun 31/03/25	vie 31/10/25														
2170	1.3.3.3.3.3.5	Inicio	\$ 0	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	2122	2171;2334FC+28 días;2017F												03
2171	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 23,105,326	51 días	lun 31/03/25	lun 9/06/25	2170	2172CC+5 días;1701CC												
2172	1.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 45,055,387	51 días	lun 7/04/25	sáb 14/06/25	2171CC+5 días	2173FC+5 días;2176FC												
2173	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 19,474,489	51 días	vie 20/06/25	vie 29/08/25	2172FC+5 días	2175;2177;2174												
2174	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 20,556,406	51 días	vie 29/08/25	vie 31/10/25	2173	2175;2178;1444;1565												
2175	1.3.3.3.3.3.5	Fin	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2174;2173	2302												31/10
2176	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	2171;2172FC+15 días	2302												07
2177	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	2173	2302												9/08
2178	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 57 m-carril	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2174	2302												31/10
2179	1.3.3.3.3.3	Calzada ZONA DEPRIMIDO A CALLE 17 (3A)	\$ 1,670,941,654	100 días	sáb 14/06/25	jue 23/10/25														
2180	1.3.3.3.3.3.5	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	2135FC-97 días	2181												/06
2181	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 356,845,167	60 días	sáb 14/06/25	mié 3/09/25	2180	2182CC;2186												
2182	1.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 695,848,075	64 días	sáb 14/06/25	mar 9/09/25	2181CC	2036FC-23 días;2183;2												
2183	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 300,769,498	20 días	mar 9/09/25	vie 3/10/25	2182	2210CC-10 días;2185;2												
2184	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 317,478,914	16 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	2183	2210CC-10 días;2185;2												
2185	1.3.3.3.3.3.5	Fin	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2184;2183	2271FC-32 días												23/10
2186	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 845 m-carril	\$ 0	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25	2181;2182	2302												/09
2187	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 845 m-carril	\$ 0	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	2183	2302												3/10
2188	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 845 m-carril	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2184	2302												23/10
2189	1.3.3.3.3.3	Calzada ZONA DEPRIMIDO (3B)	\$ 471,573,430	70 días	sáb 17/05/25	mié 20/08/25														
2190	1.3.3.3.3.3.5	Inicio	\$ 0	0 días	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	2354	2191												05
2191	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 100,708,902	25 días	lun 19/05/25	jue 19/06/25	2190	2192CC+2 días;2196												
2192	1.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 196,382,359	26 días	mié 21/05/25	mié 25/06/25	2191CC+2 días	2193FC+5 días;2196FC												
2193	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 84,883,217	26 días	mié 2/07/25	lun 4/08/25	2192FC+5 días	2210CC-10 días;2195;2												
2194	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 89,598,952	11 días	lun 4/08/25	mié 20/08/25	2193	2198;2260;2276;2292												
2195	1.3.3.3.3.3.5	Fin	\$ 0	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	2193	2302												08
2196	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 238 m-carril	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2191;2192FC+1C	2302												07
2197	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 238 m-carril	\$ 0	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	2193	2302												08
2198	1.3.3.3.3.3.5	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 238 m-carril	\$ 0	0 días	mié 20/08/25	mié 20/08/25	2194	2302												0/08
2199	1.3.3.3.3.3	Calzada CALLE 12A - ZONA DEPRIMIDO (3C)	\$ 580,578,057	81 días	jue 15/05/25	lun 1/09/25														
2200	1.3.3.3.3.3.5	Inicio	\$ 0	0 días	jue 15/05/25	jue 15/05/25	2360CC+38 días	2201;2163FC+17 días;2157F												05
2201	1.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 123,987,856	35 días	jue 15/05/25	mié 2/07/25	2200	2202CC+1 día;2206												
2202	1.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 241,776,320	31 días	vie 16/05/25	vie 27/06/25	2201CC+1 día	2242FC+13 días;2232FC												
2203	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 104,504,050	32 días	vie 4/07/25	vie 15/08/25	2202FC+5 días	2205;2207;2204												
2204	1.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 110,309,831	12 días	vie 15/08/25	lun 1/09/25	2203	2208;2265FC+24 días;2												
2205	1.3.3.3.3.3.5	Fin	\$ 0	0 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	2203	2302												5/08

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2206	1.3.3.3.3.3.5.4	HITO: MIXTO (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular)= 500 m-carril *	\$ 0	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	2201;2202	2302												07
2207	1.3.3.3.3.3.5.4	HITO: MIXTO (Capa base asfaltica)= 500 m-carril *	\$ 0	0 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	2203	2302												5/08
2208	1.3.3.3.3.3.5.4	HITO: MIXTO (Capa asfaltica de rodadura)= 500 m-carril *	\$ 0	0 días	lun 1/09/25	lun 1/09/25	2204	2302												/09
2209	1.3.3.3.3.3	BOCACALLES	\$ 301,886,759	123 días	vie 23/05/25	vie 31/10/25														
2210	1.3.3.3.3.3.6.1	Inicio Bocacalles	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	2184CC-10 días; 2243													2/09
2211	1.3.3.3.3.3	CALLE 17 (Norte)	\$ 72,945,385	29 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25														
2212	1.3.3.3.3.3.6.1	Inicio	\$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	2227	2213												5/09
2213	1.3.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 15,578,167	10 días	vie 26/09/25	mié 8/10/25	2212	2214CC;2218												
2214	1.3.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 30,377,426	10 días	vie 26/09/25	mié 8/10/25	2213CC	2215FC+2 días;2218												
2215	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 13,130,169	10 días	vie 10/10/25	jue 23/10/25	2214FC+2 día	2217;2219;2216FC+2 d												
2216	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 13,859,623	5 días	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	2215FC+2 día	2217;2220												
2217	1.3.3.3.3.3.6.1	Fin	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2216;2215	2251												31/10
2218	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 17 (Norte)= 68 m-carril	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2213;2214	2251												3/10
2219	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 17 (Norte)= 68 m-carril	\$ 0	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	2215	2251												23/10
2220	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 17 (Norte)= 68 m-carril	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2216	2251												31/10
2221	1.3.3.3.3.3	CALLE 17 (Sur)	\$ 70,715,194	94 días	vie 23/05/25	jue 25/09/25														
2222	1.3.3.3.3.3.6.1	Inicio	\$ 0	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	2170FC+40 días	2223												05
2223	1.3.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 15,101,889	16 días	sáb 24/05/25	sáb 14/06/25	2222	2224CC+1 día;2228												
2224	1.3.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 29,448,683	16 días	lun 26/05/25	lun 16/06/25	2223CC+1 día;2225FC+2 días;2228FC													
2225	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 12,728,735	16 días	mié 18/06/25	vie 11/07/25	2224FC+2 día	2227;2229;2226FC+49												
2226	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura)	\$ 13,435,887	10 días	sáb 13/09/25	jue 25/09/25	2225FC+49 d	2227;2230												
2227	1.3.3.3.3.3.6.1	Fin	\$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	2226;2225	2212												5/09
2228	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 17 (Sur)= 62 m-carril	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	2223;2224FC+12	2251 días												07
2229	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 17 (Sur)= 62 m-carril	\$ 0	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	2225	2251												/07
2230	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 17 (Sur)= 62 m-carril	\$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	2226	2251												5/09
2231	1.3.3.3.3.3	CALLE 13 (Norte)	\$ 97,594,864	21 días	mar 15/07/25	mar 12/08/25														
2232	1.3.3.3.3.3.6.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 15/07/25	mar 15/07/25	2202FC+13 días	2233												/07
2233	1.3.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 20,842,293	4 días	mar 15/07/25	sáb 19/07/25	2232	2234CC+3 días;2238												
2234	1.3.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 40,642,471	8 días	vie 18/07/25	mar 29/07/25	2233CC+3 día	2235FC+2 días;2238												
2235	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 17,567,076	4 días	jue 31/07/25	mar 5/08/25	2234FC+2 día	2237;2239;2236												
2236	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 18,543,024	4 días	mar 5/08/25	mar 12/08/25	2235	2237;2240												
2237	1.3.3.3.3.3.6.4	Fin	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2236;2235	2251												2/08
2238	1.3.3.3.3.3.6.4	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 13 (Norte)= 90 m-carril	\$ 0	0 días	mar 29/07/25	mar 29/07/25	2233;2234	2251												9/07
2239	1.3.3.3.3.3.6.4	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 13 (Norte)= 90 m-carril	\$ 0	0 días	mar 5/08/25	mar 5/08/25	2235	2251												08
2240	1.3.3.3.3.3.6.4	HITO: BOCACALLES - (Capa asfaltica de rodadura) - Calle 13 (Norte)= 90 m-carril	\$ 0	0 días	mar 12/08/25	mar 12/08/25	2236	2251												2/08
2241	1.3.3.3.3.3	CALLE 13 (Sur)	\$ 60,631,316	74 días	mar 15/07/25	vie 17/10/25														
2242	1.3.3.3.3.3.6.4	Inicio	\$ 0	0 días	mar 15/07/25	mar 15/07/25	2202FC+13 días	2243												/07
2243	1.3.3.3.3.3.3	Demolición, excavación y transporte	\$ 12,948,384	9 días	lun 22/09/25	jue 2/10/25	2210;2242	2244CC+5 días;2248												
2244	1.3.3.3.3.3.3	Mejoramiento y conformación de granulares	\$ 25,249,347	9 días	sáb 27/09/25	mié 8/10/25	2243CC+5 día	2245CC+1 día;2248												
2245	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta asfáltica)	\$ 10,913,636	8 días	lun 29/09/25	mié 8/10/25	2244CC+1 día	2247;2249;2246												
2246	1.3.3.3.3.3.3	Pavimentos (carpeta rodadura) - Señalización y semaforización	\$ 11,519,949	8 días	mié 8/10/25	vie 17/10/25	2245	2247;2250												
2247	1.3.3.3.3.3.6.1	Fin	\$ 0	0 días	vie 17/10/25	vie 17/10/25	2246;2245	2251												17/10
2248	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Excavacion, mejoramiento, Subbase y Base Granular) - Calle 13 (Sur)= 263 m-carril *	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2243;2244	2251												3/10
2249	1.3.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa base asfaltica) - Calle 13 (Sur)= 263 m-carril *	\$ 0	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2245	2251												3/10

 Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																				
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
2250	1.3.3.3.3.6.1	HITO: BOCACALLES - (Capa asfáltica de rodadura) - Calle 13 (Sur)= 263 m-carril *	\$ 0	0 días	vie 17/10/25	vie 17/10/25	2246	2251	may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2251	1.3.3.3.3.6.1	Fin Bocacalles	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2220;2230;2240	2302										17/10		
2252	1.3.3.3.3.3	ESPACIO PUBLICO ZONAS DURAS	\$ 2,453,428,640	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26												31/10		
2253	1.3.3.3.3.3	ANDEN	\$ 1,933,063,254	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26														
2254	1.3.3.3.3.3	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 528,834,563	37 días	vie 3/10/25	vie 21/11/25														
2255	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 359,607,503	18 días	vie 3/10/25	sáb 25/10/25	2129FC-23	2450CC+2 días;2257;22												
2256	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 169,227,060	19 días	sáb 25/10/25	vie 21/11/25	2255	2258;2450CC+2 días												
2257	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO=	\$ 0	0 días	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	2255	2301										25/10		
2258	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 150 m2 *	\$ 0	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	2256	2301										21/11		
2259	1.3.3.3.3.3	ZONA DEPRIMIDO (Mobiliario urbano)	\$ 981,814,728	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26														
2260	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 667,634,015	55 días	mié 20/08/25	mar 28/10/25	2194	2451CC;2262;2261												
2261	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 314,180,713	54 días	mar 28/10/25	sáb 10/01/26	2260	2263;2451CC												
2262	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA DEPRIMIDO= 279 m2 *	\$ 0	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	2260	2301										28/10		
2263	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA DEPRIMIDO= 279 m2 *	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2261	2301										10/01		
2264	1.3.3.3.3.3	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A (Mobiliario urbano)	\$ 422,413,963	60 días	mié 1/10/25	jue 18/12/25														
2265	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 287,241,495	30 días	mié 1/10/25	sáb 8/11/25	2152FC-11	2267;2266												
2266	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 135,172,468	30 días	sáb 8/11/25	jue 18/12/25	2265	2268												
2267	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Anden ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A=	\$ 0	0 días	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	2265	2301										8/11		
2268	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Anden ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 120 m2 *	\$ 0	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25	2266	2301										18/12		
2269	1.3.3.3.3.3	ABORDADOR	\$ 136,243,338	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26														
2270	1.3.3.3.3.3	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 89,576,926	37 días	vie 3/10/25	vie 21/11/25														
2271	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 60,912,310	18 días	vie 3/10/25	sáb 25/10/25	2185FC-32	2273;2272												
2272	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 28,664,616	19 días	sáb 25/10/25	vie 21/11/25	2271	2274												
2273	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador CALLE 17 - ZONA	\$ 0	0 días	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	2271	2301										25/10		
2274	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 120 m2 *	\$ 0	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	2272	2301										21/11		
2275	1.3.3.3.3.3	ZONA DEPRIMIDO	\$ 18,818,063	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26														
2276	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 12,796,283	55 días	mié 20/08/25	mar 28/10/25	2194	2278;2277												
2277	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 6,021,780	54 días	mar 28/10/25	sáb 10/01/26	2276	2279												
2278	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA DEPRIMIDO= 25 m2 *	\$ 0	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	2276	2301										28/10		
2279	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA DEPRIMIDO= 25 m2 *	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2277	2301										10/01		
2280	1.3.3.3.3.3	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 27,848,349	60 días	mié 1/10/25	jue 18/12/25														
2281	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 18,936,877	30 días	mié 1/10/25	sáb 8/11/25	2204FC+24	2283;2282												
2282	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 8,911,472	30 días	sáb 8/11/25	jue 18/12/25	2281	2284												
2283	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Abordador ZONA DEPRIMIDO - CALLE	\$ 0	0 días	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	2281	2301										8/11		
2284	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Abordador ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 38 m2 *	\$ 0	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25	2282	2301										18/12		
2285	1.3.3.3.3.3	SEPARADOR	\$ 384,122,048	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26														
2286	1.3.3.3.3.3	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 286,023,339	57 días	jue 16/10/25	vie 2/01/26														
2287	1.3.3.3.3.3.	Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular	\$ 194,495,870	28 días	jue 16/10/25	lun 24/11/25	2645	2429CC+5 días;2289;22												
2288	1.3.3.3.3.3.	Acabados (prefabricados)	\$ 91,527,469	29 días	lun 24/11/25	vie 2/01/26	2287	2290;2429CC+5 días												
2289	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Excavacion, mejoramiento y Subbase Granular) - Separador CALLE 17 - ZONA	\$ 0	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	2287	2301										24/11		
2290	1.3.3.3.3.3.7.1	HITO: EP - ZONAS DURAS - (Acabados (prefabricados)) - Separador CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 408 m2 *	\$ 0	0 días	vie 2/01/26	vie 2/01/26	2288	2301										2/01		

Página 50


 Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	may	ene	3er trimestre	sep	may	1er trimestre	ene	3er trimestre	sep																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2291	1.3.3.3.3.3	ZONA DEPRIMIDO	\$ 74,058,862	109 días	mié 20/08/25	sáb 10/01/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

 Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2340	1.3.3.3.4.4.1	HITO: BRT (Losa MR)= 36 m-carril	\$ 0	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	2337	2365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2386	1.3.3.4.7.5	HITO: Mejoramiento y subbase granular (Costado oriental) (6.3%)	\$ 0	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	2383	2400												
2387	1.3.3.4.7.6	HITO: Armado de vía férrea (incluye instalación de traviesas) y fundida de placa (Costado oriental) (18.8%)	\$ 0	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	2384	2400												
2388	1.3.3.4.8	Zona occidental	\$ 542,158,888	51 días	sáb 31/05/25	vie 8/08/25														
2389	1.3.3.4.8.1	Demolicion placa existente y levantamiento linea ferrea existente y excavacion	\$ 108,777,102	16 días	sáb 31/05/25	mar 24/06/25	2367	2390;2392FC+10 días												
2390	1.3.3.4.8.2	Mejoramiento y subbase granular	\$ 108,777,102	11 días	mar 24/06/25	mié 9/07/25	2389	2391;2393												
2391	1.3.3.4.8.3	Armado de via ferrea (incluye instalacion de traviesas) y fundida de placa	\$ 324,604,684	24 días	mié 9/07/25	vie 8/08/25	2390	2396;457;862;660;2399												
2392	1.3.3.4.8.4	HITO: Demolicion placa existente y levantamiento linea férrea existente y excavacion (Costado occidental) (6.3%)	\$ 0	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	2389FC+10 días	2400												
2393	1.3.3.4.8.5	HITO: Mejoramiento y subbase granular (Costado occidental) (6.3%)	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2390	2400												
2394	1.3.3.4.8.6	HITO: Armado de vía férrea (incluye instalación de traviesas) y fundida de placa (Costado occidental) (18.8%)	\$ 0	0 días	vie 8/08/25	vie 8/08/25	2391	2400												
2395	1.3.3.4.9	Sistema de operación y señalización	\$ 407,482,475	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26														
2396	1.3.3.4.9.1	Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de operación, incluye redes eléctricas, cableado, tableros y señalización reglamentaria (vertical y horizontal)	\$ 390,216,269	24 días	jue 4/12/25	mié 7/01/26	2384;2378;2397;2398;2399													
2397	1.3.3.4.9.2	Recibo a satisfaccion por parte del contratista ferreo y/o ANI	\$ 17,266,206	3 días	mié 7/01/26	sáb 10/01/26	2396	2399												
2398	1.3.3.4.9.3	HITO: Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de operación, incluye redes eléctricas, cableado, tableros y señalización reglamentaria (vertical y horizontal) (22.6%)	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	2396;660;253;2:2400													
2399	1.3.3.4.9.4	HITO: Recibo a satisfaccion por parte del contratista ferreo y/o ANI (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2397;2396	2400												
2400	1.3.3.4.10	Fin paso a nivel ferreo	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2387;2380;2394 3118;3114FC-43 días													
2401	1.3.3.5	ESPACIO PUBLICO ZONAS VERDES	\$ 647,577,032	373 días	mar 3/09/24	sáb 10/01/26														
2402	1.3.3.5.1	Zona verde oriental	\$ 215,213,497	373 días	mar 3/09/24	sáb 10/01/26														
2403	1.3.3.5.1.1	ZONA P8	\$ 53,716,151	26 días	jue 2/10/25	mié 5/11/25	295FC-26 día:2412													
2404	1.3.3.5.1.2	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 40,511,154	40 días	sáb 23/11/24	jue 16/01/25	300FC+15 día:2413FC+130 días													
2405	1.3.3.5.1.3	ZONA CER	\$ 54,116,055	41 días	lun 10/11/25	mar 6/01/26	300FC+15 día:2414													
2406	1.3.3.5.1.4	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 7,962,170	40 días	sáb 23/11/24	jue 16/01/25	310;2993FC+ 2415FC+130 días													
2407	1.3.3.5.1.5	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 21,436,079	29 días	mar 2/12/25	sáb 10/01/26	1112FC+10 d:2416													
2408	1.3.3.5.1.6	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 14,462,646	26 días	mar 2/12/25	mié 7/01/26	1117FC+40 d:2417													
2409	1.3.3.5.1.7	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 17,917,559	48 días	jue 9/10/25	vie 12/12/25	1857FC+34 d:2418													
2410	1.3.3.5.1.8	ZONA DEPRIMIDO	\$ 2,852,854	48 días	jue 9/10/25	vie 12/12/25	1862FC+70 d:2419													
2411	1.3.3.5.1.9	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 2,238,829	40 días	mar 3/09/24	jue 24/10/24	1867FC+40 d:2420FC+200 días													
2412	1.3.3.5.1.10	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA P8= 68 m2 (Ejecutado) + 792 m2	\$ 0	0 días	mié 5/11/25	mié 5/11/25	2403	2461												
2413	1.3.3.5.1.11	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA P8 - ZONA CER= 626 m2 (Ejecutado)	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2404FC+130 día:2461													
2414	1.3.3.5.1.12	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA CER= 863 m2	\$ 0	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2405	2461												
2415	1.3.3.5.1.13	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 127 m2	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2406FC+130 día:2461													
2416	1.3.3.5.1.14	HITO: EP - ZONAS VERDE - - CALLE 19 - CALLE 22= 125 m2	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2407	2461												
2417	1.3.3.5.1.15	HITO: EP - ZONAS VERDE - - CALLE 17 - CALLE 19= 231 m2	\$ 0	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26	2408	2461												
2418	1.3.3.5.1.16	HITO: EP - ZONAS VERDE - - CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 284 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	2409	2461												
2419	1.3.3.5.1.17	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA DEPRIMIDO= 46 m2	\$ 0	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	2410	2461												
2420	1.3.3.5.1.18	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 35 m2	\$ 0	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	2411FC+200 día:2461													
2421	1.3.3.5.2	Zona verde central	\$ 275,000,621	362 días	lun 16/09/24	vie 9/01/26														
2422	1.3.3.5.2.1	ZONA P8	\$ 28,959,300	25 días	mié 26/11/25	mar 30/12/25	765FC-16 día:2432													
2423	1.3.3.5.2.2	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 6,815,990	39 días	jue 21/08/25	jue 9/10/25	2993FC+40 d:2433													
2424	1.3.3.5.2.3	ZONA CER	\$ 23,970,270	4 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25	2993;3040CC:2434													
2425	1.3.3.5.2.4	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 49,075,383	20 días	vie 12/12/25	vie 9/01/26	451;851;780;2435													
2426	1.3.3.5.2.5	ZONA CRUCE FERREO	\$ 4,232,678	20 días	mié 29/10/25	mié 26/11/25	785FC-20 día:2436													
2427	1.3.3.5.2.6	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 121,510,790	42 días	lun 16/09/24	sáb 9/11/24	1500FC+40 d:2437FC+180 días													
2428	1.3.3.5.2.7	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 4,124,987	5 días	lun 10/11/25	mar 18/11/25	1505CC;1504:2438													
2429	1.3.3.5.2.8	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 1,378,564	18 días	lun 1/12/25	mié 24/12/25	2288CC+5 día:2439													
2430	1.3.3.5.2.9	ZONA DEPRIMIDO	\$ 6,535,743	10 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25	2293CC;2292:2440													
2431	1.3.3.5.2.10	ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A	\$ 28,396,916	9 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	2298CC;2297:2441													
2432	1.3.3.5.2.11	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA P8= 454 m2	\$ 0	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25	2422	2461												
2433	1.3.3.5.2.12	HITO: EP - ZONAS VERDE - - ZONA P8 - ZONA CER= 114 m2	\$ 0	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	2423	2461												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2434	1.3.3.5.2.13	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CER= 379 m2	\$ 0	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	2424	2461												
2435	1.3.3.5.2.14	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 779 m2	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2425	2461												
2436	1.3.3.5.2.15	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CRUCE Férreo= 68 m2	\$ 0	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25	2426	2461												
2437	1.3.3.5.2.16	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 19 - CALLE 22= 840 m2 (Ejecutado) +	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2427FC+180 día	2461												
2438	1.3.3.5.2.17	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 17 - CALLE 19= 68 m2	\$ 0	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25	2428	2461												
2439	1.3.3.5.2.18	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 22 m2	\$ 0	0 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25	2429	2461												
2440	1.3.3.5.2.19	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA DEPRIMIDO= 103 m2	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2430	2461												
2441	1.3.3.5.2.20	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA DEPRIMIDO - CALLE 12A= 450 m2	\$ 0	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	2431	2461												
2442	1.3.3.5.3	Zona verde occidental	\$ 157,362,914	114 días	jue 24/07/25	vie 19/12/25														
2443	1.3.3.5.3.1	ZONA P8	\$ 50,584,310	26 días	jue 14/08/25	mié 17/09/25	713CC+5 días	2452												
2444	1.3.3.5.3.2	ZONA P8 - ZONA CER	\$ 7,089,940	50 días	lun 8/09/25	lun 10/11/25	718FC+40 día	2453												
2445	1.3.3.5.3.3	ZONA CER	\$ 37,218,091	10 días	mié 5/11/25	mié 19/11/25	723CC+2 días	2454												
2446	1.3.3.5.3.4	ZONA CER - ZONA CRUCE FERREO	\$ 7,710,263	28 días	jue 24/07/25	sáb 30/08/25	728;727	2455												
2447	1.3.3.5.3.5	ZONA CRUCE FERREO	\$ 254,427	22 días	vie 24/10/25	lun 24/11/25	733FC-57 día	2456												
2448	1.3.3.5.3.6	CALLE 19 - CALLE 22	\$ 12,050,631	22 días	vie 21/11/25	vie 19/12/25	1478FC+55 d	2457												
2449	1.3.3.5.3.7	CALLE 17 - CALLE 19	\$ 15,101,232	20 días	mar 18/11/25	sáb 13/12/25	1483CC+5 día	2458												
2450	1.3.3.5.3.8	CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO	\$ 11,874,295	17 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	2256CC+2 día	2459												
2451	1.3.3.5.3.9	ZONA DEPRIMIDO	\$ 15,479,725	9 días	mar 28/10/25	lun 10/11/25	2261CC;2260	2460												
2452	1.3.3.5.3.10	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA P8= 803 m2	\$ 0	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25	2443	2461												
2453	1.3.3.5.3.11	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA P8 - ZONA CER= 114 m2	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	2444	2461												
2454	1.3.3.5.3.12	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CER= 591 m2	\$ 0	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	2445	2461												
2455	1.3.3.5.3.13	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CER - ZONA CRUCE Férreo= 121 m2	\$ 0	0 días	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	2446	2461												
2456	1.3.3.5.3.14	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA CRUCE Férreo= 4 m2	\$ 0	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	2447	2461												
2457	1.3.3.5.3.15	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 19 - CALLE 22= 191 m2	\$ 0	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	2448	2461												
2458	1.3.3.5.3.16	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 17 - CALLE 19= 240 m2	\$ 0	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	2449	2461												
2459	1.3.3.5.3.17	HITO: EP - ZONAS VERDE -- CALLE 17 - ZONA DEPRIMIDO= 192 m2	\$ 0	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	2450	2461												
2460	1.3.3.5.3.18	HITO: EP - ZONAS VERDE -- ZONA DEPRIMIDO= 446 m2 *	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	2451	2461												
2461	1.3.3.5.4	Fin Espacio Público - Zonas verdes	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2452;2453;2454	3118												
2462	1.3.3.6	DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13	\$ 10,361,232,510	945 días	sáb 30/07/22	vie 9/01/26														
2463	1.3.3.6.1	PRELIMINARES	\$ 0	634 días	sáb 30/07/22	vie 22/11/24														
2464	1.3.3.6.1.1	Entrega de Predios 51929 por parte del IDU	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1585	2515;2468FC+22 días												
2465	1.3.3.6.1.2	PMT Especifico costado oriental	\$ 0	0 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	11FC+572 días	2483;2469;1924FC+65 días												
2466	1.3.3.6.1.3	PMT especifico costado occidental etapa 1	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	1994FC+5 días	2561FC+2 días;2008FC+348												
2467	1.3.3.6.1.4	PMT especifico costado occidental etapa 2	\$ 0	0 días	vie 22/11/24	vie 22/11/24	1786FC+6 días	2742FC+13 días;2112FC+22												
2468	1.3.3.6.1.5	PMT parcial costado occidental	\$ 0	0 días	mié 28/08/24	mié 28/08/24	2464FC+22 días	2600FC+1 día;2608FC+1 día;												
2469	1.3.3.6.1.6	Gestión Social	\$ 0	0 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	2465	2483												
2470	1.3.3.6.1.7	Traslado de redes existentes	\$ 0	175 días	sáb 30/07/22	mié 15/03/23														
2471	1.3.3.6.1.7	Traslado de redes ENEL	\$ 0	126 días	sáb 30/07/22	jue 12/01/23														
2472	1.3.3.6.1.7.1	Radicación solicitud maniobra contratista a interventoría	\$ 0	0 días	sáb 30/07/22	sáb 30/07/22	11FC+398 días	2473FC+5 días												
2473	1.3.3.6.1.7.1	Radicación solicitud maniobra interventoría a IDU	\$ 0	0 días	vie 5/08/22	vie 5/08/22	2472FC+5 días	2474FC+5 días												
2474	1.3.3.6.1.7.1	Radicación solicitud maniobra IDU a ESP	\$ 0	0 días	jue 11/08/22	jue 11/08/22	2473FC+5 días	2475FC+30 días												
2475	1.3.3.6.1.7.1	Entrega presupuesto maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	mar 20/09/22	mar 20/09/22	2474FC+30 días	2476FC+86 días												
2476	1.3.3.6.1.7.1	Ejecución de maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	jue 12/01/23	jue 12/01/23	2475FC+86 días	2483												
2477	1.3.3.6.1.7	Traslado de redes ETB Y MOVISTAR	\$ 0	138 días	vie 16/09/22	mié 15/03/23														
2478	1.3.3.6.1.7.2	Radicación solicitud maniobra contratista a interventoría	\$ 0	0 días	vie 16/09/22	vie 16/09/22	11FC+435 días	2479FC+4 días												
2479	1.3.3.6.1.7.2	Radicación solicitud maniobra interventoría a IDU	\$ 0	0 días	mié 21/09/22	mié 21/09/22	2478FC+4 días	2480FC+6 días												
2480	1.3.3.6.1.7.2	Radicación solicitud maniobra IDU a ESP	\$ 0	0 días	jue 29/09/22	jue 29/09/22	2479FC+6 días	2481FC+27 días												
2481	1.3.3.6.1.7.2	Entrega presupuesto maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	jue 3/11/22	jue 3/11/22	2480FC+27 días	2482FC+101 días												
2482	1.3.3.6.1.7.2	Ejecución de maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	2481FC+101 día	2483												
2483	1.3.3.6.2	Inicio Deprimido peatonal Calle 13	\$ 0	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	2465;2469;2476	2485FC+3 días												
2484	1.3.3.6.3	DEPRIMIDO COSTADO ORIENTAL	\$ 5,180,616,256	581 días	mar 21/03/23	jue 8/05/25														
2485	1.3.3.6.3.1	Inicio oriental	\$ 0	0 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	2483FC+3 días	2535												
2486	1.3.3.6.3.2	Sector centro oriental (Mod. 7,8) (7%)	\$ 725,286,276	76 días	jue 17/08/23	lun 27/11/23														

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2487	1.3.3.6.3.2.	Excavación y mejoramiento	\$ 123,298,667	11 días	jue 17/08/23	vie 1/09/23	2510	2488FC+4 días												
2488	1.3.3.6.3.2.	Losa Inferior	\$ 232,091,608	15 días	mié 6/09/23	mar 26/09/23	2487FC+4 día	2489												
2489	1.3.3.6.3.2.	Muros	\$ 43,517,177	10 días	mar 26/09/23	lun 9/10/23	2488	2490												
2490	1.3.3.6.3.2.	Losa Superior	\$ 297,367,373	30 días	lun 9/10/23	sáb 18/11/23	2489	2491												
2491	1.3.3.6.3.2.	Filtro y Llenos	\$ 29,011,451	6 días	sáb 18/11/23	lun 27/11/23	2490	2492;1998FC+5 días;25												
2492	1.3.3.6.3.2.6	HITO: Sector centro oriental (Mod. 7,8) (7%)	\$ 0	0 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	2491	2625												
2493	1.3.3.6.3.3	Sector oriental 1 (Mod. 9, 1-1) (6%)	\$ 621,673,951	76 días	jue 17/08/23	lun 27/11/23														
2494	1.3.3.6.3.3.	Excavación y mejoramiento	\$ 99,467,833	12 días	jue 17/08/23	sáb 2/09/23	2510	2495FC+4 días												
2495	1.3.3.6.3.3.	Losa Inferior	\$ 161,635,227	15 días	jue 7/09/23	mié 27/09/23	2494FC+4 día	2496FC+5 días												
2496	1.3.3.6.3.3.	Muros	\$ 118,118,051	10 días	mar 3/10/23	mar 17/10/23	2495FC+5 día	2497												
2497	1.3.3.6.3.3.	Losa Superior	\$ 217,585,882	26 días	mar 17/10/23	mar 21/11/23	2496	2498;2522												
2498	1.3.3.6.3.3.	Filtro y Llenos	\$ 24,866,958	4 días	mar 21/11/23	lun 27/11/23	2497	2499;1998FC+5 días;25												
2499	1.3.3.6.3.3.6	HITO: Sector oriental 1 (Mod. 9, 1-1) (6%)	\$ 0	0 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	2498	2625												
2500	1.3.3.6.3.4	Sector oriental 2 (Mod. 1-2, 1-3) (5%)	\$ 518,061,625	85 días	mar 18/04/23	vie 11/08/23														
2501	1.3.3.6.3.4.	Excavación y mejoramiento	\$ 98,431,709	10 días	mar 18/04/23	sáb 29/04/23	2536FC+5 día	2502FC+4 días												
2502	1.3.3.6.3.4.	Losa Inferior	\$ 155,418,486	8 días	vie 5/05/23	mar 16/05/23	2501FC+4 día	2503FC+5 días												
2503	1.3.3.6.3.4.	Muros	\$ 41,444,930	9 días	mié 24/05/23	lun 5/06/23	2502FC+5 día	2504												
2504	1.3.3.6.3.4.	Losa Superior	\$ 207,224,650	31 días	lun 5/06/23	lun 17/07/23	2503	2505;2508												
2505	1.3.3.6.3.4.	Filtro y Llenos	\$ 15,541,850	5 días	lun 17/07/23	mar 25/07/23	2504	2506FC+13 días;1990												
2506	1.3.3.6.3.4.6	HITO: Sector oriental 2 (Mod. 1-2, 1-3) (5%)	\$ 0	0 días	vie 11/08/23	vie 11/08/23	2505FC+13 días	2625												
2507	1.3.3.6.3.5	Sector oriental 3 (Mod. 1-4, 1-5) (5%)	\$ 518,061,625	41 días	lun 17/07/23	lun 11/09/23														
2508	1.3.3.6.3.5.	Excavación y mejoramiento	\$ 93,251,092	5 días	lun 17/07/23	mar 25/07/23	2504	2509FC+1 día												
2509	1.3.3.6.3.5.	Losa Inferior	\$ 155,418,487	8 días	mié 26/07/23	vie 4/08/23	2508FC+1 día	2510												
2510	1.3.3.6.3.5.	Muros	\$ 41,444,930	9 días	vie 4/08/23	jue 17/08/23	2509	2511;2487;2494												
2511	1.3.3.6.3.5.	Losa Superior	\$ 207,224,650	15 días	jue 17/08/23	mié 6/09/23	2510	2512												
2512	1.3.3.6.3.5.	Filtro y Llenos	\$ 20,722,466	3 días	mié 6/09/23	lun 11/09/23	2511	2513;1746												
2513	1.3.3.6.3.5.6	HITO: Sector oriental 3 (Mod. 1-4, 1-5) (5%)	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	2512	2625												
2514	1.3.3.6.3.6	Sector oriental 4 (Mod. 2,3) (5%)	\$ 518,061,624	54 días	lun 29/07/24	lun 7/10/24														
2515	1.3.3.6.3.6.	Excavación y mejoramiento	\$ 93,251,092	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24	2491;2464;2	2516												
2516	1.3.3.6.3.6.	Losa Inferior	\$ 155,418,487	15 días	lun 5/08/24	mar 27/08/24	2515	2517												
2517	1.3.3.6.3.6.	Muros	\$ 41,444,930	13 días	mar 27/08/24	mié 11/09/24	2516	2518												
2518	1.3.3.6.3.6.	Losa Superior	\$ 207,224,650	17 días	jue 12/09/24	jue 3/10/24	2517	2519												
2519	1.3.3.6.3.6.	Filtro y Llenos	\$ 20,722,465	3 días	jue 3/10/24	lun 7/10/24	2518	2520;2541;1791;1644;												
2520	1.3.3.6.3.6.6	HITO: Sector oriental 4 (Mod. 2,3) (5%)	\$ 0	0 días	lun 7/10/24	lun 7/10/24	2519	2625												
2521	1.3.3.6.3.7	Sector acceso 2-1 (3%)	\$ 310,836,976	60 días	mar 21/11/23	vie 9/02/24														
2522	1.3.3.6.3.7.	Excavación y mejoramiento	\$ 49,733,917	5 días	mar 21/11/23	mar 28/11/23	2497	2523FC+2 días												
2523	1.3.3.6.3.7.	Losa Inferior	\$ 115,009,681	9 días	jue 30/11/23	mié 13/12/23	2522FC+2 día	2524FC+2 días												
2524	1.3.3.6.3.7.	Muros	\$ 111,901,310	26 días	vie 15/12/23	sáb 20/01/24	2523FC+2 día	2525												
2525	1.3.3.6.3.7.	Filtro y Llenos	\$ 21,758,589	5 días	sáb 20/01/24	vie 26/01/24	2524	2527;2526												
2526	1.3.3.6.3.7.	Rampa de acceso	\$ 12,433,479	10 días	vie 26/01/24	jue 8/02/24	2525	2527FC+1 día;2617												
2527	1.3.3.6.3.7.6	HITO: Sector acceso 2-1 (3%)	\$ 0	0 días	vie 9/02/24	vie 9/02/24	2525;2526FC+1	2625												
2528	1.3.3.6.3.8	Sector acceso 2-2 (2%)	\$ 207,224,651	43 días	vie 12/05/23	mar 11/07/23														
2529	1.3.3.6.3.8.	Excavación y mejoramiento	\$ 41,444,930	7 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	2537	2530FC+1 día												
2530	1.3.3.6.3.8.	Losa Inferior	\$ 78,745,367	8 días	mié 24/05/23	vie 2/06/23	2529FC+1 día	2531FC+1 día												
2531	1.3.3.6.3.8.	Muros	\$ 68,384,135	18 días	lun 5/06/23	jue 29/06/23	2530FC+1 día	2532												
2532	1.3.3.6.3.8.	Filtro y Llenos	\$ 18,650,219	5 días	jue 29/06/23	jue 6/07/23	2531	1801;2533FC+3 días												
2533	1.3.3.6.3.8.5	HITO: Sector acceso 2-2 (2%)	\$ 0	0 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	2532FC+3 días	2625												
2534	1.3.3.6.3.9	Sector acceso 2-3 (2%)	\$ 207,224,651	61 días	mar 21/03/23	sáb 10/06/23														
2535	1.3.3.6.3.9.	Excavación y mejoramiento	\$ 41,444,930	7 días	mar 21/03/23	mié 29/03/23	2485	2536FC+1 día												
2536	1.3.3.6.3.9.	Losa Inferior	\$ 78,745,367	7 días	jue 30/03/23	mar 11/04/23	2535FC+1 día	2537;2501FC+5 días												
2537	1.3.3.6.3.9.	Muros	\$ 68,384,135	24 días	mar 11/04/23	vie 12/05/23	2536	2538;2529												
2538	1.3.3.6.3.9.	Filtro y Llenos	\$ 18,650,219	7 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	2537	2539FC+15 días												
2539	1.3.3.6.3.9.5	HITO: Sector acceso 2-3 (2%)	\$ 0	0 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	2538FC+15 días	2625												



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2540	1.3.3.6.3.1	Sector acceso 3 (Mod. AC3-1) (7%)	\$ 725,286,276	132 días	lun 7/10/24	lun 31/03/25														
2541	1.3.3.6.3.10	Excavación y mejoramiento	\$ 116,045,804	7 días	lun 7/10/24	jue 17/10/24	2519	2542FC+1 día												
2542	1.3.3.6.3.10	Losa Inferior	\$ 246,597,334	22 días	vie 18/10/24	lun 18/11/24	2541FC+1 día	2543FC+1 día												
2543	1.3.3.6.3.10	Muros	\$ 282,861,647	33 días	mar 19/11/24	jue 2/01/25	2542FC+1 día	2544;2547												
2544	1.3.3.6.3.10	Filtro y Llenos	\$ 79,781,491	3 días	jue 2/01/25	mar 7/01/25	2543	2545FC+65 días												
2545	1.3.3.6.3.10.5	HITO: Sector acceso 3 (Mod. AC3-1) (7%)	\$ 0	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	2544FC+65 días	2625												
2546	1.3.3.6.3.1	Sector acceso 3 (Mod. AC3-2) (3%)	\$ 310,836,976	90 días	jue 2/01/25	mié 30/04/25														
2547	1.3.3.6.3.10	Excavación y mejoramiento	\$ 90,142,723	10 días	jue 2/01/25	mié 15/01/25	2543	2548												
2548	1.3.3.6.3.10	Losa Inferior	\$ 90,142,723	10 días	jue 16/01/25	mar 28/01/25	2547	2549												
2549	1.3.3.6.3.10	Muros	\$ 99,467,832	20 días	mar 28/01/25	sáb 22/02/25	2548	2550;2553												
2550	1.3.3.6.3.10	Filtro y Llenos	\$ 31,083,698	6 días	sáb 22/02/25	lun 3/03/25	2549	2551FC+44 días												
2551	1.3.3.6.3.11.5	HITO: Sector acceso 3 (Mod. AC3-2) (3%)	\$ 0	0 días	mié 30/04/25	mié 30/04/25	2550FC+44 días	2625												
2552	1.3.3.6.3.1	Sector acceso 3 (Mod. AC3-3) (5%)	\$ 518,061,625	55 días	sáb 22/02/25	jue 8/05/25														
2553	1.3.3.6.3.10	Excavación y mejoramiento	\$ 77,709,244	8 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	2549	2554												
2554	1.3.3.6.3.10	Losa Inferior	\$ 119,154,173	10 días	mié 5/03/25	lun 17/03/25	2553	2555												
2555	1.3.3.6.3.10	Muros	\$ 202,044,034	24 días	mar 18/03/25	lun 21/04/25	2554	2556;2557												
2556	1.3.3.6.3.10	Filtro y Llenos	\$ 82,889,860	5 días	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	2555	2558CC												
2557	1.3.3.6.3.10	Rampa de acceso	\$ 15,541,849	13 días	lun 21/04/25	jue 8/05/25	2555	2558FF												
2558	1.3.3.6.3.10	Escaleras de acceso	\$ 20,722,465	10 días	jue 24/04/25	jue 8/05/25	2557FF;2556	2559;2618FC+25 días;1												
2559	1.3.3.6.3.12.7	HITO: Sector acceso 3 (Mod. AC3-3) (5%)	\$ 0	0 días	jue 8/05/25	jue 8/05/25	2558	2625												
2560	1.3.3.6.4	DEPRIMIDO COSTADO OCCIDENTAL	\$ 4,040,880,676	334 días	lun 18/12/23	vie 7/03/25														
2561	1.3.3.6.4.1	Inicio occidental	\$ 0	0 días	lun 27/05/24	lun 27/05/24	2466FC+2 días	792FC-99 días												
2562	1.3.3.6.4.2	Sector occidental 1 (Mod. 6) (7%)	\$ 725,286,276	70 días	jue 5/12/24	vie 7/03/25														
2563	1.3.3.6.4.2	Excavación y mejoramiento	\$ 123,298,667	11 días	jue 5/12/24	jue 19/12/24	2572;2468	2564												
2564	1.3.3.6.4.2	Losa Inferior	\$ 217,585,882	19 días	jue 19/12/24	mié 15/01/25	2563	2565												
2565	1.3.3.6.4.2	Muros	\$ 58,022,902	8 días	jue 16/01/25	sáb 25/01/25	2564	2566												
2566	1.3.3.6.4.2	Losa Superior	\$ 282,861,648	27 días	sáb 25/01/25	vie 28/02/25	2565	2567												
2567	1.3.3.6.4.2	Filtro y Llenos	\$ 43,517,177	5 días	vie 28/02/25	vie 7/03/25	2566	2568;2350												
2568	1.3.3.6.4.2.6	HITO: Sector occidental 1 (Mod. 6) (7%)	\$ 0	0 días	vie 7/03/25	vie 7/03/25	2567	2625												
2569	1.3.3.6.4.3	Sector occidental 2 (Mod. 1-6, 1-7) (5%)	\$ 518,061,625	95 días	vie 25/10/24	vie 28/02/25														
2570	1.3.3.6.4.3	Excavación y mejoramiento	\$ 98,431,709	10 días	vie 25/10/24	vie 8/11/24	2468FC+46 días	2571												
2571	1.3.3.6.4.3	Losa Inferior	\$ 155,418,487	10 días	vie 8/11/24	vie 22/11/24	2570	2572												
2572	1.3.3.6.4.3	Muros	\$ 41,444,930	10 días	vie 22/11/24	jue 5/12/24	2571	2573;2563												
2573	1.3.3.6.4.3	Losa Superior	\$ 202,044,034	11 días	jue 5/12/24	jue 19/12/24	2572	2574												
2574	1.3.3.6.4.3	Filtro y Llenos	\$ 20,722,465	4 días	jue 19/12/24	mar 24/12/24	2573	2575FC+50 días;2350;2												
2575	1.3.3.6.4.3.6	HITO: Sector occidental 2 (Mod. 1-6, 1-7) (5%)	\$ 0	0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	2574FC+50 días	2625												
2576	1.3.3.6.4.4	Sector occidental 3 (Mod. 4, 5) (5%)	\$ 518,061,625	94 días	jue 29/08/24	mar 31/12/24														
2577	1.3.3.6.4.4	Excavación y mejoramiento	\$ 82,889,860	5 días	jue 29/08/24	mié 4/09/24	2468FC+1 día	2578												
2578	1.3.3.6.4.4	Losa Inferior	\$ 139,876,639	8 días	mié 4/09/24	vie 13/09/24	2577	2579FC+2 días												
2579	1.3.3.6.4.4	Muros	\$ 93,251,092	9 días	mar 17/09/24	vie 27/09/24	2578FC+2 día	2580												
2580	1.3.3.6.4.4	Losa Superior	\$ 186,502,185	21 días	vie 27/09/24	vie 25/10/24	2579	2581												
2581	1.3.3.6.4.4	Filtro y Llenos	\$ 15,541,849	11 días	vie 25/10/24	sáb 9/11/24	2580	2582FC+38 días												
2582	1.3.3.6.4.4.6	HITO: Sector occidental 3 (Mod. 4, 5) (5%)	\$ 0	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	2581FC+38 días	2625												
2583	1.3.3.6.4.5	SECTOR ACCESO 1-1 OCCIDENTAL (MOD 16, 17 y 18)	\$ 621,673,949	130 días	lun 18/12/23	mar 11/06/24														
2584	1.3.3.6.4.5	Excavación y mejoramiento	\$ 118,118,050	17 días	lun 18/12/23	jue 11/01/24	2466FC-118 días	2585FC+2 días												
2585	1.3.3.6.4.5	Losa Inferior	\$ 198,935,664	34 días	lun 15/01/24	lun 26/02/24	2584FC+2 día	2586FC+3 días												
2586	1.3.3.6.4.5	Muros	\$ 217,585,882	50 días	vie 1/03/24	mié 8/05/24	2585FC+3 día	2589FC+4 días;2588;25												
2587	1.3.3.6.4.5	Filtro y Llenos	\$ 55,950,655	5 días	mié 8/05/24	mié 15/05/24	2586	2590FC-30 días												
2588	1.3.3.6.4.5	Rampa de acceso	\$ 18,650,218	22 días	mié 8/05/24	vie 7/06/24	2586	2590FC-19 días												
2589	1.3.3.6.4.5	Escaleras de acceso	\$ 12,433,480	20 días	mar 14/05/24	mar 11/06/24	2586FC+4 día	2616;2617;2618;2590F												
2590	1.3.3.6.4.5.7	HITO: SECTOR ACCESO 1-1 OCCIDENTAL (MOD 16, 17 y 18) (6%)	\$ 0	0 días	sáb 11/05/24	sáb 11/05/24	2589FC-30 días;2625													
2591	1.3.3.6.4.6	SECTOR ACCESO 1-2 OCCIDENTAL (MOD 19 y 20)	\$ 414,449,300	130 días	vie 24/05/24	jue 14/11/24														
2592	1.3.3.6.4.6	Excavación y mejoramiento	\$ 78,745,367	17 días	vie 24/05/24	mar 18/06/24	2466	2593FC+2 días												



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2593	1.3.3.6.4.6.	Losa Inferior	\$ 132,623,776	34 días	jue 20/06/24	sáb 3/08/24	2592FC+2 día	2594FC+3 días												
2594	1.3.3.6.4.6.	Muros	\$ 145,057,256	50 días	jue 8/08/24	vie 11/10/24	2593FC+3 día	2597FC+4 días;2596;25												
2595	1.3.3.6.4.6.	Filtro y Llenos	\$ 37,300,437	5 días	vie 11/10/24	sáb 19/10/24	2594	2598FC-10 días												
2596	1.3.3.6.4.6.	Rampa de acceso	\$ 12,433,479	22 días	vie 11/10/24	mar 12/11/24	2594	2598FC-10 días												
2597	1.3.3.6.4.6.	Escaleras de acceso	\$ 8,288,985	20 días	vie 18/10/24	jue 14/11/24	2594FC+4 día	2616;2617;2618FC+39												
2598	1.3.3.6.4.6.7	HITO: SECTOR ACCESO 1-2 OCCIDENTAL (MOD 19 y 20) (4%)	\$ 0	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	2597FC-10 días;2625													
2599	1.3.3.6.4.7	SECTOR ACCESO 1-3 OCCIDENTAL (MOD 24)	\$ 828,898,601	128 días	jue 29/08/24	jue 13/02/25														
2600	1.3.3.6.4.7.	Excavación y mejoramiento	\$ 157,490,734	17 días	jue 29/08/24	jue 19/09/24	2468FC+1 día	2601FC+2 días												
2601	1.3.3.6.4.7.	Losa Inferior	\$ 265,247,553	34 días	sáb 21/09/24	mié 6/11/24	2600FC+2 día	2602FC+3 días												
2602	1.3.3.6.4.7.	Muros	\$ 290,114,511	50 días	mar 12/11/24	jue 16/01/25	2601FC+3 día	2605FC+4 días;2604;26												
2603	1.3.3.6.4.7.	Filtro y Llenos	\$ 74,600,873	5 días	vie 17/01/25	jue 23/01/25	2602	2606FC-103 días												
2604	1.3.3.6.4.7.	Rampa de acceso	\$ 24,866,958	22 días	vie 17/01/25	jue 13/02/25	2602	2606FC-103 días												
2605	1.3.3.6.4.7.	Escaleras de acceso	\$ 16,577,972	18 días	mié 22/01/25	jue 13/02/25	2602FC+4 día	2616;2617;2618;2606F												
2606	1.3.3.6.4.7.7	HITO: SECTOR ACCESO 1-3 OCCIDENTAL (MOD 24) (8%)	\$ 0	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	2605FC-103 días;2625													
2607	1.3.3.6.4.8	SECTOR ACCESO 1-4 OCCIDENTAL (MOD 21, 22 y 23)	\$ 414,449,300	128 días	jue 29/08/24	jue 13/02/25														
2608	1.3.3.6.4.8.	Excavación y mejoramiento	\$ 78,745,367	17 días	jue 29/08/24	jue 19/09/24	2468FC+1 día	2609FC+2 días												
2609	1.3.3.6.4.8.	Losa Inferior	\$ 132,623,776	34 días	sáb 21/09/24	mié 6/11/24	2608FC+2 día	2610FC+3 días												
2610	1.3.3.6.4.8.	Muros	\$ 145,057,256	50 días	mar 12/11/24	jue 16/01/25	2609FC+3 día	2613FC+4 días;2612;26												
2611	1.3.3.6.4.8.	Filtro y Llenos	\$ 37,300,437	5 días	vie 17/01/25	jue 23/01/25	2610	2614FC-34 días												
2612	1.3.3.6.4.8.	Rampa de acceso	\$ 12,433,479	22 días	vie 17/01/25	jue 13/02/25	2610	2614FC-34 días												
2613	1.3.3.6.4.8.	Escaleras de acceso	\$ 8,288,985	18 días	mié 22/01/25	jue 13/02/25	2610FC+4 día	2616;2617;2618;2614F												
2614	1.3.3.6.4.8.7	HITO: SECTOR ACCESO 1-4 OCCIDENTAL (MOD 21, 22 y 23) (4%)	\$ 0	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	2613FC-34 días;2625													
2615	1.3.3.6.5	ESTRUCTURA METÁLICA (6%)	\$ 621,673,953	188 días	jue 13/02/25	lun 20/10/25														
2616	1.3.3.6.5.1	Estructura metálica acceso 1	\$ 310,836,976	105 días	jue 13/02/25	vie 4/07/25	2613;2605;25	2619;2623;2617CC+49												
2617	1.3.3.6.5.2	Estructura metálica acceso 2	\$ 103,612,325	84 días	lun 21/04/25	lun 11/08/25	2613;2605;25	2620;2623												
2618	1.3.3.6.5.3	Estructura metálica acceso 3	\$ 207,224,652	93 días	jue 19/06/25	lun 20/10/25	2613;2605;25	2621;2623												
2619	1.3.3.6.5.4	HITO: Estructura metálica Acceso 1 (3%)	\$ 0	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	2616	2625												
2620	1.3.3.6.5.5	HITO: Estructura metálica Acceso 2 (1%)	\$ 0	0 días	lun 11/08/25	lun 11/08/25	2617	2625												
2621	1.3.3.6.5.6	HITO: Estructura metálica Acceso 3 (2%)	\$ 0	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	2618	2625												
2622	1.3.3.6.6	SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, REDES Y ACABADOS (5%)	\$ 518,061,625	60 días	lun 20/10/25	vie 9/01/26														
2623	1.3.3.6.6.1	Sistemas eléctricos y electromecánicos	\$ 518,061,625	60 días	lun 20/10/25	vie 9/01/26	2616;2617;25	2624												
2624	1.3.3.6.6.2	HITO: Entrega Obra (Sistemas electromecánicos, Pruebas y acabados) (%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2623	2625												
2625	1.3.3.6.7	Fin Deprimido peatonal Calle 13	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2492;2499;2506	3114FC-43 días												
2626	1.3.3.7	ESTACIONES	\$ 23,510,175,344	448 días	vie 24/05/24	sáb 10/01/26														
2627	1.3.3.7.1	PRELIMINARES	\$ 0	48 días	lun 12/08/24	vie 11/10/24														
2628	1.3.3.7.1.1	Modificación del contrato para proceder con ajustes a diseños de estaciones y taquillas (arquitectura y estructura)	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	11FC+954 días	2709FC-11 días;2796;2895;2825;2860;2												
2629	1.3.3.7.1.2	Ajustes a diseños de estructura y arquitectura	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2628	2630												
2630	1.3.3.7.1.3	Aprobación ajustes a diseños por parte de interventoría e IDU (estructura y arquitectura)	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2629	2632;2653FC-20 días;2708FC-32 días;2708FC-32 días												
2631	1.3.3.7.1.4	Definición por parte del IDU y cierre diseños de redes secas internas de las estaciones y de conexión con taquillas	\$ 0	0 días	vie 11/10/24	vie 11/10/24	2628FC+48 días	2711;2808;2870;2884												
2632	1.3.3.7.2	Inicio estaciones	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2630	2638												
2633	1.3.3.7.3	ESTACIÓN BRT #8 - TIPO T4 CALLE 13	\$ 13,061,208,525	410 días	lun 15/07/24	sáb 10/01/26														
2634	1.3.3.7.3.1	Preliminares	\$ 0	153 días	sáb 5/10/24	lun 28/04/25														
2635	1.3.3.7.3.1.1	PMT Específico	\$ 0	0 días	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	2010	2638;2637FC+48 días												
2636	1.3.3.7.3.1.2	PMT Específico 2	\$ 0	0 días	lun 28/04/25	lun 28/04/25	2010FC+153 día	2641;2643												
2637	1.3.3.7.3.1.3	Traslado de redes	\$ 0	0 días	lun 9/12/24	lun 9/12/24	2635FC+48 días	2638												
2638	1.3.3.7.3.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 9/12/24	lun 9/12/24	2637;2635;2632	2640												
2639	1.3.3.7.3.3	Cimentación (4%)	\$ 518,061,624	236 días	lun 9/12/24	jue 16/10/25														
2640	1.3.3.7.3.3.	Cimentación (vagón sur)	\$ 86,775,322	29 días	lun 9/12/24	vie 17/01/25	2638	2647FC+102 días;2641												
2641	1.3.3.7.3.3.	Cimentación (vagón central)	\$ 86,775,322	29 días	vie 15/08/25	lun 22/09/25	2640FC+158	2648;2642;2645;2657;												
2642	1.3.3.7.3.3.	Cimentación (pasarela sur)	\$ 85,480,168	20 días	mar 23/09/25	jue 16/10/25	2641;2640	2650;2658;1888;1893												
2643	1.3.3.7.3.3.	Cimentación(vagón norte)	\$ 86,775,322	29 días	vie 15/08/25	lun 22/09/25	2636;2641CC	2649;2645;2659;1893;												


 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4. Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3																						
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras														
									may	1er trimestre		sep	3er trimestre		ene	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		
2644	1.3.3.7.3.3.	Cimentación (pasarela norte)	\$ 85,480,168	20 días	jue 12/06/25	jue 10/07/25	2640FC+110	2651;2660;1888;1893														
2645	1.3.3.7.3.3.	Cimentación (rampa norte)	\$ 86,775,322	20 días	mar 23/09/25	jue 16/10/25	2643;2641	2646;2287;1888;1893														
2646	1.3.3.7.3.3.7	HITO: Cimentación (rampa norte) (0.67%)	\$ 0	0 días	jue 16/10/25	jue 16/10/25	2645	2690														16/10
2647	1.3.3.7.3.3.8	HITO: Cimentación (vagón sur) (0.67%)	\$ 0	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	2640FC+102 día;2690															05
2648	1.3.3.7.3.3.9	HITO: Cimentación (vagón central) (0.67%)	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	2641	2690														22/09
2649	1.3.3.7.3.3.10	HITO: Cimentación(vagón norte) (0.67%)	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	2643	2690														22/09
2650	1.3.3.7.3.3.11	HITO: Cimentación (pasarela sur) (0.66%)	\$ 0	0 días	jue 16/10/25	jue 16/10/25	2642	2690														16/10
2651	1.3.3.7.3.3.12	HITO: Cimentación (pasarela norte) (0.66%)	\$ 0	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	2644	2690														07
2652	1.3.3.7.3.4	Estructura Metálica (42%)	\$ 5,439,647,069	366 días	lun 15/07/24	mar 11/11/25																
2653	1.3.3.7.3.4.	Suministro materia prima	\$ 1,631,894,119	23 días	lun 15/07/24	jue 15/08/24	2630FC-20 d	2654FC+173 días														
2654	1.3.3.7.3.4.	Fabricación de la estructura metálica	\$ 1,903,876,475	120 días	lun 31/03/25	mar 9/09/25	2653FC+173	2790;2656CC+98 días														
2655	1.3.3.7.3.4	Estructura Metálica (Instalación)	\$ 1,903,876,475	72 días	lun 11/08/25	mar 11/11/25																
2656	1.3.3.7.3.4.	Instalación estructura metálica (vagón sur)	\$ 498,634,315	23 días	lun 11/08/25	mié 10/09/25	2654CC+98 d	2661;2667														
2657	1.3.3.7.3.4.	Instalación estructura metálica (vagón central)	\$ 498,634,315	24 días	mar 23/09/25	mié 22/10/25	2641;2694	2662														
2658	1.3.3.7.3.4.	Instalación estructura metálica (pasarela sur)	\$ 203,986,765	19 días	jue 16/10/25	mar 11/11/25	2642;2694	2664														
2659	1.3.3.7.3.4.	Instalación estructura metálica (vagón norte)	\$ 498,634,315	23 días	mar 23/09/25	mar 21/10/25	2643;2694	2663														
2660	1.3.3.7.3.4.	Instalación estructura metálica (pasarela norte)	\$ 203,986,765	19 días	jue 16/10/25	mar 11/11/25	2644;2694FC	2665														
2661	1.3.3.7.3.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (vagón sur) (11%)	\$ 0	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	2656	2690														09
2662	1.3.3.7.3.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (vagón central) (11%)	\$ 0	0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25	2657	2690														22/10
2663	1.3.3.7.3.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (vagón norte) (11%)	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	2659	2690														21/10
2664	1.3.3.7.3.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (pasarela sur) (4.5%)	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2658	2690														11/11
2665	1.3.3.7.3.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (pasarela norte) (4.5%)	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2660	2690														11/11
2666	1.3.3.7.3.5	Arquitectura (25%)	\$ 6,605,285,726	93 días	mié 10/09/25	sáb 10/01/26																
2667	1.3.3.7.3.5.	Cubierta	\$ 1,243,347,902	58 días	mié 10/09/25	lun 24/11/25	2656	2675;2669CC+15 días;2														
2668	1.3.3.7.3.5.	Cielo raso	\$ 336,740,057	45 días	vie 10/10/25	mié 10/12/25	2667CC+25 d	2676;2670FC-10 días														
2669	1.3.3.7.3.5.	Piso	\$ 777,092,438	34 días	lun 29/09/25	mar 11/11/25	2667CC+15 d	2677														
2670	1.3.3.7.3.5.	Fachada	\$ 725,286,276	33 días	mié 26/11/25	sáb 10/01/26	2668FC-10 d	2678;2671FC-21 días;2														
2671	1.3.3.7.3.5.	Barandas	\$ 155,418,487	21 días	vie 12/12/25	sáb 10/01/26	2670FC-21 d	2679;2673FC-27 días;2														
2672	1.3.3.7.3.5.	Puertas automaticas de acceso al bus	\$ 2,978,854,347	21 días	vie 12/12/25	sáb 10/01/26	2670FC-21 d	2680														
2673	1.3.3.7.3.5.	Puertas de contingencia de acceso al bus	\$ 259,030,813	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26	2671FC-27 d	2681														
2674	1.3.3.7.3.5.	Puertas de acceso a la estación y transición de pasarelas	\$ 129,515,406	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26	2671FC-27 d	2686CC;2682;2685CC;2														
2675	1.3.3.7.3.5.9	HITO: Cubierta (9.6%)	\$ 0	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	2667	2690														24/11
2676	1.3.3.7.3.5.10	HITO: Cielo raso (2.6%)	\$ 0	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	2668	2690														10/12
2677	1.3.3.7.3.5.11	HITO: Piso (6%)	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2669	2690														11/11
2678	1.3.3.7.3.5.12	HITO: Fachada (5.6%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2670	2690														10/01
2679	1.3.3.7.3.5.13	HITO: Barandas (1.2%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2671	2690														10/01
2680	1.3.3.7.3.5.14	HITO: Puertas automaticas de acceso al bus (23%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2672	2690														10/01
2681	1.3.3.7.3.5.15	HITO: Puertas de contingencia de acceso al bus (2%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2673	2690														10/01
2682	1.3.3.7.3.5.16	HITO: Puertas de acceso a la estación y transición de pasarelas (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2674	2690														10/01
2683	1.3.3.7.3.6	Sistema electromecánico de puertas (29%)	\$ 498,214,106	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26																
2684	1.3.3.7.3.6.	Sistema electromecanico de puertas 33%	\$ 166,071,368	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26	2674CC	2690;2687														
2685	1.3.3.7.3.6.	Sistema electromecanico de puertas 33%	\$ 166,071,369	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26	2674CC	2690;2688														
2686	1.3.3.7.3.6.	Sistema electromecanico de puertas 34%	\$ 166,071,369	27 días	jue 4/12/25	sáb 10/01/26	2674CC	2690;2689														
2687	1.3.3.7.3.6.4	HITO: Sistema electromecanico de puertas 33% (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2684	2690														10/01
2688	1.3.3.7.3.6.5	HITO: Sistema electromecanico de puertas 33% (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2685	2690														10/01
2689	1.3.3.7.3.6.6	HITO: Sistema electromecanico de puertas 34% (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2686	2690														10/01
2690	1.3.3.7.3.7	Fin de obra Estación	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2686;2651;2661	2790;3114FC-43 días														10/01
2691	1.3.3.7.4	ESTACIÓN BRT #9 - TIPO T3 CALLE 19	\$ 3,918,362,557	448 días	vie 24/05/24	sáb 10/01/26																
2692	1.3.3.7.4.1	Preliminares	\$ 0	291 días	vie 24/05/24	lun 16/06/25																
2693	1.3.3.7.4.1.1	PMT Especifico 74	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	2466	2695														
2694	1.3.3.7.4.1.2	Definicion especificaciones pisos	\$ 0	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	2466FC+291 día;2720FC+10 días;2669;2770;2															06
2695	1.3.3.7.4.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	2693	2697														
2696	1.3.3.7.4.3	Cimentación (4%)	\$ 155,418,485	120 días	vie 24/05/24	jue 31/10/24																

</

Página 59


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may		
2750	1.3.3.7.5.3.	Cimentación (rampa norte)	\$ 51,806,162	19 días	sáb 6/12/25	vie 2/01/26	2749;638	2753												
2751	1.3.3.7.5.3.	Cimentación (rampa sur)	\$ 51,806,162	19 días	mié 12/11/25	mar 9/12/25	2961FC-18 d	2752												
2752	1.3.3.7.5.3.6	HITO: Cimentación (rampa sur) (0.8%)	\$ 0	0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25	2751	2789										9/12		
2753	1.3.3.7.5.3.7	HITO: Cimentación (rampa norte) (0.8%)	\$ 0	0 días	vie 2/01/26	vie 2/01/26	2750	2789										2/01		
2754	1.3.3.7.5.3.8	HITO: Cimentación (vagón sur) (0.8%)	\$ 0	0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	2747	2789										05		
2755	1.3.3.7.5.3.9	HITO: Cimentación (vagón norte) (0.8%)	\$ 0	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	2748FC+2 días	2789										07		
2756	1.3.3.7.5.3.10	HITO: Cimentación (pasarela) (0.8%)	\$ 0	0 días	lun 25/08/25	lun 25/08/25	2749	2789										25/08		
2757	1.3.3.7.5.4	Estructura Metálica (42%)	\$ 2,719,823,535	344 días	mié 17/07/24	mié 15/10/25														
2758	1.3.3.7.5.4.	Suministro materia prima	\$ 815,947,061	23 días	mié 17/07/24	sáb 17/08/24	2630FC-18 d	2759FC+205 días												
2759	1.3.3.7.5.4.	Fabricación de la estructura metálica	\$ 951,938,237	65 días	vie 16/05/25	mar 12/08/25	2758FC+205	2790;2761CC+15 días												
2760	1.3.3.7.5.4	Estructura Metálica (Instalación)	\$ 951,938,237	55 días	mar 5/08/25	mié 15/10/25														
2761	1.3.3.7.5.4.	Instalación estructura metálica (vagón sur)	\$ 385,308,334	23 días	mar 5/08/25	vie 5/09/25	2747FC+52 d	2762FC-10 días;2764;2												
2762	1.3.3.7.5.4.	Instalación estructura metálica (vagón norte)	\$ 385,308,334	23 días	lun 25/08/25	lun 22/09/25	2761FC-10 d	2763;2765												
2763	1.3.3.7.5.4.	Instalación estructura metálica (pasarela)	\$ 181,321,569	19 días	mar 23/09/25	mié 15/10/25	2762;2749FC	2766												
2764	1.3.3.7.5.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (vagón sur) (17%)	\$ 0	0 días	vie 5/09/25	vie 5/09/25	2761	2789										5/09		
2765	1.3.3.7.5.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (vagón norte) (17%)	\$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25	2762	2789										22/09		
2766	1.3.3.7.5.4.3	HITO: Instalación estructura metálica (pasarela) (8%)	\$ 0	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	2763	2789										15/10		
2767	1.3.3.7.5.5	Arquitectura (25%)	\$ 3,367,400,567	96 días	vie 5/09/25	sáb 10/01/26														
2768	1.3.3.7.5.5.	Cubierta	\$ 621,673,952	30 días	vie 5/09/25	dom 12/10/25	2761	2776;2770;2769CC+5 d												
2769	1.3.3.7.5.5.	Cielo raso	\$ 168,370,028	35 días	lun 20/10/25	jue 4/12/25	2768CC+5 d	2777;2771FC-10 días												
2770	1.3.3.7.5.5.	Piso	\$ 388,546,219	40 días	dom 12/10/25	jue 4/12/25	2768;2694	2778;2769CC+5 días												
2771	1.3.3.7.5.5.	Fachada	\$ 362,643,138	29 días	sáb 22/11/25	mié 31/12/25	2769FC-10 d	2779;2772FC-10 días;2												
2772	1.3.3.7.5.5.	Barandas	\$ 77,709,244	17 días	mié 17/12/25	sáb 10/01/26	2771FC-10 d	2780												
2773	1.3.3.7.5.5.	Puertas automaticas de acceso al bus	\$ 1,554,184,877	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26	2771CC+5 d	2781;2785CC;2786CC												
2774	1.3.3.7.5.5.	Puertas de contingencia de acceso al bus	\$ 129,515,406	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26	2771CC+5 d	2782												
2775	1.3.3.7.5.5.	Puertas de acceso a la estación y transición de pasarelas	\$ 64,757,703	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26	2771CC+5 d	2783												
2776	1.3.3.7.5.5.9	HITO: Cubierta (9.6%)	\$ 0	0 días	dom 12/10/25	dom 12/10/25	2768	2789										12/10		
2777	1.3.3.7.5.5.10	HITO: Cielo raso (2.6%)	\$ 0	0 días	jue 4/12/25	jue 4/12/25	2769	2789										4/12		
2778	1.3.3.7.5.5.11	HITO: Piso (6%)	\$ 0	0 días	jue 4/12/25	jue 4/12/25	2770	2789										4/12		
2779	1.3.3.7.5.5.12	HITO: Fachada (5.6%)	\$ 0	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	2771	2789										31/12		
2780	1.3.3.7.5.5.13	HITO: Barandas (1.2%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2772	2789										10/01		
2781	1.3.3.7.5.5.14	HITO: Puertas automaticas de acceso al bus (24%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2773	2789										10/01		
2782	1.3.3.7.5.5.15	HITO: Puertas de contingencia de acceso al bus (2%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2774	2789										10/01		
2783	1.3.3.7.5.5.16	HITO: Puertas de acceso a la estación y transición de pasarelas (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2775	2789										10/01		
2784	1.3.3.7.5.6	Sistema electromecánico de puertas (29%)	\$ 184,349,350	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26														
2785	1.3.3.7.5.6.	Sistema electromecanico de puertas 50%	\$ 92,174,675	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26	2773CC	2789;2787												
2786	1.3.3.7.5.6.	Sistema electromecanico de puertas 50%	\$ 92,174,675	31 días	vie 28/11/25	sáb 10/01/26	2773CC	2789;2788												
2787	1.3.3.7.5.6.3	HITO: Sistema electromecanico de puertas 50% (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2785	2789										10/01		
2788	1.3.3.7.5.6.4	HITO: Sistema electromecanico de puertas 50% (1%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2786	2789										10/01		
2789	1.3.3.7.5.7	Fin de obra Estación	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2786;2788;2783 2790;3114FC-43 días											10/01		
2790	1.3.3.7.6	Fin estaciones	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2789;2739;2690 3114FC-43 días											10/01		
2791	1.3.3.8	TAQUILLAS EXTERNAS	\$ 3,288,124,744	456 días	sáb 11/05/24	vie 9/01/26														
2792	1.3.3.8.1	TAQUILLAS ESTACIÓN CALLE 19 (# 9) 3 (28%)	\$ 919,482,613	456 días	sáb 11/05/24	vie 9/01/26														
2793	1.3.3.8.1.1	Preliminares	\$ 0	217 días	lun 12/08/24	lun 26/05/25														
2794	1.3.3.8.1.1.1	PMT Especifico	\$ 0	0 días	jue 29/08/24	jue 29/08/24	2468FC+1 día	2799										29/08		
2795	1.3.3.8.1.1.2	Entrega de predios Taquillas Estación Calle 19 (RT 52181)	\$ 0	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	11FC+968 días	2815										30/08		
2796	1.3.3.8.1.1.3	Modificación del contrato para proceder con ajustes a diseños de estaciones y taquillas	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2628	2799										12/08		
2797	1.3.3.8.1.1.4	Modificadorio cambio de taquillas de suplencia	\$ 0	0 días	mié 23/04/25	mié 23/04/25	11FC+1146 días	2798FC+25 días;2815FC+97.										23/04		
2798	1.3.3.8.1.1.5	Ajustes a diseños de taquillas de suplencia	\$ 0	0 días	lun 26/05/25	lun 26/05/25	2797FC+25 días	2890										26/05		
2799	1.3.3.8.1.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	jue 29/08/24	jue 29/08/24	2796;2794	2801										29/08		
2800	1.3.3.8.1.3	Costado sur – oriental estación # 9	\$ 310,836,975	456 días	sáb 11/05/24	vie 9/01/26														
2801	1.3.3.8.1.3.	Cimentación	\$ 16,189,426	24 días	jue 29/08/24	vie 27/09/24	2799	2804FC-104 días;2802F												
2802	1.3.3.8.1.3.	Estructuras	\$ 64,757,703	20 días	lun 14/04/25	mar 13/05/25	2801FC+150	2805FC+50 días;2803FC												

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2803	1.3.3.8.1.3.	Acabados y redes internas	\$ 229,889,846	66 días	sáb 11/10/25	vie 9/01/26	2802FC+116	2806												
2804	1.3.3.8.1.3.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – oriental estación # 9 (0.50%)	\$ 0	0 días	sáb 11/05/24	sáb 11/05/24	2801FC-104 días	2821												
2805	1.3.3.8.1.3.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – oriental estación # 9 (2%)	\$ 0	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	2802FC+50 días	2821												
2806	1.3.3.8.1.3.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – oriental estación # 9 (7.10%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2803	2821												
2807	1.3.3.8.1.4	Costado sur – occidental estación # 9	\$ 297,885,435	313 días	mié 20/11/24	vie 9/01/26														
2808	1.3.3.8.1.4.	Cimentación	\$ 19,427,311	25 días	mié 20/11/24	sáb 21/12/24	2801FC+39 d	2811FC+144 días;2815												
2809	1.3.3.8.1.4.	Estructuras	\$ 61,519,818	20 días	lun 14/04/25	mar 13/05/25	2802CC;2808	2812FC+40 días;2810FC												
2810	1.3.3.8.1.4.	Acabados y redes internas	\$ 216,938,306	66 días	sáb 11/10/25	vie 9/01/26	2809FC+116	2813												
2811	1.3.3.8.1.4.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – occidental estación # 9 (0.6%)	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	2808FC+144 día	2821												
2812	1.3.3.8.1.4.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – occidental estación # 9 (1.9%)	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	2809FC+40 días	2821												
2813	1.3.3.8.1.4.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – occidental estación # 9 (6.70%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2810	2821												
2814	1.3.3.8.1.5	Costado nor – occidental estación # 9	\$ 310,760,203	100 días	sáb 30/08/25	vie 9/01/26														
2815	1.3.3.8.1.5.	Cimentación	\$ 20,266,970	21 días	sáb 30/08/25	jue 25/09/25	2808FC+41 d	2818;2816												
2816	1.3.3.8.1.5.	Estructuras	\$ 64,178,738	20 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	2809CC;2815	2819;2817												
2817	1.3.3.8.1.5.	Acabados y redes internas	\$ 226,314,495	59 días	mar 21/10/25	vie 9/01/26	2816	2820												
2818	1.3.3.8.1.5.4	HITO: Cimentación Taquilla costado nor – occidental estación # 9 (0.6%)	\$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	2815	2821												
2819	1.3.3.8.1.5.5	HITO: Estructuras Taquilla costado nor – occidental estación # 9 (1.9%)	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	2816	2821												
2820	1.3.3.8.1.5.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado nor – occidental estación # 9 (6.70%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2817	2821												
2821	1.3.3.8.1.6	Fin	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2804;2805;2806	2891												
2822	1.3.3.8.2	TAQUILLAS ESTACIÓN AV. ESPERANZA (# 10) 4 (36%)	\$ 1,178,093,597	389 días	lun 12/08/24	vie 9/01/26														
2823	1.3.3.8.2.1	Preliminares	\$ 0	137 días	lun 12/08/24	sáb 8/02/25														
2824	1.3.3.8.2.1.1	PMT Especifico	\$ 0	0 días	sáb 8/02/25	sáb 8/02/25	2468FC+125 día	2826;2894												
2825	1.3.3.8.2.1.2	Modificación del contrato para proceder con ajustes a diseños de estaciones y taquillas	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2628	2826												
2826	1.3.3.8.2.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	sáb 8/02/25	sáb 8/02/25	2824;2825	2842												
2827	1.3.3.8.2.3	Costado sur – oriental estación # 10	\$ 300,626,717	70 días	mar 7/10/25	vie 9/01/26														
2828	1.3.3.8.2.3.	Cimentación	\$ 20,266,970	24 días	mar 7/10/25	vie 7/11/25	2797FC+127 d	2831;2849CC;2829												
2829	1.3.3.8.2.3.	Estructuras	\$ 64,178,737	20 días	vie 7/11/25	mié 3/12/25	2828	2832;2830;2850CC												
2830	1.3.3.8.2.3.	Acabados y redes internas	\$ 216,181,010	26 días	jue 4/12/25	vie 9/01/26	2829	2833												
2831	1.3.3.8.2.3.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – oriental estación # 10 (0.6%)	\$ 0	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	2828	2855												
2832	1.3.3.8.2.3.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – oriental estación # 10 (1.90%)	\$ 0	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	2829	2855												
2833	1.3.3.8.2.3.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – oriental estación # 10 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2830	2855												
2834	1.3.3.8.2.4	Costado sur – occidental estación # 10	\$ 288,171,780	252 días	sáb 8/02/25	vie 9/01/26														
2835	1.3.3.8.2.4.	Cimentación	\$ 19,427,311	22 días	sáb 8/02/25	sáb 8/03/25	718FC-118 d	2838FC+90 días;2836FC												
2836	1.3.3.8.2.4.	Estructuras	\$ 61,519,818	20 días	sáb 12/04/25	lun 12/05/25	2835FC+27 d	2839FC+50 días;2837FC												
2837	1.3.3.8.2.4.	Acabados y redes internas	\$ 207,224,651	54 días	lun 27/10/25	vie 9/01/26	2836FC+129 d	2840												
2838	1.3.3.8.2.4.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – occidental estación # 10 (0.5%)	\$ 0	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	2835FC+90 días	2855												
2839	1.3.3.8.2.4.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – occidental estación # 10 (1.5%)	\$ 0	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	2836FC+50 días	2855												
2840	1.3.3.8.2.4.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – occidental estación # 10 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2837	2855												
2841	1.3.3.8.2.5	Costado nor – oriental estación # 10	\$ 301,123,320	74 días	jue 2/10/25	vie 9/01/26														
2842	1.3.3.8.2.5.	Cimentación	\$ 16,189,426	23 días	jue 2/10/25	jue 30/10/25	2826;2797FC	2845;2843												
2843	1.3.3.8.2.5.	Estructuras	\$ 64,757,703	20 días	jue 30/10/25	jue 27/11/25	2842	2846;2844												
2844	1.3.3.8.2.5.	Acabados y redes internas	\$ 220,176,191	31 días	jue 27/11/25	vie 9/01/26	2843	2847												
2845	1.3.3.8.2.5.4	HITO: Cimentación Taquilla costado nor – oriental estación # 10 (0.5%)	\$ 0	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25	2842	2855												
2846	1.3.3.8.2.5.5	HITO: Estructuras Taquilla costado nor – oriental estación # 10 (2%)	\$ 0	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	2843	2855												
2847	1.3.3.8.2.5.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado nor – oriental estación # 10 (6.80%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2844	2855												
2848	1.3.3.8.2.6	Costado nor – occidental estación # 10	\$ 288,171,780	70 días	mar 7/10/25	vie 9/01/26														
2849	1.3.3.8.2.6.	Cimentación	\$ 19,427,311	24 días	mar 7/10/25	vie 7/11/25	2828CC	2852;2850												
2850	1.3.3.8.2.6.	Estructuras	\$ 61,519,818	20 días	vie 7/11/25	mié 3/12/25	2829CC;2849	2853;2851												




Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trimestre may		
2851	1.3.3.8.2.6.	Acabados y redes internas	\$ 207,224,651	26 días	jue 4/12/25	vie 9/01/26	2850	2854												
2852	1.3.3.8.2.6.4	HITO: Cimentación Taquilla costado nor – occidental estación # 10 (0.5%)	\$ 0	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	2849	2855											7/11	
2853	1.3.3.8.2.6.5	HITO: Estructuras Taquilla costado nor – occidental estación # 10 (1.5%)	\$ 0	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	2850	2855											3/12	
2854	1.3.3.8.2.6.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado nor – occidental estación # 10 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2851	2855											9/01	
2855	1.3.3.8.2.7	Fin	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2831;2832;2833	2891											9/01	
2856	1.3.3.8.3	TAQUILLAS ESTACIÓN CALLE 13 (# 8) 4 (36%)	\$ 1,190,548,534	456 días	sáb 11/05/24	vie 9/01/26														
2857	1.3.3.8.3.1	Preliminares	\$ 0	58 días	vie 24/05/24	lun 12/08/24														
2858	1.3.3.8.3.1.1	PMT Específico	\$ 0	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	2466	2861											24/05	
2859	1.3.3.8.3.1.2	Entrega de predios Taquillas Estación Calle 13 (RT 51929)	\$ 0	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	1585	2861											29/07	
2860	1.3.3.8.3.1.3	Modificación del contrato para proceder con ajustes a diseños de estaciones y taquillas	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2628	2861											12/08	
2861	1.3.3.8.3.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2858;2860;2859	2877;2863FC+143 días;2870											12/08	
2862	1.3.3.8.3.3	Costado sur – oriental estación # 8	\$ 301,123,320	246 días	lun 17/02/25	vie 9/01/26														
2863	1.3.3.8.3.3.	Cimentación	\$ 16,189,426	19 días	lun 17/02/25	mié 12/03/25	2861FC+143	2866FC+72 días;2864FC												
2864	1.3.3.8.3.3.	Estructuras	\$ 64,757,703	20 días	lun 14/04/25	mar 13/05/25	2863FC+25 d	2867FC+40 días;2865FC												
2865	1.3.3.8.3.3.	Acabados y redes internas	\$ 220,176,191	66 días	sáb 11/10/25	vie 9/01/26	2864FC+116	2868												
2866	1.3.3.8.3.3.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – oriental estación # 8 (0.50%)	\$ 0	0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	2863FC+72 días	2890											17/06	
2867	1.3.3.8.3.3.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – oriental estación # 8 (2%)	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	2864FC+40 días	2890											07/07	
2868	1.3.3.8.3.3.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – oriental estación # 8 (6.80%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2865	2890											9/01	
2869	1.3.3.8.3.4	Costado sur – occidental estación # 8	\$ 300,626,717	282 días	mar 31/12/24	vie 9/01/26														
2870	1.3.3.8.3.4.	Cimentación	\$ 20,266,970	68 días	vie 17/01/25	lun 14/04/25	2602;2610;2611	2873FC-80 días;2871FC												
2871	1.3.3.8.3.4.	Estructuras	\$ 64,178,737	20 días	vie 15/08/25	jue 11/09/25	2870FC+91 d	2874;2872FC+25 días												
2872	1.3.3.8.3.4.	Acabados y redes internas	\$ 216,181,010	66 días	sáb 11/10/25	vie 9/01/26	2871FC+25 d	2875												
2873	1.3.3.8.3.4.4	HITO: Cimentación Taquilla costado sur – occidental estación # 8 (0.6%)	\$ 0	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	2870FC-80 días	2890												
2874	1.3.3.8.3.4.5	HITO: Estructuras Taquilla costado sur – occidental estación # 8 (1.9%)	\$ 0	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25	2871	2890											11/09	
2875	1.3.3.8.3.4.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado sur – occidental estación # 8 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2872	2890											9/01	
2876	1.3.3.8.3.5	Costado nor – oriental estación # 8	\$ 300,626,717	456 días	sáb 11/05/24	vie 9/01/26														
2877	1.3.3.8.3.5.	Cimentación	\$ 20,266,970	23 días	lun 12/08/24	mar 10/09/24	2861	2880FC-90 días;2884;2												
2878	1.3.3.8.3.5.	Estructuras	\$ 64,178,737	20 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	2877FC+90 d	2881;2879												
2879	1.3.3.8.3.5.	Acabados y redes internas	\$ 216,181,010	59 días	mar 21/10/25	vie 9/01/26	2878	2882												
2880	1.3.3.8.3.5.4	HITO: Cimentación Taquilla costado nor – oriental estación # 8 (0.60%)	\$ 0	0 días	sáb 11/05/24	sáb 11/05/24	2877FC-90 días	2890												
2881	1.3.3.8.3.5.5	HITO: Estructuras Taquilla costado nor – oriental estación # 8 (1.90%)	\$ 0	0 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	2878	2890												
2882	1.3.3.8.3.5.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado nor – oriental estación # 8 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2879	2890											21/10 9/01	
2883	1.3.3.8.3.6	Costado nor – occidental estación # 8	\$ 288,171,780	341 días	vie 11/10/24	vie 9/01/26														
2884	1.3.3.8.3.6.	Cimentación	\$ 19,427,311	22 días	vie 11/10/24	mar 12/11/24	2877;2631	2887FC+160 días;2885												
2885	1.3.3.8.3.6.	Estructuras	\$ 61,519,818	20 días	lun 14/04/25	mar 13/05/25	2884;2864CC	2888FC+40 días;2886FC												
2886	1.3.3.8.3.6.	Acabados y redes internas	\$ 207,224,651	66 días	sáb 11/10/25	vie 9/01/26	2885FC+116	2889												
2887	1.3.3.8.3.6.4	HITO: Cimentación Taquilla costado nor – occidental estación # 8 (0.4%)	\$ 0	0 días	jue 12/06/25	jue 12/06/25	2884FC+160 días	2890											12/06	
2888	1.3.3.8.3.6.5	HITO: Estructuras Taquilla costado nor – occidental estación # 8 (1.9%)	\$ 0	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	2885FC+40 días	2890											07/07	
2889	1.3.3.8.3.6.6	HITO: Acabados y redes internas Taquilla costado nor – occidental estación # 8 (6.40%)	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2886	2890											9/01	
2890	1.3.3.8.3.7	Fin	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2866;2867;2868	2891											9/01	
2891	1.3.3.8.4	Fin taquillas externas	\$ 0	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	2821;2855;2890	3114FC-43 días											9/01	
2892	1.3.3.9	CICLOESTACIONES	\$ 2,590,308,126	390 días	lun 12/08/24	sáb 10/01/26														
2893	1.3.3.9.1	PRELIMINARES	\$ 0	137 días	lun 12/08/24	sáb 8/02/25														
2894	1.3.3.9.1.1	PMT Específico	\$ 0	0 días	sáb 8/02/25	sáb 8/02/25	2824	2896											8/02	
2895	1.3.3.9.1.2	Modificación del contrato para proceder con ajustes a diseños de estaciones y taquillas	\$ 0	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	2628	2896											12/08	
2896	1.3.3.9.2	Inicio de obra	\$ 0	0 días	sáb 8/02/25	sáb 8/02/25	2894;2895	2904;2898FC+2 días											8/02	
2897	1.3.3.9.3	CICLOESTACIÓN ESTACIÓN (# 8) (CALLE 13) (50%)	\$ 1,295,154,063	70 días	mié 8/10/25	sáb 10/01/26														
2898	1.3.3.9.3.1	Cimentación	\$ 53,101,318	30 días	mié 8/10/25	mar 18/11/25	2896FC+2 días	2901;2899FC+2 días												


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
									may	ene	sep	may	ene	sep	may	ene	sep	may
2899	1.3.3.9.3.2	Estructura Metálica	\$ 477,911,848	30 días	jue 20/11/25	mar 30/12/25	2898FC+2 día	2901;2900CC+1 día										
2900	1.3.3.9.3.3	Arquitectura y Acabados	\$ 764,140,897	37 días	vie 21/11/25	sáb 10/01/26	2899CC+1 día	2902										
2901	1.3.3.9.3.4	HITO: Cimentación y estructura Ciclo estación Estación # 8 (20.50%)	\$ 0	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25	2898;2899	2909										30/12
2902	1.3.3.9.3.5	HITO: Acabados y redes internas Ciclo estación Estación # 8 (29.50%)	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2900	2909										10/01
2903	1.3.3.9.4	CICLOESTACIÓN ESTACIÓN (# 10) (AV. ESPERANZA) (50%)	\$ 1,295,154,063	49 días	vie 24/10/25	mar 30/12/25												
2904	1.3.3.9.4.1	Cimentación	\$ 53,101,318	23 días	vie 24/10/25	mar 25/11/25	2896;3067FC	2907;2905FC+4 días										
2905	1.3.3.9.4.2	Estructura Metálica	\$ 477,911,848	20 días	lun 1/12/25	sáb 27/12/25	2904FC+4 día	2907;2906CC+2 días										
2906	1.3.3.9.4.3	Arquitectura y Acabados	\$ 764,140,897	20 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	2905CC+2 día	2908										
2907	1.3.3.9.4.4	HITO: Cimentación y estructura Ciclo estación Estación # 10 (20.50%)	\$ 0	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	2904;2905	2909										27/12
2908	1.3.3.9.4.5	HITO: Acabados y redes internas Ciclo estación Estación # 10 (29.50%)	\$ 0	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25	2906	2909										30/12
2909	1.3.3.9.5	Fin Ciclo estaciones	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	2901;2902;2907	3114FC-43 días										10/01
2910	1.3.3.10	BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO	\$ 14,246,694,699	730 días	lun 10/04/23	mar 9/12/25												
2911	1.3.3.10.1	PRELIMINARES	\$ 0	432 días	lun 10/04/23	vie 8/11/24												
2912	1.3.3.10.1.1	Permisos ambientales POC Y CER	\$ 0	0 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	21	2919FC+12 días										
2913	1.3.3.10.1.2	PMT Especifico Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	3013CC+12 días	2967;173FC+1 día										
2914	1.3.3.10.1.3	PMT Especifico Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 0	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24	232FC+3 días;442932;812;645FC-43 días;800											
2915	1.3.3.10.1.4	Fin red matriz cruce sub fluvial	\$ 0	0 días	jue 19/09/24	jue 19/09/24	170FC+3 días	2996										
2916	1.3.3.10.1.5	Preliminares biología, arqueología y forestal	\$ 0	0 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	21	2967										
2917	1.3.3.10.1.6	Traslado de redes existentes	\$ 0	379 días	mar 25/04/23	lun 16/09/24												
2918	1.3.3.10.1.6.1	Traslado de redes ENEL	\$ 0	51 días	mar 25/04/23	mar 4/07/23												
2919	1.3.3.10.1.6.1.1	Radicación solicitud maniobra contratista a interventoría	\$ 0	0 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	2912FC+12 días	2920FC+8 días;2925										
2920	1.3.3.10.1.6.1.2	Radicación solicitud maniobra interventoría a IDU	\$ 0	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	2919FC+8 días	2921FC+9 días										
2921	1.3.3.10.1.6.1.3	Radicación solicitud maniobra IDU a ESP	\$ 0	0 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	2920FC+9 días	2922FC+27 días										
2922	1.3.3.10.1.6.1.4	Entrega presupuesto maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	2921FC+27 días	2923FC+7 días										
2923	1.3.3.10.1.6.1.5	Ejecución de maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	2922FC+7 días	2932										
2924	1.3.3.10.1.6.2	Traslado de redes ETB	\$ 0	51 días	mar 25/04/23	mar 4/07/23												
2925	1.3.3.10.1.6.2.1	Radicación solicitud maniobra contratista a interventoría	\$ 0	0 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	2919	2926FC+8 días										
2926	1.3.3.10.1.6.2.2	Radicación solicitud maniobra interventoría a IDU	\$ 0	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	2925FC+8 días	2927FC+9 días										
2927	1.3.3.10.1.6.2.3	Radicación solicitud maniobra IDU a ESP	\$ 0	0 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	2926FC+9 días	2928FC+27 días										
2928	1.3.3.10.1.6.2.4	Entrega presupuesto maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	2927FC+27 días	2929FC+7 días										
2929	1.3.3.10.1.6.2.5	Ejecución de maniobra por parte de la ESP	\$ 0	0 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	2928FC+7 días	2967										
2930	1.3.3.10.1.6.3	Empate Red Matriz (Desvío Red Matriz 24" Ferrocarril - Auto. El Dorado) (Empate costado grupo 4 y costado grupo 5)	\$ 0	0 días	lun 16/09/24	lun 16/09/24	171;165	2932										
2931	1.3.3.10.2	BOX CULVERT COSTADO OCCIDENTAL	\$ 6,197,312,194	298 días	vie 8/11/24	mar 9/12/25												
2932	1.3.3.10.2.1	Inicio de obra	\$ 0	0 días	vie 8/11/24	vie 8/11/24	2914;2923;2930	2934										
2933	1.3.3.10.2.2	Demolición canal y estructura sobre Canal San Francisco (0.5%)	\$ 71,233,473	39 días	vie 8/11/24	mar 31/12/24												
2934	1.3.3.10.2.2.1	Demolición Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 71,233,473	13 días	vie 8/11/24	mar 26/11/24	2932	2935FC+26 días;2937FC										
2935	1.3.3.10.2.2.2	HITO: Demolición Puente Existente Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 0.5%	\$ 0	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	2934FC+26 días	3001										
2936	1.3.3.10.2.3	Cimentación (32%)	\$ 4,558,942,304	189 días	vie 13/12/24	lun 25/08/25												
2937	1.3.3.10.2.3.1	Cimentación Eje 1 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 997,268,630	12 días	vie 13/12/24	mar 31/12/24	2934FC+14 d	2938CC+4 días;2941FC										
2938	1.3.3.10.2.3.2	Cimentación Eje 2 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 1,282,202,522	8 días	jue 19/12/24	mar 31/12/24	2937CC+4 día	2942FC+24 días;2947										
2939	1.3.3.10.2.3.3	Cimentación Eje 3 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 1,282,202,522	13 días	mar 5/08/25	lun 25/08/25	2949FC+24 d	2940CC+1 día;2943										
2940	1.3.3.10.2.3.4	Cimentación Eje 4 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental)	\$ 997,268,630	12 días	mié 6/08/25	lun 25/08/25	2939CC+1 día	2944;2956FC+1 día;296										
2941	1.3.3.10.2.3.5	HITO: Cimentación Eje 1 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 7%	\$ 0	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	2937FC+69 días	3001										
2942	1.3.3.10.2.3.6	HITO: Cimentación Eje 2 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 9%	\$ 0	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	2938FC+24 días	3001										
2943	1.3.3.10.2.3.7	HITO: Cimentación Eje 3 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 9%	\$ 0	0 días	lun 25/08/25	lun 25/08/25	2939	3001										
2944	1.3.3.10.2.3.8	HITO: Cimentación Eje 4 Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 7%	\$ 0	0 días	lun 25/08/25	lun 25/08/25	2940	3001										
2945	1.3.3.10.2.4	Estructura (10%)	\$ 1,424,669,470	234 días	mié 8/01/25	mar 11/11/25												
2946	1.3.3.10.2.4.1	Estructura Cajón 1 (Entre ejes 1 y 2)	\$ 612,607,872	135 días	mié 8/01/25	lun 7/07/25												
2947	1.3.3.10.2.4.2	Estructura Calzada Norte - Sur - Estribos de ejes 1 y 2, Costado Occidental	\$ 204,202,624	107 días	mié 8/01/25	mié 28/05/25	2937FC+5 días;2938	2948FC+3 días										
2948	1.3.3.10.2.4.3	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa inferior entre ejes 1 y 2, Costado Occidental	\$ 204,202,624	10 días	sáb 31/05/25	sáb 14/06/25	2947FC+3 días	2949FC+2 días										



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre	may	3er trimestre	ene	1er trimestre	may
2949	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa superior entre ejes 1 y 2, Costado Occidental	\$ 204,202,624	13 días	mar 17/06/25	jun 7/07/25	2948FC+2 días	2939FC+24 días;2950FC-5												
2950	1.3.3.10.2.4.1	HITO: Estructura Calzada Norte- Sur - entre ejes 1 y 2 (estribos, placa superior y placa inferior), Costado Occidental (4.30%)	\$ 0	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	2949FC-5 días	3001												
2951	1.3.3.10.2.4	Estructura Cajón 2 (Entre ejes 2 y 3)	\$ 185,207,031	28 días	lun 6/10/25	mar 11/11/25														
2952	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa inferior entre ejes 2 y 3, Costado Occidental	\$ 92,603,515	12 días	lun 6/10/25	mar 21/10/25	2956FC+3 días	2953FC+2 días												
2953	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa superior entre ejes 2 y 3, Costado Occidental	\$ 92,603,516	14 días	jue 23/10/25	mar 11/11/25	2952FC+2 días	2961FC+4 días;840;2954;573FF;5												
2954	1.3.3.10.2.4.2	HITO: Estructura Calzada Norte- Sur - entre ejes 2 y 3 (Placa superior y placa inferior), Costado Occidental (1.30%)	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2953	3001												
2955	1.3.3.10.2.4	Estructura Cajón 3 (Entre ejes 3 y 4)	\$ 626,854,567	61 días	mar 26/08/25	mar 11/11/25														
2956	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Estribos de ejes 3 y 4, Costado Occidental	\$ 208,951,523	30 días	mar 26/08/25	jue 2/10/25	2940FC+1 día	2957FC+3 días;2952FC+3 días												
2957	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa inferior entre ejes 3 y 4, Costado Occidental	\$ 208,951,522	12 días	lun 6/10/25	mar 21/10/25	2956FC+3 días	2958FC+2 días												
2958	1.3.3.10.2.4	Estructura Calzada Norte - Sur - Placa superior entre ejes 3 y 4, Costado Occidental	\$ 208,951,522	14 días	jue 23/10/25	mar 11/11/25	2957FC+2 días	2961;2959												
2959	1.3.3.10.2.4.3	HITO: Estructura Calzada Norte- Sur - entre ejes 3 y 4 (estribos, placa superior y placa inferior), Costado Occidental (4.40%)	\$ 0	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	2958	3001												
2960	1.3.3.10.2.4	Pavimentos - Obras Complementarias (1%)	\$ 142,466,947	112 días	mar 15/07/25	mar 9/12/25														
2961	1.3.3.10.2.4	Pavimentos + Espacio Publico	\$ 106,850,209	15 días	mar 18/11/25	vie 5/12/25	2949;2958;2952	2962FF+1 día;2751FC-1												
2962	1.3.3.10.2.4	Barandas	\$ 14,246,696	11 días	lun 24/11/25	mar 9/12/25	2961FF+1 día	2965												
2963	1.3.3.10.2.4	Aletas - Sur Occidental	\$ 10,685,021	47 días	mar 15/07/25	lun 15/09/25	2949FC+7 días	3118;2965;2998CC												
2964	1.3.3.10.2.4	Aletas - Nor Occidental	\$ 10,685,021	38 días	lun 25/08/25	vie 10/10/25	2940	3118;2965;2999CC												
2965	1.3.3.10.2.5.5	HITO: Pavimentos + Obras complementarias Calzada Norte - Sur (Costado Occidental) 1%	\$ 0	0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25	2962;2963;2964	3118;3001												
2966	1.3.3.10.3	BOX CULVERT COSTADO ORIENTAL	\$ 8,049,382,505	603 días	lun 31/07/23	vie 10/10/25														
2967	1.3.3.10.3.1	Inicio de obra	\$ 0	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	2913;2916;2929	2969												
2968	1.3.3.10.3.2	Demolición canal y estructura sobre Canal San Francisco (0.5%)	\$ 71,233,473	45 días	lun 31/07/23	jue 28/09/23														
2969	1.3.3.10.3.2	Demolición Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 71,233,473	45 días	lun 31/07/23	jue 28/09/23	2967	2970FC-14 días;2972FC												
2970	1.3.3.10.3.2.2	HITO: Demolición Puente Existente Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 0.5%	\$ 0	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	2969FC-14 días	3001												
2971	1.3.3.10.3.3	Cimentación (43%)	\$ 6,126,078,724	207 días	mié 4/10/23	mié 10/07/24														
2972	1.3.3.10.3.3	Cimentación Eje 1 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 1,424,669,471	26 días	mié 4/10/23	mié 8/11/23	2969FC+5 días	2976FC+2 días;2973;29												
2973	1.3.3.10.3.3	Cimentación Eje 2 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 1,638,369,891	34 días	mié 8/11/23	sáb 23/12/23	2972	2977FC-18 días;2982												
2974	1.3.3.10.3.3	Cimentación Eje 3 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 1,638,369,891	26 días	mié 5/06/24	mié 10/07/24	2984FC+33 días	2978FC-8 días;2991FC+												
2975	1.3.3.10.3.3	Cimentación Eje 4 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental)	\$ 1,424,669,471	26 días	mié 5/06/24	mié 10/07/24	2984FC+33 días	2979FC-8 días;2991FC+												
2976	1.3.3.10.3.3.5	HITO: Cimentación Eje 1 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 10%	\$ 0	0 días	vie 10/11/23	vie 10/11/23	2972FC+2 días	3001												
2977	1.3.3.10.3.3.6	HITO: Cimentación Eje 2 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 11.5%	\$ 0	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	2973FC-18 días	3001												
2978	1.3.3.10.3.3.7	HITO: Cimentación Eje 3 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 11.5%	\$ 0	0 días	vie 28/06/24	vie 28/06/24	2974FC-8 días	3001												
2979	1.3.3.10.3.3.8	HITO: Cimentación Eje 4 Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 10%	\$ 0	0 días	vie 28/06/24	vie 28/06/24	2975FC-8 días	3001												
2980	1.3.3.10.3.4	Estructura (12%)	\$ 1,709,603,360	210 días	mar 26/12/23	mar 1/10/24														
2981	1.3.3.10.3.4	Estructura Cajón 1 (Entre ejes 1 y 2)	\$ 740,828,122	104 días	mar 26/12/23	sáb 11/05/24														
2982	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Estribos de ejes 1 y 2, Costado Or	\$ 246,942,708	29 días	mar 26/12/23	vie 2/02/24	2972;2973	2983												
2983	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa inferior entre ejes 1 y 2, Costado Oriental	\$ 246,942,707	29 días	vie 2/02/24	sáb 9/03/24	2982	2984												
2984	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa superior entre ejes 1 y 2, Costado Oriental	\$ 246,942,707	30 días	sáb 9/03/24	sáb 20/04/24	2983	2974FC+33 días;2975FC+33												
2985	1.3.3.10.3.4.1	HITO: Estructura Calzada Sur - Norte - entre ejes 1 y 2 (estribos, placa superior y placa inferior), Costado Oriental (5.20%)	\$ 0	0 días	sáb 11/05/24	sáb 11/05/24	2984FC+16 días	3001												
2986	1.3.3.10.3.4	Estructura Cajón 2 (Entre ejes 2 y 3)	\$ 227,947,115	13 días	sáb 14/09/24	mar 1/10/24														
2987	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa inferior entre ejes 2 y 3, Costado Oriental	\$ 113,973,558	5 días	sáb 14/09/24	vie 20/09/24	2991FC+2 días	2988FC+1 día												
2988	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa superior entre ejes 2 y 3, Costado Oriental	\$ 113,973,557	7 días	sáb 21/09/24	mar 1/10/24	2987FC+1 día	2996FC+8 días;2989FC-1												



Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras												
									may	1er trimestre	ene	sep	3er trimestre	may	ene	1er trimestre	sep	3er trimestre	ene	1er trimestre
2989	1.3.3.10.3.4.2	HITO: Estructura Calzada Sur - Norte - entre ejes 2 y 3 (Placa superior y placa inferior), Costado Oriental (1.60%)	\$ 0	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	2988FC-1 día	3001												
2990	1.3.3.10.3.4	Estructura Cajón 3 (Entre ejes 3 y 4)	\$ 740,828,123	46 días	jue 1/08/24	mar 1/10/24														
2991	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Estribos de ejes 3 y 4, Costado Or	\$ 246,942,707	31 días	jue 1/08/24	mié 11/09/24	2974FC+17 d	2992;2987FC+2 días												
2992	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa inferior entre ejes 3 y 4, Costado Oriental	\$ 246,942,708	5 días	jue 12/09/24	mié 18/09/24	2991	2993												
2993	1.3.3.10.3.4	Estructura Calzada Sur - Norte - Placa superior entre ejes 3 y 4, Costado Oriental	\$ 246,942,708	10 días	mié 18/09/24	mar 1/10/24	2992	2996FC+8 días;440FC-26												
2994	1.3.3.10.3.4.3	HITO: Estructura Calzada Sur - Norte - entre ejes 3 y 4 (estribos, placa superior y placa inferior), Costado Oriental (5.20%)	\$ 0	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	2993FC-1 día	3001												
2995	1.3.3.10.3.4	Pavimentos - Obras Complementarias (1%)	\$ 142,466,948	275 días	jue 10/10/24	vie 10/10/25														
2996	1.3.3.10.3.4	Pavimentos + Espacio Publico	\$ 106,850,210	16 días	jue 10/10/24	vie 1/11/24	2993FC+8 día75CC;2997FF+1 día;299													
2997	1.3.3.10.3.4	Barandas	\$ 14,246,696	15 días	mar 15/10/24	sáb 2/11/24	2996FF+1 día3000													
2998	1.3.3.10.3.4	Aletas - Sur Oriental	\$ 10,685,021	47 días	mar 15/07/25	lun 15/09/25	2963CC	3118;3000												
2999	1.3.3.10.3.4	Aletas - Nor Oriental	\$ 10,685,021	38 días	lun 25/08/25	vie 10/10/25	2964CC	3118;3000												
3000	1.3.3.10.3.5.5	HITO: Pavimentos + Obras complementarias Calzada Sur - Norte (Costado Oriental) 1%	\$ 0	0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25	2997;2998;2999 3118;3114FC-43 días;3001													
3001	1.3.3.10.4	Fin Box Culvert Canal San Francisco	\$ 0	0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25	2935;2941;2942 3114FC-43 días													
3002	1.3.3.11	PUENTES PEATONALES	\$ 16,837,002,830	701 días	mar 20/06/23	sáb 10/01/26														
3003	1.3.3.11.1	PUENTE PEATONAL P7 (BICI PUENTE CALLE 22A)	\$ 6,475,770,319	701 días	mar 20/06/23	sáb 10/01/26														
3004	1.3.3.11.1.1	Preliminares	\$ 0	592 días	mar 20/06/23	mié 20/08/25														
3005	1.3.3.11.1.1.1	Permiso ambiental POC CER	\$ 0	0 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	26FC+26 días	3007FC+341 días;3013FC+18												
3006	1.3.3.11.1.1.2	Aprobacion por parte de la SDA de ajuste POC	\$ 0	0 días	mié 20/08/25	mié 20/08/25	26FC+618 días	3017												
3007	1.3.3.11.1.1.3	PMT Especifico	\$ 0	0 días	jue 19/09/24	jue 19/09/24	3005FC+341 día;3016;3017;3011FC+203 días													
3008	1.3.3.11.1.1.4	Salida servicio red matriz (Incluye empede con Grupo 5)	\$ 0	0 días	vie 17/01/25	vie 17/01/25	171FC+93 días;13018FC+12 días													
3009	1.3.3.11.1.1.5	Salida servicio tubería pluvial pacha	\$ 0	0 días	mié 5/02/25	mié 5/02/25	816	3020												
3010	1.3.3.11.1.1.6	Finalización construccion interceptor derecho	\$ 0	0 días	mar 17/09/24	mar 17/09/24	414CC;408CC;403016FC+28 días;3017FC+28													
3011	1.3.3.11.1.1.7	Suspensión de alta tension	\$ 0	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	3007FC+203 día;3050FC+2 días													
3012	1.3.3.11.1.1	Demolición Puente peatonal (1%)	\$ 64,757,704	20 días	vie 14/07/23	vie 11/08/23														
3013	1.3.3.11.1.1	Demolición Puente peatonal	\$ 64,757,704	20 días	vie 14/07/23	vie 11/08/23	3005FC+18 d	3014;2913CC+12 días												
3014	1.3.3.11.1.2.2	HITO: Demolición Puente 1%	\$ 0	0 días	vie 11/08/23	vie 11/08/23	3013	3042												
3015	1.3.3.11.1.1	Cimentación (18%)	\$ 1,165,638,656	279 días	mié 23/10/24	lun 27/10/25														
3016	1.3.3.11.1.1	Cimentación (Costado Occidental - Ejes 8 al 12)	\$ 370,044,018	52 días	mié 23/10/24	jue 2/01/25	3007;3010FC	3021;3019CC+28 días;3												
3017	1.3.3.11.1.1	Cimentación (Costado Occidental - Ejes 13 y 14)	\$ 148,017,607	54 días	mié 20/08/25	lun 27/10/25	3007;3010FC	3021;3035												
3018	1.3.3.11.1.1	Cimentación (Costado Oriental - Ejes 1, 2 y 5)	\$ 271,982,353	20 días	mar 4/03/25	sáb 29/03/25	3008FC+12 d	3023FC+60 días;3020;3												
3019	1.3.3.11.1.1	Cimentación (Costado Oriental - Ejes 3 y 4)	\$ 181,321,569	71 días	vie 29/11/24	mar 4/03/25	3016CC+28 d	3023FC+4 días;3018;30												
3020	1.3.3.11.1.1	Cimentación (Central- Ejes 6 al 7)	\$ 194,273,109	39 días	sáb 29/03/25	mié 21/05/25	3009;2744;3	3022FC+31 días;3026FC												
3021	1.3.3.11.1.3.6	HITO: Cimentación Costado Occidental, (ejes 8 al 14) (8%)	\$ 0	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25	3016;3017	3042												
3022	1.3.3.11.1.3.7	HITO: Cimentación rampa central (ejes 6 al 7) (3%)	\$ 0	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	3020FC+31 días	3042												
3023	1.3.3.11.1.3.8	HITO: Cimentación Costado Oriental - (Ejes 1 al 5) (7%)	\$ 0	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	3018FC+60 días;3042													
3024	1.3.3.11.1.1	Estructura (76%)	\$ 4,921,585,443	388 días	vie 14/06/24	lun 10/11/25														
3025	1.3.3.11.1.4	Suministro materia prima	\$ 1,476,475,633	50 días	vie 14/06/24	mié 21/08/24	3005FC+268	3026												
3026	1.3.3.11.1.4	Fabricación de la estructura metálica	\$ 1,722,554,905	80 días	sáb 12/04/25	mié 30/07/25	3020FC-28 d	3034FC+25 días;3028C												
3027	1.3.3.11.1.4	Estructura Metálica (Instalación)	\$ 1,722,554,905	131 días	jue 22/05/25	lun 10/11/25														
3028	1.3.3.11.1.4	Instalacion 1 Estructura metálica (Tramo central - Ejes 6 al 5)	\$ 212,635,667	28 días	jue 22/05/25	sáb 28/06/25	3026CC+26 d	3040;629;3029;3037												
3029	1.3.3.11.1.4	Instalacion 2 Estructura metálica (Costado oriental - Ejes 5 al 1)	\$ 403,381,724	15 días	lun 11/08/25	sáb 30/08/25	3026FC+8 día	3040;629;3038												
3030	1.3.3.11.1.4	Instalacion 3 Estructura metálica (Costado oriental - Ejes 1 al 3 (zona de rampa))	\$ 146,550,448	15 días	sáb 16/08/25	vie 5/09/25	3026FC+13	3040;629;3038												
3031	1.3.3.11.1.4	Instalacion 4 Estructura metálica (Tramo central - Ejes 6 al 8)	\$ 287,483,305	15 días	jue 14/08/25	mié 3/09/25	3026FC+11 d	3040;629;3037												
3032	1.3.3.11.1.4	Instalacion 5 Estructura metálica (Costado occidental - Ejes 9 al 1)	\$ 171,931,876	15 días	jue 21/08/25	mié 10/09/25	3016FC+5 día	3040;629;3036												
3033	1.3.3.11.1.4	Instalacion 6 Estructura metálica (Rampa central - Ejes D a E)	\$ 97,982,761	20 días	lun 25/08/25	jue 18/09/25	3026FC+18 d	3040;722FC+5 días;303												
3034	1.3.3.11.1.4	Instalacion 7 Estructura metálica (Rampa central - Ejes E a F)	\$ 91,999,917	14 días	mar 2/09/25	vie 19/09/25	3026FC+25 d	3040;351;774;3037												
3035	1.3.3.11.1.4	Instalacion 8 Estructura metálica (Costado Occidental - Ejes 11 al 1)	\$ 310,589,207	10 días	lun 27/10/25	lun 10/11/25	3026CC+65 d	3040;304FF+22 días;30												
3036	1.3.3.11.1.4.4	HITO: Instalación estructura metálica costado occidental (ejes 8 al 14) (31.50%)	\$ 0	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	3035;3032	3042												



 Consorcio Infraestructura AV. 68 NIT. 901.360.221-3 CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.																		
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras										
3037	1.3.3.11.1.4.5	HITO: Instalación estructura metálica central, (ejes 6 y 7) (17%)	\$ 0	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	3028;3031;3033	3042										
3038	1.3.3.11.1.4.6	HITO: Instalación estructura metálica costado oriental (ejes 1 al 5) (27.50%)	\$ 0	0 días	vie 5/09/25	vie 5/09/25	3029;3030	3042										
3039	1.3.3.11.1.1.	Obras Complementarias (5%)	\$ 323,788,516	45 días	lun 10/11/25	sáb 10/01/26												
3040	1.3.3.11.1.1.	Obras Complementarias	\$ 323,788,516	45 días	lun 10/11/25	sáb 10/01/26	3035;3028;3031	3041;2405CC;2424CC										
3041	1.3.3.11.1.5.2	HITO: Obras complementarias 5%	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	3040	3118;3042										
3042	1.3.3.11.1.6	Fin Puente peatonal P7 - Calle 22A	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	3014;3021;3023	3114FC-43 días										
3043	1.3.3.11.2	PUENTE PEATONAL P8 (AV. ESPERANZA)	\$ 10,361,232,511	521 días	jue 11/01/24	mar 2/12/25												
3044	1.3.3.11.2.	Preliminares	\$ 0	394 días	jue 11/01/24	mié 18/06/25												
3045	1.3.3.11.2.1.1	Fin alcantarillado Pluvial (Sale de servicio red existente)	\$ 0	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	510	3046										
3046	1.3.3.11.2.1.2	PMT Especifico	\$ 0	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	3045	3047FC-243 días										
3047	1.3.3.11.2.1.3	Traslado subestación	\$ 0	0 días	jue 11/01/24	jue 11/01/24	3046FC-243 días;3052;3048FC+82 días											
3048	1.3.3.11.2.1.4	Traslado red de media tensión	\$ 0	0 días	sáb 27/04/24	sáb 27/04/24	3047FC+82 días 3049FC+100 días;3052											
3049	1.3.3.11.2.1.5	Traslado Mástil	\$ 0	0 días	mar 10/09/24	mar 10/09/24	3048FC+100 días;3066;3065;3064;3063											
3050	1.3.3.11.2.1.6	Suspensión de alta tension	\$ 0	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	3011FC+2 días 3062											
3051	1.3.3.11.2.	Cimentación (18%)	\$ 1,865,021,852	128 días	lun 29/04/24	jue 17/10/24												
3052	1.3.3.11.2.1.	Cimentación (Costado Occidental - Ejes 1 al 4 y 11)	\$ 932,510,926	92 días	lun 29/04/24	sáb 31/08/24	3047;3048	3055;3053FC-55 días;3052										
3053	1.3.3.11.2.1.	Cimentación (Central - Ejes 5 y 12)	\$ 310,836,975	79 días	mié 19/06/24	mar 1/10/24	3052FC-55 días 3056FC-24 días;3054CC											
3054	1.3.3.11.2.1.	Cimentación (Costado Oriental - Ejes 6 - 10)	\$ 621,673,951	91 días	mié 19/06/24	jue 17/10/24	3053CC	3057;3060FC+93 días;3052										
3055	1.3.3.11.2.2.4	HITO: Cimentación Costado Occidental, (ejes 1 al 4 y eje 11) (9%)	\$ 0	0 días	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	3052	3118;3074										
3056	1.3.3.11.2.2.5	HITO: Cimentación Rampa peatonal central, (ejes 5 y 12) (3%)	\$ 0	0 días	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	3053FC-24 días	3118;3074										
3057	1.3.3.11.2.2.6	HITO: Cimentación Costado Oriental, (ejes 6 al 10) (6%)	\$ 0	0 días	jue 17/10/24	jue 17/10/24	3054	3118;3074										
3058	1.3.3.11.2.	Estructura (76%)	\$ 7,874,536,708	356 días	vie 14/06/24	mar 30/09/25												
3059	1.3.3.11.2.1.	Suministro materia prima	\$ 2,362,361,012	50 días	vie 14/06/24	mié 21/08/24	3005FC+268	3060										
3060	1.3.3.11.2.1.	Fabricación de la estructura metálica	\$ 2,756,087,848	66 días	mar 18/02/25	vie 16/05/25	3052;3053;3054	3067;3062										
3061	1.3.3.11.2.	Estructura Metálica (Instalación)	\$ 2,756,087,848	78 días	mié 18/06/25	mar 30/09/25												
3062	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 1 Estructura metálica (Tramo central - Ejes 3 al 4)	\$ 595,042,287	17 días	mié 18/06/25	sáb 12/07/25	3060;3050;3051	3066CC+26 días;3072;3073										
3063	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 2 Estructura metálica (Tramo central - Ejes 4 al 6)	\$ 492,171,677	23 días	mié 18/06/25	sáb 19/07/25	3049;3062CC	708;3067FC+13 días;3068										
3064	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 3 Estructura metálica (Costado Occidental - Ejes 2 al 1)	\$ 518,531,137	28 días	mié 18/06/25	vie 25/07/25	3049;3062CC	708;3072;3068										
3065	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 4 Estructura metálica (Costado Oriental - Ejes 6 al 7)	\$ 428,840,501	28 días	jue 10/07/25	vie 15/08/25	3049;3062CC	708;3072;3070										
3066	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 5 Estructura metálica (Rampa central - Ejes C al D)	\$ 354,186,496	28 días	jue 24/07/25	sáb 30/08/25	3049;3062CC	708;3072;3069										
3067	1.3.3.11.2.1.	Instalacion 6 Estructura metálica (Rampa central - Ejes D al E)	\$ 367,315,750	42 días	mar 5/08/25	mar 30/09/25	3060;3063FC	2904FC+20 días;3072;708										
3068	1.3.3.11.2.3.4	HITO: Instalación de estructura metálica costado occidental, (ejes 1 al 2) (38%)	\$ 0	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	3064	3118;3074										
3069	1.3.3.11.2.3.5	HITO: Instalación de estructura metálica rampa central, (ejes 3 al 5) (28%)	\$ 0	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	3062;3063;3066	3118;3074										
3070	1.3.3.11.2.3.6	HITO: Instalación de estructura metálica costado oriental, (ejes 6 al 7) (28%)	\$ 0	0 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	3065	3118;3074										
3071	1.3.3.11.2.4.	Obras Complementarias (6%)	\$ 621,673,951	49 días	mar 30/09/25	mar 2/12/25												
3072	1.3.3.11.2.4.	Obras Complementarias	\$ 621,673,951	49 días	mar 30/09/25	mar 2/12/25	3062;3066;3067	3073										
3073	1.3.3.11.2.4.2	HITO: Obras complementarias 6%	\$ 0	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	3072	3118;3074										
3074	1.3.3.11.2.5	Fin Puente peatonal P8 - Av. Esperanza	\$ 0	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	3073;3055;3057	3114FC-43 días										
3075	1.3.3.12	OBRAS ESPECIALES	\$ 48,788,985	19 días	jue 11/12/25	mié 7/01/26												
3076	1.3.3.12.1	Obras especiales	\$ 48,788,985	19 días	jue 11/12/25	mié 7/01/26	4FC+1504 días	3118										
3077	1.3.4	GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 16,221,817,127	1103 días	lun 3/01/22	sáb 10/01/26												
3078	1.3.4.1	GESTION AMBIENTAL SST	\$ 6,866,037,396	1103 días	lun 3/01/22	sáb 10/01/26												
3079	1.3.4.1.1	GESTION AMBIENTAL SST 2022	\$ 738,758,570	274 días	lun 3/01/22	vie 30/12/22	15FC+187 días	3118;3080FC+1 día										
3080	1.3.4.1.2	GESTION AMBIENTAL SST 2023	\$ 872,074,355	271 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3079FC+1 día	3118;3081FC+1 día										
3081	1.3.4.1.3	GESTION AMBIENTAL SST 2024	\$ 1,918,550,285	273 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24	3080FC+1 día	3118;3082FC+1 día										
3082	1.3.4.1.4	GESTION AMBIENTAL SST 2025	\$ 3,272,648,753	275 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3081FC+1 día	3118;3083FC+1 día										
3083	1.3.4.1.5	GESTION AMBIENTAL SST 2026	\$ 64,005,433	6 días	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	3082FC+1 día	3118										
3084	1.3.4.2	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	\$ 2,814,518,835	1103 días	lun 3/01/22	sáb 10/01/26												
3085	1.3.4.2.1	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2022	\$ 303,462,566	274 días	lun 3/01/22	vie 30/12/22	15FC+187 días	3118;3086FC+1 día										
3086	1.3.4.2.2	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2023	\$ 360,807,194	271 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3085FC+1 día	3118;3087FC+1 día										
3087	1.3.4.2.3	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2024	\$ 793,256,295	273 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24	3086FC+1 día	3118;3088FC+1 día										

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	may	1er trimestre ene	sep	3er trimestre may	ene	1er trimestre sep	may	3er trimestre ene	sep	1er trim may
3088	1.3.4.2.4	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2025	\$ 1,330,755,740	275 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3087FC+1 día3118;3089FC+1 día											
3089	1.3.4.2.5	GESTIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2026	\$ 26,237,040	6 días	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	3088FC+1 día3118											
3090	1.3.4.3	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	\$ 6,541,260,896	1103 días	lun 3/01/22	sáb 10/01/26												
3091	1.3.4.3.1	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 2022	\$ 702,590,919	274 días	lun 3/01/22	vie 30/12/22	15FC+187 día3118;3092FC+1 día											
3092	1.3.4.3.2	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 2023	\$ 828,534,891	271 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3091FC+1 día3118;3093FC+1 día											
3093	1.3.4.3.3	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 2024	\$ 1,812,726,875	273 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24	3092FC+1 día3118;3094FC+1 día											
3094	1.3.4.3.4	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 2025	\$ 3,136,430,355	275 días	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3093FC+1 día3118;3095FC+1 día											
3095	1.3.4.3.5	GESTION MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 2026	\$ 60,977,856	6 días	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	3094FC+1 día3118											
3096	1.3.5	AJUSTES PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	\$ 74,460,659,923	1525 días	vie 12/06/20	vie 9/01/26												
3097	1.3.5.1	AJUSTES PRECONSTRUCCIÓN	\$ 30,721,460	235 días	vie 12/06/20	sáb 24/04/21	4	3099FC+1 día;3098FC+										
3098	1.3.5.2	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2021	\$ 115,585,700	186 días	mar 27/04/21	vie 31/12/21	15;3097FC+1 3099FC+1 día											
3099	1.3.5.3	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2022	\$ 2,659,011,528	274 días	lun 3/01/22	vie 30/12/22	3098FC+1 día3100FC+1 día											
3100	1.3.5.4	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2023	\$ 9,181,791,128	271 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3099FC+1 día3101FC+1 día											
3101	1.3.5.5	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2024	\$ 16,715,655,663	273 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24	3100FC+1 día3118;3102FC+2 días											
3102	1.3.5.6	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2025	\$ 41,182,105,000	274 días	vie 3/01/25	mié 31/12/25	3101FC+2 día3118;3103FC+1 día											
3103	1.3.5.7	AJUSTES CONSTRUCCIÓN 2026	\$ 4,575,789,444	5 días	vie 2/01/26	vie 9/01/26	3102FC+1 día3118											
3104	1.3.6	APENDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19	\$ 261,567,229	322 días	mar 27/04/21	jue 30/06/22												
3105	1.3.6.1	APENDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19	\$ 261,567,229	322 días	mar 27/04/21	jue 30/06/22	15	3118										
3106	1.3.7	COMPENSACIONES SDA, ENSAYOS DE LABORATORIO Y DISEÑOS	\$ 554,280,371	1343 días	vie 12/02/21	vie 9/01/26												
3107	1.3.7.1	Compensaciones SDA	\$ 63,731,890	1225 días	vie 12/02/21	mar 5/08/25												
3108	1.3.7.1.1	Compensaciones SDA ejecutadas	\$ 34,207,103	842 días	vie 12/02/21	lun 11/03/24	11	3109FC+373 días										
3109	1.3.7.1.2	Compensaciones SDA por ejecutar	\$ 29,524,787	10 días	jue 24/07/25	mar 5/08/25	3108FC+373	3110CC+118 días;3111										
3110	1.3.7.2	Ensayos de laboratorio	\$ 457,603,331	10 días	vie 26/12/25	vie 9/01/26	3109CC+118	3118										
3111	1.3.7.3	Diseños paso ferreo (no incluye actividades sucesoras de obra)	\$ 32,945,150	8 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	3109CC-169	3118										
3112	1.3.8	RECIBO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 0	43 días	mié 12/11/25	sáb 10/01/26												
3113	1.3.8.1	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA OBRAS EJECUTADAS AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 0	43 días	mié 12/11/25	sáb 10/01/26												
3114	1.3.8.1.1	Inicio de Revisión y verificación por parte de la Interventoría	\$ 0	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	1509FC-43 días; 3115											12/11
3115	1.3.8.1.2	Entrega de las obras para el recibo final a satisfacción por parte de la Interventoría y de la Entidad Contratante	\$ 0	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	3114	3116FC+43 días										12/11
3116	1.3.8.1.3	Fin de Revisión y verificación por parte de la Interventoría	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	3115FC+43 días 3118;3117											10/01
3117	1.3.8.1.4	Suscripcion acta de finalización etapa de construccion	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	3116	3118										10/01
3118	1.3.9	Fin etapa de construcción	\$ 0	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	3076;3082;3094	3120FC+1 día										10/01
3119	1.4	ETAPA DE MANTENIMIENTO	\$ 23,015,668,075	1442 días	mar 13/01/26	sáb 11/01/31												
3120	1.4.1	Inicio de etapa mantenimiento	\$ 0	0 días	mar 13/01/26	mar 13/01/26	3118FC+1 día	3121;3122;3123										13/01
3121	1.4.2	MANTENIMIENTO	\$ 15,229,604,057	1442 días	mar 13/01/26	sáb 11/01/31	3120	3124										
3122	1.4.3	GESTIONES MANTENIMIENTO	\$ 4,024,382,370	1442 días	mar 13/01/26	sáb 11/01/31	3120	3124										
3123	1.4.4	AJUSTES MANTENIMIENTO	\$ 3,761,681,648	1442 días	mar 13/01/26	sáb 11/01/31	3120	3124										
3124	1.4.5	Fin etapa de mantenimiento	\$ 0	0 días	sáb 11/01/31	sáb 11/01/31	3121;3122;3123	3125										11/01
3125	1.5	FIN DEL PROYECTO	\$ 0	0 días	sáb 11/01/31	sáb 11/01/31	3124											11/01